CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

I. Datos Generales del contrato:

1. Denominación del contrato	**Informe No.:** 3	**Periodo:** 01 – 31 de julio de 2025			
Contrato No.:	LP-026-2024 LOTE 3				
Nombre del supervisor:	Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras				
Nombre del Interventor:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA - EDUBAR SA				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra X	Consultoría	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	UNION TEMPORAL PAVIMENTO 2025				
No. de identificación del contratista:	901.943.053-5				
Objeto del contrato:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III				
Localización:	LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA				
Plazo:	DIECIOCHO (18) MESES				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	NA				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	NA				

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	08/05/2025	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	09/11/2026		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (Acta de Inicio)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:	SEGUROS DEL ESTADO S. A	85-44-101138003	08/05/2025	10/03/2027
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	SEGUROS DEL ESTADO S. A	85-44-101138003	08/05/2025	07/11/2029

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Estabilidad de la Obra:	SEGUROS DEL ESTADO S. A	85-44-101138003	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Responsabilidad civil extracontractual:	SEGUROS DEL ESTADO S. A	85-40-101063496	08/05/2025	07/11/2026
Otros:				
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.				

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 52.104.102.820
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$ 52.104.102.820
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 52.104.102.820
Porcentaje del anticipo:	%	$0
Porcentaje del pago anticipado:	%	$0
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$
Valor a pagar en el presente informe:		$0
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		

Descripción del Objeto: (Breve descripción de las actividades principales a ejecutar):
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO III.

II. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato.
El día 8 de mayo de 2025 se dio inicio al contrato de obra. A la fecha, el contratista presenta un porcentaje de ejecución física del 9.23% de su contrato.

Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FRENTE	TIPO DE INTERVENCION	DIRECCIÓN	BARRIO	VIAS ML	REPARCHEO M2	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
1	**72 (VN)**	CALLE 64B ENTRE CARRERA 11 Y 14	EL BOSQUE-EVARISTO SOURDIS	383		Nivelación y Señalización Vías: 2.311,42 m2 Demolición de Pavimento: 2.275,24 m2 Demolición de Bordillo: 192,64 ml Demolición de Andén: 203,57 m2 Andén Concreto FC=3,000 PSI: 203,57 m2 Bordillo Concreto 3000 PSI: 219,32 ml Relleno Material Compactado: 294,55 m2 Base Suelo-Cemento 1:20 E=0.20: 1.342,80 m2 Pavimento Concreto Rígido MR=39: 1.332,80 m2 Plástico Negro: 1.332,80 m2 Acero Refuerzo 1/2" 60,000 PSI: 316,27 kg Excavación y Retiro a Máquina: 1.081,16 m3 Relleno Material Demolición: 45,67 m3 Tubería Alcantarillado Novafort 200mm: 275,10 ml TEE Novafort 200mm x 160mm: 45,00 un Relleno con Material del Sitio: 118,15 m3 Triturado 3/4" para Tubería: 30,00 m3 Pozo de Inspección 1.45 m< H<= 1.80 m: 4,00 un Tapa Manhol HD T/P 24": 3,00 un Registro Unión Domiciliaria 0.30 x 0.30: 45,00 un Desmonte Tubería Asbesto 6" y 8": 184,40 ml Reparación Domiciliarias de Acueducto: 16,00 un

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2	**52 (VN)**	CARRERA 23C ENTRE CALLES 74B Y 74C	CARLOS MEISEL	130		Nivelación y Señalización Vías: 559,00 m2 Excavación a Máquina y Retiro de Materiales: 530,47 m3 Relleno Compactado en Material de Demolición para Estabilización: 240,37 m3 Relleno en Material Seleccionado Compactado: 89,77 m3 Pozo de Inspección 1.45 m < h <= 1.80 m: 2,00 un Registro en Concreto 60x60 cm: 2,00 un Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 6" Novafort: 2,00 un Base en Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20: 509,20 m2
	53 (VN)	CARRERA 24 ENTRE CALLES 74C Y 75A	CARLOS MEISEL	60		Nivelación y Señalización Vías: 100,65 m2 Excavación a Máquina y Retiro de Materiales: 45,90 m3 Base en Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20: 100,65 m2 Suministro e Instalación de Plástico Negro: 100,65 m2 Pavimento en Concreto Rígido MR=39, Espesor=0,15: 100,65 m2 Excavación Manual (Incluye Retiro): 11,52 m3 Suministro e Instalación de Tubera PEAD PE100 90mm PN10: 40,00 ml
	54 (VN)	CARRERA 25 ENTRE CALLES 74C Y 75 A	CARLOS MEISEL	50		
3	**45 (VN)**	CALLE 112 CON CARRERA 83	LAS FLORES	40		Excavación Manual (incluye retiro): 103,65 m3 Suministro e Instalación de Triturado 3/4" para Soporte de Tubería: 15,86 m3

						Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado Novafort 200mm: 99,10 ml Relleno en Material Seleccionado Compactado: 63,74 m3 Suministro e Instalación de Tee Novafort 200mm x 160mm: 20,00 un Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 6" Novafort: 20,00 un
	47 (VN)	CARRERA 79 ENTRE VÍA 40 Y CALLE 108A	LAS FLORES	170		Nivelación y Señalización Vías: 760,24 m2 Demolición de Andén y Retiro de Material: 302,50 m2 Excavación a Máquina y Retiro de Materiales: 266,09 m3 Base en Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20: 760,24 m2 Suministro e Instalación de Plástico Negro: 760,24 m2 Pavimento en Concreto Rígido MR=39: 760,24 m2 Acero de Refuerzo de 1/2" 60.000 PSI: 298,40 kg Suministro e Instalación de Tapa para Manhol HD T/P 24": 3,00 un Construcción Registro de Unión Domiciliaria: 2,00 un Suministro e Instalación/Reparación de Domiciliarias de Acueducto: 3,00 un Bordillo en Concreto de 3000 PSI: 544,40 ml Andén en Concreto Premezclado FC=3,000 PSI: 419,03 m2
	48 (VN)	CARRERA 89 ENTRE CALLES 106 Y RIO	LAS FLORES	100		Nivelación y Señalización Vías: 387,96 m2 Demolición de Pavimento y Retiro de Material: - m2 Excavación Manual (Incluye Retiro): 26,56 m3

						Suministro e Instalación de Triturado 3/4" para Soporte de Tubería: 4,00 m3 Suministro e Instalación de Tubería Alcantarillado Novafort 200mm (8"): 25,00 ml Relleno en Material Seleccionado Compactado: 21,00 m3 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 6" Novafort: 2,00 un Suministro e Instalación de Tee Novafort 200mm x 160mm: 1,00 un Construcción Registro de Unión Domiciliaria 0.30 x 0.30: 2,00 un Pozo de Inspección 1.45 m < h <= 1.80 m: 1,00 un Demolición de Andén y Retiro de Material: 60,00 m2 Excavación a Máquina y Retiro de Materiales: 135,79 m3 Base en Suelo-Cemento Proporción 1:20 E=0.20: 387,96 m2 Suministro e Instalación de Plástico Negro: 387,96 m2 Pavimento en Concreto Rígido MR=39: 388,96 m2 Acero de Refuerzo de 1/2" 60.000 PSI: 136,76 kg Suministro e Instalación de Tapa para Manhol HD T/P 24": 1,00 un Bordillo en Concreto de 3000 PSI: 142,56 ml Andén en Concreto Premezclado FC=3,000 PSI: 66,65 m2
5	**50 (R)**	Carrera 58 entre Calle 81 y 79	EL GOLF		405	Señalización vías: 413,64 m2 Demolición de pavimento y retiro de material: 413,64 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 62,05 m3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de

						pavimento, E=0,15: 413,64 m2 Pavimento en concreto rígido MR=45, flexión acelerado a 3 días, espesor 0,20 m: 413,64 m2 Suministro e instalación de plástico negro: 413,64 m2
	3 (R)	Carrera 55 entre Calles 82 y 79	ALTO PRADO		244,15	Nivelación y Señalización Vías: 313,69 m2 Demolición de Pavimento: 313,69 m2 Excavación a Máquina: 107,13 m3 Concreto 1500 PSI Base Pavimento E=0,15: 313,69 m2 Pavimento Concreto Rígido MR=45 Flexión, E=0.20: 313,69 m2 Plástico Negro: 313,69 m2
	7 (R)	Calle 94 entre Carreras 56 y 58	ALTOS DE RIOMAR		346	Nivelación, replanteo y señalización vías: 330,78 m2 Demolición de pavimento y retiro de material: 330,78 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 49,62 m3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento, E=0,15: 330,78 m2 Acero de refuerzo de 1/2", 60.000 PSI, 8 kg/m2: 68,72 kg Pavimento en concreto rígido MR=45, flexión acelerado a 3 días, espesor 0,20 m: 330,78 m2 Suministro e instalación de plástico negro: 330,78 m2
	5 (R)	Calle 96 entre Carrera 58 y 59B	ALTOS DE RIOMAR		147	Nivelación y Señalización Vías: 327,63 m2 Demolición de Pavimento: 327,63 m2 Excavación a Máquina: 49,14 m3 Concreto 1500 PSI Base Pavimento E=0,15: 327,63 m2 Pavimento Concreto Rígido MR=45 Flexión, E=0.20: 327,63

						m2 Plástico Negro: 327,63 m2
	1 (R)	Calle 80 entre Carreras 55 y 56	ALTO PRADO		98	Nivelación y Señalización Vías: 54,68 m2 Demolición de Pavimento: 54,68 m2 Excavación a Máquina: 8,20 m3 Concreto 1500 PSI Base Pavimento E=0,15: 54,68 m2 Pavimento Concreto Rígido MR=45 Flexión, E=0.20: 54,68 m2 Plástico Negro: 54,68 m2
	67 (R)	Calle 106 entre Carreras 84 y 90	LAS FLORES		102	Nivelación, replanteo y señalización vías: 101,65 m2 Demolición de pavimento y retiro de material: 101,65 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 15,25 m3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento, E=0,15: 101,65 m2 Pavimento en concreto rígido MR=45 a la flexión acelerado a 3 días, espesor 0,20 m: 101,65 m2 Suministro e instalación de plástico negro: 101,65 m2 Demolición de andén y retiro de material: 12,11 m2 Demolición de bordillo y retiro de material: 9,20 ml Andén en concreto premezclado FC=3.000 PSI, E=0,07 m (incluye rampa para discapacitados): 12,11 m2 Bordillo en concreto de 3.000 PSI premezclado, incluye acero de 3/8, longitud 0,50 m: 9,20 ml
	69 (R)	Carrera 46 entre Calles 74 y 79	EL PROVENIR		2280	Nivelación, replanteo y señalización vías: 2.361,51 m2 Demolición de pavimento y retiro de material: 2.361,51 m2 Excavación a máquina y retiro

						de materiales: 354,23 m3 Concreto 1500 PSI base pavimento E=0,15: 2.361,51 m2 Pavimento concreto rígido MR=45, espesor 0,20 m: 2.361,51 m2 Suministro e instalación plástico negro: 2.361,51 m2 Acero de refuerzo 1/2" 60.000 PSI, 8 kg/m2: 24,00 kg Demolición de andén y retiro de material: 18,99 m2 Pavimento concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m, acelerado a 3 días: 18,99 m2
	76	CARRERA 6H ENTRE CALLES 8B Y ARROYO	EL ROMANCE	200		Nivelación, replanteo y señalización vías: 132,29 m2 Demolición de pavimento y retiro de material: 33,40 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 81,03 m3 Excavación manual (incluye retiro): 2,07 m3 Relleno en material seleccionado compactado: 29,08 m3 Base en suelo-cemento proporción 1:20 E=0,20: 131,61 m2 Pavimento concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m: 132,29 m2 Suministro e instalación de plástico negro: 132,29 m2 Construcción registro de unión domiciliaria 0,30 x 0,30: 9 un Registro en concreto 60x60 cm: 4 un Conexiones domiciliarias alcantarillado 6" Novafort hasta 6 m: 4 un Suministro e instalación/reparación domiciliarias de acueducto: 8 un Andén en concreto premezclado FC=3,000 PSI E=0,07 m (incluye rampa):

						67,36 m2 Bordillo en concreto de 3000 PSI premezclado: 78,10 ml Tubería alcantarillado Novafort 200mm (8"): 17,40 ml Suministro e instalación de triturado 3/4" para soporte de alcantarillado: 2,78 m3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación, compactación): 3,13 m3 Pozo de inspección 1.45 m < H <= 1.80 m: 1 un Suministro e instalación de tapa para manhole HD T/P 24": 2 un Acero de refuerzo de 1/2" 60,000 PSI para placas de pavimento irregulares, cuantía 8 kg/m2: 138,86 kg Suministro e instalación de tubería PEAD PE40 20mm PN10: 30 ml Demolición de andén y retiro de material: 11,48 m2
	76	CARRERA 6H ENTRE CALLES 8B Y 89	EL ROMANCE			Señalización vías: 159,80 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 45,50 m3 Base en suelo-cemento proporción 1:20 E=0,20 m: 113,68 m2 Pavimento en concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m (incluye pasadores, canastilla, junta en silicona, cortadora de pavimento y aditivo curador): 159,80 m2 Suministro e instalación de plástico negro: 159,71 m2 Acero de refuerzo de 1/2" 60,000 PSI para placas de pavimento irregulares, cuantía 8 kg/m2: 25,52 kg Conexiones domiciliarias de alcantarillado 6" Novafort hasta 6 m (incluye excavación y relleno): 1 un

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

						Suministro e instalación/reparación domiciliarias de acueducto: 2 un Andén en concreto premezclado FC=3,000 PSI E=0,07 m (incluye rampa para discapacitados): 52,81 m2 Bordillo en concreto de 3000 PSI premezclado, incluye acero de 3/8": 57,77 ml
	76	CARRERA 6H ENTRE CALLES 8B Y 90	EL ROMANCE			Nivelación, replanteo y señalización vías: 139,94 m² Excavación a máquina y retiro de materiales: 57,97 m3 Base en suelo-cemento, proporción 1:20, espesor 0,20 m: 138,03 m² Pavimento en concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m, pasadores y junta: 139,94 m² Suministro e instalación de plástico negro: 138,03 m² Construcción registro unión domiciliaria (0.30 x 0.30): 2 und Conexiones domiciliarias de alcantarillado 6" Novafort hasta 6 m: 1 und Reparación domiciliarias de acueducto: 2 und Demolición de andén y retiro de material: 16,10 m² Demolición de muros en mampostería: 5,86 m²
	76	CARRERA 6H ENTRE CALLES 90 Y 91	EL ROMANCE			Nivelación, replanteo y señalización vías: 338,53 m2 Demolición de pavimento y retiro de material: 341,88 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 66,13 m3 Base suelo-cemento, proporción 1:20, espesor 0,20 m: 338,53 m2 Instalación de plástico negro: 338,53 m2 Pavimento concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m: 338,53 m2

						Acero refuerzo 1/2", 60.000 PSI: 75,03 kg Tapa para manhol HD T/P 24": 1 und Demolición de andén y retiro de material: 75,55 m2 Demolición de bordillo: 108,80 ml Registro en concreto 60x60 cm: 2 und Construcción unión domiciliaria 0.30 x 0.30: 0 und Demolición de muros en mampostería: 0,92 m2 Andén concreto premezclado FC=3000 PSI, espesor 0,07 m: 75,55 m2 Bordillo concreto 3000 PSI: 146,80 ml Reparación de fugas de agua potable: 1 und
	VN	CALLE 90B ENTRE CARRERAS 6H Y 6E-2	EL ROMANCE			Nivelación, replanteo y señalización vías: 323,61 m2 Demolición de pavimento y retiro de material: 323,61 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 132,92 m3 Relleno compactado con material de demolición: 37,01 m3 Relleno en material seleccionado compactado: 19,36 m3 Base en suelo-cemento, proporción 1:20, espesor 0,20 m: 323,61 m2 Instalación de plástico negro: 323,61 m2 Pavimento en concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m: 324,61 m2
	VN	CALLE 90B ENTRE CARRERAS Y 6H Y 6J	EL ROMANCE			Señalización vías 491,97 m² Demolición de pavimento y retiro de material 405,90 m² Demolición de andén y retiro de material 246,38 m² Excavación a máquina y retiro

						de materiales 121,77 m³ Base en suelo-cemento (proporción 1:20, espesor 0,20 m) 491,97 m² Instalación de plástico negro 491,97 m² Pavimento en concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m 491,97 m² Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI 933,69 kg Registro en concreto 60x60 cm 16 unidades Tapa para manhol HD T/P 24" 7 unidades
	78	CARRERA 6E-2 ENTRE CALLES 90 Y 91	EL ROMANCE			Nivelación, replanteo y señalización vías 286,31 m² Excavación a máquina y retiro de materiales 105,72 m³ Relleno compactado en material de demolición para estabilización 4,36 m³ Relleno en material seleccionado compactado 9,58 m³ Base en suelo-cemento (proporción 1:20, espesor 0,20 m) 284,97 m² Pavimento en concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m 286,31 m² Instalación de plástico negro 284,97 m² Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI 121,38 kg Instalación de tapa para manhol HD T/P 24" 1 un Construcción registro de unión domiciliaria 0,30 x 0,30 4 un Reparación de fugas agua potable 2 un Demolición de andén y retiro de material 39,87 m² Bordillo en concreto 3000 PSI 145,35 ml Andén en concreto

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

						premezclado FC=3,000 PSI espesor 0,07 m 104,18 m²
	VN	CARRERA 6J-A ENTRE CALLES 90B Y 91				Nivelación y señalización vías 138,66 m2 Excavación y retiro de materiales 60,45 m3 Base en suelo-cemento proporción 1:20, espesor 0,20 m 138,66 m2 Instalación de plástico negro 138,66 m2 Pavimento en concreto rígido MR=39, espesor 0,15 m 139,66 m2 Demolición de bordillo de concreto 60,44 ml Demolición de andén 47,80 m2 Concreto para base de pavimento 1500 PSI, espesor 0,15 m 177,71 m2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor 0,20 m 177,71 m2 Acero de refuerzo ½", 60.000 PSI, 8 kg/m2 564,46 kg Tapa para manhol HD T/P 24" 5 un Renivelación de manhole en ladrillo H<1m, espesor 20 cm 5 un Bordillo de concreto 3000 PSI, 0,15 x 0,20 m 49,20 m2 Andén en concreto premezclado FC=3000 PSI, espesor 0,07 m 17,78 m2
	(R)	CALLE 72 ENTRE CARRERAS 38 Y 54				Nivelación, replanteo y señalización vías Demolición de pavimento y retiro de material: 845,65 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 845,65 m3 Concreto 1500 PSI para base de pavimento, espesor 0,15 m: 126,85 m2

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

						Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor 0,20 m: 845,65 m2
TOTAL				**1803**	**2757,15**	

2. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)
El contratista ha realizado las respectivas actas de vecindad en los tramos asignados. Los soportes están incluidos en el informe mensual #3 de interventoría.

3. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)
El contratista ha realizado las socializaciones de cada tramo a intervenir en conjunto con la supervisión, interventoría y el área social de cada tramo. Los soportes están incluidos en el informe mensual #3 de interventoría.

4. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)
Durante el presente periodo se suscribieron las siguientes actas:

DESCRIPCIÓN	FECHA
Acta de comité #10	04/07/2025
Acta de comité #11	17/07/2025
Acta de comité #12	24/07/2025

5. Control del personal del contratista y del interventor.
Actualmente se encuentra en proceso de verificación las hojas de vida del personal requerido contractualmente, a saber:

CANTIDAD	CARGO	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA		
				COMO/EN	REQUERIMIENTO PARTICULAR	DEDICACIÓN
1	Director de Obra	Ingeniero Civil	10 años	Director de obra en: Contratos donde haya ejecutado obras de construcción de vías urbanas en concreto hidráulico y/o asfáltico.	Dos (2) contratos	50%

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1	Residente de Obra	Ingeniero Civil	5 años	Residente de obra en contratos donde haya ejecutado obras de construcción de vías urbanas en concreto hidráulico y/o asfáltico	Dos (2) contratos	100%
2	Profesional SISO	Profesional en seguridad y salud en el trabajo/ingeniería civil/ingeniería ambiental con especialización en seguridad social y salud en el trabajo	5 años	Profesional SISO	Dos (2) contratos	100%
2	Trabajador social	Profesional en Trabajo social	5 años	Profesional en trabajo social	Dos (2) contratos	100%

Mediante oficio QUILLA-2025-0148273, del 11 de julio de2025, se realizó la verificación de las hojas de vida del personal requerido contractualmente, en el cual se evidencia:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO PROPUESTO	CUMPLE REQUISITOS
Julián Javier Saade Zableh	Director de Obra	Sí
Idelfonso Quiroz Benavides	Residente de Obra	Sí
Loana Cecilia Bonivento Cabrera	Profesional SISO 1	Sí
Keider Joseth Medina Soto	Profesional SISO 2	Pendiente
Geraldine Mendoza Blanco	Trabajador Social 1	Sí
Luz Marina Barraza Pacheco	Trabajador Social 2	Pendiente
Bichara Antonio El Forzoli Dau	Profesional de Gerencia de Proyectos	Pendiente

6. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)

A continuación, se presenta la correspondencia entre contratista e interventoría y/o distrito.

OFICIO No	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
QUILLA-2025-0148273	11/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS 2025	Aprobación de hojas de hojas de vida – Contrato No. LP-026-2024 – Lote 3

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

L3-BAOIX-0029	21/07/2025	EDUBAR S.A.	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS 2025	Reiteración Aplicación de medidas ambientales y de seguridad en los frentes de obra
L3-BAOIX-0030	22/07/2025	EDUBAR S.A.	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS 2025	Observaciones técnicas en proceso constructivo en la actividad de vaciado de concreto para losa de pavimento
L3-BAOIX-0031	24/07/2025	EDUBAR S.A.	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS 2025	Informe de pendientes para el recibo definitivo de la vía ubicada en la Carrera 79 entre Calle 108 y Vía 40, barrio Las Flores
L3-BAOIX-0032	28/07/2025	EDUBAR S.A.	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS 2025	Lineamientos para el recibo definitivo de tramos viales intervenidos
QUILLA-2025-0169264	30/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS 2025	Aprobación presupuestal
QUILLA-2025-0169039	30/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS 2025	Solicitud de listado de pegadores y certificados de equipos – Programa Barrios A la Obra Etapa IX – Módulo 3

7. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período.
No aplica

8. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los casos que aplique)
No aplica

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

9. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y financieras

OBLIGACIONES CARÁCTER ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS			
OBLIGACIONES	**CUMPLE**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIÓN**
1. Personal profesional mínimo exigido para la ejecución de la obra.	X		
2. Organigrama del contratista		X	Pendiente Aprobación
3. Cronograma de ejecución de la obra	X		Se ha solicitado el cronograma actualizado.
4, Análisis de precios unitarios (Contractuales)		X	Pendiente Aprobación
5. Plan de Calidad para el contrato de obra	X		
6. Actualización de Pólizas	X		
7. Vehículo exclusivo para la supervisión	X		


10. Registro fotográfico

Imagen 1. - 72 (VN) CALLE 64B ENTRE CARRERA 11 Y 14	**Imagen 2. - 72 (VN) CALLE 64B ENTRE CARRERA 11 Y 14**
	
Imagen 3. - 72 (VN) CALLE 64B ENTRE CARRERA 11 Y 14	**Imagen 4. - 72 (VN) CALLE 64B ENTRE CARRERA 11 Y 14**

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	
Imagen 5. - 54 (VN) CARRERA 23C ENTRE CALLES 74B Y 74C	**Imagen 6. - 54 (VN) CARRERA 23C ENTRE CALLES 74B Y 74C**
	
Imagen 7. - 76 (VN) CARRERA 6H ENTRE CALLES 89A (ARROYO) Y 91	**Imagen 89. - 76 (VN) CARRERA 6H ENTRE CALLES 89A (ARROYO) Y 91**
	

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Imagen 9. - (47) CARRERA 79 ENTRE VÍA 40 Y CALLE 108A	**Imagen 10. - (47) CARRERA 79 ENTRE VÍA 40 Y CALLE 108A**
	
Imagen 11. - (45) CALLE 110 ENTRE CARRERA 91 A LA CIENAGA	**Imagen 12. - (45) CALLE 110 ENTRE CARRERA 91 A LA CIENAGA**
	
Imagen 13. - OBRRA 80 (VN) CALLE 90B ENTRE CARRERAS 6E-2 Y 6J1 - EL ROMANCE.	**Imagen 14. - (OBRRA 80 (VN) CALLE 90B ENTRE CARRERAS 6E-2 Y 6J1 - EL ROMANCE.**

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	
Imagen 15. - CARRERA 24 ENTRE CALLES 74C Y 75A - CARLOS MEISEL	**Imagen 16. - CARRERA 24 ENTRE CALLES 74C Y 75A - CARLOS MEISEL**
	

IV. Aspectos financieros y presupuéstales:

1. Análisis de precios contractuales
Mediante oficio QUILLA-2025-0169264, del 30 de julio de2025, se realizó la aprobación parcial del presupuesto contractual del contratista, evidenciando que: *"…solo se aprueba el 92.38% del presupuesto presentado, hasta tanto no se subsanen los aspectos observados y se presente una nueva versión ajustada conforme a los requerimientos técnicos y normativos de la entidad…"*

2. Análisis de precios de actividades no previstas
Durante este periodo no se han presentado precios de actividades no previstas.

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)
No aplica

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4. Balance financiero del contrato.
Durante el presente periodo no se han presentado Actas de recibo Parcial.

5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)
No aplica

V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

A la fecha no se han presentado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato. No obstante, cabe aclarar que el tema de acueducto y alcantarillado en los tramos asignados ha ido generando leves retrasos en la correcta ejecución de la obra. Para esto, se invita semanalmente a los comités técnicos al personal de Triple A, con el fin de subsanar cualquier evento y minimizar el retraso.

II. Aspectos administrativos:
1. Resumen sobre el estado general del contrato.
✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 09 de noviembre de 2026.

2. Documentos de ejecución del contrato

Para el presente periodo se cuenta con:

a. Contrato
b. Acta de Inicio
c. Pólizas de contrato y Acta de Inicio

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 31 días del mes de julio de 2025.

_____
ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA