NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL” Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021". Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
Periodo:	Del 1 del mes de marzo de 2025 al 31 del mes de marzo de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Convenio N° 1966-2021 – A los 12 días del mes de noviembre de 2021.		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MONTERÍA	NIT:	800.096.734-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA - NIT. 800.096.734-1		
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.**		
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre de 2021.	Acta de Inicio	SVR 68438 03/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 38,700,000,000.00		
VALOR ADICIONES:	$ 11,989,216,271.00		
ADICIÓN 1:	$ 11,989,216,271.00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 50,689,216,271.00		
VALOR COMPROMETIDO:	$ 50,688,721,830.00		
VALOR NO COMPROMETIDO:	$ 494,441.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	23 meses y 28 días		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)		
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023)		
PRÓRROGA 3:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
SUSPENSIÓN 1:	N.A.		
REINICIO 1:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2025		

1.1.2. CONTRATO DERIVADO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	LP-SPM-015-2022 A los 16 días del mes de septiembre de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• NIO GRUPP S.A.S • ONZE ING SAS • 4L INGENIERÍA S.A.S. • LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021 **ETAPA 1:** REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE). **ETAPA 2:** “MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.	Acta de Inicio	01/11/2022
VALOR INICIAL:	$ 46.988.721.830,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 3.700.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 50.688.721.830,00		
ANTICIPO	$ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 14,096,481,549.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 14,096,481,549.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	23 meses y 28 días		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)		
PRÓRROGA 2:	6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022)		

PRÓRROGA 3:	3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024)
PRÓRROGA 4:	2 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)
PRÓRROGA 5:	3 meses + 10 días (suscrita el 20 de enero de 2025)
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023 – 3/01/2024
REINICIO 1:	03/01/2024
SUSPENSIÓN 2:	26/12/2024 – 15/01/2025
REINICIO 2:	15/01/2025
SUSPENSIÓN 3:	23/04/2025 – 22/05/2025 (PERIODO 30 DÍAS CALENDARIO)
REINICIO 3:	23/05/2025 (FIJADA EN ACTA)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de abril de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	22002687	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	8	RECURSO DEL CRÉDITO	LP-SPM-015-2022	$ 8,288,721,830.00	
					LP-SPM-015-2022		
2022	22002686	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	64-9	OTROS COFIN. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR CONVENIO 1966	LP-SPM-015-2022	$ 38,700,000,000.00	
					LP-SPM-015-2022		
2023	22002687R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RECURSO CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ) R-2.3.2.02.20.005-24.2	1.3.3.11.05	R.B. RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	LP-SPM-015-2022	$ 8,288,721,830.00	
					LP-SPM-015-2022		
2023	22002686R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN R-2.3.2.02.20.005-24.3	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-SPM-015-2022	$ 24,603,383,451.00	
					LP-SPM-015-2022		
2024	24002411	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	2.3.706.02.06	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	$ 1,742,052,834.00	$ 0.20
					LP-SPM-015-2022		
2024	24001349	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	1.3.3.11.07	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	$ 14,394,928,486.00	$ 2,534,478,010.80
					LP-SPM-015-2022		
2025	25000602	1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	$ 3,090,000,000.00	$ 0.00
	25000601	1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	$ 610,000,000.00	$ 0.00

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		ACTO ADMINISTRATIVO					
TOTAL						**$ 50,688,721,830.00**	**$ 2,534,478,011.00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 11	$ 373,838,553.00		$ 0.00	$ 373,838,553.00
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 12	$ 2,534,395,847.00		$ 0.00	$ 2,534,395,847.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 30 de fecha 1 al 29 de abril de 2025, para el periodo 29, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 50.607.575.510,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 47.950.093.038,00	94.75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 48.093.401.499,00	95.03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 60.842.320,00	74,98%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 48.154.243.819,00	95.00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 14.096.616.549,00
Amortizado	$ 14.096.616.549,00
Saldo	$ 00,0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 94,72%
Meta física ejecutada 95,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
23/04/2025	3		23/04/2025 – 22/05/2025	23/05/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 5

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: APROBADO EN SECOP 20/01/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 20/01/2025*
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _*

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 5.068.872.183,00	400043591 – 19	20/01/2025	31/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 14.096.533.540,92	400043591 – 19	20/01/2025	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.137.744.366,00	400043591 – 19	20/01/2025	30/04/2028
Estabilidad de la Obra	$15.206.616.549,00	400043591 – 19	30/04/2025	30/04/2030
Calidad	$18.795.488,73	400043591 – 19	30/04/2025	30/04/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 2.534.436.061,50	400043590 – 15	20/01/2025	30/04/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-035-2025	2/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: MEPI MES DE MARZO
CMR-036-2025	2/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta Oficio CII196-025-25 Solicitud de Presentar Un Plan de Acciones de Contingencia para el Suministro de MDC-19 para la Carpeta Asfáltica
CMR-037-2025	3/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 28 de marzo al 03 abril de 2025.

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-038-2025	3/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta a oficio CII196-021-25 de Solicitud inmediata de manejo y disposición final de RCD en obra.
CMR-039-2025	4/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ACTA DE OBRA N°11
C.E SIM-557-2025	4/04/2025	ALCALDÍA	Asunto: Solicitud de pronunciamiento sobre oficio CMR-021-2025 con asunto “Solicitud de Modificación Cláusula No 8 – Forma de Pago”.
2025E-VUVRAZ-039488	14/04/2025	INVIAS	Oficio CII196 031 25 Terminación del Contrato de interventoría el 30 de abril de 2025
TGM-0238-2025	14/04/2025	ALCALDÍA	Asunto: SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
C.E SIM-627-2025	14/04/2025	ALCALDÍA	Asunto: Mayor permanencia de la interventoría CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 – Suspensión de contrato de obra e interventoría.
CMR-040-2025	15/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 04 al 10 abril de 2025.
2025E-VUVRAZ-040337	16/04/2025	INVIAS	OFICIO CII196 032 25 Respuesta a comunicado C.E SIM 627 2025 Mayor permanencia de la interventoría
CMR-041-2025	22/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Solicitud de Suspensión No 3 Contrato de Obra
2025EE0073939	21/04/2025	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	Asunto: Convocatoria Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, “Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021". En su respuesta cite 2025EE0073939.
CMR-042-2025	23/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INFORME DE CALIDAD MES DE ABRIL
CMR-043-2025	23/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ACTA DE OBRA N° 12

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-044-2025	24/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST MARZO-ABRIL 2025
2025EE0077058	24/04/2025	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	Asunto: Reprogramación Convocatoria Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, “Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021". En su respuesta cite 2025EE0077058.
2025E-VUVRAZ-041639	22/04/2025	INVIAS	Oficio CII196 034 25 Solicitud de Prorroga No. 3 y Adición No. 2 al Contrato de Interventoría 974 2
2025E-VUVRAZ-041637	22/04/2025	INVIAS	Asunto: Oficio CII196 035 25 Solicitud Suspensión Contrato de Interventoría
CMR-045-2024	25/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 21 al 27 abril de 2025.
CMR-046-2025	25/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de marzo al 20 de abril de 2025.
CMR-047-2025	25/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INFORME SOCIAL MES DE ABRIL
2025E-VUVRAZ-043338	26/04/2025	INVIAS	Oficio CII196 036 25 Mayor Alcance al Oficio CII196 034 25 Solicitud de Prorroga No. 3 y Adición No. 2
C.E SIM-684-2025	25/04/2025	ALCALDÍA	Asunto: Solicitud de Modificación del Convenio

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-030-25	7/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	ASUNTO: Respuesta al comunicado Oficio C.E SIM-557-2025 Solicitud de pronunciamiento sobre oficio CMR-021-2025 con asunto “Solicitud de Modificación Cláusula No 8 – Forma de Pago”.

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-031-25	14/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	ASUNTO: Terminación del Contrato de Interventoría el 30 de abril de 2025
CII196-032-25	15/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a comunicado C.E SIM-627-2025 “Mayor permanencia de la interventoría CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 – Suspensión de contrato de obra e interventoría.
CII196-033-25	22/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Aval solicitud de suspensión de actividades de obra del Consorcio Montajes Rural
CII196-034-25	22/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de Prórroga al Contrato de Interventoría 974-2022
CII196-035-25	22/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud Suspensión Contrato de Interventoría

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

ID del SECOP	**CO1.SLCNTR.8624932**		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	974 de 2022		
Fecha de Suscripción	16 de mayo de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO):	• CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S		
Dirección y número de teléfono	Cr 17W # 18-53, Urbanización Vallejo, Municipio De Montería, Tel: 301 360 4503		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 3,793,330,846.00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 400,000,000.00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4,193,330,846.00		
ANTICIPO	$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 414.622.400,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024		
Suspensión No. 1	30/12/2023		
Reinicio No. 1	03/01/2024		
Modificación Contractual No. 3	Se Modifica La Fecha De Terminación De Acuerdo Al Reinicio		
Fecha de terminación acorde a suspensión 1 y reinicio 1	Hasta El 05 De agosto De 2024		
Suspensión No. 2	30/04/2025 Contrato suspendido		
Reinicio No. 2			

TOTAL, PRÓRROGAS:	2.
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de abril de 2025
Fecha de terminación final	30 de abril de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 De abril de 2025
SUPERVISOR INVIAS	LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
LINK DEL PROCESO EN SECOP II:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	986922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 250,000,000	$ 0.00
2023	139823	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,560,000,000	$ 0.00
2024	V.F. 5222 - 05/09/2022	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,983,330,846	$ 0.00
2024	63224	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	11	NACIÓN	ADICIÓN	$ 400,000,000.00	$ 138,681,858.00
TOTAL						**$ 4,193,330,846.00**	**$ 138,681,858.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
30	**Abr-25**	$ 109,309,942.00	$ 20,768,889.00	$ 130,078,831.00	$ 0.00	$ 130,078,831.00
	TOTALES	**$ 3,513,087,653.00**	**$ 3,516,577,998.00**	**$ 4,025,378,326.00**	**$ 414,622,400.00**	**$ 4,184,727,819.00**

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 30 de fecha 1 al 29 de abril para el período 30 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 95.00%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.161.147.968,00 99.23%
Total, inversión ejecutada: $ 4.160.306.706,00 99.21%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
30/04/2025	2		30/04/2025 – 28/05/2025	29/05/2025

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-0	12/5/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-0	12/5/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-0	12/5/2022	31/7/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-0	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-2	12/5/2022	4/6/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-2	12/5/2022	4/6/2025

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-2	12/5/2022	2/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-2	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-3	1/11/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-3	1/11/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-3	1/11/2022	31/7/2025
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-3	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-5	1/11/2022	5/2/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-5	1/11/2022	5/2/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-5	1/11/2022	5/8/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-5	5/8/2024	5/8/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-6	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-6	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-6	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-6	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento	$ 419.333.084,60	400043264-7	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.611.061,47	400043264-7	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 838.666.169,20	400043264-7	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.257.999.253,80	400043264-7	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento	$ 419.333.084,60	400043264-8	1/11/2022	31/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.720.420,67	400043264-8	1/11/2022	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 838.666.169,20	400043264-8	1/11/2022	30/04/2028
Calidad del Servicio	$1.257.999.253,80	400043264-8	31/12/2024	30/04/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: pendiente
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 16/01/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-035-2025	2/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: MEPI MES DE MARZO
CMR-036-2025	2/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta Oficio CII196-025-25 Solicitud de Presentar Un Plan de Acciones de Contingencia para el Suministro de MDC-19 para la Carpeta Asfáltica
CMR-037-2025	3/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 28 de marzo al 03 abril de 2025.
CMR-038-2025	3/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Respuesta a oficio CII196-021-25 de Solicitud inmediata de manejo y disposición final de RCD en obra.
CMR-039-2025	4/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ACTA DE OBRA N°11
C.E SIM-557-2025	4/04/2025	ALCALDÍA	Asunto: Solicitud de pronunciamiento sobre oficio CMR-021-2025 con asunto “Solicitud de Modificación Cláusula No 8 – Forma de Pago”.
2025E-VUVRAZ-039488	14/04/2025	INVIAS	Oficio CII196 031 25 Terminación del Contrato de interventoría el 30 de abril de 2025
TGM-0238-2025	14/04/2025	ALCALDÍA	Asunto: SOLICITUD DE CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
			FINANCIEROS CUENTA CORRIENTE No 438835027 – CONVENIO 1966-2021
C.E SIM-627-2025	14/04/2025	ALCALDÍA	Asunto: Mayor permanencia de la interventoría CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 – Suspensión de contrato de obra e interventoría.
CMR-040-2025	15/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 04 al 10 abril de 2025.
2025E-VUVRAZ-040337	16/04/2025	INVIAS	OFICIO CII196 032 25 Respuesta a comunicado C.E SIM 627 2025 Mayor permanencia de la interventoría
CMR-041-2025	22/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Solicitud de Suspensión No 3 Contrato de Obra
2025EE0073939	21/04/2025	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	Asunto: Convocatoria Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, “Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021". En su respuesta cite 2025EE0073939.
CMR-042-2025	23/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INFORME DE CALIDAD MES DE ABRIL
CMR-043-2025	23/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: ACTA DE OBRA N° 12
CMR-044-2025	24/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST MARZO-ABRIL 2025
2025EE0077058	24/04/2025	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	Asunto: Reprogramación Convocatoria Dialogo Social Participativo LP-SPM-015-2022, “Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021". En su respuesta cite 2025EE0077058.
2025E-VUVRAZ-041639	22/04/2025	INVIAS	Oficio CII196 034 25 Solicitud de Prorroga No. 3 y Adición No. 2 al Contrato de Interventoría 974 2

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
2025E-VUVRAZ-041637	22/04/2025	INVIAS	Asunto: Oficio CII196 035 25 Solicitud Suspensión Contrato de Interventoría
CMR-045-2024	25/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de residuos del 21 al 27 abril de 2025.
CMR-046-2025	25/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 21 de marzo al 20 de abril de 2025.
CMR-047-2025	25/04/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	ASUNTO: INFORME SOCIAL MES DE ABRIL
2025E-VUVRAZ-043338	26/04/2025	INVIAS	Oficio CII196 036 25 Mayor Alcance al Oficio CII196 034 25 Solicitud de Prorroga No. 3 y Adición No. 2
C.E SIM-684-2025	25/04/2025	ALCALDÍA	Asunto: Solicitud de Modificación del Convenio

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-030-25	7/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	ASUNTO: Respuesta al comunicado Oficio C.E SIM-557-2025 Solicitud de pronunciamiento sobre oficio CMR-021-2025 con asunto “Solicitud de Modificación Cláusula No 8 – Forma de Pago”.
CII196-031-25	14/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	ASUNTO: Terminación del Contrato de Interventoría el 30 de abril de 2025
CII196-032-25	15/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Respuesta a comunicado C.E SIM-627-2025 “Mayor permanencia de la interventoría CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 – Suspensión de contrato de obra e interventoría.

CORRESPONDENCIA ENVIADO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-033-25	22/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Aval solicitud de suspensión de actividades de obra del Consorcio Montajes Rural
CII196-034-25	22/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud de Prórroga al Contrato de Interventoría 974-2022
CII196-035-25	22/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 Interventoría	Solicitud Suspensión Contrato de Interventoría

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactación, capas estructurales, paso peatonal seguro e identificación para recibir las obras de drenaje y no reporta inconvenientes técnicos relevantes.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El municipio de Montería mediante MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SPM-015-2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y EL CONSORCIO MONTAJES RURAL, suscrito el 22 de abril de 2025, modificó la cláusula

octava del contrato, pudiéndose presentar actas de obra para PAGOS PARCIALES, de hasta el 95% del valor del contrato.

El contrato de obra LP-SPM-015-2022 fue suspendido el 23 de abril de 2025 acorde a las causales indicadas en el acta de suspensión.

La interventoría mediante el comunicado CII196-035-25 del 22 de abril de 2025 solicitó al Invias suspender el contrato de interventoría teniendo en cuenta que el contrato de obra fue suspendido por parte del Municipio de Montería.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del 0.28% al corte del informe semanal 130, en el cual quedó suspendido el contrato de obra, es decir, está acorde con las cantidades y actividades en programación de obra aprobada con fecha de terminación 30 de abril de 2025.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Interventoría requiere al Contratista realizar la recolección y disposición final adecuada de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados por la demolición de obras existentes en los puntos: K 12+140, K 12+340, K 13+310, K 13+420 y K 16+949.

Interventoría requiere al Contratista finalizar la actividad de paisajismo en el punto K 5+500 (margen derecha), consistente en la conformación de residuos forestales como cobertura de excavación.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato tan pronto como se reanuden las labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la ejecución de las actividades faltantes en el tiempo de ejecución que queda del contrato.

Cordialmente,

_____

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
CC: 1.103.101.402
Profesional Especializado Grado 13
Dirección Territorial Córdoba