NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL" Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021". Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
Periodo:	Del 1 del mes de junio de 2025 al 30 del mes de junio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 22 Km
LONGITUD DEL TRAMO EN INTERVENCIÓN: 17 KM
LONGITUD DEL TRAMO EN CARPETA ASFÁLTICA: 12 KM

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1.1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	Convenio N° 1966-2021 – A los 12 días del mes de noviembre de 2021.		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MONTERÍA	NIT:	800.096.734-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - NIT. 800215807-2 MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA - NIT. 800.096.734-1		
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.**		
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre de 2021.	Acta de Inicio	SVR 68438 03/12/2021
VALOR INICIAL:	$ 38,700,000,000.00		
VALOR ADICIONES:	$ 11,989,216,271.00		
ADICIÓN 1:	$ 11,989,216,271.00		
ADICIÓN NN:	$ 290,694,231.00		
VALOR ACTUAL:	$ 50,979,910,502.00		
VALOR COMPROMETIDO:	$ 50,979,416,061.00		
VALOR NO COMPROMETIDO:	$ 494,441.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	23 meses y 28 días		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)		
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2024)		
PRÓRROGA 3:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2025)		
SUSPENSIÓN 1:	N.A.		
REINICIO 1:	N.A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2025		

1.1.2. CONTRATO DERIVADO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	LP-SPM-015-2022 A los 16 días del mes de septiembre de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	• NIO GRUPP S.A.S • ONZE ING SAS • 4L INGENIERÍA S.A.S. • LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021 **ETAPA 1:** REVISIÓN Y/O AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE). **ETAPA 2:** “MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2022.	Acta de Inicio	01/11/2022
VALOR INICIAL:	$ 46.988.721.830,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 3.700.000.000		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 50.688.721.830,00		
ANTICIPO	$ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ FIDUCIARIA POPULAR		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 14,096,481,549.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 14,096,481,549.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022		
TOTAL, PRÓRROGAS:	23 meses y 28 días		
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022)		
PRÓRROGA 2:	6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022)		
PRÓRROGA 3:	3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024)		
PRÓRROGA 4:	2 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024)		
PRÓRROGA 5:	3 meses + 10 días (suscrita el 20 de enero de 2025)		
PRÓRROGA 6:	1 meses + 24 días (suscrita el 4 de junio de 2025)		

SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023 – 3/01/2024
REINICIO 1:	03/01/2024
SUSPENSIÓN 2:	26/12/2024 – 15/01/2025
REINICIO 2:	15/01/2025
SUSPENSIÓN 3:	23/04/2025 – 26/05/2025
REINICIO 3:	27/05/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de julio de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	22002687	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.2	8	RECURSO DEL CRÉDITO	LP-SPM-015-2022	$ 8,288,721,830.00	
					LP-SPM-015-2022		
2022	22002686	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-24.3	64-9	OTROS COFIN. SALDOS DISP. VIGENCIA ANTERIOR CONVENIO 1966	LP-SPM-015-2022	$ 38,700,000,000.00	
					LP-SPM-015-2022		
2023	22002687R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RECURSO CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ) R-2.3.2.02.20.005-24.2	1.3.3.11.05	R.B. RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	LP-SPM-015-2022	$ 8,288,721,830.00	
					LP-SPM-015-2022		
2023	22002686R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN R-2.3.2.02.20.005-24.3	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-SPM-015-2022	$ 24,603,383,451.00	
					LP-SPM-015-2022		
2024	24002411	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	2.3.706.02.06	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	$ 1,742,052,834.00	$ 0.00
					LP-SPM-015-2022		
2024	24001349	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	1.3.3.11.07	Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	$ 14,394,928,486.00	$ 2,534,478,011.00
					LP-SPM-015-2022		
2025	25000602	1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	$ 3,090,000,000.00	$ 0.00
	25000601	1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	$ 610,000,000.00	$ 0.00
TOTAL						**$ 50,688,721,830.00**	**$ 2,534,478,011.00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 32 de fecha 01 al 30 de junio de 2025, para el periodo 32, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 50.607.575.510,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 49.036.586.341,00	96.90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 48.738.262.552,00	96.31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 60.842.320,00	74,98%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 48.799.104.872,00	96.27%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 14.096.616.549,00
Amortizado	$ 14.096.616.549,00
Saldo	$ 00,0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 96,86%
Meta física ejecutada 96,27%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA Comité	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
3/06/2025		Prórroga No. 6	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA No. 6

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: APROBADAS EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 03/06/2025*
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _*

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$ 5.068.872.183,00	400043591 – 20	27/05/2025	29/01/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 14.096.533.540,92	400043591 – 20	27/05/2025	29/01/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.137.744.366,00	400043591 – 20	27/05/2025	29/07/2028
Estabilidad de la Obra	$15.206.616.549,00	400043591 – 20	29/07/2025	29/07/2030
Calidad	$18.795.488,73	400043591 – 20	29/07/2025	29/07/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 2.534.436.061,50	400043590 – 16	03/06/2025	03/06/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C.E SIM-920-2025	3/06/2025	CMR	Asunto: Solicitud de cronograma ajustado y detallado del contrato de obra.
TGM-2391-2025	3/06/2025	CII196	Asunto: Solicitud Cheques de Gerencia
C.E SIM-918-2025	3/06/2025	SVR-INIVIAS	Asunto: Solicitud de aclaración frente al trámite de pago de actas interventoría
C.E SIM-929-2025	3/06/2025	CII196	Asunto: Remisión de Registro Presupuestal - RP 2025.
CMR-052-2025	5/06/2025	CII196	ASUNTO: Reprogramación de Obra No 11 – Prórroga No 6
CMR-053-2025	9/06/2025	CII196	ASUNTO: Cambio dedicación Actual Profesional Especialista en Vías
CMR-054-2025	10/06/2025	CII196	ASUNTO: Cambio dedicación Actual Profesional Especialista en Vías
CMR-055-2025	13/06/2025	CII196	ASUNTO: Estado de Ejecución de actividades y avance de obras
2025S-VBOG-040505	16/06/2025	CII196	ASUNTO: Aprobación Hoja de vida Residente interventoría - Cto. 974-2022

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
2025E-VUVRAZ-069610	26/06/2025	CII196	Asunto: Oficio CII196 050 25 Solicitud de Prorroga No. 4 al cto 974 20225
CMR-056-2025	25/06/2025	CII196	ASUNTO: Solicitud tiempo adicional
CMR-057-2025	26/06/2025	MUNICIPIO DE MONTERÍA	ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar (Embargo) – Pago del impuesto de ICA vigencia 2024
CMR-058-2025	26/06/2025	MUNICIPIO DE MONTERÍA	ASUNTO: Justificación por la no declaración del impuesto de Avisos y Tableros
CMR-059-2025	27/06/2025	CII196	ASUNTO: INFORME SOCIAL MES DE JUNIIO
CMR-060-2025	27/06/2025	CII196	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST MAYO-JUNIO 2025
2025EE0107267	3/06/2025	ALCALDÍA, CMR. CII196	Asunto: Convocatoria Intervención Control Ciudadano al Contrato No. LP-SPM-015- 2022, “Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021". En su respuesta cite 2025EE0107267.
TGM-2391-2025	3/06/2025	CII196	Asunto: Solicitud Cheques de Gerencia
CMR-061-2025	28/06/2025	CII196	ASUNTO: Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 28 de mayo al 20 de junio de 2025.
CMR-062-2025	28/06/2025	CII196	ASUNTO: Culminación de actividades asociadas a la generación de residuos sólidos en el proyecto de obra.

CORRESPONDENCIA ENVIADAS			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-045-25	5/06/2025	INVIAS, SIM, CMR	ASUNTO: Citación a Comité de Obra No. 45
CII196-046-25	6/06/2025	SIM ALCALDÍA	ASUNTO: Respuesta a solicitud realizada en C.E SIM 920-2025 Solicitud de cronograma ajustado y detallado del contrato de obra.
CII196-047-25	9/06/2025	INVIAS, SIM, CMR	ASUNTO: Respuesta Comunicado CMR-053-2025 “Cambio dedicación Actual Profesional Especialista en Vías”
CII196-048-25	17/06/2025	INVIAS, SIM, CMR	ASUNTO: Concepto Acerca del comunicado CMR-055-2025 con asunto: Estado de Ejecución de actividades y avance de obras
CII196-049-25	26/06/2025	INVIAS, SIM, CMR	ASUNTO: Respuesta a comunicado CMR-056-2025 con asunto: Solicitud tiempo adicional. AVAL para Prórroga.
CII196-050-25	26/06/2025	INVIAS	ASUNTO: Solicitud de Prórroga No. 4 al Contrato de Interventoría 974-2022 hasta el 30 de agosto de 2025

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

ID del SECOP	**CO1.SLCNTR.8624932**		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	974 de 2022		
Fecha de Suscripción	16 de mayo de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO):	• CEMOSA COLOMBIA • ICOEM COLOMBIA S.A.S		
Dirección y número de teléfono	Cr 17W # 18-53, Urbanización Vallejo, Municipio De Montería, Tel: 301 360 4503		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	1 de noviembre de 2022	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 3,793,330,846.00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 400,000,000.00		
ADICIÓN N:	$ 290,694,231.00		
VALOR ACTUAL:	$ 4,484,025,077.00		
ANTICIPO	$ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-85283-3 Banco de Occidente		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 414.622.400,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 414.622.400,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2024		
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de julio de 2024		
Suspensión No. 1	30/12/2023		
Reinicio No. 1	03/01/2024		
Modificación Contractual No. 3	Se Modifica La Fecha De Terminación De Acuerdo Al Reinicio		
Fecha de terminación acorde a suspensión 1 y reinicio 1	Hasta El 05 De agosto De 2024		
Suspensión No. 2	30/04/2025 Contrato suspendido		
Reinicio No. 2	27/04/2025		

TOTAL, PRÓRROGAS:	3.
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de abril de 2025
PRÓRROGA 3:	Hasta el 29 de julio de 2025
Fecha de terminación final	29 de julio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 de julio de 2025
SUPERVISOR INVIAS	LUIS MIGUEL GONZALEZ OSUNA
LINK DEL PROCESO EN SECOP II:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	986922	C-2402-0600-12-0-2402041-02	13	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 250,000,000.00	$ 0.00
2023	139823	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,560,000,000.00	$ 0.00
2024	209324	C-2402-0600-12	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1,983,330,846.00	$ 0.00
2024	575524	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	11	NACIÓN	ADICIÓN 1	$ 400,000,000.00	$ 0.00
2025	25001513	2.3.2.02.02.008.70 1.2.1.0.00		MUNICIPIO - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	ADICIÓN 2	$ 290,694,231.00	**$ 287,306,888.00**
TOTAL						**$ 4,484,025,077.00**	**$ 287,306,888.00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo
32	**Jun-25**	$ 113,396,773.00	$ 21,545,387.00	$134,942,160.00	$ 0.00	134,942,160.00
	TOTALES	$ 3,640,050,711.00	$ 691,609,638.00	$ 4,331,660,349.00	$ 414,622,400.00	$ 4,331,660,349.00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 32 de fecha 01 al 30 de junio para el período 32 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 96.27%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.340.454.269,00 96.80%
Total, inversión ejecutada: $ 4.340.454.269,00 96.80%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-0	12/5/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-0	12/5/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-0	12/5/2022	31/7/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-0	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-2	12/5/2022	4/6/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-2	12/5/2022	4/6/2025

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-2	12/5/2022	2/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-2	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-3	1/11/2022	31/1/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-3	1/11/2022	31/1/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-3	1/11/2022	31/7/2025
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-3	31/7/2024	31/7/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-5	1/11/2022	5/2/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-5	1/11/2022	5/2/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-5	1/11/2022	5/8/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-5	5/8/2024	5/8/2029
Cumplimiento	$ 379.333.084,60	400043264-6	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.622.400,00	400043264-6	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 758.666.169,20	400043264-6	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.137.999.253,80	400043264-6	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento	$ 419.333.084,60	400043264-7	1/11/2022	1/7/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.611.061,47	400043264-7	1/11/2022	1/7/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 838.666.169,20	400043264-7	1/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	$1.257.999.253,80	400043264-7	31/12/2024	31/12/2029
Cumplimiento	$ 419.333.084,60	400043264-8	1/11/2022	31/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 414.720.420,67	400043264-8	1/11/2022	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 838.666.169,20	400043264-8	1/11/2022	30/04/2028
Calidad del Servicio	$1.257.999.253,80	400043264-8	31/12/2024	30/04/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/05/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: pendiente
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 29/05/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
C.E SIM-920-2025	3/06/2025	CMR	Asunto: Solicitud de cronograma ajustado y detallado del contrato de obra.
TGM-2391-2025	3/06/2025	CII196	Asunto: Solicitud Cheques de Gerencia
C.E SIM-918-2025	3/06/2025	SVR-INIVIAS	Asunto: Solicitud de aclaración frente al trámite de pago de actas interventoría
C.E SIM-929-2025	3/06/2025	CII196	Asunto: Remisión de Registro Presupuestal - RP 2025.
CMR-052-2025	5/06/2025	CII196	ASUNTO: Reprogramación de Obra No 11 – Prórroga No 6
CMR-053-2025	9/06/2025	CII196	ASUNTO: Cambio dedicación Actual Profesional Especialista en Vías
CMR-054-2025	10/06/2025	CII196	ASUNTO: Cambio dedicación Actual Profesional Especialista en Vías
CMR-055-2025	13/06/2025	CII196	ASUNTO: Estado de Ejecución de actividades y avance de obras
2025S-VBOG-040505	16/06/2025	CII196	ASUNTO: Aprobación Hoja de vida Residente interventoría - Cto. 974-2022
2025E-VUVRAZ-069610	26/06/2025	CII196	Asunto: Oficio CII196 050 25 Solicitud de Prorroga No. 4 al cto 974 20225
CMR-056-2025	25/06/2025	CII196	ASUNTO: Solicitud tiempo adicional
CMR-057-2025	26/06/2025	MUNICIPIO DE MONTERÍA	ASUNTO: Solicitud de levantamiento de medida cautelar (Embargo) – Pago del impuesto de ICA vigencia 2024
CMR-058-2025	26/06/2025	MUNICIPIO DE MONTERÍA	ASUNTO: Justificación por la no declaración del impuesto de Avisos y Tableros
CMR-059-2025	27/06/2025	CII196	ASUNTO: INFORME SOCIAL MES DE JUNIIO

CORRESPONDENCIA RECIBIDO			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CMR-060-2025	27/06/2025	CII196	ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST MAYO-JUNIO 2025
2025EE0107267	3/06/2025	ALCALDÍA, CMR. CII196	Asunto: Convocatoria Intervención Control Ciudadano al Contrato No. LP-SPM-015- 2022, "Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021". En su respuesta cite 2025EE0107267.
TGM-2391-2025	3/06/2025	CII196	Asunto: Solicitud Cheques de Gerencia
CMR-061-2025	28/06/2025	CII196	ASUNTO: Entrega de soportes y formatos de informe ambiental del período del 28 de mayo al 20 de junio de 2025.
CMR-062-2025	28/06/2025	CII196	ASUNTO: Culminación de actividades asociadas a la generación de residuos sólidos en el proyecto de obra.

CORRESPONDENCIA ENVIADAS			
OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
CII196-045-25	5/06/2025	INVIAS, SIM, CMR	ASUNTO: Citación a Comité de Obra No. 45
CII196-046-25	6/06/2025	SIM ALCALDÍA	ASUNTO: Respuesta a solicitud realizada en C.E SIM 920-2025 Solicitud de cronograma ajustado y detallado del contrato de obra.
CII196-047-25	9/06/2025	INVIAS, SIM, CMR	ASUNTO: Respuesta Comunicado CMR-053-2025 "Cambio dedicación Actual Profesional Especialista en Vías"
CII196-048-25	17/06/2025	INVIAS, SIM, CMR	ASUNTO: Concepto Acerca del comunicado CMR-055-2025 con asunto: Estado de Ejecución de actividades y avance de obras
CII196-049-25	26/06/2025	INVIAS, SIM, CMR	ASUNTO: Respuesta a comunicado CMR-056-2025 con asunto: Solicitud tiempo adicional. AVAL para Prórroga.
CII196-050-25	26/06/2025	INVIAS	ASUNTO: Solicitud de Prórroga No. 4 al Contrato de Interventoría 974-2022 hasta el 30 de agosto de 2025

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

La interventoría informa cumplir requisitos técnicos, limpieza, compactación, capas estructurales, paso peatonal seguro e identificación para recibir las obras de drenaje.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El contrato de interventoría No. 974-2022 fue prorrogado hasta el 29 de julio de 2025.

Se realizó adición No. 2 por valor de $ 290,694,231.00 al contrato de interventoría para cubrir el periodo del 30 de mayo de 2025 al 29 de julio de 2025.

El contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 fue prorrogado hasta el 29 de julio de 2025.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contratista solicitó tiempo adicional para poder terminar de instalar la carpeta asfáltica y realizar las actividades de señalización y caracterización del corredor vial. La interventoría presentó solicitud de ampliación del tiempo hasta el 30 de agosto de 2025, realizando una redistribución del plan de cargas para cubrir este mes adicional.

El contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del -0.59% correspondiente a la ejecución de lo contemplado en las cantidades y actividades de la programación de obra vigente a 6 de junio de 2025, tiempo extendido por el periodo de suspensión.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Visita técnica realizada el 13 de junio de 2025


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato tan pronto como se reanuden las labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la ejecución de las actividades faltantes en el tiempo de ejecución que queda del contrato.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
CC: 1.103.101.402
Profesional Especializado Grado 13
Dirección Territorial Córdoba