CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 17 de julio de 2025	**PERIODO No.**	23	DEL	**10/07/2025**	AL	**16/07/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	161 EQUIVALE AL 75,94%	PLAZO TRANSCURRIDO:	161 EQUIVALE AL 75,94%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	28/03/2025	-21,00
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025	26/03/2025	
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025	20/03/2025	
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	27/03/2025	-5,00
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025	30/03/2025	
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025	21/04/2025	
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	01/03/2025	
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025	15/02/2025	-3,00
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025	18/03/2025	
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente (Reprogramacion).	$ 3.725.298.210,62	73,77%	3,36%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 3.894.809.957,55	77,13%	

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 17 de julio de 2025	PERIODO No.	23	DEL	10/07/2025	AL	16/07/2025

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

El contratista presenta reprogramación de actividades a partir de la semana 23 hasta el termino contractual debido al atraso que tenia por el inicio tardío en el inicio de la limpieza de estructuras hidráulicas, sobre esta reprogramación se realiza el seguimiento desde esta semana.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestión Socio ambiental; control y seguimiento a las labores de limpieza de las estructuras hidráulicas que se encuentran sobre la vía de acceso a Caño tigre en el Sistema de Ciénagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela y se dio inicio a las actividades de limpieza ambiental en Caño Puerto de Sabanagrande

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 10 de Julio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Continua la Limpieza para recuperación ambiental a maquina en Puerto de Sabanagrande en la jurisdicción del municipio de Sabanagrande entre las abscisas K0+350 al K0+382, con ayuda de una retroexcavadora Caterpillar 320

Continúan las actividades de retiro y disposición final hacia la cantera autorizada AMD, del frente en Caño Puerto de Sabanagrande se movilizaron 182 M3 de material y del frente de las estructuras hidráulicas 322 M3 para un total de disposición de 504 M3

Se realiza la limpieza de la estructura hidráulica ubicada sobre la vía que conduce a Caño Tigre a 2 400 M de la cabecera municipal e identificada como BC6 en Sistema de Ciénagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela

Viernes 11 de Julio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realiza la limpieza de la estructura hidráulica ubicada sobre la vía que conduce a Caño Tigre a 2 400 M de la cabecera municipal e identificada como BC6 en Sistema de Ciénagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela

Continua la Limpieza para recuperación ambiental a maquina en Puerto de Sabanagrande en la jurisdicción del municipio de Sabanagrande entre las abscisas K0+382 al K0+415, con ayuda de una retroexcavadora Caterpillar 320

Continúan las actividades de retiro y disposición final hacia la cantera autorizada AMD, del frente en Caño Puerto de Sabanagrande se movilizaron 196 M3 de material y del frente de las estructuras hidráulicas 322 M3 para un total de disposición de 518 M3

Sábado 12 de Julio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realiza la limpieza de la estructura hidráulica ubicada sobre la vía que conduce a Caño Tigre a 2200 M de la cabecera municipal e identificada como A4 en Sistema de Ciénagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela

Continua la Limpieza para recuperación ambiental a maquina en Puerto de Sabanagrande en la jurisdicción del municipio de Sabanagrande entre las abscisas K0+415 al K0+447, con ayuda de una retroexcavadora Caterpillar 320

Continúan las actividades de retiro y disposición final hacia la cantera autorizada AMD, del frente en Caño Puerto de Sabanagrande se movilizaron 378 M3 de material y del frente de las estructuras hidráulicas 322 M3 para un total de disposición de 700 M3

Lunes 14 de Julio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realiza la limpieza de la estructura hidráulica ubicada sobre la vía que conduce a Caño Tigre a 2000 M de la cabecera municipal e identificada como A3 en Sistema de Ciénagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela

Continua la Limpieza para recuperación ambiental a maquina en Puerto de Sabanagrande en la jurisdicción del municipio de Sabanagrande entre las abscisas K0+447 al K0+479, con ayuda de una retroexcavadora Caterpillar 320

Continúan las actividades de retiro y disposición final hacia la cantera autorizada AMD, del frente en Caño Puerto de Sabanagrande se movilizaron 336 M3 de material y del frente de las estructuras hidráulicas 280 M3 para un total de disposición de 616 M3

Martes 15 de Julio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realiza la limpieza de la estructura hidráulica ubicada sobre la vía que conduce a Caño Tigre a 800 M de la cabecera municipal e identificada como A2 en Sistema de Ciénagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela

Continua la Limpieza para recuperación ambiental a maquina en Puerto de Sabanagrande en la jurisdicción del municipio de Sabanagrande entre las abscisas K0+479 al K0+511, con ayuda de una retroexcavadora Caterpillar 320

Continúan las actividades de retiro y disposición final hacia la cantera autorizada AMD, del frente en Caño Puerto de Sabanagrande se movilizaron 168 M3 de material y del frente de las estructuras hidráulicas 280 M3 para un total de disposición de 448 M3

Se realiza capacitación ambiental a los pescadores del municipio de Planar de Varela.

Miércoles 16 de Julio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realiza la limpieza de la estructura hidráulica ubicada sobre la vía que conduce a Caño Tigre a 200 M de la cabecera municipal e identificada como BC08 en Sistema de Ciénagas de los Municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela

Continua la Limpieza para recuperación ambiental a maquina en Puerto de Sabanagrande en la jurisdicción del municipio de Sabanagrande entre las abscisas K0+511 al K0+540, con ayuda de una retroexcavadora Caterpillar 320

Continúan las actividades de retiro y disposición final hacia la cantera autorizada AMD, del frente en Caño Puerto de Sabanagrande se movilizaron 182 M3 de material y del frente de las estructuras hidráulicas 98 M3 para un total de disposición de 280 M3

Se realiza recorrido de inspección con funcionarios de CRA sobre las obras en Caño Puerto de Sabanagrande


CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 17 de julio de 2025	PERIODO No.	23	DEL	10/07/2025	AL	16/07/2025

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Limpieza de estructura hidráulica identificada como BC 8



Limpieza de estructura hidráulica identificada como BC 8



Limpieza de estructura hidráulica identificada como BC 8



Actividades de Retiro de material



Actividades de Retiro de material



Actividades de Retiro de material



Limpieza de estructura hidráulica identificada como BC 8



Limpieza ambiental en Caño Puerto de Sabangrande



Reunion de capacitacion a pescadores en Palmar de Varela



Reunion de capacitacion a pescadores en Palmar de Varela

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodríguez Gómez - Director de Interventoría