

CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

INFORME MENSUAL No. 01

ABRIL 29 DE 2025 – ABRIL 30 DE 2025

BOGOTÁ D.C.

ELABORÓ: NOMBRE: Arq. Maria Paz Rosario FECHA: 05-05-2025	REVISÓ: NOMBRE: Ing. William Acosta L. FECHA: 05-05-2025	APROBÓ: NOMBRE: Doc. Nancy Quintero C. FECHA: 05-05-2025
 FIRMA:	 FIRMA:	 FIRMA:
AUXILIAR DE INGENIERÍA	DIRECTOR DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL

MODIFICACIONES			
VERSIÓN	FECHA	DETALLES	ELABORÓ
V2	31-05-2025	Ajuste	Arq. Maria Paz Rosario
RUTA DE ALMACENAMIENTO			

VERSIÓN 02

BOGOTÁ D.C. ABRIL 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

CONTRATO DE OBRA No 2025-2781

"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

BOGOTÁ D.C.
2025.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. GENERALIDADES 6

2.1 Antecedentes 6

2.2 Localización Del Proyecto 6

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7

3.1 Tabla balance actual de ejecución 7

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO. 7

4.1. Correspondencia Enviada 9

4.1.1. Correos Electrónicos Enviados 10

4.2. Correspondencia Recibida 11

4.2.1. Correos Electrónicos Recibidos 11

4.3. Actas de Reunión 11

5. ASPECTO JURÍDICO 12

6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 12

6.1. Actividades Ejecutadas 13

7. INFORME DE OBRA 13

7.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 29 al 30 de Abril de 2025) (No Aplica) 13

7.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (29 de Abril al 30 de Abril de 2025) (No Aplica) 15

7.3. Actividades a realizar el próximo Mes 15

7.4. Ensayos de laboratorio ejecutados (No Aplica) 16

7.5. Plan de Calidad y Controles de Calidad 16

8. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 16

9. INFORME SSTMA 17

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales. (No Aplica) 17

ANEXOS 17

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Tabla balance actual de ejecución.
Tabla 2. Vehículos Presentados.
Tabla 3. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados.
Tabla 4. Personal Relacionado este mes
Tabla 5. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado
Tabla 6. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato
Tabla 7. Correspondencia enviada mediante oficio
Tabla 8. Correos electrónicos enviados
Tabla 9. Correspondencia recibida mediante oficio
Tabla 10. Correos electrónicos recibidos
Tabla 11. Actas de reunión
Tabla 12. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento
Tabla 13. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil
Tabla 14. Balance financiero
Tabla 15. Intersecciones Nuevas
Tabla 16. Complementos Peatonales
Tabla 17. Correctivos ordenes de trabajo
Tabla 18. Actividades para el próximo mes
Tabla 19. Ensayos de laboratorio – Concreto
Tabla 20. Ensayos de laboratorio
Tabla 21. Certificado de Materiales
Tabla 22. Actividades realizadas en el mes

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Actividades ejecutadas – Corte de Obra (No Aplica)

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD busca realizar los siguientes objetivos propuestos para mejorar el sistema semafórico de la ciudad:

- Construir obras civiles para semaforizar intersecciones atendiendo las necesidades de tránsito por localidad.
- Complementar intersecciones semaforizadas existentes con obras civiles que permitan la instalación de nuevos dispositivos de demanda vehicular, peatonal y de bici usuarios.
- Implementar nuevos controles semafóricos.
- Realizar el mantenimiento sobre los elementos del sistema de semaforización, garantizando el correcto funcionamiento de todas las intersecciones semaforizadas de la Ciudad.
- Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Anexo 1 "ANEXO TÉCNICO" - Especificaciones técnicas del presente proceso de contratación.
- Los trabajos se ejecutarán en espacios públicos, para lo cual se tuvo en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.

2. GENERALIDADES

2.1 Antecedentes

Con el objeto de contratar "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR para la implementación de nuevos controles semaforizados. Proceso de licitación pública **No. SDM-LP-001-2025** le adjudicó al **CONSORCIO MOVILIDAD 2025** el contrato mediante la **Resolución No. 440145 del 09 de Abril de 2025**, cuyo objeto es: "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.

2.2 Localización Del Proyecto

El objeto del Contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C., sobre las intersecciones semaforizadas del sistema de semaforización, instaladas actualmente y sobre aquellas intersecciones que se vayan integrando al sistema de semaforización, durante el plazo de ejecución del contrato adjudicado.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FECHA	05 de Mayo de 2025	**PERIODO No.**	1	DEL	**29 de Abril**	AL	**30 de Abril**

OBJETO DEL CONTRATO	"EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE OBRA	
CONSORCIO MOVILIDAD NIT. 901.932.603-9 DRA. Nancy Quintero Chacón R.L. CC. 39.646.248 de Bogotá D.C. Cra 78h # 65c-72 Sur Bogotá (+57) 300 267 4503 – 314 235 8882 Consorciomovilidad2025@gmail.com	
CONTRATO No.	2025-2781
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de Abril de 2025
PLAZO INICIAL:	10 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	29 de Abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	28 de Febrero de 2025
VALOR INICIAL:	$ 5.141.951.324 M/CTE
INTERVENTOR:	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

3.1 Tabla balance actual de ejecución

Tabla 1. Tabla balance actual de ejecución

ESTADO ACTUAL	
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	10 Meses
TIEMPO TRASCURRIDOS DESDE ACTA DE INICIO	1 Días
% TIEMPO TRASCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO	0%
% DE EJECUCION	0%

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO.

ACTAS ELABORADAS	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	29 de Abril de 2025
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	N/A

Tabla 2. Vehículos Presentados

VEHICULOS PRESENTADOS		
PLACAS	**OBSERVACIONES**	**APROBADOS**
JKZ 914	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	N/A
KYP 683	PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPO	N/A
LTK 574	PARA EL TRASLADO E IZAJE DE AUCE O GIC, PEDESTALES Y BASES PORTÁTILES	N/A

Tabla 3. Maquinaria, herramientas y equipos Presentados.

TABLA DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS			
MAQUINARIA		**FECHA (MES)**	**APROBADOS**
1	Auger Boring	ABRIL 2025	N/A
2	Perforadora JT27 20	ABRIL 2025	N/A
3	Perforadora 7x 11a	ABRIL 2025	N/A
4	Perforadora Horizontal Vermer D24x26	ABRIL 2025	N/A
HERRAMIENTA		**FECHA (MES)**	
1	Señales móviles	ABRIL 2025	N/A
2	Nivel	ABRIL 2025	N/A
3	Cuña de demolición	ABRIL 2025	N/A
4	Escuadra Cantero	ABRIL 2025	N/A
5	Flexómetro	ABRIL 2025	N/A
6	Llana de madera	ABRIL 2025	N/A
7	Llana metálica	ABRIL 2025	N/A
8	Maceta	ABRIL 2025	N/A
9	Martillo	ABRIL 2025	N/A
10	Palustre	ABRIL 2025	N/A
11	Puntero	ABRIL 2025	N/A
12	Barrera de protección	ABRIL 2025	N/A
13	Cizalla	ABRIL 2025	N/A
14	Escalera en fibra de vidrio	ABRIL 2025	N/A
15	Pistola para pintura	ABRIL 2025	N/A
16	Remachadora	ABRIL 2025	N/A
17	Grata de acero	ABRIL 2025	N/A
18	Juego de copas con Rachet	ABRIL 2025	N/A
19	Juego de llaves fijas	ABRIL 2025	N/A
20	Juego de machos para roscar	ABRIL 2025	N/A
21	Lija	ABRIL 2025	N/A
22	Volvedor macho T/Cruceta 3/8"	ABRIL 2025	N/A
EQUIPOS		**FECHA (MES)**	
1	Equipo de soldadura	ABRIL 2025	N/A
2	Pulidora	ABRIL 2025	N/A
3	Canguro	ABRIL 2025	N/A
4	Cortadora de concreto	ABRIL 2025	N/A
5	Compresor	ABRIL 2025	N/A
6	Equipo de Oxicorte	ABRIL 2025	N/A
7	Planta eléctrica	ABRIL 2025	N/A
8	Taladro	ABRIL 2025	N/A
9	Vibrador	ABRIL 2025	N/A
10	Apisonador rana	ABRIL 2025	N/A
11	Martillo neumático	ABRIL 2025	N/A
12	Regla vibratoria	ABRIL 2025	N/A
13	Hidrolavadora	ABRIL 2025	N/A
14	Motobomba	ABRIL 2025	N/A
15	Demoledor de Pavimento	ABRIL 2025	N/A
16	Equipo de Termofusión Manual	ABRIL 2025	N/A
17	Punzonadora	ABRIL 2025	N/A
18	Rana	ABRIL 2025	N/A
19	Vibrador de Concreto	ABRIL 2025	N/A

Tabla 4. Personal Relacionado este mes

Ítem	Nombre	Cargo
1	Nebardo Robles Yasno	Persona en condición de discapacidad.
2	Nancy Quintero Chacón	Representante legal.

Tabla 5. Inventario de Bienes Fabricados y Acumulado

Item.	Referencia	Cantidad en Stock	Solicitadas	Aprobadas
1	Tapas de caja de paso sencilla	200	N/A	N/A
2	Marcos para tapas de caja de paso sencilla	100	N/A	N/A
3	Tapas antivandálicas para cajas de paso sencillas	100	N/A	N/A
4	Marcos antivandálicos para cajas de paso sencillas	40	N/A	N/A
5	Marcos para tapas de caja de paso doble	10	N/A	N/A
6	Marcos antivandálicos para tapas de caja de paso doble	5	N/A	N/A

Dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato de Obra No. 2025-2781: *"Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres."*, a continuación, se presenta la tabla de relación del personal de mano de obra no calificado activo, de la región y femenino que hizo parte del Contrato 2025-2781:

Tabla 6. Personal mano de obra no calificada durante el Contrato

PERSONAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA			
	ACTIVOS	**No. DE PERSONAS DE BOGOTA**	**MUJERES**
Cantidad	N/A	N/A	N/A
Porcentaje	N/A	N/A	N/A

4.1. Correspondencia Enviada

Tabla 7. Correspondencia enviada mediante oficio

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
FECHA DE RADICADO	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-02	Presentación Plan de Calidad V00 Contrato de Obra No. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-03	Solicitud de reconocimiento y confirmación expresa de la Excepción contemplada en el artículo 145 del Decreto Distrital 555 de 2021 y artículo 501 numeral 5.5. de la Resolución IDU No, 702 de 2023.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
FECHA DE RADICADO	**No. RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**No. RADICADO SDM**	**FECHA**	**NO. RADICADO INTERVENTORIA**
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-04	Tiempos de fabricación estructuras	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-05	Presentación de Bodega para la ejecución del Contrato No. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-06	Solicitud de listado de puntos a intervenir y Ordenes de Trabajo.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-07	Remisión PMT General Masivo	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-08	Presentación del Cronograma de Obra del Contrato No. 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-09	Presentación Hojas de vida de los Equipos y Herramientas del Contrato	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-10	Presentación de los Vehículos para la ejecución del Contrato No. 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-11	Presentación Personal en Condición de Discapacidad	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	
30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-12	Presentación Equipo de Radio Comunicación	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	

4.1.1. Correos Electrónicos Enviados

Tabla 8. Correos electrónicos enviados

CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS			
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
1	30 de Abril de 2025	Envió de presentación Reunión 29 de Abril de 2025 y listado de asistentes a Comité No. 1 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2	30 de Abril de 2025	Acta de Inicio Contrato 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
3	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-02 - Presentación Plan de Calidad V00 del Contrato de Obra No. 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
4	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-03 Solicitud de reconocimiento y confirmación expresa de la Excepción contemplada en el artículo 145 del Decreto Distrital 555 de 2021 y artículo 501 numeral 5.5. de la Resolución IDU No, 702 de 20232.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
5	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-04 Tiempos de fabricación estructuras	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
6	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-05 Presentación de Bodega para la ejecución del Contrato No. 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
7	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-06 Solicitud de listado de puntos a intervenir y Ordenes de Trabajo.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
8	30 de Abril de 2025	OFICIO WEXT-2025-2781-07 - Remisión PMT General Masivo	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
9	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-08 Presentación del Cronograma de Obra del Contrato No. 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
10	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-09 Presentación Hojas de vida de los Equipos y Herramientas del Contrato	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
11	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-10 Presentación de los Vehículos para la ejecución del Contrato No. 2025-2781.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

12	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-11 Presentación Personal en Condición de Discapacidad.	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
13	30 de Abril de 2025	Oficio No. WEXT-2025-2781-12 Presentación Equipo de Radio Comunicación	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

4.2. Correspondencia Recibida

Tabla 9. Correspondencia recibida mediante oficio

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
FECHA RADICAD.	**No. OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**

4.2.1. Correos Electrónicos Recibidos

Tabla 10. Correos electrónicos recibidos

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No.	**FECHA**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**	**REMITENTE**
1	30 de Abril de 2025	RV: Información Obras Civiles Lote 2	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL
2	30 de Abril de 2025	RV: Acta de Inicio Contrato 2025-2781	CONSORCIO MOVILIDAD 2025	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL

4.3. Actas de Reunión

Tabla 11. Actas de reunión

ITEM	ACTA	FECHA
1	Comité de Seguimiento No. 1 - CM2025 - CMC - SDM - Contrato Lote 2 No. 2025-2781	30 de Abril de 2025

5. ASPECTO JURÍDICO

LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	FECHA
CONTRATO No. 2025-2781	14 de Abril de 2025

Tabla 12. Póliza inicial Según Contrato - Cumplimiento

PÓLIZA ACTA DE INICIO (CUMPLIMIENTO)					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2025	14/08/2026	$1,542,585,397.20	APROBADA
	CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2026	14/08/2026	$1,542,585,397.20	
	CALIDAD Y CORRECTO, FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14/02/2026	14/08/2026	$2,056,780,529.60	
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/04/2025	14/02/2029	$514,195,132.40	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/02/2026	14/02/2031	$1,542,585,397.20	

Tabla 13. Póliza Inicial según Contrato - Responsabilidad Civil

PÓLIZA ACTA DE INICIO (RESPONSABILIDAD CIVIL)					
ASEGURADORA	**AMPAROS**	**FECHA INICIAL**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO**
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	APROBADA
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	
	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	14/04/2025	14/02/2026	$569,400,000.00	

EVENTOS REPRESENTATIVOS	FECHA
Se firma el Acta de Inicio	29 de Abril de 2025

6. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

Tabla 14. Balance financiero

BALANCE FINANCIERO					
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR CORTE**	**RETEGARANTIA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO DEL CONTRATO**
					$ 5.141.951.324 M/CTE
1.	ABRIL 2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6.1. Actividades Ejecutadas

Imagen 1. Actividades ejecutadas – Corte de Obra (No Aplica)



7. INFORME DE OBRA

7.1. Actividades Realizadas en el Mes (Del 29 al 30 de Abril de 2025) (No Aplica)

ORDEN DE TRABAJO (No Aplica)

Tabla 15. Intersecciones Nuevas

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION
NUEVAS	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	5%			
	Localización, verificación y replanteo	0%			
	Estudio y trazado de redes existentes	0%			
	Demoliciones	0%			
	Excavaciones	0%			
	Perforaciones	0%			
	Construcción de cajas de paso y redes	0%			
	Construcción de bases para postes	0%			
	Construcción y/o arreglo de andenes,	0%			

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION
	calzadas y separadores				
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%			
	Entrega de resultados de laboratorio	0%			
	Realización y entrega de planos Récord	0%			

Tabla 16. Complementos Peatonales

INTERSECCIÓN	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	FECHA DE TERMINACION
COMPLEMENTOS	Formulación y trámite para aprobación de PMTS	5%			
	Localización, verificación y replanteo	0%			
	Estudio y trazado de redes existentes	0%			
	Demoliciones	0%			
	Excavaciones	0%			
	Perforaciones	0%			
	Construcción de cajas de paso y redes	0%			
	Construcción de bases para postes	0%			
	Construcción y/o arreglo de andenes, calzadas y separadores	0%			
	Desmonte de cerramientos limpieza y entrega	0%			
	Entrega de resultados de laboratorio	0%			
	Realización y entrega de planos Récord	0%			

CORRECTIVOS

Tabla 17. Correctivos ordenes de trabajo

ORDEN DE TRABAJO	EXT.	DIRECCION	FECHA DE SOLICITUD	TRABAJO REALIZADO	FECHA DE EJECUCION	FECHA VIGENCIA PMT	
						INICIO	FIN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.2 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL MES (29 de Abril al 30 de Abril de 2025) (No Aplica)

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por intersección durante el mes de Abril (No Aplica):

INTERSECCIÓN	
Fotografía No. 1	Fotografía No. 2
Fotografía No. 3	Fotografía No. 4

7.3. Actividades a realizar el próximo Mes

Tabla 18. Actividades para el próximo mes

	ACTIVIDADES
1.	Subsanación y o espera de aprobación de oficios enviados. (OFICIO WEXT-2025-2781-02, OFICIO WEXT-2025-2781-03, OFICIO WEXT-2025-2781-04, OFICIO WEXT-2025-2781-05, OFICIO WEXT-2025-2781-06, OFICIO WEXT-2025-2781-07, OFICIO WEXT-2025-2781-08, OFICIO WEXT-2025-2781-09, OFICIO WEXT-2025-2781-10, OFICIO WEXT-2025-2781-11, OFICIO WEXT-2025-2781-12).
2.	Radiación de hojas de vida y APU´s. para su aprobación.
3.	Radicación de PMT´s.
4.	Aforo y solicitud para las intersecciones nuevas. (P1483 Cr 61 G con Cll 67 B Sur – P1885 Cr 46A con Cll 68 Sur – P985 Cr 3 con Cll 1 – P123 Cr 14 I con Cll 84 sur)
5.	Aforo y solicitud para las intersecciones. (Ext 3454 - Cr 79 con Cl 38C SUR, Ext 3457 - Cr 78K con con Cl 38C SUR, Ext 3873 - Ak 80 con Cl 38C SUR, Ext 3795 - Cr 79 con Cl 40C SUR, Ext 3796 - Ak 80 con Cl 40C SUR, Ext 2182 - Cr 16 con Cl 22, Ext 2301 - Cr 17 con Cl 22, Ext 3273 - Cr 79C con Cl 63 S, Ext 3398 - Cr 72 con Cl 44S, Ext 3814 - Cr 63 con Cl 57B S, Ext 3816 - Cr 72J con Cl 45 S, Ext 3916 - Tv 78L con Cl 68A S, Ext 2061 - Cr 13 con Cl 34, Ext 3429 - Cr 19C con Cl 48C S Y DG 48 S, Ext 3477 - Ak 80G con Dg 3, Ext 2393 - Ak 72 con Cl 9, Ext 3679 - Cr19C x ENTRADA PORTAL TUNAL, Ext 3013 – Cr 18B con Cll 53 S Y Dg 54 S, Ext 3703 Ak 14 con Dg 48 s, Ext 3690 – Ak 14 con Cl 2 S).
6.	Relación de complementos.
7.	Replanteo de intersecciones nuevas.

7.4. Ensayos de laboratorio ejecutados (No Aplica)

Tabla 19. Ensayos de laboratorio – Concreto

PRUEBAS REALIZADAS							
INTERSECCIÓN	**ESQUINA**	**PRUEBA REALIZADA**	**EDAD (DIAS)**	**RESISTENCIA ESPECIFICADA**	**RESISTENCIA ENSAYO**	**FECHA DE ROTURA**	**RESULTADOS (%)**

Tabla 20. Ensayos de laboratorio

PRUEBAS REALIZADAS				
INTERSECCIÓN	**ESQUINA**	**PRUEBA REALIZADA**	**FECHA DE REALIZACIÓN**	**RESULTADOS**

Tabla 21. Certificado de Materiales

CERTIFICADOS DE MATERIALES	
MATERIAL	**PROVEEDOR**

7.5. Plan de Calidad y Controles de Calidad

El día 30 de abril del 2025 se envió mediante correo electrónico el OFICIO No. WEXT-2025-2781-02, en el hace entrega del Plan de Calidad del CONSORCIO MOVILIDAD 2025 para revisión y aprobación por parte de la Interventoría CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL.

8. INFORME PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Durante el mes de Abril de 2025, se desarrollaron las actividades registradas en los informes el avance de las actividades generadas para la formulación del PMT de las intersecciones en el mes se resumen a continuación:

Tabla 22. Actividades realizadas en el mes

ACTIVIDADES	
1.	Radicación mediante Oficio No. OFICIO WEXT-2025-2781-07 - Remisión PMT General Masivo

9. INFORME SSTMA

En el presente numeral se describen las actividades referentes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – SSTMA, desarrollas en el marco de contrato de obra CONTRATO DE OBRA No 2025-2781 "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C." LOTE O GRUPO No. 2 ZONA SUR, en el mes de Abril de 2025 que se encontraran en el informe SSTMA.

9.1. Pagos y aportes de seguridad social y parafiscales. (No Aplica)

ANEXOS