SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INGENIERO CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 23 del mes de mayo al 30 del mes de junio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 053 del 23/05/2025.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Vía 2503 Mojarras – Popayán: 120 km
Vía 25CCB Variante de Popayán: 16 km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1696 de 2024		
CONTRATISTA:	Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín	NIT:	817.007.312-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR108+0000 - PR121+0000; 25CCB VARIANTE DE		

	POPAYÁN PR0+0000 A PR16+0000" LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	01-junio -2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VCAU-035535	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.510.475.894,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN NN:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$1.510.475.894,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
445424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$484.798.510,00	$484.798.510,00	$0,00
156925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$623.884.290,00	$166.502.589,00	$457.381.701,00
TOTAL				$1.015.145.866,00	$651.301.099,00	$457.381.701,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$51.107.590,00	$882.767,00		$51.990.357,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 de julio de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$640.242.370,00	43,12
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$640.242.370,00	43,12

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 43,12
Meta física ejecutada %: 43,12

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/mayo/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$151.047.590,00	40-44-101061423 anexo 0	01-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$302.095.180,00	40-44-101061423 anexo 0	01-06-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	$453.142.770,00	40-44-101061423 anexo 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	40-40-101017027 anexo 0	14-05-2024	31-07-2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1799 de 2024			
CONTRATISTA:	ZONAFRO LA DEPRESION S.A.S	NIT:	900.949.451-7	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAY£N, PR 27+0000 - PR 54+000 LOTE 11.			
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-035532	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$1.430.159.409,00			
VALOR ADICIONES:	$0,00			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$1.430.159.409,00			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			

PLAZO INICIAL:	26 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$413.140.713,00	$413.140.713,00	$0,00
108425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$580.765.171,00	$147.683.868,00	$433.081.303,00
TOTAL				$993.905.884,00	$560.824.581,00	

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$41.368.030,00	$7.859.926,00		$49.227.956,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 de julio de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.201.814.630	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$518.234.789,00	43,12
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$518.234.789,00	43,12
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$518.234.789,00	43,12

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 43,12
Meta física ejecutada %: 43,12

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$143.015.941,00	100030417 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$286.031.882,00	100030417 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$429.047.823,00	100030417 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se manejan archivos digitales			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O	1791 de 2024

CONVENIO NO.			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO	NIT:	800014744-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR54+0000 - PR81+0000 - LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.251.461.793,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.251.461.793,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
470024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$365.042.521,00	$365.042.521,00	$0,00
102825	2025	20	C-2401-0600-103-	$512.277.206,00	$86.799.192	$425.478.014

			51102D-2401023-02			
TOTAL				$877.319.727,00	$451.841.713,00	$425.478.014

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$42.662.695,00	$736.901,00		$43.399.596,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 de julio de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.230.212.666,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$535.077.293.00	43,49
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$535.077.293.00	43,49
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$535.077.293.00	43,49

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 43,49
Meta física ejecutada %: 43,49

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$125.146.180,00	3148083148 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		3148083148 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad		3148083148 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1801 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO	NIT:	900312110-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR81+0000 - PR108+0000 LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-035531	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.202.342.244,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.202.342.244,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	26 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
470124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$350.714.884,00	$350.714.884,00	$0,00
112325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$492.170.514,00	$125.108.519,00	$367.061.995,00
TOTAL				$842.885.398	$475.823.403,00	$367.061.995,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	$40.988.195,00	$707.978,00		$41.696.173,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 de julio de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.181.927.139,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$514.075.797	43,49
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$514.075.797	43,49
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$514.075.797	43,49

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 43,49
Meta física ejecutada %: 43,49

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$120.234.225,00	CCS-100030418 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$240.468.450,00	CCS-100030418 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$360.702.675,00	CCS-100030418 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivo digitales.			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O	3876 de 2024

CONVENIO NO.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUESTRO FUTURO	NIT:	901871463-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA SECTORES 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR0+0000(MOJARRAS) - PR 27+0000. LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-081455	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.131.794.185,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.131.794.185,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	21 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
975524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$133.499.829,00	$133.499.829,00	$0,00
131325	2025	20	C-2401-0600-103-	$573.837.373,00	$197.918.801,00	$375.918.572,00

			51102D-2401023-02			
TOTAL				$707.337.202,00	$331.418.630,00	$375.918.572,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08	$40.184.690,00	$7.635.091,00		$47.819.781,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 01 de julio de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$951.087.550,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$315.897.960,00	33,21
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$315.897.960,00	33,21
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$315.897.960,00	33,21

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 33,21
Meta física ejecutada %: 33,21

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Aseguradora solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$113.179.418,50	435 47 994000057887 ANEXO 0	20-09-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$226.358.837,00	435 47 994000057887 ANEXO 0	20-09-2024	31-01-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$339.538.255,00	435 47 994000057887 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1915 DE 2024		
CONTRATISTA:	RESTREPO Y URIBE SAS	NIT:	860.009.250-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 7 Lote 7.		
FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-040890 de 24 de junio de 2024
VALOR INICIAL:	$4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		

ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN N:	$0,00
VALOR ACTUAL:	$4.050.198.082,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	25,23 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	n/a
PRÓRROGA N:	n/a
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
540424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.405.284.209,00		
147725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.589.794.423,00	$00,00	1.589.794.423,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 12	$ 97.346.046,00	$ 18,495,748.74	$0,00	$115.841.794,74

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 De fecha 01 de julio de 2025 para el período junio 2025 el contrato reporta un avance de 31.68% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $966.207.688 31,68%
Total inversión ejecutada: $966.207.688 31,68%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.808,20	11-44-101227574 Anexo No. 0	06-06-2024	31-01-2027

Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$810.039.616,40	11-44-101227574 Anexo No. 0	06-06-2024	31-07-2029
Calidad del Servicio	$1.215.059.424,60	11-44-101227574 Anexo No. 0	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	23/05/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud visita Mpio Patía
Correo electrónico	30/05/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud visita predio Javier Rodríguez
2025S-VCAU-036104	30/05/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta a 2025E-VUVRAZ-057049 Presupuesto recolección aguas PR 91
Correo electrónico	03/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Apoyo información vía 2503
Correo electrónico	04/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud verificación documentación permiso San Bernardino
2025S-VCAU-038416	10/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta a 2025E-VUVRAZ-059090 Solicitud compra vallas informativas
2025S-VCAU-038477	10/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta a 2025E-VUVRAZ-061787 Solicitud autorización demarcación horizontal vía 25CCB y 2503
Correo electrónico	10/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud visita Mpio Timbío

Correo electrónico	12/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	CERTIFICACION DE VIA - SINIESTRO PLACA GDO813
Correo electrónico	16/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud Visita Predio Invias
2025S-VCAU-040943	17/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta a 2025E-VUVRAZ-065113 Autorización capacitación mes de junio de 2025.
Correo electrónico	18/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud Informe Vía Popayán Chachagüí
Correo electrónico	19/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud visita Variante Popayán
Correo electrónico	19/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud actualización información SECOP II
Correo electrónico	20/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud Información petición Mpio. Timbío
Correo electrónico	24/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Apoyo verificación Cto. 598_23
2025S-VCAU-043010	25/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta a 2025E-VUVRAZ-066650 Solicitud autorización compra de bolsas de asfalto en frio EZSTREET para tapahuecos carretera 2503 Mojarras – Popayán y 25CCB Variante de Popayán
2025S-VCAU-043649	26/06/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta a 2025E-VUVRAZ-068452 INV SOLICITUD MEZCLA ASFALTICA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Para el periodo dentro del corredor se han presentado las siguientes situaciones:

VARIANTE DE POPAYÁN	25CCB	9/05/2025	04+0500	El 9 de mayo de 2025, hacia las 5:00 p. m., se presentó el cierre total de la calzada en el PR 04+0500 de la ruta 25CCB, Variante de Popayán, por parte de la comunidad del sector, como manifestación de inconformidad ante la prestación del servicio de electricidad en la zona. El cierre fue levantado en la madrugada del 10 de mayo de 2025.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	13/05/2025	14+0950	El día 13 de mayo de 2025, en horas de la noche, se perpetró un atentado terrorista en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía, mediante el uso de una volqueta, desde la cual se lanzaron cilindros cargados con dinamita contra la estación de Policía del sector. Como consecuencia del ataque, se generó el cierre total de la vía y se registraron daños en varias viviendas cercanas, así como en la estación de servicio ubicada en la zona. La carretera no tuvo daños en su infraestructura

MOJARRAS - POPAYÁN	2503	22/05/2025	32+0600	Representantes y miembros de la comunidad del sector de Patía llevaron a cabo una manifestación el día 22 de mayo de 2025, que incluyó el cierre total de la calzada en el PR 32+0600 de la ruta 2503 Mojarras – Popayán; esta protesta fue motivada por la demora en la intervención de este punto crítico, así como por el mal estado general de la vía en todo el sector de Patía. La manifestación se desarrolló desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., permitiéndose por la comunidad el paso vehicular en ambos sentidos durante intervalos de 15 minutos cada dos horas.
VARIANTE DE POPAYÁN	25CCB	28/05/2025	6+0450	El 28 de mayo de 2025, alrededor de las 7:00 a. m., la Policía Nacional ordenó el cierre total de la calzada en el PR 06+0450 de la ruta 25CCB Variante de Popayán, debido a la posible presencia de un artefacto explosivo. La vía fue reabierta a las 9:00 a. m. del mismo día.
VARIANTE DE POPAYÁN	25CCB	29/05/2025	04+0000	El 29 de mayo de 2025, aproximadamente a la 1:00 p. m., por el desarrollo de paro nacional, la comunidad realiza el cierre parcial de la calzada por protesta social en el PR 04+0000 de la ruta 25CCB Variante de Popayán. La vía fue reabierta a las 2:00 p. m. del mismo día.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	14/06/2025	14+0900	El 10 de junio de 2025, las Fuerzas Armadas y la Policía, en el sector del Estrecho Patía, realizaron el cierre total de la vía en el PR 14+0400, entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m., debido a la presencia de un artefacto explosivo en la zona; una vez efectuadas las labores de desactivación correspondientes, el tránsito por el sector fue restablecido con normalidad. Entre miércoles 11 y sábado 14 de junio los grupos armados ilegales crearon zozobra en todo el departamento del Cauca, a tal punto, que un grupo de ingenieros contratistas que se encontraban cerca al Estrecho - Patía fueron interceptados y secuestrados, sin que se haya producido hasta hoy su liberación.

MOJARRAS - POPAYÁN	2503	18/06/2025	14+0400	El 18 de junio de 2025, a la altura del PR 14+0400, en la población de El Estrecho, Patía, la comunidad llevó a cabo un cierre total de la vía como medida de protesta para exigir la liberación de los ingenieros contratistas que fueron secuestrados en las inmediaciones de esta zona la semana pasada. El cierre se realizó entre las 11:00 a. m. y las 11:30 a. m.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	19/06/2025	35+0781	el 19 de junio de 2025, en el PR 35+0781 de la ruta 2503 Mojarras – Popayán, la vía fue cerrada por la Policía entre las 6:50 a. m. y las 7:05 a. m., tras la detonación de un artefacto explosivo lanzado mediante dron. El cierre se efectuó mientras se verificaba la existencia de más artefactos en el área.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	24/06/2025	11+0720, 22+0900 y 44+0500	El 24 de junio de 2025, en los PR´s 11+0720, 22+0900 y 44+0500, se realizaron cierres totales de calzada con paso intermitente cada 20 minutos en ambos sentidos, llevados a cabo por miembros de la comunidad y representantes de Ianú. La manifestación tenía como objetivo exigir la liberación de campesinos presuntamente retenidos por el Ejército durante el operativo de rescate de 57 soldados secuestrados en el sector de El Plateado, Cauca. Los bloqueos comenzaron a las 10:00 a. m. y fueron levantados en la madrugada del 25 de junio de 2025.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	27/06/2025	11+0700	El 27 de junio de 2025, en el PR 11+0700 del sector Galíndez, municipio de Patía, un grupo de personas pertenecientes a Ianú realizó un cierre total de la vía, permitiendo el paso intermitente cada 30 minutos en ambos sentidos (Norte–Sur y Sur–Norte). La protesta tuvo como objetivo exigir al gobierno el cumplimiento de compromisos relacionados con la entrega de tierras. El bloqueo se llevó a cabo desde las 6:00 a. m. hasta la 1:30 p. m

MOJARRAS - POPAYÁN	2503	28/06/2025	61+0300	El 28 de junio de 2025, en el peaje del PR 63+0300 sector la Depresión municipio de La Sierra, personas del sector realizaron el cierre total de la vía, exigiendo el arreglo de la calzada debido a su mal estado, el cierre, permitiendo el paso intermitente cada 20 minutos en ambos sentidos (Norte–Sur y Sur–Norte), durante este tiempo los vehículos no pagaron peaje. El bloqueo se llevó a cabo desde las 10:40 a. m. hasta la 3:30 p. m.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De las actividades de seguimiento se realiza recorrido del corredor Vía 2503 y vía 25CCB Variante de Popayán, los días 11 de junio y 25 de junio de los cursantes.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin aporte al particular

Cordialmente,



JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA
CC 3169762
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dirección Territorial Cauca