SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INGENIERO CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de junio al 31 del mes de julio de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 053 del 23/05/2025.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Vía 2503 Mojarras – Popayán: 120 km
Vía 25CCB Variante de Popayán: 16 km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1696 de 2024		
CONTRATISTA:	Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín	NIT:	817.007.312-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR108+0000 - PR121+0000; 25CCB VARIANTE DE		

	POPAYÁN PR0+0000 A PR16+0000" LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	01-junio -2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VCAU-035535	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.510.475.894,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN NN:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$1.510.475.894,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
445424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$484.798.510,00	$484.798.510,00	$0,00
156925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$623.884.290,00	$218.492.946,00	$405.391.344,00
TOTAL				$1.108.682.800,00	$703.291.456,00	$405.391.344,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$51.107.590,00	$882.767,00		$51.990.357,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 04 de agosto de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.484.828.850,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$691.349.960,00	46,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$691.349.960,00	46,56

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 46,56
Meta física ejecutada %: 46,56

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/mayo/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$151.047.590,00	40-44-101061423 anexo 0	01-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$302.095.180,00	40-44-101061423 anexo 0	01-06-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	$453.142.770,00	40-44-101061423 anexo 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	40-40-101017027 anexo 0	14-05-2024	31-07-2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1799 de 2024			
CONTRATISTA:	ZONAFRO LA DEPRESION S.A.S	NIT:	900.949.451-7	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAY£N, PR 27+0000 - PR 54+000 LOTE 11.			
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-035532	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$1.430.159.409,00			
VALOR ADICIONES:	$0,00			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$1.430.159.409,00			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			

PLAZO INICIAL:	26 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$413.140.713,00	$413.140.713,00	$0,00
108425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$580.765.171,00	$196.911.824,00	$383.853.347,00
TOTAL				$993.905.884,00	$610.052.537,00	

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$41.368.030,00	$7.859.926,00		$49.227.956,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 04 de agosto de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.201.814.630	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$559.602.819,00	46,56
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$559.602.819,00	46,56
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$559.602.819,00	46,56

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 46,56
Meta física ejecutada %: 46,56

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$143.015.941,00	100030417 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$286.031.882,00	100030417 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$429.047.823,00	100030417 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se manejan archivos digitales			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O	1791 de 2024

CONVENIO NO.			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO	NIT:	800014744-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR54+0000 - PR81+0000 - LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.251.461.793,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.251.461.793,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
470024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$365.042.521,00	$365.042.521,00	$0,00
102825	2025	20	C-2401-0600-103-	$512.277.206,00	$130.198.788,00	$382.078.418

			51102D-2401023-02			
TOTAL				$877.319.727,00	$451.841.713,00	$382.078.418

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$42.662.695,00	$736.901,00		$43.399.596,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 04 de agosto de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.230.212.666,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$577.739.988,00	46,96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$577.739.988,00	46,96
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$577.739.988,00	46,96

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 46,96
Meta física ejecutada %: 46,96

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$125.146.180,00	3148083148 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.		3148083148 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad		3148083148 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1801 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO	NIT:	900312110-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR81+0000 - PR108+0000 LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-035531	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.202.342.244,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.202.342.244,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	26 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
470124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$350.714.884,00	$350.714.884,00	$0,00
112325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$492.170.514,00	$166.804.692,00	$325.365.822,00
TOTAL				$842.885.398	$517.519.576,00	$325.365.822,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	$40.988.195,00	$707.978,00		$41.696.173,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 04 de agosto de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.181.927.139,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$555.063.992,00	46,96
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$555.063.992,00	46,96
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$555.063.992,00	46,96

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 46,96
Meta física ejecutada %: 46,96

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o

		rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$120.234.225,00	CCS-100030418 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$240.468.450,00	CCS-100030418 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$360.702.675,00	CCS-100030418 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivo digitales.			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O	3876 de 2024

CONVENIO NO.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUESTRO FUTURO	NIT:	901871463-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA SECTORES 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR0+0000(MOJARRAS) - PR 27+0000. LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-081455	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.131.794.185,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.131.794.185,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	21 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
975524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$133.499.829,00	$133.499.829,00	$0,00
131325	2025	20	C-2401-0600-103-	$573.837.373,00	$245.738.582,00	$328.098.791,00

			51102D-2401023-02			
TOTAL				$707.337.202,00	$331.418.630,00	$328.098.791,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09	$40.184.690,00	$7.635.091,00		$47.819.781,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 13 de fecha 04 de agosto de 2025, para el periodo junio 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$951.087.550,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$356.082.650,00	37,44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$356.082.650,00	37,44
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$356.082.650,00	37,44

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 37,44
Meta física ejecutada %: 37,44

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de Cumplimiento NOMBRE: Aseguradora solidaria de Colombia Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$113.179.418,50	435 47 994000057887 ANEXO 0	20-09-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$226.358.837,00	435 47 994000057887 ANEXO 0	20-09-2024	31-01-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$339.538.255,00	435 47 994000057887 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales			
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1915 DE 2024		
CONTRATISTA:	RESTREPO Y URIBE SAS	NIT:	860.009.250-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 7 Lote 7.		
FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-040890 de 24 de junio de 2024
VALOR INICIAL:	$4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		

ADICIÓN 1:	$0,00
ADICIÓN N:	$0,00
VALOR ACTUAL:	$4.050.198.082,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00
PLAZO INICIAL:	25,23 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	n/a
PRÓRROGA N:	n/a
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
540424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.405.284.209,00		
147725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.589.794.423,00	$00,00	1.589.794.423,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 13	$ 106.398.400,00	$ 20.215.696,00	$0,00	$126.614.096,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 13 De fecha 04 de agosto de 2025 para el período julio 2025 el contrato reporta un avance de 35,17% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $1.072.606.088 35,17%
Total inversión ejecutada: $1.072.606.088 35,17%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405.019.808,20	11-44-101227574 Anexo No. 0	06-06-2024	31-01-2027

Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$810.039.616,40	11-44-101227574 Anexo No. 0	06-06-2024	31-07-2029
Calidad del Servicio	$1.215.059.424,60	11-44-101227574 Anexo No. 0	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	01/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	SRTI Traslado Alpes S.A.S.
Correo electrónico	01/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	202576000836961_Consulta_Invias ANT
Correo electrónico	02/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud Visita ASOBRIX FRUTAS PATÍA
Correo electrónico	03/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Envió documento Solicitud San Bernardino
2025S-VCAU-045401	03/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-071611
Correo electrónico	07/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud actualización información SECOP II
Correo electrónico	09/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	ACTA 13 CTO 1915-2024 RESTREPO Y URIBE S.A.S
Correo electrónico	10/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Invitación Personería de Popayán
2025S-VCAU-	10/07/2025	Administración vial,	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-

047978		Grupo AMV 7 Lote 7.	074630
2025S-VCAU-047890	11/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-072928
Correo electrónico	14/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud verificación DP Zulien Urbano
Correo electrónico	15/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	COMUNICADO C. 2404/AV0511/25/5.3_INFORME_SST_JUNIO
2025S-VCAU-048932	15/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-076430
Correo electrónico	18/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud Verificación Informe Municipio de Rosas
2025S-VCAU-050361	19/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-078141
2025S-VCAU-050362	19/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-078150
Correo electrónico	30/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	URGENTE CONCEPTO PROCESO DECLARATIVO DE PERTENENCIA 2024-00068
Correo electrónico	30/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Observaciones ACTAS DE COSTOS N° 13 Y 8 PERIODO JUNIO DE 2025 CONTRATO AMVG7 1915-2024 Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 1696-2024, 1791-2024, 1799-2024,1801-2024 Y 3876-2024
Correo electrónico	31/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Solicitud verificación Ubicación predios ANT
Correo electrónico	31/07/2025	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Notificación Proceso Nro.19001312100120250018000

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Conforme las instrucciones emitidas por la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES mediante memorando circular No. 2025I-VBOG-041150 de fecha 16 de junio de 2025, y memorando circular No. 2025I-VBOG-052992 de fecha 23 de julio de 2025, se reitera la importancia de presentar correctamente los documentos que deben acompañar las cuentas de cobro relacionadas con los contratos de servicio de mantenimiento rutinario y suministro de mezcla asfáltica y/o afirmado. Se allega el instructivo correspondiente, lo cual obligo a presentar en el nuevo formato las cuentas de las cooperativas y empresas de mantenimiento rutinario y del administrador vial de los meses de junio y julio de los hogareños, situación que puede generar afectaciones en el flujo de caja de las entidades antes mencionadas, entendiendo el ejercicio presupuestal de la entidad para inscribir la obligación de los precitados emolumentos en el aplicativo destinado para tal fin.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Para el periodo dentro del corredor se han presentado las siguientes situaciones:

MOJARRAS - POPAYÁN	2503	1/07/2025	61+0400	El 1 de julio de 2025, en el PR 61+0400 de la ruta 2503 Mojarras – Popayán, se llevó a cabo una reunión entre representantes del Gobierno Nacional, del Contrato de Mantenimiento 4121 de 2024 y de la interventoría del mismo. El objetivo del encuentro era acordar el desbloqueo definitivo de la vía y la reanudación del cobro del peaje. Sin embargo, la conversación no tuvo resultados positivos, por lo que la mesa de diálogo fue levantada sin que se lograra ningún acuerdo

MOJARRAS - POPAYÁN	2503	7/07/2025	15+0050	El día 7 de julio de 2025, en el PR 15+0050 de la ruta 2503 Mojarras – Popayán, en horas de la noche, se perpetró un atentado terrorista contra la estación de policía en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía, mediante el uso de un vehículo bomba. Como consecuencia del ataque, se presenta la pérdida de la vida de un civil y daños en la infraestructura de la estación de Policía; el levantamiento del cuerpo se realizó en horas de la mañana de 8 de julio de 2025. La carretera no tuvo daños en su infraestructura. El personal del Consorcio Nuestro Futuro se encargó de realizar la limpieza del sitio.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	8/07/2025	35+0550	El día 8 de julio 2025, en horas de la noche, se presentó la explosión de un artefacto en el PR 35+0550 lado izquierdo de la ruta 2503 Mojarras - Popayán, no se conoce de afectaciones a personas o vehículos pero hay afectación de cunetas y sardinel del sector; el persona de ZONAFRO la Depresión encargado del sector había informado en horas de la tarde de la presencia de un artefacto posiblemente una bomba en el PR descrito, la Administración Vial Grupo 7 informo a la policía de el Bordo Patía, los cuales no tuvieron en cuenta el informe y como consecuencia se presenta la explosión del artefacto en horas de la noche.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	18/07/2025	113+0800 y 91+0300	El día 18 de julio de 2025, en horas de la mañana, se registraron explosiones de artefactos instalados a los costados de la vía en los PR´s 113+0800, sector El Columpio, tramo Popayán – Timbío, y el 91+0300, sector Quilcacé, en la ruta 2503 Mojarras – Popayán.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	25/07/2025	103+0334	El 25 de julio de 2025, en horas de la noche, se registró la explosión de un artefacto en el PR 103+0334, margen derecho de la ruta 2503 Mojarras – Popayán, en el sector conocido como Las Cruces, es importante señalar que personal de la Cooperativa COINFUR y de la AMV 7 había informado con anterioridad a las autoridades competentes sobre la presencia del artefacto, sin que se tomaran medidas

				preventivas al respecto.
MOJARRAS - POPAYÁN	2503	26/07/2025	103+0334	El día 26 de julio de 2025, en horas de la mañana el personal de COINFUR inició labores de limpieza en el sector; durante la actividad, se identificó la presencia de un segundo artefacto, ubicado contiguo al que había detonado. Por razones de seguridad, el personal se retiró del área y notificó de inmediato a las autoridades, quienes en horas de la tarde procedieron al cierre total de la vía y a la desactivación del artefacto. Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, el personal de COINFUR reanudó y finalizó las labores de limpieza en el lugar.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De las actividades de seguimiento se realiza recorrido del corredor Vía 2503 y vía 25CCB Variante de Popayán, los días 08 de julio y 22 de julio de los cursantes.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin aporte al particular

Cordialmente,



JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA
CC 3169762
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dirección Territorial Cauca