CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 287 - 2025

CONTRATISTA: GUIAS PROYECT SAS
VALOR: $ 689'596.272
OBSETO: Realizar las obras de mantimiento y limpieza en las estructuras de regulacion hidrica del porvenir y villa Rosa en el embalse el guajaro y en las estructuras de proteccion de los muros de contencion de los corregimientos de agua de Pablo y la peña Dpto del Atlantico.

CONTRATO 286 - 2025 INTERVENTORIA

CONSORCIO MARTINICA ATLANTICO

Scanned with CamScanner

Contrato No 287-2025.

Acta de inicio 11 de julio del 2025.

Se suscriben actas de inicio e inmediatamente se autoriza el inicio de actividades

D.I

Julio 11/25 Viernes

Se da inicio a la obra con el movimiento de tierras en las Compuertas El Porvenir con la excavación de relleno en la boca del canal del dique que entra al embalse El Guapo con maquinaria amarilla retroexcavadora brazo largo CAT, pajarita Retrocargadora.

Trabajaron

- 1 Ing residente de obra. Auxiliar
- 2 operadores de maquinaria pesada.
- 1 Excavadora

Hora de inicio = 8:00 AM
Hora final = 5:00 pm.

Ing Jaime Alfonso T.
Dir de Interventoría

D. I

Se llevaron a cabo reuniones de socialización con pescadores en sector porvenir asistentes Personal CRA, Interventoria y Contratista

Julio 8/25 Sabado.

Se continuan labores de movimiento de tierra con maquinaria amarilla excavadora brazo largo retrocargadora pajarita en la boca del canal del dique que ingresa al embalse el Guajaro.
Se comienza labores de acopio de material excavado para luego ser retirado en volqueta.

Participan
1 Ayc de ingeniería
2 operadores de maquinaria amarilla
1 excavadora brazo largo
1 retro cargador

Hora de inicio: 8:00 AM.
Hora final: 3:00 PM.

Ing Jaime Alvarez P.
Ayc de ingeniería

D.1

Julio 13/25 domingo

No se realizaron labores.

Julio 14/25 Lunes.

Se continuan labores de movimiento de tierra con maquinaria amarilla excavadora brazo largo y retrocargador, parada en la boca del canal del tajo que ingresa al Embalse El Guapas.

Se comienzan labores de cargue del volqueta con el material excavado, para su disposición final en lugares autorizados ambientalmente.

Trabajaron

1 ing auxiliar
1 operadores de maquinaria amarilla
1 Conductores de volquetas
1 excavadora brazo largo
1 retrocargador

Hora de inicio = 8:00 AM
Hora final = 5:00 pm

Ing Jaime Alcaraz P.

R.T

Julio 15/25 Martes.

① Se Continuan labores de movimiento de tierra en los Campeton El Porvenir, Con excavadora brazo largo y retro Cargadora pasando en la hora del cierre del dique que protege al Embalse El Cucharo.

② Se Continuan labores de Carga de volquetas Con el material excavado para su disposicion final en Sitios autorizados ambientalmente.

Trabajaron.

1 ing auxiliar
2 operadores de maquinaria amarilla
2 Conductores de volqueta
1 excavadora brazo largo
1 retro Cargadora

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora fin: 5:00 pm.

Ing Jaime Alvarez J.

Julio 16/25 Miércoles

① Se continuan labores de movimiento de tierra con maquinaria amarilla en las Compuertas El Jobosón en la boca del Canal del dique que entra al Embalse El Guayabo.

② Se continuan labores de Carga de pólvora para su disposición final en Botaderos autorizados anteriormente.

Trabajaron

1 auxiliar de ingeniería
2 operadores de maquinaria amarilla
2 Conductores de volquetes
1 Excavadora
1 Retrocargadora
2 volquetes.

Hora inicio: 8:00 am
Hora final: 5:00 pm

Ing Jaime Alcuri S.

11 9 1
R.T

Julio 17/25 Jueves.

* Se Continuan labores de movimiento de Tierras con Maquinaria amarilla excavadora brazo largo y retrocargador partida en las Compuertas El porvenir en la boca del Canal del dique que impide el Ingreso El Lugano.

* Se Continuan labores de Cargue de volquetas con el Material excavado para su disposición final en botaderos autorizados ambientalmente.

Trabajaron

1 Ing Residente
2 operadores de maquinaria amarilla
2 Conductores de volqueta
1 excavadora.
1 Retro Cargador
2 Volquetas

Hora inicio: 8:00am
Hora final: 5:00pm

Ing Jaime Alvarez J.

D.T

La interventoria Solicita la presencia permanente de un peletero que custodie la entrada y salida de Volquetas

Julio 18/25 Viernes

① Se continuan labores de movimiento de tierras con maquinaria amarilla excavadora brazo largo y retro cargador pasando en los camiones El personal en la boca del canal dique que inicia al embalse El Guapo.

② Se continuan labores de carga del material excavado (cobrizo) en volquetes para la disposición final en los botaderos autorizados ambientalmente.

Trabajaron

1 ing residente
2 operadores de maquinaria amarillo
2 conductores de volqueta
1 excavadora
1 retro cargador
2 volquetes

Hora inicio: 8:00 AM
Hora final: 5:00 pm.

Ing Jaime Alvarez

D.T

Julio 19/25 Sabado:

* Se continuan labores de movimiento de tierras con maquinaria pesada excavadora brazo largo y retroexcavadora apoyada en las cunetas El personal en la boca del canal del lago que apoya al excavador El Cagaco

* Se continua labores de cargue de volquetes con el material excavado para la disposición final en botaderos autorizados anteriormente.

Trabajaron

1 ing Residente
2 operadores de maquinaria amarillo
2 Conductores de volqueta.
1 excavadora
1 retro cargadora.
2 volqueta.

Hora inicio: 8:00 am
Hora final: 3:00 pm

Ing Jaime Alvarez

1/9/R.T

Lab 2/25 Domingo

No se realizaron labores

Julio 21/25 Lunes.

① Se continua labores de movimiento de tierra en las Compuertas El Porvenir - Lado canal del dique con maquinaria amarilla.

② Se continua labores de carga de volquetas con el material excavado.

③ Se inician labores en las Compuertas de Villa Bola con el suministro del relleno de material de 1/4" para realizar el cierre provisional (lado entrada El Cruce).

④ Se inician labores electricas en las Compuertas El Porvenir con la instalación de la acometida que viene desde el poste mas cercano hasta la caseta y tablero general.

⑤ Se inician labores de mantenimiento correctivo a la planta electrica para todo el mango de apertura y cierre de Compuertas.

Personal.

1 Ing residente
1 Ing electrico + 1 ayudante.
2 Volqueta
1 Excavadora
1 Retrocargadora.
2 Conductores de volqueta.

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora final. 5:00 pm.

Ing Jaime Adams

Julio 22/25 (Martes).

- Se continuan labores de movimiento de tierra en la Comunidad El Porvenir – lado canal del dique.
- Se continuan labores de botar el material excavado en volquetes
- Se continuan labores electricas en la Comunidad el Porvenir con la instalacion de la acometida
- Se continua labores de mantenimiento correctivo de la planta electrica que maneja todo el sistema de apertura y cierre de las Compuertas
- Se continua con el suministro de material de relleno para el cierre provisional en las Compuertas de Villa Rica.

Trabajaron

1 ing residente
1 ing electrico + 1 ayudante
2 volqueteros + Conductores
1 excavadora
1 pajarito
2 operadores maquinaria amarilla

Hora inic: 8:00 am
Hora Fin: 4:30 pm

Ing Jaime Alvarez

Julio 23/25 Miercoles

- Se continuan labores de movimiento de tierra en la Compuerta El porvenir - lado canal del Sur
- Se continuan labores de retiro del material excavado en volquetas a botaderos autorizados
- Se continuan labores electricas en la Compuerta El porvenir con la instalacion de la acometida.
- Se continuan labores de mantenimiento correctivo de la planta electrica.
- Se continua con el suministro del material de relleno para el cierre provisional - Compuerta Villa Rosa.

Trabajaron

1 Ing residente
1 Ing electrico + 2 ayudantes
2 volqueteros
1 excavadora
1 pajarita.

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora final = 5:00 PM.

Ing Jairo Olave

Se realiza acompañamiento en el recorrido al sitio de Disposicion final a fin de verificar el cumplimiento de las normas ambientales durante el proceso de Cargue, retiro y disposicion final

PAA PAT

Julio 24/25 Jueves

① Se Continuan labores de movimiento de tierra en las Carreteras El porvenir Con Maquinaria amarilla - lado Sur del Lago.

② Se Continuan labores de retiro del material sobrante a botaderos autorizados ambientalmente

③ Se Continuan labores electricas de instalacion de acometida hacia el tablero principal Mantenimiento general del Sistema de capilaria y cerco de la Carretera.

④ Se Continuan labores de instalacion Conexion de tuberia electrica

⑤ Se Inicia Suministro del material de relleno para el Cerco provisional Lado oriental Carretera - Villa Rosal

Trabajaron

1 Jefe de obra
1 Tuq electrico + 1 ayudante
1 volquete
1 Retroexcavadora
1 Tractor

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora final: 5:00 PM

Tuq Jefe Residente

D.T

Julio 25/25 Viernes

① Se continua trabajo de retiro de tierra con maquinaria excavadora en la Compañía El porvenir - todo canal del dique.

② Se continua trabajo de retiro de material excavado a sitios autorizados

③ Se continua trabajo eléctrico de instalación de acometida hasta el tablero principal general.

④ Se continua trabajo de mantenimiento correctivo de la planta eléctrica

⑤ Se sigue el suministro de el material de relleno en los compactos de alta para el cierre provisional.

Trabajaron

1 Residente de obra
1 ing electrico + 3 ayudantes
2 volqueta
1 Excavadora
1 Topografia

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora final: 5:00 pm.

Ing Jaime Alvarez

11/9/25 R.I

Julio 26/25 (Sábado)

A) Se inician labores de movimiento de tierra en los empotres del perímetro - todo alrededor del Canal del dique

B) Se continúan labores de carga de volquetas del material excavado.

C) Se continúan labores eléctricas con la instalación de la acometida desde el pilote hasta el cuarto de máquinas

D) Se continúan labores del montaje completo de la planta eléctrica.

E) Se continúa el suministro de material de relleno para el Canal provisional.

Retrasos

1 Jefe de obra
1 Ing eléctrico + 3 ayudantes
2 volquetas
1 Excavadora
1 pajarita

Hora de inicio = 8:00 AM
Hora fin = 4:00 pm

Ing Jaime Alvarez

D.F

Julio 27/25 (Domingo)

- Se realizan labores eléctricas de la instalación de la acometida eléctrica.
- Se realizan labores del mantenimiento de la planta eléctrica

Trabajaron:

1 residente de obra.
1 ing. eléctrico + 3 ayudantes

Hora de inicio: 8:00 AM.
Hora final: 5:00 pm.

Ing Jaime Alvarado

Se realizó las pruebas funcionales y operativas de la planta eléctrica

11/9/25

Julio 28/25 Turno.

① Se inician labores de excavación de trampa en los Carpinteros de una sola con maquinaria excavadora brazo largo.

② Se inician labores de llenado de tolva bin hog de 1.5 Tn para el cerco provisional (lado entrada el Guapeo).

③ Se inician labores de llenado de tolva pequeña para el cerco provisional.

④ Se inician labores Corrido para cada una de los Carpinteros de una sola, allí se garantiza la apertura y cierre del sistema.

⑤ En las Carpetas de el parqueo se inician labores de Suministro e instalación del cable solo para cada uno de los Contadores.

⑥ En el Corregimiento de Guadal de Pablo se inician labores en el relleno con el material correcto de los botaderos, el Tratamiento previo y de pintura acabado.

Personal

1 Ing residente
15 Excavadores
1 excavadora
1 Volqueta
1 Oficial + 3 ayudantes
1 Arquero + 3 ayudantes.

Hora inicio: 8:00 AM
Hora fin: 5:00 PM

Ing Jaime Nieto

R.T.

Mie 29/05 Martes.

① Se continua labores de movimiento de tierra en los carpetas de ulla hra - todo canal del baile

② Se continua labores de llenado de focos hoy - hoy 15 Tn para el canal provincial.

③ Se continua labores de llenado de focos pequeños 50 kg para el canal provincial

④ Se continua labores en cada una de las torres de los carpetas para su tapa fucsonite

⑤ Se continua labores en los carpetas el personal con la instalación del cableado que en los contactos

⑥ Se continua labores en Agueda de pollo con la reparación de las barandas del malecon turistico.

Trabajadores.

1 ing residente
2 operadores
1 excavadora
1 operador
1 oficial + 2 ayudantes
1 chofer + 3 ayudantes.

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora fin: 5:00 pm.

Ing Jaime Blanco

Julio 30/25 Miercoles

(M) Se Costaron labores de vaciado de Piedra en los Cimientos de una Casa con maquinaria excavadora brazo largo. - todo el dia.

(J) Se Costaron Viajes de Sacos blocks de 1.5 Tn para Casa provisional todo embalse el Cuyaco - Villa Rosa

(J) Se Costaron labores de llenado de Sacos pequeños de 50 kg para el Casa provisional - villa Rosa.

(V) Se Costaron labores de retiramiento Concreto en cada una de los bancos de los Cimientos para C mejor funcionamiento

(S) Se Costaron labores del Sistema de apertura y cierre que se encuentra debajo de la plataforma de los Cimientos de una Casa. para una mejor operación del Sistema.

(D) Se Costaron labores en los Cimientos El pomeño con el Suministro e instalación del cable en pvc para cada uno de los Cubículos.

(L) Se Costaron labores en Rajada de Palo con la proporción de los Sacos del relleno Sanitario

Trabajaron.

1 inspector
2 Maq excavadora
20 peraleros
1 pajarita
1 oficial + 3 ayudantes
1 Maestro + 4 ayudantes

Hora Inicio: 8:00 AM
Hora Final: 5:00 PM

Ing Jaime Muñoz

Julio 31/25 Tecs.

⑥ Se Continuan labores de movimiento de Tierra en las Compuertas de villa Rosa con Maquinaria excavadora hasta tarde.- todo cual es dpl

⑦ Se Continuan Trabajos de Lastre con base hoy de 1.5 Tn para Cruce provisional lado oriente el Guayas - villa Rosa

⑧ Se Continuan labores de Trabajo de Lastre pagando de Tolva para el cruce provisional - villa Rosa

⑨ Se Continuan labores de mantenimiento Correctivo en todos los Tramos de las Compuertas para el mejor funcionamiento

⑩ Se Continuan labores del sistema de apertura y cierre que se encuentra debajo de la infraestructura de las Compuertas de villa Rosa para una mejor operación del sistema.

⑪ Se Continuan labores en las Compuertas El personal con el Supervisor e instalaciones del Cableado en pre-para todos los Contactores

⑫ Se Continuan labores en cuadro de pozo con las reparaciones de los bornes al trabajo Terminado.

Trabajadores

1 ing residente
30 personas
1 topografo
1 excavadora
1 chofer + 3 ayudantes
1 Tractor + 4 ayudantes

Hora de inicio = 8:00 AM
Hora Fin = 5:00 PM

Ing Jaime Alvarado

Agosto 08/25 Viernes

① Se continua labores de movimiento de tierra en los Campestres de villa Rica con maquinaria excavadora hasta bajo - todo canal de riego

② Se continua llenado de focos hq-bq - Cierre provisional

③ Se continua llenado de focos posterior - Cierre provisional.

④ Se continua labores de retiramiento en cada una de las casitas de los carpetas - villa Rica

⑤ Se continua labores de retiramiento en la estructura del sistema de apertura y cierre de los carpetas

⑥ Se continua la instalación del cableado en cada uno de los contadores

⑦ Se continua labores en apoyo de pozo Con la apertura de los tanques de reboso

Trabajaron

1 soldador
1 perforista
1 ayudante
1 excavadora
1 mini cargador
1 oficial + 3 ayudantes
1 tractor + 4 ayudantes

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora final: 3:00 pm.

Ing Jairo Pérez

Agosto 03/25 Schedule.

(E) Se Continuan labores de montaje de tierra en los Campestres de villa Rosa con maquinaria excavadora brazo long - Todo Canal del Sol

(F) Se Continua Stand de Sacos hib baj de 1.5 Tn - Campestre villa Rosa

(F) Se Continua Stand de Sacos papeleo - Campestre Provincial

(A) Se Continua labores de mantenimiento Correctivo en Cada una de las Sanitarias de los Campestres - villa Rosa.

(I) Se Continuan labores de retiro en la estructura del Sistema de apertura y Cierre de Campestres.

(O) Se Continua instalación del cielo raso en los Corredores.

(U) Se Continua labores en cuarto de pollo con la reparación de los bebederos del galpon

Trabajadores

1 Ing residente
2o practicantes
1 pagadora
1 excavadora
1 mini Cargadora
1 oficial + 3 ayudantes
1 Fierrero + 4 ayudantes

Hora inicio: 8:00 AM
Hora final: 4:30 pm.

Ing Jaime Alvarez

11/9/

Agosto 03/25 Domingo

A Se Continuan labores de remoción de tierra en los Compactos de villa Lora con maquinaria excavadora brazo largo - Dado cual del dique.

B Se Continuan llenado de Focos hasta los 1.5 Tm

C Se Continua llenado de Focos pendientes

D Se Continua Mano de obra en cada una de las Cuadrillas de los Compactos.

E Se Continuan labores en la estructura del Silpera de apertura y de Cierre de los Compactos.

F Se Continua Instalación Civil Tres de los Cilindros.

G Se Continua labores en oficina de pago en el Mantenimiento de los Vehículos del Personal.

Trabajadores

1 Ing Residente
10 Picadores
1 Topógrafo
1 Excavadora
1 mini Cargador
1 Oficial + 1 ayudante
1 Buzero + 1 ayudante.

Hora inicio: 8:00 AM
Hora final: 4:00 PM

Ing Joint Ndoc

Agosto 05/25 Lunes

- Se continúan labores de movimiento de tierra en los Campitos de villa Rosa con maquinaria amarilla.
- Se continúan labores de retiro manual a cada uno de los barrios de los Campitos
- Se continúan labores de la estructura del Cerca de aperturas y cierre de los Campitos.
- Se realizan labores de cunetas e intersección de tuberías Reforzadas para los Cuerpos.
- Se inician labores de pintura interna en los Cuerpos
- Se inician labores de pintura externa de los cuerpos
- Se realiza impermeabilización del Techo de los Cuerpos con manto asfáltico Calicle
- Se inician labores de retiro manual en los andenes de acceso al piso 2 de los Cuerpos.
- Se continúan labores en el retiro de Ayudas de pozo con el retiro manual de los barandas
- Se inician labores de retiro manual a los retenedores grandes para el sistema de agua y cierre de los Cuerpos.
- Se inician labores de preparación de superficie sobre muros con la aplicación de pintura externa en los partes más afectadas.
- Se inician labores de retiro manual sobre la Reja de protección.

Trabajadores: 1 Ing residente, 20 parados, 2 oficiales + 6 ayudantes.

Ing Jaime Alarcón

Agosto 05/25 Martes.

① Se Continua labores de movimiento de Tierra – Vila Rica.
② Se Continua Mantenimiento Correctivo en cada una de las Unidades de los Compactos.
③ Se Continuan labores en la estructura del Sistema de apertura y Cierre de los Compactos.
④ Se Continuan labores de pintura interna en los Contenedores.
⑤ Se Continuan labores de pintura externa en los Contenedores.
⑥ Se Inserta Impermeabilización en el techo de los Contenedores
⑦ Se Continua labores de Mantenimiento de las escaleras de acceso al techo de los Contenedores.
⑧ Se Continuan Instalar el Sistema de Aguas de pozo en Mantenimiento de Lavadores.
⑨ Se Continuan labores de Mantenimiento Correctivo en los motores Eléctricos del Sistema de apertura y cierre de los Compactos – El porvenir
⑩ Se Continua labores de aplicación de Sikaflex sobre techos
⑪ Se Continuan labores de Mantenimiento Correctivo de los Muros de protección.

Trabajadores
1 ing residente
20 pescadores
1 papayera
1 excavadora
1 mini Cargador
2 oficiales + 6 ayudantes.
1 Fierros + 3 ayudantes.

Hora de inicio: 8:00 AM
Hora final: 5:00 pm.

Ing Jaime Alvarez

Abril 06/25 Miercoles

- Se Continua labores de movimiento de tierra - villa Rita
- Se continua retirando en los laterales de las compuertas - villa Rita
- Se Continua retirando en las estructuras del Sistema de apertura y cierre
- Se Continua labores de pintura interna de los contenedores
- Se Continua labores de pintura externa de los contenedores.
- Se Continua labores de retiramiento en las excedencias de acuerdo al PTO 2.
- Se Continua labores de retiro de capota de polvo en el retiramiento de escombros.
- Se Continua labores de retiramiento concreto en las estructuras apoyos del Sistema de apertura y cierre de las compuertas - El porvenir
- Se Continua operaciones de retiro sobre muros
- Se inicia labores de pintura sobre muros, Tubos de protección y barandas de Cerramiento - Compuerta El porvenir.

Trabajaron
1 Jefe de obra
20 parcheros
1 pagadora
1 retroexcavadora
1 mini Cargador
2 Oficiales + 8 ayudantes
1 Operario + 3 ayudantes

Hora de ingreso: 8:00 am
Hora final: 5:00 pm.

Ing Jairo Alzate

Agosto 07/25 Jueves

1. Se Continuo Labores de resanado de tierra - Villa Rosa.
2. Se Continuo Replanteo en los Jardines de los Campanarios Villa Rosa
3. Se Continuo Habilitado en la estructura del Sistema de apertura y de Cierre.
4. Se Realizo el Sumistro e instalacion del piso en Vinilico
5. Se Continuo labores de pintura Exterior de los Cotedones
6. Se Continuo labores de Habilitado de las Rejas de acceso
7. Se Continuo labores de resanado de barandas en el retiro de Soporte de Fierro.
8. Se Continuo labores de Retiro Completo de los Materiales Sobrante para la Capilla y Casa de los Campanarios.
9. Se Continua labores de pintura Techo Rural, Techo Sobre cubo de protección, Techo Bodega de Campanarios y Techo el puesto de acceso.
10. Se Hizo labores de Resane y pintura en la Infraestructura de los Campanarios de Villa Rica.

Trabajores

1 Tecnico de Obra
20 Peones
1 Pa Pala
1 Excavadora
1 Mini Cargador
1 Albañil + 12 ayudantes
1 Herrero + 3 ayudantes

Hora de inicio: 8:00 am
Hora final: 5:00 pm

Ing. Jaime Alvarez

Agosto 08/25 Viernes

- Se continúan labores de movimiento de tierra – villa Rosa
- Se continúan mantenimientos en los baños de la Compañía Villa Rosa
- Se continúan actividades en la estructura del sistema de aporticado y de cierre
- Se realiza el levantamiento e instalación del pto eléctrico
- Se continúan labores de pintura interna de las Cafeterías.
- Se continúan mantenimientos de la escalera de acceso
- Se continúan labores en Aguada de pantalla.
- Se continúan labores en la restauración Granobles del sistema de aporticado y cerramiento.
- Se continúan labores de pintura en las Campañas de el parqueo
- Se continúan labores de pintura en las Campañas de villa Rosa.

Trabajadores

1 Residente de obra.
2 Pescadores
1 pagador
1 excavadora
2 oficiales + 12 ayudantes
1 Operador + 3 ayudantes

Hora de inicio = 8:00 am
Hora final. 5:00 pm.

Ing Jaime Alfaro

Agosto 09/25 (Sábado).

- Se Continuo labores de levantado de tuberia - Villa Rosa.
- Se Continuo apoyo en la Carretera de la Carpintera de Villa Rosa
- Se Continuo realizando en las estructuras del Tanque de apertura y cono de la Carpintera
- Se Continuo labores de pintura esferica en los Cilindros
- Se Continuo labores de realizando de la escalera de acceso.
- Se Continuo labores en apoyo de pintura
- Se Continuo labores en los Motoreductores Locales.
- Se Continuo labores de pintura en la Carpintera El Porvenir
- Se Continuo labores de pintura en la Carpintera Villa Rosa

Personas

1 Tecnico de obra.
2 Soldadores
1 Pintor
1 Granallera.
1 Oficial + 1 ayudante
1 Operador + 1 ayudante.

Hora de inicio = 8:00 am
Hora final: 4:00 pm

Ing Jorge Alvarez

Acapito bolar (Domingo).

0 Dando Cierre al primer mes de ejecución de manera conjunta Contratista e interventoría hemos procedido a realizar el recorrido, a fin de dar recibo a las actividades de obra contractual para lo cual se toma registro fotográfico y se realizan las mediciones pertinentes.

las cantidade y memorias serán procesadas y serán parte del informe mensual y soporte del acta 01

Se solicita al contratista el soporte mediante calculo topografico de los volumens retirados para ello se solicita un informe formal.

Se requiere el certificado de disposición final del sitio aprobada por la interventoría

finalmente se solicitan los soportes para tramite de pagos tales como planilla de aportes del periodo correspondiente.

Con el fin de dar el recibo formal 01

Se programan dos jornadas de tipo administrativo en la ciudad de Barranquilla para los días 13 y 14 de Agosto.

DT

RA
R.A.I