Ingeniero:
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 4144-2024
Periodo:	Del 01 de abril al 30 de abril de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Res. No. 5456 de 19 de noviembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: La Blanquita
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.4 Km (Inicialmente se estipulaban 1.4 km, por necesidad de inclusión de ítems no previstos se redujo la meta física a 0.85 km)

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	4137-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CM 24	NIT:	901.875.378-1
INTEGRANTES CONSORCIO:	MR GROUP COL S.A.S NIT. 901.187.401-1 (90%) COL PETROLEUM SERVICES S.A.S NIT.900-436.743-0 (10%)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA".		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		9/12/2024
VALOR INICIAL:	$3.359.649.945 (TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO)		

VALOR ADICIONES:	-
ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	$3.359.649.945
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	$3.149.649.945	$0.0	2.683.134.585
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	$210.000.000	$0.0	$210.000.000
TOTAL				$3.359.649.945	$0.0	$3.287.020.806

NOTA: Se realiza desembolso de anticipo

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 – Diciembre 2024	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 – enero 2025	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0
Acta de Recibo Parcial de Obra	$0.0	$0.0	$0.0	$0.0

No. 3 – febrero 2025				

Nota: A la fecha de realización de este informe no se ha recibido acta parcial de obra 4 y 5 correspondientes a los meses de marzo y abril de 2025 revisadas y aprobadas por la interventoría.

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Nota: A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido el informe de interventoría No. 5 correspondiente al mes de abril de 2025. La información relacionada a continuación corresponde a la entregada por la interventoría en los informes semanales.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$3.019.431.104,02	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.352.164.177.05	44.78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$143.724.874,37	4.76
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$9.520.000,00	2.8
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$153.244.874,37	7.56

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 603.886.220.8
Amortizado	$ 0.0
Saldo	$ 603.886.220.8

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 91%
Meta física ejecutada: 43%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramita acta de fijación de ítems no previstos No. 1 con los 10 NP relacionados a continuación:

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
26/03/2025	NP-01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO
	NP-02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
	NP-03	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS
	NP-04	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG-50 (Analizado sin preparación de la superficie base del relleno)
	NP-05	MATERIAL GRANULAR DRENANTE
	NP-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEODRÉN CIRCULAR. INCLUYE TUBERÍA DE DRENAJE HDPE DE 4". NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y LLENOS, LOS CUALES SE PAGAN POR SU ÍTEM RESPECTIVO
	NP-07	ENROCADO DE PROTECCIÓN
	NP-08	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)
	NP-09	MEJORAMIENTO CON GEOCELDA
	NP-10	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA	ACTA DE	PERIODO DE	FECHA DE

ACTA	No.	AMPLIACION No.	SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A, cabe resaltar que desde la subdirección de vías regionales se solicitó ajuste de fechas en las pólizas presentadas, las cuales fueron subsanadas por el contratista y se encuentran nuevamente en revisión por la subdirección de la unidad ejecutora (vías regionales).
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/03/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X (No se han aprobado por el INSTITUTO)

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 8 y 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 8Y9	16/10/2024	LIQUIDACION
Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		16/10/2024	LIQUIDACION
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		16/10/2024	31/05/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	

			DEFINITIVO DE OBRA

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 8 y 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 8 y 9	16/10/2024	31/05/2025

Se relaciona ultima póliza aprobada por el INSTITUTO,

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 21-44-101454008 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Estabilidad y calidad de la Obra	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE	

			ESTUDIOS Y DISEÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia del contratista de obra dirigida al INSTITUTO se traslada a través de la interventoría.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.11. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4144-2024		
CONTRATISTA:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S	NIT:	800.155.100-6
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA"		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		09/12/2024
VALOR INICIAL:	$449.999.999		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$449.999.999		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES		
PRÓRROGA 1:	31/12/2024		
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025		

2.12. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054124		C-2402-0600-16-51102A-		$429.000.000	$0.0	$429.000.000

	2024	2402041-02	10			
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402112-02	10	$20.999.999	$0.0	$20.999.999
TOTAL				$449.999.999	$0.0	$449.999.999

2.13. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. __	$	$	$	$

A la fecha de realización de este informe no se ha radicado ningún acta de costos por parte de la interventoría a esta supervisión.

2.14. AVANCE DEL CONTRATO

A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido informe de interventoría No. 5 correspondiente al mes de abril de 2025.

2.15. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

La información presentada corresponde a lo establecido en el plan de cargas, teniendo en cuenta que no se ha radicado informe y actas de costos no es posible evidenciar la inversión realmente ejecutada.

Total inversión programada: $358.463.805 o 79.6 %
Total inversión ejecutada: $ %

2.16. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.17. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.18. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 0	9/12/2024	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	$75.630.252		9/12/2024	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	$135.000.000		23/02/2025	23/02/2030

En la tabla anterior se relaciona ultima garantía aprobada por el INSTITUTO, cabe destacar que la firma interventora radico actualización de pólizas de acuerdo con la prórroga, las cuales fueron revisadas por la subdirección de vías regionales y devueltas para ajuste de fechas.

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: 11-44-101237493 Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 2 – 12/12/2024, ANEXO 3 31/12/2024 ANEXO 4 25/2/2025	9/12/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$75.630.252		9/12/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$90.000.000		9/12/2024	31/05/2028
Calidad del Servicio	$135.000.000		5 AÑOS A APARTIR DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO	

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/02/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

- RECIBIDA

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
T-004-2024-069-OFC	1/04/2025	INGEOCIM SAS	Reiteración de solicitud de Ingreso de personal
CORREO ELECTRONICO	2/04/2025	INGEOCIM SAS	REITERACION Comunicado T-004-2024-045-OFC. Solicitud de inclusión de ítems no previstos.
T-004-2024-071-OFC	7/4/2025	INGEOCIM SAS	Entrega actas de cobro parcial No.1, No.2 y No.3
T-004-2024-072-OFC	8/4/2025	INGEOCIM SAS	SUBSANACION INFORME MENSUAL 3
T-004-2024-073-OFC	9/4/2025	INGEOCIM SAS	TRASLADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 CTO 4137-2024
T-004-2024-075-OFC	9/4/2025	INGEOCIM SAS	TRASLADO COMUNICADO OFI_COCM24_095_2025
T-004-2024-075-OFC	12/4/2025	INGEOCIM SAS	REITERACIÓN No.4 SOLICITUD INGRESO DE PERSONAL
CORREO ELECTRONICO	21/04/2025	INGEOCIM SAS	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 4
T-004-2024-077-OFC	28/4/2025	INGEOCIM SAS	RECOMENDACIÓN IMPULSO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CTO 4137-2024
CORREO ELECTRONICO	29/04/2024	INGEOCIM SAS	INFORME TRIMESTRAL No. 1

- ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	RECEPTOR	ASUNTO
2025S-VANT-019862	2/04/2025	INGEOCIM	APROBACIÓN INGRESO INSPECTOR DE OBRA E INSPECTOR SST
2025S-VANT-020018	2/04/2025	INGEOCIM	SOLICITUD ACTAS DE COSTOS CTO 4144-2024 PERIODOS DE DICIEMBRE 2024 A FEBRERO 2025
CORREO ELECTRONICO	4/4/2025	NELSON MORALES	APUS CTO 4137-2024
CORREO ELECTRONICO	8/4/2024	INGEOCIM SAS	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL 3
CORREO ELECTRONICO	14/04/2024	INGEOCIM	OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS 1, 2 Y 3

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han recibido informes y actas de costos de interventoría, lo que dificulta hacer el adecuado seguimiento. Se les solicito mediante oficio y en los diferentes comités ponerse al día.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-Asistir a comités de obra programados semanalmente con interventoría, contratista de obra y apoyo a la supervisión Bogotá.
-Revisión y trámite de documentación remitida por la interventoría tanto del contrato de obra como interventoría.
-Seguimiento a actas de obra y de interventoría.
-Seguimiento y revisión del personal de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

-Trabajo conjunto y comunicación asertiva entre contratista, interventoría e INSTITUTO
-Seguimiento al contrato de obra y comités semanales para verificar avance, posibles inconvenientes y establecer soluciones oportunas.

Cordialmente,



_____

MAURICIO HOYOS SIERRA
C.C. 71.778.683
Supervisor del contrato
Dirección Territorial Antioquia