INFORME DE SUPERVISIÓN

PCMC No. 008 de 2025

Periodo del 25 de junio al 24 de julio de 2025

OBJETIVO: MANTENER INFORMADO AL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR, SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE ESTE INFORME, PRESENTAR EVIDENCIAS DE SU EJECUCIÓN Y VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEAN HECHAS CON CALIDAD Y EN LOS TÉRMINOS ADECUADOS.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PCMC
N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	PCMC 008 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO CONSULTORIA
NUMERO DEL CONTRATO	008 DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 DE JUNIO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ARROYO MANANTIAL, CORREGIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS, MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"
CONTRATISTA	PROYECTOS URBANOS DE LA COSTA S.A.S.
NIT/ CEDULA	901.373.822 – 6
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERT EDUARDO SOTO CARO
ID. DEL REPRESENTANTE LEGAL	CC: 1.063.489.415
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/L ($ 38.784.613,00)
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	**FORMA DE PAGO:** EL 100% DEL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO, CON LA RESPECTIVA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO, SERÁ PAGADO UNA VEZ CUMPLIDO EL TOTAL DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL CONTRATO.
ANTICIPO	**N/A**
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1) MES
SUPERVISOR	URSULINA MARÍA ADECHINE VIÑA
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA	**VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025**

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del contrato la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR realizó un proceso de selección y se firmó el Contrato de **PCMC No. 008 de 2025**, con la propuesta presentada por la empresa **PROYECTOS URBANOS DE LA COSTA** para **"ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ARROYO MANANTIAL, CORREGIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS, MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"**

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATO

NOMBRE O TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	MOTIVO DEL ACTA	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
ACTA DE INICIO	25/06/2025	INICIO ACTIVIDADES	24/07/2025
ACTA DE TERMINACIÓN	24/07/2025	TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	24/07/2025

4. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – C.D.P.					
N°	342	VALOR	$ 38.784.613,00	FECHA	10 ABRIL DEL 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – R.P.					
N°	532	VALOR	$ 38.784.613,00	FECHA	17 DE JUNIO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		2401-83115-1.2.4.03-16.0			

5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta los documentos en los que se relacionan el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal vinculado como personal calificado mediante la propuesta, siguiendo lo establecido en los pliegos de condiciones. (Anexo relación de pagos)

Tipo de aporte	Planilla N°	Valor Liquidado	Valor Pagado	Mes al que corresponde el aporte
Salud	9488731860	$9,677,500		SALUD Y PENSION MES DE JUNIO/JULIO
Pensión				
ARL				

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Que el contratado presentó el informe correspondiente al periodo establecido en el contrato adjudicado, comprendido entre el **25 DE JUNIO HASTA EL 24 DE JULIO DE 2025,** relacionado en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

Se da visto bueno para realizar el pago del valor del contrato, es decir, "TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/L **($38.784.613,00),** por concepto de las actividades adelantadas del contrato que lleva por objeto **"ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ARROYO MANANTIAL, CORREGIMIENTO DE ESTADOS UNIDOS, MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"**

6.1 OBSERVACIONES

- Con esta cuenta se cumple el 100% de lo estipulado en el contrato inicial.
- Las condiciones del contrato no cambian.
- El suscrito supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista de la siguiente manera.

6.2 PESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO GENERAL							
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	DEDICACION	SUELDO	FACTOR MULTIPLICADOR	DURACION (MES)	VALOR TOTAL
1							
	Personal Profesional						
1	Profesional en topografía	1	70%	$ 10.000.000	1,52	0,5	$ 5.320.000
2	Ingeniero Hidraulico	1	30%	$ 15.000.000	1,52	0,5	$ 3.420.000
3	Ingeniero Geotécnico(Geólogo)	1	20%	$ 15.000.000	1,52	0,5	$ 2.280.000
4	Ingeniero Civil Especialista Estructural	1	50%	$ 20.000.000	1,52	0,5	$ 7.600.000
5	Ingeniero Ambiental	1	30%	$ 10.000.000	1,52	0,5	$ 2.280.000
6	Sociólogo O afines	1	30%	$ 5.000.000	1,52	0,5	$ 1.139.917
7	Ingeniero Civil (costos)	1	70%	$ 10.000.000	1,52	0,5	$ 5.320.000
						SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	$ 27.359.917
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO MES	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACION (MES)	VALOR TOTAL
	Transporte y papeleria						
8	Alquiler de vehiculo	1	MES	$ 5.000.000		50%	$ 2.500.000
9	Papelería	1	mes	$ 600.000		100%	$ 600.000
						SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES	$ 3.100.000
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 30.459.917
						IVA 19%	$ 5.787.384
						TOTAL C OSTOS	$ 36.247.302
						IMPUESTOS Y LEGALIZACIÓN DE PÓLIZAS 10%	$ 2.537.311
						TOTAL GENERAL	$ 38.784.613

ANEXOS:

1. Informe de actividades
2. Soportes pago de seguridad social
3. Cuenta de cobro y/o factura
4. Certificado de Cumplimiento

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA
Secretaria de Planeación
Supervisora

Proyectó: Dielber Echeverri Granados, Profesional de Ingeniería Secretaría de Planeación
Reviso y Aprobó: Ursulina María Adechine Viña, secretaria de Planeación