INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
No. 1914, MUNICIPIO DE COROZAL- DEPARTAMENTO DE SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	**Coordenadas geográficas:** **9°19´31.86´´Latitud Norte** **75°17´02.19´´Longitud Oeste** Número de Matrícula Inmobiliaria: 342-24084 No. Catastral: N°70215000100000001089600000000 Calle 40 # 34 -826 Salida de Corozal hacia el municipio de Los Palmitos, con frente hacia la carretera troncal margen derecho, a 700m antes de la entrada del Aeropuerto Las Brujas de Corozal.	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO COROZAL – DEPARTAMENTO SUCRE	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$13.952.556.111,07
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$2.447.914.327,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	$16.400.470.438,07
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/08/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2024	

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ.		
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2022VFE001	18/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 240-00046	31/01/2024	DD/MM/AAAA
	No. 240-00107	27/02/2024	DD/MM/AAAA
	No. 240-00129	12/03/2024	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000022350	16/12/2022 - 1/07/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	ADICION UNO (1)	FECHA: 28/12/2023	
	ADICION DOS (2)	FECHA: DD/MM/AAAA	
	ADICIÓN TRES (3)	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/07/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 663.023.252,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 397.813.951,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 11.912.622.965,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 1.012.572.952,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 350.000.000,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	21/02/ 2024	$5.944.059.397
SEGUNDO DESEMBOLSO	previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. Perfeccionamiento de la modificación de la adición B. Entregar al Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el interventor, en la que manifiesten que conocen y aprueban el valor del proyecto de manera previa al inicio de la ejecución de obra, adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción total	NO APLICA	11/03/ 2024	$2.064.437.318 ,07

	del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. C. Cronograma del convenio actualizado.			
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$4.755.247.517
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada	100%	DD/MM/AAAA	$1.188.811.879

	por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 8.008.496.715,07
TOTAL DESEMBOLSOS MUNICIPIO DE COROZAL				$2.447.914.327
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada) cuenta municipio				$2.074.330.628,00
Pago de acta parcial No. 2. Contrato de obra L- AM- CS -001 – 01 -23.			17/05/2024	$1.699.578.627,00
Pago de acta parcial No. 2 Contrato de Consultoría CM- AM – CS – 001 -01 – 23.			30/05/2024	120.090.999
Pago de acta parcial No. 3 Contrato de Obra L- AM- CS -001 – 01 -23.			29/07/2024	$961.915.582
Saldo Cuenta Ahorros 11100001378 Convenio + rendimientos financieros con corte 31/08/2024			30/11/2024	$4.497.377.134.31
Saldo Cuenta Ahorros Municipio 11100001656 con corte 31/08/2024			30/11/2024	$382.852.072.77

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
540-47-994000022350	Cumplimiento	$ 1.398.603.312,00	28/09/2022	1/07/2025

Según PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1914 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR, FONDO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA –

FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE - OTROSÍ No. 01

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
540-47-994000022350	Cumplimiento	$ 1.640.047.043,80	28/09/2022	1/07/2025

Observación: Anexo 1 de póliza expedido el día 09/01/2024, aprobada por el Ministerio del Interior el día 15/01/2024.

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: L-AM-CS-001-01-23	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	$12.575.307.132
Etapa del proceso	En aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del convenio en el marco de los contratos derivados (obra e interventoría) por parte del Ministerio del Interior se llevó a cabo comité de seguimiento presencial los días 12 y 27 del mes de junio de 2024, con el objeto de establecer los avances de ejecución en obra conforme al cronograma. Por otra parte, se realizaron visitas técnicas diarias de supervisión en obra por parte de la Secretaría de Planeación	

	Municipal como apoyo a la supervisión por parte del Municipio de Corozal.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	29/12/2023		$ 350.000.000,00
	11/03/2024		$ 2.064.777.686,07
Nombre contratista	CONSORCIO EP-C identificado con el Nit: 901.694.070-1, representado legalmente por JESUS DAVID DURAN ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 15.679.759 de Planeta Rica.		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	18/08/2023	
	REINICIO	29/01/2024	
Fecha de terminación del contrato	**26/11/2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 14.990.084.818
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**		
PÓLIZA No.	15 - 44 -101277891		
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	31/03/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1	25/04/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2	25/04/2023		

FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3	13/06/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4	10/01/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5	29/02/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 6	01/03/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 7	10/0/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 8	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 9	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 10	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA DE RCE ANEXO 0	31/03/2023
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE RCE ANEXO 1	31/03/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 2	25/04/2023

FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 3	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 3	13/06/2023
PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 4	13/06/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 5	10/01/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 6	29/02/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 7	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 8	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 9	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 10	10/05/2024

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CM-AM-CS-001-01-23	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 1.410.385.620

Etapa del proceso	Por parte del Ministerio del Interior se hicieron reiterados requerimientos al municipio de Corozal por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del convenio 1914 de 2022, debido al no suministro a tiempo de la información relacionada con informes semanales de avance, informes mensuales de obra e interventoría; por lo que se hizo necesario por parte de la Supervisión la toma de acciones sobre la interventoría y a su vez al contratista de obra, en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. De acuerdo con estas acciones, se logró cumplir con la entrega de información del contrato de obra tales como: informes mensuales, informes de interventoría e informes semanales que se encuentran al día a la fecha, sin embargo, el avance de ejecución sigue estando por debajo de lo programado, razón por la que el Ministerio del Interior ha sido reiterativo en el llamado de atención a la supervisión del municipio. El bajo porcentaje de ejecución en obra ha sido la constante de la citación del Ministerio del Interior a Comité de Seguimiento para que el Municipio se ponga al día con lo programado a noviembre. Por su parte el municipio de Corozal, realizó la solicitud al área jurídica para la apertura de proceso sancionatorio	

	por presunto incumplimiento al contratista. El Contratista, solicitó en el último comité de seguimiento realizado, ampliación de tiempo al contrato de obra por seis meses para poder culminar la obra, en este sentido, el municipio concedió un mes de prorroga mientras se logra definir con el Ministerio del Interior la ampliación en tiempo del convenio por cinco meses.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO I – POLICE identificado con el NIT 901.694.067-9, representado legalmente por OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.007.801.563 de Sahagún		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	18/08/2023	
	REINICIO	29/01/2024	
Fecha de terminación del contrato	**26/11/2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.410.385.620
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	15-44-101277693		
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE	27/03/2023		

CUMPLIMIENTO ANEXO 0	
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1	13/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4	15/06/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5	29/02/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 6	01/03/2024

4. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	x	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

5. RESUMEN TECNICO DE AVANCE DE ACTIVIDADES EN OBRA.

Las actividades ejecutadas de acuerdo con los módulos y espacios de trabajo en el periodo del presente informe son las siguientes:

- Fundida de Losa en Concreto Aligerada bloque 2 piso 3
- Estribado de columna Bloque 1 y 2 piso 3
- Encofrado de Columnas Bloque 1 y 2 piso 3
- Fundida de concreto de Columnas Bloque 1 y2 piso 3
- Figurado, armado y fundida de Columnetas Para Confinamiento S = 20x20 cm bloque 1y2 piso 1
- Figurado, armado y fundida de Viguetas Para Confinamiento S = 20x20 bloque 1 piso 1
- Armado de cama para losa de cubierta bloque 1
- Figurado de acero de losa de cubierta
- Fundida foso de ascensor piso 2
- Acero para ascensor piso 3 bloque 2
- Encofre de ascensor piso 3 bloque 2
- Armado, figurado y fundida de escalera piso 2 bloque 1

5.1. SISTEMA HIDROSANITARIO: Se realizaron las actividades:

- Instalación de tubería de ventilación piso 2 bloque 1

5.2. MURO DE CERRAMIENTO:

- Encofre de viga superior muro perimetral
- Fundida viga superior muro perimetral

5.3. MAMPOSTERÍA Y PAÑETES:

- Levante en mampostería bloque 1 y 2 20x20x40 cm PISO 1
- Levante en mampostería bloque 1 y 2 12x20x40 cm PISO 1

6. RESUMEN JURIDICO

Cabe resaltar que durante el mes de noviembre de 2024, el Ministerio del Interior fue reiterativo en el cumplimiento de obligaciones por parte del Municipio, debido a los retratos en las actividades de ejecución, puesto que el avance no representa el 60% programado a 30 de noviembre, por lo que se hicieron comité semanales de seguimiento virtual, además de las visitas diarias a la obra por parte de la supervisión del municipio para garantizar que el contratista armonizara los tiempos entre lo programado y lo ejecutado para evitar acciones por parte del Ministerio del Interior.

Luego de analizada la situación jurídica de los contratos derivados y la solicitud de ampliación en tiempo por parte del contratista de obra y el aval de la interventoría, el municipio concedió un mes de prorroga mientras se analiza la situación jurídica del convenio con el Ministerio del Interior.

Por su parte, el municipio ha solicitado al Ministerio del Interior la ampliación del convenio, conforme a las adiciones en recursos realizadas por el municipio para la construcción del carril de desaceleración y demás obras complementarias, recursos que fueron comprometidos por el ente territorial de acuerdo con los CDPS enviados al Ministerio del Interior en el mes de julio de 2024, y conforme a los compromisos asumidos en acta.

7. INFORME DEL SUPERVISOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**57,48%**
% EJECUTADO DE OBRA	**30,05%**

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Las actividades administrativas desarrolladas por la supervisión del municipio en el período comprendido entre el 01 y 31 de octubre de 2024, en el marco de la ejecución del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior Fondo para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON, son las siguientes:

- El 5 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Convenio por parte del Ministerio del Interior, vía correo electrónico citación a comité de seguimiento al convenio para el día 1° de noviembre de 2024.

- El 1° de noviembre de 2024, se llevó a cabo comité virtual de seguimiento al convenio citado por el Ministerio del Interior, en el cual se evaluó el estado de ejecución y los atrasos en las obras conforme a lo programado en el

cronograma del convenio, dentro de los compromisos acordados se solicitó el plan de contingencia del contrato de obra, así como la rendición de informe de las acciones adelantadas por el Municipio hacia el contratista.

El 5 de noviembre de 2024, el consorcio I Police envío oficio CIP-V1-2024-039 vía correo electrónico al consorcio EP-C, solicitando el aseo y orden en el sitio de obra y manejo integral de residuos.

- El 5 de noviembre de 2024, el consorcio I Police envío copia del oficio CIP-V1-2024-039 enviado al consorcio EP-C, en el cual solicita el aseo y orden en el sitio de obra y manejo integral de residuos, a la Secretaría de Planeación Municipal.

- El 5 de noviembre de 2024, CIP-V1-2024-039, en el cual dio aval a la solicitud de prorroga realizada por el Consorcio EP-C.

- El 5 de noviembre de 2024, el Consorcio I Police envío informe semanal 58 de interventoría a la supervisión del Municipio.

- El 7 de noviembre de 2024, la supervisión del Municipio envío informes mensuales de obra hasta el mes de agosto de 2024.

- El 7 de noviembre de 2024, la supervisión del municipio envío informe mensual de interventoría No. 8 al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión por parte del Ministerio del Interior.

- El 7 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión por parte del Ministerio del Interior envió citación a comité de seguimiento para el día 8 de noviembre vía correo electrónico.

- El 8 de noviembre de 2024, se llevó a cabo Comité de Seguimiento virtual convocado por el Ministerio del Interior, con el fin de establecer el cumplimiento de compromisos acordados en el comité del 1 de noviembre correspondiente al avance detallado de cada bloque y de la presentación del plan de contingencia.

- El 12 de noviembre de 2024, la supervisión del municipio envío informe mensual de interventoría No. 57 al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión por parte del Ministerio del Interior.

- El 12 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión por parte del Ministerio del Interior envío correo electrónico en el cual reitera el presunto incumplimiento del municipio en cuanto al aporte de documentos de información de obra e interventoría mensuales, pagos realizados con recursos del Ministerio del Interior, informes semanales con corte al 10 de noviembre.

- El 13 de noviembre de 2024, la supervisión del municipio de Corozal envío correo electrónico al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, en el cual se anexan los soportes de documentación solicitada por parte del Ministerio del Interior, e informe de seguimiento del PIGA con corte a octubre de 2024.

- El 18 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña envío correo electrónico de citación a audiencia por presunto incumplimiento por parte del municipio de Corozal.

- El 18 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña envío correo electrónico en el cual solicita información correspondiente a informe mensuales de interventoría de octubre e informes mensuales de obra de enero a octubre de 2024.

- El 19 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior envió devolución de informe semanal de interventoría No. 57.

- El 19 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior envió correo electrónico de reiteración de presunto incumplimiento de obligaciones por parte del municipio.

- El 19 de noviembre de 2024, la supervisión del municipio envió al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior informe semanal número 59.

- El 19 de noviembre de 2024, la supervisión del Municipio envío al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior, otrosí modificatorio No. 1 de obra y otrosí modificatorio No. 1 de interventoría.

-

- El 20 de noviembre de 2024, la supervisión del municipio envío correo electrónico al Consorcio I Police, solicitando apoyo para la entrega de información al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior.

- El 20 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, envió solicitud de informe detallado de avance de actividades con registro fotográfico y plan de contingencia para cumplir con el 60% a 30 de noviembre y citación a comité de seguimiento el 21 de noviembre de 2024.

- El 21 de noviembre de 2024, se llevó a cabo comité de seguimiento convocado por el Ministerio del Interior para establecer el avance de compromisos por parte del municipio y contratista respecto al cumplimiento de obligaciones en el marco del plan de contingencia.

- El 25 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, envió citación a audiencia de presunto incumplimiento por parte del municipio.

- El 25 de noviembre el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, envió citación a comité de seguimiento virtual para el seguimiento de la ejecución contractual de acuerdo con el PAC del Ministerio del Interior.

- El 27 de noviembre de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, envió correo electrónico de alerta por presunto *incumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio 1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre (...)*", para su conocimiento y fines pertinentes.

- El 27 de noviembre de 2024, el consorcio I Police envío informe semanal No. 61 a la supervisión del Municipio envío.

- El 27 de noviembre la Supervisión del Municipio envío al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior el informe semanal de interventoría No. 61.

- El 28 de noviembre el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, envió citación a comité de seguimiento virtual para el seguimiento para hacer el seguimiento a los compromisos por parte del municipio y contratista respecto al cumplimiento del avance del 60% a noviembre 30 de 2024 y el registro de actividades, para el día 29 de noviembre de 2024.

- El 28 de noviembre de 2024, el Consorcio I pólice envío a la supervisión del Municipio los planos topográficos, presupuesto de relleno para nivelación, planos de detalle y planos de relleno para el carril de desaceleración.

- El 29 de noviembre de 2024, se llevó a cabo comité de seguimiento virtual convocado por el Ministerio del Interior para hacer el seguimiento al cumplimiento del avance del 60% a noviembre 30 de 2024 y el registro de actividades.

- El 29 de noviembre el señor Gabriel Fernando Villate Castro, funcionario del Ministerio del Interior, envío citación a audiencia por presunto incumplimiento por parte del municipio para el 4 de diciembre, vía virtual.

- El 29 de noviembre de 2024, el Consorcio I Police envío a la supervisión del municipio carta de entrega de pólizas otrosí No. 1 interventoría y actualización de pólizas para aprobación de las mismas.

RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el cronograma del convenio, las obras vienen registrando un retraso entre lo programado y lo ejecutado, el cual alcanza un 10% de atraso conforme al ,60% solicitado por parte del Ministerio del Interior.

No obstante, el 50,20%, con un atraso del 1,58% del 51,78% programado en el cronograma de actividades.

Respecto al cumplimiento de obligaciones de suministro de información contractual se envió el plan de contingencia solicitado, el informe de actividades de

implementación del PIGA y los informes mensuales de obra e interventoría, así como el envío al día de los informes semanales. Por otra parte, se envió al Ministerio del interior los otrosíes de obra e interventoría en el cual se concedió prorroga por un mes a los contratos derivados.
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: En este periodo en mención se realizaron las actividades de fundida de losa en bloque 2 piso, estribado y encofre de columnas de bloque 1 piso 1, 2 y 3; figurado, armado y encofrado de columnetas, figurado, armado y encofrado y fundida de viguetas, armado de cama para cubierta, figurado de losa, fundida de foso y armado acero para ascensor, escalera e instalación de tubería para ventilación del bloque 2, mampostería y pañete del bloque 1 y 2, y encofrado y fundida de viga del muro de cerramiento perimetral.

8. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/02/2023	18/01/2024	22/02/2024	30/04/2024	29/05/2024	30/06/2024
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
31/07/2024	26/09/2024	10/10/2024			
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

9. SUPERVISOR

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO Alcalde Municipal de Corozal	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ** Supervisor del Convenio Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Harold García Chamorro	Ing. Civil apoyo a la supervisión	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Share request for "INFORMES MENSUALES DE OBRA.zip"

gonzalo antonio flòrez... (via Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com> 7 de noviembre de 2024, 8:59 a.m.
Responder a: "gonzalo antonio flòrez..." <gonflorez@gmail.com>
Para: sec.planeacioncorozal@gmail.com

Share an item?

g gonzalo antonio flòrez peña (gonflorez@gmail.com) is **requesting access** to the following item:

INFORMES MENSUALES DE OBRA.zip

Manage sharing

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
You have received this email because gonflorez@gmail.com requested access to a file or folder located in Google Drive.

Google™

Gmail

gonzalo

Redactar

Recibidos 2

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 7

Más

Etiquetas

40 de

Share request for "INFORME DE INTERVENTORIA 8 BASE DISTRITO.pdf"

Recibidos ×

gonzalo antonio flòrez... (via Google Drive) <drive-shares-dm-noreply@google.com>
para mi

jue, 7 nov, 9:00

Traducir al español ×

Share an item?

g

gonzalo antonio flòrez peña (gonflorez@gmail.com) is **requesting access** to th
following item:

INFORME DE INTERVENTORIA 8 BASE DISTRITO.pdf

Manage sharing

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

CITACIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 7 de noviembre de 2024, 4:08 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 7 de noviembre de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, y teniendo en cuenta los compromisos acordados en los comités de seguimiento que permitan dar cumplimiento al hito del 60% para el 30 de noviembre de 2024, se cita a comité de seguimiento a la ejecución para el día de mañana 8 de noviembre de 2024 a las 9:30 am, con el fin de verificar los siguientes aspectos:

1. Presentación y avance detallado por cada uno de los bloques con registro fotográfico de cada uno de los bloques, incluyendo número de trabajadores.
2. Plan de trabajo para cumplir con el 60% de ejecución para el 30 de noviembre de 2024

Se solicita convocar a los funcionarios de las dependencias con los cuales se deban revisar aspectos del convenio, así como a los representantes legales de los contratos de estudios, diseños, obra e interventoría a los estudios, diseños y obra.

Atentamente,

Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Entrega de Informe semanal 59 - Distrito Corozal

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 19 de noviembre de 2024, 8:42 a.m.
Para: Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>, Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Buenos días, adjunto informe semana 59
[Texto citado oculto]

INFORME SEMANAL COROZAL 59.xlsx
11633K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1914 DE 2020

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 20 de noviembre de 2024, 10:48 a.m.
Para: CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com>

Buenos días, remito para su apoyo en la respuesta a los requerimientos del ministerio.
[Texto citado oculto]

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

COMITÉ DE SEGUIMIENTO VIRTUAL CONVENIO No 1914 DE 2022 MUNICIIO DE COROZAL - SUCRE

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 20 de noviembre de 2024, 12:03 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>
CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y teniendo en cuenta los compromisos acordados en los comités de seguimiento que permitan dar cumplimiento al hito del 60% para el 30 de noviembre de 2024, se cita a comité de seguimiento a la ejecución para el día de mañana 21 de noviembre de 2024 a las 9:30 am, con el fin de verificar los siguientes aspectos:

1. Presentación y avance detallado con registro fotográfico de cada uno de los bloques, incluyendo número de trabajadores.
2. Plan de trabajo para cumplir con el 60% de ejecución para el 30 de noviembre de 2024

Se solicita convocar a los funcionarios de las dependencias con los cuales se deban revisar aspectos del convenio, así como a los representantes legales de los contratos de estudios, diseños, obra e interventoría a los estudios, diseños y obra.

Cordialmente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Comité Seguimiento Convenio No. 1914 de 2022

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 21 de noviembre de 2024, 8:18 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Comité de seguimiento:

1. Presentación y avance detallado con registro fotográfico de cada uno de los bloques, incluyendo número de trabajadores.
2. Plan de trabajo para cumplir con el 60% de ejecución para el 30 de noviembre de 2024

Se solicita convocar a los funcionarios de las dependencias con los cuales se deban revisar aspectos del convenio, así como a los representantes legales de los contratos de estudios, diseños, obra e interventoría a los estudios, diseños y obra

---

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 228 635 552 605
Código de acceso: Gz7tL7jJ

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior
MINISTERIO DEL INTERIOR
Privacidad y seguridad

---

invite.ics
5K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Comité Seguimiento Virtual Convenio 1914 de 2022 Municipio de Corozal

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 26 de noviembre de 2024, 1:55 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Seguimiento a la ejecución contractual, tendiendo en cuenta el cumplimiento del hito del 60% de acuerdo con el PAC del Ministerio del Interior.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 265 274 837 257

Código de acceso: HJ7pF9Qc

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

---

invite.ics
5K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO VIRTUAL CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 25 de noviembre de 2024, 3:16 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y teniendo en cuenta los compromisos acordados en los comités de seguimiento que permitan dar cumplimiento al hito del 60% para el 30 de noviembre de 2024, se cita a comité de seguimiento a la ejecución para el día de mañana 26 de noviembre de 2024 a las 2:00 pm, con el fin de verificar los siguientes aspectos:

1. Presentación y avance detallado con registro fotográfico de cada uno de los bloques, incluyendo número de trabajadores.
2. Plan de trabajo para cumplir con el 60% de ejecución para el 30 de noviembre de 2024

Se solicita convocar a los funcionarios de las dependencias con los cuales se deban revisar aspectos del convenio, así como a los representantes legales de los contratos de estudios, diseños, obra e interventoría a los estudios, diseños y obra.

Cordialmente,

Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Radicado 2024-2-003122-063127 Id: 452807 y asunto "(...) Alerta por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio 1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre (...)",

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 27 de noviembre de 2024, 4:18 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, "alcalde@corozal-sucre.gov.co" <alcalde@corozal-sucre.gov.co>
CC: Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del Convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal - Sucre, cuyo objeto es *"(...) AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE (...)"*, se remitió por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal - Sucre mediante la plataforma ControlDoc, el documento con el Radicado 2024-2-003122-063127 Id: 452807 y asunto *"(...) Alerta por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio 1914 de 2022, Municipio de Corozal - Sucre (...)"*, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ALERTA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CV 1914 2022 MUNICIPIO DE COROZAL F.pdf
271K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

CITACION COMITE DE SEGUIMIENTO CONVENIO 1914-2022 MUNICIPIO DE COROZAL

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 28 de noviembre de 2024, 7:43 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Municipio de Corozal

Respetuoso saludo Doctor Ospina:

En el marco del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Corozal, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO D.E COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE",* y teniendo en cuenta los compromisos acordados en los comités de seguimiento que permitan dar cumplimiento al hito del 60% para el 30 de noviembre de 2024, se cita a comité de seguimiento a la ejecución para el día de mañana 29 de noviembre de 2024 a las 2:00 pm, con el fin de verificar los siguientes aspectos:

1. Presentación y avance detallado con registro fotográfico de cada uno de los bloques, incluyendo número de trabajadores.
2. Plan de trabajo para cumplir con el 60% de ejecución para el 30 de noviembre de 2024

Se solicita convocar a los funcionarios de las dependencias con los cuales se deban revisar aspectos del convenio, así como a los representantes legales de los contratos de estudios, diseños, obra e interventoría a los estudios, diseños y obra.

De igual manera, de acuerdo con los compromisos del 26 de noviembre de 2024, se tiene los siguientes compromisos:

1. Informe semanal de Interventoría No. 58 (29/11/2024)	2. Informe semanal de interventoría No. 59 (29/11/2024)	3. Informe semanal de interventoría No. 60 (29/11/2024)	4. Informe semanal de interventoría No. 61 (29/11/2024)	5. Soporte desembolsos 03/12/2024	6. Informe de interventoría mes de octubre de 2024 (30/11/2024)	7. Informe de interventoría mes de noviembre de 2024 (30/11/2024)

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
Gonzalo Antonio Flórez Peña
gonzalo.florez@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Comite seguimiento Convenio 1914 de 2022 Municipio de Corozal

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 29 de noviembre de 2024, 2:08 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 264 250 072 272

Código de acceso: bD3hi99t

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

---

invite.ics
4K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Citación Audiencia de presunto incumplimiento de las obligaciones contraídas en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1914 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA –

Gabriel Fernando Villate Castro <gabriel.villate@mininterior.gov.co> 2 de diciembre de 2024, 3:08 p.m.
Para: 3609_BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO <alcaldia@corozal-sucre.gov.co>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>, "sec.planeacioncorozal@gmail.com" <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "notificaciones@solidaria.com.co" <notificaciones@solidaria.com.co>, Astrid Carolina Sanchez Calderon <astrid.sanchezc@mininterior.gov.co>, Pedro Jovanny Tenjo Sanchez <pedro.tenjo@mininterior.gov.co>, Manuel Antonio Linares Donato <manuel.linares@mininterior.gov.co>, Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininterior.gov.co>, Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 220 639 964 928

Código de acceso: w2Mx2Cp7

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

---

invite.ics
6K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Entrega de Informe Semanal 61 - Distrito Corozal

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 27 de noviembre de 2024, 2:06 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeacion@corozal-sucre.gov.co, consorcioepc23@gmail.com

Corozal, Sucre, 27 de noviembre del 2024

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Entrega de Informe semanal 61

INFORME SEMANAL COROZAL 61.xlsx
10508K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

Fwd: Revision de propuestas obras complementarias

1 mensaje

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 28 de noviembre de 2024, 3:37 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **CONCORCIO I-POLICE** <consorcioipolice@gmail.com>
Date: mié, 12 jul 2023 a la(s) 12:57 p.m.
Subject: Revision de propuestas obras complementarias
To: <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

Buenas tardes Ingeniero Barboza.

De acuerdo al compromiso adquirido por el contratista consultor, como interventoría, enviamos a usted lo siguiente:

1. Plano topográfico con volumen de relleno necesario para la nivelación del lote.
2. Presupuesto para el relleno de nivelación
3. Plano con detalles del carril de desaceleración
4. Presupuestos para carril de desacerelación

Cordialmente,

5 archivos adjuntos

PRESUPUESTO RELLENO DE NIVELACION.xlsx
1696K

Volumen - Corozal.dwg
5334K

PPTO CARRIL DE DESACELERACION.xlsx
634K

PPTO CARRIL DE DESACELERACION - asfalto.xlsx
634K

PLANTA ARQUITECTONICA Y CORTE PRINCIPAL CARRIL DE ACEL. Y DESAC. COROZAL.dwg
2529K

Gmail **PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>**

Pólizas actualizadas según otro si modificatorio N°1 de Interventoría. - Distrito policia

1 mensaje

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 29 de noviembre de 2024, 12:26 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, planeacion@corozal-sucre.gov.co

CIP-V1-2024-047

Corozal, Sucre, 29 de noviembre del 2024

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Supervisor de Obra
SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
Municipio de Corozal
E.S.M.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría CM-AM-CS-001-01-23: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

Contrato de Obra L-AM-CS-001-01-23: "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE".

ASUNTO: Pólizas actualizadas según otro si modificatorio N°1 de Interventoría.

4 archivos adjuntos

CARTA DE ENTREGA POLIZAS OTRO SI N°1 INTERVENTORIA.pdf
778K

15-44-101277693 9...pdf
805K

15-44-101277693 8...pdf
811K

15-44-101277693 7...pdf
805K

DA-115

Corozal – Sucre, noviembre 26 de 2024

MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
SUPERVISOR DEL CONVENIO 1914 DE 2022
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

REF: Solicitud de Prorroga de convenio N° 1914 de 2022.

Cordial saludo:

En la ejecución de los contratos derivados del convenio de la referencia, han surgido situaciones de caso fortuito con los cuales no fue posible la ejecución de las actividades dentro del cronograma de obra inicialmente aprobado, en virtud de lo anterior solicitamos al Ministerio del Interior, tener en cuenta los siguientes considerandos:

1. Que culminado el proceso de relleno del terreno, se continuó con las actividades programadas, dentro de las cuales se encontraba, el ítem 2.01 Excavación en material común para zapatas y cimentación, el cual, mientras se ejecutaba, se realizó el hallazgo de una tubería de hierro dúctil en la línea de columnas paralela a la vía terciaria que de Corozal conduce a Sabanas de Pedro, afectando la ejecución de este ítem en las zapatas A-4', B-4', C-4',D-4', E-4',F-4, y G-4", y por ende retrasando la continuidad de las actividades programadas en el proyecto, dado que este ítem era una ruta crítica en el cronograma de la obra.

2. Que, simultáneamente, en la zona de excavación del tanque de almacenamiento, se encontró una tubería de asbesto cemento, la cual transportaba residuos sanitarios, y que atravesaba todo el tanque en su longitud, por lo que fue necesario suspender las actividades en esta zona del proyecto, hasta tanto no se definieran los pasos a seguir con los elementos sorpresa hallados durante la ejecución del proyecto, con las partes correspondientes.

3. Que las tuberías de hierro dúctil y asbesto cemento, pertenecen a la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, VEOLIA AGUAS DE COROZAL S.A.S. E.S.P, las cuales, según información del personal profesional de la misma entidad, surtían del flujo vital a los municipios de Corozal y Sincelejo, y transportaban residuos sanitarios, respectivamente.

4. Que, para realizar el traslado de la tubería de hierro dúctil, la cual surtía a los Municipios de Corozal y Sincelejo del flujo vital, era necesaria la elaboración de un accesorio especializado, (puesto que el traslado debía hacerse "en caliente", dada la importancia de la cantidad del caudal que transportaba) el cual, la empresa que lo realizaría, requería de al menos 45 días calendario para su producción, retrasando así aún más las actividades del cronograma del contratista, dado que no se podrían continuar con las actividades previstas en la línea de zapatas intervenidas por la tubería. Es por esto que, al llegar el accesorio, la empresa realizó sus labores correspondientes, pero surgió un nuevo retraso, el cual fue la extracción de la tubería de hierro dúctil del área de las zapatas, toda vez que este contratista no contaba con el personal profesional y equipo para realizar esta labor, y nos encontramos a expensas del personal que suministraba temporalmente la empresa VEOLIA AGUAS DE COROZAL S.A.S. E.S.P, y que, adicionalmente, el rendimiento en la extracción no fue el más acelerado, las lluvias de los días posteriores al desvío del flujo, no permitían realizar los trabajos en las excavaciones, dado que la mano de obra no calificada de este consorcio, debía realizar los desagües del agua lluvia, limpiar la excavación de la zapata, para que posteriormente, el personal profesional de la empresa prestadora continuara su labor de extracción.

5. Que, para realizar el traslado de la tubería de asbesto cemento, era necesaria la excavación del área donde se instalaría la nueva tubería sanitaria, la cual fue suministrada por VEOLIA AGUAS DE COROZAL S.A.S. E.S.P, toda vez que el contratista culminara con la realización de las excavaciones, en mancomunidad con el personal de la empresa prestado del servicio, con el fin de darle celeridad a la situación; pero que en varias ocasiones, el personal no se presentó en obra según lo acordado, por lo que una vez se culminó con la labor de remoción de tierras, el personal profesional de VEOLIA AGUAS DE COROZAL S.A.S. E.S.P realizó la instalación y conexión de la tubería sanitaria nueva, condenando la anterior, para que el contratista pudiera continuar con sus labores en el área del tanque de almacenamiento.

6. Que, culminada la fundición de las losas de entrepiso del Bloque 1 y Bloque 2, se prosiguió con el avance de armado y fundición de columnas del segundo nivel de ambos bloques, pero las columnas situadas paralelas a la

vía terciaria se han visto afectadas debido a la presencia de redes de alta tensión con una distancia no mayor a 1metro, por lo cual no es posible continuar con las labores programadas debido a la cercanía de las líneas con el acero de las columnas, aunando en el retraso de la programación del contratista. La ubicación de estos postes, con coordenadas geográficas datum WGS84 latitud N9° 19' 30.57" Longitud W75° 17' 02.97", se encuentran en la la intersección de la vía Troncal de Occidente y la vía a Sabanas de Pedro, pertenecientes a la empresa VEOLIA, y AFINIA, requiriendo de traslado de manera urgente, y que adicionalmente se encontraba en estado de deterioro.

7. Para el día 21 de octubre de 2024, el CONSORCIO EP-C presento ante la Interventoría (CONSORCIO I-POLICE) una solicitud de prórroga del contrato por un periodo de seis (06) meses calendario o hasta el 29 de mayo de 2025.

8. Para el día cinco (05) de noviembre de 2024, la interventoría del proyecto, el CONSORCIO I-POLICE avalo la solicitud de prórroga del contrato del contrato L-AM-CS-001-01-23.

9. Para el día cinco (05) de noviembre de 2024, la alcaldía de Corozal suscribió otro si modificatorio por plazo adicional de (01) mes a los contratos derivados.

10. En vista de las razones avaladas por interventoría de la ampliación del plazo, la alcaldía considera necesario solicitar la prórroga el convenio N° 1914 de 2022, en aras de poder continuar con los contratos descrito, ahondado a esto, se realizó un estudio exhaustivo de los considerandos expuestos y se determinó por parte de la interventoría que la obra llegaría a un 60% de ejecución en el año en curso 2024, pero que requerirá de una ampliación del convenio, puesto que el mismo fenece a fecha 31 de diciembre de 2024, por lo que nos dejaría el mismo con una limitación temporal para la terminación del 40% restante de la obra, teniendo en cuenta que de los 6 meses ya se adiciono uno, se requieren de 5 meses adicionales para la ejecución física de la obra y de 4 meses, según recomendación realizada en visita a su dependencia en la ciudad de Bogotá.

Por ello se tomó la decisión de solicitar ante usted la prórroga del convenio por un periodo de nueve meses (09) meses, a partir de la fecha de terminación del mismo, es decir, hasta el 30 septiembre de la anualidad 2025, de igual forma se pone en consideración la solicitud avocada.

Esperando pronta y positiva respuesta en virtud del interés colectivo de sacar adelante este proyecto de suma importancia para el municipio y la región.

Atentamente,

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Sergio Andrés Cuello Tovar	Contratista	
Proyectó	Harold García Chamorro	Profesional Universitario	
aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

Corozal, 05 de noviembre de 2024

Señora.
Carmen Ana Mercado Pérez
Secretaria de Planeación.

E...S...M

Cordial Saludo,

La presente tiene como fin hacerle entrega en condición de préstamo de los siguientes elementos pertenecientes al contrato N°.SASI-CS-002-24 cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE COROZAL. Al cual se compromete de garantizar el cumplimiento del cuidado y uso adecuado de los bienes adquiridos.

Relacionados así:

DETALLE	CANTIDAD
REGULADOR DE VOLTAJE DE 3000W/1500W	1

Entrega:

Lester Medina Barreto
Secretaria de salud Municipal

Recibe:

Carmen Ana Mercado Pérez
Secretaria de Planeación

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Información

Número del proceso	L-AM-CS-004-11-24 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRO DE ADULTO MAYC DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Estado	Publicado
Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	OFICINA DE CONTRATACION
Fase previa	Presentación de observaciones
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No

MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes	○ Sí ◉ No

Datos del contrato

Tipo de contrato	Obra
Justificación de la modalidad de contratación	Artículo 30, Ley 80 de 1993
Descripción	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
Duración del contrato	3 (Meses)
Condiciones de entrega	Plataforma
Dirección de ejecución del contrato	Carrera 28 No. 31A – 08, Barrio San Juan, Plaza de Junín, Palacio Municipal Segundo Piso Corozal Sucr COLOMBIA
Valor estimado	399.959.351,51 COP
Lotes?	○ Sí ◉ No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	72121400 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados
Lista adicional de códigos UNSPSC	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?	◉ Sí ○ No
PAA	2024
Misión y visión:	Teniendo en cuenta el mandato de Constitución Política de 1991, art. 311 y la ley 136 de 1994, Art.3°, municipio de Corozal - Sucre, como entidad fundamental del estado, a través de su administración, le corresponde: Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal, promove la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, porque nuestro propósito siempre será darnos a querer de la gente. Además planificar el desarrollo económico, social ambiental de su territorio, en coordinación con otras entidades, solucionar las necesidades insatisfech en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios domiciliarios, vivienda, recreació deporte con especial énfasis en la niñez, la mujer, los adultos mayores y las personas discapacitadas. Igualmente, velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente y hacer cua pueda por adelantar por sí mismo soluciones a la comunidad o en subsidio con otras entidades territoriales mientras estas proveen lo necesario. El municipio de Corozal es un ente territorial,con autonomía política, administrativa y fiscal, que cumple y hace cumplir la Constitución, la Ley, los decre del gobierno, las Ordenanzas, y los Acuerdos del Concejo. Cuyo objetivo fundamental es el mejoramie de la calidad de vida y bienestar de sus habitantes, conservando el Orden Público de conformidad con Ley y las instrucciones y ordenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo Gobernad Busca el bienestar de las organizaciones e instituciones públicas y privadas. Así como el de las persor en general, trabajando por el bien común. Ofreciendo lo mejor de sí y de sus trabajadores de manera seria y responsable, teniendo en cuenta sus principios, valores y moral. Lo cual permite el buen desempeño social, político y económico de la región. Gracias a la voluntad, profesionalismo de su gen capacidad de adaptabilidad al constante cambio.
Valor total estimado de adquisiciones:	400.000.000 COP

Aviso de contrato

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor
72121400 72101500	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y FACHADA DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	-	Recursos propios	400.0

Entidad Estatal

ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL

COLOMBIA, Corozal

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No — Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	90 (Días)
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	29 días de tiempo transcurrido *(6/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del aviso de convocatoria pública	29 días de tiempo transcurrido *(6/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	29 días de tiempo transcurrido *(6/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	29 días de tiempo transcurrido *(6/11/2024 11:44:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	16 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	16 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	15 días de tiempo transcurrido *(20/11/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	7 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones	7 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:19:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de asignación de Riesgos	6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	1 día de tiempo transcurrido *(3/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	1 día de tiempo transcurrido *(4/12/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	1 día de tiempo transcurrido *(4/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	4 días para terminar *(10/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura del sobre 1	4 días para terminar *(10/12/2024 4:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de Ofertas	4 días para terminar *(10/12/2024 4:02:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de verificación o evaluación	10 días para terminar *(16/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	17 días para terminar *(23/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	20 días para terminar *(26/12/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	21 días para terminar *(26/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto

Firma del Contrato 21 días para terminar *(27/12/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Entrega de las garantías de ejecución del contrato 24 días para terminar *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? Sí

Garantías por lotes, grupos o etapas? No

Seriedad de la oferta Sí

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento Sí

☑ Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21 días para terminar *(27/12/2024 12:00:00 PM(UTC-*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/09/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima,*

☑ Pago de salarios

◉ % del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 21 días para terminar *(27/12/2024 12:00:00 PM(UTC-*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/03/2028 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima,*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

◉ % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 21 días para terminar *(27/12/2024 12:00:00 PM(UTC-*

○ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/03/2030 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima,*

Responsabilidad civil extra contractual Sí

No. de SMMLV 200

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	○ Sí ◉ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	○ Sí ◉ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	○ Sí ◉ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	◉ Sí ○ No *	399.959.351,5
Recursos de Crédito	○ Sí ◉ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	○ Sí ◉ No *	
Valor total		399.959.351,51

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ○ Sí ◉ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subu
24000577	CDP	No se ha iniciado			

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Aviso de contrato

Fecha de consulta SIIF -

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No

Fase adicional No

Cuestionario

Resumen

1 Sobre 1 - Habilitante y técnico

1.1 CAPACIDAD JURÍDICA — Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPACIDAD JURÍDICA)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CAPACIDAD JURÍDICA'.

1.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA — Esta pregunta requiere anexar documentos (CONDICIONES DE EXPERIENC

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CONDICIONES DE EXPERIENCIA'.

1.3 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO — Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMACIÓN Y EXPERIENCIA D

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO'.

1.4 PROMOCIÓN INDUSTRIA NACIONAL — Esta pregunta requiere anexar documentos (PROMOCIÓN INDUSTRIA NACI

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PROMOCIÓN INDUSTRIA NACIONAL'.

1.5 PROGRAMACIÓN DE OBRA — Esta pregunta requiere anexar documentos (PROGRAMACIÓN DE OBRA)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PROGRAMACIÓN DE OBRA'.

1.6 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — Esta pregunta requiere anexar documentos (PUNTAJE ADICIONAL PARA PR

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD'.

1.7 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES — Esta pregunta requiere anexar documentos (EMPRENDIMIENTOS Y EMPRES

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES'.

1.8 MIPYME — Esta pregunta requiere anexar documentos (MIPYME)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'MIPYME'.

1.9 PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA — Esta pregunta requiere anexar documentos (PLAN DE LA CALIDAD DE LA OE

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA'.

2 Sobre 2 - Económico

2.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario
1	72121400	oferta economica	1,00	UN	399.9

2.2 OFERTA ECONOMICA — Esta pregunta requiere anexar documentos (OFERTA ECONOMICA)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'OFERTA ECONOMICA'.

Exportar l

Documentos

Documentos del Proceso

	Nombre	Descripción
☐	CDP cerramiento adulto mayor.pdf	CDP cerramiento adulto mayor.pdf
☐	6 PLIEGO Cerramiento centro de vida L-AM-CS-004-10-24.pdf	6 PLIEGO Cerramiento centro de vida L-AM-CS-004-
☐	7 acta de apertura L-AM-CS-004-10-24.pdf	7 acta de apertura L-AM-CS-004-10-24.pdf
☐	8 Respuesta observacion L-AM-CS-004-10-24.pdf	8 Respuesta observacion L-AM-CS-004-10-24.pdf

« 1 2

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Sobre 1 - Administrativo y Técnico

#	Descripción

No existen resultadds que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Descripción
CAPACIDAD JURÍDICA
CONDICIONES DE EXPERIENCIA
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
PROMOCIÓN INDUSTRIA NACIONAL
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
MIPYME
PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA

Descripción
Seriedad de la oferta

Sobre: Sobre 2 - Económico

Descripción
OFERTA ECONOMICA

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)

Moneda aceptada COP

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de
CO1.RECEIPT.25585424	Proceso	Publicación	L-AM-CS-004-11-24 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))	CONSTRUCCIÓ CERRAMIENTO Y FACHADA DE ADULTO MAYO MUNICIPIO DE (Presentación d

oficio 0719/sp-2024

Corozal – Sucre, noviembre 26 de 2024

Patricia Urzola Badel
secretaria jurídica y asuntos contractuales

asunto: solicitud inicio del trámite administrativo por presunto incumplimiento parcial del contrato cm-am-cs-001-01-23, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.

con copia:

CONSORCIO I-POLICE
atn: **Oscar Carrascal**
representante legal

Bayron Joaquin Ospina Trespalacio
alcalde municipal

Seguros del estado s.a.
Póliza: 15-44-101277693
verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
juridico@segurosdelestado.com

En el desarrollo de la ejecución del contrato del asunto se vienen presentando atrasos sustanciales en la entrega de la información tal como se detalla a continuación:

Informe semanal:

SEMANA	FECHA DE CORTE	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA REAL	DÍAS ATRASO
58	03/11/2024	04/11/2024	06/11/2024	2
59	10/11/2024	11/11/2024	18/11/2024	7
60	17/11/2024	18/11/2024	19/11/2024	1
61	24/11/2024	25/11/2024	sin entregar	a la fecha 1

Informe mensual

MES	FECHA DE CORTE	FECHA REQUERIDA DE ENTREGA	FECHA ENTREGA REAL	DÍAS ATRASO
octubre	29/10/2024	del 30/10/2024 al 4/11/2024	sin entregar	22

Cómo es evidente el interventor no cumple con lo estipulado en el contrato en la cláusula sexta: obligaciones del consultor, por lo anterior es imposible que el municipio de corozal envié la información en modo oportuno al ministerio del interior y cumpla con las obligaciones del convenio que también competen a la interventoría de conformidad a los documentos contractuales.

de igual forma se reitera la necesidad de completar, corregir y avalar la documentación y acciones necesarias para el tercer desembolso los cuales tiene conocimiento y se recuerda la obligación de cumplir a más tardar el 09/12/2024 según comité de fecha de hoy 26/11/2024 y de las anteriores comunicaciones, los requisitos son los siguientes:

a. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. b. el correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, c. la respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. d. evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la

empresa competente para la expedición de las certificaciones retie y/o retilap.

de no dar cumplimiento con lo anterior hará incurrir al municipio en multas por parte del ministerio del interior en el orden de los mil seiscientos millones de pesos aproximadamente y se pone en riesgo la financiación y terminación del proyecto.

por lo cual se conmina al inicio de las medidas administrativas necesarias para que el contratista cumpla las obligaciones contractuales, de los compromisos de comité y a un mayor seguimiento a las actividades del contratista de obra, que debido a las situaciones expuestas se solicita el inicio de proceso de presunto incumplimiento.

atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
secretaria de planeación municipal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1914 DE 2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOSTÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO TIPO A, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2024
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No. 11100001378 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 16.400.470.438,07**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 13.952.556.111,07**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 2.447.914.327,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FEB 21 DE 2024	GIRO 1	$ 5.944.059.397,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	MARZO 21 DE 2024	GIRO 2	$ 2.064.437.318,07
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 8.008.496.715,07**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 8.008.496.715,07**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO EP-C	$ 12.575.307.132,00	$ 0,00	$ 12.575.307.132,00	$ 10.827.402.805,00
CM-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I – POLICE	$ 1.410.385.620,00	$ 0,00	$ 1.410.385.620,00	$ 1.060.375.620,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 13.985.692.752,00**	**$ 11.887.778.425,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA Nº1 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000185	2024000285	21/03/2024	$ 563.568.320,90		$ 563.568.320,90
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA Nº1 CM-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000277	2024000392	9/04/2024	$ 397.813.951,00		$ 397.813.951,00
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA Nº2 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000447	2024000611	17/05/2024	$ 1.444.641.832,95		$ 1.444.641.832,95
L-AM-CS-001-01-23	PAGO 15% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL 2 DEL CONTRO L-AM-CS-001-01-23, CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	202400840	2024001101	01/08//2024	$ 309.716.205,76		$ 309.716.205,76
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA Nº3 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024001063	2024139	27/08/2024	$ 817.628.244,70		$ 817.628.244,70
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 3.533.368.555,31**		**$ 3.533.368.555,31**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
29/02/2024	$ 1.094.936,67
31/03/2024	$ 3.050.427,06
30/04/2024	$ 2.982.150,41
31/05/2024	$ 2.767.694,60
31/06/2024	$ 2.364.709,15
31/07/2024	$ 2.380.233,06
31/08/2024	$ 2.164.480,20
30/09/2024	$ 1.658.156,10
31/10/2024	$ 1.714.070,91
31/11/2024	$ 1.659.400,80

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100001378

SUCURSAL COROZAL

ESTUDIOS DISEæO Y CONSTRUCCION DE ESTACI

CR 28 31 08 PI 2

COROZAL SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo validas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	4,495,718,745.41	*SALDO PROMEDIO*	$	4,495,774,058
TOTAL ABONOS	$	1,659,400.80	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,659,400.80
SALDO ACTUAL	$	4,497,378,146.21	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,659,400.80	4,497,378,146.21

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

COFINANCIACION MUNICIPIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1914 DE 2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOSTÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO TIPO A, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

PROYECTO ($): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No. 11100001656 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 16.400.470.438,07**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 13.952.556.111,07**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 2.447.914.327,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	ABRIL 20 2023	GIRO 1	$ 897.914.327,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	JULIO 24 2023	GIRO 2	$ 850.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	SEPT 27 2023	GIRO 3	$ 350.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	FEB 02 2024	GIRO 4	$ 350.000.000,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE COROZAL	**$ 2.447.914.327,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 2.447.914.327,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO EP-C	$ 12.575.307.132,00	$ 0,00	$ 12.575.307.132,00	$ 10.827.402.805,00
CM-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I – POLICE	$ 1.410.385.620,00	$ 0,00	$ 1.410.385.620,00	$ 1.060.375.620,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 13.985.692.752,00**	**$ 11.887.778.425,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
L-AM-CS-001-01-23	PAGO 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO L AM-CS-001-01-23 , ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000018	2024000013	2/02/2024		$ 1.747.904.327,00	$ 1.747.904.327,00
L-AM-CS-001-01-23	PAGO 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO L AM-CS-001-01-23 , ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000019	2024000014	2/02/2024		$ 138.391.743,00	$ 138.391.743,00
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO DE ACTA PARCIAL N2 DEL CONTRATO Nº CM-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000503	20240006?9	31/05/2024		$ 120.090.999,00	$ 120.090.999,00
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO DE ACTA PARCIAL N3 DEL CONTRATO Nº CM-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024001557	2024001940	7/11/2024		$ 67.943.559,00	$ 67.943.559,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 2.074.330.628,00**	**$ 2.074.330.628,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/04/2023	$ 135.040,73
31/05/2023	$ 380.678,60
30/06/2023	$ 368.552,29
23/07/2023	$ 282.659,15
31/07/2023	$ 248.432,86
31/08/2023	$ 963.010,64
26/09/2023	$ 808.095,12
30/09/2023	$ 149.210,89
31/10/2023	$ 1.156.743,74
30/11/2023	$ 1.120.035,74
31/12/2023	$ 1.157.997,12
31/01/2024	$ 1.158.634,60
29/02/2024	$ 432.263,87
31/03/2024	$ 156.875,68
30/04/2024	$ 140.598,21
31/05/2024	$ 143.182,52
30/06/2024	$ 72.706,38
31/07/2024	$ 76.512,78
31/08/2024	$ 76.525,76
30/09/2024	$ 74.072,42
31/10/2024	$ 76.555,38
31/10/2024	$ 66.277,70
TOTAL (3)	**$ 9.244.662,18**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. .....

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

COFINANCIACION MPIO CONV 1914 DE 2022 ES
CR 28 31 08 PI 2
COROZAL SUCRE

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 11100001656
SUCURSAL COROZAL

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	450,729,360.76	*SALDO PROMEDIO*	$	403,171,515
TOTAL ABONOS	$	66,277.70	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	59,464,887.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	66,277.70
SALDO ACTUAL	$	391,330,751.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			14,818.67	450,744,179.43
7/11	PAGO A PROV CONSORCIO I POLICE			-59,464,887.00	391,279,292.43
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			51,459.03	391,330,751.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".