INTERVENTORIA CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI

CONTRATO 2024 – 3663



PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2025



RESUMEN EJECUTIVO INFORME MENSUAL No. 4

Revisión	Descripción	Numerales que cambian de la anterior revisión	Fecha
1	Documento Original	N/A	11/06/2025

Firma				
Nombre	Fasleidy Camacho Vargas	Norberto Rubio Álvarez	Carlos Eduardo Puerto Hurtado	Traccy Bonnysue León Contreras
Cargo	Ingeniera Residente Interventoría diurno	Ingeniero Auxiliar de obra y Garantías	Abogado	Contador
	Elaboró	**Elaboró**	**Elaboró**	**Elaboró**

Firma		
Nombre	Samuel Fernando Hómez López	Angelica María Contreras Orjuela
Cargo	Director de Interventoría	Supervisor del Contrato de Interventoría
	Revisó	**Vo. Bo.**

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene un resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe mensual de Interventoría No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 10 de junio de 2025. Lo anterior en atención a lo exigido en el numeral 3.2.2.2. del Anexo No. 1 - Anexo Técnico del contrato de interventoría.

Lo contenido en este informe hace referencia al contrato de Interventoría ejecutado por el CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI, integrado por las firmas CAYCO SAS, INGEORBE SAS BIC y CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, suscribiendo el contrato No. 2024-3663, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" LOTE 2- ZONA NORTE-CENTRO.".

Por otra parte, el contrato al cual se hace interventoría es el ejecutado por el **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA`S,** la Zona Dos – Norte - Centro de la Ciudad, cuyo contrato es el No. 2024-3648.

1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

1.1 CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra, se precisa que a la fecha del presente informe se mantienen las condiciones iniciales.

Tabla 1 Información General Contrato de Obra

LOTE 2- ZONA NORTE-CENTRO	
CONTRATO No.	SDM-2024-3648
OBJETO	“REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA NORTE CENTRO.
CONTRATANTE	**SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM**
SUPERVISOR CONTRATO	CONSORCIO SEÑALIZACIÒN CCI
CONTRATISTA	**UNIÒN TEMPORAL VIAS SEGURA`S**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	GERARDO SEGURA PÈREZ
DOMICILIO	Calle 46 A No. 82 54 Bodega 1
NIT	901.899.867-5
PLAZO INICIAL	Treinta y cuatro (34) meses
FECHA DE INICIO	11 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de diciembre de 2027
VALOR INICIAL	$18.771.473.428 DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Fuente: Elaboración propia

1.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la Tabla 2 se consigna la información general correspondiente a la interventoría.

Tabla 2 Información General Contrato de Interventoría

LOTE 2- ZONA NORTE - CENTRO	
CONTRATO No.	SDM-2024-3663
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. LOTE 2.
CONTRATANTE	**SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - SDM**
SUPERVISOR CONTRATO	Luis Nicolai Wilches Palomo: Hasta el 2 de junio de 2025. Angelica María Contreras Orjuela: Desde: 3 de junio de 2025 a la fecha.
CONTRATISTA	**CONSORCIO SEÑALIZACIÒN CCI**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	Jorge Alberto Salamanca Rodríguez
DOMICILIO	Calle 137 No. 12 – 16 T1-308
NIT	901.899.064-8
PLAZO INICIAL	Treinta y cuatro (34) meses
FECHA DE INICIO	11 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de diciembre de 2027
VALOR INICIAL	$ 5.401.092.521
	CINCO MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE.

Fuente: Elaboración propia.

2 ESTADO DE AVANCE

2.1 AVANCE FÍSICO DE OBRA

A continuación, se presenta la tabla resumen del avance físico ejecutado por el contratista durante el **cuarto mes** y recibidos por la Interventoría.

Tabla 3 Avance físico de obra

No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	ID	VR. VERTICAL	VR. HORIZONTAL
OBRA						
1	25/02/2025	En ejecución	En ejecución	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	-	$ 329,257,521.00
2	03/03/2025	10/06/2025	12/06/2025	MV_01_033_1560_10_V20	$ 18,901,588.00	$ 122,689,281.00
3	03/03/2025	En ejecución	En ejecución	MV_01_032_945_10	$162,311,520.00	$ 152,737,450.00
4	25/02/2025	10/06/2025	12/06/2025	MV_AV_NQS_1073_24_V0	-	$ 86,601,128.00
5	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	REPOSICIÒN PASACALLE AV SUBA-COTA	$ 2,218,596.00	-
6	13/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	CP_006 KR28 ENTRE CL74_CL74A	$ 1,383,778.00	$ 16,251,505.00
7	20/05/2025	22/05/2025	25/05/2025	CP_007 MV_01_032_945_10_V36	-	$ 7,958,656.00
8	14/05/2025	26/05/2025	28/05/2025	CP_011_CL_68_KR 15	$ 711,932.00	$ 54,521,044.00
9	09/05/2025	22/05/2025	24/05/2025	CP_20243648_014 AV BOYACÁ x CL138	$ 12,299,554.00	$ 40,584,523.00
10	09/05/2025	25/05/2025	28/05/2025	CP_20243648_015 CL 138 x AV BOYACÁ		
11	18/05/2025	En ejecución	En ejecución	CP_20243648_020 MV_11_221_988_09_V12	$ 4,822,691.00	$ 52,718,097.00
12	12/05/2025	17/05/2025	20/05/2025	CP_021 NQSxCL72 MV_01_032_945_10	$ 4,559,178.00	-
13	23/05/2025	25/05/2025	27/05/2025	IMPLEMENTACIÒN PASACALLES AK 7	$ 34,205,328.00	-
SUMINISTROS						
Subtotal Suministros					$0,00	
Valor Total					**$ 1,104,733,370.00**	
(Ver **Anexo No. 19** Acta de Recibo parcial de Obra)					**(5,89% del valor del contrato de obra)**	

Fuente: Elaboración propia.

3 ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL CONTRATO INTEGRAL

3.1 COMPONENTE DE OBRA (INCLUYE SUMINISTROS)

El siguiente es el estado financiero del contrato de obra.

Tabla 4 Estado financiero contrato de obra

VALOR INICIAL OBRA	**$18.771.473.428**
VALOR ADICIONES	**$ 0**
VALOR TOTAL COMPONENTE OBRA	**$18.771.473.428**
VALOR PAGADO	**$2.130.705.577**
SALDO	**$16.640.767.851**

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta el resumen de las cuentas tramitadas para el contrato de obra:

Tabla 5. Cuentas Tramitadas Contrato de Obra

CUENTAS TRAMITADAS	COSTO DIRECTO	AIU (32,13%)	COSTO BÁSICO (Redondeo al peso)	SUMINISTROS	RETEGARANTIAS	TOTAL
CUENTA No. 1	$ 32.912.610	$ 10.574.822	$ 43.487.432	$ 102.781.457	$ 7.313.444	$ 138.142.491
CUENTA No. 2	$ 893.008.859	$ 286.923.746	$ 1.179.932.605	$ 0	$ 58.996.630	$ 945.638.225
CUENTA No. 3	$ 823.823.277	$ 264.694.419	$ 1.088.517.696	$ 0	$ 54.425.885	$ 1.046.924.861
CUENTA No. 4	$ 836.095.792	$ 268.637.578	$ 1.104.733.370	$ 0	$ 55.236.669	$ 1.047.064.349
TOTAL	**$ 2.585.840.538**	**$ 830.830.565**	**$ 3.416.671.103**	**$ 102.781.457**	**$ 175.972.628**	

Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, el contratista de obra UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS radicó para revisión de esta Interventoría la Cuenta No. 4 de obra, por un valor total de $ 1.104.733.370 correspondiente al 5,89% del valor total del contrato, para el periodo comprendido entre el 11 de mayo de 2025 al 10 de junio de 2025. De esta forma, el Contrato de obra presenta un valor acumulado facturado de $ 3.519.452.560, incluyendo suministros, que corresponde al 18,75% del valor total del contrato de obra.

Adicionalmente, para la Cuenta No. 4 se realizaron las retenciones del componente de georreferenciación de los diseños implementados, por un valor de: $ 165.710.066. Por otra parte, con la cuenta mencionada se realiza el pago de la retención por la aprobación de la georreferenciación de la Cuenta No. 3, por un valor de $ 163.277.654.

3.2 COMPONENTE DE INTERVENTORÍA

Tabla 6 Estado financiero del contrato de Interventoría

VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 5.401.092.521**
VALOR ADICIONES	**$ 0**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 5.401.092.521**
VALOR PAGADO	**$ 468.693.574**
SALDO	**$ 4.932.398.947**

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, a continuación se presenta la relación de cuentas tramitadas a la fecha para el contrato de Interventoría:

Tabla 7 Cuentas Tramitadas Contrato de Interventoría

CUENTA No.	PERIODO	VALOR FIJO	VALOR VARIABLE	RETENCIONES APLICADAS	PAGO RETENCIONES	TOTAL	SALDO POR FACTURAR	ESTADO
1	Feb. 11/2025 - Mar. 10/2025	$ 79.427.831	$ 16,834,306	$ 5.050.292	-	$ 91.211.845	$ 5.309.880.676	PAGADA
2	Mar. 11/2025 - Abr. 10/2025	$ 79.427.831	$ 135,800,212	$ 20.370.032	$ 5.050.292	$ 199.908.303	$ 5.109.972.373	PAGADA
3	Abr. 11/2025 May.10/2025	$ 79.427.831	$ 125.279.133	$ 18.791.870	-	$ 177.573.426	$ 4.932.398.947	PAGADA
4	May. 11/2025 Jun.10/2025	$ 79.427.831	$ 127.145.419	$ 19,071.813	$ 39.161.902	$ 220.433.535	$ 4.711.965.412	EN TRÁMITE
TOTAL		$ 317.711.324	$ 405.059.070	$ 63.284.007	$ 44.212.194	$ 689.127.109	$ 4.711.965.412	-

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, es necesario mencionar que, para el Mes No. 4, la SDM aplicó descuentos por valor $ 6.229.804 por concepto de descuento de ANS. Lo anterior sumado al descuento realizado en el Mes No. 3, en total se realizó por este concepto para el contrato, un descuento de $ 14.571.471, valor que no es reembolsable a la interventoría.

Por otra parte, se aplicaron retenciones por georreferenciación por valor de $ 19.071.813, y se realizó el pago de la retención por aprobación de la georreferenciación del Mes No. 3, por un valor de $ 39.161.902.

El valor de facturación acumulado en el contrato de la Interventoría corresponde a **$ 722.770.394**, que representa el **13,38%** del valor total destinado para este contrato.

4 SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A continuación, se muestra, para el contratista de obra, lo ejecutado del contrato de obra con corte al **cuarto mes** correspondientes al periodo comprendido entre el 11 de mayo al 10 de junio de 2025. Se muestran los indicadores correspondientes a la demarcación horizontal y vertical.

Tabla 8 Indicadores demarcación LOTE 2- ZONA NORTE-CENTRO

LOCALIDAD	MEDIDAS INTEGRALES DE GESTION DEL TRANSITO (PACIFICACIÓNY/O TRÁFICO CALMADO)	DEMARCACIÓN DE PUNTOS CONECTATE	INTERSECCIONES (ZONA ANTIBLOQUEO - RETICULAS RALENTIZADORAS)	SEÑALES VERTICALES INSTALADAS			DEMARC. ZONA ESCOLAR	IMPLEMENT. PROYECTOS DE URBANISMO TACTICO - PUNTO INTERVENIDO	CEBRA	KM/ CARR.
	INTERVENCION POR CIV	PUNTOS POR INTERVENCIÓN	PUNTO POR INTERVENCIÓN	SR	SP	SI	No. de Zonas Demarc.	No. de Zonas Demarcadas	UND	KM
SUBA	12	0	0	338	175	6	4	0	30	9.31
BARRIOS UNIDOS	8	2	1	48	13	6	0	0	7	8.88
TOTAL	20	2	1	386	188	12	4	0	37	18.19

Fuente: Elaboración propia.

Durante el presente periodo informado se implementaron demarcaciones para zonas escolares, beneficiando las siguientes instituciones escolares:

Tabla 9 Zonas escolares demarcadas – Colegios Beneficiados Lote 2 - ZONA NORTE-CENTRO

LOCALIDAD	ID de DISEÑO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEFICIADA	DIRECCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA POR INSTITUCION	NUMERO DE DESARROLLO DE ZONAS ESCOLARES
01 - SUBA	MV_11_221_988_09_V12	COLEGIO TIBABUYES UNIVERSAL I.E.D. SEDE A	CARRERA 128 A No. 139 - 12	1.479	3
	MV_01_032_945_10	JARDÍN INFANTIL GLOBITOS ENCANTADOS	CALLE 145 No. 45 - 19	24	1
TOTAL				**1.503**	**4**

Fuente: Elaboración propia.

5 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

a. Para el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 10 de junio de 2025, esta Interventoría aprobó al Contratista de obra UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS la cuenta No. 4 de obra, por un valor total de $ 1.104.733.370,00 (Mil ciento cuatro millones setecientos treinta y tres mil trescientos setenta pesos MCTE) correspondiente al 5,89% del valor total del contrato, para el periodo comprendido entre el 11 de mayo del 2025 al 10 de junio de 2025. Así, el Contrato de obra presenta un valor acumulado facturado de $ 3.519.452.560,00, que corresponde al 18,75% del valor total del contrato de obra.

b. Se realizaron retenciones por aprobación de georreferenciación de diseños implementados, por un valor de: $ 165.710.006,00 y devolución de la retención por georreferenciación de la cuenta del mes 3, por un valor de $ 163.277.654,00.

c. Para el cuarto periodo de ejecución de obra, el Contratista de obra programó obra por un porcentaje acumulado del 20.52%, a la fecha para el presente periodo informado el Contratista presenta obra ejecutada por un valor de $ 3.519.452.560,00, que corresponde al 18,75%, es decir que a la fecha de corte de este informe 10 de junio del 2025, el Contratista de obra presenta un atraso en la ejecución del 1.77%.