ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	11 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATO N °	2503070514		
INFORME N° 6	DESDE EL 11 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 10 DE AGOSTO DE 2025		
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMIISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL Y DISPOSITIVOS ESPECIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE		
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DEL 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO (MESES O DÍAS):	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2025		
VALOR:	$ 900 000 000	**FORMA DE PAGO:**	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S. A. S.		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JUAN JOSÉ LÓPEZ ZULUAGA		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros X Cuales SEÑALIZACIÓN

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución física	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra
Anticipo			5	MUNICIPIO DE MANIZALES	MUNICIPIO DE MANIZALES	7
Acta Parcial N° 1	40%	$ 37 407 010				
Acta Parcial N° 2	44%	$ 263 437 496				
Acta Parcial N° 3	78%	$ 403 641 184				
Acta Parcial N° 4	90%	$ 103 059 985				
Saldo no ejecutado		$ 92 454 325				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI** X	**NO**	**N° de folios**	
¿El contratista entregó material magnético?	**SI** X	**NO**	**N°**	

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre el 11 de julio y el 10 de agosto se culminó la instalación de tres (3) unidades de paraderos en los sectores de Fátima, Aranjuez y Arrayanes; se dio inicio a la instalación de veintitrés (23) señales verticales de la ciclobanda; se finalizó la construcción de sardineles en el sector de Arrayanes con una longitud de 5,30 ml; se aplicaron 2,92 m² de pintura acrílica y, en este mismo sector, se instalaron doscientas ochenta y cuatro (284) tachas y noventa y seis (96) tachones. Adicionalmente, se continuó con la aplicación en plástico en frío de la ciclobanda (cajón de bicicleta) con un total de 134 m² y la franja roja en el sector de Cable Plaza con un área de 67,48 m², todas estas actividades ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JUAN JOSÉ LÓPEZ ZULUAGA
C.C. 1053836750
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES