	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 4307 - 2024 **Contratista:** CONSORCIO RACONS

Contrato de Interventoría No. 4320 - 2024 **Interventoría:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

Objeto Contrato de Obra:
REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** 1 al 31 de diciembre

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
Nombre: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

2025

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA N°2

INGENIO CIVIL
NIT - 901701928-6

INGENIO CIVIL

NIT: 901.701.928 - 6

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA N°2

INGENIO CIVIL
NIT - 901701928-6

SAN MARCOS, SUCRE
ENERO DE 2025

OFICINA: CLL 18 Nº 22 - 10 INTERIOR 404 YARUMAL-ANTIOQUIA
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS a través de los contratos de obras para mitigación busca habilitar y brindar la transitabilidad en la Red Vial Nacional a su cargo en caso de presentarse situaciones que requieran de intervenciones inmediatas dada la importancia que tienen en el desarrollo de las actividades socioeconómicas de la región y el país.

La Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404 es un corredor vial perteneciente a la red de vías a cargo del INVIAS a través de la Dirección Territorial Sucre que presenta la emergencia del colapso del acceso derecho del puente Las Pozas, ubicado en el PR18+0100, el cual dejo parcialmente incomunicado a la provincia de La Mojana con el resto del país ya que es la única vía de acceso terrestre para la movilidad de los sectores comerciales, educativos, de salud, entre otros, que permiten el desarrollo de la región.

Considerando lo anterior y con el fin de mitigar como medida provisional la emergencia, el Instituto Nacional de Vías "INVIAS" a través de la Dirección Territorial Sucre mediante la modalidad de contratación de mínima cuantía adjudica a el Contratista **CONSORCIO RACONS**, el **Contrato N°4307 de 2024** por la suma de **Ciento Noventa y Un Millón Novecientos Noventa y Ocho Mil Trecientos Ochenta Pesos Moneda Corriente ($191'998.380.00 MTCE)**, con orden de inicio a partir del **veintisiete (27) de noviembre de 2024**, cuyo objeto es **"REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VÍA GUAYEPO – MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE"**.

INGENIO CIVIL
NIT - 901701928-6

El presente documento relaciona la descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido desde la orden de inicio hasta la fecha.

OFICINA: CLL 18 Nº 22 - 10 INTERIOR 404 YARUMAL-ANTIOQUIA
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	4307 DE 2024			
CONTRATISTA:	CONSORCIO RACONS	NIT:	900.469.025-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN S.A.S. RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. RAMBAR INGENIERIA S.A.S.			
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.			
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-089555	
VALOR INICIAL:	$191.998.380 (INCLUIDO IVA)			
VALOR ADICIONES:	N.A.			
VALOR ACTUAL:	$191.998.380,00 (INCLUIDO IVA)			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025			

INGENIO CIVIL
NIT - 901701928-6

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	4320 DE 2024			
CONTRATISTA:	IC INGENIO CIVIL S.A.S	NIT:	901701928-6	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.			
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO – MAJAGUAL, DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE			
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VSUC-089537	
VALOR INICIAL:	$19.960.992 (INCLUIDO IVA)			
VALOR ADICIONES:	N.A.			
VALOR ACTUAL:	$19.960.992,00 (INCLUIDO IVA)			

OFICINA: CLL 18 Nº 22 - 10 INTERIOR 404 YARUMAL-ANTIOQUIA
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025

DESARROLLO DEL CONTRATO

- ✓ **SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA**

La supervisión del contrato de interventoría fue delegada al ingeniero Rafael Gustavo Rodríguez Meza, de la Dirección Territorial Sucre de INVIAS en el mes de noviembre de 2024 al realizarse dicha contratación.

- ✓ **DESRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

a) Demolición de Losa de Aproximación

Se realizaron actividades de demolición en la losa de aproximación del lado izquierdo, la cual se encontraba inclinada por el colapso de esta, dado que obstruía la realización de las actividades de excavación y relleno para la conformación del terraplén del carril.

Se demolieron 7,01 m3 de losa de aproximación correspondiente al carril izquierdo, los cuales están dado por una longitud de 4.10 m, un ancho de 4.50 m y un espesor de 0.38 m (V = 4.10 m x 4.50 m x 0.38 m = 7.01 m3).





OFICINA: CLL 18 Nº 22 - 10 INTERIOR 404 YARUMAL-ANTIOQUIA
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

b) Excavación de Material de Terraplén

Se llevaron a cabo actividades de excavación de material húmedo restante de terraplén del lado izquierdo que quedo por debajo de la losa de aproximación para remplazarlo por piedra rajón. Se observó material seleccionado saturado por capas entre telas de geotextil desgastado, la última capa de material tenía contextura de lodo sostenida por un geotextil, por debajo de este se observó un espacio vacío dado al lavado del material por la corriente de agua.





La cantidad de excavación realizada hasta la fecha es de 330,75 m3 los cuales están dado por una longitud de 10,50 m, ancho de 4,50 m y altura de 7 metros (V = 10,50 m x 4,50 m x 7 m = 330,75 m3), se bajó 1 metros demás dado las nuevas condiciones que se encontraron, variando la altura de 6 m a 7 m.

INGENIO CIVIL
NIT - 901701928-6

c) Colocación de Piedra Rajón

Se ejecutaron actividades de colocación de piedra rajón del lado izquierdo para la conformación de un lecho filtrante que permita el paso del agua sin que afecte la estabilidad del terraplén. El rango de tamaño de piedra caliza seleccionado fue entre 80 centímetros y 1 metro de diámetro colocada y acomodada para minimizar esfuerzos de punzonamiento en el geotextil.

OFICINA: CLL 18 Nº 22 - 10 INTERIOR 404 YARUMAL-ANTIOQUIA
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM





La cantidad de transporte y colocación de piedra rajón hasta la fecha es de 105 m3 los cuales corresponde a 7 viajes de 15 metros cúbicos para cubrir un volumen de 109,25 m3 cuyas dimensiones son de ancho 4,50 m, largo 10,50 m y altura 1,92 m para la parte confinada más una conformación de talud de longitud de 6,50 m, un ancho promedio de 3 m y una altura de 0.95 m (V = (4,50 m x 10,50 m x 1,92 m) + (6,50 m x 3 m x 0,95 m)).

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	UNID.	CONTRATADO	EJECUTADO	VALOR TOTAL PROYECTO	FALTANTE
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	9,63	7,10	17,14	10,04
GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	77,00	0,00	231,00	231,00
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	385,00	330,75	808,50	477,75
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	177,00	0,00	246,00	246,00
RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	136,61	0,00	0,00	0,00
PIEDRA RAJÓN	M3	88,00	105,00	498,00	393,00

OFICINA: CLL 18 Nº 22 - 10 INTERIOR 404 YARUMAL-ANTIOQUIA
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

NFORMACIÓN SOBRE AVANCE EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

A la fecha de este informe, la obra presenta un avance del 25,00%, con respecto al presupuesto del contrato de obra, que necesitó la solicitud y aprobación de una prórroga dado los inconvenientes surgidos por la ola invernal que atravesó la zona aledaña del proyecto y las restricciones viales que hubo por motivos de época navideña y fin de año.

Dado a las nuevas condiciones que se encontraron durante la ejecución de la actividad de excavación donde se profundizo un (1) metro más de lo proyectado se prevé un aumento en las cantidades totales requeridas para la culminación del proyecto.

BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Director de Interventoría
IC INGENIO CIVIL S.A.S.

INGENIO CIVIL
NIT - 901701928-6

OFICINA: CLL 18 Nº 22 - 10 INTERIOR 404 YARUMAL-ANTIOQUIA
IC.INGENIOCIVIL@GMAIL.COM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	2

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **PERIODO MES:** dic-24

CONTRATO DE OBRA No.: 4307 - 2024

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO RACONS

PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE INICIO: 27/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024
PLAZO ACUMULADO: 1,13

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 191.998.380,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4320-2024 **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** RAFAEL RODRIGUEZ MEZA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento			
Obra de mitigación		m	14,5

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 181.013.207,00		
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 9.050.660,00		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 190.063.867,00	$ 1.388.928,00	$ 191.452.795,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 45.253.301,75			
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	45.253.301,75			

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 181.013.207,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 45.253.301,75
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): -75,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1



PR18+100 RUTA 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

Foto 2



PR18+100 RUTA 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL
PIEDRA RAJÓN

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construir una estructura de relleno de 14,5 metros de largo para reemplazar la losa de aproximación al puente Las Pozas ubicado en el PR18+0100 en la ruta 7404 que conduce de Guayepo hacia Majagual.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
La estructura a construir incluirá un sistema de relleno compuesto por material filtrante, piedra rajón como lecho drenante, recebo para conformación del terraplén e instalación de geotextil entre capas, garantizando estabilidad y funcionalidad de la vía.

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RACONS		INTERVENTOR:	IC INGENIO CIVIL S.A.S	
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN S.A.S. - RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. RAMBAR INGENIERIA S.A.S.		INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	4307-2024	VALOR INICIAL: $ 191.998.380,00	CONTRATO No.	4320-2024	VALOR INICIAL: $ 19.960.992,00
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27/11/2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 191.998.380,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: $ 19.960.992,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 191.998.380			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 191.998.380			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 19.960.992			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 19.960.992			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 181.013.207,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ -

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:A la fecha del presente informe, el contratista se encuentra en fase de revisión estudios y diseños, por lo que aún no se ha formulado el programa de obra.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 1.330.732,80 7%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 1.330.732,80 7%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 665.366,40 3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 665.366,40 3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 33% Avance o Atraso Físico % -33%
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2024___	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	231	231		Prog	77			77	33,3%
					Ejec					
* RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3				Prog					
					Ejec					
* RELLENOS CON RECEBO	M3	246	246		Prog	82			82	33,3%
					Ejec					
* PIEDRA RAJÓN	M3	498	498		Prog	166			166	33,3%
					Ejec					
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA	M3	17,14	17,14		Prog	5,71			5,71	33,3%
					Ejec					
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	808,5	808,5		Prog	269,5			269,5	33,3%
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EXCAVADORA	1	1
VOLQUETA DOBLETROQUE	4	4
MARTILLO NEUMATICO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A la fecha del presente informe, el contratista se encuentra en fase de revisión estudios y diseños, por lo que aún no se ha dado incio a las actividades en obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Continuar con la revisión de estudios topograficos y evaluación de la propuesta de mitigación en el PR18+0100

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Continuar con el seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas por el contratista en la fase de estudios y revision de propue}stas.

* Continuar con el seguimiento de la solicitud de documentos contractuales necesarios (prorrogas, adiciones, polizas, entre otros) para la correcta ejecución del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE

Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 13/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir una estructura de relleno de 14,5 metros de largo para reemplazar la losa de aproximación al puente Las Pozas ubicado en el PR18+0100 en la ruta 7404 que conduce de Guayepo hacia Majagual.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La estructura a construir incluirá un sistema de relleno compuesto por material filtrante, piedra rajón como lecho drenante, recebo para conformación del terraplén e instalación de geotextil entre capas, garantizando estabilidad y funcionalidad de la vía.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO RACONS			INTERVENTOR:	IC INGENIO CIVIL S.A.S		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN S.A.S. - RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. RAMBAR INGENIERIA S.A.S.			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4307-2024	VALOR INICIAL:	$ 191.998.380,00	CONTRATO No.	4320-2024	VALOR INICIAL:	$ 19.960.992,00
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 191.998.380,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 19.960.992,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 191.998.380			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 191.998.380			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 19.960.992			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 19.960.992			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 181.013.207,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 90.506.603,50	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.626.650,88	12,5%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (67.879.952,63)	-38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 90.506.603,50	50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.626.650,88	13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (67.879.952,63)	-38%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.168.867,83	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.626.650,88	12,5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.996.099,20	10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.996.099,20	10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 665.366,40	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 665.366,40	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	0,1

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 50% Avance o Atraso Físico % -36%
Meta Física Ejecutada % 14%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2024___	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	231	231		Prog	115,5			115,5	50,0%
					Ejec					
* RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3				Prog					
					Ejec					
* RELLENOS CON RECEBO	M3	246	246		Prog	123			123	50,0%
					Ejec					
* PIEDRA RAJÓN	M3	498	498		Prog	249			249	50,0%
					Ejec					
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA	M3	17,14	17,14		Prog	8,57			8,57	50,0%
					Ejec	3,55			3,55	20,7%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	808,5	808,5		Prog	404,25			404,25	50,0%
					Ejec	165,4			165,375	20,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EXCAVADORA	1	1
VOLQUETA DOBLETROQUE	4	4
MARTILLO NEUMATICO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	TOLUVIEJO - SUCRE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	INGENIERIA Y AGREGADOS VARSOVIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la semana

* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 165,38 m3 en total
* Se realizó la demolición de estructura de acceso existente: 3,55 m3 en total


Acumuladas

* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 165,38 m3 en total
* Se realizó la demolición de estructura de acceso existente: 3,55 m3 en total

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Relleno de volumen de excavación con piedra rajón

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR18+100 RUTA 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



PR18+100 RUTA 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Continuar con el seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas por el contratista en obra.
* Continuar con el seguimiento de la solicitud de documentos contractuales necesarios (prorrogas, adiciones, polizas, entre otros) para la correcta ejecución del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir una estructura de relleno de 14,5 metros de largo para reemplazar la losa de aproximación al puente Las Pozas ubicado en el PR18+0100 en la ruta 7404 que conduce de Guayepo hacia Majagual.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La estructura a construir incluirá un sistema de relleno compuesto por material filtrante, piedra rajón como lecho drenante, recebo para conformación del terraplén e instalación de geotextil entre capas, garantizando estabilidad y funcionalidad de la vía.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO RACONS			INTERVENTOR:	IC INGENIO CIVIL S.A.S		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN S.A.S. - RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. RAMBAR INGENIERIA S.A.S.			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4307-2024	VALOR INICIAL:	$ 191.998.380,00	CONTRATO No.	4320-2024	VALOR INICIAL:	$ 19.960.992,00
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 191.998.380,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 19.960.992,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 191.998.380			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 191.998.380			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 19.960.992			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 19.960.992			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 181.013.207,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 120.675.471,33	67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45.253.301,75	25,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (75.422.169,58)	-42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 120.675.471,33	67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.253.301,75	25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (75.422.169,58)	-42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.168.867,83	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 22.626.650,88	12,5%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.661.465,60	13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.661.465,60	13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 665.366,40	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 665.366,40	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,0
Acumulado:	0,1

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 67% Avance o Atraso Físico % -32%
Meta Física Ejecutada % 34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2024___	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	231	231		Prog	154			154	66,7%
					Ejec					
* RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3				Prog					
					Ejec					
* RELLENOS CON RECEBO	M3	246	246		Prog	164			164	66,7%
					Ejec					
* PIEDRA RAJÓN	M3	498	498		Prog	332			332	66,7%
					Ejec	105			105	21,1%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA	M3	17,14	17,14		Prog	11,43			11,43	66,7%
					Ejec	7,10			7,1	41,4%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	808,5	808,5		Prog	539			539	66,7%
					Ejec	330,8			330,75	40,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EXCAVADORA	1	1
VOLQUETA DOBLETROQUE	4	4
MARTILLO NEUMATICO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	TOLUVIEJO - SUCRE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	INGENIERIA Y AGREGADOS VARSOVIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la semana

* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 105 m3 en total
* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 165,38 m3 en total
* Se realizó la demolición de estructura de acceso existente: 3,55 m3 en total

Acumuladas

* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 105 m3 en total
* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 330,75 m3 en total
* Se realizó la demolición de estructura de acceso existente: 7,1 m3 en total

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con los 477,75 m3 de excavación faltantes
*Continuar con los 10,04 m3 de demolición de estructura faltantes
*Continuar con los 393 m3 de relleno con piedra rajón faltantes
*Continuar con los 246 m3 de relleno con recebo faltantes
*Continuar con los 231 m3 de geotextil faltantes

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR18+100 RUTA 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



PR18+100 RUTA 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA



PR18+100 RUTA 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL
PIEDRA RAJÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Continuar con el seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas por el contratista en obra.

* Continuar con el seguimiento de la solicitud de documentos contractuales necesarios (prorrogas, adiciones, polizas, entre otros) para la correcta ejecución del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir una estructura de relleno de 14,5 metros de largo para reemplazar la losa de aproximación al puente Las Pozas ubicado en el PR18+0100 en la ruta 7404 que conduce de Guayepo hacia Majagual.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La estructura a construir incluirá un sistema de relleno compuesto por material filtrante, piedra rajón como lecho drenante, recebo para conformación del terraplén e instalación de geotextil entre capas, garantizando estabilidad y funcionalidad de la vía.

CONTRATO DE OBRA:		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO RACONS	INTERVENTOR:	IC INGENIO CIVIL S.A.S
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN S.A.S. - RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. RAMBAR INGENIERIA S.A.S.	INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	4307-2024	CONTRATO No.	4320-2024
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	FECHA DE INICIO:	27/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024
VALOR INICIAL:	$ 191.998.380,00	VALOR INICIAL:	$ 19.960.992,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 191.998.380,00	VALOR ACUMULADO:	$ 19.960.992,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 191.998.380			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 191.998.380			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 19.960.992			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 19.960.992			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 181.013.207,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 150.844.339,17	83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45.253.301,75	25,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (105.591.037,42)	-58%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 150.844.339,17	83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.253.301,75	25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (105.591.037,42)	-58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.168.867,83	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.326.832,00	17%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.326.832,00	17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 665.366,40	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 665.366,40	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	0,1

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 83% Avance o Atraso Físico % -49%
Meta Física Ejecutada % 34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2024___	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	231	231		Prog	192,5			192,5	83,3%
					Ejec					
* RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3				Prog					
					Ejec					
* RELLENOS CON RECEBO	M3	246	246		Prog	205			205	83,3%
					Ejec					
* PIEDRA RAJÓN	M3	498	498		Prog	415			415	83,3%
					Ejec	105			105	21,1%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA	M3	17,14	17,14		Prog	14,28			14,28	83,3%
					Ejec	7,10			7,1	41,4%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	808,5	808,5		Prog	673,75			673,75	83,3%
					Ejec	330,8			330,75	40,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EXCAVADORA	1	1
VOLQUETA DOBLETROQUE	4	4
MARTILLO NEUMATICO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	TOLUVIEJO - SUCRE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	INGENIERIA Y AGREGADOS VARSOVIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la semana

Durante esta semana no se ejecutaron actividades debido a condiciones climáticas desfavorable y festividades del mes de diciembre.

Acumuladas

* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 105 m3 en total
* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 330,75 m3 en total
* Se realizó la demolición de estructura de acceso existente: 7,1 m3 en total

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con los 477,75 m3 de excavación faltantes
*Continuar con los 10,04 m3 de demolición de estructura faltantes
*Continuar con los 393 m3 de relleno con piedra rajón faltantes
*Continuar con los 246 m3 de relleno con recebo faltantes
*Continuar con los 231 m3 de geotextil faltantes

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Continuar con el seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas por el contratista en obra.
* Continuar con el seguimiento de la solicitud de documentos contractuales necesarios (prorrogas, adiciones, polizas, entre otros) para la correcta ejecución del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/01/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: RAFAEL RODRIGUEZ MEZA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construir una estructura de relleno de 14,5 metros de largo para reemplazar la losa de aproximación al puente Las Pozas ubicado en el PR18+0100 en la ruta 7404 que conduce de Guayepo hacia Majagual.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La estructura a construir incluirá un sistema de relleno compuesto por material filtrante, piedra rajón como lecho drenante, recebo para conformación del terraplén e instalación de geotextil entre capas, garantizando estabilidad y funcionalidad de la vía.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO RACONS			INTERVENTOR:	IC INGENIO CIVIL S.A.S		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES RAMÍREZ BARÓN S.A.S. - RECURSOS Y SEÑALIZADORES VIALES S.A.S. RAMBAR INGENIERIA S.A.S.			INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	4307-2024	VALOR INICIAL:	$ 191.998.380,00	CONTRATO No.	4320-2024	VALOR INICIAL:	$ 19.960.992,00
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27/11/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 191.998.380,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 19.960.992,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/02/2025		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/02/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 191.998.380			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 191.998.380			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 19.960.992			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 19.960.992			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 181.013.207,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 181.013.207,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45.253.301,75	25,0%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (135.759.905,25)	-75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 181.013.207,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.253.301,75	25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (135.759.905,25)	-75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.168.867,83	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Aun no se ha presentado la programación de obra ajustado a la prorroga aprobada el 28/12/2024.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3.992.198,40	20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.992.198,40	20%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 665.366,40	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 665.366,40	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	0,1

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100% Avance o Atraso Físico % -66%
Meta Física Ejecutada % 34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ___2024___	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	231	231		Prog	231			231	100,0%
					Ejec					
* RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3				Prog					
					Ejec					
* RELLENOS CON RECEBO	M3	246	246		Prog	246			246	100,0%
					Ejec					
* PIEDRA RAJÓN	M3	498	498		Prog	498			498	100,0%
					Ejec	105			105	21,1%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA	M3	17,14	17,14		Prog	17,14			17,14	100,0%
					Ejec	7,10			7,1	41,4%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	808,5	808,5		Prog	808,5			808,5	100,0%
					Ejec	330,8			330,75	40,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
EXCAVADORA	1	1
VOLQUETA DOBLETROQUE	4	4
MARTILLO NEUMATICO	1	1
Total	6	6

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	TOLUVIEJO - SUCRE	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	INGENIERIA Y AGREGADOS VARSOVIA S.A.S	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

En la semana

Durante esta semana no se ejecutaron actividades debido a condiciones climáticas desfavorable y festividades del mes de diciembre.

Acumuladas

* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 105 m3 en total
* Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 330,75 m3 en total
* Se realizó la demolición de estructura de acceso existente: 7,1 m3 en total

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Continuar con los 477,75 m3 de excavación faltantes
*Continuar con los 10,04 m3 de demolición de estructura faltantes
*Continuar con los 393 m3 de relleno con piedra rajón faltantes
*Continuar con los 246 m3 de relleno con recebo faltantes
*Continuar con los 231 m3 de geotextil faltantes

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Continuar con el seguimiento y reporte de las actividades ejecutadas por el contratista en obra.
* Continuar con el seguimiento de la solicitud de documentos contractuales necesarios (prorrogas, adiciones, polizas, entre otros) para la correcta ejecución del contrato

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENT(

CONTRATO No. 4307-2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RACONS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4320-2024 **INTERVENTORÍA:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EXCAVADORA	CASE	0,93 m³	PUENTE LAS POZAS PR18+0000 RUTA 7404	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE (PLACA TNB417)	BRIGADIER / 1993	15 m³	PUENTE LAS POZAS PR18+0000 RUTA 7404	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE (PLACA UPT808)	HYUNDAI / 2008	15 m³	PUENTE LAS POZAS PR18+0000 RUTA 7404	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE (PLACA SZN257)	FREIGHTLINER / 2013	15 m³	PUENTE LAS POZAS PR18+0000 RUTA 7404	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
VOLQUETA DOBLETROQUE (PLACA SZN444)	FREIGHTLINER / 2013	15 m³	PUENTE LAS POZAS PR18+0000 RUTA 7404	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
MARTILLO NEUMÁTICO + COMPRESOR	INGERSOLL RAND	35 ft³/min	PUENTE LAS POZAS PR18+0000 RUTA 7404	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO				0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	0	6	6	0	6	6	6	0	6	6
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6	100,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	6	100,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN INACTIVOS LOS DÍAS DOMINGOS Y FESTIVOS DEL MES.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO SANCHEZ PRIETO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-38498 CND

Firma:
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4307 - 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RACONS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-24 **PROYECTO:** REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4320 - 2024 **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

NOMBRE ARL: N/A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN CAMILO RAMÍREZ	80.243.108	DIRECTOR	$5,418,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO RACONS	$5,418,000	$ 28.300		EPS SURA	9484651095	$ 677.300	SKANDIA	9484651095	$ 866.900				
2	CARLOS FERNANDO SÁNCHEZ PRIETO	79.392.413	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.080.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO RACONS	$ 3.080.000	$ 214.400		NUEVA E.P.S	9485032861	$ 123.200	PROTECCION	9485032861	$ 492.800	$ 123.200			
3	JOSÉ ALFREDO COCHERO CORTEZ	1.005.675.827	OPERARIO VOLQUETA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO RACONS (MAQUITRANS J&L SAS)	$ 1.300.000	$ 90.500		MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1746545885	$ 52.000	PORVENIR	1746545885	$ 208.000	$ 52.000			
4	ANUAR ASDRÚBAL SIERRA PATERNINA	92.515.291	OPERARIO VOLQUETA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO RACONS (MAQUITRANS J&L SAS)	$ 1.300.000	$ 90.500		MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1746545885	$ 52.001	COLPENSIONES	1746545885	$ 208.000	$ 52.001			
5	JAIRO MANUEL ROMERO VILLALBA	78.700.872	OPERARIO VOLQUETA	$ 1.300.001	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO RACONS (MAQUITRANS J&L SAS)	$ 1.300.000	$ 90.500		MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1746545885	$ 52.001	COLPENSIONES	1746545885	$ 208.000	$ 52.002			
6	ALYS DAVID FIGUEROA OTERO	1.104.405.802	OPERARIO VOLQUETA	$ 1.300.002	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO RACONS (MAQUITRANS J&L SAS)	$ 1.300.000	$ 90.500		COOSALUD ESS	1746545885	$ 52.001	PORVENIR	1746545885	$ 208.000	$ 52.003			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/01/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON
Director de Obra
C.C. 80.773.283 Bogotá

Firma
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 2/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4307 - 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RACONS

MES INFORME MENSUAL: 1/12/2024 AL 31/12/2024 **PROYECTO:** REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4320-2024 **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1127024	C-2409-0600-4-51102D-2409048-02 □	11	Nación	4307 - 2024	$ 191.998.380,00	$ 191.998.380
		TOTAL				$ 191.998.380,00	$ 191.998.380

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 191.998.380,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	Parcial	nov-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		1127024 14/11/2024	$ 191.998.380,00	$ 191.452.795,00				
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 191.998.380,00**	**$ 191.452.795,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ -	$ -	**$ -**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	**$ -**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON**
CONSORCIO RACONS
Representante legal Contratista
C.C. 80.773.283 Bogotá

Firma:
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO INTERVENTORIA
INTERVENTOR
Matricula No.: 22202-263547

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 3/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 4307-2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO RACONS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4320-2024 **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	741
Lluvias moderadas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: CARLOS FERNANDO SANCHEZ PRIETO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-38498 CND

Firma:
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202 263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (03/01/2025 09:57)

Nombre estacion:	MAJAGUAL [25025240]	**Corriente:**		**Categoría de estación**	Pluviométrica
Latitud:	8.5426944440	**Longitud:**	-74.6273330560	**Elevación:**	26
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 02 - Atlántico-Bolivar-Sucre	**Departamento:**	Sucre
Municipio:	Majagual	**Fecha instalacíon:**	15/11/1974 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/12/2024 00:00-31/12/2024 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2024-12-01 00:00	0	Preliminar
2024-12-02 00:00	10	Preliminar
2024-12-04 00:00	0	Preliminar
2024-12-05 00:00	0	Preliminar
2024-12-06 00:00	0	Preliminar
2024-12-07 00:00	0	Preliminar
2024-12-08 00:00	0	Preliminar
2024-12-09 00:00	0	Preliminar
2024-12-10 00:00	0	Preliminar
2024-12-11 00:00	0	Preliminar
2024-12-12 00:00	0	Preliminar
2024-12-13 00:00	0	Preliminar
2024-12-14 00:00	0	Preliminar
2024-12-15 00:00	0	Preliminar
2024-12-16 00:00	0	Preliminar
2024-12-17 00:00	0	Preliminar
2024-12-18 00:00	0	Preliminar
2024-12-19 00:00	0	Preliminar
2024-12-20 00:00	10	Preliminar
2024-12-21 00:00	5	Preliminar
2024-12-22 00:00	0	Preliminar
2024-12-23 00:00	0	Preliminar
2024-12-31 00:00	0	Preliminar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 4307 - 2024 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR LAS OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE

FECHA DE INICIO: 27/11/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 191.998.380,00

VALOR ACUMULADO: $ 191.998.380,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4320-2024 **INTERVENTOR:** IC INGENIO CIVIL S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 19.199.938,00	7 11 2024	30 4 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 38.399.676,00	7 11 2024	31 12 2027
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.599.514,00	Si ampara 5 años	Si ampara 5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101161072

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/11/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 19.199.938,00	7 11 2024	31 12 2024
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101095948 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/11/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2025 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 19.199.938,00	7 11 2024	30 6 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 38.399.676,00	7 11 2024	28 2 2028
Calidad de Estudios y Diseños		N/A	N/A	N/A
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 57.599.514,00	Si ampara 5 años	Si ampara 5 años

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101161072

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: Pendiente

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 19.199.938,00	7 11 2024	28 2 2025
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 45-40-101095948 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: Pendiente

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre:BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENT
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:22202-263547 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

OBRAS DE MITIGACION PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN EL PUENTE LAS POZAS VIA GUAYEPO - MAJAGUAL DEL DEPTO DE SUCRE

SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS

IC INGENIO S.A.S.

SAN BENITO ABAD

SUCRE

Powered by CamScanner

Contrato 4307-2024

Objeto del Contrato: Realizar las obras de mitigación para atender la emergencia en el puente las Las Pozas vía Guayepo-Majagual del departamento de Sucre.

Adjudicado a: Construcciones Ramirez Baron SAS

Representante legal: Manuel Felipe Ramirez Baron

Firma: _____

Firma Corta: _____

Contrato 4320-2024

Objeto del contrato: Interventoría a las obras de mitigación para atender la emergencia en el puente las pozas vía guayepo-majagual del depto de Sucre

Adjudicado a: IC Ingenio Civil SAS

Representante legal: Bernardo Otalvarez Llorente

Firma _____

Firma Corta _____

Powered by CamScanner

Fecha: 12/12/2024

Personal: 1 Cuadrilla

Equipo: Excavadora, Volqueta Dobletroque, Martillo Neumatico

Estado del tiempo: soleado

Actividad:

- Se realizaron excavaciones varias sin clasificar en el carril izquierdo: 330,75 m^3
- Se realizó la demolición de estructura de acceso existente: 7,10 m^3

Firma Residente obra _____

Firma Residente interventoria _____

Powered by CamScanner

Fecha 13/12/2024

Personal: 1 cuadrilla

Equipo: Excavadora, Volqueta Doble Troque

Estado del Tiempo: Soleado

Actividad:

. Relleno con material Piedra Rajón : 105 M^3

Firma Residente Obra: _____

Firma Residente interventoria _____