INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. **2001 DE 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES **SEPTIEMBRE** DE BALBOA DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA TAMBORES – CONTIGUO AL COLISEO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 73.000.000
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.323.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-NOVIEMBRE-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30 - ABRIL -2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. YENIER HENAO MEJIA	**DESDE:** 17-11-2021	
	Ing. NORMAN ORTIZ TOVAR	**DESDE:** 21-04-2023	
	Ing. SERGIO ANDRES VEGA NOVOA	**DESDE:** 28-04-2023	
	Ing. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO	**DESDE:** 26-09-2023	

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. YENIER HENAO MEJIA	17-11-2021	20-04-2023
	Arq. NORMAN ORTIZ TOVAR	21-04-2023	27-04-2023
	Ing. SERGIO VEGA NOVOA	28-04-2023	25-09-2023
	Ing. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO	26-09-2023	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	17-11-2021	31-03-2022
	Ing. KELLY PETRO	01-04-2022	30-09-2022
	Ing. KELLY PETRO	11-11-2022	31-12-2022
	Ing. KELLY PETRO	27-01-2023	25-06-2023
	Ing. KELLY PETRO	14-07-2023	Actual

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 58821 No.35222	4-11-2021 19-01-2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2021	No. 116021	12-11-2021
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2022	No. 26522	19-01-2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2023	No. 1923	14-01-2023
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 5803807931	17-NOVIEMBRE-2021
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17-NOVIEMBRE-2021	

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 26/05/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** 30/11/2022
	TERCERA PRÓRROGA	**FECHA:** 26/06/2023

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	CUARTA PRORROGA Y SEGUNDA MODIFICACION	FECHA: 04/09/2023
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		$0
VALOR DE OBRA		$1.107.911.892,00
VALOR INTERVENTORÍA		$ 88.687.437,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA		$73.000.000

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de $225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000
TERCER DESEMBOLSO	3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 225.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 125.000.000,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580 47 994000069129	Cumplimiento	$ 264.600.000,00	12/11/2021	2904/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA		$ 1.124.000.000
Link de Consulta: LICITACION PÚBLICA NUMERO BLP-OP-002-2021	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28797&g-recaptcha-response=03AGdBq27OsGZB842-CKB02uqTv2Z3f38dlphd1lf4dcxv0gldLiy9qclg-fPAz0llFKupM2ac3le37hyRVxEsFFqoOUy0pyjUGUA9uSr1ptZaW-UE_EeASNSyWcP52mivqeXAdJl4SDcRAiynMPAVIlzBB6ejRxq8_FL0AeqAAxk5QfDwdAgODEJfNjpnLIKzfKoYrJoh4EQlYoyYX3bTN_yZi0j-EKlZgcZ8VDzKnEj05Gr0s9bFF5DRt8jLLYy16pgfruTZ1A5U8-UdsfCwugVR4AXPdHDwAiQquuM5P5WEBI0bI1Ya_UvR6En1fk9TQLbMN4I3JATxTQhFAcU_PcFWghBKewA7BusKYUGV0In8WJXAvHdBMKM5klR80JvJ8E_JE1KfB2hxZ3dfIjJMhfauXFzEY3E3RlY9CysvIWASrI_wz62EblrfwjBNyoRV0veycKtzNr1Dlv2dmHn0tFzjKbdE8sUfoQ		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/09/ 2022		$ 67.244.892
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA RL/ JESÚS ENRIQUE RIQUETT RANGEL		NIT 901574342 C.C. 5055765
Fecha de Acta de inicio del contrato	18/06/2022		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA I	16/12/2022	
	SUSPENSIÓN I	12/11/2022	
	REINÍCIO I	13/12/2022	
Fecha Inicial de terminación del contrato	17/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	24/10/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.191.244.892
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. 75-44-101121093		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 03/04/2023		
	Calidad del Servicio: 03/10/2027		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría al Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL	$ 124.971.539

	PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA		
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/09/ 2022		$ 5.382.898
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio interventoria Balboa 2022 RL/ Luz Marina Barrios Rodriguez		NIT.901.598.981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA I	16/12/2022	
	SUSPENSIÓN I	12/11/2022	
	REINÍCIO I	13/12/2022	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	24/10/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 130.354.528
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	No. 440-47-994000026471		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 10/01/2023		
	Calidad del Servicio: 10/11/2027		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Septiembre 2023	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Si	**Corte:** Septiembre- 2023
INFORME FINANCIERO	SI	**Corte:** Septiembre- 2023
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 7.092.656,75	**Corte:** Septiembre- 2023
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Si	
OTROS		No

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**97,20%**
% EJECUTADO DE OBRA	**53,75%**

PERIODO: septiembre de 2023
VIGENCIA: Hasta el 30 de abril de 2024.

Se realizó seguimiento al convenio durante el mes de septiembre 2023, donde se requirieron documentos contractuales y que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del Municipio.

Se realiza seguimiento de este convenio con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: ‘’ *(…)3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo.33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente*

a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.

(…) CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio (…)

Las cláusulas anteriormente mencionadas, fueron citadas al municipio en el mes de septiembre de 2023.

RESUMEN:

El 14 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022, se publicó los documentos soporte, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de la LICITACIÓN PUBLICA ALCALDÍA BALBOA BLP OP No. 002 - 2021; que tiene como objeto; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.

El 4 de enero de 2022, se realizó el cargue de los pliegos definitivos del proceso contando con fecha de cierre el día 19 de enero de 2022.

El 22 de enero 2022 se suspende el proceso, mediante la resolución No 22 del 2022 y el día 23 de febrero 2022 se reanuda el proceso, mediante la resolución No 077 del 2022.

El 26 de febrero de 2022, se publicó los documentos soportes, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de EL CONCURSO DE MERITOS ALCALDIA BALBOA CMB No 001-CM2022; que tiene como objeto; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

El 2 de marzo del 2022, se realiza la Audiencia de Adjudicación. Veracidad

El 10 de marzo mediante la resolución 081 del 2022, el municipio realizó la suspensión del proceso, el 29 de abril del 2022, mediante la resolución 086 del 2022, se reanuda el proceso CMB N° 001 del 2022 y se dieron respuestas a las observaciones que llegaron al proceso y se expiden los pliegos definitivos.

El proceso de interventoría fue adjudicado el día 21 de mayo de 2022 mediante resolución número 094.

La obra e interventoría cuentan con acta de inicio la cual tiene fecha de suscripción el día 18 de junio de 2022.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- Teniendo en cuenta que el día 4 de septiembre de 2023, se suscribió cuarta prorroga y segunda modificación al convenio 2001-2021, en la cual se establece un nuevo plazo de terminación del convenio para el día 30 de abril de 2024, en la cual también se realiza reprogramación presupuestal al último desembolso del convenio el cual corresponde a : *(…)3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. (…)*

  De acuerdo con lo anterior, el día 4 de septiembre de 2023, por parte de la supervisión del Ministerio del Interior, se envió correo electrónico al municipio de Balboa, en el cual se requiere iniciar los tramites pertinentes para la publicación en la plataforma SECOP II de la garantía actualizada que ampara al convenio de acuerdo con la última actuación contractual realizada la cual corresponde a la prórroga y reprogramación presupuestal del convenio 2001-21.

  El día 19 de septiembre de 2023, fue revisada y aprobada en la plataforma secop II por la subdirección de gestión contractual del Ministerio del Interior.

Anexo: correo enviado, póliza del convenio, evidencia de aprobación y minuta cuarta prorroga y segunda modificación.

- De acuerdo con la presentación de documentos por parte del municipio correspondiente a conceptos técnicos, el día 4 de septiembre de 2023, se manifestó al municipio lo siguiente:

  (…) Con base a la información suministrada, se requiere que, junto a los conceptos técnicos, se adjunte la validación del cambio de especificaciones por parte de la interventoría, estudio de mercado, y el análisis técnico aprobado por las partes para el cambio de especificación del muro bloque Split estructural a muro bloque en arcilla, el acero de refuerzo de la viga de cimentación y cajas de fluido eléctrico. (…)

  A fecha del presente, no ha sido presentado lo requerido por parte del municipio.

Anexo: correo recibo, anexos y correo enviado.

- El día 12 de septiembre de 2023, se desarrolla reunión virtual en la cual se dejan los siguientes compromisos:

  - Actualización de garantías según última actuación, la cual para la fecha del presente informe se encuentra cargada y aprobada en la plataforma secop II.
  - Presentación de informes semanales de interventoría, el municipio presentó informes.
  - Acta de mayores y menores, estudio de mercado, aprobación o aval por parte de la interventoría del proyecto. (A la fecha del presente informe no se tiene en su totalidad la documentación requerida).
  -

Anexo: correo enviado.

- Mediante correo electrónico, se solicitó al municipio de Balboa -Risaralda la presentación oportuna de los informes, la cual corresponde a que deben ser presentados dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, este correo es enviado al municipio precisamente para evitar incumplimientos por la no presentación de lo solicitado en el tiempo establecido del informe correspondiente al mes de septiembre de 2023.

  De acuerdo con lo anterior, el municipio realiza presentación de informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre 2023 junto al informe financiero y extracto bancario. El municipio presenta informes semanales de interventoría.

  Se realiza observación teniendo en cuenta que no actualizan la información de la garantía en el informe y la fecha terminación del convenio.

  CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.

Anexo: correo enviado e informes subministrados por el municipio de Balboa-Risaralda.

- El día 18 de septiembre de 2023, mediante correo electrónico, se comunica visita al municipio de Balboa-Risaralda los días 19 y 20 de septiembre de 2023, con el objetivo de realizar seguimiento al convenio interadministrativo 2001-2021 y verificación de estado de obra.

  Se realiza visita al municipio en la cual se dejan los siguientes compromisos:

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
Contratista-interventoría-Municipio	Justificación cambio de especificaciones técnicas	22 -09-2023
Interventoría-Municipio	Presentación informe semanal de interventoría	Inmediato
MUNICIPIO	Documentos correspondientes a desembolso del convenio debidamente verificados y validados	25-09-2023

  Se adjunta acta de visita al presente informe.

- El día 22 de septiembre de 2023, mediante correo electrónico, el municipio de Balboa -Risaralda, presenta documentación correspondiente al segundo desembolso del convenio.

  El día 25 de septiembre de 2023, se realizan las siguientes observaciones:

  (…) En el documento de cuenta de cobro se debe relacionar el banco y el numero de la cuenta bancaria a la cual se realizaría el desembolso.

  Presentar contrato con la empresa certificadora RETIE/ RETILA, la cotización presentada esta por un valor de 23.800.000 y en el presupuesto suma un valor de $6.875.000, se requiere sea aclarada la información de la cotización

  De acuerdo con el acta presentada, el ítem 3.3.2 en obra no se evidencia instalada en obra. (...)

De acuerdo con lo anterior, el día 26 de septiembre de 2023, el municipio allega documentación la cual, a la fecha del presente, se encuentra en revisión por parte de la supervisión del Ministerio del Interior.

Anexo: correos enviados y recibidos.

COMPONENTE FINANCIERO

-Se ha tramitado el PRIMER DESEMBOLSO por valor de $225.000.000,00.ML
- Está pendiente de tramitar el SEGUNDO DESEMBOLSO por valor de $820.000.000 ,00 ML contra el 40% de avance en obra.
- Está pendiente de tramitar el ULTIMO DESEMBOLSO por valor de $205.000.000 ,00 ML contra el 100% de avance de obra, entrega de certificaciones Retie/Retilap/ Conexión Eléctrica Definitiva y Recibo de obra.

COMPONENTE JURIDICO

Se suscribió cuarta prorroga y segunda modificación al convenio.
La póliza correspondiente a la última actuación del convenio se encuentra cargada y aprobada por área gestión contractual.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO

La póliza correspondiente a la última actuación del convenio se encuentra cargada y aprobada en la plataforma secop II.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/03/2023	15/06/2023	27/07/2023	20/09/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

Ing. Sergio Andrés Vega Novoa Supervisor del Convenio No.2001 de 2021 (01/09/2023 al 25/09/2023 Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON	**Ing. Edgar Ricardo González Patiño** Supervisor del Convenio No 2001-2021 (26/'9/2023 - Actual) Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON

Ing. Kelly Johana Petro Márquez
Elaboró-Apoyo a la Supervisión
Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON

Revisó: Mauricio Guarnizo Lopera – Supervisor de Apoyo SPSCC

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **_2001_ de 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA **-** RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **_SEPTIEMBRE_ DE 2023** _

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	__VEREDA_TAMBORES___ - _CONTIGUO AL COLISEO_____		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-NOV-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30-OCT-2023
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	JEFFERSON DE JESUS ROMÁN HERRERA Alcalde Municipal	**DESDE:** 01-SEPT-2023	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	DIEGO ALBERTO GIRALDO LÓPEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas	**DESDE:** 01-OCT-2022	**HASTA:** 31-AGO-2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZALEZ Tecnólogo en Obras civiles	**DESDE:** 21-MARZO-2023	**HASTA:** 20-JULIO-2023
	FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZALEZ Tecnólogo en Obras civiles	**DESDE:** 26-AGOSTO-2023	**HASTA:** 11-DIC-2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. Nº 58821	04-NOV-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	2-2021-058100	03-NOV-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A-03-03-01-032	12-NOV-2021	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.580-47-994000069129	12-NOV-2021 ANEXO 0	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17-NOV-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRORROGA**	**FECHA: 01/06/2022**	
	PRORROGA	**FECHA: 30/11/2022**	
	PRORROGA	**FECHA: 30/06/2023**	
	PRORROGA	**FECHA: 30/04/2024**	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**N/A**	**FECHA: N/A**	
	N/A	**FECHA: N/A**	
	REINICIO 01	**FECHA: N/A**	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	ANEXO 0 12/11/2021		
	ANEXO 1 01/06/2022		
	ANEXO 2 07/06/2022		
	ANEXO 3 14/12/2022		
	ANEXO 4 30/06/2023		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000		

CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0
VALOR DE OBRA	$ 1.041.000.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$_____

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 2. DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO. 3. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONVENIO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO	NO APLICA	07/12/2021	225.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 40% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 2. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE. 3. LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA 4. AVALADA POR EL INTERVENTOR 5. EVIDENCIA DEL INICIO EN LA EJECUCIÓN DEL TRÁMITE ANTE LA EMPRESA COMPETENTE PARA LA EXPEDICIÓN 6. DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y/O RETILAP	40%		820.000.000
ULTIMO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA, LA CUAL DEBE INCLUIR: a. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance b. La respectiva acta final de obra avalada por el interventor 2. ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE Y/O RETILAP. 3. ENTREGA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DE "ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS FONSECON" (ANEXO 26), DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.	100%		205.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$225.000.000**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$125.000.000**

7. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580 47 994000069129	Cumplimiento anexo 0	$ 250.000.000	12/11/2021	30/11/2022
	Cumplimiento anexo 1	$ 250.000.000	12/11/2021	28/05/2023
	Cumplimiento anexo 2	$ 250.000.000	12/11/2021	01/06/2023

	Cumplimiento anexo 3	$ 264.600.000	12/11/2021	30/12/2023
	Cumplimiento anexo 4	$ 264.600.000	12/11/2021	30/04/2024
	Calidad del servicio	**N/A**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato: 001 DE 2022	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**		$ 1.124.000.000
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO SACÚDETE BALBOA** Representante Legal **JESÚS ENRIQUE RIQUETT**		NIT: **901.574.342-5** C.C. **5.055.765**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**		Duración _5___ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**18/05/2023**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 83.833.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. **75-44-101121093** **Aprobada:** aprobada		
FECHA DE LA PÓLIZA: 04/05/2022	Cumplimiento del Contrato: **224.800.0000 03/05/2022 - 03/04/2023**		
	Calidad del Servicio: **16.666.600 03/10/2022 ---- 03/10/2027**		
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 03/05/2022 --- 03/04/2023**		
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **56.200.000 03/05/2022 -- 03/10/2025**		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	$124.971.539.00
No. del contrato	**001 de 2022**	$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**	$ 0,00
	N/A	$ 0,00
Nombre contratista	Empresa: CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022 Representante Legal LUZ MARINA BARRIOS RODRÍGUEZ	NIT.901598981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	**17/06/2022**	Duración __5__ meses

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**16/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**17/05/2023**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**		
FECHA DE LA PÓLIZA 17/06/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-10/01/2023		
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-10/11/2025		
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 10/11/2022-10/11/2027		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 de 2022	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA		**$1.040.667.000 M/L**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**Sesenta y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos**		**$67.244.892**
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO SACÚDETE BALBOA JESÚS ENRIQUE RIQUETT**		NIT. **90157 4342-5 5.055.765**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**		Duración 5 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**SUSPENSIÓN**	**12/11/22**	
	REINICIO	**13/12/22**	
	PRÓRROGA	**16/05/23**	
	PRÓRROGA	**21/06/23**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**24/10/2023**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$1.040.667.000**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. **75-44-101121093** **Aprobada:** aprobada
FECHA DE LA PÓLIZA: 04/05/2022	Cumplimiento del Contrato: **224.800.000 03/05/2022 – 03/04/2023**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 03/05/2022-03/04/2023**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **56.200.000 03/05/2022 -- 03/10/2025**
	Calidad del servicio: **16.666.600 03/10/2022-03/10/2027**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 75-40-101044699 **Aprobada:** 04/05/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	**Vigencia desde: 03/05/2022 vigencia hasta: 03/10/2022**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.5	No. **75-44-101121093** **Aprobada:** aprobada
FECHA DE LA PÓLIZA: 22/12/2022	Cumplimiento del Contrato: **238.248.978,40 18/06/2022 – 19/11/2023**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 18/06/2022-19/11/2023**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **59.562.244 18/06/2022 -- 19/05/2026**
	Calidad del servicio: **16.666.600 18/11/2022-18/11/2027**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 75-40-101044699 **Aprobada:**
FECHA DE LA PÓLIZA	**Vigencia desde: 18/06/2022 vigencia hasta: 19/05/2023**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.6	**No. 75-44-101121093 Aprobada: aprobada**

FECHA DE LA PÓLIZA: 30/05/2023	Cumplimiento del Contrato: **238.248.978,40 18/06/2022 – 25/12/2023**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 18/06/2022-25/12/2023**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **59.562.244 18/06/2022 -- 25/06/2026**
	Calidad del servicio: **16.666.600 18/11/2022-18/11/2027**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	**No. 75-40-101044699 Aprobada:**
FECHA DE LA PÓLIZA: 25/07/2023	**Vigencia desde: 18/06/2022 vigencia hasta: 25/10/2023**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	**No. 75-44-101121093 Aprobada: aprobada**
FECHA DE LA PÓLIZA: 25/07/2023	**Cumplimiento del Contrato: 238.248.978,40 18/06/2022 – 25/04/2024**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: 312.200.100 18/06/2022-25/04/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 59.562.244 18/06/2022 -- 25/10/2026
	Calidad del servicio: 16.666.600 18/11/2022-18/11/2027

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"		$124.971.539.00
No. del contrato	**001 DE 2022**		$124.971.539.00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**Cinco millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y ocho pesos**		$5.382.898
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022 Representante Legal LUZ MARÍA BARRIOS RODRÍGUEZ		NIT 901598981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	**17 JUNIO 2022**		Duración __5__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**SUSPENSIÓN**	**12/11/22**	
	REINICIO	**13/12/22**	
	PRÓRROGA	**16/05/23**	
	PRÓRROGA	**21/06/2023**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	24/10/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.971.539
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**		
FECHA DE LA PÓLIZA 17/06/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-10/01/2023		
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-10/11/2025		
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 10/11/2022-10/11/2027		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**		
FECHA DE LA PÓLIZA 14/12/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-17/02/2023		
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-17/12/2025		
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 17/12/2022-17/12/2027		

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**
FECHA DE LA PÓLIZA 29/05/2023	Cumplimiento **13.035.443,70** 10/06/2022-23/08/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.517.721,85** 10/06/2022-23/06/2026
	Calidad del servicio: **26.070.887,40** 23/06/2023-23/06/2028
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PÓLIZA No.	No. 440-47-994000026471 Aprobada: N/A
FECHA DE LA PÓLIZA 14/12/2022	Cumplimiento **13.035.443,70** 10/06/2022-24/04/2024
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones**: 6.517.721,85** 10/06/2022-22/02/2027
	Calidad del servicio: **26.070.887,40** 23/06/2023-22/02/2029

9. **INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO** **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	AGOSTO 2023	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**N/A**	**N/A**
INFORME FINANCIERO	Septiembre 2023	**N/A**
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**$7.092.656,75**	**Corte:** Septiembre 2023
OTROS	X	X

10. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**97,20%**
% EJECUTADO DE OBRA	**53,75%**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

código	Descripción	Unidad	fecha
1.	**Reunión virtual de seguimiento al convenio 2001-2021**		**12/09/2023**
2.	**Oficio solicitud documentos pendientes obra e interventoría** **Consorcio Sacúdete Balboa** • **Informe ambiental** Período 27 de julio – 26 de agosto • **Informe SGSST** Periodo 23 de julio – 22 de agosto • **Informe mensual de ejecución de obra** Periodo 17 de julio – 16 de agosto • Revisar la pactación de ítems nuevos en el componente de Análisis de Precios Unitarios e incluir estudio de mercado. • Justificar el cambio de muro en bloque Split a muro en bloque de arcilla y la reducción del acero en la viga de cimentación en la zona de cafetería y baños. **Consorcio Interventoría Balboa**		**13/09/2023**

	• **Informe ambiental** Período 29 de junio – 28 de julio Periodo 29 de julio – 28 de agosto • **Informe mensual de ejecución de obra** Periodo 17 de julio – 16 de agosto • Planillas de pago de seguridad social de asesora ambiental febrero y julio • Planillas de pago de seguridad social del representante legal y residente (diciembre, enero, febrero, marzo y abril) • Planillas de pago de seguridad social del director de interventoría (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio). • Revisar la pactación de ítems nuevos en el componente de Análisis de Precios Unitarios e incluir estudio de mercado. • Justificar el cambio de muro en bloque Split a muro en bloque de arcilla y la reducción del acero en la viga de cimentación en la zona de cafetería y baños.		
3.	Visita por parte de la supervisión del Ministerio del Interior		**19/09/2023**

11. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

12/09/2023	19/09/2023	26/09/2023			DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

12. SUPERVISOR

JEFFERSON DE JESUS ROMAN HERRERA **Supervisor del Convenio** **Alcalde Municipal**	**FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZÁLEZ** **Contratista de Apoyo a la Supervisión** **Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial**

Se Anexan ( ) Folios

CONVENIO 2001 DE 2021

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

PROYECTO (S):	SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No.457253005106		**DEL BANCO:**	**AGRARIO DE COLOMBIA**
VALOR CONVENIO			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	7/12/2021	GIRO 1	$ 225.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 225.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			**$ 225.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
ADJUDICADO	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	$ 1.124.000.000,00	N/A	$ 1.124.000.000,00	$ 1.124.000.000,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.124.000.000,00**	**$ 1.124.000.000,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
CO No.001	ESTUDIOS Y DISEÑOS	2171	2198	20/10/2022	66708066	N/A	66708066
	COMISION	N/A	N/A	20/10/2022	6440	N/A	12880
	IVA	N/A	N/A	20/10/2022	1224	N/A	2448
CI No.001	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	2247	2327	2/11/2022	33683744	N/A	33683744
	DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171	2171	2198	20/10/2022	24608190	N/A	24608190
CO No.001	ANTICIPO			1/03/2023	100000000	N/A	100000000
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 225.007.664,00**	**$ 0,00**	**$ 225.015.328,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
1/09/2023	$ 750,00
	$ 250,00
	$ 250,00
	$ 22.272,65
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 752,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 753,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 753,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 251,00
	$ 753,00
TOTAL (3)	**$ 30.047,65**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 225.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 225.015.328,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 7.107.984,75**
Rendimientos financieros noviembre 2021	$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	$ 122.680,00
Rendimientos financieros agosto 2022	$ 141.496,00
Rendimientos financieros septiembre 2022	$ 180.002,00
Rendimientos financieros octubre 2022	$ 186.664,00
Rendimientos financieros noviembre 2022	$ 117.501,00
Rendimientos financieros Diciembre 2022	$ 114.898,00
Rendimientos financieros enero 2023	$ 107.839,00
Rendimientos financieros febrero 2023	$ 137.812,00
Rendimientos financieros marzo 2023	$ 2.074,00
Rendimientos financieros abril 2023	$ 1.823,00
Rendimientos financieros mayo 2023	$ 1.887,00
Rendimientos financieros Junio 2023	$ 4.646.677,06
Rendimientos financieros Julio 2023	$ 618.307,67
Rendimientos financieros Agosto 2023	$ 21.029,37
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 7.077.937,10
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 30.047,65**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 7.092.656,75**

OBSERVACIONES **El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #22"corresponde a GIROO 1 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de AGOSTO $7.092.656,75**

FIRMA

LINA MARIA HENAO HENAO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

MES	SEPTIEMBRE
AÑO	2023

NÚMERO DE CUENTA:
457253005106

OFICINA: 5725 BALBOA

NOMBRE MUNICIPIO DE BALBOA ,

DIRECCIÓN CL 8 6 44


CIUDAD RISARALDA, BALBOA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		7.062.609,10	SALDO ACTUAL	7.092.656,75
TOTAL ABONOS	22	30.047,65	PROMEDIO MES	7.085.180,64
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	7.775,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		750,00	7.063.359,10
04/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		250,00	7.063.609,10
05/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		250,00	7.063.859,10
06/09	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA		22.272,65	7.086.131,75
06/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.086.382,75
07/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.086.633,75
08/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		752,00	7.087.385,75
11/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.087.636,75
12/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.087.887,75
13/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.088.138,75
14/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.088.389,75
15/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		753,00	7.089.142,75
18/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.089.393,75
19/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.089.644,75
20/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.089.895,75
21/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.090.146,75
22/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		753,00	7.090.899,75
25/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.091.150,75
26/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.091.401,75
27/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.091.652,75
28/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		251,00	7.091.903,75
29/09	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		753,00	7.092.656,75

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	

FECHA **11/09/23** PERIODO **38** Del: **4/09/23** Al: **10/09/23**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato N°: CI No. 001 DE 2022		**Contrato N°:** CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022	
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"		Objeto: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"	
Plazo inicial:	152	Plazo inicial:	152
Fecha de inicio:	17-jun-22	Fecha de inicio:	18-jun-22
Fecha de Terminación Inicial:	16-nov-22	Fecha de Terminación Inicial:	17-nov-22
Fecha de terminación:	OCT 24 DE 2023	Fecha de terminación:	OCT 24 DE 2023
Plazo actualizado:	433 días calendario	Plazo actualizado:	432 días calendario
Plazo transcurrido	378,00 dias	Plazo transcurrido	377,00 días
Valor inicial:	$ 124.971.539,00	Valor inicial:	$ 1.124.000.000,00
Valor adición(es):	$ 5.382.898,00	Valor adición(es):	$ 67.244.892,00
Valor actualizado:	$ 130.354.437,00	Valor actualizado:	$ 1.191.244.892,00
Valor pagado:	$ 41.667.000,00	Valor pagado:	$ 83.333.000,00
Valor por pagar:	$ 88.687.437,00	Valor por pagar:	$ 1.107.911.892,00
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	Contratista:	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sacúdete al parque tipo 1, opción 1, el cual tiene los componentes, AUDITORIO ABIERTO, CAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA, JUEGOS INFANTILES,CANCHA SINTÉTICA, GRADERIAS, GYM VITAL, CICLO PARQUEO, con un área de 1200 metros cuadrados de área, correspondientes a un lote de 30 x 40 metros, como recomendación. El cual contiene dos etapas la uno y para su puesta en marcha requirió de la elaboración los estudios y diseños y la etapa dos de la construcción de la obra civil como tal

3. GENERACIÓN DE EMPLEO

CARGO	CANTIDAD
CONTRATISTA DE OBRA	
Director de obra	1
Residente de obra	1
Asesor Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	0
Oficiales	1
Ayudantes	2
Equipo diseñador:(Topografo-Ing.Suelos-Arquitecto-Ing.Civil-Ing.Hidraulico-Ing.Electrico-Ing.Estructural)	0
INTERVENTORÍA	
Director de interventoría	1
Residente de interventoría	1
Inspector de obra	0

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL PARA BAÑOS

REVOQUE DE MUROS INTERNOS PARA INSTALACION DE ENCHAPE EN BAÑOS

ARMADO DE FORMALETERIA PARA VIGA AEREA DEL TEATRINO


5. OBSERVACIONES


LOS TRABAJOS EN EL SITIO SE HAN CONTINUADO AUNQUE LA VELOCIDAD DE EJECUCION SE HA VISTO AFECTADA POR LA CANTIDAD DE PERSONAL EN LA OBRA.

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN - CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022 -SACUDETE TIPO 1 BALBOA

COMPONENTE	VR. INVERSIÓN	ACUM. ANTERIOR	EJECUCIÓN CORTE	EJECUCIÓN TOTAL
COMPONENTE DE OBRA				
PRELIMINAR	$ 6.854.400	$ 6.854.400	$ -	$ 6.854.400
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	$ 15.510.434	$ 15.510.434		$ 15.510.434
CONCRETOS	$ 220.008.744	$ 201.645.043	$ 1.450.000	$ 203.095.043
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS	$ 47.881.811	$ 10.127.723	$ 1.300.860	$ 11.428.583
CUBIERTA	$ 17.318.566	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 39.033.739	$ 2.115.283		$ 2.115.283
CARPINTERIA METALICA	$ 52.205.093	$ 5.029.107		$ 5.029.107
PISOS	$ 181.660.968	$ 146.026.181		$ 146.026.181
ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES	$ 12.674.904	$ 3.000.000		$ 3.000.000
MOBILIARIO	$ 3.763.232	$ -	$ -	$ -
GIMNASIO BIOSALUDABLE	$ 15.765.700	$ -	$ -	$ -
JUEGOS INFANTILES	$ 93.389.600	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 118.285.232	$ 21.558.552		$ 21.558.552
MURO (ADICION DE OBRA)	$ 54.477.090	$ 53.784.355	$ -	$ 53.784.355
			$ -	
			$ -	
	TOTAL	$ 465.651.078	$ 2.750.860	$ 468.401.938
	TOTAL CON AIU	$ 582.063.848	$ 3.438.575	$ 585.502.423

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022





PROGRAMACIÓN DE OBRA

COMPONENTE	PROGRAMADO			EJECUTADO				
	FECHA INIC	FECHA FIN	DUR.	FECHA INIC	+/-	FECHA FIN	+/-	DUR.
PRELIMINAR	ene-18	ene-31	15	ene-09		ene-13		5
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	ene-25	feb-07	15	jul-03		jul-07		57
CIMENTACIONES	feb-01	mar-14	45	jun-26		jul-02		38
ESTRUCTURA	mar-01	abr-11	45	sept-04		sept-09		12
ESTRUCTURA METALICA	feb-15	abr-11	60	abr-12		abr-12		1
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y	mar-15	may-09	60	sept-04		sept-09		16
CUBIERTA	mar-15	may-09	60					
INSTALACIONS HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUV	ene-18	may-09	120					
CARPINTERIA METALICA	abr-12	may-09	30	jul-13		jul-20		
PISOS	mar-22	may-03	45	jul-10		jul-20		49
ESTUCO, PINTURA ENCHAPES	abr-12	may-09	30					
MOBILIARIO	abr-12	may-09	30					
GIMNASIO BIOSALUDABLE	abr-12	may-09	30					
JUEGOS INFANTILES	abr-12	may-09	30					
INSTALACIONES ELECTRICAS	mar-15	abr-11	120	ago-20		ago-26		28
MURO	ene-18	mar-14	60	mar-22		mar-27		35

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO			
DESCRIPCIÓN		AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
ESTA SEMANA	%	2,41%	0,31%
	$	$ 26.661.946,00	$ 3.438.575,00
ACUMULADO ANTERIOR	%	77,70%	51,72%
	$	$ 860.807.764,00	$ 573.061.932,81
TOTAL EJECUTADO	**%**	**80,10%**	**52,03%**
	$	**$ 887.469.710,00**	**$ 576.500.507,81**

LA EJECUCION SE HA VISTO AFECTADA YA QUE NO HAY LA CANTIDAD DE PERSONAL IDONEA EN SITIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA NOS INFORMA QUE AUNQUE HAY MATERIAL EN SITIO, LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR ESTA ESCASA POR LA EPOCA DE COSECHA DEL MUNICIPIO Y OTRAS OBRAS QUE SE ESTAN INCIANDO.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
TOTALES	%	$
PROGRAMADO	80,10%	$ 887.469.710,00
EJECUTADO	52,03%	$ 576.500.507,81
TOTAL ADELANTO O ATRASO EJECUCIÓN	**-28,07%**	**-$ 310.969.202,19**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SITIO NO HAN IDO PAREJO AL CRONOGRAMA, NUEVAMENTE EL ATRASO SIGUE AVANZANDO.

TIEMPO DE EJECUCIÓN		
PLAZO	DÍAS	% TIEMPO
PLAZO EJECUCIÓN EN DÍAS	433,00	100,00%
PLAZO TRANSCURRIDO	335,00	77,37%
TIEMPO ATRASO O ADELANTO	- 36,28	-28,07%
PLAZO REAL TRANSCURRIDO	**335,00**	**77,37%**

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA
Director de Interventoria

JAIME PEDRAZA PEREZ
R.L. Consorcio Sacudete

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
LEVANTE DE MURO INTERNO CON BLOQUE ESTRUCTURAL INCLUYE REVOQUE	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE LISO PARA INSTALACION DE ENCHAPE
	
ARMADO DE FORMALETERIA PARA VIGA	ARMADO DE FORMALETERIA PARA VIGA

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

	
ADECUACION TAPAS REGISTRO ELECTRICO	LEVANTE DE MURO INTERNO BAÑOS
	
FIGURACION DE VIGA AEREA TEATRINO	FIGURACION DE VIGA AEREA TEATRINO

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	

FECHA **18/09/23** PERIODO **39** Del: **11/09/23** Al: **17/09/23**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato N°: CI No. 001 DE 2022		**Contrato N°:** CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022	
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"		Objeto: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"	
Plazo inicial:	152	Plazo inicial:	152
Fecha de inicio:	17-jun-22	Fecha de inicio:	18-jun-22
Fecha de Terminación Inicial:	16-nov-22	Fecha de Terminación Inicial:	17-nov-22
Fecha de terminación:	OCT 24 DE 2023	Fecha de terminación:	OCT 24 DE 2023
Plazo actualizado:	433 días calendario	Plazo actualizado:	432 días calendario
Plazo transcurrido	385,00 dias	Plazo transcurrido	385,00 días
Valor inicial:	$ 124.971.539,00	Valor inicial:	$ 1.124.000.000,00
Valor adición(es):	$ 5.382.898,00	Valor adición(es):	$ 67.244.892,00
Valor actualizado:	$ 130.354.437,00	Valor actualizado:	$ 1.191.244.892,00
Valor pagado:	$ 41.667.000,00	Valor pagado:	$ 83.333.000,00
Valor por pagar:	$ 88.687.437,00	Valor por pagar:	$ 1.107.911.892,00
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	Contratista:	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sacúdete al parque tipo 1, opción 1, el cual tiene los componentes, AUDITORIO ABIERTO, CAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA, JUEGOS INFANTILES,CANCHA SINTÉTICA, GRADERIAS, GYM VITAL, CICLO PARQUEO, con un área de 1200 metros cuadrados de área, correspondientes a un lote de 30 x 40 metros, como recomendación. El cual contiene dos etapas la uno y para su puesta en marcha requirió de la elaboración los estudios y diseños y la etapa dos de la construcción de la obra civil como tal

3. GENERACIÓN DE EMPLEO

CARGO	CANTIDAD
CONTRATISTA DE OBRA	
Director de obra	1
Residente de obra	1
Asesor Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	0
Oficiales	1
Ayudantes	2
Equipo diseñador:(Topografo-Ing.Suelos-Arquitecto-Ing.Civil-Ing.Hidraulico-Ing.Electrico-Ing.Estructural)	0
INTERVENTORÍA	
Director de interventoría	1
Residente de interventoría	1
Inspector de obra	0

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL INTERNOS

REVOQUE DE MUROS INTERNOS PARA INSTALACION DE ENCHAPE EN BAÑOS

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA TARARIMA TEATRINO


5. OBSERVACIONES


LA CANTIDAD DE TRABAJADORES EN SITIO HA SIDO MINIMA, YA QUE NO SE HA CONSEGUIDO MANO DE OBRA CALIFICADA EN SITIO.

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN - CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022 -SACUDETE TIPO 1 BALBOA

COMPONENTE	VR. INVERSIÓN	ACUM. ANTERIOR	EJECUCIÓN CORTE	EJECUCIÓN TOTAL
COMPONENTE DE OBRA				
PRELIMINAR	$ 6.854.400	$ 6.854.400	$ -	$ 6.854.400
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	$ 15.510.434	$ 15.510.434		$ 15.510.434
CONCRETOS	$ 220.008.744	$ 201.645.043	$ 1.250.000	$ 202.895.043
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS	$ 47.881.811	$ 10.127.723	$ 1.180.000	$ 11.307.723
CUBIERTA	$ 17.318.566	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 39.033.739	$ 2.115.283		$ 2.115.283
CARPINTERIA METALICA	$ 52.205.093	$ 5.029.107		$ 5.029.107
PISOS	$ 181.660.968	$ 146.026.181		$ 146.026.181
ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES	$ 12.674.904	$ 3.000.000		$ 3.000.000
MOBILIARIO	$ 3.763.232	$ -	$ -	$ -
GIMNASIO BIOSALUDABLE	$ 15.765.700	$ -	$ -	$ -
JUEGOS INFANTILES	$ 93.389.600	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 118.285.232	$ 21.558.552		$ 21.558.552
MURO (ADICION DE OBRA)	$ 54.477.090	$ 53.784.355	$ -	$ 53.784.355
			$ -	
			$ -	
	TOTAL	$ 465.651.078	$ 2.430.000	$ 468.081.078
	TOTAL CON AIU	$ 582.063.848	$ 3.037.500	$ 585.101.348

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022





PROGRAMACIÓN DE OBRA

COMPONENTE	PROGRAMADO			EJECUTADO				
	FECHA INIC	FECHA FIN	DUR.	FECHA INIC	+/-	FECHA FIN	+/-	DUR.
PRELIMINAR	ene-18	ene-31	15	ene-09		ene-13		5
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	ene-25	feb-07	15	jul-03		jul-07		57
CIMENTACIONES	feb-01	mar-14	45	jun-26		jul-02		38
ESTRUCTURA	mar-01	abr-11	45	sept-04		sept-09		12
ESTRUCTURA METALICA	feb-15	abr-11	60	abr-12		abr-12		1
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y	mar-15	may-09	60	sept-04		sept-09		16
CUBIERTA	mar-15	may-09	60					
INSTALACIONS HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUV	ene-18	may-09	120					
CARPINTERIA METALICA	abr-12	may-09	30	jul-13		jul-20		
PISOS	mar-22	may-03	45	jul-10		jul-20		49
ESTUCO, PINTURA ENCHAPES	abr-12	may-09	30					
MOBILIARIO	abr-12	may-09	30					
GIMNASIO BIOSALUDABLE	abr-12	may-09	30					
JUEGOS INFANTILES	abr-12	may-09	30					
INSTALACIONES ELECTRICAS	mar-15	abr-11	120	ago-20		ago-26		28
MURO	ene-18	mar-14	60	mar-22		mar-27		35

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO			
DESCRIPCIÓN		AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
ESTA SEMANA	%	16,48%	0,27%
	$	$ 182.572.717,00	$ 3.037.500,00
ACUMULADO ANTERIOR	%	80,10%	52,81%
	$	$ 887.469.710,00	$ 585.101.347,81
TOTAL EJECUTADO	**%**	**96,58%**	**53,09%**
	$	**$ 1.070.042.427,00**	**$ 588.138.847,81**

LA EJECUCION SE HA VISTO AFECTADA YA QUE NO HAY LA CANTIDAD DE PERSONAL IDONEA EN SITIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA NOS INFORMA QUE AUNQUE HAY MATERIAL EN SITIO, LA MANO DE OBRA EN EL SECTOR ESTA ESCASA POR LA EPOCA DE COSECHA DEL MUNICIPIO Y OTRAS OBRAS QUE SE ESTAN INCIANDO.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
TOTALES	%	$
PROGRAMADO	96,58%	$ 1.070.042.427,00
EJECUTADO	53,09%	$ 588.138.847,81
TOTAL ADELANTO O ATRASO EJECUCIÓN	**-43,50%**	**-$ 481.903.579,19**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SITIO NO HAN IDO PAREJO AL CRONOGRAMA, NUEVAMENTE EL ATRASO SIGUE AVANZANDO.

TIEMPO DE EJECUCIÓN		
PLAZO	DÍAS	% TIEMPO
PLAZO EJECUCIÓN EN DÍAS	433,00	100,00%
PLAZO TRANSCURRIDO	335,00	77,37%
TIEMPO ATRASO O ADELANTO	- 56,22	-43,50%
PLAZO REAL TRANSCURRIDO	**335,00**	**77,37%**

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA
Director de Interventoria

JAIME PEDRAZA PEREZ
R.L. Consorcio Sacudete

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
LEVANTE DE MURO INTERNO CON BLOQUE ESTRUCTURAL INCLUYE REVOQUE	REVOQUE PARA MURO INTERNO
	
PREPARACION DE TERRENO PARA LOSETA LISA AREA TEATRINO	RELLENO DE MATERIAL SELECIONADO PARA TARIMA

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	

FECHA **25/09/23** PERIODO **40** Del: **18/09/23** Al: **24/09/23**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato N°: CI No. 001 DE 2022		**Contrato N°:** CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022	
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"		Objeto: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"	
Plazo inicial:	152	Plazo inicial:	152
Fecha de inicio:	17-jun-22	Fecha de inicio:	18-jun-22
Fecha de Terminación Inicial:	16-nov-22	Fecha de Terminación Inicial:	17-nov-22
Fecha de terminación:	OCT 24 DE 2023	Fecha de terminación:	OCT 24 DE 2023
Plazo actualizado:	433 días calendario	Plazo actualizado:	432 días calendario
Plazo transcurrido	392,00 dias	Plazo transcurrido	392,00 días
Valor inicial:	$ 124.971.539,00	Valor inicial:	$ 1.124.000.000,00
Valor adición(es):	$ 5.382.898,00	Valor adición(es):	$ 67.244.892,00
Valor actualizado:	$ 130.354.437,00	Valor actualizado:	$ 1.191.244.892,00
Valor pagado:	$ 41.667.000,00	Valor pagado:	$ 83.333.000,00
Valor por pagar:	$ 88.687.437,00	Valor por pagar:	$ 1.107.911.892,00
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	Contratista:	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sacúdete al parque tipo 1, opción 1, el cual tiene los componentes, AUDITORIO ABIERTO, CAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA, JUEGOS INFANTILES,CANCHA SINTÉTICA, GRADERIAS, GYM VITAL, CICLO PARQUEO, con un área de 1200 metros cuadrados de área, correspondientes a un lote de 30 x 40 metros, como recomendación. El cual contiene dos etapas la uno y para su puesta en marcha requirió de la elaboración los estudios y diseños y la etapa dos de la construcción de la obra civil como tal

3. GENERACIÓN DE EMPLEO

CARGO	CANTIDAD
CONTRATISTA DE OBRA	
Director de obra	1
Residente de obra	1
Asesor Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	0
Oficiales	1
Ayudantes	2
Equipo diseñador:(Topografo-Ing.Suelos-Arquitecto-Ing.Civil-Ing.Hidraulico-Ing.Electrico-Ing.Estructural)	0
INTERVENTORÍA	
Director de interventoría	1
Residente de interventoría	1
Inspector de obra	0

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL INTERNOS

REVOQUE DE MUROS INTERNOS PARA INSTALACION DE ENCHAPE EN BAÑOS

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA TARARIMA TEATRINO

FUNDIDA DE VIGA AEREA Y DESENCOFRADO


5. OBSERVACIONES


LA CANTIDAD DE TRABAJADORES EN SITIO HA SIDO MINIMA, YA QUE NO SE HA CONSEGUIDO MANO DE OBRA CALIFICADA EN SITIO.

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN - CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022 -SACUDETE TIPO 1 BALBOA

COMPONENTE	VR. INVERSIÓN	ACUM. ANTERIOR	EJECUCIÓN CORTE	EJECUCIÓN TOTAL
COMPONENTE DE OBRA				
PRELIMINAR	$ 6.854.400	$ 6.854.400	$ -	$ 6.854.400
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	$ 15.510.434	$ 15.510.434		$ 15.510.434
CONCRETOS	$ 220.008.744	$ 202.895.043	$ 2.430.000	$ 205.325.043
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS	$ 47.881.811	$ 11.307.723	$ 1.180.000	$ 12.487.723
CUBIERTA	$ 17.318.566	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 39.033.739	$ 2.115.283		$ 2.115.283
CARPINTERIA METALICA	$ 52.205.093	$ 5.029.107		$ 5.029.107
PISOS	$ 181.660.968	$ 146.026.181		$ 146.026.181
ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES	$ 12.674.904	$ 3.000.000		$ 3.000.000
MOBILIARIO	$ 3.763.232	$ -	$ -	$ -
GIMNASIO BIOSALUDABLE	$ 15.765.700	$ -	$ -	$ -
JUEGOS INFANTILES	$ 93.389.600	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 118.285.232	$ 21.558.552		$ 21.558.552
MURO (ADICION DE OBRA)	$ 54.477.090	$ 53.784.355	$ -	$ 53.784.355
			$ -	
			$ -	
	TOTAL	$ 468.081.078	$ 3.610.000	$ 471.691.078
	TOTAL CON AIU	$ 585.101.348	$ 4.512.500	$ 589.613.848

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022





PROGRAMACIÓN DE OBRA

COMPONENTE	PROGRAMADO			EJECUTADO				
	FECHA INIC	FECHA FIN	DUR.	FECHA INIC	+/-	FECHA FIN	+/-	DUR.
PRELIMINAR	ene-18	ene-31	15	ene-09		ene-13		5
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	ene-25	feb-07	15	jul-03		jul-07		57
CIMENTACIONES	feb-01	mar-14	45	jun-26		jul-02		38
ESTRUCTURA	mar-01	abr-11	45	sept-04		sept-09		12
ESTRUCTURA METALICA	feb-15	abr-11	60	abr-12		abr-12		1
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y	mar-15	may-09	60	sept-04		sept-09		16
CUBIERTA	mar-15	may-09	60					
INSTALACIONS HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUV	ene-18	may-09	120					
CARPINTERIA METALICA	abr-12	may-09	30	jul-13		jul-20		
PISOS	mar-22	may-03	45	jul-10		jul-20		49
ESTUCO, PINTURA ENCHAPES	abr-12	may-09	30					
MOBILIARIO	abr-12	may-09	30					
GIMNASIO BIOSALUDABLE	abr-12	may-09	30					
JUEGOS INFANTILES	abr-12	may-09	30					
INSTALACIONES ELECTRICAS	mar-15	abr-11	120	ago-20		ago-26		28
MURO	ene-18	mar-14	60	mar-22		mar-27		35

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO			
DESCRIPCIÓN		AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
ESTA SEMANA	%	0,00%	0,41%
	$	$ -	$ 4.512.500,00
ACUMULADO ANTERIOR	%	96,58%	53,09%
	$	$ 1.070.042.427,00	$ 588.138.847,81
TOTAL EJECUTADO	**%**	**96,58%**	**53,49%**
	$	**$ 1.070.042.427,00**	**$ 592.651.347,81**

LA PROGRAMACION PARA ESTA SEMANA ESTA EN $0 (CERO) YA QUE ERA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA CERTIFICACION DE RETIE Y RETILAP

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
TOTALES	%	$
PROGRAMADO	96,58%	$ 1.070.042.427,00
EJECUTADO	53,49%	$ 592.651.347,81
TOTAL ADELANTO O ATRASO EJECUCIÓN	**-43,09%**	**-$ 477.391.079,19**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SITIO NO HAN IDO PAREJO AL CRONOGRAMA, NUEVAMENTE EL ATRASO SIGUE AVANZANDO. EL ATRAZO SE ATRIBUYE A LA FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN SITIO Y LA IMPOSIBILIDAD DE HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO PARA CONSEGUIR MANO DE OBRA DE OTRO MUNICIPIO. SE ESTA TRATANDO DE CONSEGUIR HOSPEDAJE CERCANO PARA MOVILIZAR PERSONAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN		
PLAZO	DÍAS	% TIEMPO
PLAZO EJECUCIÓN EN DÍAS	433,00	100,00%
PLAZO TRANSCURRIDO	392,00	90,53%
TIEMPO ATRASO O ADELANTO	- 47,60	-43,09%
PLAZO REAL TRANSCURRIDO	**392,00**	**90,53%**

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA
Director de Interventoria

JAIME PEDRAZA PEREZ
R.L. Consorcio Sacudete

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
LEVANTE DE MURO INTERNO CON BLOQUE ESTRUCTURAL INCLUYE REVOQUE	REVOQUE PARA MURO INTERNO
	
VIGA AEREA FUNDIDA Y DESENCOFRADA	VIGA AEREA TEATRINO FUNDIDA

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	

FECHA **2/10/23** PERIODO **41** Del: **25/09/23** Al: **1/10/23**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato N°: CI No. 001 DE 2022		**Contrato N°:** CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022	
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"		Objeto: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"	
Plazo inicial:	152	Plazo inicial:	152
Fecha de inicio:	17-jun-22	Fecha de inicio:	18-jun-22
Fecha de Terminación Inicial:	16-nov-22	Fecha de Terminación Inicial:	17-nov-22
Fecha de terminación:	OCT 24 DE 2023	Fecha de terminación:	OCT 24 DE 2023
Plazo actualizado:	433 días calendario	Plazo actualizado:	432 días calendario
Plazo transcurrido	405,00 dias	Plazo transcurrido	405,00 días
Valor inicial:	$ 124.971.539,00	Valor inicial:	$ 1.124.000.000,00
Valor adición(es):	$ 5.382.898,00	Valor adición(es):	$ 67.244.892,00
Valor actualizado:	$ 130.354.437,00	Valor actualizado:	$ 1.191.244.892,00
Valor pagado:	$ 41.667.000,00	Valor pagado:	$ 83.333.000,00
Valor por pagar:	$ 88.687.437,00	Valor por pagar:	$ 1.107.911.892,00
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	Contratista:	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sacúdete al parque tipo 1, opción 1, el cual tiene los componentes, AUDITORIO ABIERTO, CAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA, JUEGOS INFANTILES,CANCHA SINTÉTICA, GRADERIAS, GYM VITAL, CICLO PARQUEO, con un área de 1200 metros cuadrados de área, correspondientes a un lote de 30 x 40 metros, como recomendación. El cual contiene dos etapas la uno y para su puesta en marcha requirió de la elaboración los estudios y diseños y la etapa dos de la construcción de la obra civil como tal

3. GENERACIÓN DE EMPLEO

CARGO	CANTIDAD
CONTRATISTA DE OBRA	
Director de obra	1
Residente de obra	1
Asesor Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	0
Oficiales	1
Ayudantes	2
Equipo diseñador:(Topografo-Ing.Suelos-Arquitecto-Ing.Civil-Ing.Hidraulico-Ing.Electrico-Ing.Estructural)	0
INTERVENTORÍA	
Director de interventoría	1
Residente de interventoría	1
Inspector de obra	0

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL

REVOQUE DE MUROS POSTERIOR A TARIMA ZONA TEATRINO


5. OBSERVACIONES


LA CANTIDAD DE TRABAJADORES EN SITIO HA SIDO MINIMA, YA QUE NO SE HA CONSEGUIDO MANO DE OBRA CALIFICADA EN SITIO.

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN - CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022 -SACUDETE TIPO 1 BALBOA

COMPONENTE	VR. INVERSIÓN	ACUM. ANTERIOR	EJECUCIÓN CORTE	EJECUCIÓN TOTAL
COMPONENTE DE OBRA				
PRELIMINAR	$ 6.854.400	$ 6.854.400	$ -	$ 6.854.400
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	$ 15.510.434	$ 15.510.434		$ 15.510.434
CONCRETOS	$ 220.008.744	$ 205.325.043	$ 805.000	$ 206.130.043
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS	$ 47.881.811	$ 12.487.723	$ 1.440.000	$ 13.927.723
CUBIERTA	$ 17.318.566	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 39.033.739	$ 2.115.283		$ 2.115.283
CARPINTERIA METALICA	$ 52.205.093	$ 5.029.107		$ 5.029.107
PISOS	$ 181.660.968	$ 146.026.181		$ 146.026.181
ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES	$ 12.674.904	$ 3.000.000		$ 3.000.000
MOBILIARIO	$ 3.763.232	$ -	$ -	$ -
GIMNASIO BIOSALUDABLE	$ 15.765.700	$ -	$ -	$ -
JUEGOS INFANTILES	$ 93.389.600	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 118.285.232	$ 21.558.552		$ 21.558.552
MURO (ADICION DE OBRA)	$ 54.477.090	$ 53.784.355	$ -	$ 53.784.355
			$ -	
			$ -	
	TOTAL	$ 471.691.078	$ 2.245.000	$ 473.936.078
	TOTAL CON AIU	$ 589.613.848	$ 2.806.250	$ 592.420.098

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022





PROGRAMACIÓN DE OBRA

COMPONENTE	PROGRAMADO			EJECUTADO				
	FECHA INIC	FECHA FIN	DUR.	FECHA INIC	+/-	FECHA FIN	+/-	DUR.
PRELIMINAR	ene-18	ene-31	15	ene-09		ene-13		5
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	ene-25	feb-07	15	jul-03		jul-07		57
CIMENTACIONES	feb-01	mar-14	45	jun-26		jul-02		38
ESTRUCTURA	mar-01	abr-11	45	sept-04		sept-09		12
ESTRUCTURA METALICA	feb-15	abr-11	60	abr-12		abr-12		1
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y	mar-15	may-09	60	sept-04		sept-09		16
CUBIERTA	mar-15	may-09	60					
INSTALACIONS HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUV	ene-18	may-09	120					
CARPINTERIA METALICA	abr-12	may-09	30	jul-13		jul-20		
PISOS	mar-22	may-03	45	jul-10		jul-20		49
ESTUCO, PINTURA ENCHAPES	abr-12	may-09	30					
MOBILIARIO	abr-12	may-09	30					
GIMNASIO BIOSALUDABLE	abr-12	may-09	30					
JUEGOS INFANTILES	abr-12	may-09	30					
INSTALACIONES ELECTRICAS	mar-15	abr-11	120	ago-20		ago-26		28
MURO	ene-18	mar-14	60	mar-22		mar-27		35

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO			
DESCRIPCIÓN		AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMADO	 EJECUTADO
ESTA SEMANA	%	0,62%	0,25%
	$	$ 6.875.000,00	$ 2.806.250,00
ACUMULADO ANTERIOR	%	96,58%	53,49%
	$	$ 1.070.042.427,00	$ 592.651.347,81
TOTAL EJECUTADO	**%**	**97,20%**	**53,75%**
	$	**$ 1.076.917.427,00**	**$ 595.457.597,81**

LA PROGRAMACION PARA ESTA SEMANA HACIA PARTE DEL TIEMPO ESTIPULADO PARA CERTIFICACION RETIE Y RETILAP, SE SOLICITARA UNA PRORROGA DE TIEMPO PARA EL CONTRATO YA QUE LA MANO DE OBRA EN LAS ULTIMAS SEMANAS HA SIDO ESCASA O NULA, ESO DEBIDO A NUEVAS OBRAS EN EL MUNICIPIO Y TEMPORADA ALTA DE COSECHAS.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
TOTALES	%	$
PROGRAMADO	97,20%	$ 1.076.917.427,00
EJECUTADO	53,75%	$ 595.457.597,81
TOTAL ADELANTO O ATRASO EJECUCIÓN	**-43,46%**	**-$ 481.459.829,19**

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN SITIO NO HAN IDO PAREJO AL CRONOGRAMA, NUEVAMENTE EL ATRASO SIGUE AVANZANDO. EL ATRAZO SE ATRIBUYE A LA FALTA DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN SITIO Y LA IMPOSIBILIDAD DE HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO PARA CONSEGUIR MANO DE OBRA DE OTRO MUNICIPIO. SE ESTA TRATANDO DE CONSEGUIR HOSPEDAJE CERCANO PARA MOVILIZAR PERSONAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN		
PLAZO	DÍAS	% TIEMPO
PLAZO EJECUCIÓN EN DÍAS	433,00	100,00%
PLAZO TRANSCURRIDO	405,00	93,53%
TIEMPO ATRASO O ADELANTO	- 46,46	-43,46%
PLAZO REAL TRANSCURRIDO	**405,00**	**93,53%**

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA
Director de Interventoria

JAIME PEDRAZA PEREZ
R.L. Consorcio Sacudete

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
LEVANTE DE MURO INTERNO TARIMNA CON BLOQUE ESTRUCTURAL INCLUYE REVOQUE	REVOQUE PARA MURO INTERNO DE TARIMA

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	**INFORME SEMANAL** **LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"** **INTERVENTORIA**	Consorcio Interventoria Balboa 2022

	
ADECUACION TAPAS REGISTRO ELECTRICO	LEVANTE DE MURO INTERNO BAÑOS
	
FIGURACION DE VIGA AEREA TEATRINO	FIGURACION DE VIGA AEREA TEATRINO

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5803807931

PÓLIZA No: 580 - 47 - 994000069129 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: PEREIRA COD. AGENCIA: 580 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	09	2023	08	09	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: MUNICIPIO DE BALBOA IDENTIFICACIÓN: NIT 890.801.143-1

DIRECCIÓN: CALLE 8 6 44 CIUDAD: BALBOA, RISARALDA TELÉFONO: 6063688241

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	12/11/2021	29/04/2025	264,600,000.00

BENEFICIARIOS
NIT 830114475 - LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***264,600,000.00	$ **********923,589	$**********0.00	$ ******175,482	$ ********1,099,071

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
ANA LEYDA ESPINOSA HENAO	1444	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS.//ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

(415)7701861000019(8020)000000000007000580380793

FIRMA ASEGURADOR FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

CBD0207C0C0FFC7A5B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cerrar Imprimir Acceder a la

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

MINISTERIO DEL INTERIOR

Precio estimado total: 1.250.000.000 COP

Fecha límite para entrega de gara

dor:

Justificación

Cumplimiento - Cumplimiento de

Cumplimiento - Cumplimiento de

Cumplimiento - Cumplimiento de

Cumplimiento - Cumplimiento de

Cumplimiento - Cumplimiento de

Datos del contra

Justif

cturación y pago

Forma d

Plazo de pago de la

Plan anual de ad

Come

caciones

Dirección de notifica

Ubi

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Aprobado por DENIS ALEJANDRO PÉREZ LOPEZ 19-09-2023 15:04

Id de la garantía CO1.WRT.12453692

Referencia de la garantía Prorroga Anexo 5

Estado Aprobada

Justificación ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora Aseguradora Solidaria de Colombia

Póliza 580-47-994000069129

Tomador Jefferson de Jesús Román Herrera

Beneficiario La Nación-Ministerio del Interior-Fosecon

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	264.600.000 COP	29/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
sep. 13, Doc 1 (1).pdf	sep. 13, Doc 1 (1).pdf	Descargar	Detalle

desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables, en materia de derechos humanos, democracia, participación, seguridad y convivencia ciudadana.

Valor total estimado de adquisiciones: 373.779.000 COP

Adquisiciones planeadas

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72121400	SIN ADICION CONVENIO 947-19 INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DISTRITO DE POLICÍA TIPO B EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA. INICIATIVA. 1.1 Fortalecer las Entidades Territoriales con nuevas obras de infraestructura y movilidad ejecutadas para la convivencia (Movilidad, Estaciones de Policía., Centros Administrativos Municipales y Sacúdete)	Contratación directa.	Presupuesto de entidad nacional	373.779.000,00 COP	SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de validez de las ofertas: 30 (Días)

Publicación Estudios y Documentos Previos 11/11/2021 9:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha prevista para registro de ofertas 12/11/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Firma del Contrato 12/11/2021 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de creación 11/11/2021 9:21:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? Sí

Garantías por lotes, grupos o etapas? No

No

Seriedad de la oferta

Cumplimiento Sí

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11/11/2021 9:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 1/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual No

Documentación

Nombre del do

6. OFICIO VIGEN

1. Balboa, Risara

2.. AS - Balboa - I

3. EP-BALBOA-S

4. MR-BALBOA -

5. CDP 58821- M

Información de la

Informes pro

CO1.AWD.117

Informe de ev

Informe de se

Adjudicatario

ALCALDÍA M
BALBOA RIS

Visita al lugar de

Información pres

Proyecto de

Acuer

DETALLE DE LA GARANTÍA

		Valor
Fuente de los recursos:	Presupuesto General de la Nación - PGN	1.250.000.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Valor total	1.250.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
58821	CDP	Generado	225.000.000 COP	225.000.000 COP	37-01-01-001

Saldo de CDP 225.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 225.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 11/11/2021 9:19 PM

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo
la Entidad

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo la Entidad
1	72121400	Convenio Fonsecon 2021 Tipo 1	1,00	UN	1.250.000.000,00		

Observaciones y Mensajes

Tipo
No existen res

DETALLE DE LA GARANTÍA

CUARTA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2001 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA). OTROSÍ No. 04.

Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por una parte, Entre los suscritos, en adelante **LAS PARTES**, por una parte, **ALEJANDRO RAMÍREZ ROA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.655.918, actuando en representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR**, con el NIT 830.114.475-6, en su calidad de Secretario General (E) del Ministerio del Interior, encargado mediante Decreto 1520 del 28 de agosto de 2023, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO,**, y por la otra, **JEFFERSON DE JESUS ROMAN HERRERA,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. . 1.090.076.150; en calidad de ALCALDE MUNICIPAL, actuando en representación del **MUNICIPIO DE BALBOA (RISARALDA)**, en adelante EL MUNICIPIO, con NIT 890801143-1; posesionado el Posesionado mediante acta No. 249 del 7 de septiembre de 2022 ante el Gobernador del Departamento de Risaralda (E), y facultado para suscribir el presente documento**. LAS PARTES** acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la cuarta prórroga y la segunda modificación al Convenio 2001 de 2021, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- . Que, el 12 de noviembre de 2021, **EL MINISTERIO** y **EL MUNICIPIO**, suscribieron el Convenio No. 2001 de 2021, por valor de *MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.250.000.000),* cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA",* el cual inició el 17 de noviembre de 2021.

2.- Que, el plazo de ejecución del convenio inicialmente se estableció hasta el 31 de mayo de 2022.

3.- Que el 26 de mayo de 2022 se suscribió la primera prórroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2022.

4.- Que el 30 de noviembre 2022 se suscribió la segunda prórroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023, se suscribió la primera adición por parte del **MUNICIPIO** por valor de **SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($73.0000.000)** para un valor total del convenio de **MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.323.000.000)** y se suscribió la primera modificación a la cláusula séptima (sujeciones presupuestales)

5.- Que el 26 de junio de 2023 se suscribió la tercera prórroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2023.

6.- EL MUNICIPIO, mediante oficio de fecha 18 de agosto de 2023, solicitó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** la cuarta prórroga y segunda modificación al convenio teniendo en cuenta que:

> *"(…) En ese sentido, atendiendo la solicitud y una vez analizadas las justificaciones y factores expuestos por el municipio en la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo 2021 de 2021 , considera técnicamente viable, adelantar prórroga, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024, toda vez que las situaciones anteriormente expuestas, evidencian la necesidad de ampliar el plazo del Convenio, situaciones que generaron efectivamente atrasos en la ejecución del cronograma de obra proyectado, ya que la ejecución continua de las actividades en obra se ha visto afectado en gran medida por el factor climático.*
>
> *• Respecto a la solicitud de reprogramación del último desembolso del convenio:*
>
> *Los recursos comprometidos en el convenio que se encuentran pendientes de ejecución corresponden a la vigencia 2023, lo que indica que respecto de estos es posible aplicar la figura de reprogramación de vigencia futura ordinaria en ejecución de contratos, al siguiente desembolso:*
>
> *(…)3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite*

el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON"(Anexo 26), debidamente diligenciado.. (…)

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, del Decreto 4836 de 2011, se solicita autorizar la reprogramación presupuestal del último desembolso, recursos de la vigencia 2023, comprometidos en el convenio, equivalente a la suma de $205.000.000 M/L, para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2024, hasta la culminación del plazo de dicho convenio (…)".

6.- Mediante memorando Radicado **2023-3-003122-025923 Id: 184378 del 22 de agosto de 2023**, radicado de conformidad con la Resolución No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio solicitó realizar la cuarta prórroga y segunda modificación al convenio, teniendo en cuenta que:

"(…) es viable ampliar el plazo de ejecución del convenio y sustituir la vigencia del ULTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000,00 M/L, para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2024 hasta la culminación del plazo de dicho convenio, de acuerdo con el cronograma aportado el por el Municipio de Balboa - Risaralda y bajo la siguiente programación:

MES /VIGENCIA	Dic /2021	Jul/2023	Abril/2024
PAGOS	$225.000.000 Primer Desembolso	$820.000.000 Segundo Desembolso	$205.000.000 Ultimo Desembolso

En extenso, está justificada la necesidad de poder asistir la prórroga y modificación de vigencias, ya que, analizando el costo y beneficio del trámite, desde la perspectiva jurídica, técnica y financiera, se logra evidenciar que las razones expuestas por el Municipio así como lo establecido en la conclusión técnica, no son plenamente imputables a la entidad en virtud de un presunto incumplimiento al cronograma. Se deja claridad de que, con la presente solicitud de prórroga, el municipio deberá gestionar los trámites pertinentes de certificaciones del proyecto. En ese orden de ideas, el plazo estimado y solicitado por parte del municipio como ente ejecutor para la finalización de la obra es del 30 de abril de 2024, un plazo adecuado y necesario para garantizar la funcionalidad y entrega del proyecto con todos sus servicios públicos definitivos para el feliz término del Convenio Interadministrativo 2001 de 2021. (…)"

7.- Según informe de interventoría del 13 de agosto de 2023 actualmente el proyecto presenta un avance de ejecución del 49.13%.

8.- Con fundamento en la obligación número 31 de la Cláusula segunda del Convenio, **EL MUNICIPIO** presentó a la supervisión por parte del **MINISTERIO** solicitud de prórroga y modificación

9.- Por lo anterior, se requiere la reprogramación de vigencia futura para el presente convenio, de recursos vigencia 2023 por recursos de vigencia futura 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1.

10.- El Ministerio del Interior, adelantó la gestión ante el Ministerio de Hacienda, para la aprobación de las vigencias futuras en cumplimiento al artículo 8 del Decreto 4836 de 2011.

11.- Conforme al cupo de vigencias futuras ordinarias (artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto No. 1068 de 2015) otorgado mediante la autorización de la directora general del Presupuesto Público Nacional con radicado 2-2023-042664 del 14 de agosto de 2023, por valor de **SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($75.092.301.138)**, el cual se afectará en la suma de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($205.000.00)**.

12.- Que en observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio y por el supervisor del convenio y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se suscribe la cuarta prórroga y segunda modificación que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA- PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. **2001 de 2021**, hasta el 30 de abril de 2024, razón por la cual se modificará la cláusula cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedará así:

> ***"CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN****: El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de cofinanciación será hasta el 30 de abril de 2024"*

CLÁUSULA SEGUNDA- Modificar la cláusula quinta del Convenio la cual quedara así:

> ***"CLÁUSULA QUINTA. - VALOR:*** *El valor del convenio será hasta la suma de:* ***MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.323.000.000)****, teniendo en cuenta los siguientes aportes: 1) APORTES DEL MINISTERIO. Para todos los efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aportará hasta la suma de* ***MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.250.000.000)*** *incluidos todos los impuestos y demás contribuciones a las que haya lugar. Los aportes están representados de la siguiente manera:* ***I. Recursos Vigencia 2021 DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($225.000.000) II. Vigencia 2022*** *$0 M/L,* ***III. Vigencia 2023 OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($820.000.000). IV. Vigencia 2024. DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($205.000.000) 2) APORTES DEL MUNICIPIO.*** *Para la ejecución del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto, y la suma de $73.000.000 M/L. PARÁGRAFO. El Municipio garantiza que el lote aportado, no se encuentra invadido, ni tiene limitación jurídica o física que impida el desarrollo del presente proyecto".*

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula séptima del Convenio, la cual quedará así:

> ***CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. APORTES DEL MINISTERIO.*** *El valor de los aportes correspondientes a los recursos:* ***A) Vigencia 2021.*** *Por valor de* ***DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($225.000.000****), se encuentran respaldados con el Registro presupuestal No. 116021 del 2021, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 58821 del 4 de noviembre de 2021 Rubro presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON.* ***B) Vigencia 2022.*** *Por valor de* ***MIL VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.025.000.000)****, se encuentran respaldados con el Registro presupuestal No. 26522 del 19 de enero de 2022, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 35222 de 19 de enero de 2022, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON, el cual debe reducirse en el valor de $1.025.000.000 M/CTE, quedando en el valor de $ 0 M/CTE* ***C) Vigencia 2023.*** *Por valor de* ***MIL VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.025.000.000)****, se encuentra respaldado con el Registro presupuestal No. 1923 del 14 de enero de 2023, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 3523 del 14 de enero de 2023, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON, del cual debe reducirse el valor de* ***DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($205.000.000)****, quedando en el valor* ***de OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($820.000.000)****.* ***D). Vigencia 2024.****Cupo de vigencias futuras de acuerdo con la autorización de la directora general del Presupuesto Público Nacional con radicado 2-2023-042664 del 14 de agosto de 2023, por valor de $ 75.092.301.138 para la vigencia 2024, el cual se afectará en la suma de* ***DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($205.000.000)****.* ***APORTES DEL MUNICIPIO.*** *Por valor de* ***SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($73.000.000)****, se encuentran respaldados con certificado de disponibilidad presupuestal No. 1215 de fecha 30 de septiembre de 2022".*

CLÁUSULA CUARTA- El Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la vigencia correspondiente y en el menor tiempo posible, a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que deberá radicarse en la Subdirección de Gestión Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente Convenio.

CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio.

CLÁUSULA SEXTA. GARANTÍA ÚNICA. EL MUNICIPIO deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente prórroga y modificación, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en el anexo de condiciones contractuales.

CLÁUSULA SEPTIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma de SECOP II.

Aprobó: Dra. María Cecilia Villegas Rueda – Subdirectora De Gestión Contractual

Revisó: Denis Pérez – Abogado Contratista S.G.C

Elaboró: Jorge Luis Corrales Ordosgoitia – Abogado Contratista S.G.C. JLCO.

CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO 2001 -2021 MUNICIPIO DE BALBOA-RISARALDA

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 04/09/2023 14:58

Para:Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
CC:Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>

Municipio de Balboa-Risaralda

Cordial Saludo,

Con el propósito de dar estricto cumplimiento a las obligaciones del convenio, se solicita al municipio de Balboa-Risaralda la publicación en la plataforma SECOP II de la garantía actualizada que ampara al convenio de acuerdo a la última actuación contractual realizada la cual corresponde a la prórroga y reprogramación presupuestal del convenio 2001-21 suscrita el día de hoy 4 de septiembre de 2023.

La garantía deberá ser debidamente firmada, legible y ser cargada en la plataforma Secop II para revisión y aprobación por parte del Ministerio del Interior.

De igual manera, se requiere sea enviada la evidencia de publicación de póliza en la plataforma secop II a los correos electrónicos (Pantallazo de cargue en la plataforma) sergio.vega@mininterior.gov.co y Kelly.petro@mininterior.gov.co.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

AMPAROS EXIGIBLES	CUANTÍA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	20% del valor total del convenio	Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su cargo dentro de los **doce (12) días hábiles** siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015.

Se requiere realizar las gestiones pertinentes y sea suscrita la garantía que ampara el convenio en su brevedad.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Apoyo a la supervisión de convenios
Kelly Johana Petro Márquez
Kelly.petro@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

RE: CONCEPTOS TÉCNICOS

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 04/09/2023 11:49

Para:Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

Municipio de Balboa-Risaralda,

Cordial saludo,

Con base a la información suministrada, se requiere que, junto a los conceptos técnicos, se adjunte la validación del cambio de especificaciones por parte de la interventoría, estudio de mercado, y el análisis técnico aprobado por las partes para el cambio de especificación del muro bloque Split estructural a muro bloque en arcilla, el acero de refuerzo de la viga de cimentación y cajas de fluido eléctrico.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de convenios
Kelly Johana Petro Márquez
Kelly.petro@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
Enviado: jueves, 31 de agosto de 2023 16:51
Para: Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
Asunto: CONCEPTOS TÉCNICOS

--

ING. DIEGO ALBERTO GIRALDO LOPEZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial.
Municipio de Balboa, Risaralda.

Accepted: REUNION VIRTUAL DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 2001-21 @ mar 12 de sept de 2023 2:30pm - 3pm (COT) (Kelly Johana Petro Marquez)

Google Calendar <calendar-notification@google.com>
en nombre de
coninterventoriabalboa2022@gmail.com <coninterventoriabalboa2022@gmail.com>
Mar 12/09/2023 12:09

Para:Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

1 archivos adjuntos (5 KB)
invite.ics;

coninterventoriabalboa2022@gmail.com has accepted this invitation.

Municipio de Balboa-Risaralda

Cordial saludo,

Por medio del presente, se cita al municipio de Balboa-Risaralda a reunión virtual de seguimiento al convenio 2001-2021 el día martes 12 de septiembre de 2023 a las 2:30 pm, se requiere sea extendida esta invitación al contratista de obra e interventoría del proyecto.

Lo anterior con fundamente a la CLÁUSULA SEGUNDA: II GENERALES:(...) 3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio"

Atentamente,

Ing. Kelly Petro Márquez
Apoyo a la supervisión del convenio

Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala
Haga clic aquí para unirse a la reunión
ID de la reunión: 282 713 553 546
Código de acceso: pevrRV
Descargar Teams | Unirse en la web
[https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png]
MINISTERIO DEL INTERIOR
Infórmese | Opciones de reunión | Legal

When

martes 12 de sept de 2023 · 2:30pm – 3pm (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams
View map

Guests

Kelly Johana Petro Marquez - organizer
coninterventoriabalboa2022@gmail.com - creator
Angie Vannessa Venegas Serrano
Planeacion @balboa-risaralda.gov.co
Sergio Andrés Vega Novoa

View all guest info

Invitation from Google Calendar

You are receiving this email because you are an attendee on the event. To stop receiving future updates for this event, decline this event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. Learn more

COMUNICACIÓN - VISITA AL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 18/09/2023 16:39

Para:Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente correo me permito comunicar al municipio de Balboa -Risaralda la visita que se realizará al municipio con el objetivo de realizar seguimiento al convenio interadministrativo 2001-2021 y verificación de estado de obra.

La Visita se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2023 a las 9:00 am en la cual debe estar presente el alcalde del Municipio, Supervisor del convenio por parte del municipio, contratista de obra y la interventoría.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Apoyo a la supervisión de convenios
Kelly Johana Petro Márquez
Kelly.petro@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Re: DOCUMENTOS SACUDETE

obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>
Mar 26/09/2023 14:45
Para:Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

5 archivos adjuntos (12 MB)
DECRIPCIÓN ITEM 3.3.2.pdf; cuenta de cobro.pdf; C-081 CONSULTORIA Y CERTIFICACIÓN SACUDETE BALBOA-Act2.pdf; ficha-tecnica-metaltub.pdf; Outlook-nrdeuzp3.png;

Kelly buenas tardes remito los siguientes documentos:

Cuenta de cobro corregida
descripción detallada del item 3.3.2
especificaciones técnicas de la tubería
documento retie/retilap

El lun, 25 sept 2023 a las 17:50, Kelly Johana Petro Marquez (<kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> De acuerdo a la información suministrada, se evidencia lo siguiente:
>
> - En el documento de cuenta de cobro se debe relacionar el banco y el numero de la cuenta bancaria a la cual se realizaría el desembolso.
> - Presentar contrato con la empresa certificadora RETIE/ RETILA, la cotización presentada esta por un valor de 23.800.000 y en el presupuesto suma un valor de $6.875.000, se requiere sea aclarada la información de la cotización
> - De acuerdo al acta presentada, el ítem 3.3.2 en obra no se evidencia instalada.
>
> Atentamente,
>
> ---
>
> **De:** obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>
> **Enviado:** viernes, 22 de septiembre de 2023 14:43
> **Para:** Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
> **Asunto:** DOCUMENTOS SACUDETE
>
> Kelly buenas tardes
>
> Remito los documentos con el fin de hacer la solicitud del segundo desembolso del convenio 2001-2021
>
> **DOCUMENTOS SACUDETE.rar**
>
> Muchas gracias

--

INGRID JULANY HERREÑO PACHECO
Directora de Obras e Infraestructura
Municipio de Balboa - Risaralda

--

INGRID JULANY HERREÑO PACHECO
Directora de Obras e Infraestructura
Municipio de Balboa - Risaralda

MUNICIPIO:	**BALBOA - RISARALDA**	**No. CONVENIO:**	**2001-2021**
FECHA DE ACTA INICIO:	**31-05-2021**	**FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:**	**30-04-2024**
ELABORÓ:	**ING. KELLY PETRO MÁRQUEZ**	**FECHA DE VISITA:**	**19 -20 de septiembre de 2023**
TIPO DE PROYECTO:	**SACUDETE AL PARQUE TIPO I OPCIÓN I MUNICIPIO DE BALBOA-QUINDIO**		

ASISTENTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**REPRESENTA A**
1.	KELLY PETRO MÁRQUEZ	APOYO A LA SUPERVISION	MINISTERIO
2.	JEFFERSON ROMÁN HERRERA	ALCALDE	MUNICIPIO
3.	FRANCY MUÑOZ GONZÁLEZ	APOYO SUPERVISIÓN	MUNICIPIO
4.	INGRID HERREÑO PACHECO	DIRECTORA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO
5.	CRISTOBAL GARCIA CAMPILLO	COORDINADOR CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA
6.	WILLIAM FLOREZ PINEDA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Obra:	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA RL/ JESÚS ENRIQUE RIQUETT RANGEL	18-06-2022	24-10-2023
Interventoría:	CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 RL/ LUZ MARINA BARRIOS RODRIGUEZ	18-06-2022	25-10-2023

CUADRO FINANCIERO

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
CO No.001	ESTUDIOS Y DISEÑOS	2171	2198	20/10/2022	66703066	N/A	6670306
	COMISION	N/A	N/A	20/10/2022	6440	N/A	1288
	IVA	N/A	N/A	20/10/2022	1224	N/A	244
CI No.001	INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	2247	2327	2/11/2022	33683744	N/A	3368374
	DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171	2171	2198	26/10/2022	24608190	N/A	2460819
CO No.001	ANTICIPO			1/03/2023	100000000	N/A	10000000
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 225.007.664,00	$ 0,00	$ 225.015.328,0

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	$ 0,00

DESARROLLO DE LA VISITA

Se desarrolla visita al municipio de Balboa-Risaralda, con el objetivo de realizar seguimiento al convenio y verificación de estado de proyecto.

En la visita realizada, se procedió a adelantar las siguientes actividades:

1. Visita al proyecto Sacúdete al parque tipo I opción I.
2. Mesa de trabajo entre las partes.
3. Revisión documental.
4. Compromisos.
5. Finalización de la inspección.

RECORRIDO DE OBRA

Verificación de avance de obra y aspectos técnicos: se realiza recorrido de obra con el objetivo de evidenciar las actividades de obra adelantadas a la fecha por el contratista de obra CONSORCIO SACÚDETE BALBOA.

Dentro del recorrido se logra evidenciar lo siguiente:

AUDITORIO ABIERTO:

En obra se encuentran ejecutando actividades de levantamiento de muro y fundición de vigas aéreas.

JUEGOS INFANTILES

Se encuentra la placa fundida

Frente al suministro de los juegos infantiles, el contratista manifiesta que dio un anticipo a la empresa para el suministro de los juegos y se encuentra esperando en respuesta el tiempo de entrega para hacer el pago total del suministro de juegos infantiles. Se requiere evidencia de lo mencionado.

A la fecha no se encuentran ejecutando actividades en la zona en mención.

GRADERIAS:

La gradería en zona de cancha sintética se encuentra ejecutada, se recomienda realizar mejoras en el acabado y pulir las terminaciones.

GYM VITAL

Se encuentra la placa fundida.


El contratista manifiesta que cuenta con una cotización actualizada y una orden de compra de las máquinas biosaludables. Se requiere documentación soporte de la gestión realizada.

CANCHA SINTETICA:

Se encuentra instalada la grama sintética de la cancha y porterías.

De acuerdo con el cerramiento de la cancha se encuentra pendiente cuatro módulos de los laterales superiores y la instalación de diagonales en acero del cerramiento lateral, el cual se ilustra a continuación.

El municipio de acuerdo con lo presentado por el contratista e interventoría presenta documentación correspondiente a la garantía de la grama instalada.



ZONA DE SERVICIOS (BATERIAS SANITARIAS – SALA COMUNITARIA – CAFETERIA):

Se encuentran fundidas las columnas y se evidencia actividades de levante de muros internos.

Evidenciado los cambios de especificaciones en los materiales, se reitera la presentación de la justificación correspondiente al ítem 4.1 Muro en bloque Split estructural e: 14.5cm por muro de

bloque en arcilla e:12cm en la zona posterior de los baños, muro que colinda con las graderías y visible en la parte superior de la misma.

Se recibe concepto técnico estructural muro en arcilla, documentación que se encuentra en revisión por parte de la supervisión del Ministerio del Interior

Se requiere la presentación de manera formal e inmediata de las justificaciones y documentación donde se encuentre avalado por las partes dicho cambio, el cual no fue presentada oportunamente a la supervisión por parte del Ministerio del Interior.

OBRAS DE URBANISMO:

Se encuentra ejecutado mayormente los andenes perimetrales del proyecto, pendiente la instalación de losetas podo táctiles.

Se recordó la necesidad de que dichos andenes deberán garantizar por escorrentía la perfecta evacuación de las aguas lluvias sobre esta zona y en el caso de presentarse empozamientos, deberán adelantar las respectivas correcciones constructivas.

OBRAS GENERALES (ELECTRICAS – HIDROSANITARIAS – SUMINISTROS, ECT.):

Las obras de redes eléctricas presentan avance en cuanto a ductos instalados, cámaras de inspección fundidas y tapas en proceso de construcción.

Se requiere la presentación del concepto técnico emitido por la empresa CHECK con respecto al cambio de especificación de las cajas de fluido eléctrico.

El representante por parte de contratista de obra manifiesta que ya se inició del trámite de certificación Retie- Retilap con la empresa BEROTEC de Colombia S.A.S. Por lo tanto, deberá presentar los respectivos soportes, ya que esto prerrequisito para tramite del segundo desembolso al llegar un 40% de avance de obra.

Se encuentran ejecutando actividades correspondientes a las instalaciones hidrosanitarias.

MESA DE TRABAJO ENTRE LAS PARTES: una vez finalizado el recorrido en obra, se procedió a celebrar una reunión en las instalaciones de la alcaldía Municipal de Balboa -Risaralda, en la cual se establecen compromisos en pro del cumplimento al 100% del objeto contractual.

CONCLUSIONES TECNICAS DE LA INSPECCION:

El porcentaje de obra es de 51,72% y el porcentaje programado del 80,10, de acuerdo con lo manifestado por las partes.

El municipio de Balboa-Risaralda, se encuentra en la facultad de presentar ante el Ministerio del Interior la solicitud de desembolso del convenio por valor de $820.000.000 correspondiente al 40% de avance de obra, mediante la presentación de acta parcial y memorias de cantidades, sin embargo, para el Ministerio del Interior, no será efectivo el trámite si no se remite la justifiación y la documentación en la cual se avalen los cambios realizados en obra por la interventoría y municipio.

Cabe mencionar que el motivo de visita por parte del Ministerio del Interior, fue inducido para la verificación de avance de actividades en obra, teniendo en cuenta que se había proyectado un acta por parte del contratista de obra del 40%, sin embargo, revisada la documentación se requirió aclaraciones en el acta y documentos soportes.

se observó que aún están pendientes por iniciar las siguientes actividades:

- Cubiertas
- Instalación de losetas táctiles
- Suministro e instalación de juegos de niños.
- Suministro e instalación de máquinas biosaludable
- Instalaciones eléctricas internas y externas del proyecto.
- Pisos y acabados
- Carpintería metálica
- Mobiliarios

Se requiere que se intensifiquen las actividades en obras, se recomienda la incorporación al proyecto de más cuadrillas, finiquitar gestiones y tramites de suministros en obra.

Se solicita la presentación de un Cronograma de plan semanal elaborado por el contratista de obra y avalado por la interventoría y supervisión del municipio, donde se contemple las actividades a ejecutar, el porcentaje (%) avanzado, programado y se realice seguimiento y cumplimiento a las metas de manera semanal. De esta manera se procederá a realizar un seguimiento a corto plazo con el objetivo de culminar las actividades en los tiempos pactados.

Entre las partes se confirma que las actividades y cantidades ejecutadas presentada en los informes presentados por el supervisor del convenio 2001-2021 por parte el Municipio, el contratista de obra e interventoría, corresponden a las ejecutadas en obra y que han sido previamente aprobadas por la interventoría. En ese sentido, de presentarse variaciones a alguno de los componentes del presupuesto se requiere que la Entidad Territorial, presente un registro de cambios aprobado por la interventoría previo inicio de actividades.

Se recuerda al municipio, contratista de obra e interventoría el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas del proyecto, así como de las normas vigentes (de diseño y construcción cuando aplique) en Colombia, el adecuado proceso constructivo, las cantidades y valores consignados en las actas de avance parciales, son responsabilidad del contratista e interventoría.

Bajo ningún concepto el Ministerio del Interior estará de acuerdo con la remisión de actas modificatorias para tramites de desembolso sin la debida justificación, análisis técnico de los cambios y la validación de los mimos por parte de la interventoría del proyecto y municipio.

Se reitera al municipio el cumplimiento estricto a sus obligaciones estipuladas en la minuta del convenio.

ESTADOS DE LOS INFORMES DE SUPERVISION: La Entidad Territorial ha realizado el correspondiente envió de informes de supervisión con corte al mes de agosto 2023; Se requiere la presentación inmediata del informe semanal de interventoría a corte del 18 de septiembre de 2023.

CIERRE DE LA INSPECCIÓN - Se pactan compromisos entre las partes los cuales se dejan contemplados en la presente acta de visita.

Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

COMPROMISOS


RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Contratista-interventoría-Municipio	Justificación cambio de especificaciones técnicas	22 -09-2023
Interventoría-Municipio	Presentación informe semanal de interventoría	Inmediato
MUNICIPIO	Documentos correspondientes a desembolso del convenio debidamente verificados y validados	25-09-2023


REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)


FIRMA DE ASISTENTES	
Por parte de: ***MINISTERIO DEL INTERIOR*** **Nombre y firma:** Kelly Petro Márquez Cargo: Apoyo a la supervisión Email: kelly.petro@mininterior.gov.co Celular:3225179816	Por parte de: **MUNICIPIO** **Nombre y firma:** Jefferson Román Herrera Cargo: alcalde y supervisión del convenio Email: planeacion@balboa-risaralda.gov.co Celular:3225179816
Por parte de: ***MUNICIPIO*** **Nombre y firma:** Francy Eliana Muñoz González Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio Email: planeacion@balboa-risaralda.gov.co Celular:3234768135	*Por parte de:* ***MUNICIPIO*** INGRID HERREÑO P. **Nombre y firma:** Ingrid Herreño Pacheco Cargo: Diretora de obras e infraestrutura Email: planeacion@balboa-risaralda.gov.co Celular:3105754205
Por parte de: ***CONTRATISTA DE OBRA*** **Nombre y firma:** Cristóbal García Campillo Cargo: Representación del contratista Email: Celular:3013801401	*Por parte de:* ***CONTRATISTA DE INTERVENTORIA*** **Nombre y firma:** William Andrés Flórez Pineda Cargo: Representación del contratista Interventoría Email: Celular:3107001844


Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certifica que los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.


REGISTRO FOTOGRAFICO























































ALERTA- CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO 2001-21 MUNICIPIO DE BALBOA-RISARALDA

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Lun 02/10/2023 15:49

Para:Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

Municipio de Balboa-Risaralda

Cordial Saludo,

Por medio del presente, se requiere por parte del municipio de **Balboa-Risaralda** tener en cuenta el tiempo establecido en la minuta del convenio **No.2001-2021** para el cumplimiento de las obligaciones, exactamente a la ***CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DELMUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO.*** *(...)* ***33)*** *Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.* ***34)*** *Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.* (…)

Los informes mensuales de supervisión deben ser presentados dentro de los **primeros 5 días hábiles de cada mes**, este correo es enviado al municipio precisamente para **evitar incumplimientos** por la no presentación de lo solicitado en el tiempo establecido en la minuta.

Se requiere la presentación del informe correspondiente al mes de septiembre de 2023 a más tardar el día 6 de octubre de 2023.Cabe recalcar que los informes de supervisión deben ser cargados en la plataforma secop II y allegados de manera completa junto al informe financiero y extracto bancario.

De igual manera, se requiere la presentación **INMEDIATA** de los informes semanales de interventoría de laS semana del 10,17 y 24 de septiembre de 2023.

Atentamente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
Apoyo a la supervisión de convenios
Kelly Johana Petro Márquez
Kelly.petro@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co