INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. **2001 DE 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2023**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA TAMBORES – CONTIGUO AL COLISEO			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**			$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 73.000.000
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$1.323.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-NOVIEMBRE-2021			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		30 - JUNIO -2023
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. YENIER HENAO MEJIA		**DESDE:** 17-11-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Ing. YENIER HENAO MEJIA	17-11-2021		ACTUAL
	Arq. _____	DD-MES-AAAA		DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**		**HASTA**
	Arq. DANIEL SUAREZ	17-11-2021		31-03-2022
	Ing. KELLY PETRO	01-04-2022		30-09-2022
	Ing. KELLY PETRO	11-11-2022		31-12-2022
	Ing. KELLY PETRO	27-01-2023		Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 58821 No.35222	4-11-2021 19-01-2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2021	No. 116021	12-11-2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2022	No. 26522	19-01-2022		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 5803807931	17-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17-NOVIEMBRE-2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		**FECHA:** 26/05/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA		**FECHA:** 30/11/2022	
	PRIMERA MODIFICACIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01		**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:** DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
	FECHA: DD/MM/AAAA			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			

VALOR DE OBRA	$1.107.911.892,00
VALOR INTERVENTORÍA	$ 88.687.437,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$_____

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de $225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 820.000.000
TERCER DESEMBOLSO	3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 205.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 225.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 125.000.000,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580 47 994000069129	Cumplimiento	$ 264.600.000,00	12/11/2021	30/12/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA		$ 1.124.000.000
Link de Consulta: LICITACION PÚBLICA NUMERO BLP-OP-002-2021	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28797&g-recaptcha-response=03AGdBq27OsGZB842-CKB02uqTv2Z3f38dlphd1Ifl4dcxv0gldLiy9qclg-fPAz0IlFKupM2ac3le37hyRVxEsFFqoOUy0pyjUGUA9uSr1ptZaW-UE_EeASNSyWcP52mivqeXAdJl4SDcRAiynMPAVIlzBB6ejRxq8_FL0AeqAAxk5QfDwdAgODEJfNjpnLIKzfKoYrJoh4EQiYoyYX3bTN_yZi0j-EKlZgcZ8VDzKnEfj05Gr0s9bFF5DRt8jLLYy16pgfruTZ1A5U8-UdsfCwugVR4AXPdHDwAiQquuM5P5WEBI0bI1Ya_UvR6En1fk9TQLbMN4I3JATxTQhFAcU_PcFWghBKewA7BusKYUGV0In8WJXAvHdBMKM5kIR80JvJ8E_JE1KfB2hxZ3dfUjMhfauXFzEY3E3RiY9CysvIWASrl_wz62EblrfwjBNyoRV0veycKtzNr1Div2dmHn0tFzjKbdE8sUfoQ		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/09/ 2022		$ 67.244.892
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA RL/ JESÚS ENRIQUE RIQUETT RANGEL		NIT 901574342 C.C. 5055765
Fecha de Acta de inicio del contrato	18/06/2022		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA I	16/12/2022	
	SUSPENSIÓN I	12/11/2022	
	REINÍCIO I	13/12/2022	
Fecha Inicial de terminación del contrato	17/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	18/5/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.191.244.892
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	No. 75-44-101121093		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 03/04/2023		
	Calidad del Servicio: 03/10/2027		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría al Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA	$ 124.971.539
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/09/ 2022	$ 5.382.898
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio interventoria Balboa 2022 RL/ Luz Marina Barrios Rodriguez	NIT.901.598.981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022	Duración ____ meses

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA I	16/12/2022	
	SUSPENSIÓN I	12/11/2022	
	REINÍCIO I	13/12/2022	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	17/05/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 130.354.528
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**		
PÓLIZA No.	No. 440-47-994000026471		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 10/01/2023		
	Calidad del Servicio: 10/11/2027		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Marzo 2023	18-04-2023
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Marzo del 28 al 3 de abril	26-03-2023
INFORME FINANCIERO	Enero 2023	14-04-2023
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 101.632.999,00	**Corte:** Enero- 2023
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Si	
OTROS		No

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**56,21%**
% EJECUTADO DE OBRA	**14,22%**

PERIODO: Abril de 2023
VIGENCIA: Hasta el 30 de junio de 2023.

Se realizó seguimiento durante el mes de abril 2023 mediante vía telefónica, correos electrónicos y oficios donde se requirieron documentos contractuales y que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del Municipio.

Se realiza seguimiento de este convenio con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: ‘’ *(…)3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo.33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de*

Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.

35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo.

Las cláusulas anteriormente mencionadas, fueron citadas al municipio en el mes de abril de 2023.

RESUMEN:

El 14 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022, se publicó los documentos soporte, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de la LICITACIÓN PUBLICA ALCALDÍA BALBOA BLP OP No. 002 - 2021; que tiene como objeto; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.

El 4 de enero de 2022, se realizó el cargue de los pliegos definitivos del proceso contando con fecha de cierre el día 19 de enero de 2022.

El 22 de enero 2022 se suspende el proceso, mediante la resolución No 22 del 2022 y el día 23 de febrero 2022 se reanuda el proceso, mediante la resolución No 077 del 2022.

El 26 de febrero de 2022, se publicó los documentos soportes, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de EL CONCURSO DE MERITOS ALCALDIA BALBOA CMB No 001-CM2022; que tiene como objeto; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”.

El 2 de marzo del 2022, se realiza la Audiencia de Adjudicación. Veracidad

El 10 de marzo mediante la resolución 081 del 2022, el municipio realizó la suspensión del proceso, el 29 de abril del 2022, mediante la resolución 086 del 2022, se reanuda el proceso CMB N° 001 del 2022 y se dieron respuestas a las observaciones que llegaron al proceso y se expiden los pliegos definitivos.

El proceso de interventoría fue adjudicado el día 21 de mayo de 2022 mediante resolución número 094.

La obra e interventoría cuentan con acta de inicio la cual tiene fecha de suscripción el día 18 de junio de 2022.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- El día 13 de abril de 2023 , mediante correo electrónico, se manifestó al municipio lo siguiente:

  (...) Por medio del presente correo, me permito reiterar al municipio de Balboa la presentación oportuna de los informes semanales de interventoría en cumplimiento a la cláusula CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.

  Se requiere la presentación de todos los informes de interventoría desde la fecha de inicio de obra toda vez que los presentados con anterioridad debían ser ajustados dado a que no se estaba mostrando el porcentaje real de avance de obra, comparado con el registro fotográfico aportado.
  Para lo anterior se establece fecha de presentación para el día 14 de abril de 2023. (...)

  El día 14 de abril el municipio presenta los informes:

  Semana 14 del 20 de marzo al 26 de marzo 2023
  Semana 15 del 28 de marzo al 3 de abril de 2023.

- Se compartió al municipio de Balboa, invitación a reunión presencial el día 28 de marzo de 2023 mediante correo electrónico, por lo tanto, el día 17 de abril en las instalaciones del Ministerio del Interior se contó con la participación del Alcalde del municipio y la supervisión del convenio.

  En la reunión se trataron los siguientes temas:

  Cumplimiento al cronograma del convenio
  Desarrollo de actividades
  Presentación de informes

  Se pactaron los siguientes compromisos:

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO	PRESENTACIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO MES DE MARZO 2023	18-04-2023
MUNICIPIO	REUNION SEMANAL DE SEGUIMIENTO TODOS LOS MARTES A LAS 11:00 AM	Semanal
MUNICIPIO	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA DESDE EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA	25-04-2023
MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL CONVENIO	Inmediato

  El municipio presente el informe correspondiente al mes de marzo mediante correo electrónico el día 18 de abril de 2023.

  El municipio no asistió a la reunión programada para el día 25 de abril de 2023

  El municipio no presentó la totalidad de los informes semanales de interventoría, estos informes son requeridos toda vez que se evidencia cambios en los informes semanales de acuerdo a ajustes internos entre municipio, contratista de obra e interventoría y para la supervisión de este convenio por parte del Ministerio del Interior no es claro el porcentaje real de las actividades ejecutadas en obra.

A la fecha no se evidencia que el municipio y sus contratos derivados hayan subsanado o mejorado el avance de actividades las cuales juegan un papel fundamental en el avance del convenio.

- El día 26 de abril de 2023, se envió correo electrónico al municipio cuyo asunto es: Cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio No.2001 de 2021 Municipio de Balboa - Risaralda.

  Lo manifestado en el correo se encuentra adjunto al presente informe.

  A la fecha no se ha recibido información por parte del municipio pese a las reiteradas solicitudes.

Se adjuntan correos enviados y recibidos, acta de reunión de comité.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/03/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

Ing. Yenier Henao Mejía Supervisor del Convenio Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON	**Ing. Kelly Johana Petro Márquez** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Desde 27 de enero de 2023 Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON

Re: REITERACION - SOLICITUD DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
Vie 14/04/2023 8:03

Para: Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

CC: elianamg89@hotmail.com <elianamg89@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (22 MB)
INFORME DE OBRA SEMANA 14.pdf; INFORME DE OBRA SEMANA 15.pdf;

Buen día remito los informes de interventoria

INFORME DE OBRA SEMANA 16.pdf

El jue, 13 abr 2023 a las 14:42, Kelly Johana Petro Marquez (<kelly.petro@mininterior.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Por medio del presente correo, me permito reiterar al municipio de Balboa la presentación oportuna de los informes semanales de interventoría en cumplimiento a la clausula *CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.*
>
> Se requiere la presentación de todos los informes de interventoría desde la fecha de inicio de obra toda vez que los presentados con anterioridad debian ser ajustados dado a que no se estaba mostrando el porcentaje real de avance de obra, comparado con el registro fotográfico aportado.
>
> Para lo anterior se establece fecha de presentación para el dia 14 de abril de 2023.
>
> *Atentamante,*
>
> **Kelly Johana Petro Márquez**
> Apoyo a la supervisión- Subdirección para los proyectos de seguridad y convivencia ciudadana.
>
> **kelly.petro@mininterior.gov.co**
> cel.3225179816
> PBX: +571 2427400
> Carrera 8 N.º 12B -31
> Bogotá, D.C., Colombia
>
> **https://www.mininterior.gov.co**

--

ING. DIEGO ALBERTO GIRALDO LOPEZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial.
Municipio de Balboa, Risaralda.

Solicitud de ingreso de personal a reunión Municipio de Balboa-Risaralda

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

Lun 17/04/2023 12:22

Para: Manuel Guillermo Segura Sierra <manuel.segura@mininterior.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Solicito de manera muy amable permitir el acceso a las siguientes personas al área de infraestructura piso 10 para reunión con la supervisión del convenio a las 2:00 pm del día de hoy 17 de abril de 2023.

Jefferson de Jesús Román herrera
1.090.076.150

Diego Alberto giraldo López
1.088.332.396

Kelly Johana Petro Márquez
Apoyo a la supervisión- Subdirección para los proyectos de seguridad y convivencia ciudadana.

kelly.petro@mininterior.gov.co
cel.3225179816
PBX: +571 2427400
Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia

https://www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	
FECHA	17 DE ABRILDE 2023
CIUDAD	BOGOTÁ
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2001-21
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	
MOTIVO:	SEGUIMIENTO AL CONVENIO

PARTES

Ministerio del Interior	**Municipio**
Nombre: Yenier Henao Mejía Celular:3104765636 Cargo: Supervisor del convenio	Nombre : Jefferson Román Celular :3104518143 Cargo : Alcalde del Municipio
Nombre: Kelly Petro Márquez Celular:3225179816 Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio	Nombre : Diego Giraldo Lopez Celular :3136009100 Cargo : Supervisor del convenio
Nombre: Angie Vannessa Venegas Celular:3183143015 Cargo: Apoyo jurídico del convenio	
Interventoría (convenio)	**Obra (convenio)**


DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza reunión de manera presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior cuyo objetivo es realizar seguimiento al convenio 2001-21

La fecha de terminación del convenio es el día 30 de junio de 2023, a la fecha el porcentaje real de ejecución según lo manifestado por la supervisión del municipio es del 14,22% y un porcentaje programado de 56,21% representado un atraso significativo del 41,99%, afectando igualmente el porcentaje de avance del convenio.

En obra se encuentran ejecutando actividades de vaciado de placa para zona de la cancha sintética.

Se recuerda al municipio que se encuentra inmerso en un presunto incumplimiento, toda vez que a la fecha el porcentaje de avance del convenio debería estar en un 80%.



CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: ‘’ (...) ***3)*** *Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR.* ***4)*** *Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo.*

En el registro fotográfico expuesto en la reunión por la supervisión por parte del municipio, se evidencia que la interventoría y la supervisión del municipio deben realizar verificación de los procesos constructivos y la aplicación de los estudios y diseños.

La supervisión del convenio por parte del municipio manifiesta que mediante comités y oficios han realizado observaciones a la interventoría en reiteradas oportunidades. Realizarán un nuevo comité con el contratista de obra e interventoría y tomarán las medidas pertinentes.

Por parte de esta supervisión se requiere al municipio la presentación de los informes semanales de la interventoría debidamente firmados y con registro fotográfico donde se evidencia el avance en la obra desde la fecha de inicio de las actividades, (20 de febrero de 2023).

Se implementarán reuniones semanales programadas cada martes con el objetivo de realizar seguimiento al convenio, en estas reuniones se hace necesario la participación del municipio, contratista de obra e interventoría. Teniendo como objetivo pactar compromisos y vigilar el cumplimiento de los mismos en aras de mostrar avances.

De acuerdo con la parte documental, el municipio se compromete a realizar entrega del informe mensual de seguimiento correspondiente al mes de marzo de 2023 el día 18 de abril de 2023.

Se les recuerda que tiene obligaciones que deben cumplir, para evitar un posible incumplimiento a su vez se deja claridad que con esta citación en el Ministerio del Interior se cumple los requisitos mínimos para iniciarlo:

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 3. "Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO 4. "desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual".

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: " (…)30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

Se recuerda al municipio que el no cumplimiento se efectuará la *CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo. (…)*

Se pactan compromisos los cuales se relacionan en la presente acta y deberán ser cumplidas en el tiempo establecido.

COMPROMISOS


RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO	PRESENTACIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO MES DE MARZO 2023	18-04-2023
MUNICIPIO	REUNION SEMANAL DE SEGUIMIENTO TODOS LOS MARTES A LAS 11:00 AM	Semanal
MUNICIPIO	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA DESDE EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA	25-04-2023
MUNICIPIO	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL CONVENIO	Inmediato


En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,


Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

REGISTRO FOTOGRAFICO EXPUESTO POR MUNICIPIO









MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD	VERSIÓN	04
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	20/04/2021

Tema, reunión o actividad: Seguimiento al Convenio 2001-21

Responsable u organizador: Supervisión del Convenio | Dependencia: Infraestructura

Ciudad: Bogotá | Lugar: | ☐Presencial ☐Virtual | Fecha: Día 17 Mes 4 Año 23 | Hora inicio / Hora final

Tipo ☐Comité ☐ Junta ☑ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXTENSIÓN	FIRMA
1	Diego A. Corrallo L.	1.088332.396	Alcaldía Balboa	Sec. Planeación	Planeacion@balboa-risaralda.gov.co	3136009100	
2	Jefferson de J. Román Herrera	1.090.076.150	Alcaldía Balboa.	Alcalde	alcalde@balboa-risaralda.gov.co	3104518043.	
3	Kelly Peñaloza Márquez	1.067.912.366	Apoyo Ministerio Interior	Apoyo Supervisión	Kelly.Peñaloza@Mininterior.gov.co	3225179816	
4	angie Vanessa Venegas	1010191080	Ministerio del In	Contratista	angie.venegas@mino	3183143015	
5	Yenier Hengo Hoya	1057757908	Ministerio	Supervisor	yenier.hengo@mininterior.gov.co	3104765836	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD	VERSIÓN	04
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	2 de 2
			FECHA VIGENCIA	20/04/2021

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Cumplimiento al Cronograma del Convenio
% Según Supervisor del Convenio por parte del Municipio = 14,22%. Porcentaje programado 56,21%. % atraso 41,99%.
% del convenio a la fecha 80%, este es el porcentaje en el cual deberia estar el Convenio

De acuerdo a registro fotografico presentado por el Municipio, se evidencia que la interventoria y el Municipio deben realizar verificacion a los procesos constructivos y la aplicacion de los estudios y diseños

Se requiere Cumplimiento al cronograma del convenio
Remitir con oportunidad la información requerida
presentar los informes de supervision en el tiempo establecido
Cumplimiento de los Compromisos pactados.

Se adjunta acta de reunión.

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1. Presentar el Informe de Supervisión del convenio por Parte del municipio del mes de marzo 2023 - 18/4/23
2. Reunion Semanal de Seguimiento todos los martes a las 11:00 am - Semanal
3. Informes Semanales de interventoria desde el inicio de las actividades en obra. 25/4/2023
4. cumplimiento al Cronograma del convenio - Inmediato

Elaboró resumen y conclusiones	
Firma:	
Nombres:	Kelly Pena
Cargo o Rol:	Apoyo a la Supervisión del Convenio
Área:	Infraestructura

INFORME SUPERVISIÓN MES DE MARZO

Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

Mar 18/04/2023 13:35

Para: Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (754 KB)

10. INFORME MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO MARZO 2023.pdf;

Buenas tardes remito informe

--

ING. DIEGO ALBERTO GIRALDO LOPEZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial.
Municipio de Balboa, Risaralda.

Cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio No.2001 de 2021 Municipio de Balboa - Risaralda.

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

Mié 26/04/2023 13:45

Para: Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C. miércoles, 26 de abril de 2023

Alcaldía municipal de Balboa-Risaralda

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones estipuladas en la minuta del convenio No.2001 de 2021 Municipio de Balboa - Risaralda.

Cordial Saludo,

En atención al convenio 2001 de 2021 suscrito entre La Nación-Ministerio del Interior-FONSECON y el Municipio de del Municipio de Balboa - Risaralda, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.", por medio del presente, reitero los compromisos pactados en la reunión presencial desarrollada el día 17 de abril de 2023 los cuales se encuentran estipulados en el acta de reunión:

-Presentación de informe de supervisión del convenio del mes de marzo 2023 fecha limite de cumplimiento para el día 18-abril-2023: Entregado

Se recuerda al municipio que el informe de supervisión deberá ser presentado dentro del tiempo establecido en la minuta del convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

*"**33**) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría."*

-Reunión semanal de seguimiento todos los martes a las 11:00 am: se citó al municipio a reunión virtual de seguimiento al convenio el día 25 de abril de 2023, no se evidenció asistencia, por lo tanto, no se realizó la reunión.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

"***35)*** *Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes".*

- Informes semanales de interventoría desde el inicio de las actividades en obra, fecha limite de cumplimiento para el día 25-abril-2023, no se evidencia presentación de la documentación solicitada.

Se requiere la presentación de estos informes con fecha límite para el jueves 27 de abril de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

*"**34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría."*

-Cumplimiento al cronograma del convenio, No se evidencia avances en la ejecución del convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

"*(…) 3. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO 4. Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual".*

El convenio a la fecha del presente debería encontrarse en un porcentaje de avance del 90% de acuerdo con el cronograma actualizado al año 2023 conforme con la segunda prorroga que extiende el plazo del Convenio hasta el 30 de junio de 2023, se evidencia un atraso significativo en las actividades a desarrollar en el convenio.

Se manifiesta por medio del presente, que el municipio está incurriendo en un presunto incumplimiento con la programación de obra acordada en el cronograma actualizado al año 2023.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es importante resaltar que el municipio a través de la oficina de planeación y profesionales de apoyo como supervisor municipal del convenio y como garantes de la correcta ejecución de los recursos destinados al objeto contractual, tiene la obligación de realizar seguimiento, control y supervisión de exigencias de cumplimiento según clausulas y cronograma ante el contratista de obra con el apoyo de la interventoría y el incumplimiento de dichas obligaciones tiene implicaciones desde el punto de vista disciplinario, penal y fiscal.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. *Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo".*


Atentamente,

Kelly Johana Petro Márquez
Apoyo a la supervisión- Subdirección para los proyectos de seguridad y convivencia ciudadana.
kelly.petro@mininterior.gov.co
cel.3225179816
PBX: +571 2427400

Carrera 8 N.º 12B -31
Bogotá, D.C., Colombia

https://www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR


Abril 20
Martes
Sábado
28
8:00 ENTREGA E
10:00 REUNION
1 Abr
04
08
09
11
15
16
18
9:00 CAPACITAC
22
23
25
11:00 REUNION VIR
29
30
Calendario - kelly.petro@mininterior.gov.co
REUNION VIRTUAL DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 2001-21 MUNICIPIO DE BALBOA
Mar 25/04/2023, 'de' 11:00 a 11:30
Reunión de Microsoft Teams
Unirse
Usted es el organizador.
Aceptados: 2, 3 sin respuesta
Cordial saludo, De acuerdo al compromiso pactado en la reunión presencial desarrollada el día de hoy 17 de abril de 2023, se extiende invitación a reunión virtual de seguim...
OFICIO MUNICIPIO DE BALBOA -26-4-23...
+5
Editar
Cancelar

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

FECHA **27/03/23** PERIODO **10** Del: **20/03/23** Al: **26/03/23**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato N°: CI No. 001 DE 2022		**Contrato N°:** CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022	
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"		Objeto: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"	
Plazo inicial:	152	Plazo inicial:	152
Fecha de inicio:	17-jun-22	Fecha de inicio:	18-jun-22
Fecha de Terminación Inicial:	16-nov-22	Fecha de Terminación Inicial:	17-nov-22
Fecha de terminación:	may 17 23	Fecha de terminación:	may 18 23
Plazo actualizado:	302 días calendario	Plazo actualizado:	302 días calendario
Plazo transcurrido	253,00 dias	Plazo transcurrido	252,00 días
Valor inicial:	$ 124.971.539,00	Valor inicial:	$ 1.124.000.000,00
Valor adición(es):	$ 5.382.898,00	Valor adición(es):	$ 67.244.892,00
Valor actualizado:	$ 130.354.437,00	Valor actualizado:	$ 1.191.244.892,00
Valor pagado:	$ 41.667.000,00	Valor pagado:	$ 83.333.000,00
Valor por pagar:	$ 88.687.437,00	Valor por pagar:	$ 1.107.911.892,00
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	Contratista:	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sacúdete al parque tipo 1, opción 1, el cual tiene los componentes, AUDITORIO ABIERTO, CAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA, JUEGOS INFANTILES,CANCHA SINTÉTICA, GRADERIAS, GYM VITAL, CICLO PARQUEO, con un área de 1200 metros cuadrados de área, correspondientes a un lote de 30 x 40 metros, como recomendación. El cual contiene dos etapas la uno y para su puesta en marcha requirió de la elaboración los estudios y diseños y la etapa dos de la construcción de la obra civil como tal

3. GENERACIÓN DE EMPLEO

CARGO	CANTIDAD
CONTRATISTA DE OBRA	
Director de obra	1
Residente de obra	1
Asesor Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	0
Oficiales	1
Ayudantes	7
Equipo diseñador:(Topografo-Ing.Suelos-Arquitecto-Ing.Civil-Ing.Hidraulico-Ing.Electrico-Ing.Estructural)	0
INTERVENTORÍA	
Director de interventoría	1
Residente de interventoría	1
Inspector de obra	0

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

La cimentacion de las zapatas de la viga, arrojaron un total de 32 excavaciones, con medida de .80x.80.80, utilizando 50 cms de ciclopeo como afirmado, y 30 cms de concreto con una canasta figurada en sitio, de las 32 zapatas, actualmente se encuentran todas las excavaciones realizadas y 14 fundidas con el acero de la canasta.

Figuracion de acero para canastas de zapatas cimentacion viga para cancha sintetica

El muro de contencion alcanzo la altura maxima, y esta fundido en su totalidad, siguien dlas recomendaciones del supervisor, se realizaran actividades de pañete para mejorar la estetica del mismo.

Corte de terreno a -13 cms a mano, para lograr el nivel deseado que cumpla con la pendiente minimo para desague de aguas lluvias

Relleno con material seleccionado en la esquina noroeste, en la esquina del muro que limita con el coliseo, para lograr alcanzar la medida requerida minima del proyecto.

Desplazamiento del cerramiento a 1,20 m de la pared del coliseo, para habilitar entrada de visitantes.

excavacion para caja registro aguas pluviales de la cancha sintetica

instalacion de tuveria de 4" para drenar aguas lluvias en la cancha sintetica


5. OBSERVACIONES


SIGUE LAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO CON LLUVIAS DIARIAS EN PROMEDIO DE 15 MILIMETROS, RECORTANDO EL HORARIO LABORAL, SE LOGRARON REALIZAR ALGUNAS DE LAS ACTIVADES PROYECTADAS PARA LA SEMANA UTILIZANDO EL DÍA SABADO Y DOMINGO PARA RECUPERAR LAS HORAS PERDIDAS EN LA SEMANA POR LAS LLUVIAS.

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN - CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022 -SACUDETE TIPO 1 BALBOA

COMPONENTE	VR. INVERSIÓN	ACUM. ANTERIOR	EJECUCIÓN CORTE	EJECUCIÓN TOTAL
COMPONENTE DE OBRA				
PRELIMINAR	$ 6.854.400	$ 6.854.400	$ -	$ 6.854.400
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	$ 15.510.434	$ 7.000.000	$ 3.000.000	$ 10.000.000
CONCRETOS	$ 220.008.744	$ 41.001.312	$ 11.280.000	$ 52.281.312
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS	$ 47.881.811	$ -	$ -	$ -
CUBIERTA	$ 17.318.566	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 39.033.739	$ -	$ 1.722.000	$ 1.722.000
CARPINTERIA METALICA	$ 52.205.093	$ 26.102.542	$ -	$ 26.102.542
PISOS	$ 181.660.968	$ -	$ -	$ -
ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES	$ 12.674.904	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO	$ 3.763.232	$ -	$ -	$ -
GIMNASIO BIOSALUDABLE	$ 15.765.700	$ 4.729.710	$ -	$ 4.729.710
JUEGOS INFANTILES	$ 93.389.600	$ 38.016.880	$ -	$ 38.016.880
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 118.285.232	$ 41.657.046	$ -	$ 41.657.046
MURO (ADICION DE OBRA)	$ 54.477.090	$ 48.257.393	$ 5.000.000	$ 53.257.393
	TOTAL	$ 213.619.283	$ 21.002.000	$ 234.621.283

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022





PROGRAMACIÓN DE OBRA								
	PROGRAMADO			EJECUTADO				
COMPONENTE	FECHA INIC	FECHA FIN	DUR.	FECHA INIC	+/-	FECHA FIN	+/-	DUR.
PRELIMINAR	ene-18	ene-31	15	ene-09		ene-13		5
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	ene-25	feb-07	15	mar-22		mar-27		28
CIMENTACIONES	feb-01	mar-14	45	mar-22		mar-27		14
ESTRUCTURA	mar-01	abr-11	45	feb-20		feb-26		5
ESTRUCTURA METALICA	feb-15	abr-11	60					
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y	mar-15	may-09	60					
CUBIERTA	mar-15	may-09	60					
INSTALACIONS HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUV	ene-18	may-09	120					
CARPINTERIA METALICA	abr-12	may-09	30					
PISOS	mar-22	may-03	45					
ESTUCO, PINTURA ENCHAPES	abr-12	may-09	30					
MOBILIARIO	abr-12	may-09	30					
GIMNASIO BIOSALUDABLE	abr-12	may-09	30					
JUEGOS INFANTILES	abr-12	may-09	30					
INSTALACIONES ELECTRICAS	mar-15	abr-11	120					
MURO	ene-18	mar-14	60	mar-22		mar-27		35

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO			
DESCRIPCIÓN		AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
ESTA SEMANA	%	8,64%	1,90%
	$	$ 95.735.536,80	$ 21.002.000,00
ACUMULADO ANTERIOR	%	39,23%	19,28%
	$	$ 434.598.880,20	$ 213.619.283,00
TOTAL EJECUTADO	**%**	**47,87%**	**21,18%**
	$	**$ 530.334.417,00**	**$ 234.621.283,00**

GRACIAS A LA NUEVA PROGRAMACION DE OBRA, AJUSTADA AL MAXIMO PLAZO DE EJECUCION, SE PUEDE EVIDENCIAR UN MENOR ATRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA QUE SE CORRIERON 4 SEMANAS QUE NO SE TENIAN PROYECTADAS EN EL CRONOGRAMA ANTERIOR. EN LA FINALIZACION DE LA SEMANA, SE OBSERVA UN ATRAZO ACUMULADO DEL 26% APROXIMADO, Y EN LA SEMANA NO SE LOGRARON COMPLETAR LAS ACTIVIDADES PROYECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE NO HAN PERMITIDO COMPLETAR LAS JORNADAS LABORALES Y EL DESAVASTECIMIENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERAS.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
TOTALES	%	$
PROGRAMADO	47,87%	$ 530.334.417,00
EJECUTADO	21,18%	$ 234.621.283,00
TOTAL ADELANTO O ATRASO EJECUCIÓN	**-26,69%**	**-$ 295.713.134,00**

OTRA SEMANA MÁS EN LA QUE EL CONTRATISTA EVIDENCIA QUE LAS FUERTES Y CONSTANTES LLUVIAS NO PERMITEN REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. LAS CANTERAS TAMPOCO ESTAN DESPACHANDO MATERIAL EN LOS DIAS ESPERADOS, DANDO COMO RESULTADO DIAS SIN MATERIAL EN SITIO.

TIEMPO DE EJECUCIÓN		
PLAZO	DÍAS	% TIEMPO
PLAZO EJECUCIÓN EN DÍAS	302,00	100,00%
PLAZO TRANSCURRIDO	253,00	83,77%
TIEMPO ATRASO O ADELANTO	- 60,00	-26,69%
PLAZO REAL TRANSCURRIDO	**253,00**	**83,77%**

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA
Director de Interventoria

JESUS ENRIQUE RIQUETT RANGEL
R.L. Consorcio Sacudete

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
LLUVIAS CONSTANTES EN EL MUNICIPIO	PLUVIOMETRO EN OBRA MARCANDO MÁS DE 40MM
	
ENCHARCAMIENTO EN EXCAVACIONES	CIMENTACIONES DE CANCHA FUNDIDAS CON CANASTAS
	
MURO DE CONTENCION A NIVEL DEL PREDIO LOGRANDO LA MEDIDA REQUERIDA PARA EL PROYECTO	ENCHARCAMIENTO EN SITIO DE EXCAVACION PARA CAFETERIA Y BAÑOS

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	

FECHA **4/04/23** PERIODO **10** Del: **28/03/23** Al: **3/04/23**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato N°: CI No. 001 DE 2022		**Contrato N°:** CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022	
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"		Objeto: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"	
Plazo inicial:	152	Plazo inicial:	152
Fecha de inicio:	17-jun-22	Fecha de inicio:	18-jun-22
Fecha de Terminación Inicial:	16-nov-22	Fecha de Terminación Inicial:	17-nov-22
Fecha de terminación:	may 17 23	Fecha de terminación:	may 18 23
Plazo actualizado:	302 días calendario	Plazo actualizado:	302 días calendario
Plazo transcurrido	260,00 dias	Plazo transcurrido	259,00 días
Valor inicial:	$ 124.971.539,00	Valor inicial:	$ 1.124.000.000,00
Valor adición(es):	$ 5.382.898,00	Valor adición(es):	$ 67.244.892,00
Valor actualizado:	$ 130.354.437,00	Valor actualizado:	$ 1.191.244.892,00
Valor pagado:	$ 41.667.000,00	Valor pagado:	$ 83.333.000,00
Valor por pagar:	$ 88.687.437,00	Valor por pagar:	$ 1.107.911.892,00
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	Contratista:	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sacúdete al parque tipo 1, opción 1, el cual tiene los componentes, AUDITORIO ABIERTO, CAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA, JUEGOS INFANTILES,CANCHA SINTÉTICA, GRADERIAS, GYM VITAL, CICLO PARQUEO, con un área de 1200 metros cuadrados de área, correspondientes a un lote de 30 x 40 metros, como recomendación. El cual contiene dos etapas la uno y para su puesta en marcha requirió de la elaboración los estudios y diseños y la etapa dos de la construcción de la obra civil como tal

3. GENERACIÓN DE EMPLEO

CARGO	CANTIDAD
CONTRATISTA DE OBRA	
Director de obra	1
Residente de obra	1
Asesor Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	0
Oficiales	1
Ayudantes	8
Equipo diseñador:(Topografo-Ing.Suelos-Arquitecto-Ing.Civil-Ing.Hidraulico-Ing.Electrico-Ing.Estructural)	0
INTERVENTORÍA	
Director de interventoría	1
Residente de interventoría	1
Inspector de obra	0

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

la cimentacion de la cancha, arrojo 32 zapatas, se fundieron en concreto ciclopeo de 85cms de profundidad y 35cms de concreto reforzado (detalle anexado) de f´c=21 Mpa con la canasta, según la norma sismo resistende de Colombia NSR-10

Figuracion de acero para canastas de zapatas cimentacion viga para cancha sintetica

Reubicacion de material acopiado propio de las excavaciones realizadas en el transcurso del proyecto, para lograr tener espacio donde sera ubicada el bloque de cafeteria, salon, graderia y baños.

ubicación de hierro figurado de viga de cimentacion cancha sintetica.

fundida de viga cimentacion cancha sintetica en concreto reforzado de f´c=21 Mpa fabricado en sitio.

excavacion de zapatas y vigas para bloque cafeterias

nivelacion de cancha para alistarla con la pendiente minima requerida


5. OBSERVACIONES


SIGUE LAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO CON LLUVIAS DIARIAS EN PROMEDIO DE 15 MILIMETROS, RECORTANDO EL HORARIO LABORAL, SE LOGRARON REALIZAR ALGUNAS DE LAS ACTIVADES PROYECTADAS PARA LA SEMANA UTILIZANDO EL DÍA SABADO Y DOMINGO PARA RECUPERAR LAS HORAS PERDIDAS EN LA SEMANA POR LAS LLUVIAS.

PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN - CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022 -SACUDETE TIPO 1 BALBOA

COMPONENTE	VR. INVERSIÓN	ACUM. ANTERIOR	EJECUCIÓN CORTE	EJECUCIÓN TOTAL
COMPONENTE DE OBRA				
PRELIMINAR	$ 6.854.400	$ 6.854.400	$ -	$ 6.854.400
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	$ 15.510.434	$ 10.000.000	$ 2.300.000	$ 12.300.000
CONCRETOS	$ 220.008.744	$ 52.280.000	$ 23.000.000	$ 75.280.000
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS	$ 47.881.811	$ -	$ -	$ -
CUBIERTA	$ 17.318.566	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 39.033.739	$ 1.722.000	$ -	$ 1.722.000
CARPINTERIA METALICA	$ 52.205.093	$ 26.102.542	$ -	$ 26.102.542
PISOS	$ 181.660.968	$ -	$ -	$ -
ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES	$ 12.674.904	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO	$ 3.763.232	$ -	$ -	$ -
GIMNASIO BIOSALUDABLE	$ 15.765.700	$ 4.729.710	$ -	$ 4.729.710
JUEGOS INFANTILES	$ 93.389.600	$ 38.016.880	$ -	$ 38.016.880
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 118.285.232	$ 41.657.046	$ -	$ 41.657.046
MURO (ADICION DE OBRA)	$ 54.477.090	$ 53.257.393	$ -	$ 53.257.393
	TOTAL	$ 234.619.971	$ 25.300.000	$ 259.919.971

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022





PROGRAMACIÓN DE OBRA								
	PROGRAMADO			EJECUTADO				
COMPONENTE	FECHA INIC	FECHA FIN	DUR.	FECHA INIC	+/-	FECHA FIN	+/-	DUR.
PRELIMINAR	ene-18	ene-31	15	ene-09		ene-13		5
EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	ene-25	feb-07	15	mar-27		abr-03		35
CIMENTACIONES	feb-01	mar-14	45	mar-27		abr-03		21
ESTRUCTURA	mar-01	abr-11	45	feb-20		feb-26		5
ESTRUCTURA METALICA	feb-15	abr-11	60					
MAMPOSTERIA, PAÑETES Y	mar-15	may-09	60					
CUBIERTA	mar-15	may-09	60					
INSTALACIONS HIDROSANITARIAS - AGUAS LLUV	ene-18	may-09	120					
CARPINTERIA METALICA	abr-12	may-09	30					
PISOS	mar-22	may-03	45					
ESTUCO, PINTURA ENCHAPES	abr-12	may-09	30					
MOBILIARIO	abr-12	may-09	30					
GIMNASIO BIOSALUDABLE	abr-12	may-09	30					
JUEGOS INFANTILES	abr-12	may-09	30					
INSTALACIONES ELECTRICAS	mar-15	abr-11	120					
MURO	ene-18	mar-14	60	mar-22		mar-27		35

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO			
DESCRIPCIÓN		AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
ESTA SEMANA	%	8,64%	2,28%
	$	$ 95.735.536,80	$ 25.300.000,00
ACUMULADO ANTERIOR	%	47,87%	8,18%
	$	$ 530.334.417,00	$ 90.590.910,00
ACUMULADO FINANCIERO	%		12%
	$		$ 130.030.373
TOTAL EJECUTADO	**%**	**56,51%**	**22,20%**
	$	**$ 626.069.953,80**	**$ 245.921.283,00**

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA, SE EVIDENCIA UN AVANCE DE OBRA EN CIMENTACION DE CANCHA Y BLOQUE DE CAFETERIA Y BAÑOS, DEJANDO LA CIMENTACION DE CANCHA EN UN 80% LISTA INCLUYENDO EL CONCRETO FUNDIDO DE 3000PSI, LA VIGA SERA FUNDIDA EN DOS ETAPAS, DEJANDO LA SEGUNDA ETAPA PARA EL MOMENTO DE FUNDIR PLACA DE CANCHA Y LA CIMENTACION DEL BLOQUE CAFETERIA EXCAVADO EN UN 40%, LAMENTABLEMENTE LAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO NO PERMITEN LOGRAR LA EJECUCION PROGRAMADA.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
TOTALES	%	$
PROGRAMADO	56,51%	$ 626.069.953,80
EJECUTADO	22,20%	$ 245.921.283,00
TOTAL ADELANTO O ATRASO EJECUCIÓN	**-34,31%**	**-$ 380.148.670,80**

OTRA SEMANA MÁS EN LA QUE EL CONTRATISTA EVIDENCIA QUE LAS FUERTES Y CONSTANTES LLUVIAS NO PERMITEN REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. LAS CANTERAS TAMPOCO ESTAN DESPACHANDO MATERIAL EN LOS DIAS ESPERADOS, DANDO COMO RESULTADO DIAS SIN MATERIAL EN SITIO.

TIEMPO DE EJECUCIÓN		
PLAZO	DÍAS	% TIEMPO
PLAZO EJECUCIÓN EN DÍAS	302,00	100,00%
PLAZO TRANSCURRIDO	253,00	83,77%
TIEMPO ATRASO O ADELANTO	- 60,00	-34,31%
PLAZO REAL TRANSCURRIDO	**253,00**	**83,77%**

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA
Director de Interventoria

JESUS ENRIQUE RIQUETT RANGEL
R.L. Consorcio Sacudete

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
EXCAVACION DE CIMENTACION PARA BLOQUE CAFETERIA	VACEO DE CONCRETO CICLOPEO PARA ZAPATAS
	
VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CIMENTACION CANCHA	CIMENTACION VACIADA PARA CANCHA SINTETICA

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA” INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Balboa 2022

	
HIERRO FIGURADO PARA VIGAS CANCHA	PLUVIOMETRO MARCANDO 20MM DE LLUVIAS
	
EXCAVACIONES DE ZAPATAS BLOQUE CAFETERIA	MOVIMIENTO DE MATERIAL ACOPIADO DE MANERA MECANICA













Alcaldia de Balboa Unidos haciendo historia 2020-2023	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS**	MUNICIPIO DE BALBOA

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **_2001_ de 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA **-** RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **_MARZO__ DE 2023_**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	__VEREDA_TAMBORES___ - _CONTIGUO AL COLISEO_____			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$1.250.000.000		
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 0,00		
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	$1.250.000.000		
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-NOV-2021			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30-JUN-2023	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	DIEGO ALBERTO GIRALDO LÓPEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas	**DESDE:** 01-OCT-2022		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	Ing. _**N/A** _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA	
	Arq. ___ **N/A** _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZALEZ Tecnólogo en Obras civiles	DESDE: 21-MAR-2023	HASTA	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. Nº 58821	04-NOV-2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	2-2021-058100	03-NOV-2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A-03-03-01-032	12-NOV-2021		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.580-47-994000069129	12-NOV-2021 ANEXO 0		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17-NOV-2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**PRORROGA**	**FECHA: 01/06/2022**		
	PRORROGA	**FECHA: 30/11/2022**		
	N/A	**FECHA: N/A**		
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	**N/A**	**FECHA: N/A**		
	N/A	**FECHA: N/A**		
	REINICIO 01	**FECHA: N/A**		
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	ANEXO 0 12/11/2021			
	ANEXO 1 01/06/2022			
	ANEXO 2 07/06/2022			
	ANEXO 3 14/12/2022			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$_83.333.000__			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$_41.667.000_			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0			
VALOR DE OBRA	$_1.041.000.000			
VALOR INTERVENTORÍA	$__83.333.000_			
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$_____			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 2. DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO. 3. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONVENIO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO	NO APLICA	07/12/2021	225.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 40% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 2. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE. 3. LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA 4. AVALADA POR EL INTERVENTOR 5. EVIDENCIA DEL INICIO EN LA EJECUCIÓN DEL TRÁMITE ANTE LA EMPRESA COMPETENTE PARA LA EXPEDICIÓN 6. DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y/O RETILAP	40%		820.000.000
ULTIMO DESEMBOLSO	1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA, LA CUAL DEBE INCLUIR: a. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance b. La respectiva acta final de obra avalada por el interventor 2. ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE Y/O RETILAP. 3. ENTREGA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DE "ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS FONSECON" (ANEXO 26), DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.	100%		205.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$225.000.000**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				**$125.000.000**

7. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
580 47 994000069129	Cumplimiento anexo 0	$ 250.000.000	12/11/2021	30/11/2022
	Cumplimiento anexo 1	$ 250.000.000	12/11/2021	28/05/2023
	Cumplimiento anexo 2	$ 250.000.000	12/11/2021	01/06/2023
	Cumplimiento anexo 3	$ 264.600.000	12/11/2021	30/12/2023
	Calidad del servicio	**N/A**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato: 001 DE 2022	**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**		$ 1.124.000.000
Link de Consulta:			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO SACÚDETE BALBOA** Representante Legal **JESÚS ENRIQUE RIQUETT**		NIT: **901.574.342-5** C.C. **5.055.765**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**		Duración _5___ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**18/05/2023**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 83.833.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. **75-44-101121093** **Aprobada:** aprobada		
FECHA DE LA PÓLIZA: 04/05/2022	Cumplimiento del Contrato: **224.800.0000 03/05/2022 - 03/04/2023**		
	Calidad del Servicio: **16.666.600 03/10/2022 ---- 03/10/2027**		
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 03/05/2022 --- 03/04/2023**		
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **56.200.000 03/05/2022 -- 03/10/2025**		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO:** "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA		$124.971.539.00
No. del contrato	**001 de 2022**		$ 0,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa: CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022 Representante Legal LUZ MARINA BARRIOS RODRÍGUEZ		NIT.901598981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	**17/06/2022**		Duración __5__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**N/A**	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
	N/A	**N/A**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**16/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**17/05/2023**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**
FECHA DE LA PÓLIZA 17/06/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-10/01/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-10/11/2025
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 10/11/2022-10/11/2027

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 de 2022	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA		**$1.040.667.000 M/L**
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**Sesenta y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos**		**$67.244.892**
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa **CONSORCIO SACÚDETE BALBOA JESÚS ENRIQUE RIQUETT**		NIT. **90157 4342-5 5.055.765**
Fecha de Acta de inicio del contrato	**18/06/2022**		Duración 5 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**SUSPENSIÓN**	**12/11/22**	
	REINICIO	**13/12/22**	
	N/A	**N/A**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**17/11/2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**	**18/05/2023**
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$1.040.667.000**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. **75-44-101121093** **Aprobada:** aprobada
FECHA DE LA PÓLIZA: 04/05/2022	Cumplimiento del Contrato: **224.800.000 03/05/2022 – 03/04/2023**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 03/05/2022-03/04/2023**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **56.200.000 03/05/2022 -- 03/10/2025**
	Calidad del servicio: **16.666.600 03/10/2022-03/10/2027**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 75-40-101044699 **Aprobada:** 04/05/2022
FECHA DE LA PÓLIZA	**Vigencia desde: 03/05/2022 vigencia hasta: 03/10/2022**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.5	No. **75-44-101121093** **Aprobada:** aprobada
FECHA DE LA PÓLIZA: 22/12/2022	Cumplimiento del Contrato: **238.248.978,40 18/06/2022 – 19/11/2023**
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo: **312.200.100 18/06/2022-19/11/2023**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **59.562.244 18/06/2022 -- 19/05/2026**
	Calidad del servicio: **16.666.600 18/11/2022-18/11/2027**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 75-40-101044699 **Aprobada:**
FECHA DE LA PÓLIZA	**Vigencia desde: 18/06/2022 vigencia hasta: 19/05/2023**

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"	$124.971.539.00

No. del contrato	**001 DE 2022**		$124.971.539.00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**Cinco millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y ocho pesos**		$5.382.898
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Empresa CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022 Representante Legal LUZ MARÍA BARRIOS RODRÍGUEZ		NIT 901598981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	**17 JUNIO 2022**		Duración __5__ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	**SUSPENSIÓN**	**12/11/22**	
	REINICIO	**13/12/22**	
	N/A	**N/A**	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	17/05/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.971.539

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**
FECHA DE LA PÓLIZA 17/06/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-10/01/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-10/11/2025
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 10/11/2022-10/11/2027
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
PÓLIZA No.	No. **440-47-994000026471 Aprobada: N/A**
FECHA DE LA PÓLIZA 14/12/2022	Cumplimiento **12.497.153,90** 10/06/2022-17/02/2023
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: **6.248.576,95** 10/06/2022-17/12/2025
	Calidad del servicio: **24.994.307,80** 17/12/2022-17/12/2027

9. **INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO** **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	FEBRERO 2023	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**N/A**	**N/A**
INFORME FINANCIERO	MARZO 2023	**N/A**
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**$1.772.885,00**	**Corte:** MARZO-2023
OTROS	X	X

10. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**65.15%**
% EJECUTADO DE OBRA	**23.16%**

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS	

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

código	descripción	Unidad	fecha
1.	Se solicita corrección de datos en el informe		**02/03/2023**
2.	Se solicita acta con cantidades de obra para verificar datos consignados en el informe		**10/03/2023**
3.	Se realiza comité de obra		**14/03/2023**
4.	Se envía oficio a contratista e interventor por posible incumplimiento		**28/03/2023**
5.	Se realiza comité de obra		**28/03/2023**

11. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

12. SUPERVISOR

DIEGO ALBERTO GIRALDO LÓPEZ Supervisor del Convenio Secretario de planeación y Obras Públicas	

Se Anexan ( ) Folios