PROCESO:	GESTION DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DE FORMATO:	ACTA FINAL
CODIGO:	FOR-IC-0499
VERSION:	01
FECHA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	30/09/2024

Alcaldía de MELGAR

MUNICIPIO DE MELGAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE, HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO LA ESPERANZA, ACCESO AL BARRIO SANTA BÁRBARA Y ACCESO AL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA.	CONTRATO DE OBRA No	950 DE 2023	FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DE 2023
		VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3.719.699.431,70	FECHA DE SUSPENSION No1 (30 dias)	20 DE MARZO DE 2024
		VALOR ADICIONAL No1	$ 916.746.323,04	FECHA DE SUSPENSION No2 (30 dias)	19 DE ABRIL DE 2024
		VALOR ADICIONAL No2	$ 876.812.654,28	FECHA DE SUSPENSION No3 (30 dias)	19 DE MAYO DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO ING ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO	VALOR ADICIONAL No3	$ 219.946.680,02	FECHA DE RENICIO	08 DE AGOSTO DE 2024
		VALOR TOTAL	$ 5.733.205.089,04	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	$ 5.733.205.089,04
		PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	100,00%
		FECHA Y PLAZO PRORROGA No1	08 DE AGOSTO DE 2024- TRES (03) MESES		
INTERVENTOR	ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	FECHA Y PLAZO PRORROGA No2	17 DE NOVIEMBRE DE 2024 -VEINTE (20) DIAS	VALOR PRESENTE ACTA PAGO No 10 Y/O FINAL	$ 287.498.405,90
		FECHA Y PLAZO PRORROGA No3	01 DE ABRIL DE 2025 - CUATRO (04) MESES	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA DE PAGO No 10 Y/O FINAL	5,016%
CONTRATISTA	CONSORCIO CRAIN - R.L. ING.CARMELO ROSALES AMELL	PLAZO DE EJECUCION TOTAL	CATORCE (14) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
		FECHA DE NUEVA TERMINACION SEGÚN PRORROGA No3	01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL No10 (Periodo del 01 de julio a 31 de julio de 2025 Y el 01 de Agosto de 2025)	01 de Agosto de 2025

ACTA DE PAGO No10 Y/O FINAL

	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No6 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES					VALOR PRESENTE ACTA No10 Y/O FINAL		PAGADO ACTA No 01		PAGADO ACTA No 02		PAGADO ACTA No 03		PAGADO ACTA No 04		PAGADO ACTA No 05		PAGADO ACTA No 06		PAGADO ACTA No 07		PAGADO ACTA No08		PAGADO ACTA No09		ACUMULADO TOTAL ACTAS No1 A LA No10	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VIUNITARIO	VIPARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES																										
1,1	Localizacion y replanteo Topografico	M2	15.371,93	$ 3.120,00	$ 47.960.425,34	-26,25	-$ 81.901,40	12.733,40	$ 39.728.214,24					-		1.361,79	$ 4.248.799,31	309,20	$ 964.704,00	790,48	$ 2.466.297,60		$ -	$ 203,31	$ 634.311,60	15.371,931	$ 47.960.425,34
1,2	Demolición de pavimento rígido para espesores de 0,15-0,20m	M2	1.894,48	$ 23.300,00	$ 44.141.435,45	410,72	$ 9.569.860,07		$ -					152,25	$ 3.547.392,38	-	$ -	715,51	$ 16.671.383,00	616,00	$ 14.352.800,00		$ -		$ -	1.894,48	$ 44.141.435,45
1,3	Excavacion varias a maquina sin clasificar Incluye retiro de sobrantes a una distancia de 7km	M3	8.946,19	$ 48.000,00	$ 429.416.880,00	88,25	$ 4.236.212,80	5.074,16	$ 243.559.866,84			1.579,46	$ 75.814.128,00	-		550,08	$ 26.403.876,12	231,60	$ 11.116.800,00	631,12	$ 30.293.760,00	674,98	$ 32.399.040,00	$ 116,53	$ 5.593.208,24	8.946,19	$ 429.416.880,00
2	ESTRUCTURA DE LA VIA																										
2,1	Nivelacion y compactacion de subrasante	M2	13.832,59	$ 3.250,00	$ 44.955.905,15	6,24	$ 20.294,31	467,75	$ 1.520.174,50					7.871,05	$ 25.580.912,50	- 86,60	-$ 281.464,96	1.890,23	$ 6.143.232,54	584,34	$ 1.899.105,00	1.425,58	$ 4.633.135,00	1.470,70	$ 4.779.775,00	$ 203,31	$ 660.741,25	13.832,59	$ 44.955.905,15
2,2	Suministro e Instalacion de geotextil T2400 (para separacion de suelos y capas granulares)	M2	13.381,95	$ 7.950,00	$ 106.386.508,16	75,55	$ 600.636,33	467,75	$ 3.718.580,70	3.893,75	$ 30.955.312,50	5.376,35	$ 42.741.966,38	192,40	$ 1.529.591,56	361,28	$ 2.872.164,44	173,12	$ 1.376.304,00	1.167,75	$ 9.283.612,50	1.470,70	$ 11.692.065,00	$ 203,31	$ 1.616.274,75	13.381,95	$ 106.386.508,16
2,3	Suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para sub-Base Granular (Incluye acarreo)	M3	2.497,52	$ 130.510,00	$ 325.951.763,17	27,83	$ 3.632.234,15	1.089,49	$ 142.189.600,92	778,75	$ 101.634.662,50			29,72	$ 3.878.320,90	28,14	$ 3.672.883,29	86,01	$ 11.225.165,10	254,38	$ 33.199.133,80	162,54	$ 21.213.095,40	$ 40,66	$ 5.306.667,11	2.497,52	$ 325.951.763,17
2,4	Suministro, extendida y compactacion de material seleccionado para Base Granular (Incluye acarreo)	M3	2.087,39	$ 145.600,00	$ 303.924.504,03	12,02	$ 1.750.005,65			1.287,66	$ 187.483.514,40			151,14	$ 22.005.554,78	-	-	138,96	$ 20.232.576,00	213,62	$ 31.103.072,00	253,50	$ 36.909.600,00	$ 30,50	$ 4.440.181,20	2.087,39	$ 303.924.504,03
2,5	Losa de concreto MR44 (Suministro , formaleteado,colocacion y acabado. No Incluye acero)	M3	462,65	$ 930.000,00	$ 430.264.500,00	2,80	$ 2.607.720,00	103,97	$ 96.694.059,05					110,12	$ 102.415.320,00	31,22	$ 29.034.596,28	19,54	$ 18.172.104,67	- 22,18	-$ 20.627.400,00	5,44	$ 5.059.200,00	95,81	$ 89.103.300,00	$ 115,92	$ 107.805.600,00	462,650	$ 430.264.500,00
2,6	Acero de refuerzo de 6000 psi, Incluye suministro figurado y fijacion (Incluye trasnporte)	KG	14.269,95	$ 7.900,00	$ 112.732.617,26	1.956,06	$ 15.452.880,03	2.185,43	$ 17.264.901,90			2.185,43	$ 17.264.897,00	1.280,00	$ 10.112.012,01	1.995,89	$ 15.767.557,23	914,20	$ 7.222.180,00	-	$ -	802,23	$ 6.337.617,00	2.950,71	$ 23.310.572,10	14.269,95	$ 112.732.617,26
2,7	Sello de juntas para pavimento	ML	1.022,39	$ 6.100,00	$ 6.236.579,00	258,89	$ 1.579.229,00							604,60	$ 3.688.060,00	-	-	31,50	-$ 192.150,00	31,50	$ 192.150,00	158,90	$ 969.290,00		$ -	1.022,39	$ 6.236.579,00
2,8	Imprimacion con asfalto liquido	M2	19.716,08	$ 4.100,00	$ 80.835.915,80	(752,04)	-$ 3.083.347,27			2.807,66	$ 11.511.406,00	6.983,56	$ 28.632.587,69			3.210,79	$ 13.164.238,99	4.846,64	$ 19.871.224,00	903,46	$ 3.704.186,00		$ -	$ 1.716,01	$ 7.035.620,50	19.716,08	$ 80.835.915,80
2,9	Suministro ,extandida y compactacion de Mezcla densa en caliente Tipo MCD-19	M3	1.338,24	$ 986.000,00	$ 1.335.567.528,61	29,40	$ 29.344.131,76			336,92	$ 336.245.361,60	459,95	$ 459.026.740,46	122,32	$ 122.076.038,65	1,49	$ 1.491.077,14	150,88	$ 150.578.240,00	65,68	$ 65.548.640,00		$ -	$ 171,60	$ 171.257.299,00	1.338,24	$ 1.335.567.528,61
2,10	Sardinel prefabricado A-10 , Inluye 3cm de mortero (reposicion de sardineles en mal estado)	ML	########	$ 83.200,00	$ 92.300.416,00	(80,28100)	-$ 6.679.379,20			800,00	$ 66.560.000,00	200,00	$ 16.640.000,00			- 332,23	$ (27.641.452,80)	249,67	$ 20.772.544,00	34,92	$ 2.905.344,00		$ -	$ 237,30	$ 19.743.360,00	1.109,38	$ 92.300.416,00
2,11	Linea de demarcacion tipo trafico , Incluye micro esferas	ML	-	$ 6.100,00	$ -	-	-														$ -		$ -		$ -	-	$ -
3	OBRAS NO PREVISTAS																										
NP 1	Suministro y transporte y colocación de canto rodado y/o rajón para mejoramiento de la subrasante	M3	2.204,12	$ 115.263,00	$ 254.053.134,89	92,11	$ 10.616.686,95					1.350,08	$ 155.614.001,02	200,00	$ 23.052.746,03	435,68	$ 50.217.767,13			126,25	$ 14.551.953,75		$ -		$ -	2.204,12	$ 254.053.134,89
NP 2	Suministro e Instalación de relleno con recebo	M3	1.087,43	$ 65.763,00	$ 71.512.532,69	170,29	$ 11.198.547,61					229,38	$ 15.084.871,06	20,62	$ 1.355.865,84	235,30	$ 15.473.722,47	129,27	$ 8.501.157,16	302,58	$ 19.898.568,54		$ -		$ -	1.087,43	$ 71.512.532,69
NP 3	Corte de pavimento rígido	ML	2.601,02	$ 18.206,00	$ 47.354.079,09	1.088,13	$ 19.810.403,75							714,44	$ 13.007.094,84	-		232,45	$ 4.231.984,70	108,40	$ 1.973.530,40	208,00	$ 3.786.848,00	$ 249,60	$ 4.544.217,60	2.601,02	$ 47.354.079,09
NP 4	Corte de pavimento flexible.	ML	288,86	$ 11.324,00	$ 3.271.050,64	-	$ -							266,86	$ 3.019.657,84	-		-		22,20	$ 251.392,80		$ -		$ -	289,86	$ 3.271.050,64
NP 5	Demolición de pavimento flexible espesor de 0,10 mts en promedio.	M2	10.405,41	$ 8.931,00	$ 92.930.716,71	-	$ -							8.000,00	$ 71.448.035,72	840,41	$ 7.505.710,64	3,91	$ 34.920,21	825,08	$ 7.368.789,48	532,70	$ 4.757.543,70	$ 203,31	$ 1.815.716,96	10.405,41	$ 92.930.716,71
NP 6	Excavaciones en material conglomerado a mano (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 7KM)	M3	1.052,14	$ 71.535,00	$ 75.264.810,92	312,20	$ 22.333.489,16							98,23	$ 7.026.596,91	-		12,20	$ 872.727,00	629,51	$ 45.031.997,85		$ -		$ -	1.052,14	$ 75.264.810,92
NP 7	Demolición de estructuras (Cajas de inspección sanitarias, pozos de inspección h.0 mts, sumideros en ladrillo, Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 7KM.	M3	145,20	$ 114.092,00	$ 16.566.158,40	(24,00)	-$ 2.738.208,00							17,50	$ 1.996.610,00	-		4,66	$ 531.668,72	139,04	$ 15.863.351,68	8,00	$ 912.736,00		$ -	145,20	$ 16.566.158,40
NP 8	Demolición y retiro de sardineles y bordillos (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 7KM)	ML	222,07	$ 30.480,00	$ 6.768.734,78	(0,53)	-$ 16.113,22							222,60	$ 6.784.848,00	-		-		-			$ -		$ -	222,07	$ 6.768.734,78
NP 9	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC corrugada de 16"	ML	66,00	$ 260.827,00	$ 17.214.582,00	-	$ -											30,00	$ 7.824.810,00	36,00	$ 9.389.772,00		$ -		$ -	66,00	$ 17.214.582,00
NP 10	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC corrugada de 12"	ML	175,34	$ 154.345,00	$ 27.062.852,30	22,60	$ 3.488.197,00									68,60	$ 10.588.067,00	40,30	$ 2.357.832,10	148,20	$ 8.670.737,40		$ -		$ -	175,34	$ 27.062.852,30
NP 11	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC corrugada de 6"	ML	210,40	$ 58.507,00	$ 12.309.872,80	(32,50)	-$ 1.901.477,50							54,40	$ 3.182.780,80	-		4,20	$ 487.053,20	46,68	$ 5.512.556,68		$ -		$ -	210,40	$ 12.309.872,80
NP 12	Suministro e instalación cama en gravilla.	M3	56,50	$ 118.346,00	$ 6.686.344,55	2,03	$ 240.807,18							3,68	$ 435.927,49	-		-		46,68	$ 5.512.556,68		$ -		$ -	56,50	$ 6.686.344,55
NP 13	Entibado en lamina metálico.	M2	497,00	$ 58.091,00	$ 28.871.227,00	-	$ -													497,00	$ 28.871.227,00		$ -		$ -	497,00	$ 28.871.227,00
NP 14	Silla Yee PVC alcantarillado 16x6"	UND	9,00	$ 346.462,00	$ 3.118.158,00	(5,00)	-$ 1.732.310,00											6,00	$ 2.078.772,00	8,00	$ 2.771.696,00		$ -		$ -	9,00	$ 3.118.158,00
NP 15	Silla Yee PVC alcantarillado 12x6"	UND	15,00	$ 258.945,00	$ 3.884.175,00	-	$ -													15,00	$ 3.884.175,00		$ -		$ -	15,00	$ 3.884.175,00
NP 16	Suministro e instalación semi codo 45 sanitario	UND	24,00	$ 93.227,00	$ 2.237.448,00	24,00	$ 2.237.448,00													-	$ -		$ -		$ -	24,00	$ 2.237.448,00
NP 17	Construcción de caja de inspección en ladrillo de 80x80 Incluye tapa.	UND	23,00	$ 582.609,00	$ 13.400.007,00	(6,00)	-$ 3.495.654,00											6,00	$ 3.495.654,00	23,00	$ 13.400.007,00		$ -		$ -	23,00	$ 13.400.007,00
NP 18	Cilindro pozo de inspección en ladrillo tolete diámetro de 1.20m - espesor 0.25mts (Incluye pañete interno E=1.5cm y cañuela).	UND	5,00	$ 1.062.082,00	$ 5.310.410,00	-	$ -											1,00	$ 1.062.082,00	4,00	$ 4.248.328,00		$ -		$ -	5,00	$ 5.310.410,00

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
NOMBRE DE FORMATO:	ACTA FINAL		
CÓDIGO:	FOR-GID-468		
VERSIÓN:	01		
PÁGINA:	1 DE 1		
VIGENTE DESDE:	2024/10/29		

Alcaldía de MELGAR

MUNICIPIO DE MELGAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE, HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO LA ESPERANZA, ACCESO AL BARRIO SANTA BÁRBARA Y ACCESO AL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA.	CONTRATO DE OBRA No	950 DE 2023	FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DE 2023
		VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3.719.699.431,70	FECHA DE SUSPENSION No1 (30 dias)	20 DE MARZO DE 2024
		VALOR ADICIONAL No1	$ 916.746.323,04	FECHA DE SUSPENSION No2 (30 dias)	19 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO ING ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO	VALOR ADICIONAL No2	$ 876.812.654,28	FECHA DE SUSPENSION No3 (60 dias)	19 DE MAYO DE 2024
		VALOR ADICIONAL No3	$ 219.946.660,02	FECHA DE RENICIO	08 DE AGOSTO DE 2024
		VALOR TOTAL	$ 5.733.205.069,04	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	$ 5.733.205.069,04
		PLAZO INCIAL	SIETE (07) MESES	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	100,00%
		FECHA Y PLAZO PRORROGA No1	08 DE AGOSTO DE 2024- TRES (03) MESES		
INTERVENTOR	ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	FECHA Y PLAZO PRORROGA No2	17 DE NOVIEMBRE DE 2024 -VEINTE (20) DIAS	VALOR PRESENTE ACTA PAGO No 10 Y/O FINAL	$ 287.498.405,90
		FECHA Y PLAZO PRORROGA No3	01 DE ABRIL DE 2025 - CUATRO (04) MESES	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA DE PAGO No 10 Y/O FINAL	5,015%
		PLAZO DE EJECUCION TOTAL	CATORCE (14) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO CRAIN - R.L. ING.CARMELO ROSALES AMELL	FECHA DE NUEVA TERMINACION SEGÚN PRORROGA No3	01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL No10 (Periodo del 01 de julio a 31 de julio de 2025 Y el 01 de Agosto de 2025)	01 de Agosto de 2025

ACTA DE PAGO No10 Y/O FINAL

	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No6 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES					VALOR PRESENTE ACTA No10 Y/O FINAL		PAGADO ACTA No 01		PAGADO ACTA No 02		PAGADO ACTA No 03		PAGADO ACTA No 04		PAGADO ACTA No 05		PAGADO ACTA No 06		PAGADO ACTA No 07		PAGADO ACTA No08		PAGADO ACTA No09		ACUMULADO TOTAL ACTAS No1 A LA No10	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 19	Construcción de sumidero tipo si-100 en concreto reforzado incluye suministro e instalación de rejilla de 0.85x0.45mts.	UND	14,00	$ 2.581.934,00	$ 36.147.076,00	-	$ -									12,00	$ 30.983.208,00				$ -		$ -	$ 2,00	$ 5.163.868,00	14,00	$ 36.147.076,00
NP 20	Placa de fondo de pozo diámetro 1.7 mts espesor 0.25 mts. (concreto 3000psi con refuerzo).	UND	13,00	$ 963.989,00	$ 12.531.857,00	1,00	$ 963.989,00									7,00	$ 6.747.923,00	1,00	$ 963.989,00	4,00	$ 3.855.956,00		$ -		$ -	13,00	$ 12.531.857,00
NP 21	Suministro e instalación de aro tapa (cargue diámetro 1.7 mts para pozo de inspección prefabricado).	UND	7,00	$ 1.794.706,00	$ 12.562.942,00	-	$ -							4,00	$ 7.178.824,00	3,00	$ 5.384.118,00				$ -		$ -		$ -	7,00	$ 12.562.942,00
NP 22	Suministro de instalación de aro tapa (cargue diámetro 1.00 mts para pozo de inspección).	UND	36,00	$ 869.633,00	$ 31.306.788,00	1,00	$ 869.633,00									22,00	$ 19.131.926,00	1,00	$ 869.633,00	5,00	$ 4.348.165,00	7,00	$ 6.087.431,00		$ -	36,00	$ 31.306.788,00
NP 23	Construcción de cuneta en concreto de 2500 PSI.	M3	157,21	$ 494.203,00	$ 77.695.936,62	48,185	$ 23.812.983,53									74,82	$ 36.976.663,82	34,21	$ 16.906.684,63	(0,00)	-$ 985,36		$ -		$ -	157,21	$ 77.695.936,62
NP 24	Construcción de filtro francés.	ML	205,00	$ 127.622,00	$ 26.162.510,00		$ -									205,00	$ 26.162.510,00			-	$ -		$ -		$ -	205,00	$ 26.162.510,00
NP 25	Sardinel bajo rampa A-85.	ML	550,04	$ 90.666,00	$ 49.869.926,64	168,80	$ 15.304.420,80									250,20	$ 22.684.633,20	86,24	$ 7.819.035,84	3,30	$ 299.197,80		$ -	$ 41,50	$ 3.762.639,00	550,04	$ 49.869.926,64
NP 26	Construcción de Sardinel fundido en sitio concreto 3000PSI DE H=0,20 Y A=0,2	ML	572,12	$ 41.355,00	$ 23.660.078,48	196,46	$ 8.125.538,36									222,60	$ 9.205.623,00	62,05	$ 2.566.077,75	-	$ -		$ -	$ 90,99	$ 3.762.839,37	572,12	$ 23.660.078,48
NP 27	Plafonada de pozos de inspección en madera.	UND	42,00	$ 210.710,00	$ 8.849.820,00	-	$ -							26,00	$ 5.478.460,00	3,00	$ 632.130,00	4,00	$ 842.840,00	5,00	$ 1.053.550,00	4,00	$ 842.840,00		$ -	42,00	$ 8.849.820,00
NP 28	Suministro e instalaicon de tubería PVC Ø 3 RDE 26, union mecanica	ML	410,07	$ 52.234,00	$ 21.419.596,38	410,07	$ 21.419.596,38																		$ -	410,07	$ 21.419.596,38
NP 29	Suministro e instalacion de collar de derivacion PVC Ø 3" a 1/2"	UND	91,00	$ 33.040,00	$ 3.006.640,00	91,00	$ 3.006.640,00																		$ -	91,00	$ 3.006.640,00
NP 30	Suministro e instalacion de tubería HDPE Ø 1/2"	ML	462,00	$ 5.300,00	$ 2.448.600,00	462,00	$ 2.448.600,00																		$ -	462,00	$ 2.448.600,00
NP 31	Suministro e instalacion de union universal Ø 1/2"	UND	218,00	$ 9.500,00	$ 2.071.000,00	218,00	$ 2.071.000,00																		$ -	218,00	$ 2.071.000,00
NP 32	Suministro e instalacion de registro de corte Ø 1/2" (Grival)	UND	91,00	$ 31.733,00	$ 2.887.703,00	91,00	$ 2.887.703,00																		$ -	91,00	$ 2.887.703,00
NP 33	Suministro e instalacion de adaptador hembra Ø 1/2"	UND	12,00	$ 6.890,00	$ 82.680,00	12,00	$ 82.680,00																		$ -	12,00	$ 82.680,00
NP 34	Suministro e instalacion de adaptador macho Ø 1/2"	UND	12,00	$ 6.890,00	$ 82.680,00	12,00	$ 82.680,00																		$ -	12,00	$ 82.680,00
NP 35	Suministro e instalacion de Tee 3x3x3 en PVC	UND	4,00	$ 194.526,00	$ 778.104,00	4,00	$ 778.104,00																		$ -	4,00	$ 778.104,00
NP 36	Suministro e instalacion de Tee 3x3x2 en PVC	UND	6,00	$ 162.626,00	$ 975.756,00	6,00	$ 975.756,00																		$ -	6,00	$ 975.756,00
NP 37	Suministro e instalacion de reduccion de 3x2 en PVC	UND	2,00	$ 99.602,00	$ 199.204,00	2,00	$ 199.204,00																		$ -	2,00	$ 199.204,00
NP 38	Suministro e instalacion de union mecanica Ø 3" en PVC	UND	10,00	$ 75.965,00	$ 759.650,00	10,00	$ 759.650,00																		$ -	10,00	$ 759.650,00
NP 39	Suministro e instalacion de union mecanica Ø 2" en PVC	UND	2,00	$ 50.941,00	$ 101.882,00	2,00	$ 101.882,00																		$ -	2,00	$ 101.882,00
NP 40	Suministro e instalacion de union de reparacion Ø 3" en PVC	UND	9,00	$ 93.939,00	$ 845.451,00	9,00	$ 845.451,00																		$ -	9,00	$ 845.451,00
NP 41	Suministro e instalacion de union de reparacion Ø 2" en PVC	UND	12,00	$ 68.101,00	$ 817.212,00	12,00	$ 817.212,00																		$ -	12,00	$ 817.212,00
NP 42	Suministro e instalacion de valvula HD compuerta elastica 3" extremo liso	UND	6,00	$ 675.000,00	$ 4.050.000,00	6,00	$ 4.050.000,00																		$ -	6,00	$ 4.050.000,00
NP 43	Suministro e instalacion de tapa valvula HD tipo chorote liviana	UND	6,00	$ 170.390,00	$ 1.022.340,00	6,00	$ 1.022.340,00																		$ -	6,00	$ 1.022.340,00
NP 44	Suministro e instalacion de arena de peña	M3	55,66	$ 111.579,00	$ 6.210.419,26	55,66	$ 6.210.419,26																		$ -	55,66	$ 6.210.419,26
NP 45	Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi Inmpermeabilizado para sumidero transversal	M3	8,44	$ 980.000,00	$ 8.266.764,52	5,44	$ 5.326.764,52																	$ 3,00	$ 2.940.000,00	8,44	$ 8.266.764,52
NP 46	Suministro e instalacion de rejilla sumidero tranversal (vehicular) de 0,50 x 0,50 x0,1,5 mts	UN	12,00	$ 475.000,00	$ 5.700.000,00	-	$ -																	$ 12,00	$ 5.700.000,00	12,00	$ 5.700.000,00
NP 47	Suministro e instalacion de tubería corrugada (1258) para alcantarillado Ø 10"	ML	-	$ 131.000,00	$ -		$ -																		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA				$ 4.389.003.899,65		$ 221.162.619,92		$ 544.675.398,14		$ 734.390.257,00		$ 938.815.224,11		$ 339.567.549,00		$ 305.988.483,00		$ 302.567.596,00		$ 406.972.476,22		$ 219.791.181,10		$ 375.093.114,67		$ 4.389.003.899,65
	A.I.U 30%				$ 1.316.701.169,89		$ 66.345.785,98		$ 163.402.619,44		$ 220.317.077,10		$ 281.644.567,23		$ 101.867.264,70		$ 91.796.544,90		$ 90.770.278,80		$ 122.091.743,00		$ 65.937.354,33		$ 112.527.934,40		$ 1.316.701.169,89
	SUB TOTAL OBRA				$ 5.705.705.069,54		$ 287.498.405,90		$ 708.078.017,58		$ 954.707.334,10		$ 1.220.459.791,34		$ 441.424.813,70		$ 397.785.027,90		$ 393.337.874,80		$ 529.064.219,22		$ 285.728.535,43		$ 487.621.049,07		$ 5.705.705.069,54
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 13.750.000,00		$ 0,00		$ 2.750.000,00		$ 2.750.000,00		$ 2.750.000,00		$ 2.500.000,00		$ 1.375.000,00		$ 0,00		$ 1.625.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 13.750.000,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 13.750.000,00		$ 0,00		$ 2.750.000,00		$ 2.750.000,00		$ 2.750.000,00		$ 2.500.000,00		$ 1.375.000,00		$ 0,00		$ 1.625.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 13.750.000,00
	AJUSTE AL PESO				-$ 0,50																						-0,50
	VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA No10 Y/O FINAL				$ 5.733.205.069,04		$ 287.498.405,90		$ 713.578.017,58		$ 960.207.334,10		$ 1.225.959.791,34		$ 446.424.813,70		$ 400.535.027,90		$ 393.337.874,80		$ 532.314.219,22		$ 285.728.535,43		$ 487.621.049,07		$ 5.733.205.069,04

PROCESO:	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
NOMBRE DE FORMATO:	ACTA FINAL		
CÓDIGO:	FOR-GID-468		
VERSIÓN:	01		
PÁGINA:	1 DE 1		
VIGENTE DESDE:	2024/10/29		

Alcaldía de MELGAR

MUNICIPIO DE MELGAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CALLE 13 DESDE LA ENTRADA DEL BARRIO EL BOSQUE, HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO LA ESPERANZA, ACCESO AL BARRIO SANTA BÁRBARA Y ACCESO AL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA.	CONTRATO DE OBRA No	950 DE 2023	FECHA INICIO	29 DE AGOSTO DE 2023
		VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 3.719.699.431,70	FECHA DE SUSPENSION No1 (30 dias)	20 DE MARZO DE 2024
		VALOR ADICIONAL No1	$ 916.746.323,04	FECHA DE SUSPENSION No2 (30 dias)	19 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO ING ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO	VALOR ADICIONAL No2	$ 876.812.654,28	FECHA DE SUSPENSION No3 (60 dias)	19 DE MAYO DE 2024
		VALOR ADICIONAL No3	$ 219.946.660,02	FECHA DE RENICIO	08 DE AGOSTO DE 2024
		VALOR TOTAL	$ 5.733.205.069,04	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ACTUAL	$ 5.733.205.069,04
		PLAZO INCIAL	SIETE (07) MESES	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	100,00%
		FECHA Y PLAZO PRORROGA No1	08 DE AGOSTO DE 2024- TRES (03) MESES		
INTERVENTOR	ING. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA	FECHA Y PLAZO PRORROGA No2	17 DE NOVIEMBRE DE 2024 -VEINTE (20) DIAS	VALOR PRESENTE ACTA PAGO No 10 Y/O FINAL	$ 287.498.405,90
		FECHA Y PLAZO PRORROGA No3	01 DE ABRIL DE 2025 - CUATRO (04) MESES	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA DE PAGO No 10 Y/O FINAL	5,015%
		PLAZO DE EJECUCION TOTAL	CATORCE (14) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO CRAIN - R.L. ING.CARMELO ROSALES AMELL	FECHA DE NUEVA TERMINACION SEGÚN PRORROGA No3	01 DE AGOSTO DE 2025	FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL No10 (Periodo del 01 de julio a 31 de julio de 2025 Y el 01 de Agosto de 2025)	01 de Agosto de 2025

ACTA DE PAGO No10 Y/O FINAL

	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO No6 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES					VALOR PRESENTE ACTA No10 Y/O FINAL		PAGADO ACTA No 01		PAGADO ACTA No 02		PAGADO ACTA No 03		PAGADO ACTA No 04		PAGADO ACTA No 05		PAGADO ACTA No 06		PAGADO ACTA No 07		PAGADO ACTA No08		PAGADO ACTA No09		ACUMULADO TOTAL ACTAS No1 A LA No10	
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			%	
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 3.719.699.431,70			
VALOR ANTICIPO	N/A			
VALOR ADICIONAL No1	$ 916.746.323,04			
VALOR ADICIONAL No2	$ 876.812.654,28			
VALOR ADICIONAL No3	$ 219.946.660,02			
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES	$ 5.733.205.069,04			
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.1		$	713.578.017,58	12,45%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.2		$	960.207.334,10	16,75%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.3		$	1.225.959.791,34	21,38%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.4		$	446.424.813,70	7,79%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.5		$	400.535.027,90	6,99%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.6		$	393.337.874,80	6,86%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.7		$	532.314.219,22	9,28%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.8		$	285.728.535,43	4,98%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No.9		$	487.621.049,07	8,51%
VALOR PRESENTE ACTA No10 Y/O FINAL		$	287.498.405,90	5,01%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		$	5.733.205.069,04	100,00%
SALDO SIN EJECUTAR A		$	-	0,00%
SUMAS IGUALES	$ 5.733.205.069,04	$	5.733.205.069,04	100,00%

VALOR ACTA No10 Y/O FINAL	$	287.498.405,90	5,01%
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA No10 Y/O FINAL		N/A	
VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA No10 Y/O FINAL	$	287.498.405,90	5,01%

$ 287.498.405,90

CARMELO ROSALES AMELL
CONSORCIO CRAIN
CONTRATISTA DE OBRA

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
ALCALDIA MELGAR