ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No.03 CONTRATO No. LP-024-2024

CONTRATO No:	LP-024-2024
CONTRATANTE:	Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
CONTRATISTA:	Consorcio Urbano LP
INTERVENTOR:	Edubar S.A.
SUPERVISOR:	Jorge Serrezuqura
OBJETO:	Obras de pavimentación, ampliación y/o reconstrucción de vías y/o urbanismo y sus obras complementarias dentro del proyecto de mantenimiento y recuperación de la malla vial en el distrito de Barranquilla
VALOR INICIAL:	$20,346,779,050
FECHA DE INICIACIÓN:	03 de Abril de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	Hasta 31 de Diciembre de 2025
PERIODO PRESENTE ACTA:	11 de julio de 2025 al 10 agosto de 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	9,7%
% DE AVANCE ACUMULADO:	20,0%

CONDICIONES CONTRACTUALES							MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA (+/-)				ACTA MODIFICATORIA 02		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
Producto	Descripción	Und.	Cantidad	Valor unitario	Valor Unitario con AIU	Valor Total	MAYORES CANT.	MENORES CANT.	VR. PARCIAL MAYORES CANT.	VR. PARCIAL MENORES CANT.	CANT. REAL	VR. PARCIAL REAL	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	CANT.	VR. PARCIAL
Item	Capitulo - Demoliciones					$ 1.643.309.160,00						$ 1.696.722.259,97		$ 394.789.572,00		$ 84.409.785,02				
1.1	NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	17057,93	$ 2.709,00	$ 3.557,80	$ 60.675.057,00					17.057,93	$ 60.675.057,03	7159,37	$ 25.591.438,00	2.676,63	$ 9.527.876,24	9.847,99	$ 35.039.314,56	7.209,94	$ 25.645.742,38
1.2	DEMOLICION DE SEPARADOR CENTRAL INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	2179,00	$ 34.749,00	$ 45.162,30	$ 98.437.098,00					2.179,00	$ 98.497.098,00	433,15	$ 19.562.056,00		$ -	433,15	$ 19.562.056,79	1.745,85	$ 78.845.947,21
1.3	DEMOLICION DE ESPACIO PUBLICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	21852,13	$ 36.629,00	$ 47.606,00	$ 1.040.767.656,00					21.852,11	$ 1.040.767.656,65	3670,76	$ 189.031.334,00	338,53	$ 16.176.249,80	3.632,21	$ 172.915.084,47	18.229,90	$ 867.852.624,19
1.4	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	2844,60	$ 39.875,00	$ 50.538,00	$ 143.750.072,00	450,00	$ 22.742.100,00			3.294,00	$ 166.472.172,00	1614,40	$ 81.588.288,00	1.636,33	$ 82.696.677,82	3.250,78	$ 164.284.172,33	43,22	$ 2.183.999,67
1.5	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	7904,00	$ 29.229,00	$ 38.006,00	$ 300.396.424,00					7.904,00	$ 300.396.424,00	2081,42	$ 79.196.449,00	218,92	$ 8.268.329,52	2.301,34	$ 87.464.778,04	5.602,66	$ 212.931.645,96
2	CAPITULO PAVIMENTO					$ 4.482.129.471,00								$ 3.996.974.416,48		$ 430.133.641,08		$ 435.451.002,46		
2.1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	4425,60	$ 50.917,00	$ 66.192,00	$ 292.930.315,00					4.425,60	$ 292.930.315,20	254,27	$ 13.521.040,00	440,89	$ 29.183.387,57	645,16	$ 42.704.427,41	3.780,44	$ 250.225.887,79
2.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1661,84	$ 103.809,00	$ 134.940,00	$ 224.249.319,00					1.661,84	$ 224.249.319,32	48,62	$ 6.560.783,00	172,56	$ 23.285.491,32	221,18	$ 29.846.434,62	1.440,66	$ 194.402.876,30
2.3	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO f'c= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	7.194,70	$ 238.148,00	$ 308.992,00	$ 2.208.715.342,00					7.194,70	$ 2.208.715.342,40	969,72	$ 294.933.354,00	820,59	$ 251.913.029,52	1.761,31	$ 546.846.384,56	5.412,40	$ 1.661.869.957,84
2.4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO f'c= 38 A LA FLEXION ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1444,4	$ 193.743,00	$ 259.660,00	$ 375.061.570,00					-	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.5	CONCRETO DE 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO, E = 0.18 METROS	M2	8522,28	$ 82.705,00	$ 107.517,00	$ 916.289.979,00					8.522,28	$ 916.289.978,76	993,46	$ 106.813.939,00	946,55	$ 101.770.916,25	1.940,01	$ 208.584.855,17	6.582,27	$ 707.705.023,59
2.6	BORDILLO DE 0.15 X 0.20 METROS EN CONCRETO DE 2000 PSI, INCLUYE ANCLAJE CON SIKADUR (VER DISEÑO)	ML	5310,00	$ 51.105,00	$ 66.437,00	$ 352.780.470,00					5.310,00	$ 352.780.470,00	125,00	$ 8.304.625,00	441,00	$ 29.296.717,00	566,00	$ 37.603.342,00	4.744,00	$ 315.177.128,00
2.7	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR® ANCHORFIX-4, ACERO DE REFUERZO DE 5/8" L=0,60 MTS @0,20	ML	46,00	$ 373.486,00	$ 492.032,00	$ 22.141.446,00					-	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
2.8	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HSHYOD LV, SIKADUR®)	ML	1265	$ 57.422,00	$ 74.649,00	$ 83.952.045,00					-	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3	CAPITULO - URBANISMO					$ 5.159.159.352,00						$ 4.104.607.676,56		$ 294.772.391,00		$ 150.715.666,58				
3.1	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	5951,57	$ 242.668,00	$ 315.556,00	$ 1.879.839.094,00	- 250,00		-$ 78.964.000,00		5.197,23	$ 1.641.577.669,15	387,30	$ 122.331.629,00	215,39	$ 68.030.644,56	602,68	$ 190.361.673,56	4.594,55	$ 1.451.215.995,79
3.2	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	5951,57	$ 242.668,00	$ 315.556,00	$ 1.879.839.094,00	- 250,00		-$ 78.964.000,00		5.197,23	$ 1.641.577.669,15	420,34	$ 132.672.154,00	182,69	$ 57.702.153,28	602,73	$ 190.374.307,28	4.594,51	$ 1.451.203.261,55
3.3	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Almacenamiento Para Invidentes, y Loseta Guia Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	2975,79	$ 244.350,00	$ 318.305,00	$ 947.208.936,00	- 29,24		-$ 8.352.099,55		1.316,91	$ 419.180.419,28	62,43	$ 19.863.232,09	36,51	$ 11.621.315,65	98,91	$ 31.485.547,55	1.218,00	$ 387.696.382,73
3.4	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.1 x 0.3 mt incluye 2 varillas de 1/2" estribos de 1/4" cada 0.3 mt	ML	4952,00	$ 49.079,00	$ 63.768,00	$ 315.827.696,00					4.952,00	$ 315.827.696,00	312,00	$ 19.894.976,00	209,44	$ 13.361.653,12	521,44	$ 33.256.629,12	4.430,56	$ 282.569.066,88
3.5	Rampa en Concreto de 3000 PSI E= 0.12 mts, incluye malla electrosoldada XF-221	M2	561	$ 118.263,85	$ 153.912,00	$ 86.344.632,00					561,00	$ 86.344.632,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	561,00	$ 86.344.632,00
4	CAPITULO - REDES DE ALCANTARILLADO					$ 1.025.693.854,00						$ 2.410.956.491,54		$ 351.444.350,00		$ 276.516.231,56				
	ALCANTARILLADO					$ 1.638.862.372,00						$ 2.124.796.935,54		$ 278.281.368,00		$ 250.146.120,56				
4.1.1	EXCAVACION A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	530,48	$ 50.917,00	$ 66.192,00	$ 21.875.133,00					6.940,08	$ 458.576.351,36	319,80	$ 21.171.511,00	604,68	$ 40.024.915,92	924,48	$ 61.196.426,92	6.015,60	$ 398.379.925,14
4.1.2	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO	M3	760,70	$ 42.655,00	$ 55.452,00	$ 42.182.336,00	1.900,00	$ 105.356.800,00			2.660,70	$ 147.541.136,40	135,90	$ 7.535.927,00	2.425,12	$ 134.477.976,69	2.561,02	$ 142.013.903,69	59,68	$ 3.527.232,91
4.1.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	607,13	$ 103.809,00	$ 134.940,00	$ 68.432.122,00					567,13	$ 68.432.122,29	124,96	$ 15.850.753,00		$ -	124,96	$ 15.850.753,00	382,18	$ 51.571.369,29
4.1.4	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	M3	2340,60	$ 38.364,00	$ 49.873,00	$ 116.732.744,00					2.340,60	$ 116.732.743,80	29,98	$ 1.149.573,00	67,91	$ 3.387.084,67	80,96	$ 4.536.667,52	2.249,64	$ 112.196.076,28
4.1.5	DESMONTE DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO DE 6" Y 8"	ML	3865	$ 10.814,00	$ 13.618,00	$ 50.314.676,00					3.865,00	$ 50.314.676,00	167,20	$ 2.176.610,00		$ -	167,20	$ 2.176.609,60	3.697,80	$ 48.137.960,40
4.1.6	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 8"	ML	3865	$ 41.778,00	$ 54.308,00	$ 209.904.265,00					3.865,00	$ 209.904.265,00	782,17	$ 40.949.691,00	344,96	$ 18.731.931,87	1.127,13	$ 59.680.631,00	2.737,90	$ 150.223.913,10
4.1.7	INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 10"	ML	36	$ 53.777,00	$ 69.910,00	$ 2.516.760,00					36,00	$ 2.516.760,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 2.516.760,00
4.1.8	CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION 1.45M < H <= 1.90M EN LADRILLO TOLETE, PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR	UNO	68	$ 3.867.713,00	$ 5.028.027,00	$ 341.905.836,00					68,00	$ 341.905.836,00	20,00	$ 100.560.540,00		$ -	20,00	$ 100.560.540,00	48,00	$ 241.345.296,00
4.1.9	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVAFORT 6" LONGITUD HASTA 6 M INCLUYE EXCAVACIÓN	UND	176	$ 367.262,00	$ 477.360,00	$ 84.015.888,00					176,00	$ 84.015.888,00	26,00	$ 9.547.260,00	46,00	$ 12.411.438,00	72,00	$ 21.958.698,00	104,00	$ 62.057.190,00
4.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 8" X 6" Y SELLOS	UND	176,00	$ 240.805,00	$ 324.747,00	$ 57.155.472,00					-	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA ALCANTARILLADO	M3	652,48	$ 183.918,00	$ 239.093,00	$ 203.817.219,00					852,48	$ 203.817.218,75	100,28	$ 25.957.119,00	55,18	$ 13.194.108,11	155,38	$ 37.151.290,71	697,08	$ 166.665.992,07
4.1.12	CONSTRUCCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE 60 X 60 X 1M PAÑETADO E IMPERMEABILIZADO EN AMBAS CARAS INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	176,00	$ 670.022,00	$ 862.729,00	$ 153.360.304,00					176,00	$ 155.380.304,00	21,00	$ 18.537.399,00	26,00	$ 22.950.954,00	47,00	$ 41.488.353,00	129,00	$ 113.872.041,00
4.1.13	REPARACION DE FUGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UND	176,00	$ 225.811,00	$ 293.554,00	$ 51.665.504,00					176,00	$ 51.665.504,00	36,00	$ 10.567.944,00	13,00	$ 3.816.302,00	49,00	$ 14.384.146,00	127,00	$ 37.281.358,00
4.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS DE ALCANTARILLADO HD	UND	68	$ 1.545.109,00	$ 2.008.636,00	$ 136.586.840,00					68,00	$ 136.586.843,00	10,00	$ 20.086.360,00		$ -	10,00	$ 20.086.360,00	58,00	$ 116.500.540,00
4.1.15	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACIONES	HJ	772,00	$ 10.365,00	$ 13.476,00	$ 10.344.960,00					772,00	$ 10.344.960,00	0,00	$ -	88,00	$ 1.152.400,00	88,00	$ 1.152.400,00	685,00	$ 9.192.560,00
4.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE 4"Y 6" PARA DESAGUES	ML	680	$ 76.221,00	$ 97.787,00	$ 66.352.560,00					680,00	$ 66.352.560,00	63,80	$ 5.266.940,00		$ -	53,80	$ 5.266.940,00	626,20	$ 60.793.619,40

	ACUEDUCTO					$ 266.191.532,00						$ 266.191.532,00		$ 73.152.962,00		$ 28.972.111,50						
4.2.1	RELLENO EN ARENA COMPACTADO	M3	810,00	$ 103.800,00	$ 134.940,00	$ 122.756.400,00					810,00	$ 122.756.400,00	39,54	$ 5.338.540,00		$ -	39,54	$ 5.338.539,53	870,86	$ 117.486.550,43			
4.2.2	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL	M3	700,00	$ 59.364,00	$ 49.875,00	$ 34.911.100,00					700,00	$ 34.911.100,00	46,32	$ 2.310.117,00		$ -	46,32	$ 2.310.117,00	653,68	$ 32.600.982,64			
4.2.3	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA PEAD 20 MM PARA ACUEDUCTO	UND	176,00	$ 70.819,00	$ 91.975,00	$ 16.134.800,00					176,00	$ 16.134.800,00	6,00	$ 550.050,00	68,00	$ 6.233.900,00	74,00	$ 6.783.950,00	102,00	$ 9.350.850,00			
4.2.4	INSTALACION DE TUBERIA PEAD PN 100 160 MM (6"] INCLUYE ACCESORIOS]	ML	1460	$ 56.673,00	$ 73.695,00	$ 102.353.000,00					1.460,00	$ 102.053.000,00	864,80	$ 63.025.067,00	363,70	$ 22.128.211,50	1.168,50	$ 85.160.228,50	291,70	$ 16.889.771,50			
4.2.5	REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UND	176,00	$ 45.805,00	$ 59.507,00	$ 10.297.232,00					176,00	$ 10.297.232,00	34,00	$ 1.989.238,00		$ -	34,00	$ 1.989.238,00	142,00	$ 8.307.994,00			
5	CAPITULO- SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES					$ 3.424.334.338,00						$ 3.406.639.497,60		$ 458.511.635,00		$ 201.760.964,79							
5.1	REGISTROS DOMICILIARIOS 0.6 X 0.6 M, MUROS EN LADRILLO TOLETE PAÑETADOS POR DENTRO Y POR FUERA, CON FONDO E = 0,10 M Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO E = 0.07 M CON MARCO EN ANGULOS DE ACERO GALVANIZADO	UN	132,00	$ 445.732,00	$ 579.452,00	$ 76.457.664,00					132,00	$ 76.457.664,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	132,00	$ 76.457.664,00			
5.2	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1.5 X 1.5 x 1.5CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60 CM	UN	92,00	$ 3.261.936,00	$ 4.240.516,00	$ 390.127.472,00					102,00	$ 432.632.632,00	18,00	$ 85.126.708,00	2,00	$ 8.481.032,00	16,00	$ 93.607.740,00	87,00	$ 338.524.892,00			
5.3	EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	6473,40	$ 50.817,00	$ 66.192,00	$ 428.487.290,80					6.473,40	$ 428.487.290,80	287,90	$ 19.056.877,05	1.359,84	$ 92.658.309,58	1.647,74	$ 111.714.826,62	4.765,96	$ 316.772.406,72			
5.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1182,92	$ 103.800,00	$ 134.940,00	$ 148.828.024,80					1.182,92	$ 148.828.024,80	118,26	$ 15.958.094,00		$ -	118,26	$ 15.958.094,40	984,66	$ 132.870.020,40			
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TDP DE 4" INCLUYE SEPARADORES, INCLUYE 12 LINEAS DE TUBOS	ML	4952,00	$ 360.262,00	$ 468.567,00	$ 2.319.353.384,00					4.952,00	$ 2.319.353.384,00	766,50	$ 358.370.648,00	620,58	$ 290.621.733,50	1.407,08	$ 656.992.380,00	3.545,00	$ 1.660.361.016,00			
5.6	PROVISION - REDES DE GAS DOMICILIARIO	UN	1,00	$ 46.895.000,00	$ 60.950.500,00	$ 60.950.500,00					1,00	$ 60.950.500,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 60.950.500,00			
6	CAPITULO- ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO					$ 3.628.483.721,60						$ 3.504.835.071,60		$ 120.811.820,00		$ 489.876.844,32							
	MEDIA TENSION					$ 618.353.260,00						$ 618.353.260,00		$ -		$ -							
6.1.1	Suministro Hora Brigada Obra a TET	HR	8,00	$ 794.689,00	$ 1.033.684,00	$ 8.264.672,00					8,00	$ 8.264.672,00	0,00	$ -			-	$ -	8,00	$ 8.264.672,00			
6.1.2	Suministro Hora Grúa Hidráulica con Operador	HR	8,00	$ 477.445,00	$ 620.678,00	$ 4.965.432,00					8,00	$ 4.965.432,00	0,00	$ -			-	$ -	8,00	$ 4.965.432,00			
6.1.3	Construccion Registro Area Interna 3.49 M2 (F'c) Concreto De 3000 Psi	UN	4,00	$ 2.575.449,00	$ 3.348.084,00	$ 13.392.336,00					4,00	$ 13.392.336,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 13.392.336,00			
6.1.4	Reubicacion de Postes de Media tension	UN	30,00	$ 15.193.226,00	$ 19.757.684,00	$ 592.730.520,00					30,00	$ 592.730.520,00	0,00	$ -			-	$ -	30,00	$ 592.730.520,00			
	BAJA TENSION					$ 552.544.636,00						$ 969.491.936,00		$ 120.811.820,00		$ 94.085.654,38							
6.2.1	Suministro Y Tendido De Ductería Conduit Pvc 1 1/2"	ML	4400,00	$ 21.624,00	$ 28.501,00	$ 125.404.400,00					-	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -			
6.2.2	Canalización 0.30 X 0.50 En Zona Arena, Incluye: Excavación, Compactado Con Material Del Sitio Y Cinta De Seguridad	ML	4400,00	$ 19.725,00	$ 25.643,00	$ 112.829.200,00					4.400,00	$ 112.829.200,00	760,10	$ 20.269.534,00	369,46	$ 9.472.524,20	1.129,56	$ 29.733.058,53	3.240,50	$ 83.096.141,50			
6.2.3	Suministro e Instalación de Tapa antivandálica para registro de 50X50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	UN	116,00	$ 522.259,00	$ 678.925,00	$ 78.755.300,00					116,00	$ 78.755.300,00	0,00	$ -	16,00	$ 10.862.800,00	16,00	$ 10.862.800,00	100,00	$ 67.892.500,00			
6.2.4	Suministro e Instalacion de Registro antivandalico de 50X50 EN PLATINA DE 2" CALIBRE 3/16"	UN	118,00	$ 1.214.343,00	$ 1.578.646,00	$ 183.122.936,00					116,00	$ 183.122.936,00	0,00	$ -	16,00	$ 25.258.336,00	16,00	$ 25.258.336,00	100,00	$ 157.864.600,00			
6.2.5	Suministro e Instalación de tubería PVC 2"	ML	50,00	$ 48.548,00	$ 63.092,00	$ 3.181.600,00	600,00	$ 38.179.200,00	2.900,00	$ 185.443.200,00	1500,20	$ 100.551.286,00	758,66	$ 47.011.321,60	2.319,00	$ 147.562.608,00	261,00	$ 17.880.992,00					
6.2.6	Sondeo de Canalización Instalada con jala	ML	8800,00	$ 2.687,00	$ 3.324,00	$ 29.251.200,00			8.800,00	$ 29.251.200,00	0,00	$ -	509,62	$ 1.693.672,48	509,62	$ 1.693.672,48	8.283,48	$ 27.667.627,52					
	ILUMINACION					$ 2.324.453.805,00						$ 2.045.147.955,00		$ -		$ 291.206.554,56							
6.3.1	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 80-90 W, Incluye Brazo Ornamental De 2,80 Metros, Pernos Y Fotocelda	UN	128,00	$ 2.618.266,00	$ 3.661.376,00	$ 468.643.328,00					103,00	$ 377.111.428,00	0,00	$ -	16,00	$ 58.589.416,00	16,00	$ 58.589.416,00	87,00	$ 318.521.912,00			
6.3.2	Suministro E Instalacion De Cable Thw Aluminio Aislado 90°C Awg 6	ML	8800,00	$ 12.167,00	$ 15.817,00	$ 139.189.600,00			8.800,00	$ 139.189.600,00	0,00	$ -	1.013,84	$ 16.023.253,68	1.013,84	$ 16.023.253,68	7.786,16	$ 123.166.346,32					
6.3.3	Demolición de pedestal de poste de alumbrado público, incluya retiro de material	UN	64,00	$ 29.876,92	$ 38.840,00	$ 2.485.760,00			64,00	$ 2.485.760,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	64,00	$ 2.485.760,00			
6.3.4	Pedestal para poste de alumbrado público	UN	128,00	$ 74.272,00	$ 96.554,00	$ 12.358.912,00			103,00	$ 9.945.062,00	0,00	$ -	16,00	$ 1.544.884,00	16,00	$ 1.544.884,00	87,00	$ 8.400.178,00					
6.3.5	Suministro e Instalacion de transformador monofasico 25 KVA 13.2 KV/440-220V	UN	2,00	$ 14.809.702,00	$ 19.252.613,00	$ 38.505.226,00			2,00	$ 38.505.226,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 38.505.226,00					
6.3.6	Bajante en tubería INC 2"	UN	2,00	$ 425.147,00	$ 552.691,00	$ 1.105.382,00			2,00	$ 1.105.382,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.105.382,00			
6.3.7	Suministro E Instalacion De Poste De Acero Galvanizado En Caliente De 7.00 Metros De Altura, Tronco Conico Poligonal, En Lamina De Acero, Acabado Final En Pintura De Esmalte Para Exteriores, Incluye Base De Concreto	UN	128,00	$ 5.089.003,00	$ 6.614.404,00	$ 846.643.712,00			103,00	$ 681.282.812,00	0,00	$ -	16,00	$ 105.830.464,00	16,00	$ 105.830.464,00	87,00	$ 575.453.148,00					
6.3.8	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led 80 W, Incluye Pernos Y Fotocelda	UN	128,00	$ 1.877.229,00	$ 2.440.398,00	$ 312.370.944,00			128,00	$ 312.370.944,00	0,00	$ -	16,00	$ 39.046.368,00	16,00	$ 39.046.368,00	112,00	$ 273.324.576,00					
6.3.9	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cobre Forrado 90°C-Awg 10	ML	4400,00	$ 12.537,00	$ 16.918,00	$ 73.896.200,00			4.400,00	$ 73.896.200,00	0,00	$ -	306,52	$ 8.418.653,36	306,52	$ 8.418.653,36	3.893,48	$ 65.489.546,64					
6.3.10	Suministro E Instalacion De Cable Encauchetado 3 X 14 Awg	ML	3960,00	$ 15.377,00	$ 18.960,00	$ 78.180.400,00			3.960,00	$ 78.180.400,00	0,00	$ -	320,00	$ 6.998.800,00	320,00	$ 6.998.800,00	3.640,00	$ 72.763.600,00					
6.3.11	Suministro E Instalacion De Varilla Polo A Tierra, Incluye Varilla, Conector	UN	22,00	$ 834.591,00	$ 884.988,00	$ 18.289.296,00			22,00	$ 18.289.296,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.389.936,00	2,00	$ 1.389.936,00	20,00	$ 16.899.360,00					
6.3.12	Empalme Subterraneo De Baja Tension Acometida 1A-4	UN	383,00	$ 354.765,00	$ 461.195,00	$ 176.638.934,00			383,00	$ 176.638.934,00	0,00	$ -	48,00	$ 22.137.504,00	48,00	$ 22.137.504,00	335,00	$ 154.501.430,00					
6.3.13	Empalme Subterráneo De Baja Tensión Acometida 2-1/0	UN	26,00	$ 683.758,00	$ 885.383,00	$ 23.279.958,00			26,00	$ 23.279.958,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	26,00	$ 23.279.958,00			
6.3.14	Suministro E Instalación De Cable Thw Cobre Aislado 90° C-Awg 1/0	ML	264,00	$ 64.053,00	$ 83.285,00	$ 21.983.016,00			264,00	$ 21.983.016,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	264,00	$ 21.983.016,00			
6.3.15	Suministro E Instalacion De Medidor Semidirecto, Incluye Fc, Protocolo, Blaqua De Prueba, Cajas De Policarbonato	UN	2,00	$ 8.108.762,00	$ 11.541.391,00	$ 23.082.782,00			2,00	$ 23.082.782,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 23.082.782,00			
6.3.16	Diseños de iluminación y cálculos fotométricos	UN	2,00	$ 16.722.975,00	$ 21.738.891,00	$ 43.477.390,00			2,00	$ 43.477.390,00	0,00	$ -	1,00	$ 21.738.695,00	1,00	$ 21.738.695,00	1,00	$ 21.738.695,00					
6.3.17	Perforación horizontal con tapa 2"	ML	85,00	$ 219.815,00	$ 284.463,00	$ 18.645.468,00			85,00	$ 18.645.468,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	85,00	$ 18.645.468,00			
6.3.18	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO, COMPACTADO	M3	275,00	$ 27.557,00	$ 36.344,00	$ 9.994.600,00			275,00	$ 9.994.600,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	275,00	$ 9.994.600,00			
6.4	SUPLEMENTOS EN TENSION					$ 1.587.216,00						$ 1.587.216,00		$ -		$ -							
6.4.1	Suplemento De Trabajo En Tensión Cruceta Auxiliar De Protecciones	UN	4,00	$ 111.325,00	$ 144.720,00	$ 578.880,00			4,00	$ 578.880,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 578.880,00			
6.4.2	Suplemento De Trabajo En Tensión de Contacticuitos Nx Completo 13.2 Kv 100 A	UN	12,00	$ 64.696,92	$ 84.028,00	$ 1.008.336,00			12,00	$ 1.008.336,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 1.008.336,00			
6.5	REUBICACIONES Y DESMONTES					$ 302.759.914,00						$ 302.759.914,00		$ -		$ 34.375.230,00							
6.5.1	Desmonte De Poste De Hormigón De 14.00 Metros	UN	58,00	$ 723.573,23	$ 940.373,00	$ 54.540.434,00			58,00	$ 54.540.434,00	0,00	$ -	7,00	$ 6.642.811,00	7,00	$ 6.642.811,00	51,00	$ 48.397.623,00					
6.5.2	Retiro De Luminaria Ap	UN	116,00	$ 103.446,15	$ 134.480,00	$ 15.596.680,00			116,00	$ 15.596.680,00	0,00	$ -	14,00	$ 1.882.720,00	14,00	$ 1.882.720,00	102,00	$ 13.718.960,00					
6.5.3	Desmonte De Línea Bt (Rt) Trifasi 2 A 4/0	ML	2200,00	$ 81.169,77	$ 105.520,00	$ 232.119.800,00			2.200,00	$ 232.119.800,00	0,00	$ -	245,00	$ 25.849.705,00	245,00	$ 25.849.705,00	1.955,00	$ 206.270.095,00					
6.6	CERTIFICACIONES Y TRAMITES					$ 66.764.890,00						$ 66.764.890,00		$ -		$ -							
6.6.1	Certificación Retie	UN	1,00	$ 7.950.909,00	$ 10.140.000,00	$ 10.140.000,00			1,00	$ 10.140.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 10.140.000,00			
6.6.2	Certificación Retilap	UN	1,00	$ 25.500.000,00	$ 33.150.000,00	$ 33.150.000,00			1,00	$ 33.150.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 33.150.000,00			
6.6.3	Gestiones Arte Electricaribe	UN	1,00	$ 4.350.000,00	$ 5.655.000,00	$ 5.655.000,00			1,00	$ 5.655.000,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.655.000,00			
6.6.4	Tramite Retie	UN	1,00	$ 3.976.891,00	$ 5.169.945,00	$ 5.169.945,00			1,00	$ 5.169.945,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.169.945,00			
6.6.5	Tramite Retilap	UN	1,00	$ 8.970.891,00	$ 11.660.945,00	$ 11.660.945,00			1,00	$ 11.660.945,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 11.660.945,00			

7	Capítulo - Provisiones					$ 434.738.104,00							$ 351.480.854,00		$ 10.790.000,00		$ 31.447.395,28						
7.1	RETIRO Y INSTALADO DE SEMAFOROS	UN	11,00	$ 3.031.826,00	$ 3.067.350,00	$ 16.077.456,00					-	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
7.2	PROVISIÓN PERMISOS PMA, PMT, PCS	GLB	1,00	$ 138.439.167,66	$ 177.370.918,00	$ 177.370.918,00					1,00	$ 177.370.918,00	0,00	$ -	0,177	$ 31.447.395,28	0,18	$ 31.447.395,28	0,82	$ 145.923.522,80
7.3	PROVISIÓN DESMONTE Y REUBICACIÓN DE PARADEROS DE BUSES INCLUYE (13 PARADEROS)	GLB	1,00	$ 24.000.000,00	$ 31.200.000,00	$ 31.200.000,00					-	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
7.4	PROVISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GLB	1,00	$ 16.600.000,00	$ 21.580.000,00	$ 21.580.000,00					1,00	$ 21.580.000,00	0,50	$ 10.790.000,00		$ -	0,50	$ 10.790.000,00	0,50	$ 10.790.000,00	$ -	$ -	$ -
7.5	TALA DE ARBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL	UN	51,00	$ 978.101,00	$ 1.271.599,00	$ 64.852.098,00					51,00	$ 64.852.098,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	51,00	$ -	$ 64.852.098,00
7.6	AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1,00	$ 67.426.582,31	$ 87.657.677,00	$ 87.657.677,00					1,00	$ 87.657.677,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ -	$ 87.657.677,00
8	Capítulo - NO PREVISTOS													$ 1.256.369.828,97		$ 83.098.972,21		$ 242.787.217,31					
NP 8.1	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M 38 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 2.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2			$ 306.335,00						508,00	150.117.500,00	33,74	9.829.693,00	137,13	41.165.724,38	169,87	$ 50.099.418,38	338,14	$ 99.118.081,75			
NP 8.2	Viga de Confinamiento para Losetas de Espacio Publico en Concreto de 3000 Psi de 0.10 x 0.10 Int	ML			$ 27.990,00						200,00	5.598.000,02	0,00	-		-	-	$ -	200,00	$ 5.598.000,02			
NP 8.3	Loseta Tope 200x200x60 Mm De Espesor Color Gris, Usada En Pavimento En Los Dos Extremos De La Franja de Circulación Peatonal, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	m2			$ 318.305,00						488,00	127.322.000,64	99,68	31.824.133,91	95,46	30.365.023,79	195,38	$ 62.189.157,70	294,62	$ 95.132.842,94			
NP 8.4	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS TEE 4" X 4" Y SELLOS	UND			$ 16.494,00						176,00	3.234.944,00	16,00	295.994,00	26,00	489.644,00	42,00	$ 776.748,00	134,00	$ 2.478.196,00			
NP 8.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TDP DE 4"	ML			$ 68.304,00						4.960,65	262.127.216,58	796,10	40.140.240,40		-	796,10	$ 40.140.240,40	4.172,55	$ 211.986.976,18			
NP 8.6	ACERO DE REFUERZO	KG			$ 13.211,00						34.257,46	452.311.026,16	0,00	-	3.524,00	46.555.556,07	3.524,00	$ 46.555.556,07	30.733,46	$ 405.755.470,09			
NP 8.7	DEMOLICIÓN DE BOCA	M3			$ 352.569,00						1.009,00	192.583.000,00	0,00	-	644,84	124.168.069,07	644,84	$ 124.168.069,07	365,16	$ 68.386.930,93			
NP 8.8	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO	ML			$ 12.357,00						4.962,65	61.323.404,27	0,00	-		-	-	$ -	4.962,65	$ 61.323.404,27			
NP 8.9	DEMOLICION DE POZOS DE INSPECCION 1,45M< H <= 1,80M EN LADRILLO	UND			$ 305.893,00						4,00	1.223.572,00	0,00	-		-	-	$ -	4,00	$ 1.223.572,00			
NP 8.10	CAMARA DE CAIDA DE 8"	UND			$ 125.190,00						4,00	500.760,00	0,00	-		-	-	$ -	4,00	$ 500.760,00			
NP 8.11	PERFORACION DE POZO DE REGISTRO PARA ACOMETIDA PROVACIONAL	UND			$ 102.960,00						40,00	4.114.400,00	0,00	-		-	-	$ -	40,00	$ 4.114.400,00			
											-	-	0,00	-		-		-	-	-			
											-	-	0,00	-		-		-	-	-			
	COSTO TOTAL DE OBRA					$ 20.849.779.050,00			$ 166.280.100,00	-$ 166.280.100,00		$ 20.849.779.050,00		$ 2.143.341.781		$ 2.024.971.406,00		$ 4.168.313.185,00		$ 16.681.465.865,00			

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 27 días del mes de agosto del 2025

ANDRES FELIPE LOPEZ JIMENEZ
Representante Legal Consorcio urbano LP
CONTRATISTA

ANGELLY MELISSA CHIALES ANIBAL
Representante Legal Interventoria
EDUBAR S.A.

JORGE GOMEZAQUIRA MEJIA
Supervisor
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

CRISTIAN PEÑATE MANZUR
Coordinador de interventoria
INTERVENTORÍA

REYNALDO ROMERO
Director de Obras
CONSORCIO URBANO LP