NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 1 al 30 del mes de abril de 2025 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | RESOLUCION N° 128 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**
RUTA 2001: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN.
RUTA 2002: POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS.
RUTA 2401: PATICO - CANDELARIA, SECTOR: PATICO - CANDELARIA.

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 198,5 Km**

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1661 de 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S | NIT: | 901.084.760-8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2002 POPAYÁN - LA PORTADA, PR 33+0000 (ALTO DEL TRÉBOL) - PR 67.370 (RIO MAZAMORRAS) LOTE 9. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035795** | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | 1.720.050.859 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | 0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 1.720.050.859 | | |
| **ANTICIPO** | 0 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | 0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 0 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2026 | | |

## 1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427524 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 540.639.729 | 540.639.729 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140325 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 699.123.239 | 5.380.361,70 | 693.742.877,30 |
| TOTAL | | | | 1.239.762.968 | 546.020.090,70 | 693.742.877,30 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 | 48.958.210 | 9.302.059,90 | | 58.260.269,90 |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 01/05/2025, para el periodo ABRIL de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.445.420.890 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 507.798.622,60 | 35,13 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 507.798.622,60 | 35,13 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 507.798.622,60 | 35,13 |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 35,13
Meta física ejecutada %: 35,13

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** _04_/_06_/_2024_
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Plataforma SECOP II
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 17/05/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 172.005.086 | 0 | 09/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 344.010.172 | 0 | 09/05/2024 | 31/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra | | N/A | N/A | N/A |
| Calidad | 516.015.258 | 0 | 09/05/2024 | 31/01/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000 | 0 | 09/05/2024 | 31/07/2026 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO ACTUAL | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | INTERPUESTA | ENVIADO A JURÍDICA | | AUDIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 2.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1677 de 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA | NIT: | 800.051.165-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2401 PATICO - CANDELARIA, PR 38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN) - PR 75+0000 (CANDELARIA) LOTE 12. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796** | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | 1.545.902.077 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | 0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 1.545.902.077 | | |
| **ANTICIPO** | 0 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | 0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 0 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2026 | | |

## 2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441324 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 501.031.721 | 501.031.721 | 0 |
| 140225 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 643.326.422 | 3.841.665 | 639.484.757 |
| TOTAL | | | | 1.144.358.143 | 504.873.386 | 639.484.757 |

## 2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 | 52.700.258 | 910.277 | 0 | 53.610.535 |
| | | | | |

## 2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 01/05/2025, para el periodo ABRIL de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

### 2.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.519.653.516 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 549.001.175 | 36,13 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 549.001.175 | 36,13 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 549.001.175 | 36,13 |

### 2.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

### 2.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 36,13
Meta física ejecutada %: 36,13

## 2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| ... | ... | |

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| ... | ... |

## 2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

## 2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

## 2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** _04_/_06_/_2024_

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Plataforma SECOP II

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 22/05/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 154.590.208 | 1 | 10/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 309.180.416 | 1 | 10/05/2024 | 31/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra | | N/A | N/A | N/A |
| Calidad | 463.770.624 | 1 | 31/07/2026 | 31/01/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000 | 0 | 10/05/2024 | 31/07/2026 |

## 2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 3.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1721 de 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA | NIT: | 800.082.991-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, EN EL SECTOR 2002 POPAYAN – LA PORTADA, PR 0+0000 (POPAYÁN) - PR 33+0000 (ALTO DEL TREBOL) LOTE 1. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796** | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | 1.482.545.806 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | 0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 1.482.545.806 | | |
| **ANTICIPO** | 0 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | 0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 0 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2026 | | |

### 3.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444224 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 448.983.491 | 448.983.491 | 0 |
| 141725 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 636.365.127 | 24.396.233 | 611.968.894 |
| TOTAL | | | | 1.085.348.618 | 473.379.724 | 611.968.894 |

### 3.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 | 52.130.000 | 900.427 | 0 | 53.030.427 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

3.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 01/05/2025, para el periodo ABRIL de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| **ITEM** | **VALOR (MILLONES)** | **%** |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.482.545.806 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 517.472.000 | 34,90 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 517.472.000 | 34,90 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 517.472.000 | 34,90 |

3.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

3.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 34,90
Meta física ejecutada %: 34,90

3.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN ÍTEM** |
|---|---|---|
| … | … | |

## 3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

## 3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

## 3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01 / 06 / 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Plataforma SECOP II

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 24/05/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 148.254.581 | 0 | 15/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 296.509.162 | 0 | 15/05/2024 | 31/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra | | N/A | N/A | N/A |
| Calidad | 444.763.743 | 0 | 31/07/2026 | 31/01/2027 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000 | 0 | 15/05/2024 | 31/07/2026 |

## 3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| **No.** | **CAUSAL INTERPUESTA** | **No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA** | **ESTADO ACTUAL** | **FECHA AUDIENCIA** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| **OFICIO No.** | **FECHA** | **DESTINATARIO** | **ASUNTO** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1792 de 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN | NIT: | 817.007.312-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR 0+0000 (MUNCHIQUE) - PR 28+0000 (EL TAMBO) LOTE 4. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796** | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | 1.338.674.399 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | 0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 1.338.674.399 | | |
| **ANTICIPO** | 0 | | |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO OTORGADO:** | 0 |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | 0 |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | 0 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 |
| **PRÓRROGA 1:** | 0 |
| **PRÓRROGA N:** | 0 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

### 4.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469324 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 432.115.481 | 432.115.481 | 0 |
| 101325 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 555.360.595 | 3.443.967 | 551.916.628 |
| TOTAL | | | | 987.476.076 | 435.559.448 | 551.916.628 |

### 4.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 | 45.494.240 | 785.810 | 0 | 46.280.050 |
| | | | | |

### 4.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 01/05/2025, para el periodo ABRIL de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 4.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.338.674.399 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 473.658.130 | 35,38 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 473.658.130 | 35,38 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 473.658.130 | 35,38 |

4.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

4.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 35,38
Meta física ejecutada %: 35,38

4.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

4.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

4.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

## 4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 05 / 06 / 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Plataforma SECOP II

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 01/06/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 133.867.440 | 0 | 17/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, | 267.734.880 | 0 | 17/05/2024 | 31/07/2029 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | | | | |
| Estabilidad de la Obra | | N/A | N/A | N/A |
| Calidad | 401.602.320 | 0 | 31/07/2026 | 31/01/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000 | 0 | 17/05/2024 | 31/07/2026 |

## 4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 5.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1804 de 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL | NIT: | 821.002.400-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR 28+0000 (EL TAMBO) – EL TABLON PR 58+0050 (POPAYAN) LOTE 2. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796** | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | 1.344.657.126 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | 0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 1.344.657.126 | | |
| **ANTICIPO** | 0 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | 0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 0 | | |

| | |
|---|---|
| **PRÓRROGA N:** | 0 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2026 |

5.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 469424 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 435.807.775 | 435.807.775 | 0 |
| 115425 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 559.578.452 | 3.341.519 | 556.236.933 |
| TOTAL | | | | 995.386.227 | 439.149.294 | 556.236.933 |

5.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 | 45.839.760 | 791.778 | | 46.631.538 |
| | | | | |

5.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 01/05/2025, para el periodo ABRIL de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.344.657.126 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 477.532.544 | 35,51 |

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 477.532.544 | 35,51 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 477.532.544 | 35,51 |

5.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

5.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 35,51
Meta física ejecutada %: 35,51

5.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

5.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

5.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

5.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 05 / 06 / 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Plataforma SECOP II

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 31/05/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 134.465.712,60 | 0 | 17/05/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 268.931.425,20 | 0 | 17/05/2024 | 31/07/2029 |
| Estabilidad de la Obra | | N/A | N/A | N/A |
| Calidad | 403.397.137,80 | 0 | 31/07/2026 | 31/01/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000 | 0 | 17/05/2024 | 31/07/2026 |

## 5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## 5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

## 5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 6.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3829 de 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LLANOS DE LABOYOS | NIT: | 891.105.042-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | | | |
| **OBJETO:** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA SECTORES 2401 PATICO – CANDELARIA, PR0+0000 (PATICO) – PR38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN) LOTE 3. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01/11/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-081637** | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | 1.217.565.110 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | 0 | | |
| **ADICIÓN NN:** | 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | 1.217.565.110 | | |
| **ANTICIPO** | 0 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | 0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 0 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2026 | | |

## 6.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 966424 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 191.717.293 | 191.717.293 | 0 |
| 116725 | 2025 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 617.920.060 | 58.621.367 | 559.298.693 |
| TOTAL | | | | 809.637.353 | 250.338.660 | 559.298.693 |

### 6.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR BÁSICO** | **IVA** | **VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO** | **VALOR FACTURADO** |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 | 50.619.010 | 874.328 | | 51.493.338 |
| | | | | |

### 6.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 10 de fecha 01/05/2025 , para el periodo ABRIL de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

#### 6.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| **ITEM** | **VALOR (MILLONES)** | **%** |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | 1.196.891.530 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 296.707.060 | 24,79 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 296.707.060 | 24,79 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 296.707.060 | 24,79 |

#### 6.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |

| | |
|---|---|
| **Saldo** | $ |

6.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 24,79
Meta física ejecutada %: 24,79

6.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

6.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

6.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

6.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

6.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01 / 11 / 2024

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Plataforma SECOP II

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 01/11/2024

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 121.756.511 | 2 | 19/09/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 243.513.022 | 2 | 19/09/2024 | 19/08/2029 |
| Estabilidad de la Obra | | N/A | N/A | N/A |
| Calidad | 365.269.533 | 2 | 19/09/2024 | 19/02/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | 260.000.000 | 2 | 31/10/2024 | 19/09/2024 |

## 6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

6.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

6.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.14. **INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1928 DE 2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INGEVIAL IE | NIT: | 901.836.985-6 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INGECO JN SAS NIT 901.535.692-1 PARTICIPACION 70%<br>ESAO SAS NIT 804.005.882-9 PARTICIPACION 30% | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV2 LOTE 1 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 26/06/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.990.584.396 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN 1:** | $ 0 | | |
| **ADICIÓN N:** | $ 0 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 4.990.584.396 | | |
| **ANTICIPO** | $ 0 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 0 | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | $ 0 | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | $ 0 | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | $ 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 0 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2026 | | |

1.15. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550724 | 2024 | 20 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 1.729.802.802 | 1.033.933.206,46 | 695.869.595,54 |

1.16. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 10 | 103.210.900 | 19.610.071 | 0 | 122.820.971 |
| | | | | |

1.17. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 10 De fecha 01/05/2025 para el período ABRIL el contrato reporta un avance de 23,04 % y:

1.18. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1.149.806.362,46 23,04 %
Total inversión ejecutada: $ 1.149.806.362,46 23,04 %

1.19. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.20. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.21. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: XXXX<br>NOMBRE: XXXX xxx<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 499.058.439,60 | 2 | 07/06/2024 | 31/01/2027 |
| Buen Manejo Anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 998.116.879,20 | 2 | 07/06/2024 | 31/07/2029 |
| Calidad del Servicio | 1.497.175.318,80 | 2 | 31/07/2026 | 31/01/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: ORDEN DE INCIO
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 26 / 06 / 2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** Plataforma página Secop II
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 24/06/2024
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| CIE-197-2024 | 24/04/2025 | ALCALDIA DE EL TAMBO | Derecho de Petición instalación tubería de acueducto interveredal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CIE-204-2024 | 25/04/2025 | ALCALDIA DE EL TAMBO | Derecho de Petición PR51+0000 vía 2001 |
| CIE-205-2024 | 25/04/2025 | ALCALDIA DE PURACE | Derecho de Petición PR29+0320 vía 2002 |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se tramitaron comisiones para este período

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Seguimiento a las actividades realizadas a través de informes semanales y mensuales presentados por la administración vial.
- Trámite de actas de obra y actas de costos, conforme a la programación de facturación y en cumplimiento del PAC.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda continuar con el seguimiento de los procesos, mantener la coordinación según lineamientos de la DT Cauca, y asegurar el cumplimiento del cronograma de facturación conforme al PAC.

Continuar con la supervisión en campo para garantizar la calidad de las actividades que se ejecuten en la vía dentro de las competencias establecidas.

Cordialmente,



**RICARDO MUÑOZ DAVID**
C.C. No. 12.969.992
Matricula No. : 19202-22940 CAU
Ingeniero Supervisor