JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLO
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de noviembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 007 del 24/01/2020.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Vía 2503 Mojarras – Popayán: 120 km
Vía 25CCB Variante de Popayán: 16 km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3335 de 2023		
CONTRATISTA:	EL CEFIRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	NIT:	900.651.508-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2503 Mojarras - Popayán, PR0+0000 (Mojarras) - PR 27+0000. LOTE 9.		

FECHA DE INICIO:	01 de OCTUBRE de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2023S-VCAU-008813	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$166.019.009,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$166.019.009,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 e DICIEMBRE DE 2023		

1.1.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1062223	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$166.019.009,00	$ 83.009.504,00	$ 83.009.505,00
TOTAL				**$166.019.009,00**	**$ 83.009.504,00**	**$ 83.009.505,00**

1.1.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$34.877.943,00	$6.626.809,00		$41.504.752,00

Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.1.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16.601.900,90	100102082 ANEXO 0	15-09-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$33.203.801,80	100102082 ANEXO 0	15-09-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$49.805.702,00	100102082 ANEXO 0	31-12-2023	30-06-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	100102084 ANEXO 0	15-09-2023	31-12-2023

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3336 de 2023		
CONTRATISTA:	EL CEFIRO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	NIT:	900.651.508-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2503 Mojarras - Popayán, PR27+0000 - PR54+000. LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	01 de octubre de 2023	2023S-VCAU-008812	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$166.035.521,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$166.035.521,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 e diciembre de 2023		

1.2.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1062423	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 41.508.881,00	$ 41.508.880,00	$1,00
1062423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 83.017.759	$0,00	$ 83.017.759
1062423	2023	10	C-2401-	$ 41.508.881,00	$ 41.508.880,00	$1,00

			0600-103-0-2401023-02			
TOTAL				$166.035.521,00	$ 83.017.760,00	$ 83.017.761,00

1.2.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 34.881.412,00	$ 6 .627.468,00		$ 41.508.880,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.2.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16.603.552,10	CCS - 100024059 ANEXO 0	15-09-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$33.207.104,20	CCS - 100024059 ANEXO 0	15-09-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$49.810.656,30	CCS - 100024059 ANEXO 0	31-12-2023	30-06-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	CCS-100005132	15/09/2023	31/12/2023
Patronal	$69.600.000,00	CCS-100005132	15/09/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$69.600.000,00	CCS-100005132	15/09/2023	31/12/2023
Vehículos propios y no propios	$69.600.000,00	CCS-100005132	15/09/2023	31/12/2023

1.3 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3364 de 2023		
CONTRATISTA:	Cooperativa de Trabajo Asociado El Diviso	NIT:	817.002.504-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2503 Mojarras - Popayán, PR54+0000 - PR81+0000. LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	01-octubre-2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2023S-VCAU-008811	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$131.220.573,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN NN:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$131.220.573,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

1.3.1 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1058723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$131.220.573,00	$65.610.286,00	$65.610.287,00
TOTAL				**$131.220.573,00**	**$65.610.286,00**	**$65.610.287,00**

1.3.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$32.248.130,00	$557.013,00		$32.805.143,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/mayo/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$13.122.057,30	100102306 anexo 0	19-09-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$26.244.114,60	100102306 anexo 0	19-09-2023	31-07-2026
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	$39.366.171,90	100102306 anexo 0	31-12-2023	30-06-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	100102307 anexo 0	19-09-2023	31-12-2023

- INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3245 de 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO	NIT:	900.081.611-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2503 Mojarras - Popayán, PR81+0000 - PR108+0000". LOTE 12.		
FECHA DE INICIO:	01 de octubre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2023S-VCAU-008820	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$144.024.875,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$144.024.875,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 E DICIEMBRE DE 2023

1.4.1 STADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$144.024.875,00	$72.012.438,00	$72.012.437,00
TOTAL				**$144.024.875,00**	**$72.012.438,00**	**$72.012.437,00**

1.4.2 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$35.394.853,00	$611.366,00		$36.006.219,00
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/_____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$14.402.487,00	100101929 ANEXO 0	11-09-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	28.804.975,00	100101929 ANEXO 0	11-09-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$43.207.462,50	100101929 ANEXO 0	31-12-2023	30-06-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	100101930 ANEXO 0	11-09-2023	31-12-2023

- INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3351 DE 2023		
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA S.A.S.- SERVICOL S.A.S.	NIT:	900.818.924-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2503 Mojarras - Popayán, PR108+0000 - PR121+0000 / 25CCB Variante de Popayán PR0+0000 a PR16+0000. LOTE 13.		
FECHA DE INICIO:	01 de octubre	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2023S-VCAU-008814	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en

	de 2023		plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$199.920.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$199.920.000,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 e diciembre de 2023		

1.5.1 TADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1055223	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$49.980.000,00	$49.980.000,00	$0,00
1055223	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$49.980.000,00	$49.980.000,00	$0,00
TOTAL				$99.960.000,00	$99.960.000,00	$0,00

1.4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo	$42.000.000,00	$7 .980.000,00		$49.980.000,00

Parcial de Obra No. 2				
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4.5 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/septiembre/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$19.992.000,00	CCS-100024086 ANEXO 0	18-09-2023	30-06-2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$39.984.000,00	CCS-100024086 ANEXO	18-09-2023	31-12-2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$59.976.000,00	CCS-100024086 ANEXO	31-12-2023	30-06-2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	CCS-100005137 ANEXO 0	18-09-2023	31-12-2023

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2664 DE 2023		
CONTRATISTA:	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC.	NIT:	901.506.750-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 7 Lote 8.		
FECHA DE INICIO:	28 de agosto de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-000754 de 28 de agosto de 2023
VALOR INICIAL:	$382.194.757,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
ADICIÓN 1:	$0,00		
ADICIÓN N:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$382.194.757,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00		
PLAZO INICIAL:	4 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	n/a		
PRÓRROGA N:	n/a		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 de diciembre de 2023		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

920923	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 95.548.689,00	$ 206.118.087,00	$ 176.076.670,00
920923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 286.646.068,00		

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$ 51.045.262,00	$ 9.698.600,00	$0,00	$ 60.743.862,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor para el período noviembre 2023 el contrato reporta un avance de 53,93% y:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 173.208.477 53,93%
Total inversión ejecutada: $ 173.208.477 53,93%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 38.219.475,70	310-47-994000009519 Anexo No. 2	01-08-2023	03-06-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 76.438.951,40	310-47-994000009519 Anexo No. 2	01-08-2023	03-12-2026
Calidad del Servicio	$ 114.658.427,10	310-47-994000009519 Anexo No. 2	01-08-2023	03-06-2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 30/04/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin comentarios en el periodo de reporte.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De las actividades de seguimiento se realiza recorrido del corredor Vía 2503 y vía 25CCB Variante de Popayán, 1 vez por semana de los cursantes.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin aporte al particular

Cordialmente,



JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
CC 76.304.474
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dirección Territorial Cauca