GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

INFORME No:	**10**	FECHA:	**10**	de	**JULIO**	de	**2025**				
PERIODO: DEL	**10**	de	**JUNIO**	de	**2025**	AL	**9**	de	**JULIO**	de	**2025**
CONVENIO No:	**4456**	DE	**2024**		**20 de noviembre de 2024**						

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

NUEVO COLÓN, BOYACÁ

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA	**EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ**
Teléfono: **3002374117** Dirección **Calle 18 No. 10-29.**	Teléfono: **3115231150** Dirección **Calle 4 No. 4-60**
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 20 de Noviembre de 2024	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$496.515.312,94	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$496.515.312,94**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	13/02/2025	LP-001-2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	13/02/2025	
Estudios Previos	13/02/2025	
Proyecto de pliego de condiciones	13/02/2025	
Pliego de condiciones definitivos	25/02/2025	
Acto de adjudicación	31/03/2025	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	7/04/2025	MC-004-2025
Aviso de Convocatoria o Invitación	7/04/2025	
Estudios Previos	7/04/2025	
Proyecto de pliego de condiciones	7/04/2025	
Pliego de condiciones definitivos	8/04/2025	
Acto de adjudicación	N/A	

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN	**$ 438.690.889,40**

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

OBJETO:

"CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO SALTADILLA III.	**ERICA PAOLA AVELLANEDA HORTUA**
Teléfono: **3106252314** Dirección: **Calle 64 No. 6 - 27**	Teléfono: **3106252314** Dirección: **Calle 64 No. 6 - 27**

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN	**$ 30.065.350,00**

OBJETO:

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
UNIÓN TEMPORAL MARMAN	**MANUEL EDUARDO BARROS BAQUERO**
Teléfono: 3144432999 Dirección: Dg38 # 12 - 132 LC 8	Teléfono: 3144432999 Dirección: Dg38 # 12 - 132 LC 8


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	20	11	2024						
PLAZO INICIAL	CUARENTA Y UN (41) DÍAS								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2024						
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	28	12	2024						
FECHA DE REINICIO No. 1	10	1	2025						
ADICIONES EN PLAZO	CINCO (05) MESES								
PRORROGA No. 2	13	6	2025						
ADICIONES EN PLAZO	CUATRO (04) MESES								
FECHA DE SUSPENSIÓN									
FECHA DE REINICIO									
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	12	10	2025	-	-	-	-	-	-

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**13,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**61,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**30,00%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**0,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**0,00%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,00%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0,00%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,00%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A la fecha, no se ha suscrito el acta de inicio del contrato de obra debido a situaciones de carácter precontractual que han generado demoras en el inicio y ejecución física de los proyectos relacionados con la construcción de la biblioteca y las unidades sanitarias. Entre estas situaciones se encuentra la necesidad de constituir y expedir los Registros Únicos Tributarios (RUT) ante la DIAN, requisito indispensable para los contratistas adjudicatarios. Por otra parte, el proceso de selección de interventoria No. MC-004-2025, cuenta con la recomendacion del comité evaluador para su correspondiente adjudicación a la UNIÓN TEMPORAL MARMAN, de acuerdo al informe de evaluación definitivo.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	20	11	2024	
Acta de Suspension No. 1	28	12	2024	
Acta de Reinicio No. 1	10	1	2025	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN

CONTRATO INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO CONTRATO							
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES							

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO CONTRATO							
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
CALIDAD DE SERVICIO							

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN PLAZO No. 1		CINCO (05) MESES
2	PRORROGA No. 2		CUATRO (04) MESES
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		NUEVE (09) MESES

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1			
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1			
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	616007845	BANCO:	BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL:	616 TUNJA
NOMBRE CUENTA:	CONVENIO No. 4456 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No. 1	30%	19	12	2024	$ 148.954.593,88
					$ 148.954.593,88

CONTRATO DE OBRA

CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR

INTERVENTORIA

CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
-	-	-	-	-	-
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

TRAMITE DE CORRESPONDENCIA

FECHA	INTERESADO	ASUNTO	TRAMITE
26-dic-24	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	Solicitud de suspensión del convenio	Se suscribe acta de suspensión No. 1 con fecha de 28-12-2024

8-ene-25	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	Solicitud de reinicio y adición en plazo	Se realiza por parte del supervisor la solicitud ante la Secretaría de Contratación
9-ene-25	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Solicitud de reinicio y adición en plazo	Se suscribe acta de reinicio No. 1 con fecha de 10-01-2025 y prórroga en plazo con fecha 13-01-2025
22-may-25	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	Solicitud de prorroga No. 2 del convenio	Se realiza por parte del municipio la solicitud ante la supervisión
27-may-25	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Solicitud de prorroga No. 2 del convenio	Se realiza por parte del supervisor la solicitud ante la Secretaría de Contratación; prorroga en plazo No. 2 por un plazo de cuatro (04) meses
13-jun-25	SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	Solicitud de prorroga No. 2 del convenio	Se suscribe acta de prorroga No. 2 con fecha de 13-06-2025 por un plazo de cuatro (04) meses

RELACION DE COMITES REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

DESCRIPCION	FECHA			OBSERVACION
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe No. 1	20	11	2024	19	12	2024	
Informe No. 2	20	12	2024	27	12	2024	
Informe No. 3	28	12	2024	2	1	2025	
Informe No. 4	3	1	2025	9	1	2025	
Informe No. 5	10	1	2025	9	2	2025	
Informe No. 6	10	2	2025	9	3	2025	
Informe No. 7	10	3	2025	9	4	2025	
Informe No. 8	10	4	2025	9	5	2025	
Informe No. 9	10	5	2025	9	6	2025	
Informe No. 10	10	6	2025	9	7	2025	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

A LA FECHA EL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO 4456 DE 2024 TIENE UN AVANCE DEL 61% EL CONTRATO DE OBRA FUE ADJUDICADO BAJO RESOLUCION No. 084 DE 2025 Y EL PROPONENTE UNION TEMPORAL MARMAN CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SELECCION PARA ACEPTAR SU OFERTA .

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS

	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	NO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	NO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	NO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	NO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	NO	
Acta de socialización del contrato de obra	NO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	NO	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	NO	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	NO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	NO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	NO	
Bitácora de obra	NO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	NO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	NO	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	NO	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Correspondencia enviada y recibida	**NO**	
Registro de instalación Valla informativa	**NO**	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	**NO**	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**NO**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	**NO**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**NO**	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	**NO**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**NO**	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**N.A.**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**N.A.**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**NO**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**NO**	
Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Correspondencia enviada y recibida	**SI**	**2**

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Secretario de planeación y obras publicas

NOMBRE: JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

FIRMA:

Alcalde Municipal

NOMBRE: EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
GABRIEL EDUARDO JOSE MONSALVE BOTIA
Fecha: 28/08/2025

PRÓRROGA N°. 02 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 4456 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Entre los suscritos a saber, **WILLIAM YESID ARCHILA CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 4.208.570 expedida en Paz de Río, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 553 del 25 de abril de 2023, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente contrato se denomina el **DEPARTAMENTO** o Contratante, por una parte y por la otra, **EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON,** con NIT 800033062-0, representado legalmente por **EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ - ALCALDE MUNICIPAL,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°. 1.054.709.639, expedida en Nuevo Colon, quien en adelante se denominará el **MUNICIPIO,** hemos acordado celebrar la presente prórroga N°. 2, previas las siguientes consideraciones**: 1** – Que, el día veinte (20) de noviembre de 2024, **el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** suscribió el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** N°. 4456 de 2024, con **EL CONTRATISTA**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 2** – Que, el valor del contrato se estimó en la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 496.515.312,94) M/CTE. 3 -** Que, el plazo del convenio es de **CUARENTA Y UN (41) DÍAS**. **4 -** Que, el día veinte (20) de noviembre de 2024 se firmó **Acta de Inicio** del contrato. **5. –** Que, con fecha veintiocho (28) de diciembre de 2024, se realizó **Acta de Suspensión N°. 01** del convenio. **6 –** Que, el día diez (10) de enero de 2025 se realizó **Acta de Reiniciación No. 01** del convenio. **7 –** Que con fecha trece (13) de enero de 2025 se suscribió prórroga N.1 por un plazo de CINCO (5) MESES. **8 –** Que, mediante solicitud elevada el 27 de mayo de 2025 por **LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA,** Asesora para Infraestructura Educativa de la Gobernación de Boyacá, en calidad de supervisora solicita ampliación del plazo al Convenio Interadministrativo N°. 4456 de 2024, por cuatro (4) meses , teniendo en cuenta la solicitud realizada por **EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON**, de acuerdo a las siguientes consideraciones: **A.** La solicitud de prórroga se fundamenta en que se han presentado situaciones precontractuales que han retrasado el inicio y avance físico de los proyectos relacionados con la construcción de la biblioteca y unidades sanitarias, como, por ejemplo, la constitución y expedición de registros únicos tributarios ante la DIAN, puesto que se adjudican los proyectos derivados a contratistas de obra e interventoría conformados por personas plurales (consorcio y unión temporal), entre otras. **B.** por lo anterior se requiere de contar con más tiempo para ejecución y culminación de actividades de obra.**9.-** Que, a la fecha el convenio se encuentra vigente y es viable la suscripción del presente. **10.-** Qué por error de transcripción en la prórroga No. 1 del convenio N°. 4456 de 2024 suscrita el trece (13) de enero de 2025, se dejó un plazo total de seis (6) meses y diez (10) días, y en atención al plazo contemplado en el convenio inicial, es deber de esta Despacho aclarar que el plazo total para la prórroga No. 1 de fecha trece (13) de enero de 2025 corresponde a **SEIS (6) MESES Y ONCE (11) DÍAS.11..-** Que, de acuerdo con lo expuesto, y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan

suscribir la presente Prórroga al Convenio Interadministrativo N°. 4456 de 2024, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - PRÓRROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo N°. 4456 de 2024 en **CUATRO (4) MESES** más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA. -** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del Contrato será de **DIEZ (10) MESES Y ONCE (11) DÍAS**, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato. **CLÁUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del Convenio Interadministrativo N°. 4456 de 2024, conservan su vigencia y alcance. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en Tunja.

El presente documento se entiende aceptado, fechado y firmado por las partes con la firma electrónica realizada en la Plataforma SECOP II del contrato electrónico.

Elaboró: Andrés Ruiz Alba - Profesional Externo.

Revisó: Nelcy Esmeralda Bosigas León

Vo.Bo. SOFIA E. BURGOS GUIO/DAPS-SECCON.