Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del mes de abril del año 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 45CS09 CUATROVIENTOS – CODAZZI, 4313 SAN JOSE – YE DE ARJONA, 43CS02 YE DE ARJONA – EL PASO – CUATROVIENTOS, 7806 EL BANCO – TAMALAMEQUE – EL BURRO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 194,73 Km

1. CONTRATO DE CONSULTORIA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1984 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ADM GI	NIT:	901.836.902-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO ADM GI con NIT. 901.836.902-5 (conformado por INVELER CONSULTORIA SAS, con NIT. 901.310.959-6 con una participación del 50% y por la sociedad GNG PROYECTO SAS, con NIT 901.477.828-7, con una participación del 50%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	27/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el	27/06/2024

		que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 4.990.584.396,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN No.:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.990.584.396,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	29 meses o hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
565124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.729.802.802	$1.315.770.969	$414.031.833

1.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.1	$11.425.622,00	$2.170.868	$ 0	$13.596.490,00
Acta Mensual de Costos No.2	$89.340.778,00	$16.974.748	$ 0	$106.315.526,00
Acta Mensual de Costos No.3	$137.500.870,00	$26.125.165	$0	$163,626.035,00
Acta Mensual	$89.422.524,00	$16.990.280	$0	$106.412.804,00

de Costos No.4				
Acta Mensual de Costos No.5	$90.879.600,00	$17.267.124,00	$0	$108.146.724,00
Acta Mensual de Costos No.6	$91.415.630,00	$17.368.970,00	$0	$108.784.600,00
Acta Mensual de Costos No.7	$127.612.150,00	$24.246.309,00	$0	$151.858.459,00
Acta Mensual de Costos No.8	$94.698.330,00	$17.992.683,00	$0	$112.691.013,00
Acta Mensual de Costos No.9	$178.677.083,00	$33.948.646,00	$0	$212.625.729,00
Acta Mensual de Costos No.10	$94.705.196,00	$17.993.987,00	$0	$112.699.183,00
Acta Mensual de Costos No.11	$100.012.106	$19.002.300	$0	$119.014.406

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Administración Vial No. 11 de fecha 07/05/2025 para el período del 1 al 30 de abril de 2025 el contrato reporta un avance acumulado de 26,36%.

1.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $1.315.770.969 (26,36%)
Total, inversión ejecutada: $1.315.770.969 (26,36%)

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$499.058.439,60	65-44-101230929 ANEXO 1	27/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$998.116.879,20	65-44-101230929 ANEXO 1	27/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$ 1.497.175.318.80	65-44-101230929 ANEXO 1	27/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO CONTRATO.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

1.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1					

1.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VBOG-026573	2025-04-30	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-016362 Dificultades aplicativo SIGPAV
2025S-VBOG-023600	2025-04-16	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-002518 Reporte de fallas en el sistema SIGPAV
2025S-VBOG-023227	2025-04-15	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-024176
2025S-VCES-021454	2025-04-08	CONSORCIO ADM GI	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-036457

1.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se presenta cumplimiento del 100% de los indicadores programados para cada una de las Microempresas de mantenimiento rutinario de acuerdo a lo programado por la Administración Vial.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido constante comunicación con el Administrador Vial, en el seguimiento a las labores como supervisión en los contratos de mantenimiento rutinario.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda seguir ejecutando las actividades de la manera en que se ha venido trabajando de manera que se cumpla a cabalidad el sin ninguna novedad.



GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 1984 DE 2024