INFORME MENSUAL Nº3

PERIODO 12 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO 2025

CONTRATO DE OBRA COP-520-2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACA S.A.S
(PAVIBOY S.A.S)

OBJETO

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA

Tabla de Contenido

1. GENERALIDADES 4
1.1 Descripción General del contrato: 4
1.2 Información Contractual 5
1.3 Esquema de localización 6
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: 8
2.1 Garantías 8
2.2 Programación y Avance Financiero 9
2.3 Meta Física con Respecto al presupuesto disponible 11
2.4 Flujo de caja y Avance Financiero 11
3. INFORMACIÓN TÉCNICA 12
3.1 Cronograma detallado 12
3.2 Descripción de los atrasos y Adelantos 12
3.3 Acciones correctivas 12
3.4 Descripción actividades: 13
3.5 Ensayos de laboratorio y de campo 19
3.6 Actualización realizada por el contratista a los diseños existentes 19
3.7 Bitácora: 19
4. INFORMACIÓN SST (SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO) 20
4.1 Resumen de las actividades realizadas en cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con sus respectivos soportes. 20
4.2 Informe de Accidentes e incidentes de trabajo en el periodo Planilla del personal en obra (Administrativo y Operativo) 20
4.3 Afiliaciones y Pagos del Personal del contrato de obra, al sistema general social integral. 21
5. CONCLUSIONES 23
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONTRATISTA 24

Tablas

Tabla 1 Información Contractual 6
Tabla 2 Garantía de Cumplimiento por Modificatoria No.1 8
Tabla 3 Información Financiera 8
Tabla 4 Avance Financiero 10
Tabla No.5 Listado de personal mano de obra no calificada mayo 21
Tabla No.6 Listado de personal de mano de obra no calificada junio 22
Tabla 7 Planilla General de Personal contratado 22

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1, Inicio y fin de intervención 7
Ilustración 2, Esquema Ubicación 7

.

1. GENERALIDADES

1.1 Descripción General del contrato:

CONTRATO DE OBRA COP-520-2024

En el municipio de CALERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, se llevará a cabo la intervención de una vía rural que corresponde a una vía terciaría, conformada por una capa de rodadura en material de recebo, la cual presenta condiciones regulares y difidentes, Esta vía registra pendientes superiores al 10%; constituye un corredor de acceso esencial que conecta la vereda SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS.

El proyecto contempla la ejecución de una serie de obras de ingeniería civil orientadas al mejoramiento de las condiciones técnicas de transitabilidad del corredor vial anteriormente mencionado. Entre los objetivos principales de la intervención se destacan: la rehabilitación de la capa de rodadura, la construcción de estructuras tipo placa huella y la ejecución de obras de drenaje longitudinal (cunetas), con el fin de prolongar la vida útil de la vía, mejorar la eficiencia del tránsito vehicular y garantizar condiciones de movilidad seguras tanto para los usuarios motorizados como para los peatones.

Las actividades previstas dentro del alcance del proyecto comprenden:

1- Conformación y afirmado de la superficie existente de la vía.
2- Excavación manual en material común.
3- Suministro, colocación y vaciado de concreto para la ejecución de la placa huella.
4- Construcción de cunetas en concreto clase e.
5- Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo

Entre las actividades principales de mejoramiento a ejecutar en el contrato se encuentran:

1- Construcción de placa huella
2- Construcción de cuneta

1.2 Información Contractual

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Obra Publica
CONTRATO No:	520-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la construcción de la placa huella en la vía que conduce de la vereda el salitre al colegio hacienda los alcaparros del municipio de la calera.
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la intervención en la vía rural que conduce de la vereda El Salitre al colegio Hacienda Los Alcaparros
CONTRATISTA:	Construcciones y Pavimento Boyacá (PAVIBOY S.A.S)
NIT:	826002051-1
REPRESENTANT LEGAL	Emiliano Vargas Mesa
PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL	45 días
FECHA INICIACION DEL CONTRATO:	2025-02-07
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO INICIAL	2025-03-23
PRORROGA No.1	60 días
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1	2025-05-23
PRORROGA No.2	30 días
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.2	2025-06-23
PLAZO EJECUCION DEL CONTRATO DESPUES DE AMPLIACION	135 días
VALOR DEL CONTRATO:	$331.521.316,00
VALOR ANTICIPO:	$0.00
VALOR ADICION:	$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$331.521.316
	La entidad cancelara al contratista la suma pactada en el contrato así: El valor del contrato será pagado de la siguiente manera:

FORMA DE PAGO:	a). Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de obra se pagará previo cumplimiento a la aprobación del supervisor garantizando dicho porcentaje de ejecución física y real y cumplimiento de los requisitos mostrados a continuación. b). Un pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de obra se pagará previo cumplimiento a la aprobación del supervisor garantizando dicho porcentaje de ejecución física y real y cumplimiento de los requisitos mostrados a continuación. c). Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato de obra se pagará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (ii) Aprobación de la garantía de la estabilidad de la obra(iii) Liquidación del contrato de obra.

Tabla 1 *Información Contractual*

1.3 Esquema de localización

El proyecto consiste en la intervención en la vía rural que conduce de la vereda El Salitre al colegio Hacienda Los Alcaparros:

- Inicio de Tramo:
  Latitud:4.674523
  Longitud: -73.987980

* Fin Tramo
  Latitud:4.675050
  Longitud: -73.987352



Ilustración 1, *Inicio y fin de intervención*



Ilustración 2*, Esquema Ubicación*

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA:

2.1 Garantías

AMPAROS	DESDE	HASTA	V/R ASEGURADO ACTUAL	V/R ASEGURADO ANTERIOR
Cumplimiento del contrato	07-02-2025	26/12/2025	33.152.131.60	33.152.131.60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07-02-2025	28-06-2028	66.304.263.20	66.304.263.20
Estabilidad y Calidad de la obra	Si Ampara 5 Años,0 Meses, 0 Días		99.456.394.80	99.456.394.80
RCE CONTRATOS	**DESDE**	**HASTA**	**V/R ASEGURADO ACTUAL**	**V/R ASEGURADO ANTERIOR**
Predios labores y operaciones	06-12-2024	25-06-2025	284.700.000	284.700.000
Contratistas y Subcontratistas	06-12-2024	25-06-2025	142.350.000	142.350.000
Vehículos Propios y No propios	06-12-2024	25-06-2025	142.350.000	142.350.000

Tabla 2 *Garantía de Cumplimiento por Modificatoria No.2*

Según el corte al 06 de junio del 2025 la situación financiera del contrato es la siguiente:

Valor del contrato	**$**	**331,521,312.00**
Corte de obra Acta No.1	$	132,608,526.40
Corte de obra Acta No.2	$	132,608,526.40
Porcentaje de corte de obra Acta No.1		40%
Porcentaje de corte de obra Acta No.2		40%
Valor Restante por cobrar del contrato	**$**	**66,304,259.20**
Porcentaje restante por cobrar del contrato		20%

Tabla 3 *Información Financiera*

2.2 Programación y Avance Financiero

Durante el mes objeto del presente informe, se evidencia que el proyecto presenta un avance físico acumulado del 80% inferior al avance programado 87%.

Con base en el cuadro de seguimiento financiero, se presenta a continuación el análisis detallado del avance por cada ítem del contrato, comparando el avance programado frente al avance ejecutado:

1- Preliminares

- Ítem 3: Excavaciones en material común seco a mano
  - Programado:78 % $1.287.585,00
  - Ejecutado: 100% → $1.650.750

  El avance programado era del 78% equivalente a $1.287.585,00, mientras que la ejecución alcanzó el 100% por un valor de $1.650.750. Esto indica que la actividad fue concluida en su totalidad, asegurando el cierre de esta fase preliminar sin pendientes.

2- Estructura de Pavimento

- Ítem 4: Concreto clase B de 3000 psi (bases):

  - Programado: 89,00% → $103.379.285
  - Ejecutado: 78.56% → $ 91.257.000
  - Diferencia: - $12.122.285

  Se programó un avance del 89% ($103.379.285), pero la ejecución llegó únicamente al 78.56% ($91.257.000), generando una diferencia negativa de $12.122.285. Esto evidencia un atraso significativo en la actividad, con un déficit aproximado del 10.44 % frente a lo planificado.

- Ítem 5: Concreto ciclópeo clase G:

  - Programado: 89,00% → $38.188.120.00
  - Ejecutado: 91.27% → $39.161.200
  - Diferencia: + $973.080

  El avance programado era del 89% ($38.188.120,00), y la ejecución alcanzó el 91.27% ($39.161.200). Se registra un avance superior de 2.27%, equivalente a $973.080, lo que refleja un rendimiento positivo en este ítem.

- Ítem 6: Cuneta en concreto clase E:

  - Programado: 83,00% → $31.462.079.60
  - Ejecutado: 84.59% → $32.065.600
  - Diferencia: +$603.520.40

  El avance programado era del 83% ($31.462.079,60), mientras que la ejecución llegó al 84.59% ($32.065.600). Esto representa un avance superior de 1.59%, con un incremento de $603.520.40, lo cual muestra eficiencia en la ejecución de esta actividad.

- Item7: Acero de refuerzo:

  - Programado: 83,00% → $90.702.438.18
  - Ejecutado: 70.89 % → $77.466.144
  - Diferencia: - $13.236.294.18

  Se programó un avance del 83% ($90.702.438,18), sin embargo, la ejecución alcanzó únicamente el 70.89% ($77.466.144), generando un déficit de $13.236.294.18

  Acordes a las necesidades del proyecto se identificó la necesidad de incluir las siguientes actividades que no se tenían contempladas, las cuales se desglosan a continuación.

1- Descargue y Acopio de material Pétreo
2- Descargue y Acopio de cemento
3- Descargue y Acopio de acero recto y Figurado

En el Anexo No.8, se presenta el detalle del comportamiento del avance financiero programado vs el avance ejecutado en el desarrollo de las actividades del proyecto.

No.	ITEM	CONDICIONES INICIALES				% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE EJECUTADO		% AVANCE PROGRAMADO %AVANCE EJECUTADO	
		UNID	CANT	V/ UNIT	V/ TOTAL	%	V/ TOTAL	%	V/ TOTAL	%	V/ TOTAL
PRELIMINARES											
1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1634,90	$ 1.606,0	$ 2.662.960,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	-	$ 0,00
2	PERFILADO	M2	224,24	$ 98.606,0	$ 21.527.040,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	-	$ 0,00
3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,81	$ 75.606,0	$ 1.693.750,00	70,00%	$ 1.287.585,00	100,00%	$ 1.650.750,00	-22,00%	-$ 363.165,00
Subtotal					$ 25.283.650,00		$ 1.287.585,00		$ 1.650.750,00		$ 363.165,00
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											
4	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 PSI (BASES)	M3	122,27	$ 968.606,0	$ 118.396.180,00	89,00%	$ 103.378.264,00	78,00%	$ 91.257.606,00	10,44%	$ 12.122.265,00
5	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	43,10	$ 968.606,0	$ 41.969.086,00	89,00%	$ 36.108.133,00	91,37%	$ 39.191.206,00	2,37%	$ 973.883,00
6	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M2	46,34	$ 678.606,0	$ 37.569.120,00	83,00%	$ 31.452.879,60	84,33%	$ 32.085.606,00	-1,09%	-$ 603.520,40
7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	10713,73	$ 10.206,0	$ 109.280.046,00	83,00%	$ 90.702.438,18	70,89%	$ 77.466.144,00	-12,11%	$ 13.236.294,18
Subtotal					$ 306.293.686,00		$ 263.721.322,35		$ 239.949.544,00		$ 744.649,58

Tabla 4 *Avance Financiero*

2.3 Meta Física con Respecto al presupuesto disponible

El proyecto consiste en la construcción de 250 metros lineales de placa huella, con un ancho total de 6 metros. Cada módulo de la vía está conformado por tres franjas de concreto reforzado tipo D de 3.000 PSI, destinadas a las huellas de rodadura de los vehículos. Las franjas laterales tendrán un ancho de 0,90 metros, y la franja central un ancho de 1,20 metros, todas con un espesor uniforme de 15 cm.

Entre las franjas de concreto reforzado se construirá un relleno en concreto ciclópeo clase G de 2.000 PSI, compuesto por una mezcla del 40% de piedra y 60%

de concreto, lo cual mejora la durabilidad estructural del sistema vial. Las franjas de concreto ciclópeo tendrán un ancho de 0,90 metros y también un espesor de 15 cm. En las zonas de curvas, estas franjas podrán ampliarse (sobreancho) para garantizar la maniobrabilidad de los vehículos, especialmente durante cruces o giros, permitiendo un tránsito más seguro y fluido.

Adicionalmente, a cada lado de la estructura se construirá una cuneta con bordillo, cuya función es la conducción de aguas pluviales mediante el bombeo superficial desde las huellas, evitando así acumulación de agua sobre la vía. Esta cuneta será ejecutada en sitio con concreto clase E de 2.500 PSI, y tendrá un ancho total de 60 cm, incluyendo bordillos laterales de 15 cm de ancho y 10 cm de altura sobresaliente respecto al nivel de la placa. La estructura de la cuneta contará con refuerzo en la base y elementos de anclaje (ganchos) en los bordillos, conforme a los planos técnicos del proyecto.

Finalmente, en los extremos de cada tramo intervenido se construirá una rampa de acceso, garantizando la transición adecuada entre el nuevo pavimento y la vía existente.

2.4 Flujo de inversión

Durante el mes objeto del presente informe, se replanteo el flujo de inversión de acuerdo con las modificaciones que sufrió el contrato de obra pública. En el **Anexo No.1 Flujo de inversión,** se presenta el detalle del comportamiento programado del flujo de inversión, incluyendo los ingresos recibidos y los egresos ejecutados por el contratista en el desarrollo de las actividades del proyecto.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1 Cronograma detallado

Durante el período reportado, las actividades del proyecto se desarrollaron conforme al cronograma de ejecución aprobado. El seguimiento detallado del avance programado y real de cada una de las actividades se presenta en el **Anexo No.2 Cronograma de obra** de este informe.

El cronograma anexo incluye la distribución temporal de las tareas ejecutadas y por ejecutar, junto con sus respectivas fechas de inicio y finalización, permitiendo evaluar el cumplimiento de los plazos establecidos y detectar posibles desviaciones que puedan requerir ajustes en la programación.

3.2 Descripción de los atrasos y Adelantos

Durante el presente período, se evidenciaron retrasos en el desarrollo de algunas actividades del proyecto.

Se presentaron fuertes precipitaciones en gran cantidad de los días del corte, lo cual generó condiciones adversas para la ejecución de actividades a cielo abierto, afectando tanto la productividad como los tiempos de ejecución programados.

Adicionalmente, se identificaron restricciones en la movilidad vehicular, especialmente durante las horas pico: a las 7:00 a.m., cuando se presenta un alto flujo de buses provenientes del Colegio Hacienda los Alcaparros del sector Alcaparros en sentido ascendente, y a las 3:00 p.m., cuando estos mismos vehículos retornan en sentido descendente. Estas condiciones han dificultado el transporte de materiales, maquinaria y personal hacia el frente de trabajo, ocasionando interrupciones y retrasos en el cronograma de actividades.

3.3 Acciones correctivas

Durante el período reportado, se implementaron acciones correctivas con el fin de mitigar los efectos generados por factores externos que impactaron el avance normal de la obra.

Como parte de dichas medidas, se realizaron cierres programados en la zona de intervención, los cuales fueron debidamente coordinados con las autoridades competentes y socializados con la comunidad, con el propósito de garantizar condiciones seguras para la ejecución de las actividades y minimizar riesgos asociados al tránsito vehicular y peatonal.

Adicionalmente, con el fin de compensar los retrasos acumulados, se adoptó como medida de contingencia la ejecución de trabajos en jornada dominical y la implementación de horas extras entre semana, priorizando las actividades críticas del cronograma y garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad establecidos en el contrato.

Estas acciones permitieron mantener la continuidad del proyecto y mitigar el impacto de las condiciones adversas presentadas durante el mes.

3.4 Descripción actividades:

ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.

- Recibir, analizar y contestar correspondencia enviada por la interventoría y la entidad contratante.
- Realizar los pagos a salud, pensión y parafiscales del personal relacionado con el contrato.
- Conciliar con la interventoría las cantidades de obra ejecutadas en el periodo para la realización del acta de obra.
- Informar al supervisor y a la interventoría del contrato, de cualquier dificultad que pueda afectar la buena ejecución de las jornadas de trabajo.
- Llevar junto a la interventoría, el libro de obra o bitácora al día con toda la información relevante de las jornadas de trabajo.
- Conciliar con la interventoría la información presentada en los informes.
- Asistir a todos los comités o reuniones solicitadas por la entidad y la interventoría.
- Presentar actualizadas las programaciones de la obra, para que la interventoría pueda ejercer un control de la misma.
- Ejecutar la obra bajo las especificaciones técnicas establecidas y bajo los más estrictos controles de calidad.

Resumen Actividades Realizadas Durante el primer periodo de cobro de Acta		
SEMANA No.11	Del 12 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Conformacion de calzada existente con recebo	Se realiza la conformación de la calzada existente mediante la adecuación del terreno y la aplicación de una capa de recebo, con el fin de generar una base regular y estable que sirva como soporte para la construcción de la estructura de placa huella. Esta actividad incluye la limpieza del área, nivelación del terreno, suministro, extendido y compactación del recebo conforme a los espesores y especificaciones establecidas en los planos de diseño.	
Vaciado de concreto en Riel	Se lleva acabo el vaciado de concreto correspondiente a la conformacion de riel, estructura de la placa huella. La actividad incluyó la preparación del encofrado, instalacion de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se realizó el curado inicial del concreto para asegurar el desarrollo de resistencia.	
Ecavacion Manual	Se realiza excavación manual y la instalación de señalización vial en el área de intervención, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas del proyecto.	

SEMANA No.12	DEL 19 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL	REGISTRO FOTOGRAFICO
Actividad	Descripcion	
Vaciado de concreto en Riel y ciclopeo	Se realiza el vaciado del concreto estructural en los rieles y ciclópeo, que conforman la estructura de la placa huella, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. En el vaciado del concreto ciclopeo se realizo la preparación del encofrado, instalacion de piedra rajon, y el vaciado del concreto. En el vaciado del concreto para riel se realizo instalacion de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto.	 
Descargue y acopio de Material petreo y cemento	se realizo el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) y cemento en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevó a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.	 
Ensayo Slump y Resistencia de concreto	Se realizó el ensayo de asentamiento (slump) de la mezcla de concreto fresco. La prueba se llevó a cabo en el sitio de la obra utilizando el cono de Abrams, con el fin de verificar el asentamiento de la mezcla y su conformidad con las especificaciones de diseño. El resultado obtenido se registró en centímetros y pulgadas, y fue utilizado como criterio de aceptación antes del vaciado del concreto en los elementos estructurales. Se realizó la toma de cuatro cilindros de concreto fresco durante el vaciado.Las muestras fueron correctamente identificadas y almacenadas bajo condiciones controladas para ser ensayadas a compresión a edades de 7, 14, 21 y 28 días, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la resistencia especificada en el diseño estructural.	 

SEMANA No.13	DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Actividad	Descripcion	
Armado e instalacion de Malla de acero de refuerzo y Encofrado	Se realiza la instalación de Malla de acero de refuerzo para cuneta, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando el posicionamiento y traslape adecuado de las varillas, así como su correcta sujeción con alambre negro para garantizar su estabilidad durante el vaciado del concreto. Posteriormente, se procede a la instalación del encofrado, el cual dará forma a la cuneta que conforman la estructura de la placa huella. Este encofrado debe ser alineado, nivelad, para soportar las cargas durante el vaciado y garantizar la geometría final de la estructura.	
Vaciado de concreto en Riel	Se lleva acabo el vaciado de concreto correspondiente a la conformacion de riel, estructura de la placa huella. La actividad incluyá la preparación del encofrado, instalacion de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se realizá el curado inicial del concreto para asegurar el desarrollo de resistencia.	 
SEMANA No.14	DEL 03 DE MAYO AL 09 DE MAYO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Descargue y acopio de Material petreo	se realizo el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevá a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.	
Descargue y acopio de Acero	se realizá el descargue en obra de acero corrugado, tanto figurado como recto, destinado a las actividades de construcción de la cuneta, cumpliendo con los procedimientos establecidos para la recepción y manejo de materiales.	
Demolicion de Piedra rajon	Se realiza demolición de piedra rajón de manera manual, localizados en el área de intervención, garantizando que cumpla con los tamaños deseados. como agregado pétreo en la dosificación del concreto ciclópeo. Esta actividad forma parte del proceso constructivo de la estructura base de la placa huella para vía vehicular rural.	 

SEMANA No.15	DEL 10 DE MAYO AL 16 DE MAYO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Actividad	Descripcion	
Excavacion Manual	Se realiza excavación manual y la instalación de señalización vial en el área de intervención, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas del proyecto.	
Armado de Malla de acero de refuerzo	se llevó a cabo el armado de mallas en acero de refuerzo destinadas a la conformación de los rieles, conforme a los planos estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto. Esta labor incluyó el posicionamiento y traslape adecuado de las barras, así como su sujeción mediante alambre negro, garantizando la estabilidad y correcta geometría del refuerzo.	
Vaciado de concreto en Riel y ciclopeo	Se realiza el vaciado del concreto estructural en los rieles y ciclópeo, que conforman la estructura de la placa huella, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. En el vaciado del concreto ciclopeo se realizo la preparación del encofrado, instalacion de piedra rajon, y el vaciado del concreto. En el vaciado del concreto para riel se realizo instalacion de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto.	 
SEMANA No.16	DEL 17 DE MAYO AL 23 DE MAYO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Actividad	Descripcion	
Vaciado de concreto en Riel	Se lleva a cabo el vaciado de concreto correspondiente a la conformacion de riel , estructura de la placa huella. La actividad incluyó la preparación del encofrado, instalacion de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se realizó el curado inicial del concreto para asegurar el desarrollo de resistencia.	
Armado de Malla de acero de refuerzo	se llevó a cabo el armado de mallas en acero de refuerzo destinadas a la conformación de los rieles, conforme a los planos estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto. Esta labor incluyó el posicionamiento y traslape adecuado de las barras, así como su sujeción mediante alambre negro, garantizando la estabilidad y correcta geometría del refuerzo.	
Descargue y acopio de Material petreo	se realizo el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevó a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.	
Ensayo de Resistencia de concreto	Se realizó la toma de cuatro cilindros de concreto fresco durante el vaciado. Las muestras fueron correctamente identificadas y almacenadas bajo condiciones controladas para ser ensayadas a compresión a edades de 7, 14, 21 y 28 días, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la resistencia especificada en el diseño estructural.	

SEMANA No.17	DEL 24 DE MAYO AL 30 DE MAYO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Actividad	Descripcion	
Demolicion de losa Existente	se realizó demolición y escarificación de placa existente, para la construcción de un módulo de riel y ciclopeo para empalmar con placa huella existente	
Vaciado de concreto en Riel y ciclopeo	Se realiza el vaciado del concreto estructural en los rieles y ciclópeo, que conforman la estructura de la placa huella, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. En el vaciado del concreto ciclopeo se realizo la preparación del encofrado, instalacion de piedra rajon, y el vaciado del concreto. En el vaciado del concreto para riel se realizo instalacion de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto.	
Vaciado de Concreto en cuneta	Se llevó a cabo el vaciado de concreto correspondiente a la conformación de cuneta, como parte de la estructura de la placa huella. La actividad incluyó la preparación del encofrado, la instalación de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se realizó el curado inicial del concreto para asegurar el adecuado desarrollo de su resistencia.	
Descargue y acopio de Material petreo	se realizo el descargue y acopio de material pétreo (arena y gravilla) en el frente de obra, conforme al cronograma de suministro previamente establecido. El transporte de los materiales se llevó a cabo mediante viajes sencillos, y su disposición se efectuó en las zonas previamente designadas para almacenamiento, garantizando el orden y la accesibilidad para su uso en las actividades constructivas programadas.	
SEMANA No.18	DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO	REGISTRO FOTOGRAFICO
Actividad	Descripcion	
Vaciado de Concreto en cuneta	Se llevó a cabo el vaciado de concreto correspondiente a la conformación de cuneta, como parte de la estructura de la placa huella. La actividad incluyó la preparación del encofrado, la instalación de malla con refuerzo en acero y el vaciado del concreto. Posteriormente, se realizó el curado inicial del concreto para asegurar el adecuado desarrollo de su resistencia.	 
Vaciado de concreto ciclopeo en sobre ancho	Se realiza el vaciado del concreto ciclópeo en el sobre ancho , que conforman la estructura de la placa huella, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyectose realizo la preparación del encofrado, instalacion de piedra rajon, y el vaciado del concreto.	
Armado de Malla de acero de refuerzo para cuneta	se llevó a cabo el armado de mallas en acero de refuerzo destinadas a la conformación de la cuneta, conforme a los planos estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto. Esta labor incluyó el posicionamiento y traslape adecuado de las barras, así como su sujeción mediante alambre negro, garantizando la estabilidad y correcta geometría del refuerzo.	

3.5 Ensayos de laboratorio y de campo

Durante el período correspondiente al presente informe, se realizaron los ensayos de campo y laboratorio requeridos para el control de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra, conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

Entre los ensayos ejecutados se incluyen:

- Ensayo de revenimiento (slump test) efectuado en sitio con el objetivo de verificar el asentamiento del concreto fresco, asegurando que cumpla con los parámetros establecidos para su correcta colocación y compactación.

- Ensayo de resistencia a la compresión del concreto, mediante la toma y curado de cilindros de prueba, de acuerdo con la normativa técnica vigente.

Los resultados de los ensayos de resistencia se presentan en el Anexo No. 3 Certificados de Calidad; los cuales cumplen con la resistencia especificada en el diseño estructural.

3.6 Actualización realizada por el contratista a los diseños existentes

Durante el período correspondiente, se verificó la revisión y evaluación de los diseños existentes por parte del contratista. Se confirma que no se han realizado modificaciones ni actualizaciones en los planos, especificaciones técnicas ni en ningún otro documento de diseño previamente aprobado. Por lo tanto, los diseños vigentes permanecen sin cambios, manteniéndose en conformidad con las especificaciones contractuales y normativas aplicables.

3.7 Bitácora:

Durante el periodo reportado, se mantuvo un registro detallado de las actividades diarias ejecutadas en el proyecto, incluyendo avances, incidencias y controles de calidad. Para mayor información y consulta, se adjunta la bitácora completa en el **Anexo No. 4 Bitácora de obra.**

4. INFORMACIÓN SST (SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO)

4.1 Resumen de las actividades realizadas en cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con sus respectivos soportes.

Durante el periodo del contrato, se desarrollaron actividades clave para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo capacitaciones, inspecciones, gestión de riesgos.

Capacitaciones SST:

- Usos adecuado herramienta eléctrica corte.

Charlas de SST:

- Reglamento interno del trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial
- Socialización uso adecuado de EPP botas punta acero guantes de vaqueta tapa oídos de inserción
- Socialización procedimiento investigación de accidentes
- Socialización identificación de peligros actividades de placa huella
- Socialización de seguridad vial tráfico y comunidad

Inspecciones herramientas:

- Pulidora angular de 9”
- Sierra de mano circular de 7”

Entrega de EPP a colaboradores de los cargos:

- Auxiliares
- Ayudantes de Obra
- Maestro de obra
- Ingeniero residente

Ver **Anexo No. 5 Evidencias de actividades SG-SST.**

4.2 Informe de Accidentes e incidentes de trabajo en el periodo Planilla del personal en obra (Administrativo y Operativo)

No se reportaron accidentes laborales en el periodo del informe. Ver **Anexo No. 6 Certificado De Accidentes E Incidentes.**

4.3 Afiliaciones y Pagos del Personal del contrato de obra, al sistema general social integral.

Todo el personal vinculado al contrato fue debidamente afiliado y se realizaron los pagos mensuales al sistema general de seguridad social integral. Ver **Anexo No. 7 Planillas de Seguridad Social.**

- **Listado de personal mano de Obra no calificada MAYO**

  Para la ejecución del Contrato COP-520-2024, se relaciona el personal del proyecto

NOMBRE	CARGO
CONTRERAS MANUEL	AYUDANTE
AMARIS LEONARDO	AYUDANTE
PASTRANA ADRIANA	AUXILIAR
RODRIGUEZ SERGIO	AYUDANTE
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA
ANAYA JOSIA	AYUDANTE
SOLANO ANDREA	RESIDENTE
TORDECILLA CARLOS	AYUDANTE
PERDOMO LUIS	AYUDANTE
MADRID NILSON	AYUDANTE

Tabla No.5 Listado de personal mano de obra no calificada mayo

- **Listado de personal mano de Obra no calificado JUNIO**

  Para la ejecución del Contrato COP-520-2024, se relaciona el personal del proyecto

NOMBRE	CARGO
CONTRERAS MANUEL	AYUDANTE
AMARIS LEONARDO	AYUDANTE
PASTRANA ADRIANA	AUXILIAR
RODRIGUEZ SERGIO	AYUDANTE
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA
ANAYA JOSIA	AYUDANTE

SOLANO ERIKA	RESIDENTE
TORDECILLA CARLOS	AYUDANTE
MADRID NILSON	AYUDANTE
GALLEGO ANDRES	AYUDANTE
PADILLA MARLIS	AYUDANTE
NAVARRO LUIS	AYUDANTE
CHACON EULICES	AYUDANTE

Tabla No.6 Listado de personal de mano de obra no calificada junio

PERSONAL								
ITEM	EMPRESA	ID EMPRESA	ID TRABAJADOR	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CARGO
1	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	1082475334	Nilson		Garcia	Garcia	Ayudante de Obra
2	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	78731642	Carlos	Jose	Todecilla	Diaz	Ayudante de Obra
3	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	10981015	Josias	David	Anaya	Torres	Ayudante de Obra
4	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	1082472085	Dayner		Garcia	Chacon	Ayudante de Obra
5	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	1010059662	Leonardo		Amaris	Chica	Ayudante de Obra
6	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	901330730	Sergio		Rodriguez	Machado	Ayudante de Obra
7	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	1007743582	Manuel	de jesus	contreras	Rodriguez	Ayudante de Obra
8	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	1020730465	Marlys	Judith	Padilla	Melani	Auxiliar
9	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	10063482607	Adriana	Paola	Pastran	Iturriago	Auxiliar
10	Construcciones MF GUERRERO SAS	902330730	1116552166	Erika	Andrea	Solano	Vallejo	Ingeniera Residente
11	PAVIBOY	902330730	9520277	Emiliano		Vargas	Mesa	Representate Legal
12	PAVIBOY	902330730	1053587755	Deisy	Mayerly	Adame	Lopez	SST
12	PAVIBOY	902330730	74380177	Yilberth	Leandro	Gomez	Guerrero	Director de Obra

Tabla 7 Planilla General de Personal contratado

5. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido del 12 de abril al 06 de junio del año 2025, se logró un avance significativo en el cumplimiento del objetivo principal del proyecto, consistente en la construcción de placas huella en concreto ciclópeo y concreto reforzado. Las actividades ejecutadas comprendieron la excavación manual en material común, el suministro, colocación y vaciado de concreto, así como el suministro, figurado y armado del acero de refuerzo. Todas estas actividades fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y en cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para este tipo de intervención.

Los trabajos ejecutados constituyen un avance importante en la consolidación de la estructura vial, permitiendo mejorar progresivamente las condiciones de transitabilidad y durabilidad del corredor.

Se resalta el cumplimiento de los procedimientos constructivos y el adecuado manejo de los materiales empleados; como resultado, se espera optimizar la eficiencia del tránsito vehicular y asegurar condiciones de movilidad seguras para todos los usuarios, incluyendo peatones y vehículos. Lo que garantiza la solidez y funcionalidad de las soluciones implementadas.

Con corte al final del presente periodo, se ha alcanzado un avance físico estimado del 80% del total del proyecto.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONTRATISTA

- El avance físico acumulado del 80% se encuentra dentro del rango esperado, considerando las condiciones del frente de obra y la disponibilidad de recursos.

- Las actividades ejecutadas durante el presente periodo se desarrollaron de acuerdo con el cronograma establecido y cumpliendo con los estándares técnicos exigidos.

- Debido a las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por fuertes precipitaciones, así como al alto flujo vehicular, especialmente de buses de transporte público y colectivo, se presentaron afectaciones en el desarrollo normal de las actividades programadas. Estos factores incidieron negativamente en el rendimiento operativo del personal y en el avance físico de la obra, generando retrasos puntuales en la ejecución de las labores previstas para el periodo.

7. ANEXOS

- Anexo No. 1 Flujo de inversión
- Anexo No. 2 Cronograma de obra
- Anexo No. 3 Certificados de calidad
- Anexo No. 4 Bitácora de obra
- Anexo No. 5 Evidencias de actividades SG-SST
- Anexo No. 6 Certificado de accidentes e incidentes
- Anexo No. 7 Planillas de Seguridad Social.
- Anexo No.8 Avance Financiero

Cordialmente

EMILIANO VARGAS MESA
Representante legal

ANEXO NO. 1
FLUJO DE INVERSIÓN

FLUJO DE INVERSIÓN

CONTRATO DE OBRA No.520 DE 2024
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ - PAVIBOY S.A.S
07 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No.: COP-520-2024

OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA PLANDE ACCIÓN 2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S – PAVIBOY S.A.S

VALOR CONTRATO: $ 331'521.316.00

PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO: CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS

INTERVENTORÍA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANT	DURACIÓN	VALOR TOTAL	COMIENZO	FIN	FEBRERO			MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
							LUN 03 - FEB	LUN 10 - FEB	LUN 17 - FEB	LUN 24 - FEB	LUN 03 - MAR	LUN 10 - MAR	LUN 17 - MAR	LUN 24 - MAR	LUN 31 - MAR	LUN 07 - ABR	LUN 14 - ABR	LUN 21 - ABR	LUN 28 - ABR	LUN 05 - MAY	LUN 12 - MAY	LUN 19 - MAY	LUN 26 - MAY	LUN 02 - JUN	LUN 09 - JUN	LUN 16 - JUN	LUN 23 - JUN
							L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S	L M M J V S
	CONTRATO DE OBRA No COP-520-2024 OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA PLANDE ACCIÓN 2024		135 días	$ 331,521,316.00	VIE 7/02/25	LUN 23/06/25	$ -	$ -	$ -	$ 12,856,380.00	$ 10,860,622.94	$ 34,518,349.53	$ 21,993,009.03	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 20,844,963.58
0	PRELIMINARES Y EXCAVACIONES		135 días	$ 25,270,650.00	VIE 7/02/25	LUN 23/06/25	$ -	$ -	$ -	$ 12,856,380.00	$ 10,860,622.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94
	SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD - ESCUELA DEL SALITRE	1.00	20 días	$ -	VIE 7/02/25	SÁB 1/03/25																				
0	TOMA TOPOGRÁFICA COMPLEMENTARIA VERIFICACIONES GENERALES	1.00	11 días	$ -	LUN 17/02/25	VIE 28/02/25																				
1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	1,494.90	6 días	$ 2,092,860.00	LUN 3/03/25	SÁB 8/03/25				$ 2,092,860.00																
2	AFIRMADO	224.24	8 días	$ 21,527,040.00	MIÉ 5/03/25	JUE 13/03/25				$ 10,763,520.00	$ 10,763,520.00															
3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNAS DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	22.01	89 días	$ 1,650,750.00	LUN 10/03/25	LUN 23/06/25					$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94	$ 97,102.94
2	CONCRETOS	-	90 días	$ 306,250,666.00	MAR 11/03/25	LUN 23/06/25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34,421,246.59	$ 21,895,906.09	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 17,629,665.59	$ 20,767,860.66
4	CONCRETOS CLASE D, F'c=3000 PSI (BASES)	122.27	79 días	$ 116,156,500.00	MAR 11/03/25	MAR 22/07/25						$ 15,521,024.59	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 6,113,500.00	$ 15,046,475.41
6	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 60% RAJON PARA BASES	63.10	83 días	$ 42,908,000.00	MIÉ 12/03/25	LUN 23/06/25						$ 4,681,750.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,524,000.00	$ 2,890,250.00
6	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	46.34	82 días	$ 37,906,120.00	JUE 20/03/25	LUN 23/06/25							$ 6,635,373.00	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 2,369,132.50	$ 472,024.50
7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	10,713.73	76 días	$ 109,280,046.00	MAR 11/03/25	LUN 23/06/25						$ 14,218,472.00	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 6,623,033.09	$ 2,339,110.73
	EJECUCIÓN SEMANAL		EN PESOS				$ -	$ -	$ -	$ 12,856,380.00	$ 10,860,622.94	$ 34,518,349.53	$ 21,993,009.03	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 17,726,768.53	$ 20,844,963.58
			EN PORCENTAJE				0.00%	0.00%	0.00%	3.88%	3.28%	10.41%	6.63%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%	6.29%
	EJECUCIÓN SEMANAL ACUMULADA		EN PESOS				$ -	$ -	$ -	$ 12,856,380.00	$ 23,717,002.94	$ 58,235,352.47	$ 80,228,361.50	$ 97,955,130.04	$ 115,681,898.57	$ 133,408,667.10	$ 151,135,435.63	$ 168,862,204.16	$ 186,588,972.70	$ 204,315,741.23	$ 222,042,509.76	$ 239,769,278.29	$ 257,496,046.83	$ 275,222,815.36	$ 292,949,583.89	$ 310,676,352.42	$ 331,521,316.00
			EN PORCENTAJE				0.00%	0.00%	0.00%	3.88%	7.15%	17.57%	24.20%	29.55%	34.89%	40.24%	45.59%	50.94%	56.28%	61.63%	66.98%	72.32%	77.67%	83.02%	88.37%	93.71%	100.00%

ING. EMILIANO VARGAS MESA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S.

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

ING DIEGO PERALTA
SUPERVISOR MUNICIAL
ALCALDIA DE LA CALERA

ANEXO NO. 2
CRONOGRAMA DE OBRA


CRONOGRAMA DE OBRA


CONTRATO DE OBRA No. COP-520-2024

MUNICIPIO DE LA CALERA

7 DE FEBRERO DE 2025

Id	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	INIDAD	CANTIDAD	Costo	DURACIÓN	COMIENZO	FIN	REDECESORA	% completac
1		CONTRATO DE OBRA No. COP-520-2024 OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA PLANDE ACCIÓN 2024			$ 288.639.388	117 días	vie 07/02/25	lun 23/06/25		86%
2	1	PRELIMINARES Y EXCAVACIONES			$ 288.639.388	117 días	vie 07/02/25	lun 23/06/25		86%
3	0	SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD - ESCUELA DEL SALITRE	GI	1,00	$ 0	20 días	vie 07/02/25	sáb 01/03/25		100%
4	0	TOMA TOPOGRÁFICA COMPLEMENTARIA VERIFICACIONES	GI	1,00	$ 0	11 días	lun 17/02/25	vie 28/02/25		100%
5	1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.494,90	$ 2.092.860	6 días	lun 03/03/25	sáb 08/03/25	4	100%
6	2	AFIRMADO	M3	224,24	$ 21.527.040	8 días	mié 05/03/25	jue 13/03/25	5FC-4 días	100%
7	3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNAS DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,01	$ 1.287.585	91 días	lun 10/03/25	lun 23/06/25	6CC+4 días	78%
8		CONCRETOS			$ 263.731.903	90 días	mar 11/03/25	lun 23/06/25		86%
9	4	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 PSI (BASES)	M3	122,27	$ 103.379.285	90 días	mar 11/03/25	lun 23/06/25	7CC+1 día	89%
10	5	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	63,10	$ 38.188.120	89 días	mié 12/03/25	lun 23/06/25	9CC+1 día	89%
11	6	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	46,34	$ 31.462.060	82 días	jue 20/03/25	lun 23/06/25	9CC+8 días	83%
12	7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	10.713,73	$ 90.702.438	90 días	mar 11/03/25	lun 23/06/25	9CC	83%





FIRMA
ING. EMILIANO VARGAS MESA
RESPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S

FIRMA
ING. DIEGO PERALTA
SUPERVISOR MUNICIPIO LA CALERA

ANEXO NO. 3
CERTIFICADOS DE CALIDAD

D&A HIERRO FIGURADO SAS
NIT : 901,139,989 - 5
CR 28 6 14
4661502 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION VENTA
S - 001 - 17126

				Fecha Comprobante	Dto Cruce
Señores	SANCHEZ LACOUTURE MAURICIO				
NIT	79,887,002 - 9	Teléfono	3142969790	2025-05-09	
Dirección	CL 136 52 A 25	Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		

Código	Descripción	Centro de Costo	Bodega	Cantidad	Unidad	Valor
1435480100	HIERRO CORRUGADO 1/2	1	1	1,813.00	KGM	0.00
1435480100	HIERRO CORRUGADO 3/8	1	1	936.00	KGM	0.00
1435480100	ALAMBRE NEGRO CALIBRE No 17	1	1	50.00	KGM	0.00


OBSERVACIONES
Cartilla # 5549
LA CALERA

Elaborado e Impreso por Sigo

D&A Hierro Figurado S.A.S.
09 MAY 2025
ENTREGADO

Elaborado por

Aprobado por



Peso total barras 3/8" =936.20 kg

PESO TOTAL DE FIGURACION DESPIECE No 5549= 2,749.25 kg

Encargado: Andres Solano.
Recibido 09-05-2025.
Hora Descargue: 4:45 Pm.

** Gancho fuera de norma - comunicarse con su figurador

Scanned with CamScanner

Lista de barras 1/2"

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG. (m)	PESO	CHEQUEO DE DESPACHO
1	6.00	164	1/2"	6.00	978.10	☐ I 164 En R
2	0.10** 0.80 0.10**	840	1/2"	1.00	834.96	☐ I 840 En R

Peso total barras 1/2" =1,813.06 kg

Lista de barras 3/8"

	DIAGRAMA	CANT.	DIAM.	LONG. (m)	PESO	CHEQUEO DE DESPACHO
3	6.00	138	3/8"	6.00	463.68	☐ I 13 En VIG ☐ I 125 En CU
4	4.30	31	3/8"	4.30	74.65	☐ I 31 En VIG
5	4.00	28	3/8"	4.00	62.72	☐ I 28 En VIG
6	1.00	118	3/8"	1.00	66.08	☐ I 118 En VI
7	G2 0.43(45°) 0.17(15°) 0.0 G2(180°)=0.10m**	624	3/8"	0.77	269.07	☐ I 624 En CU

Peso total barras 3/8" =936.20 kg

PESO TOTAL DE FIGURACION DESPIECE No 5549= 2,749.25 kg

Encargado: Andrea Solano.
Recibido 09-05-2025.
Hora Descargue: 1:45 Pm.

** Gancho fuera de norma - comunicarse con su figurador*

Scanned with CamScanner

D&A HIERRO FIGURADO SAS

NIT : 901,139,989 - 5
CR 28 6 14
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6014661502
ventas@dyahierrofigurado.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4663 Tarifa 11.04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 9407

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-10	09:53:44
Expedición	2025-05-10	09:54:45
Vencimiento	2025-05-10	

Cliente	SANCHEZ LACOUTURE MAURICIO		
NIT	79,887,002 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3142969790
Dirección	CL 136 52 A 25	**Vendedor**	SALAZAR GOMEZ YANIS
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cas_ingenieros@yahoo.com	**Remisión**	17.126
Order Reference Prefijo	PROFORMA	**Numero**	19574

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010007000007	HIERRO CORRUGADO 1/2	KGM	1,813	3,350.00	6,073,550.00
0010007000006	HIERRO CORRUGADO 3/8	KGM	936	3,350.00	3,135,600.00
0050001000001	ALAMBRE NEGRO CALIBRE No 17	KGM	50	4,690.00	234,500.00

Total Bruto		9,443,650.00
IVA Tarifa	**19%**	1,794,293.50
Total a Pagar		**$ 11,237,943.50**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Clientes Efectivo 11,237,943.50 Cuota 1 Vence el 2025-05-10

VALOR EN LETRAS

Once Millones Doscientos Treinta Y Siete Mil Novecientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

Cartilla # 5549
LA CALERA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : OLGA LUCIA CAST

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764081709665 **aprobado en** 2024-10-17 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8445 **al** 9999


CUFE :dcc4ad8fa174d59e38dde3eaa2742d4fbf2b0738cf34095c81ef54d2ab45008ae0bc6ef81075c7aa65a23fee71a11747

ORIGINAL

D&A Hierro Figurado SAS
Nit: 901 139 989-5
PBX 466 1502

No.	S001-17126

TRAZABILIDAD



Nit	79887002	
Cliente	***MAURICIO SANCHEZ LACOUTURE***	*0*
Cartilla / Proforma /OC	***FE 9407 CARTILLA 5549***	*0*
Remision	S001-17126	
Fecha de Entrega	10 de mayo de 2025	

Por medio del presente escrito nos permitimos informar que el acero que se figuro para su obra, cuenta con la siguiente trazabilidad en que se refiere a las coladas suscritas:

Diametro	*Descripcion*	*Lote/Colada*	*Certificado No.*	*Proveedor*
1/2"	Hierro Figurado de 1/2"	A011832918	187160677	*Ternium Colombia*
3/8"	Hierro Figurado de 3/8"	B63324-25	8091238275	*Acerias Paz del Rio*











Olga Lucia Casteblanco A.
Jefe de Produccion

FIRMA Y/O SELLO RECIBIDO

*Con este documento se entregan impresos los certificados de calidad descritos.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S. Página Web: www.ternium.com.co
NIT 890932369-8
Teléfono 01 8000 423 724
Dirección: Km 2 Via Termales la Enea, Manizales

INFORMACION GENERAL

Cliente: D&A LAS AMERICAS
Dirección: AV LAS AMERICAS N 35 81 BOGOTA
Teléfono: 3143577866

Fecha Impresión: 25/04/26
No. Remisión: 187160677
Página: 1 de 10

Informe N°: 85450
Informe Ant. N°:
Centro: Centro Planta Manizales

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESO PQ(KG)	NORMA PROD	FABRICANTE
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115371H	2104.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115372M	2001.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115372T	2104.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115373T	2054.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115374B	2074.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115375S	2004.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115377D	1958.48	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115379B	1997.31	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115379T	2104.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115380B	2004.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115382S	1997.31	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115383T	2001.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115384B	2054.24	NTC 2289 GR60	Ternium
C5301210	BARRA CORR 1"(No.8) 12m NTC2289 GR60	A2115385S	2074.24	NTC 2289 GR60	Ternium

PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Cu	% Cr	% Ni	% Co	% V
C5301210	0.27	0.95	0.17	0.016	0.010	0.43	0.201	0.067	0.014	0.005
C5301210	0.27	0.93	0.17	0.013	0.010	0.42	0.202	0.067	0.014	0.005
C5301210	0.27	0.95	0.17	0.016	0.010	0.43	0.201	0.067	0.014	0.005
C5301210	0.27	0.93	0.17	0.013	0.010	0.41	0.202	0.067	0.014	0.005
C5301210	0.27	0.89	0.17	0.013	0.010	0.42	0.201	0.067	0.014	0.005
C5301210	0.27	0.89	0.16	0.014	0.010	0.43	0.197	0.063	0.010	0.005
C5301210	0.27	0.94	0.17	0.025	0.016	0.45	0.201	0.065	0.014	0.004
C5301210	0.27	0.94	0.17	0.028	0.013	0.45	0.215	0.065	0.014	0.004
C5301210	0.27	0.93	0.17	0.018	0.013	0.43	0.198	0.062	0.014	0.004
C5301210	0.27	0.89	0.17	0.016	0.013	0.43	0.195	0.062	0.014	0.004
C5301210	0.27	0.89	0.17	0.018	0.013	0.43	0.195	0.062	0.014	0.004
C5301210	0.27	0.89	0.17	0.018	0.013	0.43	0.195	0.062	0.014	0.004
C5301210	0.27	0.89	0.17	0.018	0.013	0.43	0.195	0.062	0.014	0.004
C5301210	0.27	0.89	0.17	0.018	0.013	0.43	0.195	0.062	0.014	0.004

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorios.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Dplenmilio, 05.05.2025
HORA: 11:58:39
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6099499 ROLLO CORR N.4 NTC 2259 G60
CLIENTE: 5275249 / D Y A HIERRO FIG. BODEGA AMERICAS
DIRECCIÓN: AV AMERICAS AG 51

REPORTE: 71.014
ORDEN DE ENTREGA: 8091238275
PLACA: GND255

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS				DIMENSIONES			
Especifica / Req.Norma:																				
Mínimo:	0,07	0,07	0,020	0,005	0,60															
Máximo:	0,11	0,12	0,040	0,040	1,00							0,510						0,10		0,04
Resultados:																				
	0,09	0,09	0,019	0,008	0,70	0,006	0,004	0,016	0,004	0,022	0,011	0,456	633,49	456,24	1,0	15,02	0	0,096	0,04	0,04

Valores Determinados: Composición Química: Espectrómetro de Emisión NTC 5102
Valores Determinados Propiedades Mecánicas: Rollo y barra mecanizada: Tracción NTC 161, Doblado, Prueba Base NTC - 7282.
Valores Determinados Propiedades Mecánicas: Rollo Liso: Tracción NTC - 5, Doblado NTC - 5
Valores Medios de Dimensional: Alargón NTC - 310
Valores: Manual por Calibre en Rollo y Barra mecanizada NTC 5203
Valores: Manual por Calibre en Alambrón.
Valores: Manual por Calibre en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron fabricados y analizados conforme a lo especificado y los resultados arrojan que se cumple con los requisitos establecidos en la norma del Item Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de este documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Vigencia libre de publicatividad.

Firma Autorizada: ING SYLVIA PATRICIA ZAMORA PINEDA
Coordinador Calidad Producto

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Especialidad Industrial

Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Teléfono 6750913
Calle 72A No. 66-11
Bogotá D.C. Colombia
www.psiingenieria.com

F-T-030
Revisión 0
2019-03-28

ORDEN DE TRABAJO
RECEPCION MUESTRAS DE CONCRETO

Compañía	PAVIBOY S.A.S	**Entregado por:**	Andrea Solano	**Fecha de recepción**	27	06	2025
Obra	Construccion Placa Huella via salitre-colegio hacienda alcaparro	**Recibido por:**					
Dirección	Vereda salitre al Colegio Hacienda Alcaparros	**Código Interno**		**OT-CONC-**			

No. de Muestra	Cantidad	Tipo de muestra				Diámetro			Resistencia nominal MPa	Fecha de toma			Edad de ensayo Días	Fecha de ensayo			Tipo de ensayo			Localización	Observaciones
		Cilindro	Vigueta	Mortero	Otro	4"	6"	Otro		Año	Mes	Día		Año	Mes	Día	Compresión NTC 673	Flexión NTC 2871	Tracción NTC 722		
	1	x					x		17.24	28	05	2025	7				x			K0+200 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Cunetas 2500 PSI
	1	x					x		17.24	28	05	2025	14				x			K0+2 л0 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Cunetas 2500 PSI
	1	x					x		17.24	28	05	2025	21				x			K0+200 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Cunetas 2500 PSI
	1	x					x		17.24	28	05	2025	28				x			K0+2 л0 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Cunetas 2500 PSI
	1	x					x		13.79	o м	05	2025	7				x			K0+207 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Ciclopeo 2000 PSI
	1	x					x		13.79	o м	05	2025	14				x			K0+207 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Ciclopeo 2000 PSI
	1	x					x		13.79	o м	05	2025	21				x			K0+2 л7 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Ciclopeo 2000 PSI
	1	x					x		13.79	31	05	2025	28				x			K0+207 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Ciclopeo 2000 PSI
	1	X					X		20.69	02	06	2025	7				X			K0+ м90 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Riel o Huella 3000 PSI
	1	X					X		20.69	л 2	0 c	2025	14				X			K0+ м90 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Riel o Huella 3000 PSI
	1	X					X		20.69	л 2	0 c	2025	21				X			K0+ м90 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Riel o Huella 3000 PSI
	1	X					X		20.69	л 2	0 c	2025	28				X			K0+ м90 Via salitre-Colegio Hacienda Alcaparros	Riel o Huella 3000 PSI

INFORME DE RESULTADOS:
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILINDRICOS DE CONCRETO
NTC 673 - 2021

Teléfono 6750913
Calle 72A No. 66-11
Bogotá D.C. Colombia
www.psiingenieria.com


F-T-018
Revisión 06
2023-11-24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				Identificación informe	
Compañía	PAVIBOY SAS / SANCHEZ LACOUTURE MAURICIO	**Dirección**	Vía Vereda Salitre al colegio hacienda los alcaparros La Calera	**CON-2653-25-CCC-003-1**	
Obra	PLACA HUELLA SALITRE-COLEGIO HACIENDA ALCAPARROS	**Dirigido a**	Ing. Andrea Solano	**Fecha de emisión**	2025-07-07

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

Identificación Muestra	Und	7		7			
Localización	-	K0+200 vía salitre - Colegio Hacienda Alcaparros		K0+200 vía salitre - Colegio Hacienda Alcaparros			
Fuente	-	Cuneta		Cuneta			
Resistencia Nominal	MPa	17,24		17,24			
Fecha de toma	-	2025-05-28		2025-05-28			
Orden de trabajo	-	25631		25631			
Fecha de recepción	-	2025-07-04		2025-07-04			
Fecha de ensayo	-	2025-07-05		2025-07-05			
Edad	Días	38	38	38	38		
Diámetro	mm	152,1	152,1	152,2	152,3		
Longitud	mm	302,1	302,2	302,2	302,3		
Área	mm^2	18169,7	18179,3	18197,2	18205,6		
Relación L/D	-	2,0	2,0	2,0	2,0		
Factor de corrección	-	1,00	1,00	1,00	1,00		
Carga	kN	363,5	367,3	366,4	365.2		
Tipo de falla	-	3	2	3	3		
Resistencia a la compresión	MPa	**20,0**	**20,2**	**20,1**	**20**		
	PSI	2901	2930	2920	2909		
Porcentaje de desarrollo	%	**116**	**117,2**	**116,8**	**116,3**		
Observaciones	-						

TIPO DE FALLA



APROBADO POR
NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

Comentarios:

- Datos suministrados por el cliente: Identificación muestra, Localización, Fuente, Resistencia Nominal, Fecha de toma y Edad.
-El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos
-Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.
-Los resultados que contiene este informe pertenecen al ítem ensayado en las condiciones en las cuales ingresa al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

FIN DEL INFORME

INFORME DE RESULTADOS:
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILINDRICOS DE CONCRETO
NTC 673 - 2021

Teléfono 6750913
Calle 72A No. 66-11
Bogotá D.C. Colombia
www.psiingenieria.com


F-T-018
Revisión 06
2023-11-24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				Identificación informe	
Compañía	PAVIBOY SAS / SANCHEZ LACOUTURE MAURICIO	**Dirección**	Vía Vereda Salitre al colegio hacienda los alcaparros La Calera	**CON-2653-25-CCC-003-2**	
Obra	PLACA HUELLA SALITRE-COLEGIO HACIENDA ALCAPARROS	**Dirigido a**	Ing. Andrea Solano	**Fecha de emisión**	2025-07-07

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

Identificación Muestra	Und	8		8			
Localización	-	K0+207 vía salitre - Colegio Hacienda Alcaparros		K0+207 vía salitre - Colegio Hacienda Alcaparros			
Fuente	-	Ciclopeo		Ciclopeo			
Resistencia Nominal	MPa	13,79		13,79			
Fecha de toma	-	2025-05-31		2025-05-31			
Orden de trabajo	-	25631		25631			
Fecha de recepción	-	2025-07-04		2025-07-04			
Fecha de ensayo	-	2025-07-05		2025-07-05			
Edad	Días	35	35	35	35		
Diámetro	mm	152,3	152,4	152,4	152,5		
Longitud	mm	302,4	302,4	302,5	302,5		
Área	mm^2	18224,7	18231,9	18248,7	18255,8		
Relación L/D	-	2,0	2,0	2,0	2,0		
Factor de corrección	-	1,00	1,00	1,00	1,00		
Carga	kN	260,3	273,5	275,6	275,5		
Tipo de falla	-	2	3	2	1		
Resistencia a la compresión	MPa	**14,3**	**15,0**	**15,1**	**15,1**		
	PSI	2072	2176	2190	2189		
Porcentaje de desarrollo	%	**103,6**	**108,8**	**109,5**	**109,4**		
Observaciones	-						

TIPO DE FALLA



APROBADO POR
NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

Comentarios:

- Datos suministrados por el cliente: Identificación muestra, Localización, Fuente, Resistencia Nominal, Fecha de toma y Edad.
-El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos
-Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.
-Los resultados que contiene este informe pertenecen al ítem ensayado en las condiciones en las cuales ingresa al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

FIN DEL INFORME

INFORME DE RESULTADOS:
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILINDRICOS DE CONCRETO
NTC 673 - 2021

Teléfono 6750913
Calle 72A No. 66-11
Bogotá D.C. Colombia
www.psiingenieria.com


F-T-018
Revisión 06
2023-11-24

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				Identificación informe	
Compañía	PAVIBOY SAS / SANCHEZ LACOUTURE MAURICIO	**Dirección**	Vía Vereda Salitre al colegio hacienda los alcaparros La Calera	**CON-2653-25-CCC-003-3**	
Obra	PLACA HUELLA SALITRE-COLEGIO HACIENDA ALCAPARROS	**Dirigido a**	Ing. Andrea Solano	**Fecha de emisión**	2025-07-07

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO

Identificación Muestra	Und	9		9			
Localización	-	K0+190 vía salitre - Colegio Hacienda Alcaparros		K0+190 vía salitre - Colegio Hacienda Alcaparros			
Fuente	-	Riel o Huella		Riel o Huella			
Resistencia Nominal	MPa	20,69		20,69			
Fecha de toma	-	2025-06-02		2025-06-02			
Orden de trabajo	-	25631		25631			
Fecha de recepción	-	2025-07-04		2025-07-04			
Fecha de ensayo	-	2025-07-05		2025-07-05			
Edad	Días	33	33	33	33		
Diámetro	mm	152,2	152,3	152,4	152,5		
Longitud	mm	302,3	302,3	302,5	302,5		
Área	mm^2	18203,2	18210,4	18249,8	18258,2		
Relación L/D	-	2,0	2,0	2,0	2,0		
Factor de corrección	-	1,00	1,00	1,00	1,00		
Carga	kN	421,3	432,2	422,6	423,6		
Tipo de falla	-	2	3	2	3		
Resistencia a la compresión	MPa	**23,1**	**23,7**	**23,2**	**23,2**		
	PSI	3357	3442	3359	3365		
Porcentaje de desarrollo	%	**111,9**	**114,7**	**111,9**	**112,1**		
Observaciones	-						

TIPO DE FALLA



APROBADO POR
NELSON JAVIER MENDEZ
DIRECCION TECNICA

Comentarios:

- Datos suministrados por el cliente: Identificación muestra, Localización, Fuente, Resistencia Nominal, Fecha de toma y Edad.
-El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente que impacte en la validez de los resultados obtenidos, así como las decisiones tomadas frente a los mismos
-Este informe solo puede ser reproducido en su totalidad con autorización escrita del laboratorio que lo realiza.
-Los resultados que contiene este informe pertenecen al ítem ensayado en las condiciones en las cuales ingresa al laboratorio, expresando en su totalidad el resultado de las mediciones obtenidas.

FIN DEL INFORME

ANEXO NO. 4
BITÁCORA DE OBRA

Se descargaron en obra Un Viaje de 6m³ de arena de Rio Con Remision No 28644 y Un Viaje de Grava de 6m³ Con Remision No. 28643.

Observaciones: Presencia de Lluvia Constante.

Firmado por: Diego Peralta Corredor

Nombre Ingeniero: Andres Solano V.

Fecha: 11-04-2025

Clima: Mañana: Nublado / Tarde: Nublado y Sol

Personal: Ingeniero Residente obra (1), Maestro de obra (1), Auxiliares de obra (7), Cuadrilla Varios (2)

Equipo de obra: Herramienta menor, Concretera (3)

Actividades: Se llevo a cabo el vaciado de refuerzo en acceso para Riel Central, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto. Garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de los barras, asi como Se Levanto Muro Con ladrillo ingreso.

Se descargaron en obra 3 Viajes de 6m³ de arena Con Remisiones No. 28646, 28648, 28650, y 3 Viajes de grava de 6m³ Con Remisiones No. 28645, 28647, 28649.

Se realizo el Corte y doblado (Figurado) de barras de refuerzo de acuerdo a las dimensiones del Plano estructural, Utilizando herramientas Adecuadas, Con el fin de Preparar el acero para Su Posterior anclado en Muretes Central.

- Se realizo instalacion de formaleta para Ciclopeo, Asegurando la Correcta alineacion y Nivelacion, estabilidad de los moldes durante el Vaciado.
- Ingresaron a obra 300 bultos de Cemento de 50Kg c/u marca Holcim.

Observaciones Ingeniero residente: Presencia de Lluvia a las 9:00 am, debido a la Presencia de Lluvia el concreto bajo.

Firmado por: Diego Peralta Corredor

Nombre Ingeniero residente: Andres Solano V.

Fecha: 12-04-2025

Clima: Soleado.

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Auxiliares de obra (7), Cuadrilla Varios (2)

Equipo de obra: Herramienta menor, Concretera (3), Trompo Mezclador (1).

Actividades: Se Continuo (con) la instalacion de formaleta para Ciclopeo, asegurando la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes durante el Vaciado.

Se realizo Vaciado de Concreto en 16 Modulos de Ciclopeo (Correspondientes) a la Construccion de Placa huecas, alcanzando Un avance lineal total de 95.6 M. La actividad incluyo la Preparacion del concreto, instalacion de Plastico reforzado y

Para descargo el desarrollo de Residencia.

Se realiza Una Visita tecnica a la obra Por Parte del Secretario de obras. Diego Peralta, Con el fin de evaluar Aspectos relacionados Con el balance financiero [illegible], esta Cuna Carchaus. las actividades registradas Para el Cierre de la Via durante la Semana Santa, la Cual Permite cubrir la ejecucion de la Construccion de la Placa huellas.

Observaciones.
- De Avena el tramo Mezclado que funciona Con Combustible (Gasolina) por lo tanto se Solicuna de inmediato Con otro tramo Mezclador que funciona Con Diesel.
- Ingresaron a obra 4 Cancaos de 25Kg de Aditivo [illegible]
- Ingresaron a obra 2 Carretillas nuevas
- Ingresaron a obra 6 Discos de 7" Para Corte de acero.
- Se le entrega a 7 Personas Su Par de Guantes.
- Ingresaron EPP (Botas de Caucho, Botas Punta de acero, Guantes de Caucho Guantes Multiflex, Gafas, Tapa oidos)

Firma Ingeniero Residente. Andres Solano — Firmado por [illegible] Peralta Corredor

Fecha 13-04-2025

Clima: Soleada

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Auxiliares de obra (7), Conductores Viales (2)

Equipo de obras: Herramienta menor, Carretillas (5)

Actividades
- Se llevo acabo la instalacion de refuerzo en acero Para nivel, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento [illegible] adecuado de las barras de acero, con Su Correcto Sujecion Con alambre negro.
- Se realizo la instalacion (Encofrado) de formaleta Para 15 modulos de Riel, asegurando la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes durante el Vaciado.

Observaciones.
- El dia 13-04-2025 Se entrego 7 Pares de Guantes multiflex, [illegible] Se reporta el dia 12-04-2025.

Firma Ingeniero Residente. Andres Solano V. — Firmado por [illegible] Peralta Corredor

Fecha 14-04-2025

Clima: Soleado.

Personal. Ingeniero Residente (1), Maestro de obra (1), Auxiliares de obra (7), [illegible]

Scanned with CamScanner

Herramienta menor, Tambor Mezclador (1), Carretillas (5)

Se realizo Vaciado de Concreto en 16 Modulos de Riel, Correspondientes a la Construccion de Plaza Lucas, alcanzando Un avance lineal total de 45.6ml la actividad incluyo la Prefabricacion del encofrado, instalacion de Malla de refuerzo en acero y el Vaciado del Concreto. Posteriormente, Se realizo el Curado inicial del Concreto. Para asegurar el desarrollo de resistencia.

- Se Hizo acabo la instalacion de Formaletas Para Riel Central.

El dia 14.04.2025, Se le entrego al Personal en obra los Siguientes EPP (Elementos de Proteccion Personal):

- Botas de Caucho Negras. 8 Pares.
- Gafas Transparentes: 8 Unidades.
- Tapa oidos de insercion: 8 Kits
- Botas de Seguridad Punta de acero dialectrica: 4 Pares
- Guantes Corrugados Rojo. Se entrego el 13/04/2025 4 Pares de Guantes

Andrea Solano V.

Firmado por
Diego Pereira Correa

15-04-2025

Saldado

Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (7), Controladores Viales (2).

Herramienta menor, Carretillas (5), Tambor Mezclador (1)

- Se Hizo acabo la instalacion de Formaletas Para Riel Central en 17 modulos, alcanzando Un avance lineal de 51m, asegurando la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes durante el Vaciado el dia 14/04/2025
- Se Hizo acabo la instalacion de Malla de refuerzo en acero para riel Central y Viga Riostra en 17 modulos, alcanzando Un avance lineal de 51m, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las barras, asi Como Su Correcta Sujecion Con Alambre Negro el dia 14/04/2025
- Se realizo Vaciado de Concreto en 17 Secciones de Riel Central y Viga Riostra. Correspondientes a la Construccion de Plaza Lucas, alcanzando un avance lineal total de 51m. la actividad incluyo la Prefabricacion del encofrado, instalacion de malla de refuerzo en acero, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones Tecnicas del proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las Barras, asi Como Su Correcta Sujecion Con Alambre Negro y el Vaciado del Concreto. Posteriormente, Se realizo el Curado inicial del

	• Se llevo acabo el descargue y acopio de material Petreo en obra, acorde con el Cronograma de Suministro establecido. Los materiales fueron transportados mediante Viajes Seranos y depositados en los Sitios de Pero De almacenamiento:
	Materiales Acopiados en obras
	Arena 6m³ (1 Viaje Serano) Remision No. 29217
	Grava 6m³ (1 Viaje Serano) Remision No. 2928
Observaciones	Se utilizaron 67 bultos de Concreto Para 17 modulos de Red Central y Viejo Rastro. Firmado por Diego Peralta Corredor
Firma Ingeniero Residente	Andres Solano V.
Fecha	16-04-2025
Clima	Soleado.
Personal	Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (3) Conductores Viajes (2)
Equipo en obra	Herramienta menor, Trompo Mezclador (1), Canchones (5)
Actividades.	De llevo acabo la Instalacion de Formaletas Para Red Central en 16 Modulos, alcanzando Un avance lineal de 48m, asegurando la correcta alineacion, niveleacion y estabilidad de moldes durante el Vaciado.
	• De llevo acabo la Instalacion de Malla de refuerzo en acero Para Red Central y Viejo Rastro en 16 Modulos, alcanzando un avance lineal total de 48m, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las barras, asi Como Su Correcta Sujecion. Con alambre n
	• Se realizo el Corte y doblado de barras de refuerzo de acero Se los detalles del Plano estructural, utilizando herramientas adecuadas, con el de preparar el acero Para Su Posterior vaciado en Viejo Rastros.
	• Se realizo Vaciado de Concreto en 16 Modulos de Red Central y Viejo Rastro Correspondientes a la Cantidades de la Placa logrando alcanzando Un avance lineal total de 48m. La actividad incluyo la Preparacion de entorno, disposicion del Acero de refuerzo Segun los Planos estructurales, y el Vaciado del Concreto. Posteriormente Se realizo el Curado inicial del Concreto Para asegurar el desarrollo de Resistencia.
Observaciones	Se entregaron 2 Pares de Guantes y Un Par de Gafas.
Firma Ingeniero	Andres Solano V. Firmado por Diego Peralta Corredor

Fecha 17-04-2025 2105-40-01 obra 7

Jna. Horario: Nocturno / Turno: Noche y Sol

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Asistente de obra (8), Contadores Varios.

Equipo de obra: Herramienta menor, Concretera (3)

Actividades: • Se realizo Excavacion manual con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas para la Construccion de Viga Riostra.

• Se realizo el Corte y Figurado de barras de refuerzo de acero Segun los detalles del Plano estructural, utilizando herramientas adecuadas, Con el fin de Preparar el acero para su Posterior uso en Vigas Riostras y Riel Central.

• Se Hizo cabo la instalacion de Formaleta Para el Riel Central y Viga Riostra en 21 Modulos, alcanzando Un avance lineal total de 63 m, (Conforme a los Planos estructurales) asegurando la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes durante el Vaciado.

• Se Hizo cabo la instalacion de Malla de refuerzo en acero para riel Central y Vigas Riostras en 21 Modulos, alcanzando Un avance lineal total de 63 m, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las barras, asi Como la Correcta Sujecion Con alambre negro.

Observaciones: Se entregaron 2 Pares de Guantes

Firmado por Diego Peralta Corredor

Ing. Residente

Fecha 18-04-2025

Clima: Nublado y Soleado entre el Sol / Turno:

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Asistente de obra (8), Contadores Varios (2)

Equipo de obra: Herramienta menor, Trompo Mezclador (1), Concretera (5)

Actividades: • Se realizo Vaciado de Concreto en 21 Modulos de Riel Central y Viga Riostra Correspondientes a la Construccion de la Placa Huella, alcanzando Un avance lineal total de 63 m, la actividad incluyo la Preparacion de encofrado, limpieza del Acero de refuerzo, Segun los Planos estructurales y por ultimo el Vaciado de Concreto Para asegurar el desarrollo de la Resistencia.

• Se Hizo cabo la instalacion de Malla de Refuerzo en acero para vid, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las barras, asi Como la Correcta Sujecion Con alambre Negro.

Observaciones: Hasta Noviembre

Firmado por Diego Peralta Corredor

Ing. Residente

Fecha	19-04-2025
Clima.	Mañana: Soleado y Nublado / Tarde: Nublado
Personal	Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Ayudantes de obra (8), Contabilidades Viales (2)
Equipo de obra	Herramienta menor, Trompo Mezclador (1), Carretillas (5)
Actividades.	• Se realizo Corte y Figurado de barras de Refuerzo de acero, s los detalles del Plano estructural, utilizando herramientas adecuado Con el fin de Prefabricar el acero para Su Posterior armado en Viga R y Riel Central. • Se Continuo Con la instalación de Formaletas Para Ciclopeo, es la Correcta alineación, nivelación y Estabilidad de los moldes durante el Vac • Se realizo Demolición de Piedra Bigon en obra de manera manual, la dos en el area de intervención, garantizando que Cumplan Con las dimensi descascar. como agregado Petreo en la dosificación del Concreto Ciclo Esta actividad forma Parte del Proceso Constructivo de la construcc base. de Placa huella. Para uso Peatonal y Vehicular rural. • Se llevo acabo el descargue y acopio de material Petreo en ob de acuerdo Con el Cronograma de Suministro establecido. Materiales Acopiados en obra: Arena Rio 6m3 (1 Viaje Sencillo) Remision No. 29181 Gravilla ~~Bigon~~ 6m3 (1 Viaje Sencillo) Remision No. 29180 • Ingresaron a obra 110 bultos de Cemento Fortcem x 50kg C Remision No. • Se realizo Vaciado de Concreto en 15 Modulos de Ciclopeo, Correspondientes a la Construcción de la Placa huella, alcanzando avance lineal total de 92.35 . la actividad incluyo la Prefab del encofrado, instalacion de Piedra roja y el Vaciado del Concret • Se llevo acabo el Armado de Acero de refuerzo Para Riel Viga Riostra, el riel es el Central, Conforme a los Planos estructu y especificaciones tecnicas del Proyecto, Garantizando el Pa y traslape adecuados de los Varillas, asi como Su Correcta Sujecion Con Alambre Negro.
Observaciones	- El transporte del Cemento desde la Fabrica mundial Solutec se realizo en la Volqueta Bandola de Placa 210438 hasta la obra; dicho transporte se Pago Con el No Remision No. 2923 - Se le dio al Señor operador de Volqueta 34.000 del

Scanned with CamScanner

- De Caja menor Se les Compro a los Auxiliares de obra, Una gaseosa 3L que Costo 8000, ya que ellos fueron a Comprar y descargar el Convento. Cabe resaltar que la Plata Para el Peaje que Se le entrego al Conductor de la Volqueta tambien Salio de Caja menor.
- En los horas de la mañana Llovio y hizo 15 minutos de Sol y en la tarde Presento Lluvias Variables.
- Ingreso a obra 1 Bulto x 25Kg de Sinacret (Se recogio en Bogota)
- Se entregaron 4 Pares de Guantes a Trabajadores.
- Se realizo la toma de 4 Cilindros de Concreto mientras fresco, durante el Vaciado, los muestras fueron Correctamente identificadas y almacenadas bajo Condiciones Controladas Para Ser ensayadas a Compresion a edades de 7, 14, 21, 28 dias, Con el objetivo de Verificar el Cumplimiento de la resistencia especificada en el diseño Estructural.

Firmado por: Diego Peralta Correa

Firma Ingeniero Residente: Andres Salino V.

Fecha: 20 - 04 - 2025

Clima: Mañana: nublado / Tarde: Soleado

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Auxiliares de obra (7), Contratistas Varios (2)

Especificaciones: Herramienta menor, Tiempo Medidos (1), Camiones (3)

Actividades:
- Se Continuo Con la Instalacion de Formaletas Para la Construccion de Riel Central y Viga Riostra en 15 modulos, alcanzando Un avance lineal de 45m. Durante el Proceso Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.
- Se llevo a cabo el armado e instalacion de acero de refuerzo Para Riel Central y Viga Riostra, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las barras, asi como la Correcta Sujecion Con alambre negro.
- Se realizo Vaciado de Concreto en 15 modulos de Riel Central y Viga Riostra Correspondientes a la Construccion de la Placa huella, alcanzando Un avance lineal Total de 45m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de Malla de acero de Refuerzo y por ultimo (Con) el Vaciado del Concreto.
- Se realizo el ensayo de Resistencia, De ayer el dia 19/04/2025, Para el ensayo Se realizo el 20/04/2025.

Observaciones: Debido a fuertes escorrentias, el dia 19/04/2025, Presento afectacion en la

Por lo tanto el Personal Procedio a realizo limpieza, Para luego en
-lar Mesas de refuerzo en acero y a Su Vez realizar el Vaciado d
Concreto.

Firmado por:
Diego Peralta Correa

Firma Andrea Solano V.
Ingeniera Residente de obra.

Fecha 21/04/2025

Clima Mañana: Nublado. / Tarde: Nublo

Personal Ingeniera Residente de obra (1), Maestro (1), Auxiliares de obra (6), Cadet
Viales (2).

Equipo de obra Herramienta menor, Trompo Mezclador (1), Camiones (5).

Actividades -Se realizo Excavacion manual Con el fin de instalar el acero de refuerzo
Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas Para la Co
de Viga Riostra.

-Se realizo [illegible] de Formaletas Para la Construcción de Riel
Viga Riostra en 15 modulos, alcanzando Un avance lineal de 45m
Durante el Proceso Se garantizo la Correcta alineación, nivelacion
estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y Preci
el Vaciado del Concreto

-Se realizo la instalacion de Formaletas Para la Construccion de C
Ciclopeo y Viga Riostra. en 16 Modulos, alcanzando un avance lin
de 40m, garantizando la alineacion, nivelacion y estabilidad de los mol
Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado
Concreto

-Se llevo acabo el armado e instalación de armado de refuerzo Pa
Riel y Viga Riostra, Conforme a los Planos estructurales y
especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y
Recubrimiento de los hierros, con Cono Su Correcto Sujecion C
alambre Negro.

-Se realizo dosificacion de Piedra Rajon de manera manual, localizad
el area de intervencion, Garantizando que Cumpla Con los Parametros
descritos, Como agregado Petreo en la dosificacion del Concreto
Esta actividad forma Parte del Proceso Constructivo de la estructura
de la Placa, hacia Para Uso Vehicular rural.

- Se llevo acabo el descargue y acopio del Siguiente ma
Petreo en obra:

Arena: 6m3 (1 Viaje Sencillo) Remisión No. 29233

6m3 (1 Viaje Sencillo) Remisión No. 29234

- Ingresaron a obra 50 bultos de Concreto Cemex, Con la Remision No. 9947. El Concreto y los Varios Negaron a la obra a las 4:00 Pm
- Ingresaron a obra 23 Varios de 3/8" x 6m Para las "S" de las Vigas Riostras que Conforman los 203 m al Contratista Con Remision No. 8502

Observaciones: En horas de la mañana estuvo nublado y en la tarde llovio, Por lo tanto no Se realizo fundida y Se avanzo en instalacion de Formaletas Para nel, ciclopeo, varo de refuerzo en acero Para nel y Viga Riostra.

una. Andrea Solano V.
Ingeniera Residente de obra.

Firmado por Diego Peralta Cotes

Fecha: 22/04/2025

Clima: Mañana: Nublado / Tarde: Lluvia

Personal: Ingeniera Residente de obra (1), Maestro (1), Ayudantes de obra (3), Contratistas Varios (4), Operador Mixer (1), Tiempo Mezclado (1) Soldador (1)

Equipos: Herramienta menor, Mixer (1), Canastillas (3)

Actividades:
- Se realizo Excavacion manual, Con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas Para la Construccion de la Viga Riostra de 17 modulos.
- Se llevo cabo el armado e instalacion del acero de refuerzo de 17 modulos Correspondientes a la Construccion de la Viga Riostra, de acuerdo Con los Planos estructurales y las especificaciones tecnicas del Proyecto. Durante el Proceso Se Garantizo el adecuado Posicionamiento, traslape y Sujecion de los barras mediante alambre negro, Cumpliendo a los Criterios de diseño y normas Vigentes.
- Se realizo Vaciado de Concreto en 15 modulos de Rel y Viga Riostra, Correspondientes a la Construccion de la Placa Huella, alcanzando Un avance lineal total de 45m, la actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de Malla en acero de refuerzo y Por ultimo el Vaciado del Concreto Premezclado.
- Ingresaron a obra 100 bultos de Concreto Holcim x 50 Kg, Con Remision. No. 40310
- Se realizo el Ingreso a obra de 6m³ de Concreto Premezclado Con Remision No. 1970, destinado a la fundicion de 12 modulos de rel y Viga Riostra. los 3 Modulos Restantes Se fundieron Con Concreto elaborado en sitio, Utilizando trompo Mezclador, garantizando el Cumplimiento de las especificaciones tecnicas y los Condiciones de Colocacion establecidas en el Proyecto

Observaciones: - Se Presento Precipitaciones de alta intensidad durante Horas de la

en obra, Por lo que el Rendimiento es muy bajo.
- Se les entrego al Personal de obra los Siguientes EPP:
•Guantes Rojos : 1 Par.
• Gafetes de cuadro: 2 Pares.
1 - Avance de obra Con Corte 22/04/2025
* Cuneta: 29,5% de 138 Secciones, estan Construidas 38 Secciones.
* Riel : 50% de 138 Secciones, estan Construidas 69 Secciones.
* Ciclopeo: 50% de 138 Secciones, estan Construidas 69 Secciones.
* Riel Central 100% de 69 Secciones, estan Construidas 69 Secciones.
ToTal : 207 ml es el 100%.

Firma — Andrea Solano U. — Firmado por: Diego Peralta Corrales
Ing. Residente de obra.

Fecha — 23/04/2025

Clima — Mañana: Nublado / Tarde

Personal. — Ingeniero Residente de obra (1); Maestro (1); Asistentes de obra (7); Controladores Viales (1)

Equipo obra. — Herramientas menores, Mixer (1), Carretones (5)

Actividades. - Se llevo acabo el armado e instalación del acero de refuerzo en 6 modulos Correspondientes a la Construccion de la Viga Riostra, de acuerdo Con los Planos estructurales y las especificaciones Tecnicas del Proyecto. Durante el Proceso Se garantizo el adecuado Posicionamiento, Traslapes y Sujecion de los hierros mediante alambre negro, Conforme a los Criterios de diseño y Normas Vigentes.
- Se realizo Vaciado de Concreto en 19 Modulos de Ciclopeo y Viga Riostra, Correspondientes a la Construccion de la Placa hacia adelante Un avance lineal de 57m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado instalacion de Mano en acero de refuerzo y Por ultimo el Vaciado de Concreto Premezclado
- Se realizo el Ingreso a obra de 6m³ de Concreto Premezclado. Con Remision No. 7432, destinado a fundir 1 modulo de ciclopeo y Viga Riostra los 3 Modulos restantes Se fundieron Con concreto elaborado en sitio utilizando trompo Mezclador, garantizando el Cumplimiento de las especificaciones tecnicas y los Criterios de Colocacion establecidos en el Proyecto.
- Se llevo acabo el descargue y ubicacion del Siguiente material Pedido en obra:
Arena: 6m³ (1 Viaje Sencillo) Remision No. 29237
Piedra Bruta: 6m³ (1 Viaje Sencillo) Remision No. 29236

Observaciones - Desde la 1:00 Pm hasta las 4:40 Pm, Se Presentan Precipitaciones de alta intensidad, lo Cual afecta Parcialmente el desarrollo de las actividades Programadas en obra. Como Consecuencia del encharcamiento Superficial, Se evidencia arrastre de material Petreo, generando Condiciones desfavorables Para la ejecucion de los trabajos. y ocasionando una disminucion en el rendimiento operativo.

Firma. Andrea Solano V. Firmado por: Diego Torralba Corredor

Ing Residente de obra.

Fecha 24-04-2025

Clima Mayormente Soleado / Tarde: Nublado y lluvia.

Personal Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Ayudantes de obra (3), Controladores Viales (2)

Equipo obra Herramienta menor (1), Trompo Mezclador (1), Carretillas (5).

Actividades - Se realiza Excavacion manual Con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y Especificaciones tecnicas para la Construccion de la Viga Riostra.

- Se lleva a cabo el armado e instalacion del acero de refuerzo, en 20 modulos Correspondientes a la Construccion de la Viga Riostra, de acuerdo Con los planos estructurales y las especificaciones Tecnicas del Proyecto. Durante el Proceso se garantizo el adecuado Posicionamiento, distribucion y Sujecion de las barras mediante alambre negro, Conforme a las Criterios de diseño y normas Vigentes.

- Se realizo Vaciado de Concreto en 19 Modulos de Ciclopeo y Viga Riostra, Correspondientes a la Construccion de la Placa huella, alcanzando un avance lineal total de 57m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de mangueras en acero de refuerzo. Y Por ultimo el Vaciado del Concreto elaborado en Sitio Con Trompo Mezclador.

- Se lleva cabo el descargue y acopio del Siguiente material Petreo en obra: Granulo 6m3 (1 Viaje Sencillo) Remision No. 29238

Observación -Desde las 4:00 Pm hasta las 5:00 pm Se Presentan Precipitaciones de media intensidad.

Firma. Andrea Solano V. Firmado por: Diego Torralba Corredor

Ingeniera Residente de obra

Fecha 25-04-2025

Clima Nublado y lluvia Variable.

Personal Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Ayudantes de obra (7), Controladores Viales (2)

Equipo de obra Herramienta menor, Carretillas (5), Trompo Mezclador (1)

Scanned with CamScanner

Actividades
- Se realiza excavación manual con el fin de instalar el acero de refuerzo, Confor
los Planos estructurales y especificaciones técnicas. Para la Construcción d
Viga Riostra.
- Se realiza el Corte y Figurado de barras de refuerzo de acero, para la
de las Vigas riostras, según los detalles del Plano estructural, utilizando l
adecuado con el fin de Proporcionar el acero para su Posterior armado en
o riostras y Red Central
- Se llevo acabo el armado e instalación del acero de refuerzo en 10 Mod
Correspondiente a la Construcción de Red y 25 Modelo de Viga Riostra,
acuerdo con los Planos estructurales y las especificaciones técnicas del Proyecto
Durante el Proceso de garantizo el adecuado Posicionamiento, traslape y
de las barras mediante alambre Negro, Conforme a las Critenos de diseño y
normas Vigentes
- Se realizo instalación de Formaletas, Para la Construcción de Concreto Ciclopeo
y 5 Modelos, alcanzando Un avance lineal de 45 m. Durante el Proceso Se
garantizo la Correcta alineación, nivelación y estabilidad de los moldes. Con el
de asegurar la Calidad y Precisión en el Vaciado del Concreto.
- Se realizo instalación de Formaleta, Para la Construcción de Red en 10 Modelo
alcanzando Un avance lineal de 30m. Durante el Proceso Se garantizo la Co
alineación, nivelación y estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar
Calidad y Precisión en el Vaciado del Concreto.
- Se realizo colocación de Piedra bajo de manera manual, localizados en el co
de intersección, garantizando que Cumple Con los términos descritos. Como objet
Pedro en la dosificación del Concreto Ciclopeo. Estas actividades Forma Parte
del Proceso Constructivo de la estructura base de la Plaza huaca. Para
Vehicular vial.
- Se realizo Vaciado de Concreto en 15 modelos de Concreto Ciclopeo
Correspondientes a la Construcción de la Plaza huaca, alcanzando
avance lineal de m. la actividad incluye la Preparación
encofrado, colocación de Piedra bajo y Por ultimo el Vaciado
del Concreto.
- Ingresamos a obra 3 Galones X 5kg de [illegible]

Observaciones.
- El día 29/09/2025, Se realizo charla y Capacitación SST
- Se les entrego los siguientes EPP al Personal
Guantes: 5 Pares
Gafas transparentes: 1 Par
- Se Pasa [illegible]

el diario Solo de Cajamarca $30.000

- De Campo Bonito y Pan Pita Compañía a los Trabajadores: Solo de Cajamarca $30.000

- De Campaña 2 Estudiantes Para la obra: Solo de Cajamarca $24.000

Avance de obra hasta el 25/04/2025

Cuneta: 27.5% de 135 Secciones, están Construidas 35 Secciones -

Riel: 57.2% de 138 Secciones están Construidas 79 Secciones -

Ciclopeo: 87.40% de 138 Secciones están Construidas 121 Secciones -

Riel Central: 100% de 89 Secciones están Construidas 89 Secciones -

Total: 207m con el 100% -

Firma: Andrea Solano U.
Ingeniera Residente de obra.
Firmado por: Diego Peralta Corredor

Fecha: 26/04/2025

Clima: Nublado y lluvia Variable en Jornada de la mañana

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Auxiliares de obra (6), Controladores Viales (2)

Equipo de obra: Herramientas menor, Cuadrillas (5), Tambo Mezclador (1),

Actividades: - Se realizo Vaciado de Concreto en 10 modulos de Riel, Correspondientes a la Construccion de la Placa huella, alcanzando Un avance lineal de 30m, la actividad incluyo la Pre Poseur del encofrado, instalacion de malla de refuerzo en acero y el Vaciado del Concreto.

Observaciones: -Lluvia Variable en Horas de la mañana

- Se realizo limpieza General en el Frente de obra.

Firma: Andrea Solano U.
Ingeniera Residente de obra.
Firmado por: Diego Peralta Corredor

Fecha: 28/04/2025

Clima: Mañana: Soleado / Tarde: Lluvia

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Auxiliares de obra (5), Controladores Viales (2).

Equipo de obra: Herramienta menor, Cuadrillas (4), Tambo Mezclador (1)

Actividades: - Se realizo Excavacion manual Con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas Para la Construccion de la Viga Riostra

-Se realizo el Corte y figurado de barras de refuerzo de acero, Para las 5 de las Vigas riostras, Segun los detalles del Plano estructural, utilizando herramientas

en Viga 0 muertos y Rel Central.

- Se llevó cabo el armado e instalación de acero de refuerzo en 12 Modulos Pertenecientes a la Construcción de Viga Riostra, de acuerdo con los planos estructurales y las especificaciones técnicas del Proyecto. Durante el Proceso se garantizó el adecuado posicionamiento, traslape y Sujeción de las barras mediante alambre negro conforme a los criterios de diseño y Normas Vigentes.
- Se realizó instalación de Formaleta para la Construcción Concreto Ciclopeo en 12 modulos, abarcando un avance lineal de 36m. Durante el Proceso se garantizó la Correcta alineación, nivelación y estabilidad de los moldes con el fin de asegurar la Calidad y Precisión en el Vaciado del Concreto.
- Se realizó demolición de Piedra rajon de manera manual, localizando zonas de intervención y garantizando que Cumplen con los Tamaños deseados como agregado Petreo en la dosificación del Concreto Ciclopeo. Esta actividad forma Parte del Proceso Constructivo de la estructura y base de Placa huella Para Uso Vehicular rural.
- Se realizó Vaciado de Concreto en 12 Modulo de Concreto Ciclopeo Correspondientes a la Construcción de la placa huella, abarcando un avance lineal total de 36m. La actividad incluyó la Preparación del concreto instalación de Piedras rajon y Por ultimo el Vaciado del Concreto.

Observaciones
- El dia 26/04/2025, Se realizo fundida de 10 Modulos de Rel con Concreto ciclopeo
- El dia 27/04/2025, Se realizo Impreso General en obra, pasa dia apoyo el dia 28/04/2025 a los Vehiculos que Circulan de Salida hacia el Colegio haciendo los alcapunes.

Avance de obra
* Cunetas: 17.5% de [illegible], Construidos 35 Secciones.
* Rel: 69.2% de 138 Secciones, Construidos 79 Secciones 12 Cl 25
* Ciclopeo: 97.1% de 138 Secciones, Construidos 134 Secciones.
* Rel Central: 100% de 69 Secciones, Construidos 69 Secciones.

Total 209 ml de 100% Andrea Sáenz Firmado por: Diego Peralta Corrales

Fecha: 29/04/2025

Clima: Mañana: Soleado / Tarde: Soleado.

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Asistentes de obra (5), Cortadores Varios (1)

Equipos de obra: Herramientas manuales, Concretera (1), Trompo Mezclador (1)

Actividades
- Se realizo instalación del Acero de refuerzo de refuerzo para

estructurales y especificaciones técnicas del Proyecto. Durante el Proceso se garantiza el adecuado Posicionamiento, Traslape y Sujecion de los bastones mediante alambre negro, Conforme a los Criterios de diseño y Normas Vigentes.

- Se realizo instalacion de Formaletas. Para la Construccion de Cunetas en 16 Modulos, alcanzando un avance lineal de 48m. Durante el Proceso se garantizo la Concreto alineacion, nivelacion y Estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.

- Se realizo Vaciado de Concreto en 1 Modulos de Concreto para Cunetas, correspondientes a la Construccion de la Plaza Mercado, alcanzando un avance lineal de m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de Malla de refuerzo de acero y por ultimo el Vaciado del Concreto.

Observaciones: N/A

Firmado por Diego Peralta Corrales

Firma: Andres Salinas Vargas
Ing. Residente de obra

Fecha: 30/04/2025

Clima: Mañana: Nublado y Lluvia / Tarde:

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Ayudantes de obra (5), Carpinteros Varios (2)

Equipo de obra: Herramienta menor, 1 trompo Mezclador (1), Cuadrillas (3).

Actividades
- Avance de obra hasta el 29/04/2025
* Cunetas: 36,95 de 138 Secciones, estan Construidas 51 Secciones
* Bord: 57.2% de 138 Secciones, estan Construidas 79 Secciones
* Cabezas: 97.1% de 138 Secciones, estan Construidas Secciones.
* Red Central: 100% Construido.
Total. 207 ml es el 100%.

- Se realizo Excavacion manual - Conformacion de talud en el area de refuerzo, Conforme los Planos estructurales y especificaciones tecnicas Para la Construccion de la Viga Riostra.

- Se llevo acabo el armado e instalacion del acero de refuerzo en Modulos Correspondiente a la Construccion de Viga Riostra, de acuerdo Con los Planos estructurales y las especificaciones tecnicas del Proyecto. Durante el Proceso se garantizo el adecuado Posicionamiento Traslape y Sujecion de los barras mediante alambre negro, Conforme a los Criterios de diseño y normas Vigentes.

- Se llevo acabo el armado e instalacion de la malla de refuerzo en modulos Correspondiente a la Construccion de Cunetas, de acuerdo Con los Planos estructurales y las especificaciones tecnicas del Proyecto. Durante el Proceso se garantizo el

Conforme a los Planos de diseño y Normas Vigentes

- Se realizo la instalacion de Fuentes Para la Construccion de Concreto C en 4 Modulos, alcanzando Un avance lineal de 12m. Durante el Proceso garantize la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes, Canal de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.

- Se realizo Vaciado de Concreto en 02 Modulos de Concreto Para Los Correspondientes a la Construccion de la Nave Industrial, alcanzando Un avance lineal de 8ml. Se actividad incluyo la Preparacion del encofrado de Nave de refuerzo en acero y Por Ultimo el Vaciado del Concreto

Observaciones: Precipitaciones bajas a las 11:00 Am

Avance de Obra hasta el 30/04/2025

Cuadro: 37.68 % de 133 Secciones, estan Continuidad 52 Secciones

Riel: 59.4% de 116 Secciones, estan Continuidad 79

Ciclopeo: 100% Continuidad (138 Secciones Continuidad), Falta 1 Modulo

Riel Central: 100% Continuidad (69 Secciones Continuidad)

- Se realiza Vaciado de Concreto en 4 modulo de Concreto Ciclopeo, alcanzando Un avance lineal de 12ml.

Firma: Andrea Solano V.
Ing. Residente de obra.
Firmado por Diego Peralta Corredor

Fecha: 01/05/2025

Clima: Mañana: Soleado / Tarde: Nublado y Soleado

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Asistentes de obra (5), Contratistas

Equipo de obra: Herramienta menor

Actividades: Durante la Jornada No Se ejecutaron Actividades Constructivas en ob.

observaciones: Equipo de obra y Personal en Stand by dia Festivo.

Firma: Andrea Solano
Ing Residente de obra
Firmado por Diego Peralta Corredor

Fecha: 02/05/2025

Clima: Soleado.

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Asistentes de obra (5), Contratistas Viales (2)

Equipo de obra: Herramienta.

Actividades: Durante la Jornada No Se ejecutaron Actividades Constructivas en el

Observaciones: Personal y Maquinaria en Stan by

Firma Ingeniero Residente: Andrea Solano.
Firmado por Diego Peralta Corr

Scanned with CamScanner

Fecha 03/05/2025

Lugar Solcado

Personal Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Asistentes de obra (5), Contratistas Varios (2)

Equipo de obra Herramienta menor, Concretos (3)

Actividades Se llevo acabo Una limpieza general en el area de trabajo, recolectando Sacos Vacios de (Concreto) Cemento, Plasticos, Varias Sueltas, Cinta de Senalizacion Peligro material Petreo y otros Residuos Petreos Presentes en la obra

Observaciones N/A

Nombre Ingeniero Andres Solano V. Firmado por: Diego Peralta Corredor

Residente

Fecha 05/05/2025.

Lugar Solcado

Personal Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Asistentes de obra (2), Contratistas Varios (2).

Equipo de obra Herramienta Menor, Concretos (3)

Actividades Durante la Jornada no se ejecutaron actividades Constructivas en obra

Observaciones N/A, Se enviaron a laboratorio 12 Cilindros a fallar a Compresion a edades de 3, 14, 21, 28 dias

Nombre Ingeniero Residente Andres Solano Firmado por: Diego Peralta Corredor

Fecha 06/05/2025.

Lugar Solcado.

Personal Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Asistentes de obra (2), Contratistas Varios (2)

Equipo de obra Herramienta menor (1), Concretos (4)

Actividades Durante la Jornada, no se ejecutaron actividades Constructivas en obra.

Observaciones Ninguna.

Nombre Ingeniero Residente Andres Solano. Firmado por: Diego Peralta Corredor

Fecha 09/05/2025

Lugar Managua: Nueva Guinea

Personal Ing. Residente de obra (1), Maestro (1), Maestro (1), Contratistas Varios (2)

Equipo de obra Herramienta menor

Actividades Durante la Jornada, no se ejecutaron actividades Constructivas en obra.

Observaciones Ninguna.

Nombre Ingeniero Andres Solano. Firmado por: Diego Peralta Corredor

Fecha	08-05-2025
Clima.	Mañana: Nublado y Lluvioso / Tarde: Nublado
Personal.	Ingeniero Residente de obra (1); Maestro (1), Auxiliar de obra (6), Cont... Viales (1).
Equipo de obra	Herramienta menor
Actividades:	Durante la Jornada no se ejecutaron actividades Constructivas en obra.
Firma Ingeniero Residente.	Andres Salas V. Firmado por: Diego Peralta Corrales
Fecha	09-05-2025
Clima	Mañana: Nublado y Lluvioso / Tarde: Soleado
Personal.	Ingeniero Residente de obra(1), Maestro (1), Auxiliares de obra (6), Control... Viales (2)
Equipo de obra.	Herramienta Menor, Jobby, Rayon, Correctivos (6)
Actividades	- Se realiza excavación (mecánica) manual Con el fin de instalar el acero de r...
	Conforme a los planos estructurales, y especificaciones técnicas Para la C... de la Viga Riostra
	- Ingreso a obra el acero faltante Para Completar el 100% de la ... fracción de la Placa huella del Frente de la alcaldía
	- Se realiza charlas de seguridad SST
	- Se realiza Visita de obra por parte de la alcaldía en Compañía de Ingeniero. Mario Pinto, quien apoya la Supervisión, Se realiza los ... Ajustes redados. de lo que se lleva Contando hasta el momento. Pero realizada Con lo enviado Para el Pago Numero 1. Por lo tanto el día 13 de Mayo de 2025, se Convoca a Comité en obra. para Recepción. y definir lo más adelantado Posible Para el Pago Corresp...
	- Se realiza el armado e instalación de Acero de refuerzo Para V... Riostra., Conforme a los Planos estructurales y especificaciones t... del Proyecto, garantizando el Recubrimiento y traslapes adecuado. de la Varillas, así como su Correcta Sujeción Con alambre Negro.
Observaciones.	Ninguna.
Firma Ingeniero Residente.	Andres Salas Vargas. Firmado por: Diego Peralta Corrales
Fecha	10-05-2025
Clima	Mañana: Nublado y Lluvioso / Tarde: Lluvioso
Personal.	Ingeniero Residente de obra(1), Maestro (1), Auxiliares de obra (6), Control... Viales (2)
	Herramienta Menor, Jobby, Rayon, Correctivos (6)

Scanned with CamScanner

Actividades. - Se realizo instalacion de Formaletas Para la Conformacion de Sobre ancho en Concreto Ciclopeo en 8 modulos, alcanzando Un avance lineal de 20m. Durante el Proceso Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de moldes, con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.

- Se realizo Vaciado de Concreto en 4 Modulos de Sobre ancho en - Concreto Ciclopeo Correspondientes a [illegible] de la Placa huella, alcanzando Un avance lineal total de 27m. la actividad incluyo la PrePosicion del encofrado, instalacion de Piedra rajon y Por ultimo el Vaciado del Concreto.

Incidencias N/A

Avance de obra [illegible]

Concreto : 37.68% de 138 Secciones, estan Construidas 52 Secciones.

Riel: 57.2% de 138 Secciones, estan Construidas 79 Secciones.

Ciclopeo: 99.2% de 138 Secciones, estan Construidas 137 Secciones.

Rid Central: 100% Construida (69 Secciones Construidas)

Sobreancho Cuneta [illegible] 8 Modulos.

Total 207m es el 100%

Firma Ingeniero Residente: Andres Solano. Firmado por Diego Peralta Corrales 12-05-25

Fecha 12-05-2025

Clima Mañana: Nublado y Lluvia / Tarde: Lluvia y Soleado.

Personal Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Auxiliares de obra (6), Controladores Viales. (2),

Equipo de obra Herramientas menores, Cortadoras (6),

Actividades - Se realizo Excavacion manual, Con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas, Para la Construccion de la Viga Riostra.

- Se llevo acabo el armado e instalacion del acero de refuerzo, Correspondiente a la Construccion de la Viga Riostra y Riel, de acuerdo a los Planos estructurales y las especificaciones tecnicas del Proyecto. Durante el Proceso, Se garantizo el adecuado Posicionamiento, traslape y Sujecion de los Varillas mediante alambre negro, Conforme a los Criterios de diseño y Normas Vigentes.

- Se realizo instalacion de Formaletas, Para la Construccion de Riel en 7 modulos., alcanzando Un avance lineal total de . Durante el Proceso Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes, Con el fin de Asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.

- Se realizo Corte y Figurado de los hierros de refuerzo de acero, Para los "S" de [illegible]

utilizando herramientas adecuadas, con el fin de Reforzar el acero Para Su Po
cronado en Viga Riostras.
- Ingresaron a obra 200 bultos de Concreto, Para la Construcc
de Rid y Viga Riostra. y Una Parte de Cuneta.

T	Observaciones	- Horas Variables
	Firma Ingeniero Residente	Andrea Solano. Firmado por: Diego Peralta Corredor
	Fecha	13-05-2025
	Clima	Varios Constantes
	Personal	Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Auxiliares de obra (6), Contabl
F		Vial (2)
	Equipo de obra	Herramientas menor
F	Actividades	Durante la Jornada no Se ejecutaron actividades Constructivas en obra
C	Observaciones	Ninguna.
Pe	Firma Ingeniero Residente.	Andrea Solano V. Firmado por: Diego Peralta Corredor
Eq	Fecha	14-05-2025
A	Clima.	Mañana Nublado / Tarde: Soleado.
	Personal	Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Ayudantes de obra (6), Contabl
		Vial (2)
	Equipo de obra	Herramienta menor, Carretillas (6), Trompo Mezclador
	Actividades	-Se realiza Vaciado de Concreto en 19 Moldes de Rid, Correspondientes
		Construcción de la Placa huella, alcanzando Un avance lineal total de 5
		la actividad incluyo la Preparación del encofrado, instalación de malla de
		de refuerzo y Por ultimo el Vaciado del Concreto (53 bultos de Concret
		- Ingreso a obra el Siguiente material Pétreo:
		Arena: 7m³ Con Remision No. 0804
		Gravilla: 7m³ Con la Remision No. 0805
	Observaciones.	Hoy 14-05-2025 Se Inicio de Trabajos con el Tambor Mezclador que en
		don Mauricio Sanchez, que Funciono Con Gasolina, Pero el rendimien
		es muy baja, Solo Se logro fundir 6 moldes desde las 8:30
I		hasta las 11:00 Pm, el Señor Julian Solano tomo la decision d
		el tambor Mezclador Por el de el y Se logro fundir 3 Moldes
		los 11:05 Pm a las 12:50 Pm y 3 moldes más en horas
		todo.
		- Se Compro 90.000 de Combustible (Gasolina) de Caja menor.
		- Anteriormente Pero tenia Combustible: 8000

Scanned with CamScanner

Avance de obra hasta el 14-05-2025
Concreto: 37.69% de 138 Secciones, estan Construidas 52 Secciones.
Riel: 71.80% de 138 Secciones, estan Construidas 98 Secciones
Ciclopeo: 99.2% de 138 Secciones, estan Construidas 137 Secciones.
Riel Central: 100% Construido. (69 Secciones Construidas)
Sobrecancho Curvas: 6 fundidos 8 Modulos.
Total: 207 ml q es el 100%. Firma: Andrea Sikan. Residente de obra.

Fecha: 15-05-2025 — Firmado por: Diego Peralta Corredor

Obra: Lluvia.

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Ayudantes de obra (6), Controladores Viales (2)

Equipo de obra: Herramienta menor, Concretera (1), Tiempo Niveladora (1).

Actividades:
- Se realizo Excavacion manual con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas Para la Construccion de la Viga Riostra.
- Se llevo acabo el armado, e instalacion de acero de refuerzo Para Riel y Viga Riostra, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslapes adecuados de las barras, asi Como Su Correcto Anclaje. Con alambre negro.
- Se realizo la instalacion de Formaletas Para la Construccion de Concreto Ciclopeo en 10 Modulos, alcanzando un avance lineal de 30m. Durante el Proceso de garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.
- Se realizo Vaciado de Concreto en 6 modulos de Riel y Viga Riostra, Correspondientes a la Construccion de la Placa huella, alcanzando Un avance lineal total de 13m la actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de Manga de acero de refuerzo y Por ultimo el Vaciado del Concreto.

Observaciones:
- Para 5 modulos de Riel, Se fueron 18 bultos de Cemento, Excavacion Manual
- Debido a las fuertes Precipitaciones no Se logro avanzar en el Vaciado de Concreto Para Riel, Por lo que Solo Se obtuvo un avance de 15ml
- Solo Esta funcionando un Tramo Niveladora del Señor Julian Garcia.

Avance de obra hasta el 15-05-2025
Concreto: 37.68% de 138 Secciones, estan Construidas 52 Secciones
Riel: 79.63% de 138 Secciones, estan Construidas 109 Secciones.
Ciclopeo: 99.2% de 138 Secciones, estan Construidas 137 Secciones
Riel Central: 100%. Construido. (69 Secciones Construidas)
Sobrecancho Curvas: 6 fundidos 8 modulos.
Total: 207 ml es el 100%

Firmado por: Diego Peralta Corredor

Firma: Ingeniero Residente Andrea Sikan V.

Fecha: 16-05-2025
Clima: Nublado
Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro (1), Auxiliares de obra (6), Contratista (1)
Equipo de obra: Herramienta menor, Carretillas (2), Trompo Mezclador (2)
Actividades:
- Se realizo Excavacion Manual con el fin de instalar el acero de refuerzo de acuerdo a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas para la Construccion de Viga Riostra
- Se llevo acabo el armado e instalacion de acero de refuerzo para Viga Riostra, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Recubrimiento y traslapes adecuados de las barras con el Correcto Doblado. Con alambre negro
- Se realizo la instalacion de Formaletas para la Construccion de Concreto Ciclopeo en 18 Modulos, alcanzando Un avance lineal de 54m.D. Previo Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de moldes, Con el fin de Asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado
Equipo: Concreto
Actividades:
- Se realizo Vaciado de Concreto en 6 modulos de Riel y Viga Riostra, Pendientes a la Construccion de la Pleca hacia, alcanzando un avance lineal total de 15m. la actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de malla de acero de refuerzo y Por ultimo el Vaciado del Concreto. C16
Observaciones: Ninguna. (Solo fueron en obra 1 -Trompo Mezclador).
Avance de obra hasta el 16-05-2025
Cunetas: 37.68% de 138 Secciones, estan Construidas 52 Secciones.
Riel: 79.26% de 138 Secciones, estan Construidas 109 Secciones
Ciclopeo: 99.2% de 138 Secciones, estan Construidas 137 Secciones
Riel Central 100% (Construido de 69 Secciones Construidas)
Sobre cuneta Curva 2: Se Construyeron 18 Modulos
Total: 207 ml de es el 100%. Firma Residente: Andrea Solano V.

Fecha: 17-05-2025 Firmado por Diego Peralta Corrales
Clima: Nublado
Personal: Ing Residente de obra (1), Maestro (1), Auxiliares de obra (6), Contratistas (1)
Equipo de obra: Herramienta menor, Carretillas (2), Trompo Mezclador (2)
Actividades:
- Se realizo el ensayo de Asentamiento (Slump) de la Mezcla de Fresco, la Prueba Se llevo acabo en el Sitio de la obra en el Campo de Abrego. Con el fin de Verificar el asentamiento

El resultado obtenido Se registra en Cm y m ; y fue utilizado como Criterio de aceptacion antes del Vaciado del Concreto en los elementos estructurales.
- Se realizo la toma de Cuatro Cilindros de Concreto fresco, durante el Vaciado, los muestreos fueron Correctamente identificados y almacenados bajo Condiciones Controladas Para Ser ensayados a Compresion a edades de 7, 14, 21 y 28 dias, Con el objetivo de Verificar el Cumplimiento de la Resistencia especificada en el diseño estructural.
- Se realizo el vaciado de Concreto en 8 Modulos de Riel de Viga Riostra, 7 Correspondientes a la Construccion de la Placa huecas, alcanzando un avance lineal total de 24 m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de acero de Acero de refuerzo y Por ultimo el Vaciado del Concreto. (Se utilizo Dolo en Trompo Mezclador dueño Julian Torres)

Observaciones
- Para 8 Modulos Se fueron 23 bultos de Concreto
- El dia 16-05-25 Se realizo el ensayo Slump y Se tomaron 4 Cilindros Para realizar el ensayo de Resistencia a Compresion.

Avance de obra: hasta el 17-05-25.
Concreto = 37.88 % de 135 Secciones, estan Construidas 52 Secciones.
Riel = 84.05 % de 135 Secciones, estan Construidas 114 Secciones.
Ciclopeo. = 99.2 % de 130 Secciones, estan Construidas 137 Secciones.
Riel Central. = 100 % Construido. (69 Secciones).
Sobre ancho Curva 2 = 8 Fundiciones 8 Modulos.
Total 207ml es el 100 %

Firmado por Diego Peralta Corrales

Firma Ingeniero Residente. Andres Solano V.

Fecha 19-05-2025

Clima Lluvia.

Personal. Ingeniero Residente de obra (1), Auxiliares de obra (3), Carpinteros Viales (2)

Equipo de obra. Herramienta menor, Polidora, Cortadora (2)

Actividades - Se llevo acabo el armado de acero de refuerzo Para Riel y Cuneta, Conforme a los Planos estudiados y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslapo adecuado de los bonos, asi Como Se Concreto Soycom Con dosificacion negro.
- Ingreso a obra el Siguiente parque Publico:
Arena: 7 m3 (1 Viaje Sencillo) Con Remision No. 0507
Granito: 7 m3 (1 Viaje Sencillo) Con Remision No. 0806

Observaciones Ninguna

Firmado por Diego Peralta C...

Avance de obra el 19/03/25
- Cuneta : 37.68% de 136 Secciones, estan Construidas 51 Secciones.
- Riel : 84.05% de 138 Secciones, estan Construidas 116 Secciones.
- Cuneta: 99.2 % de 138 Secciones, estan Construidas 137 Secciones.
- Riel Central: 100%. Construido (69 Secciones Construidas)
- Sobrecarga Curva 2: De Fundacion 8 Modulos que equivalen a 24 ml.
Total: 207 ml es el 100% Andres Solano Vanegas

Firma Ingeniero: Firmado por Diego Peralta Corrales
Fecha: 20-05-2025
Clima: Mañana: Nuboso. / Tarde: Soleado
Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Auxiliares de obra (3), Controladores Viales (2)
Equipo de obra: Herramienta Menor, Correctores (2), Trompo Mezclador (2), en funcionamiento (1)
Actividades: - Se realizo Vaciado de Concreto en 9 Modulos de Riel y Viga Reactor, Correspondiente a la Construccion de la Placa huella, alcanzando Un avance Lineal total de 27m, la actividad incluyo la Perforacion del concreto instalacion de refuerzo de acero de refuerzo y Por ultimo el Vaciado del Concreto.
Observaciones: - El dia 19-05-2025 Se Compraron 7 Pares de Guantes Para Personal de: (3 x 5000) = ₡15000 Silva de Cayo menor
- Para 9 Modulos de Riel Se Fueron 31 bultos de Concreto.

Avance de obra hasta el 20-05-25
Cuneta : 37.68% de 136 Secciones, Construidas 51 Secciones.
Riel : 90.57% de 138 Secciones, estan Construidas 125 Secciones.
Cuneta: 99.2% de 138 Secciones, estan Construidas 135 Secciones.
Riel Central: 100% Construido. (69 Secciones Construidas)
Sobrecarga Curva 2: De Fundacion 8 Modulos que equivalen a 23,2 ml
Total: 207 ml es el 100%

Firma Ingeniero Residente: Firmado por Diego Peralta Corrales
Andres Solano Vanegas
Fecha: 21-05-2025
Clima: Mañana: Nuboso Variable. / Tarde: Soleado
Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Auxiliares de obra (3), Controladores Viales (
Equipo de obra: Herramienta menor, Correctores (2), Trompo Mezclador (2), (1) en funcionamiento
Actividades: - Se realizo Vaciado de Concreto en 3 Modulos de Riel y 3 Viga R alcanzando Un avance lineal de 13ml; y 3 Modulos de Riel Viga Reactor, alcanzo un Avance lineal de 9 m; Avance Total de Vaciado de Concreto el dia de hoy 21-05-2025 fue de 22 Correspondiente a la Construccion de la Placa huella. La ac

refuerzo y por último el Vaciado del Concreto.
El Vaciado de Concreto se realizo en 2 Jornadas, alcanzando avances parciales de 15m y 9m, respectivamente.

Observaciones
- Para 3 Modulos de Riel de 4,90ml, 4,20ml y 3,90ml; se fueron 13 bultos de Cemento.
- Para 3 Modulos de Riel de 3m, se fueron.

Firmado por:
Diego Peralta Corredor

Ing. Residente: Andres Sabana Vargas.

FECHA: 22-05-2025

Clima: Nuevo Variable / Tarde: Soleado.

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Ayudante de obra (3), Carpinteros Viales (2)

Tipo de obra: Mejoramiento menor - Cunetones (2)

Actividades
- Se realiza Excavación manual con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas para la Construccion de la Viga Riostra.
-(Se llevo a cabo el armado e instalación de acero de refuerzo en (17) Modulos. Correspondientes a la Construcción de la Viga Riostra, de acuerdo con los Planos estructurales y las especificaciones tecnicas del Proyecto. Durante el Proceso se garantizo el adecuado Posicionamiento, traslape y Sujecion de las barras, mediante alambre negro, Conforme a los Criterios de diseño y normas Vigentes.)
-(Se realizo Vaciado de Concreto)
- Se llevo acabo el armado e instalación de acero de refuerzo para Riel y Viga Riostra, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las barras, asi como su Concreto Sujecion Con alambre negro.
- Se realizo instalacion de Formaleta para la Construccion de Riel y Viga Riostra en 4 Modulos, alcanzando un avance lineal de 12m. Durante el Proceso se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.
- Se realizo Vaciado de Concreto en 4 Modulos de Riel y Viga Riostra, Correspondiente a la Construccion de la Placa huella, alcanzando un avance lineal total de 12 m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de acero de refuerzo y por ultimo el Vaciado del Concreto.

Observaciones: Para 4 Modulos de Riel, Correspondientes a 12ml, se emplearon 13 bultos de Cemento.

Avance de obra hasta el 22-05-2025
- Cuneta: 39.65% de 138 Secciones, estan Construidas 52 Secciones.
- Riel: 97.82% de 138 Secciones., estan Construidas 135 Secciones
- Ciclopeo: 99.2% de 138 Secciones., estan Construidas. 137 Secciones
- Riel Central 100% Construido (69 Secciones Construidas)
- Sobrecancho Curva 2: Se fundieron 8 Modulos.

Firmado por: Diego Peralta Corredor

Total 207 m es el 100%.

Firma Ingeniera
Residente. Andrea Solano.
FECHA 23-05-2025
Clima Mañana. Lluvia Variable / Tarde: Soleado
Personal Ingeniera Residente de obra (1), Ayudantes de obra (3), Contratistas Vi
Equipo de obra Herramientas menor, Concretera (1),
Actividades:
- Se realizo Excavacion manual Con el fin de instalar el acero de refuerzo, Confo a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas Para la Construccion la Viga Riostra.
- Se llevo acabo el armado e instalacion de acero de refuerzo Pa Riel y Viga Riostra, Confome a los Planos estructurales y esp Cantidades Tecnicas del Proyecto., garantizando el Posicionamiento y Anc adecuado de las barras, asi como su correcta Sujecion Con alambre neg
- Se realizo la instalacion de Formaletas. Para la Construccion de Riel y Viga Riostra en 2 Modulos, alcanzando Un avance lineal d. 6 Durante el Proceso., Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la calidad y Preci en el Vaciado del Concreto.
- Se realizo Vaciado de Concreto en 2 Modulos de Riel y Viga Riostra, Correspondientes a la Construccion de la Placa huella, alcanzando Un avance lineal total de 6m. Durante el Proceso Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Co
- (Se realizo Vaciado de (

Observaciones:
- Para 2 Modulos de Riel, Correspondientes a 6 ml, Se emplearon 6 baldes de Concreto.

Avance de obra hasta el 23-05-2025.
- Cuneta: 37.68% de 138 Secciones, estan Construidas 52 Secciones
- Riel: 99.27% de 138 Secciones, estan Construidas 137 Secciones

- Ciclopeo: 99.2% de 135 Secciones, estan Construidas 137 Secciones
- Riel (central: 100% Construido (69 Secciones Construidas)
- Sobrecancho Curva 2: 5 = fundicion 8 Modulos.

Total: 207 ml es el 100%.

Firmado por: Diego Peralta Correa

no Ingeniero
Residente. Andres Solano Vargas.
FECHA 24-05-2025
Hora: Mañana: Nublado / Tarde: Soleado
ersonal Ingeniero Residente de obra (1), Ayudantes de obra (3), Contratadores Varios (2)
upo de obra Herramientas menor, Carretillas (2)
Actividades: - Se realiza limpieza y excavacion de Placa existente, Para la Construccion de Un modulo de Riel y Ciclopeo Para empalmar Con la Placa hacia existente
- Se realiza Excavacion manual Con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas Para la Construccion de la Viga Riostra.
- Se lleva a cabo el armado e instalacion de acero de refuerzo Para Riel y Viga Riostra. Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas del Proyecto garantizando el [illegible] y traslapo adecuado de las barras, asi Como Su Correcto Sujecion [illegible]
- Se realiza instalacion de formaletas Para la Construccion de Riel, Ciclopeo y Viga Riostra en 2 Modulos, alcanzando Un avance lineal de 6m. Durante el Proceso Se garantiza la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado de Concreto
- Se realiza Vaciado de Concreto en 1 Modulo de Riel, 1 de Ciclopeo y Viga Riostra Correspondiente a la Construccion de la placa hacia, alcanzando Un avance lineal total de 6m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de Piedra rajon Para Ciclopeo y acero de refuerzo Para Riel y Viga Riostra y Pos vibrado del Vaciado del Concreto.

Observaciones - Para la Construccion de Un modulo de ciclopeo y uno de Riel Correspondiente a 6 ml, Se emplearon 4 bachas de Concreto.

Avance de obra hasta el 24-05-2025
Cuneta: 37.69% de 135 Secciones, estan Contruidas 52 Secciones
Riel: 100% Construido (135 Secciones Construidas)
Ciclopeo: 100% Construido (135 Secciones Construidas)
Riel Central: 100% Construido (69 Secciones Construidas)
Sobrecancho Curva 2: 5 Fundicion 8 Modulo

Firmado por: Diego Peralta Correa

Firma: Andres Solano V.

FECHA 26-05-2025

Clima: Mañana: Soleado / Tarde: Nublado

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Asistentes de obra (3), Contabilidad Varios (2)

Equipo de obra: Herramienta Menor.

Actividades: - Durante la Jornada laboral no se ejecutaron actividades en obra debido a falta de disponibilidad de materiales. Esta Situacion se debe a la Dispo en el Suministro, Causada Por la ausencia de Presupuesto operativo, nec Se espera el desembolso Correspondiente al Acta de Pago No.1, Previa radicada ante la entidad Contratante, la alcaldia Municipal de la G

Observaciones: - Personal en obra Activos

Avance de obra hasta el 26-05-2025

- Concreto = 37.69% de 138 Secciones, estan Construidas 52 Secciones
- Riel = 100% de 138 Secciones, estan Construidas 138 Secciones
- Cabezote = 100 Construido (138 Secciones Construidas)
- Riel Central = 100 Construido (69 Secciones Construidas)
- Sobre ancho Curva 2 = Se fundieron 8 Modulos.

Total 207 ml de es el 100%.

Firmado por Diego Peralta Corredor

Firma Ingeniero Residente: Andres Solano Arenas

FECHA 27-05-2025

Clima: Mañana: Nublado / Tarde: Soleado

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Asistentes de obra (4), Contabilidad Varios (2)

Equipo de obra: Herramienta menor.

Actividades: - Ingresaron a obra las Siguientes materiales Petreos

- Arena: 3 m³ (1 Viaje Arena) Remision No. 0803
- Gravilla: 3m³ (1 Viaje Arena) Remision No. 0809

Observaciones: - Personal Activo de obra.

Avance de obra hasta el 27-05-2025

- Concreto = 37.69% de 138 Secciones, estan Construidas 52 Secciones
- Riel = 100% Construido (138 Secciones)
- Cabezote = 100% Construido (138 Secciones)
- Riel Central = 100% Construido (69 Secciones)
- Sobre ancho Curva 2 = Se fundieron 8 Modulos.

Total 207 ml es el 100%

Firma Ingeniero Residente: Andres Solano Arenas

Firmado por Diego Peralta Corredor

Scanned with CamScanner

FECHA 28-05-2025

Hora: Mañana: Nublado / Tarde: Lluvia Variable.

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (3), Contadores Varios (2)

Equipos: Retroexcavadora Hidráulica, Tanque Mezclador (1), Camión Volquete (3)

Actividades
- Se realizó Excavación Mecánica Manual, Con el fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones técnicas Para la Construcción de Cuneta
- Se llevó a Cabo el armado e instalación de acero de refuerzo Para la Construcción de Cuneta., garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las barras, así Como Se Cuneta Sujetan Con alambre negro.
- Se realizó la instalación de Formaleta Para la Construcción de Cuneta en 6 Modulos, alcanzando Un avance lineal de 18m. Durante el Proceso Se garantizó la Cuneta alineación, niveles y estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y Precisión en el Vaciado del Concreto.
- Se realizó Vaciado de Cuneta en 6 Modulos de Cuneta, Correspondientes a la Cantidad de la Placa base, alcanzando Un avance lineal de 18m. La actividad incluyó la Preparación del encofrado, instalación de acero a Mano x 5.40 m de longitud de acero de refuerzo Para la Cuneta y Por ultimo el Vaciado del Concreto.
- Ingresaron a obra 100 bultos de Cemento Holcim x 50Kg Con la Remisión No. 42064

Observaciones
- Cemento Acumulado en obra 29-05-25 : 105 bultos de Cemento.
- Para la Construcción de 6 Modulos de Cuneta, Correspondientes a 18ml, Se emplearon 8 bultos de Cemento, quedando Un total de 97 bultos para el día 29-05-2025

Avance de obra hasta el 28-05-2025

- Cuneta 42.01 % de 135 Secciones, estan Construidas 56 Secciones.
- Ciclopeo = 100 % Construido (135 Secciones Construidas)
- Riel Cutial = 100 % Construido (69 Secciones)
- Sobre ancho Curva 2 = Se fundieron 8 Modulos.
- Riel = 100 % Construido (135 Secciones)

Total 207 ml es el 100%

Firmado por Peralta Corredor

Ingeniero Residente: Andres Solano Vanegas.

Fecha: 29-05-2025

Hora: Mañana: Nublado / Tarde: Lluvia Variable.

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Electrico de obra (1), Ayudantes de obra (3), Contadores Varios (2)

F) Actividades: - Se llevo acabo el armado e instalacion de acero de refuerzo para la C
de Concreto, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones Tecn
Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de l
así Como Se Concreto Ubicación Con Alambre Negro.

Ad - Se realizo Vaciado de Concreto en 12 Modulos de Cuneta, Correspo
a la Construccion de los Planos hasta, alcanzando Un avance lineal d
36m. La Actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion d
2 Horas vs 40 ml de acero de refuerzo para la Cuneta y Pos. del
Vaciado de Concreto

Obs - Ingreso a obra el Ingeniero residente Pedro.
Piedra Roja: 7m3 (1 Viaje Solano) Rinden No. 0030

Observaciones: - Para la Construccion de 12 modulos de Cuneta, Correspondientes
36 ml, Se emplearon 26 bultos de Cemento, quedando un
de 91 bultos de Cemento para el 30-05-25

Avance de obra hasta el 29-05-2025
- Cuneta = 50.72% de 135 Secciones, estan Construidas 70 Secciones
- Riel = 100% Construidos (135 Secciones)
Func - Cidopeca. = 100% Construidos (135 Secciones)
Re - Riel Central = 100% Construidos (69 Secciones.
Ff - Obra concreta Curva 2 = Se Fundieron 8 Modulos
Cl Total 209 ml es el 100%

Firmado por:
Diego Peralta Corrector

Per Firma Ingeniero Residente Andrea Solano Vargas
Fav FECHA 30-05-2025
Ac' Clima Herramientas: Nivel de. 1 Tarde: Llovio Constante.
Personal Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (3), Cabo Varillero (2)
Obs Equipo de obra Herramienta Menor.
Actividades realizadas - Se llevo acabo el armado e instalacion de acero de refuerzo para la Construccion de 14 Modulos de Cuneta, Conforme a los Planos y especificaciones Tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de los barras, asi Como Se fijaron Con Alambre Negro.
- Se realizo instalacion de Formaleta para la Construccion de 14 Modulos, alcanzando Un avance lineal de 39m. Durante el Proceso Se garantizo la Concreto alineacion, nivelacion y estabilidad

Observaciones: - Se registro Precipitacion Continua entre las 1:00 pm y las 6:00 pm.
- Concreto Asegurado en obra: 91 bultos de Concreto fresco día 31-05-25

Avance de obra hasta el 30-05-2025
• Cuneta = 30.92% de 139 Secciones, estan Construidas 70 Secciones.
• Rial = 100% Construido (138 Secciones)
• Ciclopeo = 100% Construido (139 Secciones)
• Rial Central = 100% Construido (69 Secciones)
• Sobre canto Curva 2 = Se fundieron 8 Modulos
Total 209m es el 100%

Andrea Solano U — Firmado por: Diego Peralta Corredor

Fecha: 31 - 05 - 2025

Clima: Mañana: Nublado / Tarde: Lluvia Variable

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (3), Carpinteros Varios (7).

Equipos: Herramienta menor, Concretera (3), Trompo Mezclador (1)

Actividades: - Se colocó Vaciado de Concreto en 14 Modulos de Cuneta, Correspondientes a la Construcción de la Placa huella, alcanzando Un avance total total de 42m. la Actividad incluyo la Preparacion del concreto, instalacion de Moldes de Acero de refuerzo para la Cuneta y Por ultimo el Vaciado del Concreto.

Observaciones: - Para la Construccion de 14 Modulos de Concreto, Correspondientes a 42m, Se. emplearon 128 bultos de Concreto, excediendo Un total de 63 bultos para el 2/06/2025

Avance de obra hasta el 31-05-2025
• Cuneta Sin fundir: 60.86% de 139 Secciones, estan Construidas 84 Secciones.
• Rial: 100% Construido (139 Secc)
• Ciclopeo: 100% Construido (139 Secciones)
• Rial Central: 100% Construido (69 Secciones)
• Sobre canto Curva 2: Se fundieron 14 Modulos.
Total 209m es el 100%

de Ingeniero Residente: Andrea Solano Vanegas — Firmado por: Diego Peralta Corredor

Fecha: 02-06-2025

Clima: Mañana: Nublado, Tarde: Lluvia Variable.

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Ayudantes de obra (4), Trompo Mezclador (1)

Actividades: - Se realizo Excavacion manual Con el fin de instalar el nuevo de refuerzo, Conforme a los Planos establecidos y especificaciones tecnicas Para la Construccion de

F - Se realiza instalación de Formaleta para la Construcción de Cuneta
C Ciclopeo en 3 Modulos, alcanzando Un avance lineal de 19,62 m.
P. Durante el Proceso Se garantiza la Correcta alineación, nivelación y
Eq estabilidad de los moldes, Con el fin de asegurar la Calidad y precisión
Ac el Vaciado del Concreto
- Se realiza la toma de 5 Cilindros de Concreto f'c=21 MPa durante
los muestreos fueron Correctamente identificados y almacenados bajo Condiciones
Controladas. Para Ser ensayados a Compresión a edades de 7, 14, 21 y
F 28 días, Con el objetivo de Verificar el Cumplimiento de la Resistencia
Ob especificada en el diseño estructural
- Se realiza Vaciado de Concreto en 3 Modulos de Sobreancho de la Cuneta
en Concreto Ciclopeo, Correspondientes a la Construcción de la placa
alcanzando Un avance lineal total de 19,62 m la actividad incluyo
Preparación del encofrado, instalación de Piedra roja y por ultimo el
del Concreto

Observaciones - El día 31-05-2025 Se realizo la toma de 5 Cilindros de Concreto f'c=21 MPa
durante el Vaciado, Las muestras fueron Correctamente identificadas y almacenadas
Fun bajo Condiciones Controladas, para Ser ensayadas a Compresión a edades de
R 7, 14, 21, y 28 días, Con el objetivo de Verificar el Cumplimiento de la
F resistencia especificada en el diseño estructural.
C - Para la Construcción de 3 Modulos de Cuneta, Correspondientes a
Pi 19,62 m, Se emplearon 27 bultos de Cemento, Quedando un total
de 46 bultos de Cemento Para el 03-06-2025.
Ec Avance de obra hasta el 02-06-2025
A • Cuneta: 60,86 % de 138 Secciones, estan Construidas 84 Secciones
• Riel: 100 % Construido (138 Secciones)
• Riel Central: 100% Construido (69 Secciones)
Ob • Sobreancho Curva 2: 8 Modulos Se fundieron
• Ciclopeo: 100% Construido (138 Secciones)
• Sobreancho Curva 1: Se fundieron 3 Modulos equivalen 19,62 ml.
TOTAL: 209 m en el 100%

Firmas Ingenieros — Firmado por: Diego Peralta Corredor

C Residente: Andres Eduardo Vargas.

FECHA: 03-06-2025

Clima: Mañana: Nublado / Tarde: Nublado

Personal: Ingeniero Residente de obra(1), Maestro de obra (1), Auxiliares de obra (4),

Equipo de obra: Herramienta Menor, Carretas (3), Trompo Mezclador (1)

Actividades:
- Se realizo la instalacion de Formaletas Para la Construccion de Concreto en 4 Modulos, alcanzando un avance lineal de 10m. Durante el Proceso Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los muros, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.
- Se realizo Vaciado de Concreto en 4 Modulos de Concreto, Correspondiente a la Construccion de la Nueva bodega, alcanzando Un avance lineal de 10m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de malla de acero de refuerzo de 3/8" y Por ultimo el Vaciado del Concreto
- Ingresaron 15 Tablas Buenas, para la Construccion de Bodegas y la Cancha.
- Ingreso a obra el Siguiente material Petreo.
Arena: 7 m³ (1 Viaje Semicarro) Boleta No. 0932

Observaciones
- Para la Construcción de 4 modulos de Cancha, Correspondientes a 10m., Se emplearon 10 bultos de Cemento, quedando un total de 38 bultos de Cemento. Para el dia 4-06-2025.
Avance de obra hasta el 03-06-2025.
- Cuerpo Sin bodegas: 63.76% de 130 Secciones, estan Construidas 65 Secciones.
- Riel: 100% Construido
- Ciclopeo: 100% Construido
- Riel Central: 100% Construido.
- Sobre cuneta Curvas: 8 Modulos Construidos
- Sobre cuneta Curvas: Se fundieron 3 Modulos equivalentes a 14.62 ml
Total: 207 m cs el 100%.

Nombre Ingeniero Residente: Andrea Odeth Vallejo — Firmado por Diego Peralta Corrales

FECHA: 04-06-2025

Jornada laboral: Mañana: Horario Variable / Tarde: Horario Variable.

Equipo de obra: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Asistente de obra (1), Contratistas Viales (2).

Actividades: Herramienta Menor, Carretas (3), Trompo Mezclador (1).
- Se realizo Excavacion manual Con el Fin de instalar el acero de refuerzo, Conforme a los Planos estructurales y especificaciones tecnicas Para la Construccion de Cuneta.
- Se realizo la instalacion de Formaletas Para la Construccion de Concreto en 13 Modulos, alcanzando un avance lineal de 39m. Durante el Proceso. Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de los muros, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.

Conforme a los Planos estructurales y especificaciones técnicas garantizando el Posicionamiento y Traslape adecuado de los ... asi Curso Su Concreto Superior Con Alambre Negro.
- Se realizo Vaciado de concreto en 10 Modulos de Cuneta, Con ... dientes a la Construccion de la placa huella, alcanzando Un ... total de 30m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, ... de nudo de acero de refuerzo de 3/8" y Por Ultimo el Vaciado Concreto.
- Ingreso a obra el Siguiente personal Peton.
Excavacion: 7m³ (1 Viaje Semana) Remesa No. 0013.

Observaciones:
- Para la Construccion de 10 modulos de Cuneta, Correspondien... a 30 ml, Se emplearon 16 bultos de Cemento, quedando ... total de 20 bultos de Cemento Para el 05-06-2025.
- Se hacer entrega a auxiliar de obra Un Pul de Guantes ... Cuchu.

Avance de obra hasta el 04-06-2025
- Cuneta. Sin bordillo : 71.01% de 138 Secciones, estan Construidas 98 Secc...
- Riel : 100 % Construido. (138 Secciones)
- Culapeo : 100 % Construido. (138 Secciones)
- Riel Central : 100 % Construido. (69 Secciones)
- Sobre ancho Curva 2 : Se fundieron 8 Modulos.
- Sobre ancho Curva 1 : Se fundieron 3 Modulos equivalentes a 24 m.
- Total : 207m es el 100 %.

Firma Ingeniero Residente: Andres Solano Ramirez (Firmado por Diego Fernando Corredor)
FECHA: 05-06-2025
Clima: Humedad: Variable / Todo: Humedad Constante
Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Auxiliares de obra Contratados Varios (2)
Equipo de obra: Herramienta Menor, Carretillas (3), Tiempo Mezcladora (1)
Actividades:
- Se realizo la instalacion de Formaleta Para la Construccion de Cuneta 8 Modulos., alcanzando Un avance lineal de 24m. Durante el Proceso Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion estabilidad de los moldes, Con el fin de Asegurar la Calidad Precisa del Vaciado del Concreto.
- Se realizo instalacion de acero de refuerzo Para la Construccion

del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de los bordes, así como su Correcto Sujetion Con Alambre Negro.

- Se realizo Vaciado de Concreto en 11 Modulos de Cuneta y acceso, Sobrancho, Correspondientes a la Construccion de la Placa huella, alcanzando un avance lineal total de 33m. La actividad incluyo la Preparacion del encofrado, instalacion de malla de acero de refuerzo de 3/8" y por ultimo el Vaciado del Concreto

- Para la Construccion de 11 Modulos de Cuneta, acceso y Sobrancho, Correspondientes a 33ml, Se emplearon 20 bultos de Cemento, quedando Un total de 10 bultos de Cemento Para el dia 06-06-2025
- Se le hace entrega a 4 Auxiliares de obra un Par de Cuentas de Nylon
- Precipitaciones Variables todo el dia.

Avance de obra hasta el 05-06-2025

- Cuneta Sin Sobrancho = 39.93% de 156 Secciones, 104 Cuentadas
- Piel = 100% Construido (130 Modulos)
- Cilleplo = 100% Construido (130 Modulos)
- Piel Central = 100% Construido (69 Secciones)
- Sobrancho Curva 2 - Se Fundieron 8 Modulos
- Sobrancho Curva 1 = Se fundieron 3 Modulos equivalentes a 19.62 ml

Total 207m es el 100%

- Se realizo armado de refuerzo. Para la Construccion de 10 Modulos de Cuneta: Conforme a los Planos estipulados y especificaciones tecnicas del Proyecto, garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado de las barras asi como su Correcto Sujecion Con alambre negro.

Ingeniero residente: Andres Solano Venegas. Firmado por: Diego [illegible] Corrales

FECHA: 06-06-2025

Clima: Mañana: Nuevo Constante / Tarde: Nuevo Variable

Personal: Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Asistentes de obra (4), Carpinteros Viales (2)

Equipo de obra: Herramienta menor, Carretas (1), Tablo barra

Actividades: - Se realizo instalacion de Formaletas Para la Construccion de Cuneta. Durante el Proceso Se garantizo la Correcta alineacion, nivelacion y estabilidad de las mismas, Con el fin de asegurar la Calidad y Precision en el Vaciado del Concreto.

	Conforme a los Planos estructurales y especificaciones técnicas del
	garantizando el Posicionamiento y traslape adecuado adecuado de
	así Como Su Correcta Sujeción Con alambre negro.
Observaciones.	- No hay Cemento (en Horas de la tarde ayuda de llegar Cem
	Para terminar el 100% de la obra)
	-
	Avance de obra hasta el 06-06-2025
	- Cuenta Con hasta hoy = 98.95% de 135 Modulos, estan Construidos 1
	- Riel = 100% Construido. (135 Secciones)
	- Cidopro = 100% Construido. (135 Secciones)
	- Riel Central = 100% Construido (69 Secciones).
	- Sobre ancho Curva 2 = 5 de Fundicion y Modulos.
	- Sobre ancho Curva 3. = 5 de Fundicion 3 Modulos equivalentes a 1
	Total 207 m es el 100%.
Firma Ingeniero Residente	Firmado por: Diego Pombo Corredor
	Andres Solano Vanegas
FECHA	07-06-2025
Clima	Mañanas Lluvioso Variable / Tarde: Lluvioso Variable.
Personal	Ingeniero Residente de obra (1), Maestro de obra (1), Auxiliares obra (4), Controladores Viales (2)
Equipo de obra	Herramientas menor, Carretas (3), Trompo Mezclador (1).
Actividades	- Se realizo Vaciado de Concreto de 14 Modulos de Cuneta y 3 accesos, uno es el de la Embotelladora de Agua y 2 acces de San Diego, Correspondientes a la Construccion de la Pl hacia, alcanzando un avance lineal total de 45 m. lo cu incluyo la Prefurracion del encofrado, instalacion de Malla de acero de refuerzo de 3/8" y Por ultimo el Vaciado del Con
	- Ingreso a obra 35 Bultos de Cemento Holcim Con Orden No-215. 2025-06-06
	- Ingreso a obra 35 Bultos de 1/2" Para el tramo 09 Con Remision No-215, que Se Habian tomado Previstos Para el tramo de la Alcaldia.
Observaciones.	- Para la Construccion de 14 Modulos y 3 Accesos, C Pendientes a 45ml, Se ordenaron 32 bultos de Cemento que dando Un Total de 68 bultos. Para el dia 09-06 -
	- Precipitaciones Variables. Todo el dia.

Scanned with CamScanner

ANEXO NO. 5
EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES SG-SST

AVANCE MENSUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST

CONTRATO COP-520-2024

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2024"

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS
"PAVIBOY SAS"

LA CALERA CUNDINAMARCA

MAYO – JUNIO

2025

INTRODUCCIÓN

Según el decreto único reglamentario 1072 de 2015, el cual establece los parámetros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El trabajo se puede convertir en un instrumento tanto de salud como de enfermedad para el individuo, la empresa y la sociedad.
Estos conjuntos predefinen la realización de la tarea y el entorno en que esta se realiza y denomina las condiciones dentro de la obra "**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2024"**, se busca en cada periodo la mejora continua en actividades de promoción de la salud, la prevención y el control de riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y de la productividad de la empresa.

Estas acciones se ven reflejadas en la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por esta razón, y con el objetivo de informar las actividades ejecutadas en el transcurso del presente informe, correspondiente a SST, se relaciona cada uno de los cronogramas utilizados para la ejecución de este de acuerdo con las actividades programadas por CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS "PAVIBOY SAS"

OBJETIVO GENERAL

Presentar el Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de informar sobre el avance ejecutado y cumplimiento en el cronograma SST realizado para el Contrato de Obra **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2024"**, realizado por CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS "PAVIBOY SAS".

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las actividades establecidas en el Sistema de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo.
- Reducir el número de incidentes, accidentes y enfermedad laborales de los Trabajadores en la realización de sus actividades.
- Garantizar el buen desempeño del sistema de gestión de SG-SST

ALCANCE

Aplica al personal contratista y subcontratista que participen en la ejecución de las obras y actividades del "**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2024"**

Nombre del representante legal:	Emiliano Vargas
Nit:	826.002.051-1
Dirección:	Km 6 Vía Sogamoso–Belencito (Nobsa-Boyacá)
Nivel de riesgo (768 de 2022):	5
Nombre responsable SGSST:	Deisy Mayerly Adame López
Teléfono:	3156496385
Director de Obra	Yilberth Leandro Gómez Guerrero
Teléfono:	312 4853560
Correo electrónico:	organizacion.evm@gmail.com

Resumen del Plan de Trabajo Anual

Durante el periodo se dio cumplimiento al 100% de las actividades planificadas en el programa anual del SG-SST. Las acciones ejecutadas fueron:

- Divulgación de procedimientos para actividades de armado y fundida de placa huellas.
- Garantizar socializaciones diarias bajo plan de capacitación.
- Reunión de programación actividades segundo semestre con ARL Colpatria bajo acta

Resumen de Capacitaciones

Se cumplió el cronograma del plan anual de capacitaciones en un 100%. En el mes de junio y julio se desarrolló:

- Socializaciones de 5 minutos para actividades desarrollo de placa huella
- Capacitación uso adecuado herramientas eléctricas de corte
- Acta de reunión programación capacitaciones actividades segundo semestre ARL Colpatria

Las Socializaciones durante los meses de MAYO Y JUNIO se realizaron las charlas de 15 minutos enfocadas a notificaciones de seguridad para actividades propias de placas huellas del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA**, asociadas a riesgo inherente locativo y mecánico propio de corte de madera y acero y trabajos de armado de encofrado de placa huella del proyecto, retroalimentando al personal en la prevención de At con el fin de adquirir conciencia en los riesgos asociados a sus actividades, se reforzó la sensibilización frente a al uso de herramientas eléctricas de corte teniendo en cuenta recomendaciones por parte de fichas técnicas.
Las charlas de 15 minutos tienen como objetivo generar en los trabajadores un compromiso con el Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo, demostrándoles que nos importa su participación dentro de la empresa, y que son pieza fundamental para el desarrollo de esta.

Porcentaje de Cumplimiento

El avance del SG-SST, fue satisfactorio durante el mes de MAYO Y JUNIO, obteniendo un resultado de cumplimiento de:

Plan de trabajo anual: 100%
Plan de capacitaciones:
100%

Consolidad de Accidentalidad

Se realizan actividades enfocadas en la disminución y mitigación de accidentes de trabajo. haciendo énfasis en tres puntos críticos: conocer los riesgos inherentes a los que están expuestos y cómo éstos pueden afectar al trabajadores, planificar y establecer las medidas para evitar o minimizar los riesgos siempre teniendo en cuenta nuestras tareas críticas : socializando programas, procedimientos y estándares de seguridad de herramienta eléctrica para prevención y control de riesgo eléctrico y mecánico por manejo con herramienta eléctrica de acuerdo a la resolución 5018 de 2019, retie y demás normatividad, y hojas de seguridad de los productos químicos que se utilizan para las actividades del Contrato COP-520-2024.

Durante el mes de MAYO Y JUNIO de 2025. No se reportaron **accidentes laborales**.

Localización del proyecto

MUNICIPIO	PROYECTO
LA CALERA	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2024



Listado de personal mano de no Obra calificada MAYO

Para la ejecución del Contrato COP-520-2024, se relaciona el personal del proyecto

NOMBRE	CARGO
CONTRERAS MANUEL	AYUDANTE
AMARIS LEONARDO	AYUDANTE
PASTRANA ADRIANA	AUXILIAR
RODRIGUEZ SERGIO	AYUDANTE
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA
ANAYA JOSIA	AYUDANTE
SOLANO ANDREA	RESIDENTE
TORDECILLA CARLOS	AYUDANTE
PERDOMO LUIS	AYUDANTE
MADRID NILSON	AYUDANTE

Listado de personal mano de no Obra calificado JUNIO

Para la ejecución del Contrato COP-520-2024, se relaciona el personal del proyecto

NOMBRE	CARGO
CONTRERAS MANUEL	AYUDANTE
AMARIS LEONARDO	AYUDANTE
PASTRANA ADRIANA	AUXILIAR
RODRIGUEZ SERGIO	AYUDANTE
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA
ANAYA JOSIA	AYUDANTE
SOLANO ERIKA	RESIDENTE
TORDECILLA CARLOS	AYUDANTE
MADRID NILSON	AYUDANTE
GALLEGO ANDRES	AYUDANTE
PADILLA MARLIS	AYUDANTE
NAVARRO LUIS	AYUDANTE
CHACON EULICES	AYUDANTE

En el marco del proyecto “Construcción de placa huella en la vía que conduce de la vereda El Salitre al Colegio Hacienda Los Alcaparros del municipio de La Calera, Cundinamarca”, se presenta el registro fotográfico correspondiente a las entregas de Elementos de Protección Personal (EPP) y a las socializaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) orientadas a la prevención de riesgos laborales, como evidencia del desarrollo de las actividades programadas y del compromiso con la seguridad y bienestar de los trabajadores vinculados a la obra.











Dirección: Km 6 Vía Sogamoso–Belencito (Nobsa-Boyacá)
Teléfonos:3156496385, 3203423895
Email: organizacion.evm@gmail.com

Registro de Inspecciones Planeadas

- Inspección herramientas eléctrica pulidora y sierra circular

Registro de charlas de trabajo

- Socialización usos adecuado herramienta eléctrica corte
- Reglamento interno del trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial
- Socialización uso adecuado de EPP botas punta acero guantes de vaqueta tapa oídos de inserción
- Socialización procedimiento investigación de accidentes
- Socialización identificación de peligros actividades de placa huella
- Socialización de seguridad vial tráfico y comunidad

Registro de ATS

- Mejoramiento de vía con afirmado de subbase granular de placa huella

Actividades de la ARL

Se realizó actividades de asesoramiento de prevención de AXA Colpatria:

- Evaluación del SG-SST con la herramienta RADAR.
- Aprobación del Plan Anual de Trabajo del SG-SST, vigencia 2025.
- Acta de reunión programación capacitaciones actividades segundo semestre ARL Colpatria

Firma:
Iván David Gracia Cubillos
Inspector -SST C

Firma:
Deisy Mayerly Adame López
Coordinador del SG-SST
Construcciones y Pavimentos Boyacá SAS - "PAVIBOY SAS"

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CÓDIGO	FT-SST-001-9
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

Fecha de Inicio:	28/04/2025	Fecha de Terminación:	30/5/2025				
Hora de Inicio:	7:00 a. m.	Hora de Terminación:	5:00 p. m.				
Proyecto:	COLEGIO ALCAPARROS	Área de trabajo:	VIA	PRINCIPAL	AREA	PLACA HUELLAS	

Descripción de la Actividad: MEJORAMIENTO DE VIA CON AFIRMADO DE SUBBASE GRANULAR DE PLACA HUELLA

Maquinas, equipos y/o herramientas a utilizar: CARRETILLAS, MARTILLO, FIGURADOR DE ACERO, PULIDORA, SIERRA, TALADRO, VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA.

Diligenciar las siguientes casillas teniendo en cuenta el caso: S: Si cumple N: No cumple N/A no aplica

1. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL / ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Casco de seguridad:	S / N / N/A	Barbuquejo:	S / N / N/A	Gafas:	S / N / N/A
Careta para esmerilar:	S / N / N/A	Tapa Oidos de Inserción:	S / N / N/A	Tapa Oidos Tipo Copa:	S / N / N/A
Tapabocas Industrial:	S / N / N/A	Respirador con filtros:	S / N / N/A	Guantes de Hilaza:	S / N / N/A
Guantes de Caucho:	S / N / N/A	Botas de cuero con puntera:	S / N / N/A	Botas de caucho puntera:	S / N / N/A
Impermeable:	S / N / N/A	Chaqueta Dril:	S / N / N/A	Jean:	S / N / N/A
Extintor:	S / N / N/A	Botiquin:	S / N / N/A	Camilla:	S / N / N/A

Otro, Cuál?

2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arnés	S / N / N/A	Eslinga de posicionamiento	S / N / N/A	Eslinga en Y con absorvedor	S / N / N/A
Silla para trabajo en alturas	S / N / N/A	Eslinga de restricción	S / N / N/A	Eslinga sencilla con absorvedor	S / N / N/A
Conectores (mosquetones/ganchos)	S / N / N/A	Descendedores	S / N / N/A	Tie-Off	S / N / N/A
Mecanismos de anclaje	S / N / N/A	Ascendedores	S / N / N/A	Línea de vida	S / N / N/A

Otro, Cuál?

3. SISTEMAS DE ACCESO

Andamio:	S / N / N/A	Andamio Multidireccional:	S / N / N/A	Otro, Cuál?
Escalera:	S / N / N/A	Cuerdas	S / N / N/A	

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PASOS DE LA ACTIVIDAD	VALORACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE
INSPECCION AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
FIRMA DE PERMISOS SEÑALIZACION Y DELIMITACION DE AREA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), FOMENTAR BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUCIONES	CHARLA DE SEGURIDAD, USO ADECUADO DE EPP) GUANTES, CASCO) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO.	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES,NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO.	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAÍDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PLANOS ELECTRICOS, INDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA AISLANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACION DEL TERRENO (Limpieza y desmonte del área Adecuación de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A ÁREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES, ATRAPAMIENTO	USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO.	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIO)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA TESTEREADO SOBRE EL AREA FLUIDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO.	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACION, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIO)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE ACERO REFORZADO CON ACERO CON VIGA RIOSTRA DE CERO DE 1/2	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHIRLA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO.	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIO)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTION ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACION DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIO)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

				INSPECTOR DE SEGURIDAD
				INSPECTOR DE SEGURIDAD
				INSPECTOR DE SEGURIDAD
				INSPECTOR DE SEGURIDAD

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTRUCCIONES MEDIDAS DE ALERTA: CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retomar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR							
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR							
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL							
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR							
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA							
ANAYA JOBIA	AUXILIAR							
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL							
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR							
PERDOMO LUIS	AUXILIAR							
MADRID NILSON	AUXILIAR							

NOMBRE	IVAN DAVID CRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1067720530	
FIRMA			
NOMBRE		CEDULA:	
FIRMA			

6. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	Erika Andrea Solano	CEDULA:	1116552766
FIRMA	Andrea Solano		
NOMBRE		CEDULA:	
FIRMA			

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS FULDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAIDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PLANOS ELECTRICOS, IDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA AISLANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACION DEL TERRENO (Limpieza y desbroce del área seleccionada de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A ÁREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES, ATRAPAMIENTO	USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAM ENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA YESTERZADO SOBRE EL AREA FUNDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMBIAL LAVADO DE MANOS, LIMPEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACION, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE R EL REFORZADO CON ACERO CON VIGA REGISTRA DE CERO DE 1/2	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHIRLA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAM ENTAS, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACION DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3500 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
[illegible]	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUSIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN AREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO, INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SUCOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
[illegible]	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUSIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN AREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO, INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SUCOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
[illegible]	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUSIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO, INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SUCOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (LLUVIA NORMAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	DISTRIBUCION DE MEDIDAS DE RESPUESTA: CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, ADOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retomar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR							
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR							
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL							
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR							
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA							
ANAYA JOSIA	AUXILIAR							
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL							
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR							
PERDOMO LUIS	AUXILIAR							
MADRID NILSON	AUXILIAR							

NOMBRE	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1099770030
FIRMA		
NOMBRE		CEDULA:
FIRMA		

6. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	Erika Andrea Solano	CEDULA: 1196552766
FIRMA	Andrea Solano	
NOMBRE		CEDULA:
FIRMA		

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CÓDIGO	FT-SST-001-9
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

Fecha de Inicio:	12/05/2025	**Fecha de Terminación:**	17/05/2025				
Hora de Inicio:	7:00 a. m.	**Hora de Terminación:**	5:00 p. m.				
Proyecto:	COLEGIO ALCAPARROS	**Área de trabajo:**	VIA	PRINCIPAL	AREA	PLACA HUELLAS	

Descripción de la Actividad: MEJORAMIENTO DE VIA CON AFIRMADO DE SUBBASE GRANUALAR DE PLACA HUELLA

Maquinas, equipos y/o herramientas a utilizar: CARRETILLAS, MARTILLO, FIGURADOR DE ACERO, PULIDORA, SIERRA, TALADRO, VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA,

Diligenciar las siguientes casillas teniendo en cuenta el caso: S: Si cumple N: No cumple N/A no aplica

1. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL / ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Casco de seguridad:	S	N	N/A	Barbuquejo:	S	N	N/A	Gafas:	S	N	N/A
Careta para esmerilar:	S	N	N/A	Tapa Oidos de Inserción:	S	N	N/A	Tapa Oidos Tipo Copa:	S	N	N/A
Tapabocas Industrial:	S	N	N/A	Respirador con filtros:	S	N	N/A	Guantes de Hilaza:	S	N	N/A
Guantes de Caucho:	S	N	N/A	Botas de cuero con puntera:	S	N	N/A	Botas de caucho puntera:	S	N	N/A
Impermeable:	S	N	N/A	Chaqueta Dril:	S	N	N/A	Jean:	S	N	N/A
Extintor:	S	N	N/A	Bolsquin:	S	N	N/A	Camilla:	S	N	N/A

Otro, Cuál?

2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arnés	S	N	N/A	Eslinga de posicionamiento	S	N	N/A	Eslinga en Y con absorvedor	S	N	N/A
Silla para trabajo en alturas	S	N	N/A	Eslinga de restricción	S	N	N/A	Eslinga sencilla con absorvedor	S	N	N/A
Conectores (mosquetones/ganchos)	S	N	N/A	Descendedores	S	N	N/A	Tie-Off	S	N	N/A
Mecanismos de anclaje	S	N	N/A	Ascendedores	S	N	N/A	Linea de vida	S	N	N/A

Otro, Cuál?

3. SISTEMAS DE ACCESO

Andamio:	S	N	N/A	Andamio Multidireccional:	S	N	N/A	Otro, Cuál?			
Escalera:	S	N	N/A	Cuerdas	S	N	N/A				

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PASOS DE LA ACTIVIDAD	VALORACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE
INSPECCION AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO. USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACION CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
FIRMA DE PERMISOS SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO. USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), FOMENTAR BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	CHARLA DE SEGURIDAD, USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC.	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACION CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAÍDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PUNTOS ELECTRICOS, INDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA AISLANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACIÓN DEL TERRENO (Limpieza y desmonte del área Adecuación de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A ÁREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO (CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES, ATRAPAMIENTO	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, BILIOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA TESTEREADO SOBRE EL AREA FUNDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE RIEL REFORZADO CON ACERO CON VIGA BIGSTRA DE CERO DE 10'	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHIPLA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC. AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO.	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, BILIOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACIÓN DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
TEXTURIZADO (Aplicación de una textura superficial al concreto fresco para mejorar la adherencia de los vehículos y peatones posteriormente)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO (CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC.	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
CURADO - Protección del concreto recién colocado para evitar la pérdida rápida de humedad y garantizar un endurecimiento adecuado	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO (CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
SELLADO DE JUNTAS	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO (CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
ORDEN Y ASEO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO (CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retornar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR							
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR							
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL							
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR							
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA							
ANAYA JOSIA	AUXILIAR							
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL							
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR							
PERDOMO LUIS	AUXILIAR							
MADRID NILSON	AUXILIAR							

NOMBRE:	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1069720130
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

6. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE:	Erika Andrea Ardila Salazar	CEDULA: 1193552766
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CÓDIGO	FT-SST-001-9
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

Fecha de Inicio:	19/05/2025	Fecha de Terminación:	24/05/2025				
Hora de Inicio:	7:00 a. m.	Hora de Terminación:	5:00 p. m.				
Proyecto:	COLEGIO ALCAPARROS	Área de trabajo:	VIA	PRINCIPAL	AREA	PLACA HUELLAS	

Descripción de la Actividad: MEJORAMIENTO DE VIA CON AFIRMADO DE SUBBASE GRANULAR DE PLACA HUELLA

Maquinas, equipos y/o herramientas a utilizar: CARRETILLAS, MARTILLO, FIGURADOR DE ACERO, PULIDORA, SIERRA, TALADRO, VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA.

Diligenciar los siguientes casillas teniendo en cuenta el caso: S: Si cumple N: No cumple N/A no aplica

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Casco de seguridad				Barbuquejo				Gafas			
Careta para esmerila				Tapa Oidos de Insercion				Tapa Oidos Tipo Copa			
Respirador con filtros				Respirador con filtros				Guantes de Hilaza			
Guantes de Caucho				Botas de cuero con puntera				Botas de caucho puntera			
Impermeable				Chaqueta Dril				Jean			
Carnet				Botiquin				Camilla			
Otro, Cual?											

2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

Arnes				Eslinga de posicionamiento				Eslinga en Y con absorvedor			
Linea para trabajo en alturas				Eslinga de restricción				Eslinga sencilla con absorvedor			
Conectores mecanismos				Descendedores				Tie-Off			
Mecanismos de anclaje				Ascendedores				Linea de vida			
Otro, Cual?											

3. SISTEMAS DE ACCESO

Andamio				Andamio Multidireccional				Otro, Cual?			
Escalera				Cuerdas							

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PASOS DE LA ACTIVIDAD	VALORACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE
INSPECCION AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO DAÑOS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS, CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SUCIOS S, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMTAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
INSTALAR LE PISOS EN VINILO Y DELIMITACION DE AREA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO DAÑOS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS, CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), FOMENTAR BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUCIONES	CHARLA DE SEGURIDAD, USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO), USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO, ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SUCIOS S, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMTAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO DAÑOS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAIDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PERDIDAS ELECTRICAS, INDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA AISLANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACIÓN DEL TERRENO (Limpieza y desmonte del área adecuación de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS A AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCCIONES, ATRAPAMIENTO	USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA TESTEREADO SOBRE EL AREA FUNDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCCIONES	GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN AREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, Eliminación DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACIÓN DE RIEL REFORZADO CON ACERO CON VIGA RIEL/STRA DE CERO DE 1/2	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHIRLA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACION DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	[illegible] CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE [illegible]
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retornar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR							
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR							
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL							
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR							
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA							
ANAYA JOSIA	AUXILIAR							
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL							
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR							
PERDOMO LUIS	AUXILIAR							
MADRID NILSON	AUXILIAR							

NOMBRE:	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1082725630
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

8. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE:	Erika Andrea Solano	CEDULA: 1077655216
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CÓDIGO	FT-SST-001-9
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

Fecha de Inicio:	26/05/2025	**Fecha de Terminación:**	31/05/2025				
Hora de Inicio:	7:00 a. m.	**Hora de Terminación:**	5:00 p. m.				
Proyecto:	COLEGIO ALCAPARROS	**Área de trabajo:**	VIA	PRINCIPAL	AREA	PLACA HUELLAS	

Descripción de la Actividad: MEJORAMIENTO DE VIA CON AFIRMADO DE SUBBASE GRANUALAR DE PLACA HUELLA

Maquinas, equipos y/o herramientas a utilizar: CARRETLLAS, MARTILLO, FIGURADOR DE ACERO, PULIDORA, SIERRA. TALADRO, VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA.

Diligenciar las siguientes casillas teniendo en cuenta el caso: S: Si cumple N: No cumple N/A no aplica

1. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL / ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Casco de seguridad:	S N N/A	Barbuquejo:	S N N/A	Gafas:	S N N/A
Careta para esmerilar:	S N N/A	Tapa Oidos de Insercion:	S N N/A	Tapa Oidos Tipo Copa:	S N N/A
Tapabocas Industrial:	S N N/A	Respirador con filtros:	S N N/A	Guantes de Hilaza:	S N N/A
Guantes de Caucho:	S N N/A	Botas de cuero con puntera:	S N N/A	Botas de caucho puntera:	S N N/A
Impermeable:	S N N/A	Chaqueta Dril:	S N N/A	Jean:	S N N/A
Extintor:	S N N/A	Botiquin:	S N N/A	Camilla:	S N N/A

Otro, Cuál?

2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arnés	S N N/A	Eslinga de posicionamiento	S N N/A	Eslinga en Y con absorvedor	S N N/A
Silla para trabajo en alturas	S N N/A	Eslinga de restricción	S N N/A	Eslinga sencilla con absorvedor	S N N/A
Conectores (mosquetones/Ganchos)	S N N/A	Descendedores	S N N/A	Tie-Off	S N N/A
Mecanismos de anclaje	S N N/A	Ascendedores	S N N/A	Linea de vida	S N N/A

Otro, Cuál?

3. SISTEMAS DE ACCESO

Andamio:	S N N/A	Andamio Multidireccional:	S N N/A	Otro, Cuál?
Escalera:	S N N/A	Cuerdas	S N N/A	

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PASOS DE LA ACTIVIDAD	VALORACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE
INSPECCION AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
FIRMA DE PERMISOS SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), FOMENTAR BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	CHARLA DE SEGURIDAD, USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC.	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES,NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAIDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PLANOS ELECTRICOS, IDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA ASILANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACION DEL TERRENO (Limpieza y desmonte del área Adecuación de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECÁNICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A ÁREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES, ATRAPAMIENTO	USO RECOMENDADO DE EPP (GUANTES, CASCO, USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA TESTEREADO SOBRE EL AREA FUNDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS,	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE RIEL REFORZADO CON ACERO CON VIGA RIEDETRA DE CERO DE 10	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHIRLA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACION DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC,	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
TEXTURIZADO (Aplicación de una textura superficial al concreto fresco para mejorar la adherencia de los vehículos y prevenir deslizamientos)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
CURADO. (Protección del concreto recién colocado para evitar la pérdida rápida de humedad y garantizar un endurecimiento adecuado)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
SELLADO DE JUNTAS	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
ORDEN Y ASEO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIO)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACION CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES MEDICOS
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retornar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR							
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR							
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL							
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR							
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA							
ANAYA JOSIA	AUXILIAR							
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL							
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR							
PERDOMO LUIS	AUXILIAR							
MADRID NILSON	AUXILIAR							

NOMBRE:	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1083 20539
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

8. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE		CEDULA: 1196352166
FIRMA		
NOMBRE		CEDULA:
FIRMA		

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023	CONSTRUCCIONES

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 8/5/2025	LUGAR: CAMPAMENTO ALCAPARROS
EXPOSITOR: IVAN DAVID GRACIA	HORA: 7: 00 AM
TEMA:	SOCIALIZACION USOS ADEACUADO HERRAMIENTA ELECTRICA CORTE PULIDORAS Y SIERRAS CIRCULAR
OBJETIVO:	GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE HERRAMINETAS DE CORTE PARA ACTIVIDADES DE PLACA HUELLA HACIENDO USO CORRECTO DE GUARDAS DE SEGURIDAD Y DISCOS ACORDE ACTIVIDAD REALIZAR USAR EPP ADEACUADOS PARA ACTIVIDADES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR	Manuel
2	AMARIS LEONARDO	AUXILIAR	LEONARDO
3	PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL	Adriana
4	RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR	Sergio
5	GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA	
6	ANAYA JOSIA	AUXILIAR	Josia
7	SOLANO ERIKA	RESIDENTE	Erika Solano
8	TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR	Carlos Tordecilla
9	PERDOMO LUIS	AUXILIAR	Luis
10	MADRID NILSON	AUXILIAR	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	15

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023	CONSTRUCCIONES

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 14/5/2025	LUGAR: CAMPAMENTO ALCAPARROS
EXPOSITOR: IVAN DAVID GRACIA	HORA: 7:00 AM
TEMA:	SOCIALIZACION USO ADECUADO DE EPP GAFAS DE SEGURIDAD GUANTES BOTAS DE PUNTA DE ACERO
OBJETIVO:	SE BUSCA GENERAR UN AMBIENTE DE TRABAJO SANO, SEGURO Y ADECUADO PARA LOS COLABORADORES DE MF CONSTRUCCIONES SAS. ESTABLECIENDO MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO DANDO UN BUEN USO A LOS EPP ENTREGADOS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR	Manuel
2	AMARIS LEONARDO	AUXILIAR	Leonardo
3	PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL	Adriana
4	RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR	Sergio
5	GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA	
6	ANAYA JOSIA	AUXILIAR	
7	SOLANO ERIKA	RESIDENTE	Andrea Solano
8	TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR	Carlos Tordecilla
9	PERDOMO LUIS	AUXILIAR	Luis
10	MADRID NILSON	AUXILIAR	Nilson
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	15

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2 / Fecha: 23/06/2023	CONSTRUCCIONES

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 28/05/2025	LUGAR: CAMPAMENTO ALCAPARROS
EXPOSITOR: IVAN DAVID GRACIA	HORA: 7:00 AM
TEMA:	REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO Y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MF CONSTRUCCIONES SAS
OBJETIVO:	DIVULGAR EL DOCUMENTO DE PROCESO DE RELACION ENTRE PATRON Y TRABAJADORES DEFINIENDO LAS CONDICIONES . OBLIGACIONES Y DERECHOS ESTABLECIDOS POR LAS PARTES, SEGÚN NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR	
2	AMARIS LEONARDO	AUXILIAR	
3	PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL	
4	RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR	
5	GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA	
6	ANAYA JOSIA	AUXILIAR	
7	SOLANO ERIKA	RESIDENTE	
8	TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR	
9	PERDOMO LUIS	AUXILIAR	
10	MADRID NILSON	AUXILIAR	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	15

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC.FOR.SST.102	1/08/2021	2



1. CORTE DE MADERA PLACA ☐ MUROS ☐ ESCALERAS ☐ BORDILLOS ☐ ☐ ☐ ☐

2. Obra: ALCAPARROS

3	Fecha de Inicio	28/04/2025	Hora de Inicio	7:00 a. m.	Fecha de Finalizacion	4/05/2025	Hora de Final	5:00 a. m.

ACTIVIDAD EJECUTAR	CORTES DE MADERA
5. SEGUIMIENTO	REFERENCIA: 5007-NB

DIA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1.LUNES	28/04/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.865	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	29/04/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.865	MAESTRO OBRA	
3. MIÉRCOLES	30/04/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.865	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	1/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.865	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	2/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.865	MAESTRO OBRA	
6. SÁBADO	3/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.865	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulen su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA SIERRA CIRCULAR	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 El cable electrico de conexión está en buenas Condiciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 Estado de la carcasa protectora del corte la cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El swich de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
7.4 Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guiala placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.5 El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado.?	X		X		X		X		X		X			
7.6 Los discos de corte están limpios y en perfecto estado?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Está limpiolibre de aceite y grasas?	X		X		X		X		X		X			
7.8 La tuerca de ajeite del disco se encuentra en buenas condiciones (sin deformaciones)?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la sierra?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamieto de sierra y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción física visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias minimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de accion y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCÓN

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					No Cumplio	En Proceso	Cumplido

14. OBSERVACIONES

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA SIERRA CIRCULAR REFERENCIA: 5007-NB, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE MADERA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-100	1/09/2021	2



1. CORTE DE MADERA ☒ **PLACA** ☒ **MUROS** ☐ **ESCALERAS** ☐ **BORDILLOS** ☐ ☐ ☐ ☐

2. Obra: ALCAPARROS

3	Fecha de Inicio	5/05/2025	Hora de Inicio	7:00 a. m.	Fecha de Finalizacion	10/05/2025	Hora de Final	5:00 a. m.

ACTIVIDAD EJECUTAR	CORTES DE MADERA
5. SEGUIMIENTO	REFERENCIA: 5007-NB

DIA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	5/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	6/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIÉRCOLES	7/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	8/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	9/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SÁBADO	10/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA SIERRA CIRCULAR	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 El cable electrico de conexión está en buenas Condiciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 Estado de la carcasa protectora del corte la cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El switch de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
7.4 Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guiala placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.5 El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado.?	X		X		X		X		X		X			
7.6 Los discos de corte están limpios y en perfecto estado?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Está limpioibre de aceite y grasas?	X		X		X		X		X		X			
7.8 La tuerca de areite del disco se encuentra en buenas condiciones (sin deformaciones)?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal resecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la sierra?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamieto de sierra y sabe como operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10 ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restriccion fisica visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias minimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI limte es señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establesca prioridad.

12. PLAN DE ACCÓN

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					No Cumplió	En Proceso	Cumplida

14. OBSERVACIONES

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA SIERRA CIRCULAR REFERENCIA: 5007-NB, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE MADERA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC FOR SST-102	1/06/2021	2



1. CORTE DE MADERA PLACA ☐ MUROS ☐ ESCALERAS ☐ BORDILLOS ☐ ☐ ☐ ☐

2. Obra: ALCAPARROS

3. Fecha de Inicio: 19/05/2025 | Hora de Inicio: 7:00 a. m. | Fecha de Finalizacion: 24/05/2025 | Hora de Final: 5:00 a. m.

ACTIVIDAD EJECUTAR: CORTES DE MADERA

5. SEGUIMIENTO REFERENCIA: 5007-NB

DIA	FECHA	UBICACION	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	19/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	20/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	21/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	22/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	23/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	24/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA SIERRA CIRCULAR	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 El cable electrico de conexion esta en buenas Condiciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 Estado de la carcasa protectora del corte la cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El swich de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
7.4 Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guiala placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.5 El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado.?	X		X		X		X		X		X			
7.6 Los discos de corte están limpios y en perfecto estado?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Esta limpiolibre de aceite y grasas?	X		X		X		X		X		X			
7.8 La tuerca de arete del disco se encuentra en buenas condiciones (sin deformaciones)?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la sierra?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamieto de sierra y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción física visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El area está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCÒN

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					No Cumplió	En Proceso	Cumplida

14. OBSERVACIONES

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA SIERRA CIRCULAR REFERENCIA: 5007-NB, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE MADERA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC FOR SST 102	1/06/2021	7



1. CORTE DE MADERA PLACA ☐ MUROS ☐ ESCALERAS ☐ BORDILLOS ☐ ☐ ☐ ☐

2. Obra: ALCAPARROS

3.

Fecha de Inicio	26/05/2025	Hora de Inicio	7:00 a. m.	Fecha de Finalizacion	31/05/2025	Hora de Final	5:00 a. m.

ACTIVIDAD A REALIZAR	CORTES DE MADERA
4. SEGUIMIENTO	REFERENCIA: 5907 MB

DIA	FECHA	UBICACION	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1. LUNES	26/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	27/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	28/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	29/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	30/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	31/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1 La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona está libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA SIERRA CIRCULAR	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 El cable electrico de conexión está en buenas Condiciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 Estado de la carcasa protectora del corte la cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El switch de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
7.4 Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guiaia placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.5 El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado.?	X		X		X		X		X		X			
7.6 Los discos de corte están limpios y en perfecto estado?	X		X		X		X		X		X			
7.7 Esta limpio/libre de aceite y grasas?	X		X		X		X		X		X			
7.8 La tuerca de anclte del disco se encuentra en buenas condiciones (sin deformaciones(?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realizacion de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la sierra?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamiets de sierra y sabe como operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restriccion fisica visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El area esta libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCÓN

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Sin Cumplir	En Proceso	Cumplido

14. OBSERVACIONES

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA SIERRA CIRCULAR REFERENCIA: 5907 MB, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE MADERA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-182	19/03/2026	2



1. CORTE DE ALAMABRE YIO CONCRETO PLACA ☐ MUROS ☐ SCALERAS BO ☐ ILLOS ☐ ☐

2. Obra:	ALCAPARROS					
3 Fecha de Inicio	28/04/2025	Hora de Inicio	7:00AM	Fecha de Finalizacion	4/05/2025	Hora de Final
ACTIVIDAD EJECUTAR	CORTES DE BARRA DE ACERO SEGUN DENOMINACION DEL PLANO Y ALAMBRE					
3. SEGUIMIENTO	REFERENCIA: GA-9020					

DIA	FECHA	UBICACION	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	28/04/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	29/04/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	30/04/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	1/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	2/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SÁBADO	3/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El área esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA PULIDORA	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, encontrandose sin golpes yio deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 La pulidora cuenta con empuñadura auxiliar instalada para la sujeción apropiada del equipo?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.4 El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material y forma?	X		X		X		X		X		X			
7.5 Las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora a usar?	X		X		X		X		X		X			
7.6 El cable de la pulidora se mantiene libre de añadiduras, quiebre y este cuenta con una clavija industrial?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.8 El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones bruscas o rompimientos?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, tapaoidos de copa o insertos)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal inspecta y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realizacion de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la pulidora?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamieto de pulidora y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción física visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firma en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad

12. PLAN DE ACCON

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Sin Cumplir	En Proceso	Cumplido

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA REFERENCIA: GA 9020, USO OBLIGATORIO: CHALECO DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE ACERO

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-102	19/03/2020	2



1. CORTE DE ALAMABRE Y/O CONCRETO PLACA ☐ MUROS ☐ SCALERAS BO☐ILLOS ☐ ☐

2. Obra: ALCAPARROS

3. Fecha de Inicio 5/05/2025 Hora de Inicio 7:00AM Fecha de Finalizacion 10/05/2025 Hora de Final

ACTIVIDAD EJECUTAR: CORTES DE BARRA DE ACERO SEGUN DENOMINACION DEL PLANO Y ALAMBRE

II. SEGUIMIENTO REFERENCIA: GA-9020

DIA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	5/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.885	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	6/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.885	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	7/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.885	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	8/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.885	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	9/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.885	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	10/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.885	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y tecnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y tecnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El área esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA PULIDORA	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
7.1 La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, encontrandose sin golpes y/o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 La pulidora cuenta con empuñadura auxiliar instalada para la sujeción apropiada del equipo?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.4 El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material y forma?	X		X		X		X		X		X			
7.5 Las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora a usar?	X		X		X		X		X		X			
7.6 El cable de la pulidora se mantiene libre de añadiduras, quiebre y este cuenta con una clavija industrial?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.8 El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones bruscas o rompimientos?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, tapaoidos de copa o insercion)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la pulidora?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamieto de pulidora y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción fisica visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias minimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCON

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Sin Cumplir	En Proceso	Cumplido

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA REFERENCIA: GA 9020, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE ACERO

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC/FOR-SST-102	19/03/2020	2



1. CORTE DE ALAMABRE Y/O CONCRETO PLACA ■ MUROS ■ SCALERAS BO■ILLOS ■ ■

2.	Obra:	ALCAPARROS					
3.	Fecha de Inicio	12/05/2025	Hora de Inicio	7:00AM	Fecha de Finalizacion	17/05/2025	Hora de Final

ACTIVIDAD EJECUTAR	CORTES DE BARRA DE ACERO SEGUN DESIGNACION DEL PLANO Y ALAMBRE
4. SEGUIMIENTO	REFERENCIA: GA-9020

DIA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	12/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	13/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIÉRCOLES	14/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	15/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	16/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SÁBADO	17/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA PULIDORA	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, encontrandose sin golpes y/o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 La pulidora cuenta con empuñadura ausiliar instalada para la sujecion apropiada del equipo?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.4 El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material y forma?	X		X		X		X		X		X			
7.5 Las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora a usar?	X		X		X		X		X		X			
7.6 El cable de la pulidora se mantiene libre de atadiduras, quiebre y este cuenta con una clavija industrial?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.8 El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones bruscas o rompimientos?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, tapaoidos de copa o insercion)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realizacion de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la pulidora?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamiento de pulidora y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción física visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCION

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Sin Cumplir	En Proceso	Cumplida

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA. REFERENCIA: GA 9020, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE ACERO

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-102	19/03/2020	2



1. CORTE DE ALAMABRE Y/O CONCRETO PLACA ■ MUROS ■ SCALERAS BO ■ ILLOS ■ ■

2.	Obra:	ALCAPARROS				
3.	Fecha de Inicio	19/05/2025	Hora de Inicio	7:00AM	Fecha de Finalizacion	24/05/2025	Hora de Final	

ACTIVIDAD EJECUTAR: CORTES DE BARRA DE ACERO SEGUN DENOMINACION DEL PLANO Y ALAMBRE

5. SEGUIMIENTO: REFERENCIA: GA-9020

DIA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	19/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	20/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIÉRCOLES	21/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	22/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	23/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	24/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y tecnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y tecnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA PULIDORA	1		1		1		1		1		1		1	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, encontrandose sin golpes y/o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 La pulidora cuenta con empuñadura auxiliar instalada para la sujecion apropiada del equipo?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.4 El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material y forma?	X		X		X		X		X		X			
7.5 Las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora a usar?	X		X		X		X		X		X			
7.6 El cable de la pulidora se mantiene libre de añadiduras, quiebre y este cuenta con una clavija industrial?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.8 El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones bruscas o rompimientos?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		1		1		1		1		1		1	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, tapaoidos de copa o insercion)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1,50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal reseclta y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		1		1		1		1		1		1	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la pulidora?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamieto de pulidora y sabe como operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		1		1		1		1		1		1	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción fisica visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias minimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCION

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					No Cumplió	En Proceso	Cumplido

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA REFERENCIA: GA 9020, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE ACERO

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-103	19/03/2020	3



1. CORTE DE ALAMABRE Y/O CONCRETO PLACA ■ VIGAS ■ ESCALERAS BO ■ ILLOS ■ ■

2.	Obra:	ALCAPARROS				
3.	Fecha de Inicio	26/05/2025	Hora de Inicio	7:00AM	Fecha de Finalizacion	31/05/2025	Hora de Final	

ACTIVIDAD EJECUTAR: CORTES DE BARRA DE ACERO SEGUN DENOMINACION DEL PLANO Y ALAMBRE

8. SEGUIMIENTO REFERENCIA: GA-9020

DIA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1 LUNES	26/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	27/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	28/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	29/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	30/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SÁBADO	31/05/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y tecnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

	5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
6.1.	La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2	El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3	La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4	El área esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5	El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

	7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA PULIDORA	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
7.1	La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, encontrandose sin golpes y/o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2	La pulidora cuenta con empuñadura auxiliar instalada para la sujecion apropiada del equipo?	X		X		X		X		X		X			
7.3	El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.4	El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material y forma?	X		X		X		X		X		X			
7.5	Las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora a usar?	X		X		X		X		X		X			
7.6	El cable de la pulidora se mantiene libre de añadiduras, quiebre y esta cuenta con una clavija industrial?	X		X		X		X		X		X			
7.7.	Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.8	El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones bruscas o rompimientos?	X		X		X		X		X		X			
7.9	Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

	8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
8.1	El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, tapaoidos de copa o insercion)	X		X		X		X		X		X			
8.2	El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3	El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

	9. MEDIDAS DE PREVENCION	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
9.1	El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2	Se ha coordinado para la NO realizacion de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3	Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4	El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la pulidora?	X		X		X		X		X		X			
9.5	El trabajador conoce el funcionamiento de pulidora y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6	Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

	10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
10.1	El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2	El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción física visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3	El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4	El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5	Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6	Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de accion y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCON

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Sin Cumplir	En Proceso	Cumplida

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA REFERENCIA: GA 9020, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE ACERO

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CÓDIGO	FT-SST-001-9
CONSTRUCCIONES		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

Fecha de Inicio:	2/06/2025	**Fecha de Terminación:**	7/06/2025				
Hora de Inicio:	7:00 a. m.	**Hora de Terminación:**	5:00 p. m.				
Proyecto:	COLEGIO ALCAPARROS	**Área de trabajo:**	VIA	PRINCIPAL	AREA	PLACA HUELLAS	

Descripción de la Actividad: MEJORAMIENTO DE VIA CON AFIRMADO DE SUBBASE GRANUALAR DE PLACA HUELLA

Maquinas, equipos y/o herramientas a utilizar: CARRETILLAS, MARTILLO, FIGURADOR DE ACERO, PULIDORA, SIERRA, TALADRO, VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA.

Diligenciar las siguientes casillas teniendo en cuenta el caso: S: Si cumple N: No cumple N/A no aplica

1. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Casco de seguridad:	S	N	N/A	Barbuquejo:	S	N	N/A	Gafas:	S	N	N/A
Careta para esmerilar:	S	N	N/A	Tapa Oidos de Insercion:	S	N	N/A	Tapa Oidos Tipo Copa:	S	N	N/A
Tapabocas Industrial:	S	N	N/A	Respirador con filtros:	S	N	N/A	Guantes de Hilaza:	S	N	N/A
Guantes de Caucho:	S	N	N/A	Botas de cuero con puntera:	S	N	N/A	Botas de caucho puntera:	S	N	N/A
Impermeable:	S	N	N/A	Chaqueta Drill:	S	N	N/A	Jean:	S	N	N/A
Extintor:	S	N	N/A	Botiquin:	S	N	N/A	Camilla:	S	N	N/A

Otro, Cual?

2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arnés	S	N	N/A	Eslinga de posicionamiento	S	N	N/A	Eslinga en Y con absorvedor	S	N	N/A
Silla para trabajo en alturas	S	N	N/A	Eslinga de restricción	S	N	N/A	Eslinga sencilla con absorvedor	S	N	N/A
Conectores (mosquetones/Ganchos)	S	N	N/A	Descendedores	S	N	N/A	Tie-Off	S	N	N/A
Mecanismos de anclaje	S	N	N/A	Ascendedores	S	N	N/A	Linea de vida	S	N	N/A

Otro, Cual?

3. SISTEMAS DE ACCESO

Andamio:	S	N	N/A	Andamio Multidireccional:	S	N	N/A	Otro, Cual?			
Escalera:	S	N	N/A	Cuerdas	S	N	N/A				

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PASOS DE LA ACTIVIDAD	VALORACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE
INSPECCION AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
FIRMA DE PERMISOS SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), FOMENTAR BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	CHARLA DE SEGURIDAD, USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO), USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO; CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES,NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAIDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PLANOS ELECTRICOS, INDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA ASILANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACION DEL TERRENO (Limpieza y desmonte del área Adecuación de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS A ÁREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDESLIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES, ATRAPAMIENTO	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA TESTEREADO SOBRE EL AREA FUNDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLÓGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE PIEL REFORZADO CON ACERO CON VIGA IVIGOTRA DE CEPO DE 10	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHRLA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACION DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
TEXTURIZADO: Aplicación de una textura superficial al concreto fresco para mejorar la adherencia de los vehículos y prevenir deslizamientos)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN AREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACION, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
CURADO: Protección del concreto recién colocado para evitar la pérdida rápida de humedad y garantizar un endurecimiento adecuado)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN AREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
SELLADO DE JUNTAS	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN AREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
ORDEN Y ASEO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	[illegible] CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE [illegible]
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retornar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL	Adriana	Adriana	Adriana	Adriana	Adriana	Adriana	
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	Sergio	
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA							
ANAYA JOSIA	AUXILIAR	Josia	Josia	Josia	Josia	Josia	Josia	
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL							
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR							
MADRID NILSON	AUXILIAR							
GALLEGO ANDRES	AUXILIAR							
PADILLA MARLIS	AUXILIAR	Marlys	Marlys	Marlys	Marlys	Marlys	Marlys	
NAVARRO LUIS	AUXILIAR							
CHACON EJUCES	AUXILIAR							

NOMBRE:	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1069720530
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

9. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE:	Erika Andrea Selano	CEDULA: 1176552766
FIRMA		Andrea Selano.
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CÓDIGO	FT-SST-001-9
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

Fecha de Inicio:	9/06/2025	**Fecha de Terminación:**	14/06/2025				
Hora de Inicio:	7:00 a. m.	**Hora de Terminación:**	5:00 p. m.				
Proyecto:	COLEGIO ALCAPARROS	**Área de trabajo:**	VIA	PRINCIPAL	AREA	PLACA HUELLAS	

Descripción de la Actividad: MEJORAMIENTO DE VIA CON AFIRMADO DE SUBBASE GRANUALAR DE PLACA HUELLA

Maquinas, equipos y/o herramientas a utilizar: CARRETILLAS, MARTILLO, FIGURADOR DE ACERO, PULIDORA, SIERRA, TALADRO, VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA.

Diligenciar las siguientes casillas teniendo en cuenta el caso: S: Si cumple N: No cumple N/A no aplica

1. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Casco de seguridad:	S	N	N/A	Barbuquejo:	S	N	N/A	Gafas:	S	N	N/A
Careta para esmerilar:	S	N	N/A	Tapa Oidos de Inserción:	S	N	N/A	Tapa Oidos Tipo Copa:	S	N	N/A
Tapabocas Industrial:	S	N	N/A	Respirador con filtros:	S	N	N/A	Guantes de Hilaza:	S	N	N/A
Guantes de Caucho:	S	N	N/A	Botas de cuero con puntera:	S	N	N/A	Botas de caucho puntera:	S	N	N/A
Impermeable:	S	N	N/A	Chaqueta Drill:	S	N	N/A	Jean:	S	N	N/A
Extintor:	S	N	N/A	Botiquin:	S	N	N/A	Camilla:	S	N	N/A

Otro, Cual?

2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arnés	S	N	N/A	Eslinga de posicionamiento	S	N	N/A	Eslinga en Y con absorvedor	S	N	N/A
Silla para trabajo en alturas	S	N	N/A	Eslinga de restricción	S	N	N/A	Eslinga sencilla con absorvedor	S	N	N/A
Conectores (mosquetones/ganchos)	S	N	N/A	Descendedores	S	N	N/A	Tie-Off	S	N	N/A
Mecanismos de anclaje	S	N	N/A	Ascendedores	S	N	N/A	Linea de vida	S	N	N/A

Otro, Cual?

3. SISTEMAS DE ACCESO

Andamio:	S	N	N/A	Andamio Multidireccional:	S	N	N/A	Otro, Cual?			
Escalera:	S	N	N/A	Cuerdas	S	N	N/A				

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PASOS DE LA ACTIVIDAD	VALORACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE
INSPECCION AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
FIRMA DE PERMISOS SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE AREA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), FOMENTAR BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCCIONES	CHARLA DE SEGURIDAD, USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAIDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PLANOS ELECTRICOS, INDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA ASILANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACION DEL TERRENO (Limpieza y deshierte del área Adecuación de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A ÁREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAG EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES, ATRAPAMIENTO	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA TESTEREADO SOBRE EL AREA FUNDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE RIEL REFORZADO CON ACERO CON VIGA REGISTRA DE CERO DE 1/2	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHARLA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACION DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
TEXTURIZADO (Aplicación de una textura superficial al concreto fresco para mejorar la adherencia de los vehículos y prevenir deslizamientos)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
CURADO (Protección del concreto recién colocado para evitar la pérdida rápida de humedad y garantizar un endurecimiento adecuado)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
SELLADO DE JUNTAS	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
ORDEN Y ASEO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retornar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR							
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR							
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL							
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR							
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA							
ANAYA JOSIA	AUXILIAR							
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL							
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR							
MADRID NILSON	AUXILIAR							
GALLEGO ANDRES	AUXILIAR							
PADILLA MARLIS	AUXILIAR							
NAVARRO LUIS	AUXILIAR							
CHACON ELLICES	AUXILIAR							

NOMBRE:	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1069720530
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

6. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE:		CEDULA: 1116552166
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CÓDIGO	FT-SST-001-9
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

Fecha de Inicio:	16/06/2025	**Fecha de Terminación:**	21/06/2025				
Hora de Inicio:	7:00 a. m	**Hora de Terminación:**	5:00 p. m				
Proyecto:	COLEGIO ALCAPARROS	**Área de trabajo:**	VIA	PRINCIPAL	AREA	PLACA HUELLAS	

Descripción de la Actividad: MEJORAMIENTO DE VIA CON AFIRMADO DE SUBBASE GRANULAR DE PLACA HUELLA

Maquinas, equipos y/o herramientas a utilizar: CARRETILLAS, MARTILLO, FIGURADOR DE ACERO, PULIDORA, SIERRA, TALADRO, VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA.

Diligenciar las siguientes casillas teniendo en cuenta el caso: S: Si cumple N: No cumple N/A no aplica

1. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Casco de seguridad:	S	N	N/A	Barbuquejo:	S	N	N/A	Gafas:	S	N	N/A
Careta para esmerilar:	S	N	N/A	Tapa Oidos de Inserción:	S	N	N/A	Tapa Oidos Tipo Copa:	S	N	N/A
Tapabocas Industrial:	S	N	N/A	Respirador con filtros:	S	N	N/A	Guantes de Hilaza:	S	N	N/A
Guantes de Caucho:	S	N	N/A	Botas de cuero con puntera:	S	N	N/A	Botas de caucho puntera:	S	N	N/A
Impermeable:	S	N	N/A	Chaqueta Drit:	S	N	N/A	Jean:	S	N	N/A
Extintor:	S	N	N/A	Botiquin:	S	N	N/A	Camila:	S	N	N/A

Otro, Cual?

2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Arnés	S	N	N/A	Eslinga de posicionamiento	S	N	N/A	Eslinga en Y con absorvedor	S	N	N/A
Silla para trabajo en alturas	S	N	N/A	Eslinga de restricción	S	N	N/A	Eslinga sencilla con absorvedor	S	N	N/A
Conectores (mosquetones/Ganchos)	S	N	N/A	Descendedores	S	N	N/A	Tie-Off	S	N	N/A
Mecanismos de anclaje	S	N	N/A	Ascendedores	S	N	N/A	Linea de vida	S	N	N/A

Otro, Cual?

3. SISTEMAS DE ACCESO

Andamio	S	N	N/A	Andamio Multidireccional:	S	N	N/A	Otro, Cual?
Escalera	S	N	N/A	Cuerdas	S	N	N/A	

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PASOS DE LA ACTIVIDAD	VALORACIÓN DE RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL	RESPONSABLE
INSPECCION AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA) LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
FIRMA DE PERMISOS SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOLOGICO (PICADURAS, MORDEDURAS,CONTAGIO)	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA) FOMENTAR BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONTUSIONES	CHARLA DE SEGURIDAD, USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO), USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TRABAJO, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDAVAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	[illegible] CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE [illegible]	
	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAIDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PUNTOS ELECTRICOS, INDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA AISLANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACIÓN DEL TERRENO (Limpieza y desmonte del área Adecuación de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A AREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES, ATRAPAMIENTO	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA TESTEREADO SOBRE EL AREA FUNDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA), LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE RIEL REFORZADO CON ACERO CON VIGA RIEDSTRA DE CERO DE 1/2	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHRLA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACION DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3500 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
TEXTURIZADO: Aplicación de una textura superficial al concreto fresco para mejorar la adherencia de los vehículos y prevenir deslizamientos.	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD) CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SUCOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
CURADO: : Protección del concreto recién colocado para evitar la pérdida rápida de humedad y garantizar un endurecimiento adecuado.	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
SELLADO DE JUNTAS	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SUCOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
ORDEN Y ASEO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SUCOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN,	

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDICOS)
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRES, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retornar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR							
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR							
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL							
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR							
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA							
ANAYA JOSIA	AUXILIAR							
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL							
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR							
MADRID NILSON	AUXILIAR							
GALLEGO ANDRES	AUXILIAR							
PADILLA MARLIS	AUXILIAR							
NAVARRO LUIS	AUXILIAR							
CHACON EULICES	AUXILIAR							

NOMBRE:	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1069720530
FIRMA		
NOMBRE:		CEDULA:
FIRMA		

8. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE:		CEDULA: 99763527166
FIRMA		
NOMBRE		CEDULA:
FIRMA		

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS PULIDORA, SIERRA CIRCULAR, TALADRO	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP) GUANTES, CASCO) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, DILIGENCIAMIENTO DE PREOPERACIONALES,NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO ELECTRICO (PROXIMIDAD A INSTALACIONES ELECTRICAS ENERGIZADAS, USO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAAS)	ELECTROCUCIÓN O DESCARGA ELECTRICA, CAÍDAS POR REACCIÓN A DESCARGA, LESIONES GRAVES	VERIFICAR PLANOS ELECTRICOS, INDENTIFICAR ZONAS CON CABLEADO, USO DE EPP ADECUADO, GUANTES, BOTAS DE SUELA AISLANTE, USO DE HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, CAPACITACIÓN DE PERSONAL	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
PREPARACION DEL TERRENO (Limpieza y desmonte del área Adecuación de la pendiente longitudinal y transversal de la vía)	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP ,(GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

TRASIEGO DE MATERIALES Y EQUIPOS A ÁREA DE TRABAJO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES, ATRAPAMIENTO	[illegible] USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIEGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE FORMALETA TESTEREADO SOBRE EL AREA FUNDIR CON MADERA O FORMALETA	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	[illegible] GAFAS, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOLOGICO	VIRUS, INFECCIONES, ALERGIAS	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES SOBRE RIESGO BIOLOGICO, USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS, JEAN, CAMISA) LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIEGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
INSTALACION DE RIEL REFORZADO CON ACERO CON VIGA RIEDSTRA DE CERO DE 10	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	BOTAS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CHIVA DE SEGURIDAD, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC, AUTOCUIDADO	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIEGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
VERTIMIENTO Y COMPACTACION DE CONCRETO EN CONCRETO DE 3000 PSI CON BOMBA ESTACIONARIA	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO(CAÍDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO, LIQUIDO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, INTOXICACIÓN, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN.	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	

Powered by CamScanner

	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
TEXTURIZADO (Aplicación de una textura superficial al concreto fresco para mejorar la adherencia de los vehículos y prevenir deslizamientos)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN AREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS COMO: ANILLOS, RELOJES, CADENAS ETC	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
CURADO (Protección del concreto recien colocado para evitar la perdida rápida de humedad y garantizar un endurecimiento adecuad)	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE PUNTOS ASISTENCIALES (MEDEVAC)	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
SELLADO DE JUNTAS	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO MECANICO (HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO, CORTES, GOLPES)	HERIDAS Y CONSTUCIONES	USO ADECUADO DE EPP (GUANTES, CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD) USO DE EPCC, ORDEN Y ASEO EN ÁREA DE TABAJO, CONOCER EL PROCEDIMIENTO PARA EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS, INSPECCION DE HERRAMIENTAS, NO USAR ACCESORIOS	
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	
	FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCEDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE MEDIDAS DE ALERTA, CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE	
	RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRÉS, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS	
ORDEN Y ASEO	RIESGO LOCATIVO PISO DESNIVELADO, ORDEN Y ASEO,CAIDAS, TROPEZONES, GOLPES)	LESIONES, CONTUCCIONES, GOLPES	ORDEN Y ASEO, AUTOCUIDADO USO ADECUADO DE EPP (BOTAS DE SEGURIDAD CON ANTIDELIZANTE, JEAN, CASCO)	INSPECTOR SST, COLABORADORES
	RIESGO BIOMECANICO (POSTURAS FORZADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	DOLORES MUSCULARES, TENDINITIS, FATIGA MUSCULAR, ENFERMEDADES LUMBARES	USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADECUADOS, ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS, PAUSAS ACTIVAS, AUTOCUIDADO	
	RIESGO QUIMICO (PARTICULADO INORGANICO)	IRRITACIÓN, REACCIONES ALERGICAS, SILICOSIS, RESECAMIENTO EN OJOS Y PIEL	USO ADECUADO DE EPP (TAPABOCAS Y GUANTES Y GAFAS DE SEGURIDAD) ORDEN Y ASEO, LIMITAR EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN	

Powered by CamScanner

FENOMENOS NATURALES (VENDABAL, SISMOS, TERREMOTOS, INCENDIOS)	MUERTE, LESIONES, DAÑOS MATERIALES, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE	[illegible] CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, TENER INFORMACIÓN CLARA Y CONCRETA DE [illegible]
RIESGO PSICOSOCIAL (GESTIÓN ORGANIZACIONAL, JORNADA LABORAL)	ESTRES, AGOTAMIENTO, ANSIEDAD, DEPRESIÓN, BAJO RENDIMIENTO, RETRASOS	CARGA DE TRABAJO ADECUADA, ESTILOS DE MANDO ADECUADO, INSTRUCCIONES CONCRETAS

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

ACCIDENTE LABORAL	1. Prestar primeros auxilios	3. Llamar a AXA Colpatria # 247 para el reporte de AL
	2. Informar al Coordinador SST	4. Remitir al centro medico asignado
EN CASO DE SISMO	1. Suspender actividades	3. Verificar que personal este completo
	2. Dirigirse al punto de encuentro	4. Brindar primeros auxilios a quien requiera
	5. Verificar estado de la estructura para retomar actividades si es posible	

Manifiesto que he sido informado de los peligros potenciales y de los riesgos inherentes al trabajo que voy a realizar y de las medidas de seguridad previstas para evitar un Accidente o Enfermedad Laboral.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	MANUEL	
AMARIS LEONARDO	AUXILIAR	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	LEONARDO	
PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL	ADRIANA	ADRIANA	ADRIANA	ADRIANA	ADRIANA	ADRIANA	
RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO	SERGIO	
GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ANAYA JOSIA	AUXILIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
SOLANO ERIKA	CONTROLADORA VIAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
MADRID NILSON	AUXILIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
GALLEGO ANDRES	AUXILIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
PADILLA MARLIS	AUXILIAR	MARLYS	MARLYS	MARLYS	MARLYS	MARLYS	MARLYS	
NAVARRO LUIS	AUXILIAR	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	LUIS	
CHACON EULICES	AUXILIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

NOMBRE:	IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	CEDULA: 1067720530	
FIRMA			
NOMBRE:		CEDULA:	
FIRMA			

6. ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE:	[illegible]	CEDULA:	1116552166
FIRMA			
NOMBRE:		CEDULA:	
FIRMA			

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC/FOR-SST-102	1/08/2021	2



1. CORTE DE MADERA ☒ PLACA ☒ MUROS ☐ ESCALERAS ☐ BORDILLOS ☐ ☐ ☐ ☐

2. Obra: ALCAPARROS

3. Fecha de Inicio: 5/06/2025 | Hora de Inicio: 7:00 a. m. | Fecha de Finalizacion: 10/06/2025 | Hora de Final: 5:00 a. m.

4. ACTIVIDAD EJECUTAR: CORTES DE MADERA

5. SEGUIMIENTO: REFERENCIA: 5007-NB

DIA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1 LUNES	5/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	6/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	7/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	9/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	9/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	10/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
6.1 La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El área esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA SIERRA CIRCULAR	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
7.1 El cable electrico de conexion está en buenas Condiciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 Estado de la carcasa protectora del corte la cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El swich de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
7.4 Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guiala placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.5 El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado.?	X		X		X		X		X		X			
7.6 Los discos de corte están limpios y en perfecto estado?	X		X		X		X		X		X			
7.7 Esta limpio libre de aceite y grasas?	X		X		X		X		X		X			
7.8 La tuerca de anclte del disco se encuentra en buenas condiciones (sin deformaciones)?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la sierra?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamieto de sierra y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción fisica visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCÓN

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Da Cumplir	En Proceso	Cumplida

14. OBSERVACIONES

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA SIERRA CIRCULAR REFERENCIA: 5007-NB, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE MADERA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-102	1/06/2021	2



1. CORTE DE MADERA PLACA ☐ MUROS ☐ ESCALERAS ☐ BORDILLOS ☐ ☐ ☐

2. Obra: ALCAPARROS

3. Fecha de Inicio: 12/06/2025 | Hora de Inicio: 7:00 a. m. | Fecha de Finalizacion: 17/06/2025 | Hora de Final: 5:00 a. m.

ACTIVIDAD EJECUTAR: CORTES DE MADERA

5. SEGUIMIENTO: REFERENCIA: 5607-NB

DIA	FECHA	UBICACION	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1. LUNES	12/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	13/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	14/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	15/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	16/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	17/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA SIERRA CIRCULAR	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
7.1 El cable electrico de conexion está en buenas Condiciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 Estado de la carcasa protectora del corte la cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El swicth de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
7.4 Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guiala placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.5 El cableado de conexion se encuentra sin corte y buen estado.?	X		X		X		X		X		X			
7.6 Los discos de corte están limpios y en perfecto estado?	X		X		X		X		X		X			
7.7 Está limpio libre de aceite y grasas?	X		X		X		X		X		X			
7.8 La cuerca de arete del disco se encuentra en buenas condiciones (sin deformaciones)?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la sierra?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamiento de sierra y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción física visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de accion y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCÓN

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento: No Cumplió	En Proceso	Cumplida

14. OBSERVACIONES

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA SIERRA CIRCULAR REFERENCIA: 5607-NB, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE MADERA

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-102	1/06/2021	3



1. CORTE DE MADERA ☒ **PLACA** ☒ **MUROS** ☐ **ESCALERAS** ☐ **BORDILLOS** ☐ ☐ ☐

2. Obra: ALCAPARROS

3.

Fecha de Inicio	19/06/2025	Hora de Inicio	7:00 a. m.	Fecha de Finalizacion	24/06/2025	Hora de Final	5:00 a. m.

ACTIVIDAD EJECUTAR: CORTES DE MADERA

5. SEGUIMIENTO REFERENCIA: 5007-NB

DIA	FECHA	UBICACION	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	19/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	20/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIÉRCOLES	21/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	22/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	23/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	24/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y tecnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y tecnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA SIERRA CIRCULAR	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 El cable electrico de conexión está en buenas Condiciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 Estado de la carcasa protectora del corte la cuña separadora está en buen estado y esta colocada correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El swich de encendido funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
7.4 Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guiala placa base se encuentra sin torceduras y averiaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.5 El cableado de conexion se encuentra sin corte y buen estado.?	X		X		X		X		X		X			
7.6 Los discos de corte están limpios y en perfecto estado?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Está limpiolibre de aceite y grasas?	X		X		X		X		X		X			
7.8 La tuerca de arrite del disco se encuentra en buenas condiciones (sin deformaciones)?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, protectores auditivos)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la sierra?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamieto de sierra y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción fisica visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El area está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorización, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCÓN

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Sin Cumplir	En Proceso	Cumplido

14. OBSERVACIONES

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA SIERRA CIRCULAR REFERENCIA: 5007-NB, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE MADERA

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2	Fecha: 23/06/2023

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 5/6/2025	LUGAR: CAMPAMENTO ALCAPARROS
EXPOSITOR: IVAN DAVID GRACIA	HORA: 7:00 AM
TEMA:	SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE ACCIDENTES
OBJETIVO:	DETERMINAR LAS CAUSAS QUE HAN GENERADO EL ACCIDENTE ,ADOPTANDO MEDIDAS PARA QUE NO VUELVA SUCEDER DAR PAUTAS PRINCIPALES PARA REPORTE QUIEN REPORTAR COMO REPORTAR Y POR QUE REPORTAR

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR	
2	AMARIS LEONARDO	AUXILIAR	
3	PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL	
4	RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR	
5	GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA	
6	ANAYA JOSIA	AUXILIAR	
7	SOLANO ERIKA	RESIDENTE	
8	TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR	
9	MADRID NILSON	AUXILIAR	
10	GALLEGO ANDRES	AUXILIAR	
11	PADILLA MARLIS	AUXILIAR	
12	NAVARRO LUIS	AUXILIAR	
13	CHACON EULICES	AUXILIAR	
14			
15			
16			
17			
18			
19			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	15

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2	Fecha: 23/06/2023

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 18/06/2025	LUGAR: CAMPAMENTO ALCAPARROS P
EXPOSITOR: IVAN DAVID GRACIA CUBILLOS	HORA: 7:00 AM
TEMA:	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DEL RIESGO
OBJETIVO:	Identificar los peligros en los sitios trabajo y evaluar sus riesgos con el fin de eliminar o minimizar sus causas, priorizando las medidas preventivas a adoptar y estableciendo las oportunas medidas de control y de mejora.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR	
2	AMARIS LEONARDO	AUXILIAR	
3	PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL	
4	RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR	
5	GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA	
6	ANAYA JOSIA	AUXILIAR	
7	SOLANO ERIKA	RESIDENTE	
8	TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR	
9	MADRID NILSON	AUXILIAR	
10	GALLEGO ANDRES	AUXILIAR	
11	PADILLA MARLIS	AUXILIAR	
12	NAVARRO LUIS	AUXILIAR	
13	CHACON EULICES	AUXILIAR	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	15

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SGSST-25	
REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 2	Fecha: 23/06/2023

CAPACITACION [ ] CHARLA [X] INDUCCION [ ] REINDUCCION [ ] ENTRENAMIENTO [ ]
ASESORIA [ ]

FECHA: 26/06/2023	LUGAR: CAMPAMENTO ALCAPARROS
EXPOSITOR: IVAN DAVID GRACIA	HORA: 7:00 am
TEMA:	SOCIALIZACION DE SEGURIDAD VIAL TRAFICO Y COMUNIDAD
OBJETIVO:	PROMOVER ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD VIAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, ENTRE TODOS LOS COLABORADORES DE MF CONSTRUCCIONES Y LAS PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS EN EL MANEJO DE TRANSITO DE VEREDA EL SALITRE, COMO VECINOS, PETAONES COMUNES, ESTUDIANTES.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	CONTRERAS MANUEL	AUXILIAR	
2	AMARIS LEONARDO	AUXILIAR	
3	PASTRANA ADRIANA	CONTROLADORA VIAL	
4	RODRIGUEZ SERGIO	AUXILIAR	
5	GARCIA DAYNER	MAESTRO OBRA	
6	ANAYA JOSIA	AUXILIAR	
7	SOLANO ERIKA	RESIDENTE	
8	TORDECILLA CARLOS	AUXILIAR	
9	MADRID NILSON	AUXILIAR	
10	GALLEGO ANDRES	AUXILIAR	
11	PADILLA MARLIS	AUXILIAR	
12	NAVARRO LUIS	AUXILIAR	
13	CHACON EULICES	AUXILIAR	
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

FIRMA DEL EXPOSITOR

DURACION EN MINUTOS	15

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-102	19/03/2020	2



1. CORTE DE ALAMABRE Y/O CONCRETO PLACA ☐ MUROS ☐ ESCALERAS BO ☐ LLOS ☐ ☐

2. Obra:	ALCAPARROS					
3. Fecha de Inicio	12/06/2025	Hora de Inicio	7:00AM	Fecha de Finalizacion	17/06/2025	Hora de Final
ACTIVIDAD EJECUTAR	CORTES DE BARRA DE ACERO SEGUN DENOMINACION DEL PLANO Y ALAMBRE					
5. SEGUIMIENTO	REFERENCIA: GA-9020					

DIA	FECHA	UBICACION	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1 LUNES	12/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	13/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	14/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	15/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	16/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	17/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y tecnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y tecnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACION	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El área esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA PULIDORA	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
7.1 La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, encontrandose sin golpes y/o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 La pulidora cuenta con empuñadura auxiliar instalada para la sujecion apropiada del equipo?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.4 El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material y forma?	X		X		X		X		X		X			
7.5 Las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora a usar?	X		X		X		X		X		X			
7.6 El cable de la pulidora se mantiene libre de añadiduras, quiebre y este cuenta con una clavija industrial?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.8 El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones bruscas o rompimientos?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, tapacidos de copa o insercion)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la pulidora?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamiento de pulidora y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10 ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción fisica visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias minimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firma en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCION

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Sin Cumplir	En Proceso	Cumplido

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA REFERENCIA: GA 9010, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE ACERO

Powered by CamScanner

	PREOPERACIONAL PULIDORA		
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
CODIGO	FECHA	VERSION	
PC-FOR-SST-102	19/03/2020	2	



1. CORTE DE ALAMABRE Y/O CONCRETO PLACA ☐ MUROS ☐ SCALERAS BO ☐ LLOS ☐ ☐

2. Obra:	ALCAPARROS					
3. Fecha de Inicio	19/06/2025	Hora de Inicio	7:00AM	Fecha de Finalizacion	24/06/2025	Hora de Final
ACTIVIDAD EJECUTAR	CORTES DE BARRA DE ACERO SEGUN DENOMINACION DEL PLANO Y ALAMBRE					
3. SEGUIMIENTO	REFERENCIA: GA-8020					

DÍA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	19/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	20/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	21/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	22/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	23/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SABADO	24/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y tecnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y tecnicas que regulan su actividad.

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1		2		3		4		5		6		7	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El área esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA PULIDORA	1		1		1		1		1		1		1	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
7.1 La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, encontrandose sin golpes y/o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 La pulidora cuenta con empuñadura auxiliar instalada para la sujeción apropiada del equipo?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.4 El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material y forma?	X		X		X		X		X		X			
7.5 Las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora a usar?	X		X		X		X		X		X			
7.6 El cable de la pulidora se mantiene libre de añadiduras, quiebre y este cuenta con una clavija industrial?	X		X		X		X		X		X			
7.7. Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.8 El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones bruscas o rompimientos?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1		1		1		1		1		1		1	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, tapaoidos de copa o insercion)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1		1		1		1		1		1		1	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la pulidora?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamiento de pulidora y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1		1		1		1		1		1		1	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción fisica visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias minimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firme en señal de aprobación y autorizacion, si su respuesta es NO genere plan de acción y establezca prioridad.

12. PLAN DE ACCON

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					Sin Cumplir	En Proceso	Cumplida

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA, DETECTANDO LA POSIBLE FALLA O DEFECTO QUE PUEDA GENERAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO

Powered by CamScanner

PREOPERACIONAL PULIDORA

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FECHA	VERSION
PC-FOR-SST-102	19/03/2020	2



1. CORTE DE ALAMABRE Y/O CONCRETO PLACA ■ MUROS ■ SCALERAS 80 ■ ILLOS ■ ■

2. Obra: ALCAPARROS

3. Fecha de inicio 26/06/2025 | Hora de Inicio 7:00AM | Fecha de Finalizacion 31/06/2025 | Hora de Final

ACTIVIDAD EJECUTAR: CORTES DE BARRA DE ACERO SEGUN DENOMINACION DEL PLANO Y ALAMBRE

5. SEGUIMIENTO: REFERENCIA: GA-9020

DIA	FECHA	UBICACIÓN	TRABAJADOR	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1.LUNES	26/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
2. MARTES	27/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
3. MIERCOLES	28/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
4. JUEVES	29/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
5. VIERNES	30/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
6. SÁBADO	31/06/2025	PLACA HUELLA	DEINER GARCIA	1.082.472.085	MAESTRO OBRA	
7. DOMINGO						

Nota: el presente formato no sustituye el cumplimiento de las normas legales y técnicas, es decir que no libera al trabajador de dar cumplimiento a las normas legales y técnicas que regulen su actividad

6. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PLANEACIÓN	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
6.1. La actividad a sido previamente programada?	X		X		X		X		X		X			
6.2 El equipo es estandar y adecuado?	X		X		X		X		X		X			
6.3 La zona esta libre de escombros, acopio de material o cualquier otro elemento?	X		X		X		X		X		X			
6.4 El área esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
6.5 El personal que realizara la actividad cuenta con la experiencia y los recursos necesarios para la tarea?	X		X		X		X		X		X			

7. INSPECCION Y COMPONENTES DE LA PULIDORA	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
7.1 La pulidora tiene la guarda de seguridad instalada, encontrandose sin golpes y/o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.2 La pulidora cuenta con empuñadura auxiliar instalada para la sujeción apropiada del equipo?	X		X		X		X		X		X			
7.3 El cuerpo de la pulidora esta libre de golpes o deformaciones?	X		X		X		X		X		X			
7.4 El disco es compatible con la pulidora en tamaño, material y forma?	X		X		X		X		X		X			
7.5 Las bridas de apoyo y las tuercas de fijacion son adecuadas y corresponden a la pulidora a usar?	X		X		X		X		X		X			
7.6 El cable de la pulidora se mantiene libre de añadiduras, quiebre y este cuenta con una clavija industrial?	X		X		X		X		X		X			
7.7 Los botones de encendido y apagado funcionan correctamente?	X		X		X		X		X		X			
7.8 El montaje del disco es correcto de acuerdo a la ficha tecnica para evitar destrucciones bruscas o rompimientos?	X		X		X		X		X		X			
7.9 Existe meson de trabajo estable?	X		X		X		X		X		X			

8. DE LOS EPP Y EQUIPOS PARA ALTURAS	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
8.1 El personal cuenta con los EPP completos (casco, barbuquejo, guantes, gafas de seguridad, tapaoidos de copa o insercion)	X		X		X		X		X		X			
8.2 El trabajador esta realizando actividades de alturas a mas de 1.50 cm?		X		X		X		X		X		X		
8.3 El personal nesecita y cuenta con los EPCC completos (Arnes, eslinga, linea de vida, freno)		X		X		X		X		X		X		

9. MEDIDAS DE PREVENCION	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
9.1 El area esta demarcada o señalizada?	X		X		X		X		X		X			
9.2 Se ha coordinado para la NO realización de trabajos simultaneos?	X		X		X		X		X		X			
9.3 Se ha verificado que el material a ser cortado no presenta redes electricas, gas, puntillas o varillas?	X		X		X		X		X		X			
9.4 El trabajador conoce y aplica el estandar para trabajo con la pulidora?	X		X		X		X		X		X			
9.5 El trabajador conoce el funcionamiento de pulidora y sabe cómo operarla?	X		X		X		X		X		X			
9.6 Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor.?	X		X		X		X		X		X			

10.ORDEN Y ASEO, CONDICIONES FISICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO
10.1 El area está libre de exceso de material?	X		X		X		X		X		X			
10.2 El personal que opera la herramienta presenta alguna restricción física visible?		X		X		X		X		X		X		
10.3 El área está libre de tormentas electricas y fuertes vientos?	X		X		X		X		X		X			
10.4 El trabajador que está operando la herramienta cuenta con otro permiso para la actividad ?	X		X		X		X		X		X			
10.5 Esta certificado para trabajos en alturas?	X		X		X		X		X		X			
10.6 Se garantiza las distancias mínimas de seguridad respecto a partes energizadas?	X		X		X		X		X		X			

Se han tomado todos los correctivos, el personal, equipos y herramientas estan listos para funcionar. Si su respuesta es SI firma en señal de aprobación y autorización, si su respuesta es NO genera plan de accion y establezca prioridad

12. PLAN DE ACCION

FECHA HALLAZGO	RESPONSABLE	HALLAZGO	EJECUCION	FECHA REINTEGRO	Estado de cumplimiento		
					No Cumplir	En Proceso	Cumplido

REALIZAR INSPECCION VISUAL DIARIA REFERENCIA: GA 9020, USO OBLIGATORIO GUARDA DE SEGURIDAD USAR DISCOS ACORDE ACTIVIDAD CORTES DE ACERO

Powered by CamScanner

ANEXO NO. 6
CERTIFICADO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Ciudad y Fecha: La Calera, 30 de junio de 2025.

Asunto: Certificación de no ocurrencia de accidentes de trabajo – Mayo y Junio de 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito certificar que durante los meses de **mayo y Junio** del año **2025**, no se presentaron accidentes de trabajo con el personal operativo ni administrativo vinculado a la empresa **Construcciones MF Guerrero S.A.S.**

Esta información ha sido verificada conforme a los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y los procedimientos internos de la organización.

Sin otro particular, se expide el presente oficio a solicitud de quien interese, a los 30 días del mes de agosto de 2025

Cordialmente,

RUBBY HOYOS DE GUERRERO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES MF GUERRERO S.A.S.
NIT: 901.330.730-2

ANEXO NO. 7
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS	CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	12/05/2025	86524552	$10.549.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	68.400	0		0		0	3	200	0	68.600	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	174.800	0		0		0	3	400	0	175.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	214.900	0		0		0	3	500	0	215.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.800	0		0		0	3	200	0	61.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	342.000	0		0		0	3	700	0	342.700	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	104.500	0		0		0	3	300	0	104.800	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	129.200	0		0		0	3	300	0	129.500	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	3	200	0	57.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	159.600	0		0		0	3	400	0	160.000	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	102.600	0		0		0	3	300	0	102.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	516.400	0	0	0	0	3	1.100	0	517.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	3.972.900	0	0	0	0	3	7.900	0	3.980.800	26
231001	Colfondos	800227940-6	683.400	0	0	0	0	3	1.400	0	684.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	250.600	0	0	0	0	3	500	0	251.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.276.400				2.276.400	3	4.500	2.280.900			22.764	2.280.900	36

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.413.800	3	2.800	1.416.600	36

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS		CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	12/05/2025	86524552	$10.549.000	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.413.800	1.417.300
Pensión	4	5.423.300	5.434.200
Riesgos Laborales	1	2.276.400	2.280.900
CCF	1	1.413.800	1.416.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	10.527.300	10.549.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS		CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					36	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-05	2025-04	E	12/05/2025	86524552	$10.549.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000461050	ASCENSIO BUITRAGO SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007743582	CONTRERAS RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS	1	0			S	X																230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	ESSC24	1.138.800	45.600	14-4	1.138.800	5	79.300	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
3	CC	1007780843	CASTRO RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
4	CC	1010059662	AMARIS CHICA LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1013579470	ASCENSIO BUITRAGO JUAN ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1013591130	ALFONSO OSTOS ANDERZON ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1018497635	ASCENSIO BUITRAGO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1019027264	PALACIOS INFANTE OSCAR FELIPE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1019028207	TOVAR REYES JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS008	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF24	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
10	CC	1019071300	URBANO PALACIOS MIGUEL ANGEL	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
11	CC	1020730465	PADILLA MELANI MARLYS JUDITH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1023933542	CARDENAS TAPIERO YURI ASTRID	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1024490158	JAMIOY VALERO YENITH FERNANDA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1026556012	RINCON ALFONSO JULIAN DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1034658435	BARRAGAN MALAGON DUBAN SANTIAGO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
16	CC	1060591457	JAIMES URREGO LAURA MARIA	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
17	CC	1063482607	PASTRAN ITURRIAGO ADRIANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1064986107	FURNIELES MUÑOZ FABIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
19	CC	1073680742	ABELLA DIAZ EDUARDO ANDRES	1	0			S	X																25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-4	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
20	CC	1080650201	CHACON LOPEZ JOSE MANUEL	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
21	CC	1082470767	RODRIGUEZ MACHADO SERGIO	1	0			S	X																230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	ESSC07	1.138.800	45.600	14-4	1.138.800	5	79.300	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
22	CC	1082472085	GARCIA CHACON DAYNER	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	1082475334	GARCIA CHACON NILSON	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
24	CC	10981015	ANAYA TORRES JOSIA DAVID	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1116499697	QUINTERO ESTEVES JAIR	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
26	CC	1116552166	SOLANO VALLEJO ERIKA ANDREA	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS037	1.091.350	43.700	14-4	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
27	CC	22868180	MERCADO WILCHEZ VIVIANA MARGARITA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	24724300	HOYOS DE GUERRERO RUBBY	1	3			S																			0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	52436455	COTE ORTIZ AMANDA MIREYA	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
30	CC	78731642	TORDECILLA DIAZ CARLOS JOSE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	79868396	ASCENSIO PALACIOS MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	80424950	TABIO VELOSA CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
33	CC	80471124	MESA GOMEZ JAIME ENRIQUE	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
34	CC	80727368	VELEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
35	CC	80815544	GUIO NEIRA WILLIAM JOSUE	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
36	CC	9273572	MADRID CHACON NILSON	1	0			S	X																230201	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS041	379.600	15.200	14-4	379.600	5	26.500	CCF24	379.600	15.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS	CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	11/06/2025	87315912	$9.209.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.800	0		0		0	1	100	0	60.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	62.700	0		0		0	1	100	0	62.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	159.800	0		0		0	1	200	0	160.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	93.100	0		0		0	1	100	0	93.200	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	235.600	0		0		0	1	200	0	235.800	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	117.800	0		0		0	1	100	0	117.900	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	171.000	0		0		0	1	200	0	171.200	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	58.900	0		0		0	1	100	0	59.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	171.000	0		0		0	1	200	0	171.200	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	114.000	0		0		0	1	100	0	114.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	835.300	0	0	0	0	1	600	0	835.900	6
230301	Porvenir	800224808-8	2.978.000	0	0	0	0	1	2.000	0	2.980.000	21
231001	Colfondos	800227940-6	463.200	0	0	0	0	1	300	0	463.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	470.800	0	0	0	0	1	400	0	471.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.982.600				1.982.600	1	1.300	1.983.900			19.826	1.983.900	35

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.227.600	1	800	1.228.400	35

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS		CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	11/06/2025	87315912	$9.209.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.244.700	1.246.100
Pensión	4	4.747.300	4.750.600
Riesgos Laborales	1	1.982.600	1.983.900
CCF	1	1.227.600	1.228.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	9.202.200	9.209.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS		CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					35	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-06	2025-05	E	11/06/2025	87315912	$9.209.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000461050	ASCENSIO BUITRAGO SANTIAGO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
2	CC	1002630018	CHACON CRUZ JHERSON CAMILO	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1007743582	CONTRERAS RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1010059662	AMARIS CHICA LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1010189997	MARTINEZ VARGAS YON ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
6	CC	1013579470	ASCENSIO BUITRAGO JUAN ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1013591130	ALFONSO OSTOS ANDERZON ALFONSO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
8	CC	1018497635	ASCENSIO BUITRAGO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1019027264	PALACIOS INFANTE OSCAR FELIPE	1	0			S		X															231001	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
10	CC	1019028207	TOVAR REYES JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS008	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF24	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
11	CC	1020730465	PADILLA MELANI MARLYS JUDITH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1022943719	SEGURA ANZOLA JORGE DUIS	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
13	CC	1023933542	CARDENAS TAPIERO YURI ASTRID	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1024490158	JAMIOY VALERO YENITH FERNANDA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1026556012	RINCON ALFONSO JULIAN DAVID	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
16	CC	1063482607	PASTRAN ITURRIAGO ADRIANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1064986107	FURNIELES MUÑOZ FABIANA	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
18	CC	1072655301	GOMEZ LIMAS WILSON MANUEL	1	0			S	X																230201	854.100	136.700	0	0	0	0	EPS010	854.100	34.200	14-4	854.100	5	59.500	CCF24	854.100	34.200	0	0	0	0	0
19	CC	1073680742	ABELLA DIAZ EDUARDO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1082470767	RODRIGUEZ MACHADO SERGIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	1082472085	GARCIA CHACON DAYNER	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	1082475334	GARCIA CHACON NILSON	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
23	CC	10981015	ANAYA TORRES JOSIA DAVID	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	1102862905	VILORIA SIERRA EDGAR DAVID	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
25	CC	1116552166	SOLANO VALLEJO ERIKA ANDREA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	996.000	39.900	0	0	0	0	0
26	CC	18974596	MEDINA GUILLEN JOSE ABATH	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
27	CC	22868180	MERCADO WILCHEZ VIVIANA MARGARITA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	24724300	HOYOS DE GUERRERO RUBBY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	71987435	DEL TORO PRIMERA ALEXANDER	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
30	CC	78731642	TORDECILLA DIAZ CARLOS JOSE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	79683609	PERDOMO GOMEZ LUIS MEIVER	1	0			S	X	X															25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
32	CC	79868396	ASCENSIO PALACIOS MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
33	CC	80366426	MORCOTE GARZON ERNESTO JAIME	1	0			S	X	X															230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
34	CC	80424950	TABIO VELOSA CARLOS ARTURO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
35	CC	9273572	MADRID CHACON NILSON	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS	CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	10/07/2025	88120167	$12.188.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.600	0		0		0	2	200	0	140.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	2	200	0	114.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	302.300	0		0		0	2	400	0	302.700	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	195.700	0		0		0	2	300	0	196.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	332.500	0		0		0	2	500	0	333.000	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	2	200	0	114.200	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	180.500	0		0		0	2	300	0	180.800	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	117.800	0		0		0	2	200	0	118.000	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	72.200	0		0		0	2	100	0	72.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.055.500	0	0	0	0	2	1.400	0	1.056.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	4.117.200	0	0	0	0	2	5.200	0	4.122.400	23
231001	Colfondos	800227940-6	455.600	0	0	0	0	2	600	0	456.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	645.400	0	0	0	0	2	900	0	646.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.645.800				2.645.800	2	3.300	2.649.100			26.458	2.649.100	34

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.626.600	2	2.100	1.628.700	34

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS		CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	10/07/2025	88120167	$12.188.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.626.600	1.629.100
Pensión	4	6.273.700	6.281.800
Riesgos Laborales	1	2.645.800	2.649.100
CCF	1	1.626.600	1.628.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	12.172.700	12.188.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901330730-2	CONSTRUCCIONES MF GUERRERO SAS		CALLE 120 A 7 93	6014632987	recursoshumanoscmfguerrero@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					34	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	10/07/2025	88120167	$12.188.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000461050	ASCENSIO BUITRAGO SANTIAGO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS017	616.850	24.700	14-4	616.850	5	43.000	CCF24	616.850	24.700	0	0	0	0	0
2	CC	1002630018	CHACON CRUZ JHERSON CAMILO	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS017	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF24	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
3	CC	1007409929	GALLEGO ARRIETA LIBARDO ANDRES	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC07	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
4	CC	1007743582	CONTRERAS RODRIGUEZ MANUEL DE JESUS	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC24	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	1010059662	AMARIS CHICA LEONARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1010189997	MARTINEZ VARGAS YON ALEXANDER	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS010	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF24	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
7	CC	1013579470	ASCENSIO BUITRAGO JUAN ESTEBAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1018497635	ASCENSIO BUITRAGO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1019028207	TOVAR REYES JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS008	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF24	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
10	CC	1019071300	URBANO PALACIOS MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS010	996.450	39.900	14-4	996.450	5	69.400	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
11	CC	1020730465	PADILLA MELANI MARLYS JUDITH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1023933542	CARDENAS TAPIERO YURI ASTRID	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1024490158	JAMIOY VALERO YENITH FERNANDA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1024558613	BEJARANO RAMOS EVER CAMILO	1	0			S	X																230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS008	1.043.900	41.800	14-4	1.043.900	5	72.700	CCF24	1.043.900	41.800	0	0	0	0	0
15	CC	1026556012	RINCON ALFONSO JULIAN DAVID	1	0			S	X																230301	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS017	949.000	38.000	14-4	949.000	5	66.100	CCF24	949.000	38.000	0	0	0	0	0
16	CC	1063482607	PASTRAN ITURRIAGO ADRIANA PAOLA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1069720530	GRACIA CUBILLOS IVAN DAVID	1	0			S	X																230301	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS008	1.186.250	47.500	14-4	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
18	CC	1072655301	GOMEZ LIMAS WILSON MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
19	CC	1073680742	ABELLA DIAZ EDUARDO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1079990427	NAVARRO DE LA HOZ LUIS MARIO	1	0			S	X																230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS041	237.250	9.500	14-4	237.250	5	16.600	CCF24	237.250	9.500	0	0	0	0	0
21	CC	1082470767	RODRIGUEZ MACHADO SERGIO	1	0			S		X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC07	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
22	CC	1193534769	CHACON ORTIZ ULISES	1	0			S	X																230301	332.150	53.200	0	0	0	0	ESSC24	332.150	13.300	14-4	332.150	5	23.200	CCF24	332.150	13.300	0	0	0	0	0
23	CC	18974596	MEDINA GUILLEN JOSE ABATH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	1082472085	GARCIA CHACON DAYNER	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1082475334	GARCIA CHACON NILSON	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	1085228454	BAZA GOMEZ MARCIAL	1	0			S	X																230201	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS002	901.550	36.100	14-4	901.550	5	62.800	CCF24	901.550	36.100	0	0	0	0	0
27	CC	10981015	ANAYA TORRES JOSIA DAVID	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	1116552166	SOLANO VALLEJO ERIKA ANDREA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	22868180	MERCADO WILCHEZ VIVIANA MARGARITA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	24724300	HOYOS DE GUERRERO RUBBY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	78731642	TORDECILLA DIAZ CARLOS JOSE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	79868396	ASCENSIO PALACIOS MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
33	CC	80471124	MESA GOMEZ JAIME ENRIQUE	1	0			S	X																25-14	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS002	1.186.250	47.500	14-4	1.186.250	5	82.600	CCF24	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
34	CC	9273572	MADRID CHACON NILSON	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 9520277

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	EMILIANO VARGAS MESA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	9520277
Ciudad/Municipio	NOBSA	Departamento	BOYACA
Dirección	KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO	Teléfono	7707177
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Fabricación de productos de la
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7972217731**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	mayo / 2025	Periodo Cotización Salud	mayo / 2025
Dias de Mora	12	Fecha Pago	2025/07/01
Número Autorización	1592795852		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	EMILIANO	Apellidos	VARGAS MESA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	9520277
Tipo cotizante	INDEPEND	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOYACA	Municipio	SOGAMOSO
Salario Básico	$ 6.800.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Dias	30	IBC	$ 6.800.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 850.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 850.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 850.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 9520277

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	EMILIANO VARGAS MESA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	9520277
Ciudad/Municipio	NOBSA	Departamento	BOYACA
Dirección	KM 6 VIA SOGAMOSO-BELENCITO	Teléfono	7707177
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Construcción de otras obras de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7977038108**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	junio / 2025	Periodo Cotización Salud	junio / 2025
Dias de Mora	15	Fecha Pago	2025/08/01
Número Autorización	1667928967		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	EMILIANO	Apellidos	VARGAS MESA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	9520277
Tipo cotizante	INDEPEND	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOYACA	Municipio	SOGAMOSO
Salario Básico	$ 6.800.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Dias	30	IBC	$ 6.800.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 850.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 850.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 850.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1053587755

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	PAVIBOY LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	826002051
Ciudad/Municipio	NOBSA	Departamento	BOYACA
Dirección	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	Teléfono	7707177
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Fabricación de productos de la
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7976942021**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	mayo / 2025	Periodo Cotización Salud	junio / 2025
Dias de Mora	18	Fecha Pago	2025/07/01
Número Autorización	1592886332		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DEISY MAYERLY	Apellidos	ADAME LOPEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1053587755
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOYACA	Municipio	SOGAMOSO
Salario Básico	$ 1.543.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.543.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 246.900
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 246.900**

SALUD			
Dias	30	Administradora	NUEVA EPS CM
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.543.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 61.800
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 61.800**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.543.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 107.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF10-COMFABOY	30	4,000 %	$ 1.543.000	$ 61.800

TOTAL PAGADO:	**$ 477.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1053587755

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	PAVIBOY LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	826002051
Ciudad/Municipio	NOBSA	Departamento	BOYACA
Dirección	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	Teléfono	7707177
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Fabricación de productos de la
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	01 - SOGAMOSO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7980981325**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2025	Periodo Cotización Salud	julio / 2025
Dias de Mora	28	Fecha Pago	2025/08/08
Número Autorización	1684283399		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DEISY MAYERLY	Apellidos	ADAME LOPEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1053587755
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOYACA	Municipio	SOGAMOSO
Salario Básico	$ 1.543.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.543.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 246.900
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 246.900**

SALUD			
Dias	30	Administradora	NUEVA EPS CM
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.543.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 61.800
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 61.800**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.543.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 107.400**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF10-COMFABOY	30	4,000 %	$ 1.543.000	$ 61.800

TOTAL PAGADO:	**$ 477.900**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 74380177

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	PAVIBOY LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	826002051
Ciudad/Municipio	NOBSA	Departamento	BOYACA
Dirección	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	Teléfono	7707177
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Fabricación de productos de la
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	04 - PROYECTOS-OTROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7975071744**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	mayo / 2025	Periodo Cotización Salud	junio / 2025
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2025/06/13
Número Autorización	1550117836		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	YILBERTH LEANDRO	Apellidos	GOMEZ GUERRERO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	74380177
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOYACA	Municipio	SOGAMOSO
Salario Básico	$ 4.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.400.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 704.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 704.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.400.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 176.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 176.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.400.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 306.300**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF10-COMFABOY	30	4,000 %	$ 4.400.000	$ 176.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.362.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 74380177

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	PAVIBOY LTDA		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	826002051
Ciudad/Municipio	NOBSA	Departamento	BOYACA
Dirección	KM 6 VIASOGAMOSO-BELENCITO	Teléfono	7707177
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Fabricación de productos de la
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	SUCURSAL	Sucursal/Dependencia	04 - PROYECTOS-OTROS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7978918845**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	junio / 2025	Periodo Cotización Salud	julio / 2025
Dias de Mora	4	Fecha Pago	2025/07/15
Número Autorización	1627633690		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	YILBERTH LEANDRO	Apellidos	GOMEZ GUERRERO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	74380177
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOYACA	Municipio	SOGAMOSO
Salario Básico	$ 4.400.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 4.400.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 704.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 704.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 4.400.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 176.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 176.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 4.400.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 306.300**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF10-COMFABOY	30	4,000 %	$ 4.400.000	$ 176.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.362.300**

ANEXO NO.8
AVANCE FINANCIERO

CONTRATO No: COP. 520-2025

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.**

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA PLAN DE ACCIÓN 2024

No.	ÍTEM	CONDICIONES INICIALES				% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE EJECUTADO		% AVANCE PROGRAMADO-%AVANCE EJECUTADO	
		UNID	CANT	V/ UNIT	V/ TOTAL	%	V/ TOTAL	%	V/ TOTAL	%	V/ TOTAL
PRELIMINARES											
1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1494,90	$ 1.400,0	$ 2.092.860,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	-	$ 0,00
2	AFIRMADO	M3	224,24	$ 96.000,0	$ 21.527.040,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	-	$ 0,00
3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNAS DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,01	$ 75.000,0	$ 1.650.750,00	78,00%	$ 1.287.585,00	100,00%	$ 1.650.750,00	-22,00%	-$ 363.165,00
Subtotal					**$ 25.270.650,00**		**$ 1.287.585,00**		**$ 1.650.750,00**		**-$ 363.165,00**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO											
4	CONCRETOS CLASE D, f'c=3000 PSI (BASES)	M3	122,27	$ 950.000,0	$ 116.156.500,00	89,00%	$ 103.379.285,00	78,56%	$ 91.257.000,00	10,44%	$ 12.122.285,00
5	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	63,10	$ 680.000,0	$ 42.908.000,00	89,00%	$ 38.188.120,00	91,27%	$ 39.161.200,00	2,27%	$ 973.080,00
6	CUNETA EN CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	46,34	$ 818.000,0	$ 37.906.120,00	83,00%	$ 31.462.079,60	84,59%	$ 32.065.600,00	-1,59%	-$ 603.520,40
7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	10713,73	$ 10.200,0	$ 109.280.046,00	83,00%	$ 90.702.438,18	70,89%	$ 77.466.144,00	-12,11%	-$ 13.236.294,18
Subtotal					**$ 306.250.666,00**		**$ 263.731.922,78**		**$ 239.949.944,00**		**-$ 744.449,58**
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 331.521.316,00**		**$ 265.019.507,78**		**$ 241.600.694,00**		**-$ 1.107.614,58**
ADMINISTRACIÓN		26,00%			$ 64.808.678,32		$ 51.808.324,83		$ 47.230.210,86		-$ 216.526,16
IMPREVISTO		2,00%			$ 4.985.282,95		$ 3.985.255,76		$ 3.633.093,14		-$ 16.655,86
UTILIDAD		5,00%			$ 12.463.207,37		$ 9.963.139,39		$ 9.082.732,86		-$ 41.639,65

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO BOYACÁ PAVIBOY S.A.S.
R.L. EMILIANO VARGAS MESA

Firmado digitalmente por DIEGO PERALTA CORREDOR

SUPERVISIÓN
DIEGO PERALDA CORREDOR
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS