Alcaldía Municipal de Floridablanca	OBLIGACIÓN CONTRAIDA	CÓDIGO	GMFP- F- 07
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE HACIENDA	FECHA ELAB	28-Agosto-2019
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: GESTIÓN Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	TRD	900

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA							
NOMBRE COMPLETO	UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03						
C.C. O NIT	901.928.120-8						
NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO	312-5389265						
VALOR COBRADO	**$ 288.015.570,89**						
PERIODO DEL VALOR COBRADO	DÍA: 19	MES: 05	AÑO: 2025	—	DÍA: 18	MES: 07	AÑO: 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.		FECHA INICIO DEL CONTRATO		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	1044 - 2025 - CO1.PCCNTR.7630374		DÍA: 19	MES: 05	AÑO: 2025
CDP: 25-00038	**FECHA:** 03-01-2025	**RP:** 25-03350		**FECHA:** 15-07-2025	
CDP ADICIONAL:	**FECHA:**	**RP ADICIONAL:**		**FECHA:**	
OBJETO CONTRACTUAL:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, LOTE 2.				

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA					
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE OCCIDENTE				
NÚMERO DE CUENTA	650872450	AHORROS	X	CORRIENTE	

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO *"CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA"* ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

CONTROL DE SUPERVISIÓN			
NOMBRE SUPERVISOR	GERSON ANDRÉS GONZÁLEZ ORTIZ		
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	**DÍA: 27**	**MES: 08**	**AÑO: 2025**

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO MECI [CO-F-103-18.005] *"DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".*

FIRMAS RESPONSABLES



John Edinson Sarmiento Gutiérrez
RESPONSABLE DEL TRÁMITE



Gerson Andrés González Ortiz
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISÓ Y APROBÓ
OFICINA DE RADICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

No. Folios:

NÚMERO DE RADICADO

Fecha:
Hora:

Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	DI-F-11
		VERSION	05
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Septiembre-28-2018
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	**(21 - JULIO - 2025)**	**Acta No.**	**04**
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374**		
FECHA DE CONTRATO:	**19 DE MARZO DE 2025**		

OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, Lote 2
VALOR INICIAL	$ 335.266.584,61
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
	Rep. Legal JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
INTERVENTOR	CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
	Rep. Legal LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
SUPERVISOR	ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
	Secretario de Infraestructura
ANTICIPO	N/A
FECHA DE INICIACION	(19 - MAYO - 2025)
FECHATERMINACION INICIAL	(18 - SEPTIEMBRE - 2025)
OFICINA GESTORA	SECRCETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA No. 1	ACTA DE INICIO (19 - MAYO - 2025)
ACTA No. 2	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA No. 1 (06 - JUNIO - 2025)
ACTA No. 3	ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA No. (03 - JULIO - 2025)

En Floridablanca en fecha 21 de julio de 2025, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura, JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ representante legal de la UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03 en calidad de CONTRATISTA, el Ing. LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ representante legal de CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA en calidad de INTERVENTOR y el ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ en calidad de SUPERVISOR, con el fin de firmar el acta N° 04 correspondiente al acta de recibo parcial de obra No. 01 de periodo de ejecución del 19 de mayo del 2025 al 18 de julio del 2025, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que en la cláusula quinta del contrato en la que se establece la FORMA DE PAGO del mismo se acuerda que el valor del contrato se pagara así: El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas suscritas entre el supervisor y el contratista, de acuerdo a la ejecución del contrato, así: un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales según ejecución del contrato, y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato se cancelará con el acta de recibo final y liquidación. El Municipio NO entregará anticipo al contratista.

2. Que el contratista ha entregado total o parcialmente algunas de las actividades contratadas cumpliendo con las especificaciones de construcción requeridas y a satisfacción del Municipio de Floridablanca.

3. BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA:

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
CONTRATO INICIAL	**$ 335.266.584,61**	
ANTICIPO PAGADO		**N/A**
PRESENTE PAGO		**$ 288.015.570,89**
SALDO A LA FECHA		**$ 47.251.013,72**
SUMAS IGUALES	**$ 335.266.584,61**	**$ 335.266.584,61**

4. DETALLE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO A LA FECHA:

DESCRIPCION	VALOR ANTICIPO	VALOR AMORTIZACION
VALOR ANTICIPO	**N/A**	
VALOR AMORTIZACION PAGO PARC. No 1		**N/A**
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR		**N/A**
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

ACUERDAN:

1. Recibir terminadas y a satisfacción del Municipio las obras ejecutadas hasta la fecha de la presente acta las cuales se relacionan en el cuadro anexo que hace parte integral de la misma.

2. Autorizar el pago del trabajo recibido por un valor de Doscientos ochenta y ocho millones quince mil quinientos setenta pesos con ochenta y nueve centavos MCTE ($ 288.015.570,89).

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,



UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
Rep. Legal JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
CONTRATISTA



CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
Rep. Legal LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
INTERVENTOR



ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
CONTRATO DE OBRA PÚBLA No. 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374
FECHA DE CONTRATO: 19 DE MARZO DE 2025
PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, Lote 2
FECHA DE ACTA: 21 DE JULIO DE 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CONTRATO		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 2 (03/07/2025)		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
PRELIMINARES					**28.082.829,63**		**24.412.564,27**		**17.744.829,47**		**17.744.829,47**
1,1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	M2	$ 3.038	730,00	$ 2.217.577,78	728,29	2.212.383,18	551,76	$ 1.676.130,34	551,76	$ 1.676.130,34
1,2	Demolicion de Andenes en concreto (Incluye retiro)	M2	$ 35.432	730,00	$ 25.865.251,85	626,56	22.200.181,10	453,51	$ 16.068.699,13	453,51	$ 16.068.699,13
MOVIMIENTOS DE TIERRA					**23.143.722,22**		**36.803.468,78**		**32.773.626,62**		**32.773.626,62**
2,1	Excavación manual en material común	M3	$ 63.367	34,00	$ 2.154.466,67	131,48	8.331.449,33	126,54	$ 8.018.418,00	126,54	$ 8.018.418,00
2,2	Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado)	M3	$ 79.237	42,50	$ 3.367.574,07	170,92	13.543.194,37	141,64	$ 11.223.133,93	141,64	$ 11.223.133,93
2,3	Nivelación, conformación y compactación de pisos	M2	$ 9.830	730,00	$ 7.176.170,37	542,90	5.336.908,07	505,08	$ 4.965.123,47	505,08	$ 4.965.123,47
2,4	Suministro y Colocación de Base Granular	M3	$ 163.211	64,00	$ 10.445.511,11	58,77	9.591.917,00	52,49	$ 8.566.951,22	52,49	$ 8.566.951,22
ESTRUCTURAS					**48.357.610,99**		**45.127.484,64**		**38.858.828,70**		**38.858.828,70**
3,1	Mortero de Nivelación e = 4 cm	M2	$ 64.739	644,86	$ 41.747.151,57	531,94	34.436.775,32	481,75	$ 31.187.522,34	481,75	$ 31.187.522,34
3,2	Cinta de ajuste y remate para andenes	ML	$ 25.608	212,86	$ 5.450.822,37	238,16	6.098.836,56	193,91	$ 4.965.676,01	193,91	$ 4.965.676,01
3,3	Concreto para rampas	M2	$ 115.964	10,00	$ 1.159.637,04	39,60	4.591.872,76	23,33	$ 2.705.630,35	23,33	$ 2.705.630,35
URBANISMO					**136.468.349,47**		**100.032.030,41**		**93.626.681,22**		**93.626.681,22**
4,1	Sardinel en Concreto (Articulado L=0,80 mts.)	ML	$ 90.056	425,71	$ 38.337.550,56	278,36	25.067.864,44	278,36	$ 25.067.864,44	278,36	$ 25.067.864,44
4,2	Suministro e instalacion Loseta lisa A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m)	M2	$ 104.205	475,00	$ 49.497.462,96	300,77	31.341.793,55	266,05	$ 27.723.789,52	266,05	$ 27.723.789,52
4,3	Suministro e instalacion Loseta toperol A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m)	ML	$ 55.719	425,71	$ 23.719.930,52	339,17	18.898.049,93	326,92	$ 18.215.498,07	326,92	$ 18.215.498,07
4,4	Suministro e instalacion Loseta toperol A-50 color amarillo (0,04 x 0,40 x 0,05m)	ML	$ 49.350	425,71	$ 21.008.946,17	382,32	18.867.633,60	339,67	$ 16.762.840,30	339,67	$ 16.762.840,30
4,5	Realce de cajas de inspeccion	UND	$ 390.446	10,00	$ 3.904.459,26	15,00	5.856.688,89	15,00	$ 5.856.688,89	15,00	$ 5.856.688,89
ACTIVIDADES NO PREVISTAS					**-**		**29.676.964,20**		**24.194.348,33**		**24.194.348,33**
5,1	Corte de swinglea (Incluye retiro de raices)	Ml	$ 12.870			143,50	1.846.845,00	121,50	$ 1.563.705,00	121,50	$ 1.563.705,00
5,2	Demolición de sardinel (Incluye retiro)	M3	$ 345.190			11,94	4.121.568,60	11,26	$ 3.886.839,40	11,26	$ 3.886.839,40
5,3	Poda radicular controlada de árbol (Incluye retiro)	UND	$ 344.188			7,00	2.409.316,00	7,00	$ 2.409.316,00	7,00	$ 2.409.316,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CONTRATO		CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 2 (03/07/2025)		EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS	
				CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
5,4	Corte de anden en concreto a maquina (e=10cm)	MI	$ 20.151			82,97	1.671.928,47	82,97	$ 1.671.928,47	82,97	$ 1.671.928,47
5,5	Tala aerea de ramas (Diametro entre 20 y 30 cm - Longitud aprox. 4m - Altura entre 3.0 y 6.0 m - Incluye retiro)	UND	$ 134.100			42,00	5.632.200,00	42,00	$ 5.632.200,00	42,00	$ 5.632.200,00
5,6	Relleno con material de excavación, extendido manual y compactación mecánica	M3	$ 50.137			22,13	1.109.531,81	22,13	$ 1.109.531,81	22,13	$ 1.109.531,81
5,7	Limpieza de Obra	M2	$ 5.038			728,29	3.669.125,02	551,76	$ 2.779.766,88	551,76	$ 2.779.766,88
5,8	Empradización Prado Grama Dulce	M2	$ 28.989			75,30	2.182.871,70				
5,9	Sobreacarreos 0 a 200 m	M3	$ 44.857			156,80	7.033.577,60	114,61	$ 5.141.060,77	114,61	$ 5.141.060,77
COSTO DIRECTO					**$ 236.052.512,30**		**$ 236.052.512,30**		**$ 207.198.314,36**		**$ 207.198.314,36**
ADMINISTRACIÓN 30%					**$ 70.815.753,69**		**$ 70.815.753,69**		**$ 62.159.494,31**		**$ 62.159.494,31**
UTILIDAD 5%					**$ 11.802.625,62**		**$ 11.802.625,62**		**$ 10.359.915,72**		**$ 10.359.915,72**
SUB TOTAL					**$ 318.670.891,61**		**$ 318.670.891,61**		**$ 279.717.724,39**		**$ 279.717.724,39**
PMT					**$ 16.595.693,00**		**$ 16.595.693,00**		**$ 8.297.846,50**		**$ 8.297.846,50**
VALOR TOTAL					**$ 335.266.584,61**		**$ 335.266.584,61**		**$ 288.015.570,89**		**$ 288.015.570,89**

VALOR DEL ACTA	**$ 288.015.570,89**

UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
Rep. Legal JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
CONTRATISTA

CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
Rep. Legal LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

CONTRATO DE OBRA PÚBLA No. 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374
FECHA DE CONTRATO: 19 DE MARZO DE 2025
PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL
SOPORTE DE CANTIDADES ACTA PARCIAL N°1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	MODIFICATORIA N°2	MES 1	MES 2	CANTIDADES EJECUTADAS
			CANT.			CANT ACOMULADA
PRELIMINARES						
1,1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	M2	728,29	366,12	185,64	551,76
1,2	Demolicion de Andenes en concreto (Incluye retiro)	M2	626,56	311,95	141,56	453,51
MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2,1	Excavación manual en material común	M3	131,48	50,34	76,20	126,54
2,2	Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado)	M3	170,92	65,44	76,20	141,64
2,3	Nivelación, conformación y compactación de pisos	M2	542,90	227,42	277,66	505,08
2,4	Suministro y Colocación de Base Granular	M3	58,77	24,72	27,77	52,49
ESTRUCTURAS						
3,1	Mortero de Nivelación e = 4 cm	M2	531,94	215,72	266,03	481,75
3,2	Cinta de ajuste y remate para andenes	ML	238,16	83,46	110,45	193,91
3,3	Concreto para rampas	M2	39,60	11,70	11,63	23,33
URBANISMO						
4,1	Sardinel en Concreto (Articulado L=0,80 mts.)	ML	278,36	27,10	251,26	278,36
4,2	Suministro e instalacion Loseta lisa A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m)	M2	300,77	134,77	131,28	266,05
4,3	Suministro e instalacion Loseta toperol A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m)	ML	339,17	116,85	210,07	326,92
4,4	Suministro e instalacion Loseta toperol A-50 color amarillo (0,04 x 0,40 x 0,05m)	ML	382,32	125,67	214,00	339,67
4,5	Realce de cajas de inspeccion	UND	15,00	9,00	6,00	15,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS						
5,1	Corte de swinglea (Incluye retiro de raices)	MI	143,50	115,50	6,00	121,50
5,2	Demolición de sardinel (Incluye retiro)	M3	11,94	6,63	4,63	11,26
5,3	Poda radicular controlada de árbol (Incluye retiro)	UND	7,00	7,00		7,00
5,4	Corte de anden en concreto a maquina (e=10cm)	MI	82,97	64,80	18,17	82,97
5,5	Tala aerea de ramas (Diametro entre 20 y 30 cm - Longitud aprox. 4m - Altura entre 3.0 y 6.0 m - Incluye retiro)	UND	42,00	42,00		42,00
5,6	Relleno con material de excavación, extendido manual y compactación mecánica	M3	22,13	2,01	20,12	22,13
5,7	Limpieza de Obra	M2	728,29		551,76	551,76
5,8	Empradización Prado Grama Dulce	M2	75,30			
5,9	Sobreacarreos 0 a 200 m	M3	156,80		114,61	114,61

UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
Rep. Legal JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
CONTRATISTA

CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
Rep. Legal LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

MEMORIAS DE CALCULO MES 1

PERIODO (19 DE MAYO 2025 -18 DE JUNIO DEL 2025)


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	1. PRELIMINARES		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVICENCIAS
1,1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografia) M2	366,12	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
Calle 23 entre cra 25-24	area 1	Cinta	28,62	0,22	6,30		6,30
			4,18	0,22	0,92		0,92
			5,95	0,06	0,36		0,36
			6,03	0,09	0,54		0,54
			5,90	0,05	0,30		0,30
			6,00	0,08	0,48		0,48
			1,60	0,15	0,24		0,24
			29,64	0,02	0,59		0,59
			8,64	0,04	0,35		0,35
		Loseta amarilla	0,80	0,20	0,16		0,16
			27,91	0,20	5,58		5,58
			15,80	0,20	3,16		3,16
			43,90	0,20	8,78		8,78
			1,58	0,20	0,32		0,32
			4,91	0,20	0,98		0,98
			2,42	0,20	0,48		0,48
			0,58	0,20	0,12		0,12
		Loseta Toperol	1,62	0,40	0,65		0,65
			27,91	0,40	11,16		11,16
			6,46	0,40	2,58		2,58
			3,23	0,40	1,29		1,29
			44,00	0,40	17,60		17,60
			3,85	0,40	1,54		1,54
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,02	0,40	0,81		0,81
			3,86	0,40	1,54		1,54
			0,98	0,18	0,18		0,18
		loseta Lisa	27,91	1,21	33,77		33,77
			4,44	6,02	26,73		26,73
			1,20	2,82	3,38		-3,38
			0,75	0,92	0,69		-0,69
			6,46	0,40	2,58		-2,58
			4,10	0,16	0,66		0,66
			1,48	1,66	2,46		2,46
			1,68	1,32	2,22		2,22
			1,70	0,24	0,41		0,41
			3,23	0,62	2,00		2,00
			44,40	0,62	27,53		27,53
			0,30	0,40	0,12		0,12
			1,12	1,21	1,36		1,36
			1,98	0,80	1,58		1,58
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,82	1,90	5,36		5,36
			0,40	0,40	0,16		-0,16
			0,66	0,19	0,13		0,13
			0,98	0,40	0,39		0,39
			23,88	0,20	4,78		4,78
		rampa 1	2,08	1,10	2,29		2,29
		rampa 2	2,28	1,44	3,28		3,28
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre calle 23 - 27	Area 2	rampa 3	1,40	2,45	3,43		3,43
		tampa 4	2,03	1,33	2,70		2,70
		Loseta amarilla	6,71	0,20	1,34		1,34
			1,94	0,20	0,39		0,39
			1,62	0,20	0,32		0,32
			1,21	0,20	0,24		0,24
			1,61	0,20	0,32		0,32
			2,84	0,20	0,57		0,57
			1,38	0,20	0,28		0,28
			6,03	0,20	1,21		1,21
			1,30	0,20	0,26		0,26
			2,00	0,20	0,40		0,40
			1,13	0,20	0,23		0,23
		Loseta Toperol	7,69	0,40	3,08		3,08
			1,61	0,23	0,37		0,37
			1,40	0,40	0,56		0,56
			3,24	0,40	1,30		1,30
			2,83	0,40	1,13		1,13
			1,30	0,20	0,26		0,26
			2,43	0,30	0,73		0,73
		loseta Lisa	7,69	0,80	6,15		6,15
			2,01	1,61	3,24		3,24
			0,40	0,40	0,16		0,16
			0,96	0,11	0,11		0,11
			2,83	1,61	4,56		4,56
			2,01	1,61	3,24		3,24
			3,01	1,21	3,64		3,64
			1,62	1,21	1,96		1,96
			0,94	0,55	0,52		0,52
			1,21	1,21	1,46		1,46
			0,80	0,80	0,64		0,64
			1,82	1,61	2,93		2,93

TRAMO 1





TRAMO 2



			0,67	0,67	-0,45		-0,45
			1,01	0,60	0,61		0,61
			0,58	0,25	0,15		0,15
			0,60	0,18	0,11		0,11
			2,18	0,20	0,44		0,44
			1,69	0,43	0,73		0,73
		Área solo en demolicion parque de la salud	99,07	1,40	138,70		138,70
						TOTAL	**366,12**

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	1. PRELIMINARES		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
1,2	Demolicion de Andenes en concreto (Incluye retiro) M2	311,95	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	Cinta	28,62	0,22	6,30		6,30
			4,18	0,22	0,92		0,92
			5,95	0,06	0,36		0,36
			6,03	0,09	0,54		0,54
			5,90	0,05	0,30		0,30
			6,00	0,08	0,48		0,48
			1,60	0,15	0,24		0,24
			29,64	0,02	0,59		0,59
			8,64	0,04	0,35		0,35
		Loseta amarilla	0,80	0,20	0,16		0,16
			27,91	0,20	5,58		5,58
			15,80	0,20	3,16		3,16
			43,90	0,20	8,78		8,78
			2,42	0,20	0,48		0,48
			0,58	0,20	0,12		0,12
		Loseta Toperol	1,62	0,40	0,65		0,65
			27,91	0,40	11,16		11,16
			6,46	0,40	2,58		2,58
			3,23	0,40	1,29		1,29
			44,00	0,40	17,60		17,60
			3,85	0,40	1,54		1,54
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,02	0,40	0,81		0,81
			3,86	0,40	1,54		1,54
			0,98	0,18	0,18		0,18
		loseta Lisa	27,91	1,21	33,77		33,77
			4,44	6,02	26,73		26,73
			1,20	2,82	3,38		-3,38
			0,75	0,92	0,69		-0,69
			4,10	0,16	0,66		0,66
			1,48	1,66	2,46		2,46
			1,68	1,32	2,22		2,22
			1,70	0,24	0,41		0,41
			3,23	0,62	2,00		2,00
			44,40	0,62	27,53		27,53
			0,30	0,40	0,12		0,12
			1,12	1,21	1,36		1,36
			1,98	0,80	1,58		1,58
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,42	0,40	0,97		0,97
			0,98	0,40	0,39		0,39
			23,88	0,20	4,78		4,78
		rampa 1	2,08	1,10	2,29		2,29
		rampa 2	2,28	1,44	3,28		3,28
			27,91	0,60	-16,75		-16,75
			3,00	0,37	1,11		1,11
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2		9,80	1,20	11,76		11,76
			5,00	1,20	6,00		6,00
			99,07	1,37	135,73		135,73
						TOTAL	311,95



atraque tuberia telefono

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	2.MOVIMIENTO DE TIERRA		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
2,1	Excavación manual en material común M3	50,34	


Ubicación	Descripcion		Longitud	Ancho	Area	Altura	total
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	sardinel	10,10	0,40		0,37	1,49
		cinta	28,62	0,22	6,30	0,27	1,70
			4,18	0,22	0,92	0,27	0,25
		amarilla	0,80	0,20	0,16	0,27	0,04
			27,91	0,20	5,58	0,27	1,51
			15,80	0,20	3,16	0,27	0,85
		guia	1,62	0,40	0,65	0,27	0,17
			27,91	0,40	11,16	0,27	3,01
			6,46	0,40	2,58	0,27	0,70
			3,23	0,40	1,29	0,27	0,35
		lisa	27,91	1,21	33,77	0,27	9,12
			4,44	6,02	26,73	0,27	7,22
			1,20	2,82	3,38	0,27	-3,38
			0,75	0,92	0,69	0,27	-0,69
			6,46	0,40	2,58	0,27	-2,58
			4,10	0,16	0,66	0,20	0,13
			1,48	1,66	2,46	0,20	0,49
			1,68	1,32	2,22	0,20	0,44
			1,70	0,24	0,41	0,20	0,08
			3,23	0,62	2,00	0,20	0,40
		cinta	5,95	0,06	0,36	0,20	0,07
			6,03	0,09	0,54	0,20	0,11
			5,90	0,05	0,30	0,20	0,06
			6,00	0,08	0,48	0,20	0,10
			1,60	0,15	0,24	0,20	0,05
			29,64	0,02	0,59	0,20	0,12
		amarilla	43,90	0,20	8,78	0,20	1,76
			1,58	0,20	0,32	0,20	0,06
			4,91	0,20	0,98	0,20	0,20
			2,42	0,20	0,48	0,20	0,10
			0,58	0,20	0,12	0,20	0,02
		toperol	44,00	0,40	17,60	0,20	3,52
			3,85	0,40	1,54	0,20	0,31
			2,42	0,40	0,97	0,20	0,19
			2,02	0,40	0,81	0,20	0,16
			3,86	0,40	1,54	0,20	0,31
			0,98	0,18	0,18	0,20	0,04
		lisa	44,40	0,62	27,53	0,20	5,51
			0,30	0,40	0,12	0,20	0,02
			1,12	1,21	1,36	0,20	0,27
			1,98	0,80	1,58	0,20	0,32
			2,42	0,40	0,97	0,20	0,19
			2,42	0,40	0,97	0,20	0,19
			2,82	1,90	5,36	0,20	1,07
			0,40	0,40	0,16	0,20	-0,03
			0,66	0,19	0,13	0,20	0,03
			0,98	0,40	0,39	0,20	0,08
			23,88	0,20	4,78	0,20	0,96
		rampa 1	2,08	1,10	2,29	0,24	0,55
		rampa 2	2,28	1,44	3,28	0,24	0,79
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	rampa 3	1,40	2,45	3,43	0,25	0,86
		tampa 4	2,03	1,33	2,70	0,25	0,67
		cinta	8,64	0,04	0,35	0,25	0,09
		Loseta amarilla	6,71	0,20	1,34	0,25	0,34
			1,94	0,20	0,39	0,25	0,10
			1,62	0,20	0,32	0,25	0,08
			1,21	0,20	0,24	0,25	0,06
			1,61	0,20	0,32	0,25	0,08
			2,84	0,20	0,57	0,25	0,14
			1,38	0,20	0,28	0,25	0,07
			6,03	0,20	1,21	0,25	0,30
			1,30	0,20	0,26	0,25	0,07
			2,00	0,20	0,40	0,25	0,10
			1,13	0,20	0,23	0,25	0,06
		Loseta Toperol	7,69	0,40	3,08	0,20	0,62
			1,61	0,23	0,37	0,20	0,07
			1,40	0,40	0,56	0,25	0,14
			3,24	0,40	1,30	0,25	0,32
			2,83	0,40	1,13	0,25	0,28
			1,30	0,20	0,26	0,25	0,07
			2,43	0,30	0,73	0,25	0,18
			7,69	0,80	6,15	0,20	1,23
			2,01	1,61	3,24	0,25	0,81
			0,40	0,40	0,16	0,25	0,04
			0,96	0,11	0,11	0,25	0,03
			2,83	1,61	4,56	0,25	1,14
			2,01	1,61	3,24	0,25	0,81
			3,01	1,21	3,64	0,25	0,91
			1,62	1,21	1,96	0,25	0,49

se excavaria para replanteo piso sardinel

area 98,96m2



area 86.30 m2



			loseta Lisa	0,94	0,55	0,52	0,25	0,13	
				1,21	1,21	1,46	0,25	0,37	
				0,80	0,80	0,64	0,25	0,16	
				1,82	1,61	2,93	0,25	0,73	
				0,67	0,67	-0,45	0,25	-0,11	
				1,01	0,60	0,61	0,25	0,15	
				0,58	0,25	0,15	0,25	0,04	
				0,60	0,18	0,11	0,25	0,03	
				2,18	0,20	0,44	0,25	0,11	
				1,69	0,43	0,73	0,25	0,18	
							TOTAL	**50,34**	

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	2.MOVIMIENTO DE TIERRA		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
2,2	Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado) M3	65,44	

Ubicación	Descripcion	volumen	area	espesor	% exp	Total (M³)
	Area 1 y Area 2	50,34			30%	65,44
TOTAL						65,44

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	2.MOVIMIENTO DE TIERRA		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
2,3	Nivelación, conformación y compactación de pisos M2	227,42	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24	area 1	Cinta	28,62	0,22	6,30		6,30
			4,18	0,22	0,92		0,92
			5,95	0,06	0,36		0,36
			6,03	0,09	0,54		0,54
			5,90	0,05	0,30		0,30
			6,00	0,08	0,48		0,48
			1,60	0,15	0,24		0,24
			29,64	0,02	0,59		0,59
			8,64	0,04	0,35		0,35
		Loseta amarilla	0,80	0,20	0,16		0,16
			27,91	0,20	5,58		5,58
			15,80	0,20	3,16		3,16
			43,90	0,20	8,78		8,78
			1,58	0,20	0,32		0,32
			4,91	0,20	0,98		0,98
			2,42	0,20	0,48		0,48
			0,58	0,20	0,12		0,12
		Loseta Toperol	1,62	0,40	0,65		0,65
			27,91	0,40	11,16		11,16
			6,46	0,40	2,58		2,58
			3,23	0,40	1,29		1,29
			44,00	0,40	17,60		17,60
			3,85	0,40	1,54		1,54
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,02	0,40	0,81		0,81
			3,86	0,40	1,54		1,54
			0,98	0,18	0,18		0,18
		loseta Lisa	27,91	1,21	33,77		33,77
			4,44	6,02	26,73		26,73
			1,20	2,82	3,38		-3,38
			0,75	0,92	0,69		-0,69
			6,46	0,40	2,58		-2,58
			4,10	0,16	0,66		0,66
			1,48	1,66	2,46		2,46
			1,68	1,32	2,22		2,22
			1,70	0,24	0,41		0,41
			3,23	0,62	2,00		2,00
			44,40	0,62	27,53		27,53
			0,30	0,40	0,12		0,12
			1,12	1,21	1,36		1,36
			1,98	0,80	1,58		1,58
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,82	1,90	5,36		5,36
			0,40	0,40	0,16		-0,16
			0,66	0,19	0,13		0,13
			0,98	0,40	0,39		0,39
			23,88	0,20	4,78		4,78
		rampa 1	2,08	1,10	2,29		2,29
		rampa 2	2,28	1,44	3,28		3,28
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	rampa 3	1,40	2,45	3,43		3,43
		tampa 4	2,03	1,33	2,70		2,70
		Loseta amarilla	6,71	0,20	1,34		1,34
			1,94	0,20	0,39		0,39
			1,62	0,20	0,32		0,32
			1,21	0,20	0,24		0,24
			1,61	0,20	0,32		0,32
			2,84	0,20	0,57		0,57
			1,38	0,20	0,28		0,28
			6,03	0,20	1,21		1,21
			1,30	0,20	0,26		0,26
			2,00	0,20	0,40		0,40
			1,13	0,20	0,23		0,23
		Loseta Toperol	7,69	0,40	3,08		3,08
			1,61	0,23	0,37		0,37
			1,40	0,40	0,56		0,56
			3,24	0,40	1,30		1,30
			2,83	0,40	1,13		1,13
			1,30	0,20	0,26		0,26
			2,43	0,30	0,73		0,73
		loseta Lisa	7,69	0,80	6,15		6,15
			2,01	1,61	3,24		3,24
			0,40	0,40	0,16		0,16
			0,96	0,11	0,11		0,11
			2,83	1,61	4,56		4,56
			2,01	1,61	3,24		3,24
			3,01	1,21	3,64		3,64
			1,62	1,21	1,96		1,96
			0,94	0,55	0,52		0,52
			1,21	1,21	1,46		1,46





				0,80	0,80	0,64		0,64
				1,82	1,61	2,93		2,93
				0,67	0,67	-0,45		-0,45
				1,01	0,60	0,61		0,61
				0,58	0,25	0,15		0,15
				0,60	0,18	0,11		0,11
				2,18	0,20	0,44		0,44
				1,69	0,43	0,73		0,73
							TOTAL	**227,42**

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATÍAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	2.MOVIMIENTO DE TIERRA		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
2,4	Suministro y Colocación de Base Granular M3	24,72	

Ubicación	Descripcion	volumen	area	espesor	Cantidad	total
	Area 1,2		227,42	0,10	1	**22,74**
			98,96	0,02	1	**1,98**
			86,30	0	1	**0,00**
					TOTAL	**24,72**



Área andenes
recuperacion de piso por raices, sobre la calle 23 parqueadero
recuperacion de piso por raices,sobre la calle 23, bosque A



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr

MEMORIAS DE CALCULO

UNION TEMPORAL ANDENES
J & P

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
3,1	Mortero de Nivelación e = 4 cm M2	215,72	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	Cinta	28,62	0,22	6,30		6,30
			4,18	0,22	0,92		0,92
			5,95	0,06	0,36		0,36
			6,03	0,09	0,54		0,54
			5,90	0,05	0,30		0,30
			6,00	0,08	0,48		0,48
			1,60	0,15	0,24		0,24
			29,64	0,02	0,59		0,59
			8,64	0,04	0,35		0,35
		Loseta amarilla	0,80	0,20	0,16		0,16
			27,91	0,20	5,58		5,58
			15,80	0,20	3,16		3,16
			43,90	0,20	8,78		8,78
			1,58	0,20	0,32		0,32
			4,91	0,20	0,98		0,98
			2,42	0,20	0,48		0,48
			0,58	0,20	0,12		0,12
		Loseta Toperol	1,62	0,40	0,65		0,65
			27,91	0,40	11,16		11,16
			6,46	0,40	2,58		2,58
			3,23	0,40	1,29		1,29
			44,00	0,40	17,60		17,60
			3,85	0,40	1,54		1,54
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,02	0,40	0,81		0,81
			3,86	0,40	1,54		1,54
			0,98	0,18	0,18		0,18
		loseta Lisa	27,91	1,21	33,77		33,77
			4,44	6,02	26,73		26,73
			1,20	2,82	3,38		-3,38
			0,75	0,92	0,69		-0,69
			6,46	0,40	2,58		-2,58
			4,10	0,16	0,66		0,66
			1,48	1,66	2,46		2,46
			1,68	1,32	2,22		2,22
			1,70	0,24	0,41		0,41
			3,23	0,62	2,00		2,00
			44,40	0,62	27,53		27,53
			0,30	0,40	0,12		0,12
			1,12	1,21	1,36		1,36
			1,98	0,80	1,58		1,58
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,42	0,40	0,97		0,97
			2,82	1,90	5,36		5,36
			0,40	0,40	0,16		-0,16
			0,66	0,19	0,13		0,13
			0,98	0,40	0,39		0,39
			23,88	0,20	4,78		4,78
		rampa 1	2,08	1,10	2,29		
		rampa 2	2,28	1,44	3,28		
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	rampa 3	1,40	2,45	3,43		
		tampa 4	2,03	1,33	2,70		
		Loseta amarilla	6,71	0,20	1,34		1,34
			1,94	0,20	0,39		0,39
			1,62	0,20	0,32		0,32
			1,21	0,20	0,24		0,24
			1,61	0,20	0,32		0,32
			2,84	0,20	0,57		0,57
			1,38	0,20	0,28		0,28
			6,03	0,20	1,21		1,21
			1,30	0,20	0,26		0,26
			2,00	0,20	0,40		0,40
			1,13	0,20	0,23		0,23
		Loseta Toperol	7,69	0,40	3,08		3,08
			1,61	0,23	0,37		0,37
			1,40	0,40	0,56		0,56
			3,24	0,40	1,30		1,30
			2,83	0,40	1,13		1,13
			1,30	0,20	0,26		0,26
			2,43	0,30	0,73		0,73
		loseta Lisa	7,69	0,80	6,15		6,15
			2,01	1,61	3,24		3,24
			0,40	0,40	0,16		0,16
			0,96	0,11	0,11		0,11
			2,83	1,61	4,56		4,56
			2,01	1,61	3,24		3,24
			3,01	1,21	3,64		3,64
			1,62	1,21	1,96		1,96
			0,94	0,55	0,52		0,52
			1,21	1,21	1,46		1,46
			0,80	0,80	0,64		0,64



				1,82	1,61	2,93		2,93
				0,67	0,67	-0,45		-0,45
				1,01	0,60	0,61		0,61
				0,58	0,25	0,15		0,15
				0,60	0,18	0,11		0,11
				2,18	0,20	0,44		0,44
				1,69	0,43	0,73		0,73
							TOTAL	**215,72**

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIENCIAS
3,2	Cinta de ajuste y remate para andenes ML	83,46	Pendiente ejecutar y cobrar ml de cinta en área 1 en terminaciones en jardineras.

Ubicación	Descripcion	volumen	Longitud	ancho	Cantidad	Total (M)
calle 23 entre cra 25-24	Area 1		28,62	0,1		28,62
			28,62	0,1		28,62
			4,18	0,1		4,18
			4,18	0,1		4,18
			3,57	0,1		3,57
			6,03	0,1		6,03
			2,95	0,1		2,95
			4,80	0,1		4,80
			2,4	0,1		2,4
			5,92	0,1		5,92
calle 23 entre cra 25-24	area 2		3,46	0,1		3,46
TOTAL						83,46



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
3,3	Concreto para rampas M2	11,70	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	Rampa 1	2,08	1,10		1	2,29
		Rampa 2	2,28	1,44		1	3,28
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	Rampa 3	2,45	1,40		1	3,43
		Rampa 4	2,03	1,33		1	2,70
						TOTAL	11,70

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,1	Sardinel en Concreto (Articulado L=0,80 mts.) ML	27,10	

Ubicación	Descripcion	Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	total
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	10,10			1	10,10
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	17,00				17,00
Muro Bloqueo	Area 1					
					TOTAL	27,10

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,2	Suministro e instalacion Loseta lisa A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m) M2	134,77	

ANDENES - SARDINEL

Ubicación	Descripcion	Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	27,91	1,21	33,77		33,77
		4,44	6,02	26,73		26,73
		1,20	2,82	3,38		-3,38
		0,75	0,92	0,69		-0,69
		6,46	0,40	2,58		-2,58
		4,10	0,16	0,66		0,66
		1,48	1,66	2,46		2,46
		1,68	1,32	2,22		2,22
		1,70	0,24	0,41		0,41
		3,23	0,62	2,00		2,00
		44,40	0,62	27,53		27,53
		0,30	0,40	0,12		0,12
		1,12	1,21	1,36		1,36
		1,98	0,80	1,58		1,58
		2,42	0,40	0,97		0,97
		2,42	0,40	0,97		0,97
		2,82	1,90	5,36		5,36
		0,40	0,40	0,16		-0,16
		0,66	0,19	0,13		0,13
		0,98	0,40	0,39		0,39
		23,88	0,20	4,78		4,78
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	7,69	0,80	6,15		6,15
		2,01	1,61	3,24		3,24
		0,40	0,40	0,16		0,16
		0,96	0,11	0,11		0,11
		2,83	1,61	4,56		4,56
		2,01	1,61	3,24		3,24
		3,01	1,21	3,64		3,64
		1,62	1,21	1,96		1,96
		0,94	0,55	0,52		0,52
		1,21	1,21	1,46		1,46
		0,80	0,80	0,64		0,64
		1,82	1,61	2,93		2,93
		0,67	0,67	-0,45		-0,45
		1,01	0,60	0,61		0,61
		0,58	0,25	0,15		0,15
		0,60	0,18	0,11		0,11
		2,18	0,20	0,44		0,44
		1,69	0,43	0,73		0,73
					TOTAL	134,77



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,3	Suministro e instalacion Loseta toperol A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m) ML	116,85	

ANDENES - SARDINEL

Ubicación	Descripcion	Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	1,62				1,62
		27,91				27,91
		6,46				6,46
		3,23				3,23
		44,00				44,00
		3,85				3,85
		2,42				2,42
		2,02				2,02
		3,86				3,86
		0,98				0,98
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	7,69				7,69
		1,61				1,61
		1,40				1,40
		3,24				3,24
		2,83				2,83
		1,30				1,30
		2,43				2,43
					TOTAL	116,85



area 2 20%

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,4	Suministro e instalacion Loseta toperol A-50 color amarillo (0,04 x 0,40 x 0,05 m) — ML	125,67	

ANDENES - SARDINEL

Ubicación	Descripcion	Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	0,80				0,80
		27,91				27,91
		15,80				15,80
		43,90				43,90
		1,58				1,58
		4,91				4,91
		2,42				2,42
		0,58				0,58
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	6,71				6,71
		1,94				1,94
		1,62				1,62
		1,21				1,21
		1,61				1,61
		2,84				2,84
		1,38				1,38
		6,03				6,03
		1,30				1,30
		2,00				2,00
		1,13				1,13
					TOTAL	125,67



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,5	Realce de cajas de inspeccion M2	9,00	bajando 

ANDENES - SARDINEL

Ubicación	Descripcion	Caja	dimension (cm)	espesor	Cantidad	total (ML)
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	Telefono	73 x 89		1	1
		Electrica - Electrica	51x51 - 40x40		1	1
		gas x3	1.0x1.0		1	1
		contador agua	1.2 x 1.41		1	1
		valvula acueduc	1.2 x 1.41		1	1
		Electrica	75 x 92		1	1
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	Electrica	1.35 x x0.9		1	1
		Electrica	67x57		1	1
		Electrica	1.63 x x0.67		1	1
					TOTAL	9,00

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,1	Corte de swinglea (Incluye retiro de raices) MI	115,50	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total (ML)
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 1	115,50				115,50
					TOTAL	115,50

era la otra parte de la matera



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,2	Demolición de sardinel (Incluye retiro)	ML 6,63	Bordillo reforzado

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total (ML)
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 1	45,50	0,15	0,28		1,91
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 2	112,27	0,15	0,28		4,72
					TOTAL	6,63



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,3	Poda radicular controlada de árbol (Incluye retiro) UND	7,00	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total (ML)
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 1				7	7,00
					TOTAL	7,00

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,4	Corte de anden en concreto a maquina (e=10cm) ML	64,80	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total (ML)
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 1	32,40				32,40
		32,40				32,40
		12,92				
	AREA 1					
					TOTAL	64,80

primer corte
segundo corte
Corte loseta diagonal
Empalme via con saldinel



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,5	Tala aerea de ramas (Diametro entre 20 y 30 cm - Longitud aprox. 4m - Altura entre 3.0 y 6.0 m - Incluye retiro) UND	42,00	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total (ML)
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 1				42	42,00
					TOTAL	42,00

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03


Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,6	Relleno con material de excavación, extendido manual y compactación mecánica M3	2,01	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total (ML)
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 1	27,10	0,20	0,37		2,01
					TOTAL	2,01

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

MEMORIAS DE CALCULO MES 2

PERIODO (19 DE JUNIO 2025 -18 DE JULIO DEL 2025)

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1	UNION TEMPORAL ANDENES J & P


CAPITULO	1. PRELIMINARES		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVICENCIAS
1,1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografia) M2	185,64	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
Cl 23 entre Cra 25-24	Area 1	Sardinel	10,10	0,20	2,02		2,02
			2,96	0,20	0,59		0,59
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	Loseta Lisa	29,52	0,74	21,29		21,29
			0,52	0,40	0,21		-0,21
			0,62	0,20	0,12		-0,12
			2,72	0,81	2,20		2,20
			1,42	0,40	0,57		0,57
		Rampa 5	3,00	1,02	3,06		3,06
		Rampa 6	2,03	1,01	2,05		2,05
calle 27 entre cra 23-24 y cra 23 entre cll 27 - 158	Area 3	Rampa 7	2,02	1,02	2,06		2,06
		Rampa 8	2,32	1,03	2,39		2,39
		Rampa 9	2,01	1,03	2,07		2,07
		Sardinel	99,25	0,20	19,85		19,85
		Cinta	19,81	0,10	1,98		1,98
			63,15	0,10	6,32		6,32
		Loseta amarilla	2,46	0,20	0,49		0,49
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,02	0,20	0,40		0,40
			1,01	0,20	0,20		0,20
			21,00	0,20	4,20		4,20
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,32	0,20	0,46		0,46
			1,22	0,20	0,24		0,24
			3,84	0,20	0,77		0,77
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,02	0,20	0,40		0,40
			1,22	0,20	0,24		0,24
			63,90	0,20	12,78		12,78
		Loseta Toperol	1,01	0,40	0,40		0,40
			3,24	0,40	1,30		1,30
			1,01	0,40	0,40		0,40
			20,22	0,40	8,09		8,09
			1,02	0,40	0,41		0,41
			3,54	0,40	1,42		1,42
			1,02	0,40	0,41		0,41
			2,11	0,40	0,84		0,84
			2,82	0,40	1,13		1,13
			1,01	0,40	0,40		0,40
			63,50	0,40	25,40		25,40
		Loseta Lisa	20,22	0,62	12,54		12,54
			6,15	0,26	1,60		1,60
			0,81	0,40	0,32		0,32
			1,05	1,01	1,06		1,06
			0,24	0,18	0,04		-0,04
			0,71	0,81	0,58		0,58
			3,54	0,29	1,03		1,03
			1,15	0,20	0,23		0,23
			0,24	0,18	0,04		-0,04
			0,81	0,52	0,42		0,42
			0,40	0,28	0,11		0,11
			1,21	0,35	0,42		0,42
			3,64	0,13	0,47		0,47
			0,81	0,40	0,32		0,32
			63,50	0,62	39,37		39,37
						TOTAL	185,64

caja electrica
tapa sumidero





poste

poste

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO CORTE 1	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	1. PRELIMINARES		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
1,2	Demolicion de Andenes en concreto (Incluye retiro) M2	141,56	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25 - 24 y Cra 24 entre Cl 23 - Cl 27	Area 2	loseta Lisa	2,72	0,81	1,54		1,54
			1,42	0,40	0,57		0,57
		Rampa 5	3,00	1,02	3,06		3,06
		Rampa 6	2,03	1,01	2,05		2,05
calle 27 entre cra 23-24 y cra 23 entre cll 27 - 158	AREA 3	Rampa 7	2,02	1,02	2,06		2,06
		Rampa 8	2,32	1,03	2,39		2,39
		Rampa 9	2,01	1,03	2,07		2,07
		Cinta	19,81	0,10	1,98		1,98
			63,15	0,10	6,32		6,32
		Loseta amarilla	2,46	0,20	0,49		0,49
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,02	0,20	0,40		0,40
			1,01	0,20	0,20		0,20
			21,00	0,20	4,20		4,20
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,32	0,20	0,46		0,46
			1,22	0,20	0,24		0,24
			3,84	0,20	0,77		0,77
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,02	0,20	0,40		0,40
			1,22	0,20	0,24		0,24
			63,90	0,20	12,78		12,78
		Loseta Toperol	1,01	0,40	0,40		0,40
			3,24	0,40	1,30		1,30
			1,01	0,40	0,40		0,40
			20,22	0,40	8,09		8,09
			1,02	0,40	0,41		0,41
			3,54	0,40	1,42		1,42
			1,02	0,40	0,41		0,41
			2,11	0,40	0,84		0,84
			2,82	0,40	1,13		1,13
			1,01	0,40	0,40		0,40
			63,50	0,40	25,40		25,40
		Loseta Lisa	20,22	0,62	12,54		12,54
			6,15	0,26	1,60		1,60
			0,81	0,40	0,32		0,32
			1,05	1,01	1,06		1,06
			0,24	0,18	0,04		-0,04
			0,71	0,81	0,58		0,58
			3,54	0,29	1,03		1,03
			1,15	0,20	0,23		0,23
			0,24	0,18	0,04		-0,04
			0,81	0,52	0,42		0,42
			0,40	0,28	0,11		0,11
			1,21	0,35	0,42		0,42
			3,64	0,13	0,47		0,47
			0,81	0,40	0,32		0,32
			63,50	0,62	39,37		39,37
						TOTAL	141,56





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03


Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	2.MOVIMIENTO DE TIERRA		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
2,1	Excavación manual en material común M3	76,20	

Ubicación	Descripcion		Longitud	Ancho	Area	Altura	total	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
Cl 23 entre Cra 25-24	Area 1	Sardinel	42,28	0,4	16,91	0,55	9,30	
calle 23 entre cra 25 - 24 y Cra 24 entre Cl 23 - Cl 27	Area 2	Sardinel	18,4	0,40	7,36	0,37	2,72	se excavaria para replanteo piso sardinel
			104,57	0,40	41,83	0,37	15,48	
		Cinta	2,90	0,17	0,49	0,12	0,06	
			1,62	0,17	0,28	0,12	0,03	
		Loseta amarilla	48,50	0,20	9,70	0,12	1,16	
			1,21	0,20	0,24	0,12	0,03	
			3,00	0,20	0,60	0,12	0,07	
			1,21	0,20	0,24	0,12	0,03	
			19,40	0,20	3,88	0,12	0,47	
			29,92	0,20	5,98	0,12	0,72	
			1,22	0,20	0,24	0,12	0,03	
			2,03	0,20	0,41	0,12	0,05	
			1,22	0,20	0,24	0,12	0,03	
			1,62	0,20	0,32	0,12	0,04	
		Loseta Toperol	5,25	0,33	1,73	0,12	0,21	
			1,12	0,20	0,22	0,12	0,03	
			1,74	0,19	0,33	0,12	0,04	
			43,95	0,40	17,58	0,12	2,11	
			0,28	0,40	0,11	0,12	0,01	
			0,81	0,40	0,32	0,12	0,04	
			1,01	0,40	0,40	0,12	0,05	
			1,01	0,40	0,40	0,12	0,05	
			18,55	0,40	7,42	0,12	0,89	
			29,92	0,40	11,97	0,12	1,44	
			0,52	0,40	0,21	0,12	0,02	caja electrica
			1,14	0,40	0,46	0,12	0,05	
			0,54	0,13	0,07	0,12	0,01	
			2,71	0,40	1,08	0,12	0,13	
			1,02	0,40	0,41	0,12	0,05	
		loseta Lisa	1,74	0,20	0,35	0,12	0,04	
			0,51	0,28	0,14	0,12	0,02	
			0,28	0,20	0,06	0,12	0,01	
			44,85	0,74	33,19	0,12	3,98	
			0,90	0,20	-0,18	0,12	-0,02	cajas acueducto
			0,60	0,20	-0,12	0,12	-0,01	tapa sumidero
			0,81	0,56	0,45	0,12	0,05	
			0,81	0,20	0,16	0,12	0,02	
			1,41	0,15	0,21	0,12	0,03	
			3,20	0,13	0,42	0,12	0,05	
			0,40	0,13	0,05	0,12	0,01	
			19,00	0,74	14,06	0,12	1,69	
			0,45	0,40	-0,18	0,12	-0,02	cajas acueducto
			29,52	0,74	21,84	0,12	2,62	
			0,52	0,40	-0,21	0,12	-0,02	caja electrica
			0,62	0,20	-0,12	0,12	-0,01	tapa sumidero
			2,72	0,81	2,20	0,12	0,26	
			1,42	0,40	0,57	0,12	0,07	
		Rampa 5	3,00	1,02	3,06	0,12	0,37	
		Rampa 6	2,03	1,01	2,05	0,12	0,25	
calle 27 entre cra 23-24 y cra 23 entre cll 27 - 158	Area 3	Sardinel	99,25	0,40	39,70	0,37	14,69	
		Rampa 7	2,02	1,02	2,06	0,12	0,25	
		Rampa 8	2,32	1,03	2,39	0,12	0,29	
		Rampa 9	2,01	1,03	2,07	0,12	0,25	
		Cinta	19,81	0,10	1,98	0,20	0,40	
			63,15	0,10	6,32	0,20	1,26	
		Loseta amarilla	2,46	0,20	0,49	0,12	0,06	
			1,22	0,20	0,24	0,12	0,03	
			2,02	0,20	0,40	0,12	0,05	
			1,01	0,20	0,20	0,12	0,02	
			21,00	0,20	4,20	0,12	0,50	
			1,22	0,20	0,24	0,12	0,03	
			2,32	0,20	0,46	0,12	0,06	
			1,22	0,20	0,24	0,12	0,03	
			3,84	0,20	0,77	0,12	0,09	
			1,22	0,20	0,24	0,12	0,03	
			2,02	0,20	0,40	0,12	0,05	
			1,22	0,20	0,24	0,12	0,03	
			63,90	0,20	12,78	0,12	1,53	
		Loseta Toperol	1,01	0,40	0,40	0,12	0,05	
			3,24	0,40	1,30	0,12	0,16	
			1,01	0,40	0,40	0,12	0,05	
			20,22	0,40	8,09	0,12	0,97	
			1,02	0,40	0,41	0,12	0,05	
			3,54	0,40	1,42	0,12	0,17	
			1,02	0,40	0,41	0,12	0,05	
			2,11	0,40	0,84	0,12	0,10	
			2,82	0,40	1,13	0,12	0,14	
			1,01	0,40	0,40	0,12	0,05	
			63,50	0,40	25,40	0,12	3,05	

		Loseta Lisa	20,22	0,62	12,54	0,12	1,50
			6,15	0,26	1,60	0,12	0,19
			0,81	0,40	0,32	0,12	0,04
			1,05	1,01	1,06	0,12	0,13
			0,24	0,18	0,04	0,12	0,01
			0,71	0,81	0,58	0,12	0,07
			3,54	0,29	1,03	0,12	0,12
			1,15	0,20	0,23	0,12	0,03
			0,24	0,18	0,04	0,12	0,01
			0,81	0,52	0,42	0,12	0,05
			0,40	0,28	0,11	0,12	0,01
			1,21	0,35	0,42	0,12	0,05
			3,64	0,13	0,47	0,12	0,06
			0,81	0,40	0,32	0,12	0,04
			63,50	0,62	39,37	0,12	4,72
						TOTAL	**76,20**



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	2.MOVIMIENTO DE TIERRA		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
2,2	Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado) M3	76,20	

Ubicación	Descripcion	volumen	area	espesor	% exp	Total (M³)
	Area 2 y 3	76,20				76,20
TOTAL						76,20

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr

MEMORIAS DE CALCULO


UNION TEMPORAL ANDENES
J & P


CAPITULO	2.MOVIMIENTO DE TIERRA		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
2,3	Nivelación, conformación y compactación de pisos M2	277,66	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	Cinta	2,90	0,17	0,49		0,49
			1,62	0,17	0,28		0,28
		Loseta amarilla	48,50	0,20	9,70		9,70
			1,21	0,20	0,24		0,24
			3,00	0,20	0,60		0,60
			1,21	0,20	0,24		0,24
			19,40	0,20	3,88		3,88
			29,92	0,20	5,98		5,98
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,03	0,20	0,41		0,41
			1,22	0,20	0,24		0,24
			1,62	0,20	0,32		0,32
		Loseta Toperol	5,25	0,40	2,10		2,10
			1,12	0,20	0,22		0,22
			1,74	0,19	0,33		0,33
			43,95	0,40	17,58		17,58
			0,28	0,40	0,11		0,11
			0,81	0,40	0,32		0,32
			1,01	0,40	0,40		0,40
			1,01	0,40	0,40		0,40
			18,55	0,40	7,42		7,42
			29,92	0,40	11,97		11,97
			0,52	0,40	0,21		-0,21
			1,14	0,40	0,46		0,46
			0,54	0,13	0,07		0,07
			2,71	0,40	1,08		1,08
			1,02	0,40	0,41		0,41
		Loseta Lisa	1,74	0,20	0,35		0,35
			0,51	0,28	0,14		0,14
			0,28	0,20	0,06		0,06
			44,85	0,74	33,19		33,19
			0,90	0,20	0,18		-0,18
			0,60	0,20	0,12		-0,12
			0,81	0,56	0,45		0,45
			0,81	0,20	0,16		0,16
			1,41	0,15	0,21		0,21
			3,20	0,13	0,42		0,42
			0,40	0,13	0,05		0,05
			19,00	0,74	14,06		14,06
			0,45	0,40	0,18		-0,18
			29,52	0,74	21,84		21,84
			0,52	0,40	0,21		-0,21
			0,62	0,20	0,12		-0,12
			2,72	0,81	2,20		2,20
			1,42	0,40	0,57		0,57
		Rampa 5	3,00	1,02	3,06		3,06
		Rampa 6	2,03	1,01	2,05		2,05
calle 27 entre cra 23-24 y cra 23 entre cll 27 - 158	Area 3	Rampa 7	2,02	1,02	2,06		2,06
		Rampa 8	2,32	1,03	2,39		2,39
		Rampa 9	2,01	1,03	2,07		2,07
		Cinta	19,81	0,10	1,98		1,98
			63,15	0,10	6,32		6,32
		Loseta amarilla	2,46	0,20	0,49		0,49
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,02	0,20	0,40		0,40
			1,01	0,20	0,20		0,20
			21,00	0,20	4,20		4,20
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,32	0,20	0,46		0,46
			1,22	0,20	0,24		0,24
			3,84	0,20	0,77		0,77
			1,22	0,20	0,24		0,24
			2,02	0,20	0,40		0,40
			1,22	0,20	0,24		0,24
			63,90	0,20	12,78		12,78
		Loseta Toperol	1,01	0,40	0,40		0,40
			3,24	0,40	1,30		1,30
			1,01	0,40	0,40		0,40
			20,22	0,40	8,09		8,09
			1,02	0,40	0,41		0,41
			3,54	0,40	1,42		1,42
			1,02	0,40	0,41		0,41
			2,11	0,40	0,84		0,84
			2,82	0,40	1,13		1,13
			1,01	0,40	0,40		0,40
			63,50	0,40	25,40		25,40
			20,22	0,62	12,54		12,54
			6,15	0,26	1,60		1,60
			0,81	0,40	0,32		0,32







				1,05	1,01	1,06		1,06	
				0,24	0,18	0,04		-0,04	
				0,71	0,81	0,58		0,58	
				3,54	0,29	1,03		1,03	
			Loseta Lisa	1,15	0,20	0,23		0,23	
				0,24	0,18	0,04		-0,04	
				0,81	0,52	0,42		0,42	
				0,40	0,28	0,11		0,11	
				1,21	0,35	0,42		0,42	
				3,64	0,13	0,47		0,47	
				0,81	0,40	0,32		0,32	
				63,50	0,62	39,37		39,37	
							TOTAL	**277,66**	

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	2.MOVIMIENTO DE TIERRA		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
2,4	Suministro y Colocación de Base Granular M3	27,77	

Ubicación	Descripcion	volumen	area	espesor	Cantidad	total
	Area 2 y 3		277,66	0,10	1	27,77
					TOTAL	27,77





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr

MEMORIAS DE CALCULO


UNION TEMPORAL ANDENES
J & P

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
3,1	Mortero de Nivelación e = 4 cm M2	266,03	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL	
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	Cinta	2,90	0,17	0,49		0,49	
			1,62	0,17	0,28		0,28	
		Loseta amarilla	48,50	0,20	9,70		9,70	
			1,21	0,20	0,24		0,24	
			3,00	0,20	0,60		0,60	
			1,21	0,20	0,24		0,24	
			19,40	0,20	3,88		3,88	
			29,92	0,20	5,98		5,98	
			1,22	0,20	0,24		0,24	
			2,03	0,20	0,41		0,41	
			1,22	0,20	0,24		0,24	
			1,62	0,20	0,32		0,32	
		Loseta Toperol	5,25	0,40	2,10		2,10	
			1,12	0,20	0,22		0,22	
			1,74	0,19	0,33		0,33	
			43,95	0,40	17,58		17,58	
			0,28	0,40	0,11		0,11	
			0,81	0,40	0,32		0,32	
			1,01	0,40	0,40		0,40	
			1,01	0,40	0,40		0,40	
			18,55	0,40	7,42		7,42	
			29,92	0,40	11,97		11,97	
			0,52	0,40	0,21		-0,21	caja electrica
			1,14	0,40	0,46		0,46	
			0,54	0,13	0,07		0,07	
			2,71	0,40	1,08		1,08	
			1,02	0,40	0,41		0,41	
		Loseta Lisa	1,74	0,20	0,35		0,35	
			0,51	0,28	0,14		0,14	
			0,28	0,20	0,06		0,06	
			44,85	0,74	33,19		33,19	
			0,90	0,20	0,18		-0,18	cajas acueducto
			0,60	0,20	0,12		-0,12	tapa sumidero
			0,81	0,56	0,45		0,45	
			0,81	0,20	0,16		0,16	
			1,41	0,15	0,21		0,21	
			3,20	0,13	0,42		0,42	
			0,40	0,13	0,05		0,05	
			19,00	0,74	14,06		14,06	
			0,45	0,40	0,18		-0,18	cajas acueducto
			29,52	0,74	21,84		21,84	
			0,52	0,40	0,21		-0,21	caja electrica
			0,62	0,20	0,12		-0,12	tapa sumidero
			2,72	0,81	2,20		2,20	
			1,42	0,40	0,57		0,57	
		Cinta	19,81	0,10	1,98		1,98	
			63,15	0,10	6,32		6,32	
		Loseta amarilla	2,46	0,20	0,49		0,49	
			1,22	0,20	0,24		0,24	
			2,02	0,20	0,40		0,40	
			1,01	0,20	0,20		0,20	
			21,00	0,20	4,20		4,20	
			1,22	0,20	0,24		0,24	
			2,32	0,20	0,46		0,46	
			1,22	0,20	0,24		0,24	
			3,84	0,20	0,77		0,77	
			1,22	0,20	0,24		0,24	
			2,02	0,20	0,40		0,40	
			1,22	0,20	0,24		0,24	
			63,90	0,20	12,78		12,78	
calle 27 entre cra 23-24 y cra 23 entre cll 27 - 158	Area 3	Loseta Toperol	1,01	0,40	0,40		0,40	
			3,24	0,40	1,30		1,30	
			1,01	0,40	0,40		0,40	
			20,22	0,40	8,09		8,09	
			1,02	0,40	0,41		0,41	
			3,54	0,40	1,42		1,42	
			1,02	0,40	0,41		0,41	
			2,11	0,40	0,84		0,84	
			2,82	0,40	1,13		1,13	
			1,01	0,40	0,40		0,40	
			63,50	0,40	25,40		25,40	
		Loseta Lisa	20,22	0,62	12,54		12,54	
			6,15	0,26	1,60		1,60	
			0,81	0,40	0,32		0,32	
			1,05	1,01	1,06		1,06	
			0,24	0,18	0,04		-0,04	
			0,71	0,81	0,58		0,58	
			3,54	0,29	1,03		1,03	
			1,15	0,20	0,23		0,23	
			0,24	0,18	0,04		-0,04	
			0,81	0,52	0,42		0,42	





				0,40	0,28	0,11		0,11
				1,21	0,35	0,42		0,42
				3,64	0,13	0,47		0,47
				0,81	0,40	0,32		0,32
				63,50	0,62	39,37		39,37
							TOTAL	**266,03**

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIENCIAS
3,2	Cinta de ajuste y remate para andenes ML	110,45	

Ubicación	Descripcion	volumen	Longitud	ancho	Cantidad	Total (M)	
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2		4,93	0,10		4,93	acceso rampa gradas
			2,75	0,10		2,75	acceso rampa gradas
calle 27 entre cra 23-24 y cra 23 entre cll 27 - 158	Area 3		19,81	0,10		19,81	
			19,81	0,10		19,81	
			63,15	0,10		63,15	nfinaniemto loseta, pendiente confinamiento sardinel v
TOTAL						110,45	





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P


CAPITULO	3. ESTRUCTURAS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
3,3	Concreto para rampas M2	11,63	

Ubicación	Descripcion		Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	Rampa 5	3,00	1,02		1	3,06
		Rampa 6	2,03	1,01		1	2,05
calle 27 entre cra 23-24 y cra 23 entre cll 27 - 158	Area 3	Rampa 7	2,02	1,02		1	2,06
		Rampa 8	2,32	1,03		1	2,39
		Rampa 9	2,01	1,03		1	2,07
						TOTAL	11,63

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03



Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	4. URBANISMO		


ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,1	Sardinel en Concreto (Articulado L=0,80 mts.) ML	251,26	

Ubicación	Descripcion	Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	total
calle 23 entre cra 25-24	Area 1	2,96				2,96
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	1,40				1,40
		105,37				105,37
Muro Bloqueo	Area 1	42,28				42,28
Cl 27 entre Cra 24-23 y cra 23 entre cl 23	Area 3	99,25				99,25
					TOTAL	251,26

Plazoleta

Bloqueo raíces





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P


CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,2	Suministro e instalacion Loseta lisa A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m) M2	131,28	

ANDENES - SARDINEL

Ubicación	Descripcion	Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	1,74	0,20	0,35		0,35
		0,51	0,28	0,14		0,14
		0,28	0,20	0,06		0,06
		44,85	0,74	33,19		33,19
		0,90	0,20	0,18		-0,18
		0,60	0,20	0,12		-0,12
		0,81	0,56	0,45		0,45
		0,81	0,20	0,16		0,16
		1,41	0,15	0,21		0,21
		3,20	0,13	0,42		0,42
		0,40	0,13	0,05		0,05
		19,00	0,74	14,06		14,06
		0,45	0,40	0,18		-0,18
		29,52	0,74	21,84		21,84
		0,52	0,40	0,21		-0,21
		0,62	0,20	0,12		-0,12
		2,72	0,81	2,20		2,20
		1,42	0,40	0,57		0,57
Cl 27 entre Cra 24-23 y cra 23 entre cl 23 - 158	Area 3	20,22	0,62	12,54		12,54
		6,15	0,26	1,60		1,60
		0,81	0,40	0,32		0,32
		1,05	1,01	1,06		1,06
		0,24	0,18	0,04		-0,04
		0,71	0,81	0,58		0,58
		3,54	0,29	1,03		1,03
		1,15	0,20	0,23		0,23
		0,24	0,18	0,04		-0,04
		0,81	0,52	0,42		0,42
		0,40	0,28	0,11		0,11
		1,21	0,35	0,42		0,42
		3,64	0,13	0,47		0,47
		0,81	0,40	0,32		0,32
		63,50	0,62	39,37		39,37
					TOTAL	131,28





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P


CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,3	Suministro e instalacion Loseta toperol A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m) — ML	210,07	

ANDENES - SARDINEL

Ubicación	Descripcion	Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	5,25				5,25
		1,12				1,12
		1,74				1,74
		43,95				43,95
		0,28				0,28
		0,81				0,81
		1,01				1,01
		1,01				1,01
		18,55				18,55
		29,92				29,92
		0,52				0,52
		1,14				1,14
		0,54				0,54
		2,71				2,71
		1,02				1,02
Cl 27 entre Cra 24-23 y cra 23 entre cl 23 - 158	Area 3	1,01				1,01
		3,24				3,24
		1,01				1,01
		20,22				20,22
		1,02				1,02
		3,54				3,54
		1,02				1,02
		2,11				2,11
		2,82				2,82
		1,01				1,01
		63,50				63,50
					TOTAL	210,07





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P


CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,4	Suministro e instalacion Loseta toperol A-50 color amarillo (0,04 x 0,40 x 0,05 m) ML	214,00	

ANDENES - SARDINEL

Ubicación	Descripcion	Longitud	ancho	Area	Cantidad	TOTAL
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	48,50				48,50
		1,21				1,21
		3,00				3,00
		1,21				1,21
		19,40				19,40
		29,92				29,92
		1,22				1,22
		2,03				2,03
		1,22				1,22
		1,62				1,62
Cl 27 entre Cra 24-23 y cra 23 entre cl 23 - 158	Area 3	2,46				2,46
		1,22				1,22
		2,02				2,02
		1,01				1,01
		21,00				21,00
		1,22				1,22
		2,32				2,32
		1,22				1,22
		3,84				3,84
		1,22				1,22
		2,02				2,02
		1,22				1,22
		63,90				63,90
					TOTAL	214,00





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	4. URBANISMO		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
4,5	Realce de cajas de inspeccion M2	6,00	

ANDENES - SARDINEL

Ubicación	Descripcion	Caja	dimension (cm)	espesor	Cantidad	total
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 2	Acueducto	60 x 45		1	1
		Acueducto	60 x 45		1	1
		Acueducto	60 x 45		1	1
		Sumidero	245 x 120	0,30	1	1
		Sumidero	245 x 120	0,30	1	1
		Electrica	80 x 80	0,37	1	1
					TOTAL	6,00



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,1	Corte de swinglea (Incluye retiro de raices) MI	6,00	para acceso rampas

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total
calle 23 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 3	6,00				6,00
					TOTAL	6,00





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03


Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P


CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,2	Demolición de sardinel (Incluye retiro)	ML 4,63	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 1	10,10	0,15	0,28		0,42
calle 23 entre cra 23 - 24	Area 2	0,97	0,15	0,28		0,04
calle 27 entre cra 25-24 y cra 24 entre cll 23 - 27	Area 3	99,25	0,15	0,28		4,17
					TOTAL	4,63

Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03



Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P


CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,4	Corte de anden en concreto a maquina (e=10cm)	ML 18,17	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total
calle 23 entre cra 25 - 24	Area 2	5,25				5,25
	Area 1	12,92				12,92
					TOTAL	18,17

entrada parqueadero





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,6	Relleno con material de excavación, extendido manual y compactación mecánica M3	20,12	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total
calle 23 con 25 hasta cl 27 con cra 23	Area 2,3	208,98	0,20	0,37		15,46
calle 23 entre cra 25 - 24	Area 1 muro de bloqueo	42,28	0,20	0,55		4,65
					TOTAL	20,12





Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		


ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,7	Limpieza de obra — M2	551,76	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total
	Area 1				366,12	**366,12**
	Area 2 y 3				185,64	**185,64**
					TOTAL	**551,76**



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03



Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA


Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Toponeqr	MEMORIAS DE CALCULO	UNION TEMPORAL ANDENES J & P

CAPITULO	5. ITEMS NO PREVISTOS		

ITEM PAGO	DESCRIPCION CALCULO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5,9	Sobreacarreos 0 a 200 m — M3	114,61	

Ubicación	Descripcion	longitud	ancho	altura	Cantidad	total
	Sobrantes				76,20	**76,20**
	Base				27,77	**27,77**
	Mortero			266,03	0,04	**10,64**
					TOTAL	**114,61**



Ing. GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRA
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

Ing. MARIA ANGELICA ROMERO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Alcaldía Municipal de Floridablanca	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	**CÓDIGO**	DI-F-18
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**FECHA ELAB**	Septiembre-28-2018
		FECHA APROB	2/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	**TRD:**	700-2.11

FECHA DE INFORME:	**21/07/2025**
CONTRATO No. :	**1044 - 2025 - CO1.PCCNTR.7630374**
FECHA DE CONTRATO:	**19/03/2025**
PROYECTO:	**2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 - Andenes de la red urbana mantenidos(2408015) - Andenes de la red urbana mantenidos y/o vías peatonales mantenidas.**

OBJETO:					MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, LOTE 2.				
VALOR INICIAL:					$ 335.266.584,61				
VALOR ADICIONAL:					NA				
VALOR FISCAL:					$ 335.266.584,61				
PLAZO INICIAL:					CUATRO (04) MESES				
PLAZO ADICIONAL:					NA				
CONTRATISTA:					UNIÓN TEMPORAL J&P 03 - NIT: 901.928.120-8				
SUPERVISOR:					ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ				
INTERVENTOR CONTRATO:					CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA - NIT: 800.233.670-7				
ANTICIPO (%)					N/A				
FECHA DE INICIACIÓN:					19/05/2025				
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año	
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	Nº	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año	
ACTA MODIFICATORIA Y/ O ACLARATORIA N.1:					6/06/2025				
ACTA MODIFICATORIA Y/ O ACLARATORIA N.2:					3/07/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:					18/09/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:					NA				
OFICINA GESTORA:					SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				

Con base en lel informe presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **19-05-2025 al 18-07-2025** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Floridablanca, tomando como base el ACTA No. 04 correspondiente al **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1, por valor de $ 288.015.570,89**

C E R T I F I C A Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:

1.1 Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/oTopografía): Se realiza la implantación en campo de los andenes, ubicando bordillos, área de losetas y rampas de acceso, se realiza demarcación para guiar la demolición y posterior excavación de la parte que hacía falta del área 2 y del área 3. (calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 551,76 m2**

1.2 Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro): Se realiza la demolición con maquinaria de los andenes existentes en el sector del proyecto en el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23), la actividad incluye el retiro y disposición del material demolido. **Cantidad recibida: 453,51 m2**

2.1 Excavación manual en material común: Se realiza la actividad de excavación manual de m3 de material común en el sector correspondiente al área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23) y parte del área 2 correspondiente al parque de la salud. **Cantidad recibida: 126,54 m3**

2.2 Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado): Se realiza la actividad de retiro de m3 de sobrantes y transporte al botadero autorizado de excavación de material común en el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23) y parte del área 2 correspondiente al parque de la salud. **Cantidad recibida: 141,64 m3**

2.3 Nivelación, conformación y compactación de pisos: Se realiza la actividad utilizando material de préstamo puesto en la obra y empleando la rana para compactar el material y conformar el piso, esto se realizó en el área 2 (carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 505,08 m2**

2.4 Suministro y Colocación de Base Granular: Se realiza la actividad utilizando base granular puesto en la obra y empleando la rana para su compactación, esto se realizó en el área 2 (carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 52,49 m3**

3.1 Mortero de Nivelación e = 4 cm: Se realiza la actividad de colocación de mortero 1:3 de 4 cm de altura en el área 2 del proyecto (carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad ejecutada: 481,75 m2**

3.2 Cinta de ajuste y remate para andenes: Se realiza la actividad de colocación metros lineales de concreto de 10 cm de ancho para remate de andenes y rampas con estructuras existentes, en el área 2 del proyecto (carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 193,91 ml**

3.3 Concreto para rampas: Se realiza la actividad de colocación de m2 de concreto para la construcción de rampas de acceso para personas con alguna limitación física, se fundieron 5 rampas en el área 2 del proyecto (sobre la carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 23,33 m2**

4.1 Sardinel en Concreto (Articulado L=0,80 mts.): Se realiza la actividad de colocación de metros lineales de sardinel articulado en concreto en el área 2 del proyecto, el área 3 y en el área 1 en el muro de bloqueo de las raíces grandes cortadas. **Cantidad recibida: 278,36 ml**

4.2 Suministro e instalación Loseta lisa A-50 color gris (0,04x 0,40 x 0,05 m): Se realiza la actividad de instalación de m2 loseta lisa en el área 2 del proyecto (sobre la carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 266,05 m2**

4.3 Suministro e instalación Loseta toperol A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m): Se realiza la actividad de instalación de metros lineales de loseta toperol para advertir sobre cambios en la condición del andén para personas con discapacidad visual, esto en el área 2 del proyecto (sobre la carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 326,92 ml**

4.4 Suministro e instalación Loseta toperol A-50 color amarillo (0,04 x 0,40 x 0,05m): Se realiza la actividad de instalación de metros lineales de loseta toperol para advertir sobre cambios en la condición del andén para personas con discapacidad visual, esto en el área 2 del proyecto (sobre la carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 339,67 ml**

4.5 Realce de cajas de inspección: Se realiza la actividad de adecuación y realce de cajas de inspección de varios servicios públicos como electricidad, gas, y del acueducto, esto en el área 2 del proyecto (sobre la carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 15 unidades**

ITEMS NO PREVISTOS

5.1 Corte de swinglea (Incluye retiro de raíces): Se realiza la actividad de corte manual de metros lineales de cerca viva tipo swinglea con sus respectivas raíces pequeñas como parte de la limpieza, adecuación y despeje del sitio de trabajo en el área 3 (sobre la calle 27). **Cantidad recibida: 121,50 ml**

5.2 Demolición de sardinel (Incluye retiro): Se realiza la actividad de demolición en m3 de sardinel y del bordillo reforzado existente, en el área 2 del proyecto (sobre la carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 11,26 m3**

5.3 Poda radicular controlada de árbol (Incluye retiro): Se realiza la actividad de poda de raíces de gran tamaño y longitud de 7 árboles ubicados en el área 1 del proyecto las cuales invadían el andén y no permitían la ejecución del proyecto, igualmente ponían en riesgo la estabilidad el mismo, por lo cual fue necesario cortarlas y aplicar un cicatrizante. Cantidad recibida**: 7 unidades**

5.4 Corte de anden en concreto a máquina (e=10cm): Se realiza la actividad de corte lineal en concreto del andén existente sobre la carrera 24 para realizar un correcto empalme del andén en construcción, igualmente se realiza el corte para permitir la instalación de la loseta toperol de manera diagonal en el área 1. **Cantidad recibida: 82,97 ml**

5.5 Tala aérea de ramas (Diámetro entre 20 y 30 cm - Longitud aprox. 4m - Altura entre 3.0 y 6.0 m - Incluye retiro): Se realiza la actividad de poda parcial aérea de los árboles ubicados en la carrera 23, se toma un promedio de 6 ramas por árbol, ramas de diámetro considerable y longitud hasta 4 m, esto con el fin de evitar que estos colapsen debido al corte de las raíces. **Cantidad recibida: 42 unidades**

5.6 Relleno con material de excavación, extendido manual y compactación mecánica: Se realiza la actividad de relleno con material de excavación en los espacios que se forman luego de instalar el sardinel a lo largo del andén, actividad realizada en el área 2 del proyecto (sobre la carrera 24) y el área 3 (sobre la calle 27 y carrera 23). **Cantidad recibida: 22,13 m3**

5.7 Limpieza de obra: Se realiza la actividad de limpieza de obra para entrega y uso de la comunidad en óptimas condiciones, la actividad se realiza sobre las áreas 1, 2 y 3 del proyecto. **Cantidad recibida: 551.76 m3**

5.9 Sobreacarreos 0 a 200 m: Se realiza la actividad de transporte interno dentro de la obra de materiales como base granular, mortero y sobrantes durante la ejecución de las áreas 2 y 3 del proyecto. **Cantidad recibida: 114.61m3**









Así mismo se deja constancia que el contratista cumpio con los los requisitos de seguridad social y parafiscales, y se compromete a actualizar las pólizas (cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y estabilidad y calidad de la obra) para la aprobación de la OFICINA ASESORA DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO.

Planilla mes de mayo 2025 trabajadores: 78325225 Pagada el 06/06/2025
Planilla mes de mayo 2025 independientes: 78326747 Pagada el 16/06/2025
Planilla mes de junio 2025 trabajadores: 78401105 Pagada el 16/07/2025
Planilla mes de junio 2025 independientes: 78587237 Pagada el 16/07/2025

Se expide en Floridablanca, en fecha: 21 de julio de 2025

Rep. Legal JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
UNIÓN TEMPORAL J&P 03 - NIT: 901.928.120-8
CONTRATISTA

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
P. E. SECRETARIO DE INFRAESTRCUTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
Rep. Legal LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
INTERVENTOR

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-12, 09:54:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78325225

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 06/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03		
Documento	NI901928120	**Dirección**	CR 32 #118 - 18 OFICINA 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076184975
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDINSON	**Identificación**	CC 1098613176
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003309837	CARLOS IGNACIO BELTRAN HOYOS	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 320.000	$ 51.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 320.000	$ 12.800	6,960	$ 320.000	$ 22.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 1065864452	YISEL FERNANDA CARRASQUILLA HERNANDEZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300
CC 1098613176	JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300
CC 1102382455	LINGER DAVID SUAREZ RUEDA	01	00	X																0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 237.250	$ 38.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 91248509	JOSE JOAQUIN VEGA MANTILLA	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 237.250	$ 38.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 91265823	NELSON JAVIER QUINTERO RUEDA	01	00	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 360.000	$ 57.600	(EPS010) EPS SURA	$ 360.000	$ 14.400	6,960	$ 360.000	$ 25.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 360.000	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.500
CC 91270350	EGBERTO NELSON AMAYA GONZALEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 91288988	LIZANDRO MEZA RODRIGUEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 91472732	MAURICIO PARRA CASTILLO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 901.550	$ 144.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 91512592	JAVIER REY GAMBOA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.384.650	$ 3.384.650	$ 3.384.650	$ 3.384.650	$ 541.900	$ 135.500	$ 236.300	$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.049.200	$ 0	$ 1.049.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-17, 06:11:19 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 78326747

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 16/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03		
Documento	NI901928120	**Dirección**	CR 32 #118 - 18 OFICINA 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076184975
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDINSON	**Identificación**	CC 1098613176
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098747828	GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS	59	00	R																0	0	0	6	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.900
CC 91539613	LUIS CARLOS GOMEZ TRIMIÑO	59	00	R																0	0	0	6	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.900
CC 91542104	LUIS CARLOS SALAZAR LARROTA	59	00	R																0	0	0	6	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 854.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.700	$ 400	$ 60.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-29, 02:41:56 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78401105

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03		
Documento	NI901928120	**Dirección**	CR 32 #118 - 18 OFICINA 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076184975
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDINSON	**Identificación**	CC 1098613176
Total Afiliados	13	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003309837	CARLOS IGNACIO BELTRAN HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1065864452	YISEL FERNANDA CARRASQUILLA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1095838474	RONALDO MAURICIO DIAZ MUÑOZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1098613176	JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098699983	JAROLD VLADIMIR HERNANDEZ VILLAMIZAR	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.043.900	$ 167.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.043.900	$ 41.800	6,960	$ 1.043.900	$ 72.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 1102382455	LINGER DAVID SUAREZ RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1232888338	CARLOS HAIR RANGEL JEREZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.043.900	$ 167.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.043.900	$ 41.800	6,960	$ 1.043.900	$ 72.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 91248509	JOSE JOAQUIN VEGA MANTILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91265823	NELSON JAVIER QUINTERO RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 91270350	EGBERTO NELSON AMAYA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91288988	LIZANDRO MEZA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91472732	MAURICIO PARRA CASTILLO	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 91512592	JAVIER REY GAMBOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.926.800	$ 15.926.800	$ 15.926.800	$ 15.926.800	$ 2.548.800	$ 637.600	$ 1.109.000	$ 637.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.933.000	$ 37.600	$ 4.970.600

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-29, 12:58:09 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 78587237

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03		
Documento	NI901928120	**Dirección**	CR 32 #118 - 18 OFICINA 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076184975
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDINSON	**Identificación**	CC 1098613176
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098747828	GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS	59	00		X															0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900
CC 5671097	LUIS ENRIQUE PARRA	59	00	R	R															0	0	0	27	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.281.150	$ 89.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.200
CC 91539613	LUIS CARLOS GOMEZ TRIMIÑO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 91542104	LUIS CARLOS SALAZAR LARROTA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 5.551.650	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 386.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.300	$ 6.100	$ 798.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0927a31c9a82862c6e55257638fc48de86d951f4368091ef0762843299db5f21275d735cd69de0bda916189242e7d78d

Número de Factura: AD-3
Fecha de Emisión: 22/08/2025
Fecha de Vencimiento: 06/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
Nit del Emisor: 901928120
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CR 32 118 18 OF 101
Teléfono / Móvil: 6076184975
Correo: j.sar_construcciones@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890205176
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CLL 5 8 25 CASCO ANTIGUO
Teléfono / Móvil: 6076911000
Correo: controlinterno@floridablanca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	ACTA DE PAGO PARCIAL 01 para el contrato de ob r a No CO1.PCCNTR.7630 3 74 del 2024 cuyo objeto e s MANTENIMIENTO, AD EC UACIÓN Y REHABILIT ACI ÓN DE ANDENES Y VÍ AS P EATONALES DEL MU NICIP IO DE FLORIDABLA NCA S ECTOR CAÑAVERA L, lote 2.	WSD	1,00	$ 207.198.314,36	$ 0,00	$ 0,00					$ 207.198.314,36
2	02	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$ 62.159.494,31	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.159.494,31
3	04	UTILIDAD	WSD	1,00	$ 10.359.915,72	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.359.915,72
4	05	PMT	WSD	1,00	$ 8.297.846,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.297.846,50

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/08/2025 17:24:25
Documento validado por la DIAN:
22/08/2025 17:24:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		288015570.89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		288015570.89
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		288015570.89
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 288015570.89

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		288.015.570,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		288.015.570,89
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		288.015.570,89
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$288.015.570,89

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095532136 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-07-12

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 23 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141195764656

(415)7707212489984(8020) 000014119576465 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 8 1 2 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CR 32 118 18 OF 101

42. Correo electrónico j.sar_construcciones@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 7 6 1 8 4 9 7 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 3 0 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CALVETE SERRANO MARIA FERNANDA

985. Cargo Analista III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195764656

(415)7707212489984(8020) **000014119576465 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 8 1 2 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 2 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 2 2 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195764656

(415)7707212489984(8020) **000014119576465 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 8 1 2 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 1 3 1 7 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SARMIENTO	GUTIERREZ	JOHN	EDINSON

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 3 7 1 5 9 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	OTERO	JOHANY	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195764656

(415)7707212489984(8020) **000014119576465 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 8 1 2 0	8	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 5 7 5 9 4	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: J.SAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
33,526,658	1 0	2 0 2 4 1 2 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 0 8 9 2 5	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
301,739,926	9 0	2 0 2 4 1 2 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500464533

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO HOSPITAL	$ 2.518.500
PRO UIS	$ 2.518.500
Total Estampillas	**$ 5.037.000**
Ordenanza 012	$ 503.700
Total a Pagar	**$ 5.540.700**

Fecha de Expedición 2025/07/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/29

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9019281208

Nombre UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500464533(3900)00000005540700(96)20250729

VALOR BASE	$ 125.924.465
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 335.266.584
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 125.924.465
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7630374
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500464533

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Tipo de Doc. NIT
Nombre: UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
Dirección:

Número: 9019281208
Teléfono:

VALOR BASE	$ 125.924.465
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 335.266.584
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 125.924.465
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7630374

PRO HOSPITAL	$ 2.518.500
PRO UIS	$ 2.518.500
Total Estampillas	**$ 5.037.000**
Ordenanza 012	$ 503.700
Total a Pagar	**$ 5.540.700**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500464533

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Total a Pagar **$ 5.540.700**

Fecha de Expedición 2025/07/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/29

VALOR BASE	$ 125.924.465
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 335.266.584
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 125.924.465
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7630374

PRO HOSPITAL	$ 2.518.500
PRO UIS	$ 2.518.500
Total Estampillas	**$ 5.037.000**
Ordenanza 012	$ 503.700

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500464533

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

PRO HOSPITAL	$ 2.518.500
PRO UIS	$ 2.518.500
Total Estampillas	**$ 5.037.000**
Ordenanza 012	$ 503.700
Total a Pagar	**$ 5.540.700**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9019281208

Nombre UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500464533(3900)00000005037000(96)20250729

Fecha de Expedición 2025/07/23
Fecha Limite de Pago 2025/07/29

VALOR BASE	$ 125.924.465
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 335.266.584
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 125.924.465
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	7630374

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500464533

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9019281208

Nombre UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con destino a: **Alcaldía de Floridablanca**

Fecha de Expedición 2025/07/23

Total a Pagar **$ 5.540.700**

(415)8902012356005(8020)02502500464533(3900)00000005037000(96)20250729

(415)8902012356006(8020)02502500464533(3900)00000005037000(96)20250729

PRO HOSPITAL	$ 2.518.500
PRO UIS	$ 2.518.500
Total Estampillas	**$ 5.037.000**
Ordenanza 012	$ 503.700

Pagado Electrónicamente

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500544542

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL	$3.241.800
PRO UIS	$3.241.800
Total	**$6.483.600**
Ordenanza 012	$648.360
Total a Pagar	**$7.131.960**

Fecha de Expedición 2025/08/26 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/01

Con destino a: **Alcaldia de Floridablanca**

Contribuyente **Tipo de Doc. N.I.** **Número** 9019281208

Nombre UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500544542(3900)00000007131960(96)20250901

VALOR TOTAL CONTRATO	335.266.584
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	162.091.105
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	162.091.105
NRO. CONTRATO	7630374

Banco de Occidente
OF BUCARAMANGA PPAL
27 AGO 2025
RECIBIDO CON PAGO

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500544542

Trámite

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: **Alcaldia de Floridablanca**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
Dirección:
Número: 9019281208
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	335.266.584
FECHA CONTRATO	19/03/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	162.091.105
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	162.091.105
NRO. CONTRATO	7630374

PRO HOSPITAL	$3.241.800
PRO UIS	$3.241.800
Total	**$6.483.600**
Ordenanza 012	$648.360
Total a Pagar	**$7.131.960**

Powered by CamScanner

BANCO DE OCCIDENTE 93922 148
RECAUDO CODIGO BARRAS ******9348 CUSTODIAR
10:51:16 2025/08/27 Normal 650
7709998038639 7,131,960.00 D
23273010 7,131,960.00 EF

***-** -

Referencia1 :02502500544542
Referencia2 :
"COPIA" TGD ESTAMPILLAS

BANCO DE OCCIDENTE 93922 148
RECAUDO CODIGO BARRAS ******9348 CUSTODIAR
10:51:16 2025/08/27 Normal 650
7709998038639 7,131,960.00 D
23273010 7,131,960.00 EF

***-** -

Referencia1 :02502500544542
Referencia2 :
TGD ESTAMPILLAS

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL ANDENES
J & P

CERTIFICACIÓN DE APORTES
DE PARAFISCALES

Yo, **JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ,** identificado con cedula de ciudadanía 1.098.613.176 de Bucaramanga (Santander) en calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03 y **LINA MARCELA VELANDIA RIAÑO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.786.745, expedida en Bucaramanga, y tarjeta profesional T.P 270742 - T, en calidad de **CONTADOR PUBLICO** de la **UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03 con NIT. 901.928.120 - 8**, de acuerdo con la ley 789 de 2002 manifestamos bajo gravedad de juramento que la empresa anteriormente mencionada no presenta obligaciones pendientes de pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de seguridad social y parafiscales en el periodo comprendido entre el **19 de mayo de 2025 al 18 de julio de 2025**, cabe resaltar que nos acogemos a la exoneración de parafiscales según articulo 114-1 sección 3 del estatuto tributario, la cual enuncia lo siguiente:

´´… Los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4 ° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.´´

Lo anterior de conformidad con el art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 9 Ley 828 de 2003, Art. 23 Ley 1150 de 2007, Art. 8, 1,16 Decreto 734 de 2012 y Ley 1062 de 2012.

Dado en Bucaramanga, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2025.

JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
C.C. 1.098.613.176
Representante Legal
CONSTRUMAQUINAS DE COLOMBIA S.A.S.

LINA MARCELA VELANDIA RIAÑO
Contador Publico
T.P 270742-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B8246B7F96F9B8B9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA MARCELA VELANDIA RIAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098786745 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 270742-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



270742-T

LINA MARCELA
VELANDIA RIAÑO
C.C. 1098786745
RES. INSCRIPCION 818 DEL 19/05/2020
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

291384 **304907**

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.098.786.745
VELANDIA RIAÑO
APELLIDOS
LINA MARCELA
NOMBRES
FIRMA


ÍNDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 31-MAY-1996
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
29-JUL-2014 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
P-2700100-01064346-F-1098786745-20190226
0064662048A 1
9907520076
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bucaramanga, 06 de agosto de 2025

Señores

UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03

ASUNTO: Apertura Cuenta de ahorros

Reciba de nuestra parte una Cordial Bienvenida.

Nos permitimos informar a usted que se realizó con éxito la apertura de la siguiente cuenta de ahorros **650872450** en la Oficina **650 BUCARAMANGA PRINCIPAL**

La anterior cuenta está **activa** y puede ser utilizada de forma inmediata, le damos una gratificante bienvenida a nuestra entidad y agradecemos de antemano por escogernos.

Cordialmente,

Mesa Soporte de Negocio Gerencia S.O.A

Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO - OBRA**	**FLO-INFRA-LP-003-2024 - LOTE 2.**	**CO1.PCCNTR.7630374**
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03 NIT: 901.928.120-8		
CONTACTO:	TEL: 607-6184975 Mail: j.sar_construcciones@hotmail.com Carrera 32 No. 118-18 oficina 101 Floridablanca (Santander)		
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ C.C. 1.098.613.176 de Bucaramanga Ing. Civil MP 68202-163.499 STD COPNIA		
OBJETO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2.		
VALOR DEL CONTRAT0	El valor del presente contrato asciende a: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($335.266.584,61), incluido IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecución.		
CERTIFICADODISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 25-00038 - Secretaria de Hacienda del Municipio de Floridablanca.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES		

Entre el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con N.I.T. No. 890.205.176-8, representado en este acto por el Ing. **GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ,** varón mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de Floridablanca (Santander), identificado con C.C. 91.160.561 de Floridablanca, actuando en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Floridablanca (Santander),** según Decreto de Nombramiento No. 00009 y Acta de Posesión No. 007 del 1 de enero de 2024, y delegado para el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024, que le otorga facultades para contratar y en ejercicio de la competencia otorgada por el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE - MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA** por una parte, y por la otra, **UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03** NIT: 901.928.120-8, Representado Legalmente por JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ C.C. 1.098.613.176 de Bucaramanga, Ing. Civil MP 68202-163.499 STD COPNIA, dirección: Carrera 32 No. 118-18 oficina 101 Floridablanca (Santander), con notificaciones al Mail: j.sar_construcciones@hotmail.com y CEL: 607-6184975, Unión Temporal conformada por: J. SAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900.557.594-9 Representada Legalmente por JULIO JOSE SARMIENTO JAIMES c.c. 91.227.188 de Bucaramanga y PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. PROINVIAS S.A.S. NIT: 901.008.925-2 Representada legalmente por JOHANY ALBERTO RAMITEZ OTERO c.c. 13.715.906 de Bucaramanga, y quién en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: a) Que el CONTRATANTE requiere contratar el MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, para el lote 2 de la Licitación Publica identificada proceso FLO-INFRA-LP-003-2025, para atender las diferentes necesidades reportadas por la Secretaria de Infraestructura, la cual se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones. b) Que la Secretaria de Infraestructura, en acatamiento de lo dispuesto por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, elaboró los estudios previos de la contratación respectiva, determinando que dada la naturaleza y cuantía de los servicios objeto de la contratación debía adelantarse un proceso de LICITACION PUBLICA. c) Que con el fin de seleccionar al contratista que realice el objeto señalado con antelación y dada la naturaleza del mismo y la cuantía estimada para contratar dicho objeto, el municipio adelantó el proceso contractual referido a la modalidad de LICITACION PUBLICA al No. FLO-INFRA-LP-003-2024, cuyo acto de apertura motivado se encuentra contenido en la RESOLUCIÓN No. 069 del 21 de diciembre de 2024, con un presupuesto oficial para el Lote 2, materia de este contrato, que se encuentra amparado por el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 25-00038 - suscrito por la oficina de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Floridablanca. d) Que el de cierre de la convocatoria ocurrió el día 31 de diciembre de 2024, según el cronograma del Pliego de Condiciones. e) Que una vez vencido el plazo límite para presentar ofertas, se recibieron nueve (9) propuestas, interesadas para participar en el Lote 2, materia de este contrato, como quedo publicado efectivamente en la plataforma Secop II. f) Que para dar cumplimiento al proceso de selección objetiva señalado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015, el CONTRATANTE observó el informe de verificación de requisitos habilitantes. h) Que luego de realizada la

evaluación, se expidió la Resolución de Adjudicación No. 023 de marzo 5 de 2025, la cual resolvió adjudicar el proceso de selección al oferente UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03 NIT: 901.928.120-8, al haber obtenido el mayor puntaje en el proceso de selección. g) Que la Secretaria de Infraestructura realizó la etapa precontractual de acuerdo a los principios de selección objetiva, como todos aquellos correspondientes a la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas que complementan y regulan. Por lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO GENERAL:** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2, de conformidad con las condiciones, características y especificaciones señalas en el pliego de condiciones de LICITACION PUBLICA No. FLO-INFRA-LP-003-2024, para el lote 2, sus anexos y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo**. CLAUSULA SEGUNDA – ALCANCE: El CONTRATISTA** ejecutará para el MUNICIPIO el suministro objeto del contrato a Los precios unitarios y en las cantidades aproximadas que se convienen, estipulados en su oferta económica, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($335.266.584,61), incluido IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecución. **CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA:** Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: OBLIGACIONES GENERALES: 1. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la Entidad y el supervisor imparta. 2. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 5. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización, en la oportunidad establecida para el efecto. 6. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), así como, parafiscales (ICBF, Sena, cajas de compensación) cuando a ello hubiere lugar. 7. Cumplir con las normas tributarias, pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario. 8. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este. 9. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 10. Mantener una estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 1.** Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este. **2.** Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. **3.** Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y ofertadas en la propuesta. **4.** Todas las deficiencias deberán ser subsanadas por el proveedor, a plena satisfacción del supervisor. **5.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta El Municipio de Floridablanca – Secretaría de Infraestructura, a través de la persona que llevará a cabo la Interventoría del contrato. **6.** El Contratista se obliga para con El Municipio de Floridablanca – Secretaría de Infraestructura ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. **7.** Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección y desarrollarlo en las condiciones de calidad y oportunidad. **8.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los documentos del proceso de contratación. **9.** Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **10.** Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. **11.** Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. **12.** Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región. **13.** Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. **14.** Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **15.** Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal. **16.** Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. **17.** Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. **18.** El contratista declara y acepta que los estudios y diseños entregados por la entidad han sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. **19.** Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. **20.** Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. **21.** Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. **22.** Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías

establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. **23.** Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. **24.** Elaborar y presentar ajustado el cronograma estimado de obra dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio. **25.** Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato que se ejecuta. **26.** Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, tener en cuenta las instrucciones de orden técnico que durante el desarrollo del objeto contractual se impartan por parte del Municipio; **27.** Las demás que puedan surgir por la naturaleza del presente contrato. ASI MISMO, FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO LAS OBLIGACIONES, CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS DEL PROCESO No. FLO-INFRA-LP-003-2024, EN LO QUE RESPECTA AL ALCANCE DEL OBJETO, establecidos para el Lote 2. **CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE:** Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga especialmente: a: a) Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; b) Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas correspondientes y rechazarlos, sustentadamente, en el evento contrario; c) efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir cabalmente el pago de los servicios que el contratista haya prestado a ésta con base en el presente contrato; d) Suscribir las actas de ejecución contractual oportunamente, entre el supervisor y contratista. **CLAUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE ($335.266.584,61), incluido IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y municipal-, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc.). El valor del contrato se cancelará así: El pago total del contrato, objeto del presente proceso, se cancelará de la siguiente forma: El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas suscritas entre el supervisor y el contratista, de acuerdo a la ejecución del contrato, así: un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales según ejecución del contrato, y el diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato se cancelará con el acta de recibo final y liquidación. El Municipio NO entregará anticipo al contratista. NOTA 1: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera a la entidad del pago de intereses moratorios. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003. PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC). PARÁGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de duración del presente contrato será de CUATRO (4) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, sin superar la vigencia fiscal contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista. EN TODO CASO NO PODRA SUPERAR EL 31 DICIEMBRE DE 2025. PARÁGRAFO 1.- Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario venza en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. PARÁGRAFO 2.- Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario venza en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. PARÁGRAFO 3: No se concederán prórrogas salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, o cuando el CONTRATANTE lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata al supervisor para que se adopte la decisión sobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATANTE procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato. PARÁGRAFO 4: El plazo de ejecución no podrá suspenderse, a menos que se

presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o una orden de la administración; sólo de manera excepcional podrán considerarse otros eventos de suspensión en el plazo. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA y el supervisor; en la misma se consignarán clara y detalladamente las razones de la suspensión y el plazo de la misma, así como la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo pactado y éste se desplazará automáticamente durante el tiempo de suspensión. Cuando se reanude el contrato, se elaborará un acta por quienes firmaron la de suspensión. De igual forma, EL CONTRATISTA se obliga a informar tal evento a la Compañía Aseguradora para efectos de la suspensión de la vigencia de la garantía única que ampara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo**. CLAUSULA SÉPTIMA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: El valor del presente Contrato se cancelará con cargo a los Rubros Presupuestales CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 25-00038 - Secretaria de Hacienda del Municipio de Floridablanca. **CLÁUSULA OCTAVA. - SUPERVISIÓN:** La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato por parte de EL CONTRATANTE serán ejercidos a través del Secretario de Infraestructura y sus funciones serán las establecidas en el manual de contratación del Municipio, o en quien este delegue. PARÁGRAFO. - Las aprobaciones que imparta el supervisor no relevan a EL CONTRATISTA de ninguna de las responsabilidades contraídas por razón de este contrato. **CLÁUSULA NOVENA. - GARANTÍA ÚNICA. EL CONTRATISTA**, prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato en una Compañía de seguros legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, contra los siguientes eventos y cuantías: **A) CUMPLIMIENTO.** La Garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. El valor de esta Garantía debe ser por lo menos el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. B**) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** Esta Garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El Valor de la Garantía por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **C) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS** ejecutadas entregadas a satisfacción Esta Garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años contado a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de las obras. El valor de esta Garantía debe ser por lo menos el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. **D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,** que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista. La póliza debe además cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuente con un seguro propio con el mismo objeto y que el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, sea el asegurado. Solo puede ser amparada a través de un Contrato de Seguro. La vigencia de esta garantía será igual al periodo de ejecución del contrato. El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe ser equivalente a doscientos (200) SMMLV (cuando este sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV), conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015. El Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual debe cumplir con los siguientes requisitos: Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. Cobertura expresa de amparo patronal. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015, el contratista deberá restablecer el valor inicial de la garantía en caso de reducción de la misma. Así mismo, cuando el contrato se modificado al incrementar su valor o prorrogar su plazo, el contratista deberá ampliar en valor y en vigencia la garantía. Si el contratista ha presentado como mecanismo de garantía póliza de seguros y no obtiene por cualquier circunstancia el restablecimiento o ampliación de la misma, deberá acudir a cualquiera de las clases de garantías contenidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015 (patrimonio autónomo o garantía bancaria). **CLÁUSULA DECIMA - CESIÓN Y SUBCONTRATOS:** El Contratista no podrá ceder o subcontratar en todo o en parte el contrato sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el CONTRATANTE, previo concepto no vinculante del supervisor, requerirá al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le señalará un plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad mediante resolución motivada. La caducidad se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. El CONTRATANTE también declarará la caducidad en presencia de

cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la Ley 418 de 1997, en las circunstancias previstas en el último inciso del art. 5º de la Ley 80 de 1993, en el art. 61 de la Ley 610 de 2000, en el art. 1º de la Ley 828 de 2003, o en los casos de incumplimiento de la obligación de prorrogar la garantía constituida, y en todo otro evento en que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad conforme a la Ley, el CONTRATANTE hará efectiva la garantía única de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que el CONTRATANTE continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le reconozcan y paguen las labores ejecutadas a satisfacción del CONTRATANTE. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. PARÁGRAFO: En caso de que el CONTRATANTE decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la ejecución del objeto contratado, las cuales el CONTRATISTA se obliga a aceptar. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS.** - En caso de que exista incumplimiento parcial por parte del Contratista el Municipio podrá imponer Multas sucesivas hasta por el cinco (5%) por ciento del valor del contrato cada una. Las multas sólo podrán imponerse mientras se halle pendiente la ejecución de la obligación u obligaciones a cargo del CONTRATISTA. Las multas se impondrán mediante resolución motivada susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de conformidad con el art. 77 de la Ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la multa, EL CONTRATANTE requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes. De las multas y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. PARÁGRAFO. - La causación o exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. — CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de Cláusula Penal pecuniaria un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos los reajustes de precios. Para la imposición de la Cláusula Penal, EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, dará aplicación al debido proceso y al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Una vez obtenida la declaratoria de incumplimiento, el valor de la Cláusula Penal se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, si la hubiere, o de la Garantía de Cumplimiento constituida, y si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente. La Cláusula Penal se impondrá mediante acto administrativo motivado susceptible de impugnar mediante el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993. Previamente a la imposición de la Cláusula Penal, EL CONTRATANTE requerirá al CONTRATISTA para que explique el incumplimiento dentro del término que le señale y aporte las pruebas pertinentes. De la Cláusula Penal y demás sanciones se informará a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y EL CONTRATISTA y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula octava. **CLAUSULA DECIMA QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley y específicamente en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 122 de la Constitución Política. **DÉCIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Si** durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el CONTRATANTE lo interpretará unilateralmente en acto debidamente motivado, el cual será susceptible del recurso de reposición. En todo caso, la interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del supervisor. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** Si durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducirle variaciones al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, EL CONTRATANTE lo modificará unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, pudiendo adicionar o suprimir servicios. En todo caso, la modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá modificarse el objeto general del contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del contrato no pueden modificarse y tampoco los elementos esenciales del contrato no pueden ser variados. PARÁGRAFO1.- En los eventos que la necesidad del servicio justifique la ampliación del término de ejecución, el plazo de este contrato podrá prorrogarse por mayor duración. PARÁGRAFO 2.- El valor total de las adiciones en valor que se convengan por razones plenamente justificadas, no podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor originalmente pactado. PARÁGRAFO 3.- Los contratos adicionales relacionados con el plazo quedarán perfeccionados una vez suscritos; cuando se trate de adiciones en valor, su perfeccionamiento requerirá, además, el registro presupuestal. En ambos eventos, será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de su perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única. Cualquier otra modificación del contrato que no afecte su valor o su plazo también deberá acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente quedando su perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado en esta

cláusula. PARÁGRAFO 4.- Toda adición o modificación del contrato requerirá concepto previo no vinculante del supervisor. PARÁGRAFO 5.- El CONTRATISTA acreditará al CONTRATANTE el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta cláusula en el término que éste señale. PARÁGRAFO 6.- Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y se procederá a su terminación. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATANTE dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, en caso de incumplimiento de los requisitos de celebración y de ejecución del contrato cuando la ley no disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1883 y en todo otro evento establecido por la ley. PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del supervisor y no dará lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las controversias que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El contrato que se celebre producto del presente proceso de selección se deberá liquidar dentro de los seis (6) meses posteriores al vencimiento del plazo de ejecución de la obra. De conformidad con lo estipulado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en el caso de que el Consultor no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga el Municipio, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Municipio liquidará el contrato en forma unilateral dentro del término señalado en el contrato. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, el Municipio podrá realizarlo en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral sólo se efectuará en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**: Para la liquidación deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes documentos: 1. Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas e informes que hacen parte del contrato. 3. Relación de los pagos hechos al CONTRATISTA. 4. Vigencia de la garantía única de cumplimiento. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Estudios previos; El Pliego de Condiciones, Los estudios del sector, Presupuesto, Especificaciones Técnicas, b) La propuesta del CONTRATISTA y todos los documentos anexos para su celebración; c) Las actas y demás documentos emanados de las partes durante la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: El contrato prevalecerá ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas en la ejecución del mismo. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: OTROS REQUISITOS DEL CONTRATO:** Este contrato deberá publicarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II. (Art. 2.2.1.1.2.3.1 Decreto 1082 de 2015). **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las partes acuerdan como domicilio contractual el municipio de Floridablanca (Santander). **CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**: El presente contrato se considera perfeccionado en la hora y fecha en que se lleva a cabo la aprobación de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y la aprobación de garantías, cuando a ella hubiere lugar, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para constancia se firma en el Municipio de Floridablanca Santander.

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó Aspectos Jurídicos:	Ab. Darío A Villarreal Dulcey - CPS Secretaria de Infraestructura Municipio de Floridablanca		19/03/2025
Revisó Aspectos Jurídicos:	Ab. Sergio A Pitta Ruega – CPS Municipio de Floridablanca		19/03/2025
Aprobó:	Ing. Gerson Andrés González Ortiz Secretario de Infraestructura – Municipio de Floridablanca		19/03/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25-00038

EL JEFE DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Sección o Unidad Ejecutora : ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 Código rápido: 251285
Fondo / Fte de Financiación : SFIC SUPERAVIT FISCAL INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110009
Descripción Código Especial : Secretaria Infraestructura
2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 : Andenes de la red urbana mantenidos(2408015)-Andenes de la red urbana mantenidos y/o vías peatonales mantenidas.

Valor CDP $: 57,009,466.00
Saldo antes del CDP $: 57,009,466.00 Nuevo Saldo $: 0.00

Sección o Unidad Ejecutora : ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 Código rápido: 251286
Fondo / Fte de Financiación : SFSL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION LIBRE INVERSION
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110009
Descripción Código Especial : Secretaria Infraestructura
2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 : Andenes de la red urbana mantenidos(2408015)-Andenes de la red urbana mantenidos y/o vías peatonales mantenidas.

Valor CDP $: 291,870,000.00
Saldo antes del CDP $: 291,870,000.00 Nuevo Saldo $: 0.00

Sección o Unidad Ejecutora : ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.01.01.001.03.19.40.4002.4002019.48 Código rápido: 251282
Fondo / Fte de Financiación : SFIC SUPERAVIT FISCAL INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110009
Descripción Código Especial : Secretaria Infraestructura
2.3.2.01.01.001.03.19.40.4002.4002019.48 Espacio publico construido(4002019)-Espacio público construido de senderos peatonales y/o

	GOBIERNO DE FLORIDABLANCA	**CÓDIGO:** FP - F - 300 - 12
		VERSION 00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

SECRETARIA DE HACIENDA	PROCESO: GESTION PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25-00038

EL JEFE DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:
parques lineales.

Valor CDP $: 519,969,665.00
Saldo antes del CDP $: 519,969,665.00 Nuevo Saldo $: 0.00

Sección o Unidad Ejecutora : ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.01.01.001.03.19.40.4002.4002019.48 Código rápido: 251283
Fondo / Fte de Financiación : SFSL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION LIBRE INVERSION
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110009
Descripción Código Especial : Secretaria Infraestructura
2.3.2.01.01.001.03.19.40.4002.4002019.48 Espacio publico construido(4002019)-Espacio público construido de senderos peatonales y/o parques lineales.

Valor CDP $: 800,000,000.00
Saldo antes del CDP $: 800,000,000.00 Nuevo Saldo $: 0.00

Para : CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO,ADECUACION Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VIAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Por la suma de : MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN** PESOS m/cte. ($1,668,849,131.00)**********

Expedido el día Enero 03 de 2025

Proyectó : CALDERON ALMEYDA SANDRA LILIANA

PRESUPUESTO

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO	FECHA
EQUIPO MECI	NOVIEMBRE 2016	RESPONSABLE PROCESO	NOVIEMBRE 2016	EQUIPO DIRECTIVO MECI	

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 25-03350

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 25-00038

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 Código rápido: 251285
Fondo / Fte de Financiación SFIC SUPERAVIT FISCAL INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110009
Descripción Código Especial Secretaria Infraestructura
2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 Andenes de la red urbana mantenidos(2408015)-Andenes de la red urbana mantenidos y/o vías peatonales mantenidas.

Valor Registro $: 57,009,466.00

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 Código rápido: 251286
Fondo / Fte de Financiación SFSL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION LIBRE INVERSION
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110009
Descripción Código Especial Secretaria Infraestructura
2.3.2.02.02.008.24.2408.2408015.57 Andenes de la red urbana mantenidos(2408015)-Andenes de la red urbana mantenidos y/o vías peatonales mantenidas.

Valor Registro $: 278,257,118.61

Para : CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 202500001044 - co1.pccntr.7630374, CO1.PCCNTR.7630374 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2.

NIT: 00901928120 - 8 UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03

Por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA** Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS m/cte. ($335,266,584.61)**********

Expedido el día Julio 15 de 2025

Proyectó : CALDERON ALMEYDA SANDRA LILIANA

PRESUPUESTO

Cámara de Comercio de Bucaramanga

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 11/08/2025 - 10:45:56

Recibo No. 12232629, Valor: $11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 8DTO2EA46B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	J.SAR CONSTRUCCIONES S.A.S
Sigla:	No Reportó
Nit:	900557594-9
Domicilio principal:	Floridablanca

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-246389-16
Fecha de matrícula:	26 de Septiembre de 2012
Ultimo año renovado:	2025
Fecha de renovación:	25 de Junio de 2025
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CARRERA 32 # 118 - 18 OFICINA 101
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico:	j.sar_construcciones@hotmail.com
Teléfono comercial 1:	6076184975
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CARRERA 32 # 118 - 18 OFICINA 101 BARRIO NIZA
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico de notificación:	j.sar_construcciones@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:	6076184975
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica J.SAR CONSTRUCCIONES S.A.S NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 25 de Septiembre de 2012 de Asamblea Gral Accionistas de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de Septiembre de 2012, con el No 105840 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada J.SAR CONSTRUCCIONES S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DEL 19/09/2012, ANTES CITADO CONSTA: ARTÍCULO 5°.- ACTIVIDADES QUE DESARROLLA: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO: A) LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MANEJO INMOBILIARIO, QUE COMPRENDE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, DISEÑOS, INTERVENTORÍAS, CONSTRUCCIONES, CÁLCULOS ESTRUCTURALES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ALCANTARILLADOS, ACUEDUCTOS, PUENTES, VÍAS, EDIFICACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER OBRA CIVIL RELACIONADA CON LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA B) LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y LA CONSTRUCCIÓN SOBRE LOS MISMOS, CON TAL FIN PODRÁ COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, ARRENDAR, PERMUTAR CUALQUIER TIPO DE TERRENO O BIEN INMUEBLE ASÍ COMO DESARROLLAR CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIÓN O URBANIZACIÓN Y SU POSTERIOR NEGOCIACIÓN YA SEA EN VENTA, PERMUTA O CUALQUIER TIPO DE ACTO COMERCIAL SUJETO A LA LEY. C) LA ADMINISTRACIÓN, CORRETAJE, COMPRA VENTA DE FINCA RAÍZ, AVALÚOS DE LA PROPIEDAD MUEBLE E INMUEBLE Y EN GENERAL LOS NEGOCIOS RELACIONADOS CON ESTA. D) TOMAR Y DAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍA, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, PROTESTAR, CANCELAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CHEQUES O CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y EN GENERAL CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS FORMAS E) FORMAR, ORGANIZAR, FINANCIAR SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y/O EMPRESAS QUE TENGAN OBJETO IGUALES O SEMEJANTES A LAS DE LA SOCIEDAD, O ENTRAR EN DICHAS SOCIEDADES, ASOCIACIONES O EMPRESAS EN TODA CLASE DE ARREGLOS Y CONTRATOS, SUSCRIBIR ACCIONES Y TOMAR INTERESES EN LAS MISMAS; F) INCORPORARSE EN CUALESQUIERA DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, ASOCIACIONES O EMPRESAS DE QUE SE ACABA DE HABLAR Y LAS DE AQUELLA QUE TENGA OBJETO IDÉNTICO A LOS DE LA SOCIEDAD O FUNCIONES CON ELLAS ;G) CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS, CON FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS PARTICIPAR EN CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO QUE SEA LEGAL, BIEN SEA COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS H). PARTICIPAR EN INVITACIONES Y LICITACIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS, CONTRATAR DIRECTAMENTE Y CONTRATAR CON ENTIDADES PRIVADAS, PÚBLICAS, MIXTAS O DE CARÁCTER MIXTO. 4). ADMINISTRAR EMPRESAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. I). ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO BINES MUEBLES E INMUEBLES. J): CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS U OPERACIONES BANCARIAS, DE CRÉDITO, DE SEGUROS, FINANCIERAS, ETC., EN ESPECIAL LOS QUE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. K). CELEBRAR O EJECUTAR TODO ACTO O CONTRATO Y CUALQUIERA OPERACIÓN CIVIL COMERCIAL QUE SEA NECESARIA O CONVENIENTE PARA EL

CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL O QUE PUEDA FAVORECER O DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES O DE LAS EMPRESAS O PERSONAS EN LAS CUALES TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD. L). REPRESENTAR BIEN SEA A NACIONALES O EXTRANJEROS A SOCIEDADES, PERSONAS JURÍDICAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O BIEN ADQUIRIRLOS EN LA FORMA LEGALMENTE PRECEDENTE, ASÍ COMO USAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, PATENTES, REGISTROS DE FABRICACIÓN NACIONAL O EXTRANJERAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. M). EN GENERAL CELEBRAR CUALESQUIERA ACTOS O CONTRATOS COMERCIALES O NO QUE SEAN LÍCITOS. PARÁGRAFO.- LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCEROS NI DE SUS ACCIONISTAS.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	:	$5.000.000,00
No. de acciones	:	500
Valor Nominal	:	$10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	:	$5.000.000,00
No. de acciones	:	500
Valor Nominal	:	$10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	:	$5.000.000,00
No. de acciones	:	500
Valor Nominal	:	$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DEL 19/09/2012, ANTES CITADO CONSTA: ARTICULO 27°.- GERENTE: LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA COMPAÑÍA, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE UN (1) AÑO, REELEGIBLE INDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLE LIBREMENTE POR ELLA EN CUALQUIER TIEMPO. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA CON EXCEPCIÓN DE LOS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS SI LOS HUBIERE, ESTARÁN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS. ARTICULO 28°.- SUPLENTES: EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL GERENTE Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE SERÁ REEMPLAZADO POR UN (1) SUPLENTE, EL CUAL EJERCERÁ SUS FUNCIONES MIENTRAS SE DESIGNA AL GERENTE O SE TERMINE EL ASUNTO PARA EL CUAL EL GERENTE ESTÁ INHABILITADO. EL SUPLENTE SERÁ REMOVIBLE LIBREMENTE POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION DEL 19/09/2012, ANTES CITADO CONSTA: ARTICULO 29°.- FUNCIONES: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ADEMÁS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE: A) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNIÓN ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA; E) LAS DEMÁS QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. ARTICULO 30°.- PODERES: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN PROCESO Y FUERA DE PROCESO, EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA TES. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑÍA TENGA INTERÉS DE INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CRÉDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento privado del 25 de Septiembre de 2012 de Asamblea Gral

---

Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 26 de Septiembre de 2012 con el No 105840 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	SARMIENTO JAIMES JULIO JOSE	C.C. 91227188
SUPLENTE	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDISON	C.C. 1098613176

REVISORES FISCALES

Por Acta del 10 de Mayo de 2024 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de Mayo de 2024 con el No 224815 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	MELGAREJO SILVA MARTHA CONSUELO	C.C 63304122

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290.
Actividad secundaria Código CIIU: 4111.
Otras actividades Código CIIU: 4390.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 11/08/2025 - 10:45:56
Recibo No. 12232629, Valor: $11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 8DTO2EA46B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre: J.SAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
Matricula No: 246390
Fecha de matrícula: 26 de Septiembre de 2012
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CARRERA 32 # 118 - 18 OFICINA 101 BARRIO NIZA
Municipio: Floridablanca - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es : Pequeña Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $2.246.371.847

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

---

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
| normas sanitarias y de seguridad. |

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por

una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina María Rodríguez Buitrago

Cámara de Comercio de Bucaramanga

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha expedición : 11/08/2025 - 11:10:0

Recibo No. 12232713, Valor: $11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 70L32EA4A9

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
Sigla:	No Reportó
Nit:	901008925-2
Domicilio principal:	Floridablanca

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-356922-16
Fecha de matrícula:	15 de Septiembre de 2016
Ultimo año renovado:	2025
Fecha de renovación:	01 de Abril de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 711
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico:	gerencia.proinviassas@gmail.com
Teléfono comercial 1:	6076892223
Teléfono comercial 2:	3228552126
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 711
Municipio:	Floridablanca - Santander
Correo electrónico de notificación:	gerencia.proinviassas@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	6076892223
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento privado del 09 de Septiembre de 2016 de Accionista de Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de Septiembre de 2016, con el No 141283 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

REFORMAS ESPECIALES

Por acta No. 03 del 03 de Julio de 2018 de asamblea general de accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Agosto de 2018 bajo el No. 160101 del libro IX, consta: Cambio de domicilio a: Floridablanca

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto social principal la gerencia de proyectos, promoción, ventas, construcción, diseño, remodelación, mantenimiento, desarrollos tecnológicos, consultorías, interventoria, prestación de servicios profesionales relacionados con la ingeniería y la arquitectura en todas sus ramas en el sector público o privado; pudiendo realizar compraventas, promoción, corretaje, avalúos y administración de toda clase de bienes inmuebles, rurales o urbanos, así como la gerencia, dirección, asesoría en proyectos urbanísticos, estudios de factibilidad sobre programas de desarrollo urbano en la planeación y ejecución de obras de urbanización o parcelación de áreas urbanas, suburbanas o rurales. La sociedad estará en capacidad de construir vivienda para los diferentes estratos sociales, centro comerciales, edificios de oficinas, edificios para vivienda, obras de ingeniería civil como carreteras, puentes, acueductos, alcantarillado, parques y demás obras de construcción o de urbanismo. Además puede desarrollar las siguientes actividades: A) participar en licitaciones públicas o privadas o celebras contrataciones directas con entidades públicas, privadas o mixtas para la ejecución de toda clase de obras de ingeniería y arquitectura y otras actividades afines. B) administrar y servir como comisionistas en negocios relativos a inmuebles rurales o urbanos actuando en esos negocios como mandatario de cualquiera de las partes. C) presentarse en consorcio con otras empresas del sector para contratar con entidades o empresas públicas. D) comprar, producir o vender todo tipo de materiales de construcción. E) desarrollar cualquier actividad económica licita tanto en COLOMBIA como en el extranjero.

CAPITAL

		* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	:	$500.000.000,00
No. de acciones	:	1.000
Valor Nominal	:	$500.000,00
		* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	:	$500.000.000,00
No. de acciones	:	1.000
Valor Nominal	:	$500.000,00
		* CAPITAL PAGADO *
Valor	:	$500.000.000,00
No. de acciones	:	1.000
Valor Nominal	:	$500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un termino de cinco años por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, el representante legal no tendrá la facultad de vender, ni ceder, ni entregar a ninguna clase de título, los bienes catalogados como activos fijos o productivos de la sociedad, solo si es autorizado por la asamblea de accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. El representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, puede obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta del 11 de Octubre de 2022 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 24 de Noviembre de 2022 con el No 205458 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	RAMIREZ OTERO JOHANY ALBERTO	C.C. 13715906

REVISORES FISCALES

Por Acta No 11 del 02 de Enero de 2025 de Asamblea Extraordinaria Accionistas inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de Abril de 2025 con el No 234343 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	GUERRERO MARTINEZ JORGE FERNANDO	C.C 13839059

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO		INSCRIPCION
A. No 1	de 23/10/2017 Asamblea G de Floridablan	152698 21/11/2017 Libro IX
A. No 03	de 03/07/2018 Asamblea G de Floridablan	160101 16/08/2018 Libro IX
A. No 07	de 18/01/2022 Asamblea E de Floridablan	195955 31/01/2022 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210.
Actividad secundaria Código CIIU: 4220.
Otras actividades Código CIIU: 4390.
Otras actividades Código CIIU: 7730.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es : Pequeña Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: $2.442.524.884

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo: CIIU: 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

---

El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina María Rodríguez Buitrago

FLO-INFRA-LP-003-2024

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2B — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Calle 5 No. 8-25
Floridablanca Santander -

REFERENCIA: Proceso de contratación No. FLO-INFRA-LP- 003-2024, en adelante el "Proceso de contratación"
Objeto: **CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

Estimados señores:

Los suscritos, **JULIO JOSE SARMIENTO JAIMES** y **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación **de J. SAR CONSTRUCCIONES S.A.S** y **PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S** – **PROINVIAS S.A.S**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato [(1)]	Compromiso (%) [(2)]	Nombre del integrante a cargo de la actividad
De todas las actividades a ejecutar	10%	**J. SAR CONSTRUCCIONES S.A.S**
De todas las actividades a ejecutar	90%	**PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S – PROINVIAS S.A.S**

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. La unión temporal se denomina **UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03.**
3. El objeto de la unión temporal es **CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**.
4. La duración de la unión temporal es del plazo del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento

de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

6. El representante de la unión temporal es **JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ**, identificado con **la cédula de ciudadanía No. 1.098.613.176, de Bucaramanga**, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente de la unión temporal es **JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO,** identificado con **C. C. No. 13.715.906 de Bucaramanga**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.


   Puede intervenir en todos los eventos que se requieran para la legalización, ejecución y liquidación del prese

8. El Señor **JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ** acepta su nombramiento como representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03.**


9. El domicilio de la unión temporal es:

   Dirección de correo: CARRERA 32 # 118 - 18 OFICINA 101
   Dirección electrónica: j.sar_construcciones@hotmail.com
   Teléfono: 6076184975
   Ciudad: Floridablanca – Santander.


En constancia, se firma en Floridablanca, a los 27 días del mes de diciembre de 2024.



J. SAR CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 900.557.594-9
REPRESENTANTE LEGAL
JULIO JOSE SARMIENTO JAIMES
C.C NO. 91.227.188, DE BUCARAMANGA



PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S – PROINVIAS S.A.S
NIT. 901.008.925-2
REPRESENTANTE LEGAL
JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO,
C.C NO. 13.715.906 DE BUCARAMANGA



UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
REPRESENTANTE LEGAL
JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
C.C NO. 1.098.613.176 DE BUCARAMANGA



UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO,
C.C NO. 13.715.906 DE BUCARAMANGA

OBJETO: ": INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA



INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA

Acta de pago parcial n° 1 contrato de obra 1044-2025

CO1.PCCNTR.7630374

PERIODO: 19 DE MAYO DE 2025 A 18 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 1153-2025 CO1.PCCNTR.7737620

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER

CARTA DE PRESENTACIÓN

FLORIDABLANCA, JULIO 21 de 2025

Señor:
GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Supervisor del contrato
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Floridablanca - Santander

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1153-2025 CO1.PCCNTR.7737620
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

Respetados señores.

De manera atenta me dirijo a Ustedes con el fin de realizar la entrega del Informe ejecutivo de Interventoría, del contrato de la referencia, correspondiente al periodo de ejecución del 19 de mayo del 2025 al 18 de julio del 2025, de la ejecución del contrato de obra n° 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374 cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2**" y como aprobación del acta de pago parcial n°1 del contrato anteriormente mencionado.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contractuales.



LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S
NIT: 800.233.670-7
INTERVENTOR

1.- Introducción

El municipio de Floridablanca mediante la licitación pública No FLO-INFRA-LP-003-2024 adjudicó la ejecución de las obras de denomina “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2” a la firma contratista “UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03” según contrato de obra No 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374.

Dentro del mismo proceso, mediante proceso de concurso de méritos No **FLO-INFRA-CM-001-2025** seleccionó a la firma CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA para adelantar la Interventoría mediante la suscripción del contrato No 1153-2025 CO1.PCCNTR.7737620, cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.”

El presente informe avance de Interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo, financiero y ambiental, desarrolladas por el Contratista durante el período comprendido entre el Diecinueve (19) de Mayo al dieciocho (18) de julio de 2025, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisiones adelantadas por la Interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y el estado del contrato y de la obra que nos ocupa. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones tendientes a lograr la optimización de los recursos disponibles por parte del contratista con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del contrato y las metas físicas propuestas al inicio del mismo.

.

2.- JUSTIFICACION

2.1 Necesidad

Con el presente proceso se busca intervenir algunos sectores de la malla vial del Sector de Cañaveral, Bucarica y otros sectores propendiendo a su vez, por el cumplimiento de acciones populares, en la zona urbana del Municipio de Floridablanca, teniendo en cuenta que se busca que la comunidad no vea amenazada su integridad física el desarrollo de sus actividades por el estado actual del espacio público, en consideración de lo anterior sobre el Municipio recae la obligación de velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, es deber garantizar su goce colectivo, previendo que sea apto y habitable para las personas en condiciones de discapacidad o con movilidad reducida, independientemente de los elementos utilizados para que ello ocurra. Por lo tanto, el Municipio de Floridablanca adecuará espacios públicos con elementos ideales para el desplazamiento de personas en condición de discapacidad, garantizando su accesibilidad física sin ningún tipo de limitación, permitiendo a las personas en general, ejercer de manera efectiva su derecho a la locomoción y en cumplimiento de las normas que regulan la materia.

2.2 Objetivo

> "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2".

3. Descripción del Proyecto

El "**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2"** nace por la necesidad que requiere el municipio de Floridablanca de brindar espacios de

tránsito de peatones libre de obstáculos, garantizando la accesibilidad tanto para niños, adultos personas con limitación reducida y demás población beneficiada. Teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra el espacio público del sector de Cañaveral , el presente contrato tiene como alcance definido la intervención puntual de calle 23 con carrera 24 frente a la entrada del supermercado Metro , y continua la intervención por este mismo costado en la carrera 24 entre calles 23 y 27 , continuando la intervención de una parte de la calle 27 frente al instituto cardio vascular entre carreras 23 y 24 y continua la intervención de la carrera 23 con calle 27 hasta la primer portería. Teniendo en cuenta que las condiciones de dicho sector no son actas para el tránsito de los peatones, debido a los obstáculos que hay por el desgaste del material y levantamiento de las placas por las raíces de los árboles aledaños , requiere de intervención.

3.1. Localización.

El municipio Floridablanca es un municipio colombiano del departamento de Santander al noreste de Colombia. Tiene una extensión aproximada de 97 km²; se encuentra conurbado con la ciudad de Bucaramanga y pertenece a su área metropolitana. Floridablanca es conocida por sus obleas, su turismo, sus parques, sus centros comerciales, sus clínicas, su educación de calidad y ha sido polo del progreso de la región durante los últimos años.

Como muestra del crecimiento en sus últimos años ha contribuido con un gran aporte al desarrollo de la región, su crecimiento urbanístico va acorde con las necesidades del área metropolitana de Bucaramanga.



Localización de Floridablanca en Santander

Los sectores a intervenir según el alcance del contrato de obra es la intervención de 5 áreas ubicadas en la comuna de Comuna 2 Cañaveral-Versalles distribuidas de la siguiente manera:



Imagen 1 Plano de localización del proyecto



Imagen 2 de google maps “recorrido realizado deinspeccion del proyecto”

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	1153-2025 CO1.PCCNTR.7737620
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
NIT:	890.205.176-8
CONTRATISTA:	CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S
NIT:	800.233.670-7
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC. No.	91.299.157 DE BUCARAMANGA
TELÉFONO/CELULAR	3176486783
E-MAIL:	andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com
DIRECCION:	CALLE 106 26ª-05
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO:	19 DE MARZO DEL 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
VALOR:	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS

	OCHENTA PESOS MCTE ($293.420.680), INCLUIDO IVA, Y LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PARA LA EJECUCIÓN.
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
CDP	25-00978 21 DE FEBRERO DE 2025 25-00979 21 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-01968 10 DE ABRIL DE 2025

4.1 RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA:

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
Iniciación	Mayo 19 de 2025	Contrato de Interventoría N° 1153-2025 CO1.PCCNTR.7737620 Celebrado entre CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S y el Municipio de Floridablanca

4.2 CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA:

Nombre de la Aseguradora: **Seguros del estado S.A.**

ANEXO : 0

POLIZA DEL CONTRATO

Resolución de aprobación: No. 036 de 04 de abril 2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
N° DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
96-44-101196160	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/04/2025	03/02/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	03/04/2025	03/08/2028

	INDEMNIZACIONES LABORALES		
	CALIDAD DE SERVICIO	03/08/2025	03/08/2030

Nombre de la Aseguradora: **Seguros del estado S.A.**

ANEXO: 0

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

Resolución de aprobación: No. 036 de 04 de abril 2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
96-40-101069759	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	03/04/2025	03/08/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/04/2025	03/08/2025
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/04/2025	03/08/2025

Nombre de la Aseguradora: **Seguros del estado S.A.**

ANEXO : 1 , 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2025	21/03/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/05/2025	18/09/2028
	CALIDAD DE SERVICIO	18/09/2025	18/09/2030
96-40-101069759	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/04/2025	03/08/2025

Nombre de la Aseguradora: **Seguros del estado S.A.**

ANEXO: 1, 2

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
96-40-101069759	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	19/05/2025	18/09/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/05/2025	18/09/2025
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/05/2025	18/09/2025
96-40-101069759	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/04/2025	03/08/2025

4.3 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA Nº	1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
NIT:	890.205.176-8
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03
NIT:	901.928.120-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
CC. No.	1.098.613.176 de Bucaramanga
TELÉFONO/CELULAR	6076184975
E-MAIL:	j.sar_construcciones@hotmail.com
DIRECCION:	CARRERA 32 # 118 - 18 OFICINA 101
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO:	19 DE MARZO DEL 2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2
VALOR:	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, CON SESENTA Y UN

	CENTAVOS MCTE ($335.266.584,61), incluido IVA, y los costos directos e indirectos para la ejecución.
INTERVENTORIA:	CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
CDP	25-00038 14 DE AGOSTO DE 2024.
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-01727 31 DE MARZO DE 2025.

4.4 RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA:

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
Iniciación	Mayo 19 de 2025	Contrato de Obra N°1044 de 2025 Celebrado entre UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03 Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
Acta de mayores y menores n° 1	Junio 06 de 2025	Contrato de Obra N°1044 de 2025 Celebrado entre UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03 Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
Acta de mayores y menores n° 2	Julio 03 de 2025	Contrato de Obra N°1044 de 2025 Celebrado entre UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03 Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

4.5 CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA:

Nombre de la Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

ANEXO : 0

POLIZA DE CUMPLIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO

Resolución de aprobación: No. 037 de 09 de abril 2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
400-47-994000106867	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/03/2025	19/01/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2025	19/07/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS	

Nombre de la Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

ANEXO : 0

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INICIAL DEL CONTRATO

Resolución de aprobación: No. 037 de 09 de abril 2025

PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
400-74-994000027090	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/03/2025	19/07/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/03/2025	19/07/2025
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/03/2025	19/07/2025

Nombre de la Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

ANEXO : 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
400-47-994000106867	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2025	19/03/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	19/05/2025	19/09/2028
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS	

Nombre de la Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia

ANEXO : 1

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INICIAL DEL CONTRATO

PÓLIZAS ACTUALIZADAS			
N° DE PÓLIZA	**AMPARO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
400-74-994000027090	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/07/2025	19/09/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/07/2025	19/09/2025
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/07/2025	19/09/2025

5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

5.1 OBRAS EJECUTADAS CAPITULO I PRELIMINARES

1.1 Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía) (M2) : Se realizó la localización del proyecto con equipos de topografía.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA Mes 1	CANTIDAD EJECUTADA Mes 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
728,29	366,12	185,64	551,76	76%





1.2 Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro) (m2): se realizó la demolición de los andenes existentes según las áreas contempladas en el alcance inicial del contrato.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
626,56	311,95	141,56	453,51	72%





5.2 OBRAS EJECUTADAS CAPITULO II MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 Excavación manual en material común (M3): Se realizo excavaciones en todo el área del proyecto para realizar mejoramiento del suelo existente y nivelación del área, igualmente se realizó las excavaciones de los sardineles perimetrales y rampas de acceso.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
131,48	50,34	76,20	126,54	96%





2.2 Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado) (m3): Se realizo el retiro del materialmente proveniente de las excavaciones y las demoliciones y se transporta a un sitio autorizado.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
170,92	65,44	76,20	141,64	83%





2.3 Nivelación, conformación y compactación de pisos (m2): Este trabajo consistió en la nivelación y conformación de la subrasante del terreno para mejorar los

espacios y acondicionar el terreno con su respectiva nivelación según las indicaciones de los planos.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
542,90	227,42	277,66	505,08	93%





2.4 Suministro y Colocación de Base Granular (M3): Se realizo aplicación de material de base en toda el área del proyecto para su mejoramiento, se realizó la extendida y compactación del mismo.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
58,77	24,72	27,77	52,49	89%





5.3 OBRAS EJECUTADAS CAPITULO III ESTRUCTURAS

3.1 Mortero de Nivelación e = 4 cm (M2): Se realizó la instalación de mortero de nivelación para previamente instalar la loseta de espacio público según los niveles indicados en campo.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
531,94	215,72	266,03	481,75	91%





3.2 Cinta de ajuste y remate para andenes (ML): Se realizó la construcción de cinta de ajuste para confinamiento de los senderos peatonales y demarcación de cajas de inspección y área de zona verde.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
238,16	83,46	110,45	193,91	81%





3.3 Concreto para rampas (m2) : se realizó la construcción de rampas de acceso para ingreso a las áreas peatonales construidas.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
39,60	11,70	11,63	23,33	59%





5.4 OBRAS EJECUTADAS CAPITULO IV URBANISMO

4.1 Sardinel en Concreto (Articulado L=0,80 mts) (ML): Se realizo la instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 para confinamiento de los senderos peatonales.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
278,36	27,10	251,26	278,36	100%





4.2 Suministro e instalación Loseta lisa A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m) (M2): Se realizó instalación de loseta lisa para construcción del espacio público.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
300,77	134,77	131,28	266,05	88%





4.3 Suministro e instalación Loseta toperol A-50 color gris (0,04 x 0,40 x 0,05 m) (ML): Se realizó instalación de loseta toperol para construcción del espacio público y demarcaciones de la línea visual e instalación de alertas.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
339,17	116,85	210,07	326,92	96%





4,4 suministro e instalación Loseta toperol A-50 color amarillo (0,04 x 0,40 x 0,05m) (ML): Se realizó instalación de loseta toperol amarilla para construcción del espacio público y demarcaciones de la línea visual.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
382,32	125,67	214,00	339,67	89%





4,5 Realce de cajas de inspección (UND): Se realizó realce de cajas teniendo en cuenta el nivel al cual fue construido los senderos peatonales.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
15	9	6	15	100%





5.5 OBRAS EJECUTADAS CAPITULO V ACTIVIDADES NO PREVISTAS

5,1 Corte de swinglea (Incluye retiro de raíces) (ML): Se realizó el retiro de swinglea para ampliar los senderos y espacios a construir.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
143,50	115,50	6	121,50	85%






5,2 Demolición de sardinel (Incluye retiro) (M3): Se realizó la demolición de sardinel para la construcción del nuevo sendero peatonal e instalación de sardinel nuevo.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
11,94	6,63	4,63	11,26	94%





5,3 Poda radicular controlada de árbol (Incluye retiro) (UND): Se realiza poda radicular contralada de las raíces de los árboles que están afectando al espacio público, o que impiden la construcción y durabilidad de los mismos.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
7,00	7,00	0	7	100%





5,4 Corte de anden en concreto a máquina (e=10cm) (UND): Se realiza corte de anden para, empalmar algunas áreas existentes con las áreas nuevas y así poderle dar una transición mejor en las pendientes del empalme.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
82,97	64,80	18,17	82,97	100%





5,5 Tala aérea de ramas (Diámetro entre 20 y 30 cm - Longitud aprox. 4m - Altura entre 3.0 y 6.0 m - Incluye retiro) (UND): Se realiza corte de algunas ramas por recomendaciones ambientales para quitarle peso a los arboles y evitar que pierdan estabilidad ya que se les está podando las raíces para garantizar la construcción del espacio público.


CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
42	42	0	42	100%





5,6 Relleno con material de excavación, extendido manual y compactación mecánica (m3): Se realiza relleno con material de la excavación en la parte posterior a la instalación de los sardineles nuevos.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL 1	CANTIDAD PRESENTE ACTA	CANTIDAD ACOMULADA	% EJECUCION ACOMULADO
22,13	2,01	20,12	22,13	100%





5,7 Limpieza de Obra (m2): Se realiza limpieza de las áreas ya terminadas para habilitar el tránsito peatonal por estos sectores.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
728,29	0	551,76	551,71	76%





5,9 Sobreacarreos 0 a 200 m: Se realiza actividad de sobre acarreos de materiales provenientes de demoliciones excavaciones para acopiar en el sitio asignado y posteriormente se han transportador al botadero autorizado.

CANTIDAD MODIFICATORIA 2	CANTIDAD EJECUTADA MES 1	CANTIDAD EJECUTADA MES 2	CANTIDAD PRESENTE ACTA	% EJECUCION ACOMULADO
156,80	0	114,61	114,61	73%





6. Descripción de las Actividades Ejecutadas por parte del Interventor en el periodo.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría, CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA SAS dispone del personal profesional y técnico al frente del proyecto.

La interventoría mediante oficios y comités ha realizado un seguimiento permanente al desarrollo de la obra ejecutada. Es así, como ha informado y conceptuado de forma continua y periódica, sobre el avance, problemas presentados, sugerencias y soluciones en el desarrollo de las obras contratadas.

- Se realizó la visita técnica con el contratista de Obra para realizar revisiones periódicas sobre el avance de la obra.
- Revisión de especificaciones técnicas.
- Solicitud de documentos administrativos a contratista de Obra.
- Visita en conjunto con los Ingenieros Residentes de Obra e interventoría a los sitios a intervenir.

- Presentación y aval de programación enviado por el contratista de obra. (Acta de Inicio- acta de mayores y menores cantidad N°1 – Acta de mayores y menores cantidades n°2).
- Revisión de afiliación al sistema de seguridad social del personal vinculado a la obra.
- Revisión y aprobación de balance de obra n°1 y n°2 (informe, memorias de cantidades)
- Realización de memorias de cálculo correspondientes a cada ítem del contrato de obra

6.1. Informe de Gestión Socio-Ambiental

Para el proyecto, la gestión socio ambiental realizara las siguientes actividades:

- Se adelantará la gestión necesaria para identificar y obtener los permisos que se requieran para el desarrollo del contrato.
- Se designa material de residuo y excavaciones en sitios autorizados.
- Se responderá a las quejas y reclamos de la comunidad dando la solución pertinente.
- Se colocó cerramiento en tela verde para aislar las zonas de trabajos.
- Se realizo poda radicular requerida en las áreas donde se interviene espacio público.
- Se realiza poda aérea de arborización con el fin de no desestabilizar las especies, ya que al realizar poda radicular y por la carga en la copa podría ocurrir una desestabilización de los mismos.
- Se realizo retiro de swinglea para ampliar los anchos del andén peatonal y las rampas de acceso.

6.2. GESTIÓN SOCIAL

La labor de Gestión Social se orienta a:

- Afiliación del personal contratado por parte de UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03 al Sistema General de Seguridad Social.
- Verificación de la entrega de Dotación al personal de obra no calificada por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03.
- Verificación de seguridad social por parte de UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03 del personal contratado para la obra. .
- Se realiza atención a la comunidad cada vez que ellos lo soliciten.
- Se realizaron actas de vecindad de los tramos intervenidos.

7. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

7.1. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR LA INTERVENTORÍA

El personal presente para la ejecución del contrato se relaciona en los siguientes cuadros, desagregando el personal por cargos y presentando el listado de personal con sus novedades:

CARGO	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de interventoría	1	Si
Residente de interventoría	3	Si
Asesor ambiental	1	Si
Asesor de trafico	1	Si
Profesional social	1	Si
	7	Si

7.2. RELACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal presente para la ejecución del contrato se relaciona en los siguientes cuadros, desagregando el personal por cargos y presentando el listado de personal con sus novedades:

CARGO	NOMBRE	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Director de Obra	JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ	1	Si
Residente de Obra	GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS	1	Si
Asesor ambiental	LUIS CARLOS SALAZAR	1	Si
Asesor de trafico	LUIS CARLOS GOMEZ	1	Si
Profesional social	LEIDY CATERINE SARMIENTO GUTIERREZ	1	Si

Se realizó verificación del componente de seguridad del periodo ejecutado por el contratista de obra del 19 de junio del 2025 a 18 de julio del 2025.

DIRECTOR DE OBRA

AÑO 2025		MAYO	JUNIO
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	Junio	Julio
	FECHA DE PAGO	06/06/2025	16/07/2025
	N° DE PLANILLA	78325225	78401105
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 284.700	$1.423.500
	VALOR COTIZADO	$ 11.400	$57.000
	EPS	Nueva eps	Nueva eps
APORTE DE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	Mayo	Junio
	FECHA DE PAGO	06/06/2025	16/07/2025
	N° DE PLANILLA	78325225	78401105
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 284.700	$1.423.500
	VALOR COTIZADO	$45.600	$227.800
	FONDO DE PENSION	Porvenir	Porvenir
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	Mayo	Junio
	FECHA DE PAGO	06/06/2025	16/07/2025
	N° DE PLANILLA	78325225	78401105
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 284.700	$1.423.500
	VALOR COTIZADO	$19.900	$99.100
	ARL	Sura	Sura
	SENA	$ 0	$ 0
	ICBF	$ 0	$ 0
	CAJA DE COMPENSACION	$11.400	$57.100

PARAFISCALES	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 284.700	
	VALOR COTIZADO	$ 284.700	

RESIDENTE DE OBRA

AÑO 2025		**MAYO**	**JUNIO**
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	Mayo	Junio
	FECHA DE PAGO	05/06/2025	16/07/2025
	N° DE PLANILLA	9486544345	78587237
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 3.600.000	$1.423.500
	VALOR COTIZADO	$ 450.000	$178.000
	EPS	Famisanar	Famisanar
APORTE DE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	Mayo	Junio
	FECHA DE PAGO	05/06/2025	16/07/2025
	N° DE PLANILLA	9486544345	78587237
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 3.600.000	$1.423.500
	VALOR COTIZADO	$576.000	$227.800
	FONDO DE PENSION	Colpensiones	Colpensiones
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	Mayo	Junio
	FECHA DE PAGO	16/06/2025	16/07/2025
	N° DE PLANILLA	78326747	78587237
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 284.700	$1.423.500
	VALOR COTIZADO	$19.900	$99.100
	ARL	Sura	Sura
	SENA	$ 0	$ 0
	ICBF	$ 0	$ 0

PARAFISCALES	CAJA DE COMPENSACION	$ 0	$ 0
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 0	$ 0
	VALOR COTIZADO	$ 0	$ 0

ASESOR AMBIENTAL

AÑO 2025		**MAYO**	**JUNIO**
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MAYO	JUNIO
	FECHA DE PAGO	03/06/2025	01/07/2025
	N° DE PLANILLA	1073067299	1073700300
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.120.000	$ 2.120.000
	VALOR COTIZADO	$ 265.000	$ 265.000
	EPS	EPS SURA	EPS SURA
APORTE DE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MAYO	JUNIO
	FECHA DE PAGO	03/06/2025	01/07/2025
	N° DE PLANILLA	1073067299	1073700300
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.120.000	$ 2.120.000
	VALOR COTIZADO	$339.200	$339.200
	FONDO DE PENSION	PORVENIR	PORVENIR
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	Mayo	JUNIO
	FECHA DE PAGO	16/06/2025	16/07/2025
	N° DE PLANILLA	78326747	78587237
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 284.700	$ 1.423.500
	VALOR COTIZADO	$19.900	$19.900
	ARL	Sura	Sura

PARAFISCALES	SENA	$ 0	$ 0
	ICBF	$ 0	$ 0
	CAJA DE COMPENSACION	$0	$0
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 0	$ 0
	VALOR COTIZADO	$ 0	$ 0

ASESOR DE TRAFICO

AÑO 2025		MAYO	JUNIO
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	MAYO	JUNIO
	FECHA DE PAGO	03/06/2025	01/07/2025
	N° DE PLANILLA	1525861854	7973560225
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.000.000	$ 2.000.000
	VALOR COTIZADO	$ 250.000	$ 250.000
	EPS	EPS SANITAS	EPS SANITAS
APORTE DE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MAYO	JUNIO
	FECHA DE PAGO	03/06/2025	01/07/2025
	N° DE PLANILLA	1525861854	7973560225
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.000.000	$ 2.000.000
	VALOR COTIZADO	$320.000	$320.000
	FONDO DE PENSION	COLPENSIONES	COLPENSIONES
APORTE ARL	PERIODO DE COTIZACION	Mayo	JUNIO
	FECHA DE PAGO	16/06/2025	16/07/2025
	N° DE PLANILLA	78326747	78587237

	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 284.700	$ 1.423.500
	VALOR COTIZADO	$19.900	$99.100
	ARL	Sura	Sura
PARAFISCALES	SENA	$ 0	$ 0
	ICBF	$ 0	$ 0
	CAJA DE COMPENSACION	$0	$0
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 0	$ 0
	VALOR COTIZADO	$ 0	$ 0

PROFESIONAL SOCIAL

AÑO 2025		MAYO	Junio
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACION	JUNIO	Julio
	FECHA DE PAGO	25/06/2025	22/07/2025
	N° DE PLANILLA	9487737991	9489215686
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 1,434,783	$1,434,783
	VALOR COTIZADO	$ 57.400	$ 57.400
	EPS	EPS SANITAS	EPS SANITAS
APORTE DE PENSION	PERIODO DE COTIZACION	MAYO	Junio
	FECHA DE PAGO	25/06/2025	22/07/2025
	N° DE PLANILLA	9487737991	9489215686
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 1,434,783	$1,434,783
	VALOR COTIZADO	$229.600	$229.600
	FONDO DE PENSION	PROTECCION	PROTECCION
	PERIODO DE COTIZACION	MAYO	Junio

APORTE ARL	FECHA DE PAGO	25/06/2025	22/07/2025
	N° DE PLANILLA	9487737991	9489215686
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 1,434,783	$1,434,783
	VALOR COTIZADO	$99.900	$99.900
	ARL	Sura	Sura
PARAFISCALES	SENA	$ 0	$ 0
	ICBF	$ 0	$ 0
	CAJA DE COMPENSACION	$57.400	$57.400
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 1,434,783	$ 1,434,783
	VALOR COTIZADO	$ 1,434,783	$ 1,434,783

El personal obrero que se encuentra vinculado a la UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03, se revisa en la siguiente planilla de seguridad social:

PERIODO DE COTIZACION	MAYO
FECHA DE PAGO	06/06/2025
N° DE PLANILLA	78325225

PERIODO DE COTIZACION	JUNIO
FECHA DE PAGO	16/07/2025
N° DE PLANILLA	78401105

7.3 RELACIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA


La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato:


EQUIPO	CANTIDAD
MINICARGADOR	1
MARTILLO ACOPLE A	1
MINICARGADOR	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1
CORTADORA DE CONCRETO	1
MARTILLO DEMOLEDOR	1

VIBRADOR DE CONCRETO	1
VOLQUETA 8 M3	1
ESTACIÓN TOTAL	1
NIVEL DE PRECISIÓN	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	1
HERRAMIENTA MENOR	1

7.4. RELACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO VS. PRESUPUESTO EJECUTADO.

El valor ejecutado en dinero hasta el momento por el contratista corresponde a $288.015.570,89 vs el valor contractual corresponde a $335.266.584,61 para un total ejecutado de aproximadamente un 85,91% cumpliendo en su totalidad con las actividades y el objeto contractual.





7.5. RELACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA VS EL AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA.

PLAZO Y EJECUCION 19 DE MAYO A 18 DE JULIO 2025		
	DIAS	**PORCENTAJE (%)**
PLAZO TOTAL	**120**	**100%**
TIEMPO TRANSCURRIDO	**60**	**50%**
PLAZO DISPONIBLE	**60**	**50%**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Posteriormente de revisadas las labores de los contratistas para el periodo comprendido en el presente informe las obras se adelantaron satisfactoriamente obteniendo así un avance óptimo y con percances de lluvia se han ejecutados las actividades.

Se realizó verificación con equipos de topografía replanteo de niveles y cheo de pendientes

de las áreas a intervenir.

Se realizo descargue de materiales requeridos para la ejecución de actividades, donde se almacenó de manera correcta y garantizando el tránsito de peatones sin ningún inconveniente, acopiando el material en ellos sitios autorizados, donde fue necesario realizar sobre acarreos debido a los espacios limitados , para garantizar el transito vehicular y peatonal.

Al corte del presente periodo se han realizado dos modificaciones al contrato, debido a las modificaciones de áreas a intervenir y cantidades mayores o menores ejecutadas, a la fecha se realiza balance posterior incluyendo un tramo nuevo designado por el municipio para incluir dentro del contrato con un valor adicional el cual será entregado al municipio para su respectivo trámite.

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S
NIT: 800.233.670-7
INTERVENTOR

Ing. RAFAEL MATIAS SENEGAL ALEMAN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

Fecha de elaboración: 21/07/2025

ANEXOS

- BITACORA
- COMITES
- CORRESPONDENCIA
- REGISTRO FOTOGRAFICO
- SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

• BITACORA

Mantenimiento, adecuacion y rehabilitacion de andenes y vias peatonales del municipio de Floridablanca sector cañaveral, lote 2.

Contrato de Obra N°: 1044-2025/CO1.PCCNTR.763037
Contratista: Union temporal andenes JAP03
Nit: 901.928.120-8.
R/L: John Edinson Sarmiento
CC. 1098.613.176.

Contrato de interventoria N°: 1153-2025/CO1.PCCNTR.773762
Interventor: CPI Central de proyectos e ingenieria.
Nit 800.233.670-7
R/L: Luis Enrique Pedraza Rodriguez.
CC. 91.299.157.

Plazo: Cuatro (04) meses.

Fecha de inicio: 19 de mayo 2025.

Fecha de finalizacion 18 de Septiembre 2025.

Valor del contrato: $335.266.584,61

Powered by CamScanner

Dia 1. Mayo 19 del 2025. → Lunes.

Clima: Mañana: nublado.
Tarde: Soleado

Personal Obrero: 1 topografo, 1 auxiliar de trafico, 1 maestro
1 Siso, 1 Oficial.

Se realizo contruccion de campamento en zona de la plazoleta parque de la salud.

Se realizo recorrido con los profesionales para reconocimiento del sector. y durante el recorrido el contratista manifiesta que hamos inicia con la intervension del espacio publico.

Ing Angelica F.
Interventor

Contratista.

Dia 2. Martes 20 de mayo del 2025.

Clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

Personal obrero: 1 topografo 1 auxiliar de trafico
1 maesto, 1 oficial.
Equipo: Herramienta menor, Domoledor Electrico.
Se inica con actividades de señalizacion. sobre calle 23 entre carreras 25 y 24. frente al parqueader y sector del bosque A.

se realizan actividade de demolicion de senderos peatonales y se requirio realizar algunos cortes del cerramiento en zona verde del tramo a intervenir.

En horas de la tarde se realiza visita por parte del secretario de Infraestructura y alcalde municipal, el cual realizan recorrido por los sectores intervenidos, el cual socializa con la comunidad del sector A del Bosque. donde le manifestaron la preocupacion de las raices que estan afectando la propiedad horizontal de dicho conjunto, donde el alcalde manifiesta al secretario y es evidente la gravedad de daños que ha ocasionado dichas raices. En su derecto sale solicita al contratista presentar dicha actividad no prevista en el contrato e incluir dentro del balance de obra del proyecto., el cual debera ser revisado por interventoria.

Durante el recorrido se evidencia una zona verde que esta como basurero y los olores y mal aspecto son inminentes. por ende se solicita endurecer dicha zona..

Ing Angelica R
Interventor

Contratista.

Dia3 Miercoles 21 de mayo del 2025

Clima: Mañana soleado.
Tarde llovizna leve.
Equipo: Herramienta Menor, Demoledor Electrico
Personal: 1 topografo, 1 auxiliar de trafico, 1 maestro
1 SISO, 1 Oficial, 2 ayudantes.

Se continuan con demoliciones de andenes en el mismo sector. Se realiza cargue y retiro de material de escombros.

Ing Angelica K
Interventor

Contratista.

Dia4 Jueves 22 de mayo del 2025

Clima: Mañana soleado
Tarde: Soleado

Equipo: Herramienta menor.

Personal: 1 topografo, 1 auxiliar de trafico, 1 maestro, 1 SISO, 1 oficial, 3 ayudantes.

Se inician con actividades de localizacion, nivelacion y replanteo del sector sobre calle 23. Se realizo adecuacion de la señalizacion de toda la calle 23 para señalizacion de sendero peatonal.

Se realiza limpieza sobre botadero de basura frente a la entrada del parqueadero (esquina).

Interventor

Contratista.

Dia 5 Viernes 23 de Mayo del 2025

Clima. Mañana: soleado
Tarde: soleado

Equipo:

Personal: 1. Topografo, 1. Piso, 1 maestro
1 oficial, 3 ayudantes
1 Aux. trafico, 1 operador.

Equipo: Herramienta menor, mini cargador.
Volqueta.

Se continua con replanteo de piso sobre el sector calle 23 sector frente al parqueadero.
Se hace demolicion de andenes sobre la calle 23 sector conjunto el Bosque sector A.
Se realiza limpieza cargue de escombros.

Powered by CamScanner

Mg Angélica R
Interventoria



Contratista

Dia 06 Saladó, 24 de mayo de 2025

Clima. Mañana: Soleado.

Equipo: Herramienta menor

Se continua con replanteo de piso sobre la calle 23, sector frente al parqueadero

Mg Angélica R.
INTERVENTORIA



CONTRATISTA

Dia 07 Lunes, 26 de mayo de 2025.

Clima. Mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

Equipo. Herramienta menor, minicargador, Volqueta.

Powered by CamScanner

Personal. 1. Topografo, 1. siso. 1 maestro, 1. ofc
1+4 ayudantes. 1 Aux. trafico, 1. operador.

Continuan actividades de localizacion y nivelacion del terreno, realizando excavacion. Se evidencia que el material se encuentra saturado en raices, lo cual se requiere realizar el retiro hasta obtener una superficie uniforme y compacta, y asi poder iniciar con la aplicacion de material de relleno.
Se aplica base se sector parqueadero.
Se realiza aplicacion de base. y se compacta.
Se realiza limpieza y cargue de escombro.

Mg Angela K.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 08 Martes, 27 de mayo de 2025.

Clima. Mañana: Nublado / llovizna leve.
Tarde: soleado.

Equipos. Herramienta menor. planta martillo demoledor.

Personal: 1. Topografo 1. siso. 1. Aux Trans
1. Maestro 1. oficial. 5 ayud.
1. Ing.

Se continua con localizacion y nivelacion del terreno sector

Powered by CamScanner

parqueadero y Bosque sector A.
se coloca la base y se compacta sector parqueadero.
Demolicion de piso anden sector Bosque A.

Ing Angélica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Dia 09 Miercoles, 28 de Mayo de 2025.

Clima: Mañana: Soleado.
Tarde soleado.

Equipos. Herramienta menor, planta elect, taladro.

Personal. 1. Topografo 1 SISO 1. Aux Trafico
1. Maestro 1. Ofc 5 ayud.
1. Ing.

Se continua con localizacion y nivelacion de terreno sector Bosque A.
Capacitacion ARL.
Colocacion de base. sector Parqueadero.
Visita tecnica funcionario CDMB. inventario de arboles sobre el sector Bosque A.
Demolicion de anden y bordillo frente a taquilla del parqueadero.

Powered by CamScanner

Ing Angélica R
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

DIA 10 Jueves. 29 de Mayo. de 2025.

Clima: Mañana. Soleado.
Tarde. Soleado

Equipos. Herramienta menor. Planta electrica.
Taladra minicargador.

Personal. 1. Topografo 1. Siso 1. Aux. trafico.
1. Maestro 1. Ofc. 5 Ayudantes

Se continua con nivelacion y localizacion de piso. sector bosque A.
Se secontinua con demolicion de andenes. y bordillo reforzado sector taquilla de pago parqueadero.
Visita de funcionarios de la alcaldia de floridablanca. (ambiental e infraestructura).
Se realiza limpieza y cargue de escombro.

Ing Angélica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 11. Viernes. 30 de mayo de 2025

Clima.. Mañana. Soleado
Tarde. lluvia fuerte

Equipos. Herramienta menor. planta electrica. taladro. mini cargador, cortadora

Personal 1. topografo 1 SISO 1 Aux transp.
1 maestro 1 ofic. 5 ayud

Se continua con nivelacion y localizacion de piso sector Bosque A.
Se hace corte alineamiento piso sector parqueadero y demolicion piso.
Se hace limpieza y cargue de escombro.
Se solicita la cotizacion de las actividades de Poda Aérea y radicular, segun recomendaciones de la CDMB. igualmen la actividad de muro contenedor de raices segun la necesidad en campo.

Ing. Angelica R.
INTERVENTORIA CONTRATISTA.

Dia 12. Sabado, 31 de mayo de 2025

Clima: Mañana : Soleado.

Equipos. Herramienta menor. Rana compactador

Personal. 1 topo 1. SISO 1 Aux trafico
1 maestro 1 ofc 5 ayud.

Powered by CamScanner

Se continua con nivelacion y localizacion de piso sector Bosque A, Parqueadero.

u/a Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 13 Lunes, 02 de Junio 2025.

Clima: Mañana: Soleado.

Equipos. Herramienta menor; Motosierra.

Personal: 1. Topografo 1 Aux trafico..
5 poda.

Se hace poda de arboles solore la calle 23. sector Bosque A.

u/a Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 14. Martes, 03 de Junio de 2025.

Clima. Mañana. Soleada
Tarde. Soleado.

Equipos: Herramienta menor. Rana compactador. planta, taladro. minicargador

Personal. 1. Topografo 1. SISO 0 Aux. trafico
1. Maestro 1. Ofc. 5 ayud.
2 Ing. 1 Ing Interv.
1. operador.

Se continua con nivelacion y localizacion de piso sector Bosque A.
Se coloca loase sobre la calle 23 sector Bosque A.
Se hace demolicion de anden y sardinel sobre la carrera 24 sector parqueadero y parque de la salud.
Se hace demolicion de sardinel sobre la carrera 25 con calle 23.
Visita funcionario alcaldia ing. ambiental
Se hace corte de raices sector Bosque A

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

DIA 15 Miercoles, Junio 04 de 2025

Clima
Mañana: lluvia fuerte
Tarde: llovizna leve

Powered by CamScanner

Equipo: Herramienta menor. Planta electrica taladro, Rana Compactadora, mini cargador, Volqueta.

Personal. 1 topografo 1. SISO 1 Aux trafico
1 Maestro 1 ofc 5 ayud.
2. Ing. 1 operador.

Se continua con nivelacion y localizacion de piso sector Bosque A.
Se coloca loase sobre la calle 23 sector Bosque A
Se continua con corte de raices sector. Bosque A.
Se hace limpieza y cargue de escombro sobre la carrera 24. sector parqueadero-parque de la salud.
Visita funcionaria alcaldia infraestructura.

Mg Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

DIA 16 Jueves, Junio 05. de 2025

Clima:
Mañana: nublado
Tarde: nublado

Equipos: Herramienta menor, Planta electrica, taladro. Rana compact. minicargador.

Personal: 1. Topografo. 1. siso 1. Aux trafico
1. maestro. 1. ofc 5 ayud.
1. operador minicargador.

Se continua con nivelacion y localizacion replanteo de piso. sobre la carrera 25 con calle 23 esquina, y se coloca base y se compacta
Se excavacion sobre la carrera 24 para instalacion de sardinel.

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA CONTRATISTA.

Dia 17 Viernes, Junio 06 de 2025

Clima mañana Soleado
Tarde. Soleado

Equipo. Herramienta menor, minicargador, Rana compactadora

Personal 1. Topografo 1 siso 1. Aux trafico
1 maestro 1 ofc. 5 ayud.

Powered by CamScanner

1 operador minicargador 2 ing.

Se continua excavacion para sardinel sobre la carrera 24 y calle 23.
Se continua con nivelacion y replanteo de piso sobre la calle 23 y se coloca base sector Bosque A.

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 18 Sabado, Junio 07. 2025.

Clima mañana. soleado

Equipos: Herramienta menor, minicargador. planta electrica, pulidora

Personal. 1 topografo 1 SISO
1 maestro 1 otc 4 ayudantes
1 operador.

Se instala sardinel sobre la calle 23 con Carrera 24. esquina.
Se hace limpieza y cargue de escombro

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Powered by CamScanner

Dio 19. Lunes, Junio 09. 2025.

Clima mañana: soleado
Tarde: soleado.

Equipo. Herramienta menor, mini cargador, planta taladro. pulidora.

Personal. 1 topografo, 1 saso 1 Aux trafica
1 maestro 1 oficial 5 ayudantes
1 ing.c. 2 ing.I. 1 operador
2 enchapadores

Se continua instalando sardinel sobre la calle 23 con carrera 24 esquina. y se brecha
Se corta concreto contorno sardinel nuevo. calle 23 con carrera 24 esquina.
Se hace demolicion de sardinel para rampa de acceso sobre la calle 23 sector Bosque A.
Se coloca base base sobre el sector Bosque A
Se inica la instalacion de la loseta sector. parqueadero.
Visita funcionarios. de la Unidad de riesgos y Bomberos seguimiento de los arboles sobre la calle 23. sector Bosque A.
En el sector del parqueadero se coloca una cinta en concreto para confinamiento entre la loseta amarilla y concreto contiguo ya que presenta irregularidades en el nivel y evitar que quede tropiques

Ing. Angélica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Dia 20 Martes, Junio 10 - 2025

Clima. Mañana: Nuloudo
Tarde Nuloudo.

Equipos Herramienta menor, martillo, planta electrica, minicargador.

Personal. 1 topografo 1. sisO.
1 maestro 1 oficial 4 ayud.
2 ing. 1 operador.
2 enchapadores.

Se instala sardinel rampa sector Bosqueta
Se continua con la instalacion de loseta.
Se continua con excavacion sobre la carrera 24 sector parque

Ing. Angélica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 21 Miercoles Junio 11 2025

Clima: mañana: lluvia.
Tarde: lluvia.

Equipos Herramienta menor, martillo. planta. minicargador.

Personal 1- Topografo 1 siso . 1. Aux trafico
1 maestro 1 ofc. 5 ayud.
2 ing. 1 ing. int. 1 operador
2 enchapadores

Se continua con replanteo de piso sector parqueadero.
Se hace excavacion sardinel entrada parqueadero
Se. replantea base rampa sector Bosque A
Se continua colocando loseta.

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA CONTRATISTA.

DIA 22 Jueves, Junio 12 de 2025

Clima Mañana: Nublado.
Tarde: lluvia leve.

Equipos Herramienta menor, planta, taladro, pulidora. minicargador.

Personal 1 topografo 1. siso 1. Aux trafico
1 Maestro 1 ofc 5 Ayudantes.
1. operador 1 ing. 2. enchapadores

Se continua con excavacion de sardinel sector taquilla parqueadero.

Powered by CamScanner

Se continua con nivelacion y localizacion de piso sector taquilla parqueadero.
Se continua con la colocacion de loseta. Sector Bosque A.
Visita funcionaria alcaldia infraestructura.

Mg. Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 23 Viernes, Junio 13 de 2025


Clima: mañana Soleado.
Tarde Soleado

Equipos Herramienta menor, cortadora, planta electrica taladro, minicargador.

Personal
1 Topografo	1 siso	1. Aux. trafico
1 maestro	1 ofc	4 ayud.
1 operador	1 ing	1 ng. int.
2 enchapadores.		

Se continua con colocacion de loseta
Se hace realce de tapa cajas sector parqueadero.
Se hace nuevo corte para continuar el concreto antiguo con la loseta nueva ya que esta presentando ondulacion.
Se continua con nivelacion y localizacion de piso sector taquilla parqueadero.
Se colocan sardineles sector taquilla parqueadero sobre la calle 23.
Detalle de rampa

Powered by CamScanner



Ing. Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Dia 24 Sabado. Junio 14 de 2025.

Clima: mañana. soleado
Tarde soleado.

Equipos Herramienta menor, minicargador.
planta pulidora

Personal. 1 top. 1 Siso. 0 Aux trapico
1 maestro 1 ofc 4 ayud.
1 operador 2 enchapadores

Se continua colocando sardinel sector taquilla parqueadero sobre la calle 23.
Se continua con nivelacion y localizacion de piso Sector taquilla parqueadero sobre la calle 23.

Powered by CamScanner

Se continua colocando loseta sector Bosque A. se funde cinta en concreto sector parqueadero.
Se hace limpieza y cargue de escombro.

v/a. Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

DIA 25 Lunes. Junio 16 de 2025.

Clima. mañana. Soleado
Tarde Nuloado

Equipos. Herramienta menor. planta. pulidora. minicargador.

Personal 1 Topografo 1. siso
1 maestro 1 ofc 4 ayud.
1. operador. 2. enchapadores

Se continua con excavacion sardinel sector parqueadero sobre la carrera 24.
Se continua instalando sardinel sobre la calle 23 frente a taquilla parqueadero.
Se continua instalando loseta sobre sector parqueadero.
Se continua ~~sobre~~ con nivelacion y localizacion de piso sector taquilla parqueadero. y se coloca. base. y compacta.

Powered by CamScanner

Mg Angélica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Dia 26 Martes Junio 17. 2025

Clima. mañana: Soleado
Tarde: lluvia leve.

Equipos Herramienta menor, minicargador, planta electrica, pulidora.

Personal
1 topografo 1. SISO.
1 maestro 1. ofc. 1 ayud
1 operador 1 ing. 1 ing. int.
2 enchapadores

Se continua con la colocacion de loseta
Se continua con nivelacion y replanteo de piso. sector tuguilla parqueadero.
Se continua con la instalacion de sardinel sobre la carrera 24.
Visita de funcionaria alcaldia infraestructura.

Mg Angélica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 27 Miercoles, Junio 18 de 2025.

Clima. Mañana: Soleado
Tarde: soleado.

Equipos Herramienta menor, minicargador.
planta pulidora

Personal 1 topografo 1. siso.
1 maestro 1 oficial 4 ayud.
1 operador

Se continua con la instalacion de sardinel sobre la carrera 24. sector parque.
Se continua con nivelacion y replanteo de piso sector taquilla parqueadero
Se continua colocando loseta sector Bosque A

Ing. Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 28 Jueves. Junio 19. 2025
Clima. mañana. soleado
Tarde. Soleado.

Equipo Herramienta menor. minicargador
planta. pulidora

Personal. 1 topografo 1. siso
1 maestro 1 ofc. 5 ayud.
1 operador. 2 enchapadores.

Mg. Angelica R.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 28 Jueves. Junio 19. 2025

Clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Equipo Herramienta menor. minicargador planta. pulidora

Personal. 1 topografo 1. SISO

1 maestro 1 ofc. 5 ayud.

1 operador. 2 enchapadores.

Powered by CamScanner

Se continua colocando loseta sector Bosque A.
Se continua instalando sardinel sobre la carrera 24 sector parque.
Se continua conformando piso sector taquilla parqueadero.

D

Ing. Angélica R.
INTERVENTORIA CONTRATISTA.

D1429. Viernes. Junio 20 de 2025.

Clima. Mañana Soleado
Tarde Soleado

Equipos. Herramienta menor, minicargador. planta, pulidora

Personal 2. Topografia 1. SISO 1 Aux trans.
1. Maestro 1. Ofc. 5 ayud.
1 operador 1 ing. 1 ing. int.
2. Enchapadores

Se continua colocando loseta sector Bosque A.
Se continua con la instalacion de sardinel sobre la carrera 24.
Se coloca base sobre la carrera 24. sector parque.
Se autoriza la colocacion de sardinel sobre el sector el bosque A para

confinar la loseta y a su vez sirve como contenedor de raices.
Se hace limpieza y cargue de escombro.
se funde cinta sector parqueadero.

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

DIA 30 Sabado, Junio 21 de 2025.

Clima. mañana. soleado.

Equipos Herramienta menor, minicargador, planta, pulidora.

Personal 1 Topo. 1 SISO 1. Aux trafico
1 maestro 1 ofc 5 ayud.
2. pegadores losa. 1. ay.
2 enchapadores.

Se continua con la instalacion de sardinel sobre la carrera 24.
se funden rampas sector bosque A.
Se hace demolicion de piso. y sardinel sobre el sector carrera 24.
Se coloca loseta sector taquilla. parqueadero.

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 31 Martes, Junio 24 de 2025.

Clima mañana lluvia leve
Tarde: lluvia leve

Equipos. Herramienta menor, minicargador
planta pulidora.

Personal 1 topografo 1. siso Aux trafico
1 maestro 1 ofc 5 ayud
2 enchapadores. 1 operador
1 ing. c 1 ing. int.

Se continua con la colocacion de la loseta sector taquilla parqueadero.
Se continua colocando sardinel sobre la carrera 24.
Se continua con demolicion de andenes y sardinel sobre la carrera 24.
Se hace limpieza y cargue de escombro.
Se inicia excavacion sardinel confinamiento raices.

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA CONTRATISTA.

Dia 32. Miercoles. Junio 25 de 2025.

Clima mañana Soleado
Tarde Soleado

Equipos Herramienta menor, minicargador, polidora.

Personal. 1 Topografo 1. siso Aux trafico
1 Maestro 1 ofic. 5 ayud.
2. enchapadores 1. operador.
1 inge.

Se continua colocando loseta sobre la carrera 24. y sector taquilla parqueadero.
Se continua con la excavación de sardinel confinamiento raices.
se continua con excavacion de sardinel sobre la carrera 24.
se continua con demolicion de andenes sobre la carrera 24.

ing Angelica P.
INTERVENTORIA

~~CONTRATISTA~~.

DIA 33. Jueves. Junio 26 de 2025.

Clima mañana: Soleado.
Tarde: Soleado.

Equipos. Herramienta menor, minicargador, polidora.

Personal. 1 Topografo 1. siso 1 Aux trafico
1 Maestro 1 ofc. 5 ayud.
2 enchapadores 1. operador.

2 Ingc. 1 Ing. Int.

Se continua con la colocacion de loseta sobre la carera 24.
Se continua con excavacion de sardinel de confinamiento sobre la calle 23 sector Bosque A.
Se continua con excavacion de sardinel sobre la carrera 24.
Visita funcionario de infraestructura alcaldia definicion de las rampas de acceso.
Visita funcionario de Alumbrado publico para traslado de postes pero no pertenecen al alumbrado. sino pertenecen a comunicaciones

Ingeniero.
INTERVENTORIA.

CONTRATISTA.

Dia 34 Viernes. Junio 27 de 2025

Clima mañana soleado. / lluvisna leve
Tarde soleado.

Equipos. Herramienta menor, minicargador, planta, polidora,

Personal 1 Topografo 1 SISO 1 Aux transp.
1 maestro 1 ofc 5 ayud
2 enchapadores 1 operador.

1 Ing. c.

→Se fonden rampas de acceso sobre la calle 23 y carrera 24 frente taquilla parqueadero.
Se continua con excavacion de sardinel sobre la carrera 24.
Se nivela y replantea piso sobre la carrera 24 sector parque.
Se continua con excavacion de sardinel de confinamiento raices sector Bosque A.

Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

1435 Sabado, Junio 28 de 2025.

Clima. mañana Soleado

Equipos Herramienta menor, minicargador. planta.. pulidora.

Personal. 1 Topografo 1. SSO 1 Aux trafico 1 maestro 1 ofc. 3 ayud. 2. enchapadores 1 operador.

Se continua colocando loseta sobre la calle 23, se brecha, se fonden tapas. valvulas de gas Sector parqueadero.

Powered by CamScanner

Se continua con nivelacion y replanteo de piso. sector. carrera 24. parque
Se continua con excavacion de sardinel de confinamiento. sector bosque A.
se hace limpieza y cargue de escombro.

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

DIA 36 Martes, Julio 01 de 2025

Clima mañana: Soleado
Tarde soleado.

Equipos Herramienta menor, minicargador, planta pulidora, taladro.

Personal · 2 topografo 1. siso 1 Aux trafico
1 maestro 1 ofc 5 cayad.
2. enchapadores 1 operador.
2 Inyc

Se continua con excavacion de sardinel de confinamiento raices.
Se hace cicatrizacion de Raices sector Bosque A.
Visita funcionaria alcaldia ambiental revision cicatrizacion raices.
Se conforma base sobre la carrera 24. Sector parque.

Powered by CamScanner

Se continua con la instalacion de loseta.
Se continua con excavacion de sardinel sobre la carrera 24 sector parque

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA..

Dia 37 Miercoles 02 de Julio 2025.

Clima mañana. soleado
Tarde. lluvia final de la tarde.

Equipos Herramienta menor. minicargador. planta. taladro. pulidora

Personal. 1 topo 1 sisa. 1 Aux. trafico
1 maestro 2 ofc. 5 ayud.
2. enchapadores 1 operador
2 ing.c 1 ing. I..

Se continua con excavacion de Sardinel de confinamiento.
Se instalan Sardineles sardineles confinamiento
Se continua con excavacion de Sardinel e instalacion. sobre la carrera 24.
Se continua con la instalacion de loseta sobre la carrera 24.

Powered by CamScanner

Reunion de comite tecnico contratista e interventoria.

Mg. Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

DIA 38 Jueves, Julio 03 de 2025

Clima mañana: soleado
Tarde lluvia

Equipos Herramienta menor, mini cargador. planta, taladro, pulidora.

Personal 1 topografo 1. siso 1 Aux trafico
1 maestro 2 ofc. 4 ayudantes
2 enchapadores 1. operador.
1 Ing c 1 ing. I

Se continua con instalacion de loseta.
Se continua con excavacion e instalacion de sardinel confinamiento.
Se continua con nivelacion y replanteo de piso y se coloca base sector parque se hace limpieza y cargue de escombro

Ing Angelica R
INTERVENTORIA CONTRATISTA

DIA 39 Viernes, Julio 04 de 2025

Clima: mañana. Soleado
Tarde. lluvia

Equipos: Herramienta menor, minicargador. planta, taladro, pulidora

Personal 1 topografo 1 siso 1 Aux trafico
1 maestro 2 ofc 4 ayud.
2 enchapadores 1 operador.

Se continua con instalacion de sardinel de confinamiento y se hace relleno del confinamiento del sardinel.
Se hace excavacion de sardinel e instalacion de sardinel sector parque carrera 24.
Se continua con colocacion de loseta sector carrera 24. parque
Corte de entrada parqueadero y demolicion de piso

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA CONTRATISTA

Dia 40 Sabado Julio 05 de 2025

Clima. Mañana nubado
Tarde llovizna leve

Equipos Herramienta menor, minicargador planta, pulidora, taladro.

personal 1 topografo 1 siso. 1 Aux. trafico.
1 maestro 2 ofc 4 ayudantes
2 enchapadores 1 operador.
1 ing.

Se continua instalando loseta en el sector carrera 24 parque, entrada parqueadero
Se continua instalando sardinel en el sector carrera 24 parque
Se hace demolicion de paso y sardinel frente a la fiscal y carrera 23
se hace limpieza y cargue de escombro.

Ing. Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Dia 41 Lunes, Julio 07 de 2025

Clima. mañana: soleado.
Tarde. soleado

Powered by CamScanner

Equipos Herramienta menor, minicargador planta, taladro, pulidora

Personal 1 topografo 1. siso 1 Aux trafico
1 maestro 2 oficiales 4 ayud
2 enchapadores 1 operador
1 ing I. 1. ing I

Se continua con excavacion sardinel frente a la foscal
Se continua con excavacion sobre la carrera 24 con calle. 27
Se continua instalando loseta.
Se fende rampa entrada parque sobre la calle 24.

Ing. Angelica R.
INTERVENTORIA ~~CONTRATISTA~~.

Dia 42. Martes, Julio 08 de 2025

Clima mañana Soleado
Tarde. lluvia al final de la tarde.

Equipo. Herramienta menor, minicargador. planta, pulidora, taladro.

Personal 1 topografo 1. siso 1 Aux trafico
1 maestro 2 ofc 3 ayud.

Powered by CamScanner

2 enchapadores 1 operador
2 Inge

Se continua con excavacion e instalacion de sardinel sobre la calle 27. frente a la clinica la foscal.
Se instalan sardineles entre la carrera 24 y calle 27. esquina.
Se colocan losetas sobre la carrera 24

Ing. Angelica R.
INTERVENTORIA

~~CONTRATISTA~~

Dia 43 Miercoles, Julio 09 de 2025

Clima. mañana: Soleado
Tarde: Soleado / llovisna leve

Equipos Herramienta menor. minicargador plancha, taladro, pulidora

Personal 1 topo 1. SISO 1 Aux trafico
1 maestro 2. ofc. 3 ayud.
2 Inge 1 Ing. I.

Visita funcionarios de Alcaldia y Alcalde.
Se continua con instalacion de loseta

sobre la carrera 24.
Se continua con excavacion e instalacion de sardinel sobre la calle 27. frente a la foscal
se hace limpieza y cargue de escombro.

Wª Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Dia 44 Jueves. Julio 10. de 2025

Clima mañana. Soleado
Tarde Soleado

Equipos Herramienta menor, minicargador. planta. taladro, pulidora

Personal 1 topografo 1. siso 1 Aux trafico
1 maestro 2 ofc 3 ayud
2 brechadores. 4 operados

Se continua colocando loseta sobre la carrera 24 sector parque.
Se colocan losetas entrada parqueadero.
Se funde rampa sobre la carrera 24. con calle 27. esquina acceso iglesia.
Se continua la excavacion del sardinel sobre la carrera 23

Se instala sardinel sobre la calle 27 frente a la clinica la foscal.
Se hace brechado de sardinel de confinamento de raices.

Ing. Angélica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 45 Viernes. Julio 11 de 2025.

Clima. mañana Soleado
Tarde. lluvia al final tarde.

Equipos. Herramienta menor, mini cargador. planta, taladro, pulidora

Personal 1 topografo 1 siso 1. Aux trafico
1. maestro 2 ofc. 3 ayud
2. enchapadores 1. operador.

Se continua instalando loseta sobre la cra 24
Se continua la excavacion de sardinel sobre la carrera 23
Se instalan sardineles sobre la calle 27
se brecha loseta sector Bosque A
Visita fiscaluria de infraestructuras se define 2 rampas calle 27 frente a la foscar y 1 rampa sobre la carrera 23

Ing. Angélica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 46 Sabado, Julio 12 de 2025

Clima. mañana Soleado
Tarde. lluvia al final de la tarde

Equipos Herramienta menor, minicargador, compactador(rana), planta, pulidora, taladro

Personal 1 topografo 1. sisa. 1 Aux trafico
1 maestro 2 ofic 3 ayud
2 enchapadores 1. operador.

Se instala loseta sobre la carrera 24.
Se instala sardinel sobre la carrera 23
Se nivela y replantea piso y se coloca. loseta sobre la calle 27. frente a la fiscal.

Ing. Angélica R.
INTERVENTORIA.

CONTRATISTA.

Dia 49 Lunes, Julio 14 de 2025.

Clima mañana: Soleado
Tarde. Soleado.

Equipos. Herramienta menor, mincargador planta, taladro, pulidora, Dana

Personal. 1 topografo. 1. siso. 1 Hx trafico.
1 maestro 2. Ofc 3 ayud.
2 enchapadores 1. operador.

Se coloca loseta sobre la calle 27 frente a la fiscal.
Se nivela y replantea piso sobre la calle 27 frente a la fiscal.
Se continua con la instalacion y excavacion de Sardinel sobre la carrera 23.

Ing. Angelica R.
INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Dia 48 Martes Julio 15 de 2025.

Clima mañana soleado
Tarde. soleado

Equipos Herramienta menor, mincargador planta, taladro pulidora Dana

Personal 1 topografo 1 siso 1 Aux trafico
1 maestro 2. ofc. 3 ayud.
2 enchapadores 1 operador.

Se instala loseta sector calle 27
frente a la foscal
Se nivela y replantea piso sobre la carrera 23
Se coloca base sobre la carrera 23.
se instala sardinel ramp4 sobre la carrera 23
con calle 27.
Se hace limpieza y cargue de escombro.

Ing Angelica R.
INTERVENTORIA — CONTRATISTA.

Dia 48. Miercoles. Julio 16 de 2025.

Clima mañana. Soleado.
Tarde. Soleado.

Equipos. Herramienta menor, minicargador.
planta, taladro, pulidora, Rana

Personal. 1 topografo. 1 siso. 1 Auxtrafico
1 maestro 2 ofc. 3 ayud.
2 enchapadores 1 operador.

Se continua con instalacion de loseta
sobre la calle 27 frente a la foscal

Se nivela y replantea piso sobre la carrera 23 sector Bosque E1.
Se coloca losa sobre la carrera 23 sector E1.
Visita funcionaria de alcaldia infraestructura comite de obra

Dia 49 Jueves, Julio 17 de 2025

Clima Mañana. Soleado
Tarde. Soleado.

Equipos. Herramienta menor, mini cargador. Planta. Pulidora, taladra, Rana

Personal. 1 topografo 1 SISO. 1 Aux frafic
1 maestro 2 ofc. 3 ayud.
2 enchapadores 1 operador.

Se continua con excavacion e instalacion de sardinel sobre la carrera 23.
Se instalan losetas sobre la calle 27 con carrera 24.
se hace brechado de sardinel sobre la calle 27 frente a la fiscal.
Se hace limpieza y cargue de escombro.

Ing. Angélica R.
INTERVENTORIA

CONSTRUCTORA.

Dia 50. Viernes, Julio 18 de 2025

Clima: Mañana: Soleado.
Tarde. Soleado.

Equipos Herramienta menor, minicargador planta, pulidora, Rana.

Personal. 1. topografo 1. siso 1 Aux trafico
1 Maestro 2 ofe. 3 Ayud.
2 enchapadores 1 operador.

Se continua instalando sardineles sobre la carrera 23 sector El Bosque
Se continua brechando sobre la carrera 24.
Se continua colocando loseta sobre la carrera 23 seetor Bosque El

- **COMITES**

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	01		**Fecha:**	11 DE ABRIL DE 2025	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	08:00 am
	Virtual			Fin	08:00 am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

***Visita previa del sector a intervenir**

Temas a tratar:

Recorrido de reconocimiento alcance del proyecto "**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2.**

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.º 01
Contrato N.º 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374

Siendo las 08: 00 am se inicia la reunión presencial en el sector de CAÑAVERAL frente a la entrada del parqueadero de jumbo por la calle 23 con carrera 24 se inicia el recorrido sobre las áreas a intervenir, las cuales se evidencia placa en concreto que es reciente donde están los vendedores ambulantes, por ende se solicita que esta área no sea intervenida , ya que se ejecutaron dichas actividades con personal propio de la administración. Se continua el recorrido se evidencia áreas encerradas en swinglea que son botaderos de basura los cuales se autoriza su retiro para ampliar mas la zona de espacio público.

El recorrido realizado se ilustra a continuación:

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Desarrollo:



Imagen 1 de google maps "recorrido realizado




Imagen 2 recorrido calle 23




Imagen 3 recorrido intersección de la calle27

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

Desarrollo:




Imagen 4 recorrido calle 27

En la calle 27b entre carreras 23 y 24 frente a la instituto cardio vascular , se evidencia que en este sector esta en buenas condiciones es solo intervenir los accesos que están en mal estado.



Imagen 5 accesos a intervenir frente a HIC

Se solicita por parte de la secretaria de infraestructura adelantar los documentos necesarios para dar inicio a los contratos tanto de obra como el de interventoría.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Asistir al a la socialización del proyecto obra e interventoría	Contratista de Obra / Contratista de interventoría	05 de mayo de 2025
2	Documentos necesarios para el inicio de actividades	Contratista de Obra / Contratista de interventoría	12 de mayo de 2025

Convocatoria próxima reunión:

Previa al acta de inicio

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
Representante Legal
CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
Representante Legal
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
SUPERVISOR

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna		Con comunidad	X

Acta N°:	SOCIALIZACION		**Fecha:**	05./05/2025	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	2:30am
	Virtual			Fin	3:30 am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2

Temas a tratar:

***SOCIALIZCION DEL PROYECTO**

Desarrollo:

El día de hoy 05 de mayo del 2025 se realiza la socialización al proyecto teniendo en cuenta que se extendió la invitación de participación mediante oficios repartidos a los conjuntos aledaños y predios que se ven afectados directamente, la reunión da inicio con presencia de la comunidad, administración municipal, contratista de obra y contratista interventor.

Se realiza exposición del proyecto de las áreas que serán intervenidas, la cual la comunidad manifiesta su preocupación sobre los arboles que se encuentran sobre la calle 23 con carrera 24 , el cual se evidencia afectación de las raíces sobre el espacio público, se pregunta qué tipo de tratamientos se le realizaran y si se realizara la poda y/o corte ramas y raíces. Teniendo en cuenta que si no se le realizar se volverán a afectar los andenes a futuro y también solicitan la construcción de algún muro que impida el paso de las raíces hacia su conjunto el bosque sector A que ya esta afectado sus muros de cerramiento y los apartamentos del primer piso presentan averías por las raíces de los árboles.

La administración municipal manifiesta que inicialmente el contrato no contempla ningún tratamiento a los arboles existentes , por ende se revisara al momento de realizar las demolición que actividades serán necesarias para prevenir el daño a futuro de estos andenes.

El contratista manifiesta que iniciara la construcción de la calle 23 con carrea 24, apenas se de inicio al contrato, por ende pide a la comunidad aledaña que tengan paciencia por los ruidos generados y material

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

Desarrollo:

particulado que de pronto se pueda generar y el aislamiento del trafico que se reducen los carriles para poder trabajar en el sitio.

También se solicita a la administración y representantes de los vendedores ambulantes que deberán correrse unos metros hacia al costado de la vía para que el contratista pueda trabajar y realizar el cerramiento e instalación de señalización del área, por ende, se pide colaboración a los vendedores que va hacer algo temporal solo por unas semanas de trabajo.

Se resuelves algunas otras inquietudes entre la administración municipal y la comunidad las cuales no están dentro del alcance del presente contrato.









"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

REGISTRO DE ASISTENTES

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

TEMA O NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN O DE LA REUNIÓN	Socializacion proyecto ordenes	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	
CIUDAD	Floridablanca	AUDITORIO O LUGAR	Parque de la Salud
FECHA Y HORA	05/05/2025 2:30pm	FACILITADOR	

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO(S)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jose Jaya Eslava M	CR Bosque Sector B	Vocal Ppal	3223529858	Joseslavm@gmail.com	
2	Geidy Tarazona Castro	CENTRO MEDICO CARLOS ACEVEDO LTDA	Asistente Gerencia	3187343409	asistentegerencia@centromedicocarlosacevedo.com	
3	Dioseli Rojas	Comercio		3123415269		
4	Pedro jesus garzon	comercio		3176949178	Derlynatalia2020@hotmail.com	
5	Jose Castañeda	comercio	Ventas	3446324188	dejoscastaneda@gmail.com	
6	Sergio Velasquez	CR Bosque Sector B		3203601176	Sergiocardenas1986@gmail.com	
7	ESNEDY GARCIA	comercio		3103838768	ESNEDY GARCIA	
8	Lady Diana Castañeda Moreta	Comercio	Ventas	3155702482	LeydidianaCastaneda@gmail.com	
9	MYRIAM F	Florez	vendedor			
10	Laura Valbuena	Comercio	JEFE	3123762748	lauravalbuena3[illegible]@gmail.com	
11	Flor Elbea	Ama de casa	Vendedora	3170802396	Flor Elbea	
12	Reinaldo Ortiz	Comercio	Vendedor	3173136214		
13	Wendy Torres	comerciante	Vendedor	3015586375	—	
14	Nubia Cardenas	Comercio	Ventas	3132993398		
15	Daniel Carrillo	comercio	Ventas	—	—	
16	ANA I. CASTAÑEDA	consejo	Secretaria	3157648256	analuciacastaneda@gmail.com	
17	[illegible]	Consejo	Sector 17	3169341990		

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	02		**Fecha:**	19/05/2025	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	9:00am
	Virtual			Fin	9:30 am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2

Temas a tratar:

***Revisión de documentos previos al inicio**
***organización de las áreas a iniciar**

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.º
Contrato N.º 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374

Se inicia comité previo antes de dar inicio con las actividades de obra, el cual contratista plantea el inicio de los andenes de la calle 23 después de los arboles, mientras se organiza el tema de permisos ambientales para poda radicular que es necesaria para la construcción de andenes.

Por ende es necesario socializar con los vendedores ambulantes para que se desplacen un poco y poder instalar el cerramiento de la obra , por tal motivo se solicita tener en campo la señalización y demás , para implementar y demarcar los senderos peatonales temporales.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

esarrollo:



IMAGEN 1 , SECTORES A INTERVENIR

El contratista informa que el día 14 de mayo del 2025 realizo envió de documentación solicitada por la nterventoría para dar el inicio a las actividades, atendiendo las observaciones realizadas. La interventoría manifiesta que ya se adelanta la revisión final para la respectiva aprobación y así dar inicio a las actividades, teniendo en cuenta que, hasta el día de hoy 19 de mayo del 2025, fue expedida la resolución de aprobación al PMT presentado ante la dirección de transito de florida.

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Revisión final de documentos para el inicio	Interventor	19/05/2025
1	Proyección de Acta de inicio obra / interventoría	Interventor	19/05/2025

Convocatoria próxima reunión:

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Simon Sanchez	Dir. Interventoria	
Luis Enrique Pabraza	Ele Interventoria	
Luis Carlos Salatiel.	U.T. Andeves.	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	03		**Fecha:**	05/06/2025	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	Interventoría				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	10:00am
	Virtual			Fin	10:30 am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2

Temas a tratar:

***Revisión de Blance de cantidades**

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.º 3
Contrato N.º 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374

La interventoría realiza revisión del balance de obra enviado por el contratista, el cual se tienen las siguientes observaciones:

REVISION DE INFORME:
Página 5 corregir carrera 23 por calle 23 que es al que tiene las raíces
Página 7 agregar columna de observaciones justificando porque son menores cantidades para cada actividad.

Página 9 la conclusión "La presente modificación es necesaria para dar total continuidad al objeto contractual sin que esto modifique o incremente el valor del contrato. Debe ser modificada teniendo que el contrato a hoy requiere una adición en valor para cumplir con el alcance inicial, por ende, se procede a pactar el presente balance para darle continuidad a las obras mientras se gestiona los recursos con el municipio.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

esarrollo:

BSERVACIONES AL ACTA DE MAYORES Y MENORES

mpliar el considerando N°2 RELACIONAR QUE ACTIVIDADES NO PREVISTAS SE ESTAN PACTANDO RECIOS Y CANTIDAD
mpliar las filas donde se firma ya que no se evidencia los nombres completos

EMORIAS DE CANTIDADES
olocar firmas de los residentes

PUS
olocar firmas a los APUS de los representantes legales de obra e interventoría
os APUS se realizan observaciones de manera digital, teniendo en cuenta la base de datos compartida el municipio.

SPECIFICACIONES TECNICAS
eben ser firmadas por el representante legal de obra e interventoría

ronograma de obra
irmar por obra

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Balance de obra	contratista	06/06/2025

Convocatoria próxima reunión:

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Maria Angela Romero Luis Carlos Salazar L.	Residente Interventoria U.T. Andenes.	Ing. Maria Angela Romero A.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de politica para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	04		**Fecha:**	12/06/2025	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	Interventoria				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	09:00am
	Virtual			Fin	10:00 am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2

Temas a tratar:

•Revisión de actividades ejecutadas

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.° 4
Contrato N.° 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374

El contratista realiza intervención del área 1, la cual se realizado actividades de localización y replanteo, demolición de andenes existentes y algunas excavaciones para llegar al nivel contemplado.

Teniendo en cuenta las actividades que adelantan de excavaciones y la necesidad de construir un contenedor de raíces para así mitigar a futuro que las raíces vuelvan hacerle daño al sendero peatonal. Por tal motivo es necesario y recomendable la construcción de dicho muro como protección. Dicha actividad fue solicitada inicialmente por la comunidad y fue una de las inquietudes planteadas por ellos. La Ing. ambiental del municipio que también ha visitado la obra , manifiesta estar de acuerdo con dicha construcción, se requiere es la especificación de las dimensiones del muro que hará las funciones de contenedor de raíces .

Por tal motivo los especialistas de obra e interventoría han evaluado la situación, teniendo en cuenta que a mayor profundidad se pone en riesgo la estabilidad del árbol ya que las raíces de mayor diámetro se encontraban de manera superficial y algunas ya se encuentran cortadas.

Se recomienda realizar un a estructura de máximo 50cm de profundidad teniendo en cuenta que se estaría

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Desarrollo:

excavando a una distancia no mayor de 40 cm del tronco del árbol y podríamos afectar su estabilidad. El contratista presentara una propuesta de estructura para realizar dicha estructura que también hará la unción de contención para el anden que se construirá nuevo. Se tiene que dicha cantidad fue incluida como sardinel dentro del balance que también realizara la contención del sendero peatonal, igualmente se realizara la cicatrización de las raíces que se encuentren nuevas en la excavación. La interventoría manifiesta que dicha estructura y cantidades que se incluyeron en el balance cumple con las dimensiones de la excavación re comendada por los asesores de interventoría y contratista, por ende se deberá construir en sardinel prefabricado.




Imagen 1 Longitud contemplada el contenedor de raíces

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Corte de obra	Contratista / Interventoria	18//06/2025

Convocatoria próxima reunión:

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Maria Angelica Ramirez	Residente de Interventoria	
Luis Carlos Calatar	U.T. Andenes -	
Edison Gonzalez	Sec. Infraest.	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de politica para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	6		**Fecha:**	26/06/2025	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	08:00 am
	Virtual			Fin	09:00 am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

- Recorrido y avance de obra

Temas a tratar:

- Avance de obra
- Revision de Rampas de acceso peatonal.
- Detalles de Rampas por parte del municipio.

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.°
Contrato N.° 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374


Se realizo recorrido de lagunas intervenidas, donde se evidencia un óptimo avance vs programacion.

La supervision requiera hacer unas modificaciones y/o aclaraciones con respecto a los detalles de la loseta instalada en las rampas. se realizan los siguientes detalles:

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Desarrollo:



Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha

Convocatoria próxima reunión:


ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Desarrollo:



Losa guía Principal = 40x40cm

Losa Alerta o Topero = mínimo 0,20 m / 20cm

Rampas mínimo 1,20m de Ancho / 7% Pendiente.

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Se solicita al contratista tener en cuenta los detalles de las rampas indicados anteriormente	Contratista de obra	

Convocatoria próxima reunión:

-

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Nicole Pérez Uribe	Infraestructura	
Luis Carlos Salazar L.	U. T. Andenes	
Angelica Romero	CPI Interventoría	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	07		**Fecha:**	02 de Julio 2025.	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	8:00 am
	Virtual			Fin	9:00 am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

Recorrido / avance Obra

Temas a tratar:

1. Pendientes detalles para entrega.

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.°
Contrato N.° 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374

- Se inicia con recorrido en las áreas intervenidas el cual se evidencia un optimo avance y se realizan las siguientes recomendaciones y/o aclaraciones.

1. Area 1.

Se evidencia en la rampa 1 que se realiza la corrección del tapetal, se solicita confinar con la zona verde y q sea con

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Desarrollo:

franja de ajuste o con loseta amarilla.

Al lado de la rampa 2 en la zona verde donde esta el sumidero encerrar con franja de ajuste para confinar la loseta en C.

- zona verde de la palmera confinar con cinta de ajuste

Area 2.

Se adelantan actividades de instalacion de loseta, instalacion de sardinel y compactacion de material de relleno.

La interventoria solicita continuar con los oficios en la ejecucion del contrato y recomienda entregar las planillas de seguridad social oportunamente.

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
	Revision de acta parcial N°1	Interventor	04/07/2025

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha

Convocatoria próxima reunión:

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
John Bermudez	Contratista	
Luis Carlos Tolotas L.	Contratista Arbocentral	
Nicole Pérez Uribe	Arquitecta Alcaldía	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	**ACTA DE REUNIÓN**	**CÓDIGO**	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	**FECHA**	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	**TRD**	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	07		**Fecha:**	30/06/2025	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	Interventoría				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	08:00am
	Virtual			Fin	10:00 am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2

Temas a tratar:

***Revisión de AVANCE DE OBRA**

***Revisión de ACTIVIDADES NO PREVISTAS**

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.º 7
Contrato N.º 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374

El contratista realiza intervención del área 2, la cual se realizó actividades de localización y replanteo, demolición de andenes existentes, excavaciones e instalación de base para llegar al nivel contemplado.

El contratista manifiesta que debido a las fuertes lluvias ha sido necesario replantear varias veces, ya que el material instalado de base ha superado el nivel de saturación el cual no es apto para cimentar el espacio público, por ende ha sido necesario realizar múltiples limpiezas y adecuación de la zonas.

Por otra parte esta área ha sido más difícil el control del trafico ya que los vehículos no acatan la señalización y ha sido difícil el cargue y descargue de material , por ende el contratista manifiesta que le ha tocado acarrear costos extras para suministrar el material a los puntos intervenidos, por ende solicita la pactación de ítems de sobre acarreos , la interventoría manifiesta que se evidencia la dificultad en el trafico que si ha sido necesario la utilización de dicha actividad por ende será reconocida y pide presentar el APU.
.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Desarrollo:

la interventoría manifiesta que la comunidad se ha acercado en múltiples ocasiones solicitando si en el área 1 se va a realizar algún tipo de revegetalizacion ya que con las lluvias se disuelve este material y mantiene sucia el área de los andenes. Por ende, se sugiere realizar esta actividad asi se garantizará que el material no afecta la estructura de espacio publico y mantengan limpias en momentos de lluvias. se le solicita al contratista presentar dicha actividad no prevista.


Teniendo en cuenta lo anterior se revisara las actividades necesaria no previstas para dar continuidad al avance de las obras , por tal motivo se realizara balance de obra para así cumplir con el objeto del contrato.

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Balance de cantidades	Contratista / Interventoria	02//07/2025

Convocatoria próxima reunión:

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	INTERVENTOR	
SENEGAL ALEMAN	DIRECTOR INTERVENTOR	
JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ	CONTRATISTA /DIRECTOR	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	8		**Fecha:**	09/07/2025	
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Convocada por:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:**	Inicio	8:00am
	Virtual			Fin	9:00am
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"				

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2

Temas a tratar:

- Avance de Obra
- Pendientes de obra
- Detalles constructivos.

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.°
Contrato N.° 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374

- Se inica con recorrido de las áreas intervenidas teniendo las siguientes observaciones o solicitudes:


1. Area 1: se observa que el área ya ha sido habilitada para el transito de peatones., esta al pendiente construir fragas de ajuste en zona verde bruchas de sardinel y cierre de cotas de seguridad.

2. Area 2: se inspecciona el área de la entrada al parqueadero se solicita ajustar la demarcacion de la loseta usual segun el siguiente detalle:

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Desarrollo:



Las demás actividades se desarrollan y adelantan satisfactoriamente, se solicita al contratista continuar con los rendimientos y avances de obra que se llevan a la fecha.

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Compromisos de la reunión:			
N°	Actividad	Responsable	Fecha

Convocatoria próxima reunión:

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Nicole Perez Uribe	Infraestructura	Nicole Perez
Maria Angelica Romero	Resdata, la inmaculada.	
Luis Carlos Salazar C.	U.T. Andes.	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Tipo de reunión: *(Marcar con una "X")*	Interna	X	Con comunidad	

Acta N°:	09		**Fecha:**	16 de Julio 2025
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
Convocada por:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
Modalidad: *(Marcar con una "X")*	Presencial	x	**Hora:** Inicio	9:00 am
	Virtual		Fin	
Lugar y/o link:	SECTOR CAÑAVERAL "FOSCAL"			

En caso que sea reunión con la comunidad:

Ubicación geográfica: *(Marcar con una "X")*	Urbana	X	Rural	

Comuna / Corregimiento:	2. CAÑAVERAL
Barrio / Vereda / Sector:	CAÑAVERAL "FOSCAL"

Objetivo:

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2

Temas a tratar:

- Avance de Obra
- Revision de pendientes de actividades
- Revision de actividades administrativas
- Aclaracion de detalles constructivos

Desarrollo:

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N.°
Contrato N.° 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374

Se Inicia recorrido de obra el cual se evidencia las siguientes actividades y pendientes:

- Area 1: Aún se encuentra pendiente las franjas de agoste en la zona verde y cierres de actas de vecindad.
- Area 2: Las actividades de instacion de espacio publico han sido terminadas, quedando pendiente las brechas de roseta y sardinel, Arreglos de empalme con la via en adoquin.

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Desarrollo:

y Cierres de actas de vecindad.

- Area 3: se adelantan actividades de instalacion de loseta adecuacion y nivelacion de la rasante para la instacion de base y mortero de nivelacion y actividades posteriores a la instacion de loseta. Está pendiente la demolicion del anden frente al conjuto Bosques sector E1 y definir la rampa.

Se realiza aclaracion de detalle de loseta guia tactil, Amarilla en las rampas de la esquina de la calle 27 con carrera 23

- Actividades administrativas.

El dia 18 de Julio se realizara corte de obra para el acta de pago parcial N°2. y se presentara a interventoria para aprobacion.

Posteriormente al corte obra, se continuara con el balance del proyecto el cual se incluira todas las cifras iniciales y las solicitadas a incluir por parte de la supervision del Municipio y se incluira actividades no previstas en el proyecto.

- Incluir area de anden de proyeccion de la carrera 23 con Calle 158.
- Actividades No previstas como la inclusion de la empradizacion de la zona verde del área 1

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha
1	Acta de pago parcial N°2	Contratista Interventor.	21/07/2025
2	Acta de balance de cantidades	Contratista Interventor.	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

Compromisos de la reunión:

N°	Actividad	Responsable	Fecha

Convocatoria próxima reunión:

ASISTENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE OBRA:

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Nicole Páez Uribe	SEC Infraestructura	Nicole Páez Uribe
Nelson J Quintero R	Contratista. Obra	
María angelica Rancero	E. Interventoría.	Mg Arquitectura EMPRESA.
Luis Carlos Salazar L.	U.T. Andenes.	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"

• CORRESPONDENCIA

BUCARAMANGA, 08 DE MAYO DE 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° FLO-INFRA-CM-001-2025 / CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ASUNTO: Solicitud de documentación del contrato de obra

Respetado ingeniero

En mi calidad de representante legal de la empresa CPI SAS la cual realizara la interventoría al contrato de la referencia, me permito a solicitar una serie de documentos del contrato de obra, los cuales son necesarios para realizar el control y seguimiento del contrato de obra, los cuales son:

-Copia de la oferta económica, incluir los APUS firmados (Adjuntar en Excel)

-Entrega en medio digital la programación de obra que se realizara durante la ejecución. (Formato Excel o Project)

-Enviar las hojas de vida de los profesionales propuestos para el proyecto según los requisitos del pliego de condiciones o anexo técnico.

- Entrega en medio digital de los soportes correspondientes a la maquinaria mínima solicitada por la entidad

- Entrega en medio digital del programa de gerencia de proyectos, junto con los soportes del profesional que realizara el mismo.

- Entrega en medio digital del plan de calidad.

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA

Solicitud de documentación del contrato de obra

5 mensajes

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 8 de mayo de 2025, 10:07 a.m.
Para: J.SAR_CONSTRUCCIONES@hotmail.com

BUCARAMANGA, 08 DE MAYO DE 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° FLO-INFRA-CM-001-2025 / CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ASUNTO: Solicitud de documentación del contrato de obra

Respetado ingeniero

En mi calidad de representante legal de la empresa CPI SAS la cual realizara la interventoría al contrato de la referencia, me permito a solicitar una serie de documentos del contrato de obra, los cuales son necesarios para realizar el control y seguimiento del contrato de obra, los cuales son:

-Copia de la oferta económica, incluir los APUS firmados (Adjuntar en Excel)

-Entrega en medio digital la programación de obra que se realizará durante la ejecución. (Formato Excel o Project)

-Enviar las hojas de vida de los profesionales propuestos para el proyecto según los requisitos del pliego de condiciones o anexo técnico.

- Entrega en medio digital de los soportes correspondientes a la maquinaria mínima solicitada por la entidad

- Entrega en medio digital del programa de gerencia de proyectos, junto con los soportes del profesional que realizará el mismo.

- Entrega en medio digital del plan de calidad.

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA

1. OFICIO INICIAL LOTE II.pdf
634K

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 8 de mayo de 2025, 10:21 a.m.
Para: utandenesjyp@hotmail.com

PSI
[Texto citado oculto]

1. OFICIO INICIAL LOTE II.pdf
634K

Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com> 13 de mayo de 2025, 5:48 p.m.
Para: Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>

Floridablanca 13 de Mayo de 2025

Señores
CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA SAS
ATN: LUIS ENRIQUE PEDRAZA

REF: SU OFICIO DEL 8 DE MAYO DE 2025 - Solicitud de documentación del contrato de obra

Respetado Ingeniero Pedraza

De la manera más atenta, atendiendo su solicitud, adjunto el listado de documentos necesarios para el control y seguimiento del contrato de obra cuyo objeto es el MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VIAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL – LOTE 2.

- Copia de la oferta económica
- APU's firmados y en Excel
- Programación de obra en Excel
- Hojas de vida de los profesionales
- Soportes equipos y maquinaria mínima
- Programa de gerencia
- Plan de calidad

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Cordial saludo,

JOHN EDINSON SARMIENTO
R.L. UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03

De: Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>
Enviado: jueves, 8 de mayo de 2025 15:21
Para: utandenesjyp@hotmail.com <utandenesjyp@hotmail.com>
Asunto: Fwd: Solicitud de documentación del contrato de obra

[Texto citado oculto]

Libre de virus.www.avast.com

8 archivos adjuntos

Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-14 FLO-INFRA-LP-003-2024 LOTE 2.pdf
130K

APUS LOTE (2) FLO-INFRA-LP-003-2024 - PROPUESTA.pdf
613K

APUS LOTE (2) FLO-INFRA-LP-003-2024 - PROPUESTA.xlsx
81K

Programación Obra Andenes.xlsx
516K

Profesionales.rar
18898K

Equipos y Maquinaria.rar
2036K

Programa de Gerencia Andenes.pdf
1846K

Plan de Calidad.rar
6185K

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 14 de mayo de 2025, 3:44 p.m.
Para: Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com>, J.SAR_CONSTRUCCIONES@hotmail.com

BUCARAMANGA, 14 DE MAYO DE 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ASUNTO: Revisión de documentos iniciales

Respetado ingeniero

Teniendo en cuenta la documentación recibida por parte de la empresa UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03 me permito adjuntar las siguientes observaciones a los documentos:

1. **Hojas de vida:**

DIRECTOR

•La certificación presentada no se evidencia la cuantía del contrato ejecutado (anexar acta de recibo final y/o aclara en la certificación)

PSICÓLOGA

•La certificación presentada no se evidencia la cuantía del contrato ejecutado (anexar acta de recibo final y/o aclara en la certificación. Pendientes antecedentes

2. **Afiliaciones del personal mínimo requerido** : Pendiente anexar las afiliaciones de todos los profesionales
3. **Revisión de APUS:**

En general a todos los APUS incluir el AIU y el precio unitario total con el AIU , para verificar que corresponda al mismo valor de la propuesta.

En el ítem 2.3 y 2.4 omitir el desperdicio al material.

Todos los APUS deben venir firmados por representante legal de la empresa

4. **Programa de gerencia:** No se evidencia que este firmado por el profesional competente para la elaboración de dicho informe .

5. **Plan de manejo de tráfico:** Revisar el desglose del PMT, hacer la multiplicación al final de los 4 meses de ejecución del proyecto y presentar el valor total del PMT firmado.

6. **Equipo mínimo requerido:** se realizó revisión de los documentos, esta pendiente una carta general donde la unión temporal andenes j&p 03 ponga a disponibilidad el equipo mínimo requerido en los pliegos. Igualmente varios de los equipos no son de propiedad de la empresa UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03, por ende, se solicita presentar una carta de disponibilidad firmada por el propietario del equipo. En los documentos revisados no se evidencio Volquetas , vibrador de concreto y herramienta menor por favor presentar los documentos pertinentes.

Agradecemos su atención y pronta gestión

Cordialmente

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA
[Texto citado oculto]

5. REVISON DE DOCUMENTOS LOTE II.pdf
640K

Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com> 15 de mayo de 2025, 7:11 p.m.
Para: Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>

Floridablanca 15 de Mayo de 2025

Señores
CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA SAS
ATN: LUIS ENRIQUE PEDRAZA

REF: SU OFICIO DEL 14 DE MAYO DE 2025 - Revisión documentos iniciales

Respetado Ingeniero Pedraza

Atendiendo su solicitud, de la manera más atenta adjunto lo solicitado:

- Acta de liquidación contrato certificado para Director de Obra y Psicólogo
- Antecedentes Psicólogo
- Afiliaciones personal
- APU´s ajustados y firmados, incluyendo APU del PMT

- Programa de Gerencia firmado por el profesional idóneo
- Listado de Equipos con certificaciones

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Cordial saludo,

JOHN EDINSON SARMIENTO
R.L. UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03

De: Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>
Enviado: miércoles, 14 de mayo de 2025 20:44
Para: Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com>; J.SAR_CONSTRUCCIONES@hotmail.com <J.SAR_CONSTRUCCIONES@hotmail.com>
Asunto: Re: Solicitud de documentación del contrato de obra

[Texto citado oculto]

---

9 archivos adjuntos

ACTA FINAL DE LIQ HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES.pdf
144K

APUS LOTE (2) FLO-INFRA-LP-003-2024 - PROPUESTA.pdf
32K

APUS LOTE (2) FLO-INFRA-LP-003-2024 - PROPUESTA.xlsx
84K

Afiliaciones Personal.rar
5415K

APUS LOTE (2) FLO-INFRA-LP-003-2024 - PROPUESTA.pdf
634K

Programa de Gerencia Andenes Floridablanca.pdf
2351K

Programa de Gerencia Andenes Floridablanca.pdf
2682K

Antecedentes Psicólogo.pdf
384K

EQUIPOS Y MAQUINARIA ANDENES.pdf
2718K

BUCARAMANGA, 14 DE MAYO DE 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ASUNTO: Revisión de documentos iniciales

Respetado ingeniero

Teniendo en cuenta la documentación recibida por parte de la empresa UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03 me permito adjuntar las siguientes observaciones a los documentos:

1. **Hojas de vida:**

DIRECTOR

•La certificación presentada no se evidencia la cuantía del contrato ejecutado (anexar acta de recibo final y/o aclara en la certificación)

PSICÓLOGA

•La certificación presentada no se evidencia la cuantía del contrato ejecutado (anexar acta de recibo final y/o aclara en la certificación. Pendientes antecedentes

2. **Afiliaciones del personal mínimo requerido** : Pendiente anexar las afiliaciones de todos los profesionales
3. **Revisión de APUS:**

En general a todos los APUS incluir el AIU y el precio unitario total con el AIU , para verificar que corresponda al mismo valor de la propuesta.

En el ítem 2.3 y 2.4 omitir el desperdicio al material.

Todos los APUS deben venir firmados por representante legal de la empresa

4. **Programa de gerencia:** No se evidencia que este firmado por el profesional competente para la elaboración de dicho informe .

5. **Plan de manejo de tráfico:** Revisar el desglose del PMT, hacer la multiplicación al final de los 4 meses de ejecución del proyecto y presentar el valor total del PMT firmado.

6. **Equipo mínimo requerido:** se realizó revisión de los documentos, esta pendiente una carta general donde la unión temporal andenes j&p 03 ponga a disponibilidad el equipo mínimo requerido en los pliegos. Igualmente varios de los equipos no son de propiedad de la empresa UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03, por ende, se solicita presentar una carta de disponibilidad firmada por el propietario del equipo. En los documentos revisados no se evidencio Volquetas , vibrador de concreto y herramienta menor por favor presentar los documentos pertinentes.

Agradecemos su atención y pronta gestión

Cordialmente

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA

Floridablanca, 04 de junio de 2025

Señores

UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03

R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ

J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

ASUNTO: Solicitud de inicio de obra y guía de anexos del informe entregable de cobro

Respetado Ingeniero

Por medio de la presente la Interventoría CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA , en virtud de sus funciones de control y vigilancia del contrato según la referencia, se permite solicitar los documentos que cito a continuación para el inicio de obra y guía para el entregable de informe según sea su cobro y avance de obra de forma ordenada y completa:

- ✓ Presentar listado de personal activo y retirado, afiliaciones, seguridades sociales de todos los trabajadores que se encuentren en la obra.
- ✓ Hacer entrega de dotación, elementos de protección personal e indumentaria adecuada y formatos de entrega.
- ✓ Exámenes de ingreso y egreso.
- ✓ Formatos de charlas y capacitaciones.
- ✓ Inspecciones de obra, inspecciones de botiquín, extintor, camilla
- ✓ Actas de vecindad de inicio y cierre.
- ✓ Informe de PMT con evidencia de acuerdo al entregado inicialmente.

✓ Cuantificación de RCD con botadero

✓ Presentar documentos de los equipos utilizados, como para la volqueta y minicargador: Licencia de conducción del conductor vigente, Tarjeta de operación, Seguro obligatorios accidentes de tránsito vigente SOAT, Inspección técnico mecánica vigente por un año, según aplique.

✓ Copia contrato de trabajo de los trabajadores.

✓ Copia de pagos seguridad social de los trabajadores.

✓ Seguimiento desde la parte ambiental, con fichas de manejo ambiental material particulado, contaminación atmosférica, fauna vegetación, salud ocupacional y seguridad y manejo de residuos.

✓ Adecuaciones de zonas, señalización y demás actividades realizadas en el periodo relacionar en el informe técnico.

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA

Solicitud de inicio de obra y guía de anexos del informe entregable de cobro

3 mensajes

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 4 de junio de 2025, 2:16 p.m.
Para: J.SAR_CONSTRUCCIONES@hotmail.com, Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>

Floridablanca, 04 de junio de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

ASUNTO: Solicitud de inicio de obra y guía de anexos del informe entregable de cobro

Respetado Ingeniero

Por medio de la presente la Interventoría CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA , en virtud de sus funciones de control y vigilancia del contrato según la referencia, se permite solicitar los documentos que cito a continuación para el inicio de obra y guía para el entregable de informe según sea su cobro y avance de obra de forma ordenada y completa:

✓ Presentar listado de personal activo y retirado, afiliaciones, seguridades sociales de todos los trabajadores que se encuentren en la obra.
✓ Hacer entrega de dotación, elementos de protección personal e indumentaria adecuada y formatos de entrega.
✓ Exámenes de ingreso y egreso.
✓ Formatos de charlas y capacitaciones.
✓ Inspecciones de obra, inspecciones de botiquín, extintor, camilla
✓ Actas de vecindad de inicio y cierre.
✓ Informe de PMT con evidencia de acuerdo al entregado inicialmente.

✓ Cuantificación de RCD con botadero
✓ Presentar documentos de los equipos utilizados, como para la volqueta y minicargador: Licencia de conducción del conductor vigente, Tarjeta de operación, Seguro obligatorios accidentes de tránsito vigente SOAT, Inspección técnico mecánica vigente por un año, según aplique.
✓ Copia contrato de trabajo de los trabajadores.
✓ Copia de pagos seguridad social de los trabajadores.
✓ Seguimiento desde la parte ambiental, con fichas de manejo ambiental material particulado, contaminación atmosférica, fauna vegetación, salud ocupacional y seguridad y manejo de residuos.
✓ Adecuaciones de zonas, señalización y demás actividades realizadas en el periodo y relacionar en el informe técnico.

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA

6.oficio solicitud de informacin inicial andenes lote II.pdf
645K

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 4 de junio de 2025, 2:16 p.m.
Para: Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com>

[Texto citado oculto]

Solicitud de inicio de obra y guía de anexos del informe entregable de cobro

3 mensajes

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 4 de junio de 2025, 2:16 p.m.
Para: J.SAR_CONSTRUCCIONES@hotmail.com, Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>

Floridablanca, 04 de junio de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

ASUNTO: Solicitud de inicio de obra y guía de anexos del informe entregable de cobro

Respetado Ingeniero

Por medio de la presente la Interventoría CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA , en virtud de sus funciones de control y vigilancia del contrato según la referencia, se permite solicitar los documentos que cito a continuación para el inicio de obra y guía para el entregable de informe según sea su cobro y avance de obra de forma ordenada y completa:

✓ Presentar listado de personal activo y retirado, afiliaciones, seguridades sociales de todos los trabajadores que se encuentren en la obra.
✓ Hacer entrega de dotación, elementos de protección personal e indumentaria adecuada y formatos de entrega.
✓ Exámenes de ingreso y egreso.
✓ Formatos de charlas y capacitaciones.
✓ Inspecciones de obra, inspecciones de botiquín, extintor, camilla
✓ Actas de vecindad de inicio y cierre.
✓ Informe de PMT con evidencia de acuerdo al entregado inicialmente.

✓ Cuantificación de RCD con botadero
✓ Presentar documentos de los equipos utilizados, como para la volqueta y minicargador: Licencia de conducción del conductor vigente, Tarjeta de operación, Seguro obligatorios accidentes de tránsito vigente SOAT, Inspección técnico mecánica vigente por un año, según aplique.
✓ Copia contrato de trabajo de los trabajadores.
✓ Copia de pagos seguridad social de los trabajadores.
✓ Seguimiento desde la parte ambiental, con fichas de manejo ambiental material particulado, contaminación atmosférica, fauna vegetación, salud ocupacional y seguridad y manejo de residuos.
✓ Adecuaciones de zonas, señalización y demás actividades realizadas en el periodo y relacionar en el informe técnico.

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA

6.oficio solicitud de informacin inicial andenes lote II.pdf
645K

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 4 de junio de 2025, 2:16 p.m.
Para: Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com>

[Texto citado oculto]

6.oficio solicitud de informacin inicial andenes lote II.pdf
645K

Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com> 25 de junio de 2025, 9:42 a.m.
Para: Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>

Floridablanca 25 de Junio de 2025

Señores
CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA SAS
ATN: LUIS ENRIQUE PEDRAZA

REF: SU OFICIO DEL 04 DE JUNIO DE 2025 - Solicitud de Inicio de Obra

Respetado Ingeniero Pedraza

Atendiendo su solicitud, de la manera más atenta adjuntamos la documentación requerida en el oficio de la referencia mediante el siguiente link de descarga:

https://we.tl/t-FTAv4JQSNw

Quedo atento a sus observaciones.

Cordial saludo,

JOHN EDINSON SARMIENTO
R.L. UNION TEMPORAL ANDENES J&P 03

De: Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>
Enviado: miércoles, 4 de junio de 2025 14:16
Para: Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com>
Asunto: Fwd: Solicitud de inicio de obra y guía de anexos del informe entregable de cobro

[Texto citado oculto]

Libre de virus.www.avast.com

SOLICITUD DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES Y PERSONAL OBRERO VINCULADOS AL PROYECTO

1 mensaje

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 1 de julio de 2025, 1:34 p.m.
Para: J.SAR_CONSTRUCCIONES@hotmail.com, Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com>

Floridablanca, 01 de Julio de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES Y PERSONAL OBRERO VINCULADOS AL PROYECTO

Respetado Ingeniero

Asunto:

En representación de la empresa CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA El cual cumplimos con la interventoría, me permito solicitar el pago oportuno de la seguridad social del personal vinculado al contrato de obra N° 1044-2025 CO1.PCCNTR.7630374cuyo objeto es: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SECTOR CAÑAVERAL, lote 2, teniendo en cuenta que se tiene un plazo máximo de pago el 04 de Julio del 2025 para la UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03.

Agradecemos su atención y pronta gestión.

Cordialmente,

_____
LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA

Gmail Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com>

Solicitud de comités semanales de obra

1 mensaje

Luis <andenesfloridablanca2025cpi@gmail.com> 1 de julio de 2025, 1:10 p.m.
Para: J.SAR_CONSTRUCCIONES@hotmail.com, Union Temporal Andenes JyP <utandenesjyp@hotmail.com>

Floridablanca, 01 de Julio de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ANDENES J&P 03
R/L JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ
J.SAR_CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.7737620 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

ASUNTO: Solicitud de comités semanales de obra

Respetado Ingeniero

Por medio de la presente la Interventoría CPI CENTRAL DE PROYECTOS E INGENIERIA, en virtud de sus funciones de control y vigilancia del contrato según la referencia, se permite solicitar asistencia a los comités semanales los días Miércoles 08:00 am, así se registraran cambios técnicos y modificaciones al contrato según las actividades en ejecución.

Agradecemos su atención y asistencia.

Cordialmente,

_____
LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ
CC.91.299.157 BUCARAMANGA

• REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita de inspección de áreas



Visita de inspección de áreas



Visita de inspección de áreas




Visita de inspección de áreas



Visita de inspección de áreas





Visita de inspección de áreas


	
Visita de inspección de áreas	Visita de inspección de áreas
	
Visita de inspección de áreas	Visita de inspección de áreas

	
Visita de inspección de áreas	Socialización del proyecto
	
Socialización del proyecto	Socialización del proyecto
	
Señalizacion	Demolicion de anden

	
Señalizacion PMT	Señalizacion PMT
	
Demoliciones	Excavaciones para nivelacion
	
Nivelacion y conformacion	Demolicion de andenes

	
Material excavado	Demolicion de andenes
	
Compactacion de la rasante	Acopio de materia proveniente de la excavacion
	
Acopio de material	Corte de raices

	
Almacenamiento y/o bodega	Excavacion para sardinel
	
Controlador de tráfico	Instalacion de material de base
	
Instalacion de material de base	Instalacion de material de base

	
Compactasion de material de base	Inslacion de mortero y loseta
	
Construccion de rampas	Instalacion de loseta
	
Contruccion de rampas e instalacion de lsoeta amarilla	Instalacion de loseta

• SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-12, 09:54:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78325225

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 06/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03		
Documento	NI901928120	**Dirección**	CR 32 #118 - 18 OFICINA 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076184975
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDINSON	**Identificación**	CC 1098613176
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003309837	CARLOS IGNACIO BELTRAN HOYOS	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 320.000	$ 51.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 320.000	$ 12.800	6,960	$ 320.000	$ 22.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 1065864452	YISEL FERNANDA CARRASQUILLA HERNANDEZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 284.700	$ 45.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300
CC 1098613176	JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300
CC 1102382455	LINGER DAVID SUAREZ RUEDA	01	00	X																0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 237.250	$ 38.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 91248509	JOSE JOAQUIN VEGA MANTILLA	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 237.250	$ 38.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 91265823	NELSON JAVIER QUINTERO RUEDA	01	00	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 360.000	$ 57.600	(EPS010) EPS SURA	$ 360.000	$ 14.400	6,960	$ 360.000	$ 25.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 360.000	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.500
CC 91270350	EGBERTO NELSON AMAYA GONZALEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 91288988	LIZANDRO MEZA RODRIGUEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 237.250	$ 38.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 91472732	MAURICIO PARRA CASTILLO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 901.550	$ 144.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 91512592	JAVIER REY GAMBOA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 284.700	$ 45.600	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 284.700	$ 11.400	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.384.650	$ 3.384.650	$ 3.384.650	$ 3.384.650	$ 541.900	$ 135.500	$ 236.300	$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.049.200	$ 0	$ 1.049.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-17, 06:11:19 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 78326747

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 16/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03		
Documento	NI901928120	**Dirección**	CR 32 #118 - 18 OFICINA 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076184975
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDINSON	**Identificación**	CC 1098613176
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098747828	GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS	59	00	R																0	0	0	6	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.900
CC 91539613	LUIS CARLOS GOMEZ TRIMIÑO	59	00	R																0	0	0	6	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.900
CC 91542104	LUIS CARLOS SALAZAR LARROTA	59	00	R																0	0	0	6	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 284.700	$ 19.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 854.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.700	$ 400	$ 60.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-06-03, 11:08:02 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2025
Empresa	LUIS CARLOS SALAZAR
CEDULA CIUDADANIA	CC 91542104
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073067299
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1526167420
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 604.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 339.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 265.000	$ 0

SubTotales:	$ 604.200	$ 0
Total a Pagar:		$ 604.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDY CATERINE SARMIENTO GUTIERREZ identificado(a) con CC 1095797223 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

J.SAR CONSTRUCCIONES S.A.S NI 900557594

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-05	2025-06	1578717341	9487737991	E	2025-06-25																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,434,783	$229,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,434,783	$99,900
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,434,783	$57,400
EPS	SANITAS	30	4%	$1,434,783	$57,400

Este certificado se expide el día 2025-07-29 a las 01:41.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91539613
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 11 #34-24	TELÉFONO:	6963368
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades especializadas de diseño.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7969766641**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1525861854

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 91539613	GOMEZ TRIMIÑO LUIS CARLOS	INDEPEND		$ 2.000.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 570.000

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098747828		SERRANO ROJAS GERMAN AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 # 24-61 APARTAMENTO 808	BUCARAMANGA-SANTANDER	6320923	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1532633537	9486544345	I	2025/06/09	2025/06/05	BANCO DE BOGOTA	0	$1,066,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1098747828	SERRANO GERMAN	25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS017	30	$3,600,000	$450,000	CCF40	30	$3,600,000	$21,600	14-11	30	$3,600,000	$18,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$3,600,000	$21,600			$3,600,000	$18,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$0	$0	$576,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$576,000	$0	$0	$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,800	$0	$0	$18,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,600	$0	$0	$21,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$21,600	$0	$0	$21,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$0	$450,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$450,000	$0	$0	$450,000
TOTAL				1	$1,066,400	$0	$0	$1,066,400

2025/06/05 12:51 PM

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-29, 02:41:56 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78401105

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03		
Documento	NI901928120	**Dirección**	CR 32 #118 - 18 OFICINA 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076184975
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDINSON	**Identificación**	CC 1098613176
Total Afiliados	13	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003309837	CARLOS IGNACIO BELTRAN HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1065864452	YISEL FERNANDA CARRASQUILLA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1095838474	RONALDO MAURICIO DIAZ MUÑOZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
CC 1098613176	JOHN EDINSON SARMIENTO GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1098699983	JAROLD VLADIMIR HERNANDEZ VILLAMIZAR	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.043.900	$ 167.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.043.900	$ 41.800	6,960	$ 1.043.900	$ 72.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 1102382455	LINGER DAVID SUAREZ RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1232888338	CARLOS HAIR RANGEL JEREZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.043.900	$ 167.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.043.900	$ 41.800	6,960	$ 1.043.900	$ 72.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.043.900	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 91248509	JOSE JOAQUIN VEGA MANTILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91265823	NELSON JAVIER QUINTERO RUEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 91270350	EGBERTO NELSON AMAYA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91288988	LIZANDRO MEZA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 91472732	MAURICIO PARRA CASTILLO	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CC 91512592	JAVIER REY GAMBOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.926.800	$ 15.926.800	$ 15.926.800	$ 15.926.800	$ 2.548.800	$ 637.600	$ 1.109.000	$ 637.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.933.000	$ 37.600	$ 4.970.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91539613
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS CARLOS GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 11 #34-24	TELÉFONO:	6963368
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades especializadas de diseño.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7973560225**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1592711962

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 91539613	GOMEZ TRIMIÑO LUIS CARLOS	INDEPEND		$ 2.000.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 570.000

Planilla Pagada

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-01, 10:50:17 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	LUIS CARLOS SALAZAR
CEDULA CIUDADANIA	CC 91542104
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1073700300
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1593134036
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 604.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 339.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 265.000	$ 0

SubTotales:	$ 604.200	$ 0
Total a Pagar:		$ 604.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDY CATERINE SARMIENTO GUTIERREZ identificado(a) con CC 1095797223 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

J.SAR CONSTRUCCIONES S.A.S NI 900557594

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-06	2025-07	1645961712	9489215686	E	2025-07-22																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,434,783	$229,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,434,783	$99,900
CCF	COMFENALCO SANTANDER	30	4%	$1,434,783	$57,400
EPS	SANITAS	30	4%	$1,434,783	$57,400

Este certificado se expide el día 2025-07-29 a las 01:31.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-29, 12:58:09 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 78587237

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 16/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL ANDENES JYP 03		
Documento	NI901928120	**Dirección**	CR 32 #118 - 18 OFICINA 101
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6076184975
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORIDABLANCA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	SARMIENTO GUTIERREZ JHON EDINSON	**Identificación**	CC 1098613176
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098747828	GERMAN AUGUSTO SERRANO ROJAS	59	00		X															0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900
CC 5671097	LUIS ENRIQUE PARRA	59	00	R	R															0	0	0	27	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.281.150	$ 89.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.200
CC 91539613	LUIS CARLOS GOMEZ TRIMIÑO	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 91542104	LUIS CARLOS SALAZAR LARROTA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 5.551.650	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 386.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.300	$ 6.100	$ 798.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.