MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 20252242 DE

"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS

URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B".

INFORME DE INTERVENTORIA No. 1

Interventor
DISEÑOS, EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. – DECOC SAS

(30 abril - 31 mayo)

1. INTRODUCCION por una parte la Entidad MUNICIPIO DE PASTO y, por la otra, el CONSORCIO INFRAVIAL 2025 convienen ejecutar el contrato N° 20252242 cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B". Dicho contrato se ejecutará a partir del diseño suministrado por la alcaldía, ya que, anteriormente yacía un diseño el cual no terminó su ejecución.
El Municipio de Pasto a través del concurso de méritos abierto No. CM-2025-1 delega a Diseño Edificaciones y Consultorías de Obras Civiles S.A. cuyo objeto es: "El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la Interventoría Técnica, Financiera, Ambiental y Jurídica para la ejecución del contrato", contrato anteriormente suscrito
En el presente informe de interventoría N.°1, se muestra el desarrollo de las actividades, y labores ejecutadas durante el periodo 30 de abril al 31 del mes de mayo de 2025 del seguimiento al contrato.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato: 20252242
Fecha Contrato: 30 de abril de 2025
Valor Contrato: MIL DOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($1.231.237.177)
Objeto: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B".
Plazo: Ocho (08) meses
Contratista: CONSORCIO INFRAVIAL 2025
Interventor: DISEÑOS, EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. – DECOC SAS
Supervisor: WILBER EFREN MURILLO ARTEAGA
Pólizas y vigencia:
Vigencia Cumplimiento: 30/6/26
Vigencia Anticipo: 30/06/2026
Vigencia Prestaciones Sociales: 31/12/28
Vigencia Póliza Estabilidad: 31/12/26
Vigencia póliza Responsabilidad Civil Extracontractual: 31/12/25

3. ACTAS DE OBRA

Acta de Inicio 30/04/2025

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- Estado inicial de la obra.

El proyecto se encuentra ubicado en el sector vía caicedo – nueva colombia, carrera 13 entre calle 1b y calle 6b donde existe un diseño inicial realizado por contratistas anteriores del que se tiene información del tramo vial de la siguiente manera: desde la abscisa k0+000 hasta la k0+423,71 presenta una conformación de la estructura con un geotextil T2400 en subrasante, un afirmado con e=30cm y una subbase de e=20cm; desde la abscisa k0+423.71 hasta la k0+503 se tiene una losa de e=23cm y Mr=4,2Mpa sin bordillos y dos losas sin fundir por la presencia de dos cámaras existentes entre la abscisa k0+424 y k0+503y a lo largo de la longitud total del tramo se encuentran 22 pozos existentes.

- Avance físico.

Las actividades que se realizaron durante el mes desde el día 30 de abril hasta el 31 de mayo del 2025, son las siguientes:

- Se revisa documentación y diseños acerca del proyecto.
- Se realiza el levantamiento de actas de vecindad, donde se hace una inspección del estado inicial de cada una de las viviendas.
- Se realiza localización y replanteo del eje de la vía con ayuda de la comisión topográfica.
- Se realiza cerramiento provisional con guadua ubicadas cada 3m y tela de cerramiento desde la abscisa k0+503 hasta la k0+000 ambos extremos de los carriles de la vía con una distancia total aproximada de 1.060 ml.
- Se realiza actividades de excavación y desalojo (17 viajes en volquetas con capacidad 14m^3) de afirmado contaminado existente con ayuda de la retroexcavadora de oruga y minicargador desde la abscisa k0+423,71 hasta aproximadamente la abscisa k0+324.
- Se compacta subrasante con ayuda del vibrocompactador desde la abscisa k0+420 hasta aproximadamente la abscisa k0+370
- Se instala 20 metros de geotextil a mano desde la abscisa k0+380 hasta la k0+400.
- Se extiende y compacta material de recebo (5 viajes en volquetas con capacidad 14m^3) para mejoramiento de afirmado con ayuda de minicargador y vibrocompactador, desde abscisa k0+0372 hasta la k0+0415 aproximadamente.



Imagen 1.. Localización y replanteo del eje de la vía



Imagen 2. cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento



Imagen 3. cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento inicio de obra



Imagen 4. Excavación de material de afirmado contaminado existente. con ayuda de retroexcavadora.



Imagen 5. Excavación de material de afirmado contaminado existente. con ayuda de minicargador



Imagen 6. Desalojo de material de afirmado contaminado existente.



Imagen 7. Instalación de 20m de geotextil.



Imagen 8. Extendida de material para mejoramiento de afirmado



Imagen 9. Extendida de material para cubrimiento de geotextil y mejoramiento de afirmado.



Imagen 10. Compactación de material para mejoramiento de afirmado



Imagen 11. Compactación de subrasante.



Imagen 12. Compactación de material para mejoramiento de afirmado

- Avance de tiempo.

El presente informe cubre el período comprendido entre el 30 de abril de 2025 (fecha de inicio del proyecto) y el 31 de mayo de 2025. Durante este lapso, ha transcurrido un total de 31 días calendario, lo que representa el primer mes completo de ejecución del proyecto. Dado que la duración total del proyecto es de 8 meses, el avance de tiempo acumulado a la fecha es del 12.5%

- Avance financiero.

Para el informe mensual de obra con corte al 31 de mayo, el avance financiero proyectado es de $307,809,294.2525. Esta cifra se calcula a partir del valor total del contrato ($1,231,237,177.01) y el porcentaje de avance físico alcanzado (25%)

- Cálculo del Avance Financiero

Valor total del contrato: $1,231,237,177.01
Porcentaje de avance físico: 25%
Avance financiero = Valor total del contrato × (Porcentaje de avance físico / 100)
Avance financiero = 1,231,237,177.01×0.25
Avance financiero = $307,809,294.2525

- Control Ambiental y Señalización.

Según el instructivo IN-I-002 se observa que hasta el momento se cumple con el plan de acción socioambiental en la obra.

- Comparación con lo programado.

Se cumple con lo establecido según el cronograma, además se adelanta actividades previstas en otras fechas establecidas en el cronograma.

- Análisis de problemas surgidos y emisión concepto técnico de alternativas de solución.

- Se causó daño en manguera de agua potable en abscisa k0+0396 que se rompió con una pala a la hora de excavar hueco para colocar guadua para el cerramiento; se le dio solución el mismo día realizando un empalme con un trozo de manguera y sus debidas uniones.
- El minicargador al pasar por la abscisa k0+0396 desunió la manguera antes mencionada que se une con el tuvo madre el cual ocasionó un pozo de agua, sin embargó también se subsanó el mismo día haciendo su debida unión.
- En la excavación de afirmado contaminado existente por debajo del límite previsto, además perjudicó parte del geotextil, ya que, en el diseño se suponía que este se encontraba a 50cm por debajo de la subbase y el afirmado, hecho que no fue así, dado que, este se encontró a lo largo de la longitud del tramo a una longitud menor que la prevista; para dar solución a dicho acontecimiento se retiró el material estropeado, se compactó subrasante y se instaló nuevamente el geotextil (20m a lo largo de la abscisa k0+380 hasta la k0+400 con un ancho de 3.8m) y para rellenar el afirmado se adicionó material de recebo hasta llegar a la pendiente establecida.

5. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se realiza ningún tipo de ensayo transcurrido este mes.

6. BALANCE FINANCIERO

En el mes del 30 de abril hasta el 31 de mayo no se ha realizado pagos ni amortizaciones.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$1.231.237.177,01			0
Totales				
			%ejecución	45%

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

En el mes del 30 de abril al 31 de mayo no se realizaron actas ni preactas.

8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DEL CUMPLIMENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, cumplido)
1	Seguimiento del cronograma.	Avance similar al programado.	En proceso

8. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION.

ANEXO 1 - Avance cronograma de obra.
ANEXO 2 - Estado general del tiempo.
ANEXO 3 - Control diario del personal del contratista de obra.
ANEXO 4 - Control diario del equipo del contratista de obra.
ANEXO 5 - Control Ambiental y señalización de Obras.
ANEXO 6 – Bitácora de obra
ANEXO 7 – Documentos del contratista
Pago de seguridad social y parafiscales.
ANEXO 8 – Registro fotográfico valla informativa
ANEXO 9 - Registro de la señalización aplicable según la obra



DISEÑOS, EDIFICACIONES Y
CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. – DECOC SAS
Interventor

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO AVANCE CRONOGRAMA DE OBRA			
	VIGENCIA 13-septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN - F- 002	PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

MES 01 al 31 de mayo de 2025

"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B".

CONTRATO No: 20252242 CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL 2025 OBRA:

ITEM	DIA / DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Localización y replanteo para													X	X		X			X								X	X		X	
	Cerramiento provisional con																										X	X	X	X	X	X
	Excavación mecánica en																													X	X	X
	compactación subrasante																													X	X	X
	Mejoramiento de sub base																															X
	Geotextil refuerzo subrasante tejido,																															X

DISEÑOS, EDIFICACIONES Y CONSULTORIA
DE OBRAS CIVILES S.A.S.
Interventor

CONSORCIO INFRAVIAL 2025
Contratista

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO AVANCE CRONOGRAMA DE OBRA			
	VIGENCIA 13-septiembre-13	**VERSIÓN** 01	**CODIGO** IN-F-024	**PÁGINA**

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

MES 01 al 31 de mayo de 2025

"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B".

CONTRATO No: 20252242 CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL 2025 OBRA:

ITEM	DIA / DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Lluvia moderada intermitente																X										X					X
	Clima: seco																			X								X			X	
	Clima: Mañana lluvia moderada, tarde seco																												X			
	Clima: húmedo - lluvioso sin interrupción																													X		
	Clima: húmedo																															

DISEÑOS, EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S.
Interventor

CONSORCIO INFRAVIAL 2025
Contratista

ALCALDIA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN-F-020	PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

MES 01 al 31 de mayo 2025

"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B".

CONTRATO No: 20252242 CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL 2025 OBRA:

DIA / PERSONAL EN OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
(1) maestro, (3) oficiales(2) ayudantes, cuadrilla topográfica, ing. residente de obra, ing residente interventoría, (2) SST contratista presencia de (2) ing. civil por parte de contratista, presencia SISO interventoría, presencia ing. auxiliar de supervisión, operario retroexcavadora de orugas																											X			
(1) maestros, (1) contramaestro (4) oficiales, (9) ayudantes, ing. residente de obra, ing residente interventoría, (1) SST contratista, ing auxiliar administrativo de contratista, presencia SISO interventoría, operario de retroexcavadora de oruga, operario vibrocompactador, operario de minicargador, operarios de volqueta.																												X		
(1) maestro, (4) oficiales (9) ayudantes, cuadrilla topográfica, ing. residente de obra, ing residente interventoría, (2) SST contratista, presencia de Ing director de obra, ing. auxiliar administrativo contratista, presencia SISO interventoría, presencia personal de empopasto, operario de retroexcavadora de orugas, operario vibrocompactador, operario de minicargador, operarios de volquetas.																													X	
(1) maestro, (1)contramaestro (3) oficiales (5) ayudantes, , ing. residente de obra, ing residente interventoría, (2) SST contratista, presencia de Ing diretor de obra, ing. auxiliar administrativa por parte de contratista, presencia SISO interventoría, operario de retroexcavadora de orugas, operario vibrocompactador, operario de minicargador, operarios de volquetas.																														X
[illegible] obra, topógrafo, 2 cadeneros													X	X																	
[illegible] administrativa auxiliar de obra.															X																
Ing residente de obra, SISO interventoría,comisión topográfica																X															
Comisión topográfica																			X												
(1) mestro, (1) contramaestro (4) oficiales, (6) ayudantes, Ing residente de obra, SISO interventoría, SST contratista																										X					
(1) mestro, (1) contramaestro, (4) ayudantes, Ing residente de obra, SISO interventoría, SST contratista, comisión topográfica																											X				

WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
Supervisor

DISEÑOS, EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S.
Contratista de Interventoría

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN-F-018	PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

MES 01 al 31 de mayo del 2025

CONTRATO No: 20252242

CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL 2025

OBRA: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B".

DIA / EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
herramienta menor Llegada retroexcavadora de orugas																												X			
Herramienta menor, retroexcavadora de orugas, vibrocompactador, minicargador, 2 volquetas																													X		
Retroexcavadora de orugas, vibrocompactador, minicargador, (3) volquetas dobletroque capacidad 14 m3, herramienta menor																														X	
Retroexcavadora de orugas, vibrocompactador, minicargador, (2)volquetas dobletroque capacidad 14 m3, herramienta menor																															X

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

DISEÑOS, EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S.
Interventor

CONSORCIO INFRAVIAL 2025
Contratista

ALCALDIA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA - P.A.S.A.O.**			
	VIGENCIA 31-Ago-17	**VERSIÓN** 02	**CÓDIGO** IN-F-035	**PÁGINA**

PROYECTO

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, PROMOVIENDO UNA CONECTIVIDAD EFICIENTE
Y SEGURA, VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PASTO"

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL 2025 **NIT:** 830053812-2

NOMBRE INTERVENTORÍA: DISEÑOS, EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S. – DECOC SAS **NIT:** 900213883-6

CONTRATO No: 20252242 **FECHA INICIO OBRA:** 30 de abril de 2025

OBJETO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO – NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B".

I. LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO Nota: ver instructivo IN-I-002

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CALIFICACIÓN
	No se encuentran impactos	

II. PROGRAMAS AMBIENTALES A IMPLEMENTAR Nota: ver instructivo IN-I-002

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA	☑
2. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO	☐
3. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	☐
4. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	☑
5. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA	☑
6. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	☑
7. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	☑
8. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FLORA Y FAUNA	☑
9. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN	☑

III. LUGARES DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE

NOMBRE ESCOMBRERA	LOCALIZACIÓN	No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL QUE AUTORIZA
Escombrera Santander	Kilómetro 3 vía Obonuco, Municipio de Pasto, Nariño.		CORPONARIÑO

IV. PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TIPO DE MATERIAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	UBICACIÓN DE LA FUENTE DE MATERIALES	No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL
Material recebo	CANTERA LA VEGA	Vereda el Rosal, corregimiento de	No. 075

DESCRIBA BREVEMENTE COMO SE ALMACENÓ, PROTEGIÓ Y DONDE SE UBICÓ EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Este material es trnsportado directamente en el tramo de vía para ir estirandolo y compactándolo.

Nota: anexar registro

V. CAMPAMENTOS

APLICA SI ☐ NO ☑

CUENTA CON ZONAS DE COMIDA, VESTIER, OFICINAS, ETC
SI ☐ NO ☑

No. DE BAÑOS 1

LAS ZONAS SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS
SI ☑ NO ☐

SE ESTABLECEN RUTAS DE EVACUACIÓN
SI ☑ NO ☐

VI. MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA

No. VOLQUETAS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OBRA 3

No. VEHÍCULOS CON CERTIFICACIÓN TÉCNICOMECANICA VIGENTE 3

Nota: anexar copia de los documentos de los vehículos utilizados en obra

DESCRIBA COMO Y CUANDO SE REALIZA LA REVISIÓN PERIODICA DEL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS

Nota: anexar planillas de verificación o evidencia fotográfica

VII. GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA

No. DE ÁRBOLES PRESENTES EN LA ZONA A INTERVENIR 0

No. DE ÁRBOLES PROTEGIDOS no aplica

No. DE ÁRBOLES TRASPLANTADO no aplica

No. DE ÁRBOLES TALADOS no aplica


ÁREA DE COBERTURA VEGETAL REMOVIDA 0

ÁREA DE COBERTURA VEGETAL REUTILIZADA no aplica

LA CAPA VEGETAL FUE ALMACENADA Y PROTEGIDA ADECUADAMENTE
SI ☐ NO ☐

SE REALIZÓ RESCATE O TRASLADO DE ALGUNA ESPECIE ANIMAL
SI ☐ NO ☑

SE IMPLEMENTA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO SI ☑ NO ☐

		
CONSORCIO INFRAVIAL 2025	WILBER EFREN MURILLO ARTEAGA	DISEÑOS, EDIFICACIONES Y CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S.
CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	INTERVENTORIA

PDF Scanner ACE Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

CONTRATO DE OBRA No 20252242

OBJETO: "El contratista se compromete con el municipio de Pasto-Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, a Realizar La obra de mejoramiento de vias Urbanas Sector via Caicedo - Nueva Colombia, Carrera 13 entre calle 76 y 66".

Contratista de Obra: Consorcio Infravial 2025 - 901.935.359
Representante Legal: Mari Luz Vargas -C.C. 26.593.081

Contratista de Interventoria: Diseños edificaciones y consultorias de obras civiles S.AS -
Representante Legal : Luis Carlos Acevedo Villamizar.

Fecha de Inicio: 30 de Abril del 2025
Plazo Inicial: ocho (8) meses.

Firmas.

Ing. Emerson J. Tukan Alvarado.
Director de Obra.

Julieth Zuñiga Gomez.
Julieth Zuñiga Gomez
Residente de interventoria.

Jonathan Barrera
Interventor

PDF Scanner ACE Scanner

30 de Abril del 2025. - 05 de Mayo del 2025

Se da inicio a la revision de documentacion contractual y requerimientos por parte de interventoria y supervision del contrato de obra.

06 de mayo del 2025: - 11 Mayo del 2025

se realiza la socializacion del proyecto en el salon comunal del barrio nueva Colombia a las 7:00 p.m, a la cual asistieron por parte de la secretaria de infraestructura: La ingenima. Jesika Ceballos Secretaria de infraestructura, el ingeniero Wilber Monllo, sub secretario de infraestructura, supervisor del proyecto, el ingeniero Gabriel Gonzales como apoyo a la supervision, por parte del contratista de obra: La ingeniera Monilus Vargas. Gonzales como representante Legal del Consorcio Infravial. 2025, por parte de Interventoria el ingeniero: Luis Carlos Acevedo y por parte de la comunidad el señor Mauricio Narvaez Guerra Presidente de la junta de accion comunal del barrio nueva Colombia. y los demas invitados tanto del barrio nueva colombia como del barrio. Colorado bajo. Durante la socializacion se conforma el comite veedor y se dio a conocer las caracteristicas del proyecto de obra.

12 Mayo del 2025.
Se radico el plande Manejo de Transito, en la Secretaria de movilidad y transito, para su aprobacion y expedicion de la resolucion para el cierre de la via.

MARTES, 27 de Mayo del 2025
CLIMA: Seco - soleado.
PERSONAL DE OBRA: Ing. Residente de Obra, Ing. Residente Interventoria - Director de Obra (contratista), Maestro de obra contramaestro, cuatro (4) obreros, comision TOPOGRAFICO: Topografo y cadenero.

EQUIPOS y/o MAQUINARIA: equipo topografia estacion total
Herramienta menor.

ACTIVIDADES: Se continua con el anclaje de guaduas para cerramiento e instalacion de polisombra, al mismo tiempo se inicia con el equipo de topografia la localizacion del eje. de la via deacuerdo con el nuevo diseño entregado por parte de la secretaria de infraestructura (supervision del proyecto),
Se llega hasta la abscisa K0+260 por el costado izquierdo. desde la abscisa K0+420; El equipo de topografia entrega la localizacion y replanteo del eje del todo el tramo desde la K0+000 hasta la K0+503.
Se recibe la visita por parte del funcionario de Alcaldia para la revision del alineamiento de las Tuberias de Gas, el funcionarios indica de forma. verbal la ubicacion de las tuberias y valvulas existentes en la via de la carrera #13, sin embargo no nos es suministrado un plano Fisico ni en formato PDF que pueda servirnos para una constante revision y Localizacion.

Las siguentes Ilustraciones presentan lo siguiente:

Ilustración 1. Se pepresenta el plan de manejo de tránsito implementado en el proyecto de mejoramiento de vías urbanas del sector vía Caicedo - Nueva Colombia. Carrera 13 entre calle 1B y 6B

Ilustración 2. Muestra el plano del diseño en planta y perfil del proyecto de mejoramiento de vías urbanas del sector vía Caicedo - Nueva Colombia, Carrera 13 entre calle 1B y 6B



Ilustración 1 Plano del PEA (Plan de manejo de tráfico) vía Cuenca - Molleturo - Naranjal

1 PLIEGO ESCALA 1:100

Ilustración 2. Plano del diseño en planta y perfil del mejoramiento con pavimento rígido, vía Caicedo – Nueva Colombia.

28 de Mayo del 2025

Personal de Obra: Ing. Residente de obra, Ing. Residente Interventoría. Ing. SST contratista de obra, Ing. SST Interventoría - Maestro - cantamangueo - 4 is obreros

Clima: lluvias moderadas intermitentes. Jornada de la mañana. y clima seco en la jornada de la tarde.

Maquinarias y/o Herramienta: Herramientas menores + Estación total nivel.

Comisión Topografía: Topógrafo y cadenero

Actividades:

✓ VISITA POR PARTE DE SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE IDENTIFICAN PUNTOS LOS CUALES REQUIEREN TRANSICIÓN CON ABSCISADO, SE IDENTIFICAN PUNTOS EN LOS CUALES CONSTRUCCIÓN ES NECESARIO REALIZAR ADICIONALES.

✓ Se realiza rombo de eje en el terreno, ya que el del plano no coincide y se necesita que coincida. (se ve necesario el rombo ya que existe una curva innecesaria)

Julieth Zuñiga Gomez.
Ing. residente interventoría

GERALD GONZALEZ
APOYO SUPERVISOR

una vez localizado y replanteado el eje de la vía con el nuevo diseño, en campo la curva C7 de diseño ubicada entre las abscisas K0+309,72 y K0+335,48 se denota innecesaria, ya que el ancho de la banca permite que se pueda trazar un eje con una curva menos pronunciada, Mediante la topografía se logro disminuir el abscisamiento curvo, se realizo una transicion y modificacion al diseño en el tramo desde la abscisa K0+260 Hasta la abscisa. K0+400,54, esta. Modificacion se realizo con la aprobacion de interventoria y supervision del Proyecto.

Se continua con la Actividad de cerramiento con guaduas y polisombra en toda. mitad trasluida, se realiza. la instalacion de la malla desde la abscisa K0+400.

Hasta la abscisa Km0+260 en el costado izquierdo de la vía, y se continua con la instalacion de las guaduas desde la abscisa Km0+260 en direccion al inicio de la via hacia la calle 76.
En la jornada de la tarde se hace el ingreso de la maquina retroexcavadora,
El equipo de topografia realiza la nivelacion desde el tramo de las abscisas Km0+260 Hasta la Km0+440.

Julieth Zuñiga Gamez
Ing Residente interventoria.

29 de Mayo del 2025
CLIMA: lluvias moderadas Intermitentes.
PERSONAL EN OBRA: Ing Residente de Obra, Director de Obra, Ing. Residente Interventoria, Profesional SST contratista obra, P. SST interventoria

EQUIPOS/MAQUINARIA: Retroexcavadora HITACHI, Minicargador vibrocompactador de 12 Ton, volquetas - Herramienta menor

ACTIVIDADES: Teniendo los niveles marcados en obra se procede a realizar el cajeo desde la abscisa Km0+420, en el empalme con el tramo pavimentado, se procede a excavar lo estipulado en los planos, de donde en el tramo entre la Km0+360 Hasta la Km0+420 se realizara un mejoramiento con subbase de 70cm mas la estructura de la placa de 23cm,
Durante la excavacion con retroexcavadora en la abscisa Km0+390 se genero un Daño a la acometida domiciliaria la cual se reparo con gran dificultad al finalizar la jornada laboral.
Durante la excavacion se dispuso una volqueta para el desalojo del material, se desalojaron en total 4 volquetes de 14 m^3, en total 56 m^3 de material

de excavacion, Posteriormente se realiza la compactacion de la subrasante con el vibro compactador de 12 Ton.

Juliette Zuñiga Gomez.
Ing. residente de interventoria

30 de Mayo del 2025.
CLIMA: seco
PERSONAL EN OBRA. Ing Residente de Obra, Ing. Residente. Interventoria. SST contratista, SST interventoria, topografo.

EQUIPOS/MAQUINARIA: Retroexcavadora, Minicargador, vibrocompactador de 12 Ton, volqueretas, Herramienta menor.

ACTIVIDADES: se recibe visita de empalme del ingeniero Marco Landero en horas de la mañana para hacer revision de valvulas, nos indican la localizacion de las valvulas Purgas existentes sobre la carrera 13 en el tramo a intervenir y el alineamiento de la tuberia.
En la jornada de la mañana el Personal de obreros culminan con la actividad de cerramiento con guadua y Polisombra. ntidad trasladada,
Durante la excavacion en el tramo de la abscisa K0+360 Hasda la K0+420 se observo que el Geotextil estaba quedando en la superficie de acuerdo con los niveles indicados en el diseño, por lo cual se consulto con supervision, se informo que el Geotextil afloro durante la excavación por lo cual se infirio que el material que se estaba retirando era parte del afirmado correspondiente a los 30 cm de afirmado del diseño, por consiguiente se procede subir a los niveles en todo el tramo de la via desde el K0+000 hasta K0+422 una altura de 35cm con el Fin de respetar los 30cm. de afirmado de la estructura del Pavimento, la Propuesta Fue aceptada por supervisión, se verificaron los

niveles para evitar que las viviendas (sobre todo las cuales tienen accesos de vehiculos) no se vieran afectadas por la altura del Revimento. Una vez Tomado y aceptada la propuesta por interventoria y supervision se procede a replantear los niveles y continuar con la excavacion.
Se realizaron apiques a lo largo de la via para verificar la estructura del Revimento, la instalacion del geotextil y el material de afirmado.
por otra parte la cuadrilla de obreros se disponen para realizar la adecuacion del sendero peatonal en el tramo entre las abscisas K0+300 Hasta la K0+4
del costado derecho, el cual se encontraba enyerbado se realizo limpieza y descapote manual.
Se continua con excavaciones y desalojo del material.
y por ultimo Realizando la cuneta se pasa el vibrocompactador para sellar la superficie excavada.

Juleth Zuñiga Gome
Ing. residente de interventoria.

31 de Mayo del 2025.

CLIMA: lluvias moderadas - Intermitentes.

PERSONAL DE OBRA: Ing. Presidente de obra - Ing. Residente Interventoria, SST contratista obra, SST interventoria, Maestro, contramaestro, Operadores maquinaria

EQUIPOS/MAQUINARIA: Retroexcavadora, Minicargador, vibrocompactador, volquetas doble troque, herramienta menor.

ACTIVIDADES: Se inicia con el Replanteo de los niveles de la via en todo el tramo, se continua con la excavacion a maquina desde la abscisa K0+370, con los nuevos niveles replanteados, se encuentra una cuneta subterranea entre la abscisa K0+370 y la K0+360, al Rascar de deflagnia, por lo cual se solicita a maestro un supervisor para la inspeccion.

con el minicargador se realiza el acopio del material de excavacion, el vibrocompactador se realiza la compactacion de la subrasante. entre las abscisas K0+420 y K0+370, se realiza la instalacion de material de relleno Recebo, donde se realizo la sobre-excavacion entre las abscisas K0+360 y K0+422, de acuerdo con el diseño del Perfil vial inicial, se realizo una sobre excavacion de 37 cm en banca, y se realizo instalacion de 20 metros lineales de geotextil ya que durante la excavacion con las anteriores niveles se vio expuesto y la maquina lo arranco. entre las abscisas. K0+380 y la K0+400 del costado derecho de la banca, posteriormente se instala la capa de afirmado 37cm para la conformacion de la estructura del Pavimento segun los diseños. Se continua con la excavacion a maquina y la conformacion. y compactacion del material de mejoramiento.

Wilseth Zuñiga Gomez
Ing. residente interventoria.

02 de Junio del 2025 Lunes

CLIMA: soleado.

PERSONAL: Ing. Residente Obra, SST contratista de Obra, maestro de Obra contramaestro,

EQUIPOS/MAQUINARIA: retroexcavadora, minicargador, vibrocompactador motoniveladora, volquetas, herramienta menor.

ACTIVIDADES: Se continua con excavacion a maquina desde la abscisa K0+380, se realiza la conformacion de la capa de afirmado desde la abscisa K0+422 hasta la abscisa K0+360 con motoniveladora y la compactacion de la misma con vibrocompactador, Se inicia con la extension de material de sub base, en este mismo tramo, y la compactacion de la misma, adicionalmente se realiza la limpieza de los sumideros existentes ubicados entre las abscisas K0+370 y K0+360, limpieza y retiro de escombros de forma manual. se trabaja solo media jornada hasta la 7:00 PM.

Wilseth Zuñiga Gómez.
Ing. residente interventoria.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
381ea0ca2528807bc546d7366cf35be702fb975e0d0566993dfc1cb5f3d16523fb1eb14b1c78bbfad5bbf655e39dbf93

Número de Factura: FELC-928
Fecha de Emisión: 09/06/2025
Fecha de Vencimiento: 09/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: OS-1193
Fecha de orden de pedido: 08/06/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BURGOS AZAIN DEISY SILVANIA
Nombre Comercial: BURGOS AZAIN DEISY SILVANIA
Nit del Emisor: 1085932401
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1610

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CR 4 16 23 BRR SANTA CLARA
Teléfono / Móvil: 3182834675
Correo: silvania.burgos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO INFRAVIAL 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901935359
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 9 3 50 OF 412 CC MEGACENTRO
Teléfono / Móvil: 3184152527
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	09	VARENGA DE 4X2 COMUN	NIU	100,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
2	24	VARENGAS DE 6X4 COMUNES	NIU	15,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
3	99	GUADUA	NIU	50,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
4	23	CAMILLAS DE 70X140 PINO	NIU	8,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
5	09	VARENGA DE 4X2 COMUN	NIU	70,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
6	99	GUADUA	NIU	25,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.000,00
7	09	VARENGA DE 4X2 COMUN	NIU	60,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
8	24	VARENGAS DE 6X4 COMUNES	NIU	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
9	0001	TRANSPORTE	NIU	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/06/2025 08:54:34
Documento validado por la DIAN:
09/06/2025 08:54:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1765000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1765000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1765000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1765000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.765.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.765.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.765.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.765.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075497180 Rango desde: 501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-22

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.14 15:38:26 -05:00

Código de Seguridad: Ablvep+KMQa2syMLMBdnqaQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855900 FAX 2851720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 05-04-2021-1317-P-01-PPSUSTR000000059-0001

No. PÓLIZA	CHU-100045776	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	539085221	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	09/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 50 OF 412 CC MEGACENTRO	TELÉFONO	3184152527
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PASTO	No. DOC. IDENTIDAD	891.280.000-3
DIRECCIÓN	CAM AMGANOY LOS ROSALES II	TELÉFONO	3165791985
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PASTO	No. DOC. IDENTIDAD	891.280.000-3
DIRECCIÓN	CAM AMGANOY LOS ROSALES II	TELÉFONO	3165791985

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 20252242 , CUYO OBJETO ES

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO - NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 6B.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/04/2025	24:00 Horas Del 09/06/2026	246.247.435,60	431.581,67
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 09/04/2025	24:00 Horas Del 09/06/2026	492.494.871,20	862.203,35
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/04/2025	24:00 Horas Del 09/12/2028	123.123.717,80	678.823,76
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2025	24:00 Horas Del 09/12/2030	369.371.153,40	2.771.881,61
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.231.237.178,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	4.743.138,39
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	4.743.138,39
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	902.676,77
TOTAL A PAGAR	$	5.653.687,16

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 031 O LINEA EN BOGOTA 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - AFI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-O00I

No. PÓLIZA	CHU-100045776	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	533485221	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	CSN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	09/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - URBANISMO, ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS NIT: 900423904 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - MARVA CONSTRUCCIONES SASNIT: 901241893 (PART. 50 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRAVIAL 2025)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ARL/OSS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASO - 004

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860037013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
(IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.04.14 15:52:56 -05:00

Código de Seguridad: /1r0d578rsVc716+nWVFIQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855660 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-01-PPSUGIR000000017-0001

No. PÓLIZA	CHU-100008521	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	533085224	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	08/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 50 OF 432 CC MEGACENTRO	TELÉFONO	3184152527
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 50 OF 432 CC MEGACENTRO	TELÉFONO	3184152527
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20252242 , CUYO OBJETO ES

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO - NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - URBANISMO, ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS NIT: 900423984 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901241893 (PART. 50 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRAVIAL 2025)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	380.640,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES D	ASESORES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	380.640,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	380.640,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	73.272,00
TOTAL A PAGAR	$	458.912,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12/ 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MURARI - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.878

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

ATENDIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - AHF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU58R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CIU-100008521	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	533005224	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/04/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	09/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PASTO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE PASTO

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PASTO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ARP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.07 17:18:08 -05:00

Código de Seguridad: /Xc03L2FV0LSO/YwSZURNA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-46-RPLUS00000000027-0001

No. PÓLIZA	CHJ-100008521	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	533087823	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	09/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 58 OF 412 CC MEGACENTRO	**TELÉFONO**	3184152527
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 58 OF 412 CC MEGACENTRO	**TELÉFONO**	3184152527
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 533085224
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20252242 , CUYO OBJETO ES

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO - NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 68

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - URBANISMO, ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS NIT: 900423904 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901241893 (PART. 50 %)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	-380.640,00
PATRONAL	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	-380.640,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-380.640,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-73.272,00
TOTAL A PAGAR	$	-458.912,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/04/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CARRERA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIAS - ANI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	CHV-100000521	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	533007823	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	09/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRAVIAL 2025)

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PASTO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE PASTO

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PASTO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIÓN A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASA - ANI

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.07 17:14:43 -05:00

Código de Seguridad: WVoSnCRVx1FeGs5ZN4VDng==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 10-03-2021-1317-P-46-RPLUS00000000027-0001

No. PÓLIZA	CHJ-100008521	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	533087824	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 58 OF 412 CC MEGACENTRO	TELÉFONO	3184152527
ASEGURADO	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 58 OF 412 CC MEGACENTRO	TELÉFONO	3184152527
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30/04/2025
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20252242 , CUYO OBJETO ES

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO - NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 1B Y CALLE 6B

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - URBANISMO, ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS NIT: 900423904 (PART. 50 %)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	380.640,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	380.640,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	380.640,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	73.272,00
TOTAL A PAGAR	$	458.912,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FRASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	CHV-100000521	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	533007824	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901241893 (PART. 50 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRAVIAL 2025)

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PASTO COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO INFRAVIAL 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE PASTO

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PASTO COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ATUACIOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ANT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.07 17:03:46 -05:00

Código de Seguridad: 3crevy5D8Echnop\MPan0/A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLUS20080000059-D001

No. PÓLIZA	CHJ-100045776	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	533087762	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	09/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 58 OF 412 CC MEGACENTRO	TELÉFONO	3184152527
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PASTO	No. DOC. IDENTIDAD	891.280.008-3
DIRECCIÓN	CAM ANGANOY LOS ROSALES II	TELÉFONO	3165791985
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PASTO	No. DOC. IDENTIDAD	891.280.008-3
DIRECCIÓN	CAM ANGANOY LOS ROSALES II	TELÉFONO	3165791985

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 20252242 , CUYO OBJETO ES

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO - NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 60.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/04/2025	24:00 Horas Del 09/06/2026	-246.247.435,60	-431.181,67
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 09/04/2025	24:00 Horas Del 09/06/2026	-492.494.871,20	-862.283,35
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/04/2025	24:00 Horas Del 09/12/2028	-121.123.717,80	-678.023,76
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 09/12/2025	24:00 Horas Del 09/12/2030	-369.371.153,40	-2.771.881,61
		TOTAL ASEGURADO	$ -1.231.237.178,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	-4.743.130,39
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-4.743.130,39
GASTOS EXP.	$	-7.800,00
IVA	$	-902.676,77
TOTAL A PAGAR	$	-5.653.607,16

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AIP

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHV-100045776	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	533087762	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/04/2025	24:00 Horas Del	09/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - URBANISMO, ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS NIT: 900423904 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - MARVA CONSTRUCCIONES SASNIT: 901241893 (PART. 50 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRAVIAL 2025)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ADHERIDOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA - AMT

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.05.07 17:04:09 -05:00

Código de Seguridad: 8s9NFfM9tFLRpCjTS9/77A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 08-05-2021-1317-P-05-PPLES20080000059-D001

No. PÓLIZA	CHJ-100045776	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	533087815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/04/2025	24:00 Horas Del	30/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INFRAVIAL 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.935.359-1
DIRECCIÓN	CL 9 3 58 OF 412 CC MEGACENTRO	TELÉFONO	3184152527
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PASTO	No. DOC. IDENTIDAD	891.280.008-3
DIRECCIÓN	CAM ANGANOY LOS ROSALES II	TELÉFONO	3165791985
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PASTO	No. DOC. IDENTIDAD	891.280.008-3
DIRECCIÓN	CAM ANGANOY LOS ROSALES II	TELÉFONO	3165791985

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO CON FECHA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025 SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 20252242 , CUYO OBJETO ES

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR VÍA CAICEDO - NUEVA COLOMBIA, CARRERA 13 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 60.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LAS OBRAS.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/04/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	246.247.435,60	431.181,67
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 30/04/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	492.494.871,20	862.283,35
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/04/2025	24:00 Horas Del 30/12/2028	121.123.717,80	678.023,76
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/12/2025	24:00 Horas Del 30/12/2030	369.371.153,40	2.771.881,61
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.231.237.178,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ARCILA PERDOMO ASESORES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	4.743.130,39
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	4.743.130,39
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	902.676,77
TOTAL A PAGAR	$	5.653.607,16

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/05/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

APROBADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA | FASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHV-100045776	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	533007815	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/05/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/04/2025	24:00 Horas Del	30/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - URBANISMO, ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS NIT: 900423904 (PART. 50 %)
INTEGRANTE 2 - MARVA CONSTRUCCIONES SASNIT: 901241893 (PART. 50 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INFRAVIAL 2025)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y FASECOLDA - AAP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100045776** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INFRAVIAL 2025** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PASTO / MUNICIPIO DE PASTO ,** expedida por la Compañía en **07/05/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **07** días del mes **MAYO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF



Imagen 1. Valla informativa del proyecto



Imagen 2. Instalación señalización, fin de obra.



Imagen 3. Instalación señalización maquinaria en la vía



Imagen 4. Instalación señalización fin de obra



Imagen 5. Señalización salida de volquetas, maquinaria en la vía, obreros en la vía e inicio de obra