Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	NO	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	12-08-2025	**Periodo Informe**	ago-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GSA-022-04	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	Norte de Santander
Municipio	Pamplonita - Cachira			**Contratista**	CENS S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	2
Interventor	CONSORCIO ILVPN 2019	**Fiducia**	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.			**Encargo Fiduciario**	FAER-GSA-022-04

CONTRATO DE AOM

Contratista	CENS S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**	María Victoria Ramírez Martínez

Objeto del Contrato AOM

Es la prestación de asistencia técnica para la administración general y ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER, por parte de CENS al Ministerio de Minas y Energía, asignados por el Comité de Administración del FAER a los proyectos indicados en el literal e de la Cláusula I - Antecedentes del presente Convenio- y aquellos proyectos correspondientes al Departamento de Norte de Santander que sean aprobados por el Comité de Administración del FAER.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Convenio, CENS debe contratar la ejecución de las obras, la interventoría técnica y administrativa, la auditoría que haya lugar y realizar la administración de los proyectos que fueron aprobados por el Comité de Administración del FAER, junto con los conceptos favorables emitidos por la UPME.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	15-12-2004		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	14-07-2022	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	14-07-2022		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	14-07-2022	
Fecha de terminación del contrato AOM	14-12-2024	**Fecha para liquidación contrato AOM**	27-07-2039	**Termino legal para liquidación AOM**	6205 DÍAS

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	El 30 de junio de 2005	se amplió la duración del Convenio hasta el 30 de noviembre de 2005
OTRO SI No 2	El 21 de octubre de 2005	se amplió la duración del Convenio hasta el 30 de abril de 2006

Número de usuarios energizados	300	**Fecha acta energización de usuarios**	14-07-2022

Avance contrato AOM	11%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
En construccion de la información	25/03/2025	SI	CONTRATO AOM	CONTRATO AOM
Contrato si AOM	12/08/2025	SI	CONTRATO AOM	Otrosí AOM

Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES