DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	ATBF - AOM	**Fecha Informe**	12-08-2025	**Periodo Informe**	ago-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GSA-060-07	**Etapa Contrato**	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	**Departamento**	CAQUETA

Municipio	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	**Contratista**	ELECTROHUILA S.A. – ESP	**Número de proyectos**	1

Interventor	ELECTROHUILA S.A. – ESP	**Fiducia**	CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FAER GSA-060-07

CONTRATO DE AOM

Contratista	ELECTROHUILA S.A. – ESP	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Yenifer Rocio Ardila Romero	**Supervisor**	Nelson Mauricio Rey Peña

Objeto del Contrato AOM

"Administración general y ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, por parte de ELECTROHUILA S.A. – ESP, Asignados a los proyectos de electrificación rural por parte del Comité de Administración FAER. Proyecto: R 602ª, san Vicente del caguán (caquetá) relacionado en el anexo 1."

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Convenio, ELECTROHUILA debe contratar la ejecución de los proyectos, la interventoría técnica y administrativa, y realizar la administración de los proyectos relacionados en el Anexo 1.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	26-09-2007		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	08-08-2010	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	08-08-2010		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	08-08-2010	
Fecha de terminación del contrato AOM	08-08-2030	**Fecha para liquidación contrato AOM**	08-08-2030	**Termino legal para liquidación AOM**	1963 DIAS
Número de otrosíes	10	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	20 de Diciembre de 2007	se suscribió OTROSI No.1 mediante el cual se Modificar la CLAUSULA QUINTA: PLAZO
OTRO SI No 2	19 de Diciembre de 2008	mediante el cual se Modificar la CLAUSULA QUINTA: PLAZO, CLAUSULA SEXTA VALOR, CLAUSULA OCTAVA IMPUTACION PRESUPUESTAL Y CLAUSULA DECIMO PRIMERA GARANTÍAS

Número de usuarios energizados	340	**Fecha acta energización de usuarios**	08-08-2010
Avance contrato AOM	16%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
Esta pendiente documentación en SECOP II	Se debe realizar cargue de documentos del proceso en SECOP II.
El convenio NO incluye una etapa de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM.	Se debe generar Contratro AOM

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
No existe contrato AOM - Se encuentra acta de Verificación del Convenio Interadministrativo donde se indica que ELECTROHILA SA ESP es el encargado del AOM	25/05/2025	SI	Contrato AOM	Contrato AOM

Remision proyecto de estudio previo para la etapa de administracion,operacion y mantenimiento (AOM) derivado del contrato FAER-GSA-060-2007	12/08/2025	SI	Contrato AOM	Otrosí AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			