Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Fecha Informe**	17-08-2025	**Periodo Informe**	ago-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-375-15	**Etapa Contrato**	LIQUIDACIÓN - AOM	**Departamento**	TOLIMA		
Municipio	RIOBLANCO - COYAIMA - ROVIRA - PURIFICACION			**Contratista**	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	6
Interventor	ISES S.A.S. FEM ENERGY S.A.S.	**Fiducia**	DAVIVIENDA FIDUCIARIA S.A.			**Encargo Fiduciario**	FAER GGC 375-15 No. 3L58977		

CONTRATO DE AOM

Contratista	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Adriana Acero	**Supervisor**	Victor Jose Paternina

Objeto del Contrato AOM

Ampliar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED- COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA SOCIEDAD POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS P., mediante la ejecución de proyectos con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas- FAER.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del Fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría para la ejecui ·~ de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de distribución construidos, realizar las actividades de Administración, Operaci · y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposición de los activos aportado

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	10-11-2015		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	31-07-2017	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	31-07-2017		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	31-07-2017	
Fecha de terminación del contrato AOM	09-11-2035	**Fecha para liquidación contrato AOM**	09-11-2035	**Termino legal para liquidación AOM**	6669 DÍAS
Número de otrosíes	0	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	573	**Fecha acta energización de usuarios**	31-07-2017
Avance contrato AOM	39%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
Existe proyecto de Acta de terminación y balance financiero,	debe ser revisada, ajustad al nuevo formato y radicarse nuevamente el Gestión Contractual.

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Faltan Actas de Terminación y Balance Financiero.	31/08/2025	SI	Actas de Terminación y Balance Financiero	Terminación y Balance Financiero
En la clausula decima PRIMERA del contrato se solicita la suscripcion de los tipos de polizas. pero no presenta polizas AOM en la carpeta teams	31/08/2025	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento
En radicado No. 2-2025-006782 se reitera la propuesta de modificacion de la clausula de garantias de AOM como respuesta al radicado No. 2-2024-030959	28/03/2025	SI	Polizas AOM	Polizas de cumplimiento

Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES