Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	GGC-391-15	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	28-03-2025	**Periodo Informe**	mar-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-391-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	ARAUCA

Municipio	SARAVENA, FORTUL, TAME	**Contratista**	ENELAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	7

Interventor	CONSORCIO INTERVEREDAS 2016 CONSORCIO INTERVENTAME 2016 CONSORCIO HCSOL 2016	**Fiducia**	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FAER-GGC-391-15

CONTRATO DE AOM

Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Piedad Maritza Prieto Vargas	**Supervisor**	Victor Jose Paternina

Objeto del Contrato AOM

Ampliar el servicio de energía eléctrica. en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución de proyectos financiados con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del Fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoria para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de distribución construidos, realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	05-11-2015		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	26-10-2017	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	26-10-2017		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	26-10-2017	
Fecha de terminación del contrato AOM	04-11-2035	**Fecha para liquidación contrato AOM**	04-11-2035	**Termino legal para liquidación AOM**	6579 DÍAS

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTROSI No 1	06-06-2018	El 06 de JUNIO de 2018 se modifica el subnumeral xxiii del numeral 1 de la CLAUSULA NOVENA.
OTROSI No 2	08-10-2018	El 08 de OCTUBRE de 2018 se modifica la CLAUSULA PRIMERA en el trosi No 1 que modifico el subnumeral xxiii del numeral 1 de la CLAUSULA NOVENA.

Número de usuarios energizados	1485	**Fecha acta energización de usuarios**	26-10-2017
Avance contrato AOM	37%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Cuenta con Acta de Terminación y Balance financiero e inventario de Activos	25/07/2024	NO	Acta de Terminación y Balance financiero	Acta de Terminación y Balance financiero
Mediante Radicado No.: 2-2024-014649 se solicita modificacion de garantias y mediante Radicado No.: 2-2024-021490 se solicitan las garantias de la etapa de AOM.	25/07/2024	SI	Carpeta AOM	Polizas de cumplimiento e Informes AOM
Documento de la Carpeta Informes 2024 esta dañado, se solicita generar informe de la etapa de AOM	25/07/2024	SI	Informe etapa AOM	Informe OR

REMISION DE INVENTARIO	10/12/2024	NO	Inventario UUCC	UUCC
Con radicado No. 3-2024-047106 al Grupo de Gestión Contractual La generación del Otrosí No. 5	28/03/2025	NO	Otrosí No. 5	Otrosi para modificación de Polizas AOM
Reiteración de la solicitud con radicado No. 2-2024-014649, Radicado No. 2-2025-015937	17/08/2025	NO	Garantias AOM	Otrosi para modificación de Polizas AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			