**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato AOM** | GGC-422-15 | **Etapa Contrato AOM** | ATBF - AOM | **Fecha Informe** | 17-08-2025 | **Periodo Informe** | ago-25 |

**CONTRATO DE EJECUCION**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAER | **Contrato** | GGC-422-15 | **Etapa Contrato** | ATBF - AOM | **Departamento** | CAQUETÁ | | |
| **Municipio** | Milan | | | **Contratista** | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | **Número de proyectos** | 1 | | |
| **Interventor** | VICTOR MANUEL BERNAL LÓPES | **Fiducia** | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. | | | **Encargo Fiduciario** | FAER-GGC 422-15 | | |

**CONTRATO DE AOM**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | FREDDY RODRIGUEZ TORRES | **Apoyo Jurídico** | Angye Natalia Villalba Acosta | **Supervisor** | Victor Jose Paternina |

**Objeto del Contrato AOM**

Ampliar el servicio de energla eléclrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P., mediante la ejecución de proyectos con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

**Alcance del Contrato AOM**

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del Fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos". prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoria para la ejecución de dichos recursos. Igualmente. deberá energizar y recibir en aporte los activos de distribución construidos, realizar las actividades de Administración. Operación y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| responsabilidad civil extracontractual | 1006720 | $ 2.100.000.000 | Radicado No.: 3-2024-048855 | 19-10-2025 | |
| Daños materiales combinados. | 1001194 | $232,385,447,648.00 | Radicado No.: 3-2024-048855 | 19-10-2025 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción Contrato AOM** | 14-12-2015 | **Fecha acta de inicio Contrato AOM** | 23-11-2018 |
| **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 23-11-2018 | **Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM** | 23-11-2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato AOM** | 23-11-2038 | **Fecha para liquidación contrato AOM** | 23-11-2038 | **Termino legal para liquidación AOM** | 4983 DÍAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 7 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

**Resumen trámites jurídicos del contrato**

| Consecutivo | Fecha de modificación | Objeto/detalle |
|---|---|---|
| OTROSI No 1 | el dia 31 de Julio de 2017 | las partes suscribieron el Otrosí Nº 1 de prorroga al Contrato hasta el 28 de noviembre de 2017 |
| OTROSI No 2 | el 27 de noviembre de 2017 | solicita la prórroga del plazo establecido para la finalización de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos. Asistencia Técnica y Energización por el término de (1) mes |
| OTROSI No 3 | el 28 de diciembre de 2018 | las partes acordaron modificar el subnumeral (xxiii) del numeral 1 de la Cláusula Novena uObligaciones del operador de red" ampliando el plazo para suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el dia 28 de marzo de 2019. |
| OTROSI No 4 | el 28 de marzo de 2019 | las partes acordaron modificar el subnumeral (xxiii) del numeral 1 de la Cláusula Novena Obligaciones del operador de red" ampliando el plazo para suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el dia 15 de junio de 2019 |
| OTROSI No 5 | el 14 de junio de 2019 | las partes acordaron modificar el subnumeral (xxiii) del numeral 1 de la Cláusula Novena □Obligaciones del operador de red" ampliando el plazo para suscribir el Acta de Terminación y Balance Financiero de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización hasta el día 18 de agosto de 2019 |
| OTROSI No 6 | el 16 de Agosto de 2019 | las partes acordaron modificar el subnumeral (xxiii) del numera 1 de la Cláusula Novena |
| OTROSI No 7 | | SUSPENDER el plazo definido para la terminación de la Actividad de Administración, Ejecución de Recursos, Asistencia Técnica y Enerqización descrito en el Anexo 2. correspondiente al Cronograma de ejecución del Contrato, por el término de treinta (30) días calendario en que se ha evidenciado mal tiempo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de usuarios energizados** | 294 | **Fecha acta energización de usuarios** | 23-11-2018 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avance contrato AOM** | 34% | **Ultimo informe Constratista** | |

| Conclusiones Evaluación Técnica - último informe | Acciones a realizar ultimo informe |
|---|---|
| | |
| | |

**Lista de Reuniones**

| Reuniones realizadas | Visitas de campo realizadas |
|---|---|
| | |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Requiere seguimiento** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| No se encuentra Acta de Terminacion y Balance Financiero | 13/08/2024 | SI | ATBF | Acta de Terminacion y Balance Financiero |
| UUCC no estan en formato CREG | 10/12/2024 | SI | Inventario UUCC | UUCC |
| Se radican Plolizas de cumplimiento AOM radicado No. 3-2024-048855 | 28/03/2025 | SI | Polizas AOM | Polizas AOM |
| Solicitud de actas de aprobación de garantías del contrato No. 3-2025-025540 | 17/08/2025 | SI | Polizas AOM | Polizas AOM |
| **Firma** | FREDDY RODRIGUEZ TORRES | | | |