DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	GGC-427-15	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	17-08-2025	**Periodo Informe**	ago-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-427-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	BOYACA

Municipio	La Capilla	**Contratista**	EBSA S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	LUIS EUCARIO PEREZ GOMEZ	**Fiducia**	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FAER-GGC-427-15

CONTRATO DE AOM

Contratista	EBSA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Yenifer Rocio Ardila Romero	**Supervisor**	Victor Jose Paternina

Objeto del Contrato AOM

Ampliar el servicio de energía eléctrica. en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P., mediante la ejecución de proyectos financiados con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas- FAER.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del Fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoria para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de distribución construidos, realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	15-12-2015		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	30-01-2017	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	30-01-2017		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	30-01-2017	
Fecha de terminación del contrato AOM	30-01-2037	**Fecha para liquidación contrato AOM**	30-01-2037	**Termino legal para liquidación AOM**	4318 DÍAS

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	84	**Fecha acta energización de usuarios**	30-01-2017

Avance contrato AOM	42%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
solicitud de Póliza de AOM	se requiere dar alcance a las modificaciones necesarias al Contrato FAER-GC-427-2015 que permita al operador de red la suscripción de la póliza asociada a la actividad de Etapa AOM y Reposición de los activos producto de dicho Contrato.

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Cuenta con Acta de Terminación y Balance financiero e inventario de Activos	25/07/2024	NO	Acta de Terminación y Balance financiero	Acta de Terminación y Balance financiero
Polizas AOM vencidas	25/07/2024	SI	Carpeta AOM	Polizas de cumplimiento e Informes AOM
Documento de la Carpeta Informes 2024 esta dañado, se solicita generar informe de la etapa de AOM	25/07/2024	SI	Informe etapa AOM	Informe OR

REMISION DE INVENTARIO	10/12/2024	NO	Inventario UUCC	UUCC
Con radicado No. 2-2024-023693 se solicita la Constitución de las garantias para el AOM, sin respuesta	28/03/2025	SI	Polizas AOM	Polizas AOM
Respuesta al radicado No. 51000.29.01 del 25/07/2024 y al correo electrónico del 18/03/2025, sobre garantías globales para la etapa AOM de los contratos radicado No. 2-2025-015518	17/08/2025	SI	Polizas AOM	Polizas AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			