| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043 | **FECHA** | 9/06/2025 | **SEMANA No.** | **5** | DEL | **2-jun-25** | AL | **8-jun-25** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA INSPECCION DE SAN NICOLÁS DELMUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO-231-2025 | **CONTRATO No.:** | ICCU-CTO-255-2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | 12 Meses | **PLAZO INICIAL:** | 12 Meses |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043 | **CONTRATISTA:** | Consorcio 4R8 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 5 de mayo de 2025 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 5 de mayo de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | NA | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | NA |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | NA | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | NA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 4 de mayo de2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 4 de mayo de2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | NA | **PLAZO ACTUALIZADO:** | NA |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 35 días | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 35 días |
| **VALOR INICIAL :** | $ 1.099.963.110 | **VALOR INICIAL :** | $ 10.361.585.094 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 1.099.963.110 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 10.361.585.094 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 1.099.963.110 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 10.361.585.094 |
| **VALOR ANTICIPO:** | | **VALOR ANTICIPO:** | |
| **SUPERVISOR:** | Ing Laura Daniela Nieto Gutiérrez | **SUPERVISOR:** | CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043 |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones. (NA)

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana comprendida entre el 02 al 08 de junio de 2025, en el marco del Contrato de Interventoría ICCU-CTO-231 de 2025, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial que comunica los municipios de Pulí hacia la inspección de San Nicolás del municipio de San Juan de Rioseco, departamento de Cundinamarca", vinculado al Contrato de Obra ICCU-CTO-255-2025.
De acuerdo a la solicitud del Anexo Técnico del Contrato de Obra ICCU-255 de 2025. Ajuste y revisión a los diseños: actividad que se deberá ejecutar dentro de los treinta (30) días calendarios a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual comprende la revisión de los diseños que hacen parte del proceso licitatorio, en todo caso se entiende que dentro de esta actividad se encuentran incluidos los apiques y sondeos que se lleguen a requerir, se llevaron a cabo las siguientes actividades contractuales:
1. Comité de Seguimiento No. 4 – 06 de junio de 2025
El día 06 de junio de 2025 se llevó a cabo el Comité de Seguimiento No. 4, con la participación de la Supervisión del ICCU, el Contratista (Consorcio 4R8) y la Interventoría del proyecto (Consorcio ID Cundinamarca 043). Durante la reunión se abordaron los siguientes temas:
• Acta de Localización:
La Interventoría informó que envió, mediante correo electrónico, el borrador del Acta de Localización al Contratista y a la Entidad, para su respectiva revisión y firma. Este documento hace parte de los insumos contractuales requeridos para el avance del proyecto.
• Actividades adelantadas en relación con los estudios y diseños:
Durante la semana, el Contratista remitió a la Interventoría el "Informe de Ajuste de Diseño - Volumen 1", correspondiente al sitio crítico K2+440, así como el "Informe de Ajuste de Diseño - Volumen 2", correspondiente al sitio crítico K1+500.
La Interventoría indicó que dichos informes se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas técnicos, y que se emitirá concepto una vez finalizado este análisis. Adicionalmente, se propuso la realización de una mesa de trabajo el día 9 de junio, con el propósito de atender y resolver observaciones relacionadas con los siguientes aspectos:
•□Volumen de pavimentos
•□Geotecnia
*Topografía del proyecto:
La Interventoría en conjunto con el Contratista realiza las siguientes actividades:
•□Vuelo con el dron para fotogrametría de los puntos K0+920, K1+400, K2+020
•□Vuelo con el dron para fotogrametría de los puntos K1+500, K2+440, K2+480, K3+750, K3+900, K5+100, K5+600 K5+670.
•□Apique en el K4+360
•□Se realizaron apiques entre los tramos K4+300 y K5+000 con el fin de verificar la estructura existente. Durante la inspección, se evidenció la instalación de geotextil a nivel de la subrasante, sobre una capa granular
consolidada.
• Se realizó el levantamiento topográfico del estado actual en los puntos K1+400, K1+500 y K2+440, con el objetivo de verificar la información presentada por el contratista en los estudios y diseños, así como la
ubicación y verificación de los GPS instalados.

Se evidenciaron trabajos de conformación de la calzada existente, realizados con maquinaria amarilla de la Alcaldía de Pulí, en los tramos comprendidos entre el K2+440 y el K5+600. Estas labores se ejecutan en los sectores con riesgo de pérdida de banca, siendo crítico el punto ubicado en el K5+600.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programad | Fecha Final programad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 0 | NO APLICA | NA | NA | NA | NA | NA | no iniciado | no iniciado | no iniciado |

Nota: El Contratista se encuentra en los tiempos contractuales para la presentación de la programación.

**Plazo del proyecto:** 365 Días (12 Meses)

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica


## 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

### AVANCE FISICO DEL CONTRATO

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 0,74% | 0,10% | -0,64% |
| Durante el periodo | 0,14% | 0,03% | -0,11% |
| Acumulado Actual | 0,88% | 0,14% | -0,75% |

Nota: El Contratista se encuentra dentro de los plazos contractuales establecidos para la presentación de la programación del proyecto. Actualmente, el contrato se encuentra en la fase de ajuste y revisión de los diseños.

### GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO




### AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRI | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 364,00 | 34,00 | 330,00 | 0,00 |

No Aplica


## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

### AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 76.940.256,00 | $ 10.779.818,45 | 14% |
| Durante el periodo | $ 14.522.245,33 | $ 3.322.245,33 | 23% |
| Acumulado Actual | $ 91.462.501,33 | $ 14.102.063,78 | 15% |

Nota: El Contratista se encuentra dentro de los plazos contractuales establecidos para la presentación de la programación del proyecto. Actualmente, el contrato se encuentra en la fase de ajuste y revisión de los diseños.

### GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




### AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO


No Aplica

### AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 0 | 0 | 0% |
| Durante el periodo | 0 | 0 | 0% |
| Acumulado Actual | 0 | 0 | 0% |

Nota: El Contratista se encuentra dentro de los plazos contractuales establecidos para la presentación de la programación del proyecto. Actualmente, el contrato se encuentra en la fase de ajuste y revisión de los diseños.

### GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO




### AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

No Aplica

## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

1. Comité de Seguimiento No. 4 – 06 de junio de 2025
El día 06 de junio de 2025 se llevó a cabo el Comité de Seguimiento No. 4, con la participación de la Supervisión del ICCU, el Contratista (Consorcio 4R8) y la Interventoría del proyecto (Consorcio ID Cundinamarca 043). Durante la reunión se abordaron los siguientes temas:
• Acta de Localización:
La Interventoría informó que envió, mediante correo electrónico, el borrador del Acta de Localización al Contratista y a la Entidad, para su respectiva revisión y firma. Este documento hace parte de los insumos contractuales requeridos para el avance del proyecto.
• Actividades adelantadas en relación con los estudios y diseños:
Durante la semana, el Contratista remitió a la Interventoría el "Informe de Ajuste de Diseño - Volumen 1", correspondiente al sitio crítico K2+440, así como el "Informe de Ajuste de Diseño - Volumen 2", correspondiente al sitio crítico K1+500.
La Interventoría indicó que dichos informes se encuentran en proceso de revisión por parte de los especialistas técnicos, y que se emitirá concepto una vez finalizado este análisis. Adicionalmente, se propuso la realización de una mesa de trabajo el día 9 de junio, con el propósito de atender y resolver observaciones relacionadas con los siguientes aspectos:
•□Volumen de pavimentos
•□Geotecnia
•□Estudios complementarios de todos los sitios críticos

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

• A la fecha no se cuenta con atenciones ciudadanas recepcionadas y el contratista cuenta con los siguientes canales de atención:
Correo electrónico: gsocialconsorcio4r8@gmail.com Celular y WhatsApp: 3502268439.
Punto de atención a la comunidad:
Ubicación: Granja Salama, local Karochy, Vereda Paramón, municipio Pulí. Horario: miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m.
•El 6 de junio de 2025, mediante la comunicación PULI04-044-25, la interventoría generó la aprobación del Plan de gestión Social V2, presentado por el contratista.
•El contratista remitió el informe No. 1 del contrato mediante la comunicación 74-CE-042-25 del 5 de junio de 2025, en el cual se especifica las acciones efectuadas del plan de gestión social. La interventoría se

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana del 02 al 08 de junio de 2025, las actividades específicas del Componente Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, del CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043, se desarrollarán conforme a los
siguientes lineamientos:
•□Seguimiento y verificación del cumplimiento del Plan SG-SST, basado en las observaciones enviadas al CONSORCIO 4R8.
•I□nspección y monitoreo en terreno de las medidas de seguridad implementadas en los puntos de intervención priorizados durante la visita de reconocimiento.
•□Coordinación y entrega efectiva de dotación y equipos de protección personal (EPPs) al personal de la Interventoría, con registro documental.
•□Realización de una segunda charla de uso correcto de EPPs dirigida al personal de Interventoría, con énfasis en procedimientos de seguridad en altura.
•□Gestión activa con el área de Recursos Humanos de INTERDISEÑOS para la programación y realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales periódicas, con especial atención en protocolos para trabajos en
alturas.
•I□mplementación de actividades de capacitación complementarias en temas de Calidad y HSE, asegurando la actualización y sensibilización del personal.
•□Seguimiento a la inducción continua en Calidad y HSE para nuevos integrantes de la Interventoría, garantizando la integración y conocimiento de las políticas vigentes.

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Para la semana No.5 no se presentaron actividades Gestion SST, El contrato se encuentra actualmente en la fase de ajuste y revisión de los diseños.

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

No Aplica

### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No Aplica

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

No Aplica

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

No Aplica

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

No Aplica

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

No Aplica

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

No Aplica

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

No Aplica

**9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Nota: Durante la presente semana no se identificaron situaciones problemáticas en el marco del contrato de obra No. CTO-ICCU-2025. La interventoría continuará realizando el seguimiento permanente de este aspecto, con el fin de garantizar una gestión preventiva eficaz durante el desarrollo del proyecto. | Consorcio ID Cundinamarca 043 | NA |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

No aplica

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

De acuerdo con el numeral 3, "Actividades por ejecutar y alcance", del Anexo Técnico presentado por el Contratista, el contrato se encuentra actualmente en la fase de ajuste y revisión de los diseños. Esta actividad deberá ejecutarse dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

Los valores reportados relacionado con el capitulo REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, contemplado en el presupuesto como global con un valor 74,000,000, corresponden a una estimación de las actividades realizadas por el Contratista durante el presente periodo, y no contaran con reconocimiento economico hasta que el Contratista presente los respectivos informes que soporten esta actividad y sea aprobada por la Interventoría.

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**
























Se realizó un recorrido de verificación de los sitios críticos, conforme al alcance contractual establecido en los anexos técnicos del contrato de obra CTO-ICCU-255-202

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: JUAN CARLOS BECERRA AVILA