	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	FECHA	30/06/2025	SEMANA No.	8	DEL	23-jun-25	AL	29-jun-25

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA INSPECCION DE SAN NICOLÁS DELMUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
LOCALIZACIÓN PROYECTO	MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-231-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-255-2025
PLAZO INICIAL:	12 Meses	**PLAZO INICIAL:**	12 Meses
CONTRATISTA:	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	**CONTRATISTA:**	Consorcio 4R8
FECHA DE INICIACIÓN:	5 de mayo de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	5 de mayo de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NA	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NA
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	NA	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 de junio de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	4 de junio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	12 Meses	**PLAZO ACTUALIZADO:**	12 Meses
PLAZO TRANSCURRIDO:	56 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	56 días
VALOR INICIAL :	$ 1.099.963.110	**VALOR INICIAL :**	$ 10.361.585.096
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.099.963.110	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 10.361.585.096
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.099.963.110	**VALOR POR PAGAR:**	$ 10.361.585.096
VALOR ANTICIPO:		**VALOR ANTICIPO:**	
SUPERVISOR:	Ing. Sandra Rocío Castillo González (ICCU)	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones. (NA)

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana comprendida entre el 23 al 29 de junio de 2025, en el marco del Contrato de Interventoría ICCU-CTO-231 de 2025, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial que comunica los municipios de Pulí hacia la inspección de San Nicolás del municipio de San Juan de Rioseco, departamento de Cundinamarca", vinculado al Contrato de Obra ICCU-CTO-255-2025.

1. Se realizó comité de seguimiento No.7 el día 27 de junio de 2025 con la participación de la Supervisión del ICCU, Contratista Consorcio 4R8 y La Interventoría del proyecto Consorcio ID Cundinamarca 043, en donde se mencionaron los siguientes temas:
Ampliación de la etapa de pre construcción por un período adicional de 115 días: El Contratista pregunta por la solicitud realizada mediante la comunicación 74-CE-052-25 con el asunto: Programación de Obras Solicitud de Prórroga por Traslapo de Etapa Fase de Diseños Contrato de Obra ICCU-255-2025.
La Entidad informa que se dará respuesta el próximo 1 de junio de 2025.
Programa de obra: La Interventoría informa que una vez se cuente con la aprobación por parte de la entidad de la solicitud del Contratista realizada mediante la comunicación 74-CE-052-25 del 20 de junio de 2025 y la comunicación de Interventoria PULI04-081-25 del 20 de junio de 2025 se tendrá en cuenta la etapa de construcción y traslapo de la etapa de pre construcción, el Programa de Obra presentado con la comunicación contará con la aprobación de la Interventoria ya que esta se revisó en mesas de trabajo previo a la radicación.

Acta de Localización: La Entidad envía en el presente comité el acta de localización firmada.
Topografía: La Interventoria informa que conjuntamente con el Contratista están revisando el informe presentado el pasado día 16 de junio mediante comunicación 74-CE-054-25 (radicado interno 04-058-25) topografía de Sitios críticos. K0+920, K1+400, K1+500, K2+020, K2+400, K2+840, K3+750, K3+900, K5+100.
Actividades de Obra: La Interventoría pregunta al Contratista las actividades de obra adelantas durante la semana.
El Contratista informa que están realizando actividades de topografía entre K4+300 a K7+000 se esta replanteando el eje de acuerdo con el diseño geométrico revisado y aceptado por el Contratista.
Se esta comparando con el diseño geométrico y con el replanteo de terreno y que el avance de la topografía esta llegando al K6+000 actualmente.
Revisión Estudios y diseños:
La Interventoria informa lo siguiente:
•El contratista entrego la V2 de la revisión de los diseños
•K0+920
•K1+500 y K2+440: La Interventoria comenta que se encuentra en revisión de la V2 y conceptuará sobre el K0+920 añade que ya conceptuó sobre el K1+500 y el K2+440.
•K3+900: Actualmente se encuentra en revisión el informe del K3+900

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
0	NO APLICA						no iniciado	no iniciado	no iniciado

Nota: El Contratista se encuentra en los tiempos contractuales para la presentación de la programación.

Plazo del proyecto: 365 Días (12 Meses)


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,13%	0,18%	-0,94%
Durante el periodo	0,14%	0,03%	-0,11%
Acumulado Actual	1,27%	0,21%	-1,05%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
364,00	55	309	-3,84


No Aplica

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 116.876.430,67	$ 18.979.128,45	16%
Durante el periodo	$ 14.522.245,33	$ 3.165.495,00	22%
Acumulado Actual	$ 131.398.676,00	$ 22.144.623,45	17%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	0	0	0%
Durante el periodo	0	0	0%
Acumulado Actual	0	0	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Actividades programadas:
Revisión del **PAGA** que remitirá el Contratista atendiendo las observaciones de la Interventoria.
Cuarta reunión de seguimiento ambiental entre ICCU, Interventoría y Contratista.
Elaboración informe mensual de Interventoría.
Aprobación informe mensual del Contratista.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

A la fecha no se cuenta con atenciones ciudadanas recepcionadas y el contratista cuenta con los siguientes canales de atención a la comunidad:
Correo electrónico: gsocialconsorcio4r8@gmail.com
Celular y WhatsApp: 3502268439.
Punto de atención a la comunidad:
Ubicación: Granja Salama, local Karochy, Vereda Paramón, municipio Pulí.
Horario: miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El 24 de junio de 2025, el contratista radicó la comunicación OFI25-014159, ante Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y
Grupos Alzados en Armas con el fin de solicitar la certificación de la existencia o no de personas en proceso de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista.

El 29 de junio de 2025, el contratista instaló la valla informativa del proyecto en el K3.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Se realizaron las inducciones a los nuevos trabajadores que se vincularon al contrato de Interventoría como al Contratista de obra, transmitiendo entre otros aspectos; la notificación de riesgos, políticas, perfil del cargo, Copasst y Reglamentos.
Revisión atención de observaciones plan SG-SST. Recibido del CONSORCIO 4R8. Consecutivo Contratista: 74-CE-053-25, consecutivo Recibido Interventoría; 04-057-25; se emite aprobación del Documento al Contratista mediante consecutivo enviado Interventoría PULI04-084-25 el 25 de junio de 2025.
Para el personal contratado de Interventoría como del Contratista de obra no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, se continúa trabajando continuamente en actividades de promoción y prevención.
Se verifican los pagos de seguridad social correspondientes al periodo para los trabajadores de Interventoría.

Actualización del Listado de Registros y Documentos del Proyecto “MM-F-014”.

Acompañamiento a la reunión COPASST desarrollado el día 27 de junio de 2025, se realiza seguimiento a cada uno de los requerimientos relacionados con Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente, transmitidos por el personal de la Interventoría CONSORCIO ID CUNDINAMARCA.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Para la semana No.8 no se presentaron actividades Gestion SST, El contrato se encuentra actualmente en la fase de ajuste y revisión de los diseños.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

No Aplica

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No Aplica

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

No Aplica

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No Aplica

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

No Aplica

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

No Aplica

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

No Aplica

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No Aplica

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Nota: Durante la presente semana no se identificaron situaciones problemáticas en el marco del contrato de obra No. CTO-ICCU-2025. La interventoría continuará realizando el seguimiento permanente de este aspecto, con el fin de garantizar una gestión preventiva eficaz durante el desarrollo del proyecto.	Consorcio ID Cundinamarca 043	NA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo con el numeral 3, "Actividades por ejecutar y alcance", del Anexo Técnico presentado por el Contratista, el contrato se encuentra actualmente en la fase de ajuste y revisión de los diseños. Esta actividad deberá ejecutarse dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

Los valores reportados relacionado con el capitulo REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, contemplado en el presupuesto como global con un valor 74,000,000, corresponden a una estimación de las actividades realizadas por el Contratista durante el presente periodo, y no contaran con reconocimiento economico hasta que el Contratista presente los respectivos informes que soporten esta actividad y sea aprobada por la Interventoría.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



TALUD K0+950



TRAMO K4+300



Levantamiento topografico k5+900 a mayores



Levantamiento topografico del K5+400 a mayores



Replanteo del eje desde K4+980 AL K5+340



Replanteo K5+300 a mayores

Se realizó un recorrido de verificación de los sitios críticos, conforme al alcance contractual establecido en los anexos técnicos del contrato de obra CTO-ICCU-255-202

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: JUAN CARLOS BECERRA AVILA