	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	**FECHA**	7/07/2025	**SEMANA No.**	**9**	DEL	**30-jun-25**	AL	**6-jul-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA INSPECCION DE SAN NICOLÁS DELMUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
LOCALIZACIÓN PROYECTO	MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCIÓN DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-231-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-255-2025
PLAZO INICIAL:	12 Meses	**PLAZO INICIAL:**	12 Meses
CONTRATISTA:	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043	**CONTRATISTA:**	Consorcio 4R8
FECHA DE INICIACIÓN:	5 de mayo de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	5 de mayo de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NA	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	NA
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	NA	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 de junio de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	4 de junio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	12 Meses	**PLAZO ACTUALIZADO:**	12 Meses
PLAZO TRANSCURRIDO:	63 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	63 días
VALOR INICIAL :	$ 1.099.963.110	**VALOR INICIAL :**	$ 10.361.585.096
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.099.963.110	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 10.361.585.096
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 1.099.963.110	**VALOR POR PAGAR:**	$ 10.361.585.096
VALOR ANTICIPO:		**VALOR ANTICIPO:**	
SUPERVISOR:	Ing. Sandra Rocío Castillo González (ICCU)	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones. (NA)

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana comprendida entre el 30 de junio al 06 de julio de 2025, en el marco del Contrato de Interventoría ICCU-CTO-231 de 2025, cuyo objeto es la "Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial que comunica los municipios de Pulí hacia la inspección de San Nicolás del municipio de San Juan de Rioseco, departamento de Cundinamarca", vinculado al Contrato de Obra ICCU-CTO-255-2025.

1. Se realizó comité de seguimiento No.8 el día 04 de julio de 2025 con la participación de la Supervisión del ICCU, Contratista Consorcio 4R8 y La Interventoría del proyecto Consorcio ID Cundinamarca 043, en donde se mencionaron los siguientes temas:
Recorrido para la Exploración geotécnica complementaria: La Interventoría informa que el 1 de Julio se realizó una visita técnica con la especialista en geotecnia de la interventoría y el contratista donde se evidencio lo siguiente:
• **K0+920:** en la cual se evidenció por medio del Dron que existe grietas en la parte alta del talud lo cual puede llegar afectar el costado de la vía. La Interventoría solicita al Contratista identificar el tamaño del proceso para definir la medida más adecuada para su intervención total o parcial.
• **K1+500:** La Interventoría informa que se tienen cuenta con tres diseños:
➢ Muro en concreto de contención
➢ Tierra armada
El Contratista propone una tercera alternativa con la implementación de un muro de gaviones de mayor longitud (20-25m). La Interventoría solicita al contratista presentar un balance de tierra armada y de gaviones para determinar la mejor opción desde el punto de vista financiero.
• **K2+440:** El Contratista complementara la exploración geotécnica para definir que la cimentación llegue al estrato portante, se deben realizar ensayos complementarios para criterios de formación, expansión y colapso.
• **K3+900:** Se programa visita con especialistas en Geotecnia de Interventoría y Contratista el día lunes 7 de Julio para revisar este tramo.

Programa de obra: La Interventoria mediante la comunicado PULI04-096-25 de julio 04 2025 dio la aprobación de la programación. La Entidad comenta que se debe tener en cuenta las actividades de obra que están programadas, al día de hoy se evidencia que se deben estar iniciando algunas actividades de excavación.
Actividades de Obra: la Interventoría y el contratista programan visita a las siguientes canteras presentadas por el consorcio 4R8:
➢AGREGADOS G7 SAS
➢CARTEX
➢MINCIVILES
➢INCEIN
➢MINDECO SAS
➢ASMINCOL

Topografía: Se realizó levantamiento topográfico el día jueves 26 de junio, entre el K4+400 al K4+600.
El día viernes 27de junio, se realizó levantamiento topográfico del K4+600 al K4+80. Y entre el K5+300 Al K5+900.
El día sábado 28 de junio, se realizó levantamiento topográfico del K5+900 al K6+000
• Dibujando secciones
• Levantamiento topográfico K5+400.
Actividades Áreas Técnicas:
• Identificación de Cunetas a construir en la vía.
• Se encuentra la tubería alcantarillado lista para instalar en las abscisas K5+100 y K5+300
Actas de vecindad: La Interventoria solicita la entrega de las actas de vecindad para su revisión y firma, las cuales fueron levantadas del dia 21 y 22 de Junio.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
0	NO APLICA						no iniciado	no iniciado	no iniciado

Nota: El Contratista se encuentra en los tiempos contractuales para la presentación de la programación.

Plazo del proyecto: 365 Días (12 Meses)


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,27%	0,21%	-1,05%
Durante el periodo	0,48%	0,04%	-0,44%
Acumulado Actual	1,74%	0,25%	-1,49%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
364,00	62	302	-5,44


No Aplica

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 131.398.676,00	$ 22.144.623,45	17%
Durante el periodo	$ 49.284.496,80	$ 3.751.000,00	8%
Acumulado Actual	$ 180.683.172,80	$ 25.895.623,45	14%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	0	0	0%
Durante el periodo	0	0	0%
Acumulado Actual	0	0	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Atención observaciones del ICCU al informe mensual N°1.
Revisión del informe preliminar ambiental del Contratista.
Estructuración informe mensual de Interventoría.

Actividades programadas:
Elaboración informe mensual de Interventoría.
Aprobación informe mensual del Contratista.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1. A la fecha no se cuenta con atenciones ciudadanas recepcionadas y el contratista cuenta con los siguientes canales de atención a la comunidad:
Correo electrónico: gsocialconsorcio4r8@gmail.com
Celular y WhatsApp: 3502268439.
Punto de atención a la comunidad:
Ubicación: Granja Salama, local Karochy, Vereda Paramón, municipio Pulí.
Horario: miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m.

2. Se encuentra pendiente la instalación de los buzones informativos por parte del contratista.
3. Se encuentra pendiente la entrega del informe mensual social No. 2
4. Se encuentra pendiente la entrega de las actas de vecindad levantadas el 21, 22 y 23 de junio de 2025, por parte del contratista para revisión de la interventoría.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

1, Se realizaron las inducciones a los nuevos trabajadores que se vincularon al contrato de Interventoría como al Contratista de obra, transmitiendo entre otros aspectos; la notificación de riesgos, políticas, perfil del cargo, Copasst y Reglamentos.
2, Atención de observaciones para dar respuesta a las observaciones del comunicado ICCU, N. ICCU- S-2025 0004356, del 02 de julio de 2025, referente al informe mensual del componente SST, mes de mayo -25
- Listado de vehículos utilizados
- Certificado de accidentalidad emitido por la ARL Obra
-Certificado de accidentalidad emitido por la ARL Interventoría
3, Revisión observaciones del comunicado ICCU N. N°. ICCU-S-2025-0004357, del 02 de julio de 2025, referente al informe semanal SST
4, Para el personal contratado de Interventoría como del Contratista de obra no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, se continúa trabajando continuamente en actividades de promoción y prevención.
5, Se verifican los pagos de seguridad social correspondientes al periodo para los trabajadores de Interventoría.
6,Se realizó la verificación de las condiciones mínimas de seguridad para el traslado del personal de Proyecto a Pulí el día 07 de julio de 2025, con el fin de atender la necesidad, emitiendo recomendaciones y reporte para cobertura de ARL
7.Elaborar informe semanal del 23 al 29 de junio de 2025
8,Actualización del Listado de Registros y Documentos del Proyecto "MM-F-014"

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Para la semana No.9 no se presentaron actividades Gestion SST, El contrato se encuentra actualmente en la fase de ajuste y revisión de los diseños.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

No Aplica

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No Aplica

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

No Aplica

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

No Aplica

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

No Aplica

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

No Aplica

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

No Aplica

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No Aplica

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Nota: Durante la presente semana no se identificaron situaciones problemáticas en el marco del contrato de obra No. CTO-ICCU-2025. La interventoría continuará realizando el seguimiento permanente de este aspecto, con el fin de garantizar una gestión preventiva eficaz durante el desarrollo del proyecto.	Consorcio ID Cundinamarca 043	NA

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

No aplica

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo con el numeral 3, "Actividades por ejecutar y alcance", del Anexo Técnico presentado por el Contratista, el contrato se encuentra actualmente en la fase de ajuste y revisión de los diseños. Esta actividad deberá ejecutarse dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

Los valores reportados relacionado con el capitulo REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS, contemplado en el presupuesto como global con un valor 74,000,000, corresponden a una estimación de las actividades realizadas por el Contratista durante el presente periodo, y no contaran con reconocimiento economico hasta que el Contratista presente los respectivos informes que soporten esta actividad y sea aprobada por la Interventoría.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Recorrido en campo del punto critico K5+100 Esp. Geotecnia (ID)



Recorrido en campo del punto critico K3+900 Esp. Geotecnia (ID)



Mesa de trabajo, Instalaciones del Contratista



Levantamiento topografico en la ABS K6+600



Intslación de valla informativa del proyecto (K3 al K4)



Levantamiento topografico

Se realizó un recorrido de verificación de los sitios críticos, conforme al alcance contractual establecido en los anexos técnicos del contrato de obra CTO-ICCU-255-202

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: JUAN CARLOS BECERRA AVILA