SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INGENIERO MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de diciembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1786 de 23 de mayo de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Tres Esquinas – Siempre Viva, de la vía de acceso a la vereda Guamal
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.702 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3951 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL	NIT:	900.302.264-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		

FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 17/10/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.006.719		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.006.719		
ANTICIPO	N. A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 MESES Y 15 DÍAS		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 al 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
PRÓRROGA 3:	11/11/2024 AL 16/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1191323	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.006.719,00	$ 0,00	$ 200.006.719,00
TOTAL				$ 200.006.719,00	$ 0,00	$ 200.006.719,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha DICIEMBRE 2024, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.006.719,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 164.825.509,58	82,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 131.458.394,23	65,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 131.458.394,23	65,40%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,00
Meta física ejecutada %: 65,40

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGRA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DNOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$ 40.201.343,80	NB – 100042548 - 0	17/10/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.050.335,95	NB – 100042548 - 0	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.302.015,70	NB – 100042548 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100011086 - 1	17/10/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	05/11/2024	Interventoría	SOLICITUD DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE 15 VIAJES VOLQUETA
N/A	05/11/2024	Interventoría	SOLICITUD PAGO DE MADERA
N/A	07/11/2024	Interventoría	Renuncia Ingeniero Aldahir GUAMAL
N/A	08/11/2024	Interventoría	SOLICITUD PRORROGA CONVENIO SOLIDARIO 3951 – 2023
N/A	22/11/2024	Interventoría	Informes semanales 20, 21, 22 JAC Vereda Guamal
N/A	22/11/2024	Interventoría	Cronograma de actividades JAC Guamal

N/A	22/11/2024	Interventoría	Cronograma de actividades mod 2
N/A	26/11/2024	Interventoría	informe semana 23 del 17-11-2024 al 23-11-2024

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía El Occidente
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.250 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4267 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GUALILO	NIT:	804.006.290-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/04/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:29/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$200.963.321		

VALOR ADICIONES:	$ 0,00
ADICIÓN 1:	$ 0,00
ADICIÓN NN:	$ 0,00
VALOR ACTUAL:	$ 200.936.321
ANTICIPO	$ 0,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 mes y 6 días
PRÓRROGA 1:	Hasta 17/09/2024
PRÓRROGA N:	N/A
SUSPENSIÓN 1:	Desde el 21 de abril hasta el 16 de junio de 2024
SUSPENSIÓN 2:	Desde el 16 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2024
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	Desde el 16 de octubre hasta el 06 de noviembre de 2024
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	Desde el 07 de noviembre hasta el 20 de noviembre de 2024
AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN 2:	Desde el 21 de noviembre hasta el 04 de diciembre de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	06/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1390123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.963.321,00	$ 0,00	$ 199.963.321,00
TOTAL				$ 199.963.321,00	$ 0,00	$ 199.963.321,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

de Obra No. __				
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha ENERO 2024, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.963.321,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0,00	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00
Meta física ejecutada %: 0, 00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
06/11/2024	2	2	07/11/2024 al 20/11/2024	21/11/2024
20/11/2024	2	3	21/11/2024 al 04/12/2024	05/12/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/04/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.192.664,20	NB – 100316381 - 0	29/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.048.166,05	NB – 100316381 - 0	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.288.996,30	NB – 100316381 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	NB-100079082- 0	29/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Escuela La Unión
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.109 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4478 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATÁ	NIT:	800.026.045-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):20/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.981.336		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.981.336		
ANTICIPO	N.A.		

ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 meses y 15 días
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024
PRÓRROGA 3:	11/11/2024 AL 16/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1297723	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.981.336,00	$ 0,00	$ 199.981.336,00
TOTAL				$ 199.981.336,00	$ 0,00	$ 199.981.336,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha DICIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.981.336,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 180.883.202,40	90,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 180.883.202,40	90,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 180.883.202,40	90,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 90,00
Meta física ejecutada %: 90,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.196.268,00	3001992 – 0	16/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.067,00	3001992 – 0	16/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.294.401,30	3001992 – 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	371.200.000,00	1014743- 0	16/11/2023	31/12/2023

Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	18/11/2024	Interventoría	REQUISITOS AMBIENTALES
N/A	18/11/2024	Interventoría	Correcciones GEOTECNIA - LA UNIÓN (GUAVATÁ)

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Loma Buena Vista - Popoa
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4767 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO	NIT:	901.736.580-8

	DE GUAVATA – SANTANDER		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):01/12/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV
VALOR INICIAL:	$ 200.995.632		
VALOR ADICIONES:	$ 0.00		
ADICIÓN 1:	$ 0.00		
ADICIÓN NN:	$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.995.632		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 meses y 15 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
PRÓRROGA 3:	12/11/2024 AL 16/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1371023	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.995.632,00	$ 0,00	$ 199.995.632,00
TOTAL				$ 199.995.632,00	$ 0,00	$ 199.995.632,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha ENERO de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.995.632,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 164.816.418,24	82,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 164.816.418,24	82,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 164.816.418,24	82,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 82,00
Meta física ejecutada %: 82,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06/12/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.199.127,00	3002003 – 0	30/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.049.782,00	3002003 – 0	30/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.298.690,00	3002003 – 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	371.200.000,00	1014764- 0	30/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	04/11/2024	Interventoría	FORMATOS MENSUALES VDA POPOA GUAVATA - OCTUBRE 2024
N/A	07/11/2024	Interventoría	CORRECCIONES PROPUESTA PAGA
N/A	07/11/2024	Interventoría	PROYECTO POPOA
N/A	08/11/2024	Interventoría	ENVÍO SOLICITUD DE PRORROGA

N/A	18/11/2024	Interventoría	PAGO PLANILLA OCTUBRE ING RESIDENTE VDA POPOA GUAVATA
N/A	20/11/2024	Interventoría	Corrección a estudios de suelo Vereda Popoa Guavatá
N/A	26/11/2024	Interventoría	DEVOLUCION RECURSOS PAGA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Curva Elver Marin Lizimaco
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.253 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3753 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN	NIT:	901.069.198-5.
INTEGRANTES			

(CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	12/012/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):05/10/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.108.139		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.108.139		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1146623	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.108.139,00	$ 0,00	$ 199.108.139,00
TOTAL				$ 199.108.139,00	$ 0,00	$ 199.108.139,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha DICIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.108.139,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.108.139,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.108.139,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 200.108.139,00	100,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/10/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.021.628,00	3001976 – 3	27/07/2025	11/09/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.005.407,00	3001976 – 3	27/09/2027	11/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.032.442,00	3001976 – 3	11/11/2024	11/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	1014717- 2	12/12/2023	11/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	08/11/2024	Interventoría	Informe mes de octubre
N/A	13/11/2024	Interventoría	Planilla Residente Berlín Octubre
N/A	18/11/2024	Interventoría	Correcciones GEOTECNIA-BERLÍN (LA BELLEZA)
N/A	24/11/2024	Interventoría	Informes topografía
N/A	27/11/2024	Interventoría	Invitación a la Inauguración de la placa Huella Vereda Berlín Municipio de La Belleza Santander.

N/A	29/11/2024	Interventoría	JAC VEREDA BERLIN LA BELLEZA POLIZAS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Sector la Y
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.200 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4175 DE 2023			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA		NIT:	800.010.670-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 03/11/2023		SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 200.319.574			
VALOR ADICIONES:	$ 0,00			
ADICIÓN 1:	$ 0,00			
ADICIÓN NN:	$ 0,00			
VALOR ACTUAL:	$ 200.319.574			

ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 10 días
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11/11/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1253123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.319.574,00	$ 0,00	$ 199.319.574,00
TOTAL				$ 199.319.574,00	$ 0,00	$ 199.319.574,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha ENERO de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.319.574,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	$ 200.319.574,00	100,00%

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.319.574,00	100,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 200.319.574,00	100,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.063.915,00	3001983 - 0	03/11/2023	30/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.015.979,00	3001983 - 0	03/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.095.873,00	3001983 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014731- 0	03/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N. A	N. A	N. A	N. A	N. A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	18/11/2024	Interventoría	Correcciones GEOTECNIA – CACHIPAYAL (LA BELLEZA)

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Peña de Órganos
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.200 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4490 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS	NIT:	901.689.546 -5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 20/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV
VALOR INICIAL:	$ 200.785.769		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.785.769		
ANTICIPO	$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	5 meses y 21 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
PRÓRROGA 3:	12/11/2024 AL 22/11/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1312123	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.785.769,00	$ 0,00	$ 199.785.769,00

TOTAL				$ 199.785.769,00	$ 0,00	$ 199.785.769,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha ENERO de 2025, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.785.769,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.785.769,00	100,0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.785.769,00	100,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 200.785.769,00	100,0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.157.154,00	3001994 - 1	31/10/2024	22/09/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.039.289,00	3001994 - 1	31/12/2026	22/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.235.731,00	3001994 - 1	22/11/2024	22/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	1014746- 1	31/12/2023	22/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

N/A	04/11/2024	Interventoría	INFORME MENSUAL RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO- MES DE OCTUBRE JAC- ORGANOS -SUCRE
N/A	08/11/2024	Interventoría	Solicitud de prorroga convenio 4490 vereda Órganos
N/A	19/11/2024	Interventoría	SUBSANACION OBSERVACIONES. No.3 ESTUDIO GEOTECNICO AREA - CONVENIO N° 4490 JAC ORGANOS
N/A	21/11/2024	Interventoría	formato Junta Órganos

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía San Victorino
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.652 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4357 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER	NIT:	900.058.159-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS		

	COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 16/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.030.449		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.030.449		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 meses y 15 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
PRÓRROGA 3:	12/11/2024 AL 16/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1300423	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.030.449,00	$ 0,00	$ 200.030.449,00
TOTAL				$ 200.030.449,00	$ 0,00	$ 200.030.449,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha ENERO de 2025, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.030.449,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 160.824.359,20	80,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 136.700.705,32	68,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 136.700.705,32	68,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 80
Meta física ejecutada %: 68

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.206.090,00	3001997 - 0	15/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.051.523,00	3001997 - 0	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.309.135,00	3001997 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	371.200.000,00	1014749- 0	15/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	01/11/2024	Interventoría	Seguridad Social
N/A	02/11/2024	Interventoría	Formatos auxiliar y mes de octubre pago de cheques Tubavita
N/A	09/11/2024	Interventoría	Remisión
N/A	12/11/2024	Interventoría	REQUERIMIENTOS INICIALES AMBIENTALES
N/A	16/11/2024	Interventoría	COTIZACIONES VEREDA TUBAVITA VÉLEZ
N/A	19/11/2024	Interventoría	REQUERIMIENTOS AMBIENTALES
N/A	21/11/2024	Interventoría	Formato corregido Junta acción comunal Tubavita
N/A	29/11/2024	Interventoría	Fwd: Comité operativo 07
N/A	30/11/2024	Interventoría	Comité operativo 06
N/A	30/11/2024	Interventoría	Formato Detallado noviembre vereda Tubavita

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Gaita Alto
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.53 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4367 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL	NIT:	800.220.791-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):15/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.016.649		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0,00		
ADICIÓN NN:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.016.649		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 meses y 15 días		

PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024
PRÓRROGA 3:	12/11/2024 AL 16/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1297823	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 200.016.649,00	$ 0,00	$ 200.016.649,00
TOTAL				$ 200.016.649,00	$ 0,00	$ 200.016.649,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha ENERO de 2025, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.016.649,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 160.813.319,20	80,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 30.152.497,35	15,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 30.152.497,35	15,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 80,00
Meta física ejecutada %: 15,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE	FECHA DE REANUDACION

		No.	- HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.203.330,00	3001991 - 0	14/11/2023	31/10/2024
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.050.833,00	3001991 - 0	14/11/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra	$ 60.304.995,00	3001991 - 0	31/12/2023	31/12/2028
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	232.000.000,00	1014744- 0	14/11/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	01/11/2024	Interventoría	Documento de Jairo González Pinzón
N/A	03/11/2024	Interventoría	Extractos Gaital
N/A	08/11/2024	Interventoría	PRORROGA CONVENIO SOLIDARIO No. 4367 de 2023
N/A	14/11/2024	Interventoría	Información
N/A	15/11/2024	Interventoría	Última Versión Geotecnia 15 NOV - GAITAL
N/A	18/11/2024	Interventoría	ESTUDIO GEOTÉCNICO (V 18/11//2024) - VEREDA GAITAL (VÉLEZ)
N/A	21/11/2024	Interventoría	Formato Libro Auxiliar Junta Gaital

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía La Florida el Salitre
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.652 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4424 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	NIT:	800.002.824
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 16/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SRV
VALOR INICIAL:	$ 200.996.240		
VALOR ADICIONES:	$ 0. 00		
ADICIÓN 1:	$ 0. 00		
ADICIÓN NN:	$ 0. 00		
VALOR ACTUAL:	$ 200.996.240		
ANTICIPO	$ 0. 00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0. 00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0. 00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0. 00		
PLAZO INICIAL:	hasta 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 meses y 15 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
PRÓRROGA 2:	12/11/2024 AL 16/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1297023	Actual	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	$ 199.996.240,00	$ 0,00	$ 199.996.240,00
TOTAL				$ 199.996.240,00	$ 0,00	$ 199.996.240,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha ENERO de 2025, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 200.996.240,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 140.697.368,00	70,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 36.179.323,20	18,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 36.179.323,20	18,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 70,00

Meta física ejecutada %: 18,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.199.248,00	3001993 - 1	31/10/2024	16/10/2025
Buen Manejo Anticipo	$ -	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios,	$ 10.049.812,00	3001993 - 1	31/12/2026	16/12/2027
Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra	$ 60.298.872,00	3001993 - 1	16/12/2024	16/12/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000,00	1014745- 1	31/12/2023	16/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARI	ASUNTO

		O	
N/A	01/11/2024	Interventoría	FORMATO AUXILIAR DETALLADO Y SOPORTES DE LOS PAGOS REALIZADOS
N/A	04/11/2024	Interventoría	SEGURIDAD SOCIAL RESIDENTE
N/A	05/11/2024	Interventoría	Re: Solicitud de capacitación inicial
N/A	05/11/2024	Interventoría	CAMBIO HOJA DE VIDA MAESTRO GENERAL
N/A	06/11/2024	Interventoría	RV: REITERACION ACTUALIZACION POLIZAS PRORROGA 2 CONVENIO 4424-2023
N/A	10/11/2024	Interventoría	EXTRACTOS MES OCTUBRE -AUXILIAR DETALLADO - FORMATO INFORME BUEN MANEJO -
N/A	11/11/2024	Interventoría	ACTA # 004 FIRMADA - FORMATO AUXILIAR DETALLADO - DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CHEQUES PAGADOS
N/A	18/11/2024	Interventoría	CAMBIO HOJA DE VIDA MAESTRO GENERAL
N/A	18/11/2024	Interventoría	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
N/A	18/11/2024	Interventoría	Subsanación ESTUDIO HIDRÁULICO - TEBAIDA (VÉLEZ)
N/A	25/11/2024	Interventoría	Formatos y documentos soportes
N/A	26/11/2024	Interventoría	Correcciones GEOTECNIA - TEBAIDA (VÉLEZ)

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Vereda Palmeras
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.701 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4565 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA	NIT:	800.036.965-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):22/11/2023	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 201.029.468		
VALOR ADICIONES:	$ 0, 00		
ADICIÓN 1:	$ 0, 00		
ADICIÓN NN:	$ 0, 00		
VALOR ACTUAL:	$ 201.029.468		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0, 00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0, 00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0, 00		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	6 meses y 15 días		
PRÓRROGA 1:	01/06/2024 AL 27/09/2024		
PRÓRROGA 2:	28/09/2024 AL 11/11/2024		
PRÓRROGA 3:	12/11/2024 AL 16/12/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1329523	Actual	10	C-2402-0600-14-	$ 200.029.468,00	$ 0,00	$ 200.029.468,00

			0-2402041-02			
TOTAL				$ 200.029.468,00	$ 0,00	$ 200.029.468,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Acta de Ajuste ___ No.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha DICIEMBRE de 2024, para el periodo 01 AL 30 DE NOVIEBRE DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 201.029.468,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 160.823.574,40	80,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 60.308.840,40	30,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ -	0,00%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 60.308.840,40	30,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 80,00
Meta física ejecutada %: 30,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/11/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 40.205.893,60	NB – 100043087-2	27/09/2024	11/09/2025
Buen Manejo Anticipo	N. A	N. A	N. A	N. A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 10.051.473,40	NB – 100043087-2	27/09/2024	11/11/2027
Estabilidad de la Obra	$ 60.308.840,00	NB – 100043087-2	11/11/2024	11/11/2029
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000,00	NB – 100011257-4	21/11/2023	11/11/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	02/11/2024	Interventoría	Información
N/A	06/11/2024	Interventoría	INFORME DEL MES DE OCTUBRE
N/A	08/11/2024	Interventoría	Solicitud de prórroga CONVENIO SOLIDARIO 4565-2023
N/A	22/11/2024	Interventoría	Hoja de vida Maestro de obra
N/A	25/11/2024	Interventoría	Información

N/A	25/11/2024	Interventoría	Formato
N/A	27/11/2024	Interventoría	Pólizas La Palmera
N/A	28/11/2024	Interventoría	SOLICITUD DE PRÓRROGA CONVENIO SOLIDARIO 4565 – 2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1631 DE 2024		
CONTRATISTA:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	NIT:	860.038.275-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	27/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 09/05/2024	SIGLA UNIDAD EJECUTORA: SVR
VALOR INICIAL:	$ 394.093.490		

VALOR ADICIONES:	$ 81.075.700
ADICIÓN 1:	$ 81.075.700
ADICIÓN N:	$ 0,00
VALOR ACTUAL:	$ 475.169.190
ANTICIPO	N.A.
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 MESES Y 19 DÍAS
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 11/11/2024
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 16/12/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
421024	Actual	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 394.093.490,00	$ 394.093.490,00	$ 0,00
1137024	Actual	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 81.075.700	$ 21.425.902,40	$ 59.649.797,60

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 79.920.000,00	$ 14.614.800,00	$	$ 91.534.800,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha ENERO de 2025, para el periodo 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024, se reporta un avance de 87.45 %, y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 87,77 %
Total, inversión ejecutada: $ 87,45 %

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
01/11/2024	3

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
07/11/2024	53	PRORROGA 2 Y ADICIÓN 1	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.409.349,00	33-44-101249469 - 9	8/05/2024	16/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 78.818.698,00	33-44-101249469 - 9	8/05/2024	16/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 78.818.698,00	33-44-101249469 - 9	8/05/2024	16/12/2027
Calidad del Servicio	$ 118.228.047,00	33-44-101249469 - 9	8/09/2024	8/09/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN PRORROGA No 2 Y ADICIÓN 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
TIC-INVIAS-1631-206	05/11/2024	INVIAS	RESPUESTA A RADICADO INVIAS 2024S-VBOG-079235. GESTIÓN INICIAL – CONVENIO NO.3753 DE 2023.
TIC-INVIAS-1631-207	01/11/2024	INVIAS	SOLICITUD DE PRÓRROGA NO 2 Y ADICIÓN NO 1
TIC-INVIAS-1631-208	05/11/2024	INVIAS	RESPUESTA A RADICADO INVIAS 2024S-VBOG-079236. GESTIÓN INICIAL – CONVENIO NO. 4175-2023.
TIC-INVIAS-1631-209	06/11/2024	OAC VEREDA ÓRGANOS	RESPUESTA A RADICADO INVIAS 2024S-VBOG- 081870. GESTIÓN INICIAL – CONVENIO NO. 4490-2023 OAC VEREDA ÓRGANOS.
TIC-INVIAS-	07/11/2024	INVIAS	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA

1631-210			AMBIENTAL – CONVENIOS NO. 4565 DE 2023.
TIC-INVIAS-1631-211	02/11/2024	TODAS LAS OAC	REITERACIÓN A SOLICITUD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PMA DEL PROYECTO, PARA DAR CIERRE AMBIENTAL DEL PROYECTO.
TIC-INVIAS-1631-212	07/11/2024	OAC VEREDA GUAMAL	APROBACIÓN HOJA DE VIDA NO 4 CONVENIO 3951 DE 2023 OAC EL GUAMAL.
TIC-INVIAS-1631-213	08/11/2024	INVIAS	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – CONVENIOS NO.4767 DE 2023 OAC VEREDA POPOA.
TIC-INVIAS-1631-214	14/11/2024	INVIAS	ENTREGA OFICIAL DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL CONVENIO 4565-2023 OAC LA PALMERA.
TIC-INVIAS-1631-215	15/11/2024	OAC VEREDA GAITAL	APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA CONVENIO 4367 DE 2023 OAC VEREDA GAITAL
TIC-INVIAS-1631-216	15/11/2024	INVIAS	ACTA DE COSTOS NO 6 – OCTUBRE 2024
TIC-INVIAS-1631-217	15/11/2024	INVIAS	ACTA DE COSTOS NO 6 – OCTUBRE 2024
TIC-INVIAS-1631-218	15/11/2024	TODAS LAS OAC	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS
TIC-INVIAS-1631-219	15/11/2024	OAC BERLÍN Y OAC CACHIPAYAL	DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS OAC VEREDA BERLÍN Y OAC VEREDA CACHIPAYAL.
TIC-INVIAS-1631-220	18/11/2024	OAC TEBAIDA	APROBACIÓN HOJA DE VIDA NO 3 - MAESTRO DE OBRA, CONVENIO 4424 DE 2023 OAC VEREDA TEBAIDA.
TIC-INVIAS-1631-221	15/11/2024	INVIAS	PLAN DE CARGAS SOLICITUD PRÓRROGA NO 3 Y ADICIÓN NO 2.
TIC-INVIAS-1631-222	20/11/2024	OAC POPOA	REVISIÓN DEL ÁREA DE HIDRÁULICA, A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS.
TIC-INVIAS-1631-223	20/11/2024	INVIAS	ENTREGA OFICIAL DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL CONVENIO 4357-2023 OAC VEREDA TUBAVITA DEL

			MUNICIPIO DE VÉLEZ.
TIC-INVIAS-1631-224	20/11/2024	INVIAS	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – CONVENIOS NO. 4357 DE 2023 OAC TUBAVITA.
TIC-INVIAS-1631-225	20/11/2024	INVIAS	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – CONVENIOS NO. 4478 DE 2023 OAC LA UNIÓN.
TIC-INVIAS-1631-226	21/11/2024	TODAS LAS OAC	SOLICITUD DE LA GESTIÓN DE PAZ Y SALVOS, CON LOS DIFERENTES ACTORES DE LOS CONVENIOS, PARA DAR CIERRE AMBIENTAL DEL PROYECTO.
TIC-INVIAS-1631-227	20/11/2024	OAC TUBAVITA	CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC TUBAVITA.
TIC-INVIAS-1631-228	20/11/2024	OAC GAITAL	CONCEPTO FAVORABLE DEL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS POR LA OAC GAITAL.
TIC-INVIAS-1631-229	20/01/2024	OAC GUAMAL	OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS PARA EL TRAMO EN INTERVENCIÓN PRIORIZADO
TIC-INVIAS-1631-230	20/11/2024	INVIAS	INFORME ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE LOS CONVENIOS.
TIC-INVIAS-1631-231	22/11/2024	INVIAS	RESPUESTA A RADICADO INVIAS 2024S-VCAU- 086654 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.
TIC-INVIAS-1631-232	22/11/2024	INVIAS	RESPUESTA A RADICADO INVIAS 2024S-VCAU-086715 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.
TIC-INVIAS-1631-233	26/11/2024	INVIAS	AN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – CONVENIOS NO. 3951 DE 2023 OAC VEREDA GUAMAL.

TIC-INVIAS-1631-234	26/11/2024	INVIAS	ENTREGA OFICIAL DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL DEL CONVENIO 3951-2023 OAC VEREDA GUAMAL.
TIC-INVIAS-1631-235	27/11/2024	INVIAS	SOLICITUD DE PRÓRROGA NO 3 Y ADICIÓN NO 2
TIC-INVIAS-1631-236	26/11/2024	INVIAS	RESPUESTA A RADICADO INVIAS 2024S-VBOG-087310. GESTIÓN INICIAL – CONVENIO NO. 4175 DE 2023 OAC VEREDA CACHIPAYAL.
TIC-INVIAS-1631-237	29/11/2024	TODAS LAS OAC	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Dificultad por parte de los contratistas de cada una de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander) Por la falta de materiales y proveedores en la zona, dificultad en la entrega de estudios y diseños por parte del proveedor seleccionado, al igual que las fuertes lluvias en la región.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Las gestiones administrativas en los bancos para autorizar el cambio de las firmas la cual se pudo realizar hasta finalizando el mes de agosto y proceder con el trámite de las chequeras y desembolsos, han dilatado el proceso, generando un posible detrimento con el tiempo estipulado, a pesar de las gestiones realizadas por la

interventoría para agilizar el trámite allegando documentación solicitada y estando atentos ante cualquier requerimiento, se debe tener en cuenta que es un proceso interno de la entidad bancaria.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Mediante comités de participación con los contratistas de cada una de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander) derivado del Programa Caminos Comunitarios de la paz e Interventoría del contrato No. 1631 de 2024 (Terra Ingenieros Civiles SAS), se realiza seguimiento al correcto avance y desarrollo de actividades estipuladas y programadas, generando capacitaciones constantes en donde se despejen inquietudes y garantice la toma de decisiones en pro de cumplir con el alcance contractual del proyecto en los tiempos estipulados.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Vigilar, supervisar y dar seguimiento a la correcta ejecución de los procesos realizados por parte de los convenios y adecuado control de plan de inversión y de los recursos destinados para cada uno de los contratistas (presidentes de las O.A.C.) de las veredas (Municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez del Municipio de Santander), por parte de la interventoría, entre los procesos ejecutados a presente fecha se encuentran:

- Etapa contractual del proyecto.
- Estudios y Diseños.
- Actualización de pólizas.

Adicionalmente, se realiza alcance y seguimiento a la oportuna entrega documentación solicitada por parte del Instituto Nacional de VIAS - INVIAS a la Interventoría Terra Ingenieros Civiles SAS (Informes semanales, mensuales y demás información solicitada), garantizando y certificando su oportuna relacionada a la ejecución del proyecto.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Para dar con un buen desarrollo y por ende el cumplimiento del proyecto se recomienda crear un cronograma detallado en donde se establezca fechas límite para cada tarea e hito del proyecto para realizar un correcto control al avance y evitar detrimento en el tiempo estipulado de finalización, así mismo a las elaborar un plan de acción a las actividades consideradas ruta crítica, para ajustar y garantizar el tiempo de entrega.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
MATRICULA PROFESIONAL N. 2726CPG
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA