| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | **No. 6** |
| **Contrato No:** | **202302671** |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | **CONSORCIO GRUCON** | | |
| **Identificación:** | NIT. No.901.711.818-7 | | |
| **Tipo de Contrato:** | INTERVENTORIA | | |
| **Nombre del Supervisor:** | EDGAR DONALDO PLATA CUELLO | | |
| **Objeto del Contrato:** | "**INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGIONAL ACUEDUCTO RURAL – ETAPA 1 MUNICIPIO DE SABANALARGA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.**" | | |
| **Plazo de ejecución inicial:** | Siete (07) meses | | |
| **Plazo adicional** | | | |
| **Plazo de ejecución final:** | Siete (07) meses | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad de Recursos (C.D.R)** | 2023000231 | **Fecha de C.D.R.** | 2023/01/20 |
| Número de C.D.P | 202304064 | **Fecha de C.D.P.** | 2023/05/15 |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** | **$ 1.082.565.182** |
| | **Adición 1** | **$ 400.312.004** |
| | **Adición 2** | **$** |
| | **Total** | **$ 1.482.877.186** |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación inicial del contrato | Fecha de Suspensión del contrato | Fecha de reinicio | Fecha de terminación final del contrato |
|---|---|---|---|---|
| 2023/06/21 | 2024/01/21 | | | 2025/01/24 |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Modificación 1 | 2024710/07 | 3 meses y 15 días | 400.312.004 | |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

**Iniciales:**

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | NB-100261180 | | Calidad del servicio | 2024/01/21 | 2030/01/22 |
| | | | Cumplimiento | 2023/06/21 | 2025/07/23 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | NB-100261180 | | Salarios y prestaciones | 2023/06/21 | 2028/01/24 |
| COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | NB-100062625 | | Responsabilidad Civil | 2023/05/15 | 2025/01/24 |

**3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | | $ 1.082.565.182 |
| Adición No. 1 | | $ 400.312.004 |
| Adición No. 2 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $ 1.482.877.186 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Amortizado del Anticipo | | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 765.860.738,01 |
| Valor por ejecutar | | $ 524.313.375,54 |
| Valor a pagar en el presente Informe de acuerdo a Acta No.6 | | $ 192.703.072,45 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | FEV-6 |

**4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| Detalle de las Actividades Realizadas- | |
|---|---|
| **obligación** | **Producto** |
| a**. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato.** | El contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, como es realizar seguimiento a las actividades contratadas que realiza el contratista de obra logrando mantener una correcta ejecución de los trabajos, se hizo seguimiento a las excavaciones e instalación de tubería en la conducción Colombia – Sabanalarga, instalación de tubería de distribución en los corregimientos de Colombia y Molinero, ajustes y verificación a las actas de vecindad, presenta un **avance total del proyecto 75,8%** |
| **b. Realizar seguimiento y control de los asuntos y actividades que le sean asignadas.** | Se presentaron **Ocho (8) informes** semanales donde se detalló las actividades desarrolladas por el contratista de obra, así como el seguimiento al cronograma de obra. |
| **c. Presentar mensualmente informe detallado de gestión de actividades.** | El contratista presentó semanalmente informe de avance del proyecto dando estricto cumplimiento a los compromisos del contrato, se realiza periódicamente revisión a las actividades desarrolladas en la obra |
| **d. Cumplir con el pago de seguridad social.** | ***Pago Planilla mes octubre 2024 cuenta con este pago.*** |
| **e. Cumplir con los pagos ARL** | ***Soporte de PAGO afiliación Positiva*** – Riesgo 5. |
| **f. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas.** | El contratista asiste semanalmente a las reuniones convocadas por la supervisión del proyecto, donde se revisan los avance de la obra |
| **g. Hacer buen uso de equipos tecnológicos.** | El contratista cuenta con todos los equipos de tecnología con los cuales se comunica con la secretaria de agua potable y saneamiento básico, supervisor y contratista |
| h**. Otras obligaciones específicas y actividades señaladas en el estudio previo.** | El contratista lleva un control estricto de las actividades realizadas por el contratista de obra, a través de informes registro fotográfico, archivos documentales y se vigila los protocolos de Bioseguridad. |

***NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.***

**5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

**EDGAR DONALDO PLATA CUELLO** quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**7.1 ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)**

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | |

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2023.

**EDGAR PLATA CUELLO**
Supervisor del Contrato
C.C. 84.037.665

**CONSORCIO GRUCON**
Rep. Legal. PEDRO CASTIBLANCO MONTAÑO
NIT: 901.711.818-7

**ACTA DE PAGOS PARA INTERVENTORÍA - CONSOLIDADA**

ACTA Nº: 6 — VALOR ACTA: $ 102,998,345.51

PERÍODO MES: 9 de agosto de 2024 al 20 de octubre de 2024 — FECHA DE ELABORACIÓN: 8 NOVIEMBRE 2024

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** 202302671

**OBJETO:** INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGIONAL ACUEDUCTO RURAL – ETAPA 1 MUNICIPIO DE SABANALARGA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

**SUPERVISIÓN:** EDGAR PLATA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PLAZO INICIAL FASE III:** | 7 Meses | | **PLAZO ACUMULADO** | 10 Meses + 15 días |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 21/6/2023 | | **PLAZO DE SUSPENSIÓN** | 6 Meses + 87 días |
| **FECHA REANUDACIÓN** | 7/10/2024 | | **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 23/1/2025 |
| **VALOR INICIAL (incluido IVA) :** | $ 1,082,565,182.00 | | **VALOR ADICIÓN Nº 1:** | $ 400,312,004.00 |
| **VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:** | $ 1,482,877,186.00 | | **TOTAL DE ADICIONES:** | $ 400,312,004.00 |

| No. De Orden | CONTRATO | | | | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | VALOR UNITARIO | CANTIDAD CONTRATO | Valor Total | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR | EN (%) |
| | | **COSTOS FIJOS MENSUALES** | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | Cuarenta (40%) del valor del contrato | $ 47,471,058.38 | 10.5 | $ 498,446,112.94 | 7 | 1 | 8 | $ 363,887,456.13 | $ 38,445,330.51 | $ 402,332,786.65 | 3.5 | $ 96,113,326.29 | 19.28% |
| | | **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Cincuenta (50%) del valor del contrato de acuerdo con avance físico de obra | $ 623,057,641.18 | 1 | $ 623,057,641.18 | 54.53% | 7.60% | 62.13% | $ 279,692,995.97 | $ 123,490,024.49 | $ 403,183,020.46 | 35% | $ 219,874,620.71 | 35.29% |
| | | **COSTO FIJO FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Diez (10%) del valor del contrato a la presentación del informe final y liquidación del contrato | $ 124,611,528.24 | 1 | $ 124,611,528.24 | | | | | | | 1 | $ 124,611,528.24 | 100.00% |
| | | SUBTOTAL COSTO BASICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | VALOR TOTAL BÁSICO | | **$ 1,246,115,282.35** | | | | $ 643,580,452.11 | $ 161,935,355.00 | $ 805,515,807.11 | | $ 440,599,475.24 | 35.36% |
| | | | IVA | | **$ 236,761,903.65** | | | | $ 122,280,285.90 | $ 30,767,717.45 | $ 153,048,003.35 | | $ 83,713,900.30 | 35.36% |
| | | | VALOR TOTAL CONTRATO | | **$ 1,482,877,186.00** | | | | **$ 765,860,738.01** | **$ 192,703,072.45** | **$ 958,563,810.46** | | **$ 524,313,375.54** | 35.36% |

VALOR EN LETRAS A FACTURA: Ciento Dos Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos con Cincuenta y Un Centavos

SALDO POR EJECUTAR: **$ 524,313,375.54**

| Nº | DESCRIPCION | FECHA DE PAGO | Vr FACTURADO | % PAGADO | FACTURADO ACUMULADO | % PAGADO ACUMULADO | SALDO POR PAGAR | SALDO EN % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acta de Costos 1 (FEV-1) | 6/9/2023 | $ 61,860,867.54 | 4% | $ 61,860,867.54 | 4% | $ 1,421,016,318.46 | 96% |
| 2 | Acta de Costos 2 (FEV-2) | 6/9/2023 | $ 61,860,867.54 | 4% | $ 123,721,735.08 | 8% | $ 1,359,155,450.92 | 92% |
| 3 | Acta de Costos 3 (FEV-3) | 21/11/2023 | $ 228,622,301.27 | 15% | $ 352,344,036.35 | 24% | $ 1,130,533,149.65 | 76% |
| 4 | Acta de Costos 4 (FEV-4) | 4/12/2023 | $ 310,518,357.23 | 21% | $ 662,862,393.58 | 45% | $ 820,014,792.42 | 55% |
| 5 | Acta de Costos 5 (FEV-5) | 10/10/2024 | $ 102,998,345.51 | 7% | $ 765,860,739.09 | 52% | $ 717,016,446.91 | 48% |
| 6 | Acta de Costos 6 (FEV-6) | 8/11/2024 | $ 192,703,072.45 | 13% | $ 958,563,811.54 | 65% | $ 524,313,374.46 | 35% |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| | TOTAL | | $ 958,563,811.54 | 65% | $ 958,563,811.54 | 65% | $ 524,313,374.46 | 35% |

Firma:
Firma:

PEDRO ALFREDO CASTIBLANCO MONTAÑO
CONSORCIO GRUCON
REPRESENTANTE LEGAL

EDGAR DONALDO PLATA CUELLO
GOBERNACION DEL ATLANTICO
SUPERVISOR DEL CONTRATO