INGENIERA
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
INVIAS DT CESAR
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de NOVIEMBRE al 30 del mes de NOVIEMBRE del AÑO 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

Respetada Directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 193,58 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA:	3474 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CMS S.A.S	NIT:	901.327.497-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 8004A V/DUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR0+0000 - PR33+0000. LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023

VALOR INICIAL:	$ 142.963.154
VALOR ADICIONES:	$ 0
ADICIÓN 1:	$ 0
ADICIÓN NN:	$ 0
VALOR ACTUAL:	$ 142.963.154
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1062023	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 35.740.789	$ 35.740.789	$ 0
		11		$ 35.740.789	$ 35.740.787	$ 2
		21		$ 71.481.576	$ 0	$ 71.481.576
TOTAL				$ 142.963.154	$ 71.481.576	$714.81.578

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$30.034.276	$5.706.512		$35.740.788
Acta de Ajuste No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/12/2023, para el periodo de NOVIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 60,06	50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 71,48	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 71,48	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 71,48	50%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: $ 71,481,576.00 (50%)
Meta física ejecutada %: $ 71,481,576.00 (50%)

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INCIO DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 14.296.315,4	47-44-101025069 ANEXO 0	21/09/23	30/06/24

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 28.592.630,8	47-44-101025069 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 42.888.946,2	47-44-101025069 ANEXO 0	31/12/23	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	47-40-101007695 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA #2

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3456 DE 2023			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"	NIT:	800.003.666-0	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 8004 V/DUPAR-LA PAZPR0 + 0000 - PR13+0386/ 4902 La Paz – Río Pereira, PR0+0000 - PR 6+0219". LOTE 9.			
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023	
VALOR INICIAL:	$ 66.044.568			
VALOR ADICIONES:	$ 0			
ADICIÓN 1:	$ 0			
ADICIÓN N:				
VALOR ACTUAL:	$ 66.044.568			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	3 MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A			
PRÓRROGA 1:	N/A			
PRÓRROGA N:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023			

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054523	2023	10	C-2401-0600-	$16.511.142	$16.511.142	$ 0

		11	103-0-2401023-02	$16.511.142	$16.511.142	$ 0
		21		$33.022.284	$ 0	$33.022.284
TOTAL				$ 66.044.568	$33.022.284	$33.022.284

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$16.230.792	$280.350		$16.511.142
Acta de Ajuste No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/12/2023, para el periodo de NOVIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$32,46	50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$33,02	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$33,02	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$33,02	50%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: $33,022,284 (50%)
Meta física ejecutada %: $33,022,284 (50%)

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 6.615.670,8	47-44-101025052 ANEXO 0	01/10/23	30/06/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 13.231.341,6	47-44-101025052 ANEXO 0	01/10/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$ 19.847.012,4	47-44-101025052 ANEXO 0	01/01/24	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	47-44-101025052 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA #3

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3358 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU "COOMAKU"	NIT:	824.001.322-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. SECTORES 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PR0+0000 - PR50+0000 LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	$ 162.833.222		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 162.833.222		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1058923	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$40.708.305	$40.708.305	$ 0
		11		$40.708.305	$40.708.305	$ 0
		21		$81.416.612	$ 0	$81.416.612
TOTAL				$162.833.222	$81.416.610	$81.416.612

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$40.017.101	$691.204		$40.708.305
Acta de Ajuste No.				

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/12/2023, para el periodo de NOVIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$80,03	50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	$81,42	50%

ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$81,42	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$81,42	50%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: $81,416,610 (50%)
Meta física ejecutada %: $81,416,610 (50%)

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16.310.970,4	47-44-101025055 ANEXO 0	21/09/23	30/06/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$32.621.940,8	47-44-101025055 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$48.932.911,2	47-44-101025055 ANEXO 0	31/12/23	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	47-40-101007681 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA #4

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3444 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE	NIT:	824.000.076-9

	CODAZZI "COOTRASCODAZZI"		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	$150.383.024		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$150.383.024		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31DE DICIEMBRE DE 2023		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1053423	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$37.595.756	$37.595.756	$ 0
		11		$37.595.756	$37.595.756	$0
		21		$75.191.512	$0	$75.191.512
TOTAL				$150.383.024	$75.191.512	$75.191.512

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial	$36.957.401	$638.355		$37.595.756

de Obra No. 2				
Acta de Ajuste No.				

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/12/2023, para el periodo de NOVIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$73,91	50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$75,19	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$75,19	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$75,19	50%

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: $75,191,512 (50%)
Meta física ejecutada %: $75,191,512 (50%)

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$15.063.836,6	47-44-101025068 ANEXO 0	21/09/23	30/06/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$30.127.673,2	47-44-101025068 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$45.191.509,8	47-44-101025068 ANEXO 0	31/12/23	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000	47-40-101007684 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE OBRA #5

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3445 DE 2023			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"	NIT:	824.000.076-9	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 4901 SAN ROQUE - LA PAZ, PR50+0000 - PR98+0000. LOTE 6.			
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023	
VALOR INICIAL:	$155.794.944			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$155.794.944			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	3 MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A			
PRÓRROGA 1:	N/A			
PRÓRROGA N:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre 2023			

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1053923	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$38.948.736	$38.948.736	$ 0
		11		$38.948.736	$38.948.736	$0
		21		$77.897.472	$ 0	$77.897.472
TOTAL				$155.794.944	$77.897.472	$77.897.472

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$38.287.408	$661.328		$38.948.736
Acta de Ajuste No.				

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 01/12/2023, para el periodo de NOVIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$76,57	50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$77,90	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$77,90	50%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$77,90	50%

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: $77,897,472 (50%)
Meta física ejecutada %: $77,897,472 (50%)

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$15.605.947,5	47-44-101025051 ANEXO 0	21/09/23	30/06/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$31.211.895	47-44-101025051 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$46.817.842,5	47-44-101025051 ANEXO 0	31/12/23	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	47-40-101007686 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2635 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	NIT:	901733468-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CG INGENIERÍA S.A.S con NIT. 800.216.745-9, con un porcentaje de participación del 30%; OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S con NIT. 800.245.246-9, con un porcentaje de participación del 40% y JORGE ISAAC VELÁSQUEZ VARGAS con C.C 79.368.586, con un		

	porcentaje de participación del 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	01-09-2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	01-09-2023
VALOR INICIAL:	$ 485.145.193		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN 2:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 485.145.193		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
984123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 363.858.895	$203.969.799	$159.889.096
		11		$ 121.286.298	$ 121.286.298	$ 0
TOTAL				$ 485.145.193	$ 325.256.097	$159.889.096

6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.3	$80,037,965	$15,207,213	$ 0	$95,245,178

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 01/12/2023 para el período NOVIEMBRE de 2023 el contrato reporta un avance de 67.04% y:

6.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 230.010.919 (67.04%)
Total inversión ejecutada: $ 230.010.919 (67.04%)

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

6.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 48.514.520	CBO-100019368 ANEXO 3	01/09/2023	01/07/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 97.029.040	CBO-100019368 ANEXO 3	01/09/2023	01/01/2027
Calidad del Servicio	$ 145.543.560	CBO-100019368 ANEXO 3	01/09/2023	01/03/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION DE COSTOS #1.
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/10/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VCES-019826	14/11/2023	JOHAN DUARTE CONSORCIO AMV	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-021700

		REGIÓN SANTANDERES	
2023S-VCES-019817	14/11/2023	JOHAN DUARTE CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVURAZ-021705
2023S-VCES-019823	14/11/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-021803
2023S-VCES-020299	15/11/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-024542
2023S-VCES-020293	15/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-025143
2023S-VCES-020296	15/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-025133
2023S-VCES-020289	15/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-025153
2023S-VCES-020186	15/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-025105
2023S-VCES-020206	15/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVURAZ-024917
2023S-VCES-020182	15/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-025130
2023S-VCES-020189	15/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-025092
2023S-VCES-020110	15/11/2023	JOHAN DUARTE CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-022772
2023S-VCES-020111	15/11/2023	JOHAN DUARTE CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-022771
2023S-VCES-020112	15/11/2023	JOHAN DUARTE CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-022770
2023S-VCES-022091	22/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-027251
2023S-VCES-022812	23/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-028863
2023S-VCES-022810	23/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-028400
2023S-VCES-023759	27/17/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-029434
2023S-VCES-023754	27/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-029899
2023S-VCES-023761	27/11/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-023761

6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Con la implementación de los protocolos de bioseguridad se han retomado las actividades habituales de cada contrato, en la ejecución de las labores del mes y se presenta cumplimiento del 100% de los indicadores programados de acuerdo a la reportado por la AMV.

7.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

7.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

7.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

8. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido constante comunicación con el administrador vial, en el seguimiento a las labores como interventoría en los contratos de mantenimiento rutinario,

semanalmente se realizan comités virtuales mediante herramientas tecnológicas (Microsof Teams), donde se aborda temas relacionados con los contratos en ejecución y las actividades propias de las administraciones viales.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda seguir ejecutando las actividades de la manera en que se ha venido trabajando de manera que se cumpla a cabalidad el sin ninguna novedad.

Cordialmente,



_____

GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Matricula No. 0820226174 ATL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO XIV