Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-650-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-07-2025	**Periodo Informe**	19-06-2023 - 20-06-2023
Departamento	Caquetá	**Municipio**	Cartagena del Chairá	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Carlos Andrés López Castaño	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	FAZNI GGC 650 2020 FIDEICOMISO DISPAC				

Objeto del Contrato

?CONSTRUCCION, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INIDIVIDUALES (SSFVI) PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ?

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este contrato, el contratista debera ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la administración, operación y mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
CUMPLIMIENTO	43619	$ 4,205,358,710		17-01-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43619	$ 1,051,339,678		17-01-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43619	$ 7,695,806,439		17-01-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13730	$ 1,051,339,678		21-01-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	43619	$ 4,205,358,710		21-01-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43619	$ 1,051,339,678		21-01-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43619	$ 7,695,806,439		21-01-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13730	$ 1,051,339,678		31-01-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	43619	$ 4,205,358,710	22-01-2024	20-06-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43619	$ 7,695,806,439	22-01-2024	20-06-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43619	$ 1,051,339,678	22-01-2024	20-06-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13730	$ 1,296,092,160	01-01-2024	20-06-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	20-06-2023

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria (Plazo a partir de la firma del contrato)	31-12-2021	03-01-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	31-12-2021	15-01-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de Socializacion y Capacitación de Usuarios	14-07-2021	13-08-2021	%0.5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratacion de contrato de obra / suministro	31-03-2021	20-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicacion de Pliegos o invitacion directa según corresponda	20-04-2021	10-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicacion de ofertas	10-05-2021	30-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripcion de actas de inicio	06-07-2021	26-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificacion de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	15-08-2021	17-10-2021	%4	%100
Etapa 1	Verificar y realizar los tramites de consultas previas, en caso de ser necesarias	17-10-2021	06-11-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestion para la obtencion de certificacion sobre no presencia de usuarios en jurisdiccion de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	17-10-2021	06-11-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestion para la obtencion de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecucion no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	31-12-2022	27-01-2023	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	17-10-2021	06-11-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico sera acordado con el MINISTERIO	25-08-2021	14-09-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminacion de la Etapa Previa	06-11-2021	26-11-2021	%1	%100
Etapa 2	Órdenes de compra y materiales de equipos nacionales	15-12-2021	20-12-2021	%0.5	%100
Etapa 2	Órdenes de compra y materiales de equipos importados.	18-11-2021	23-11-2021	%0.5	%100
Etapa 2	Tramites de exencion de IVA	27-11-2021	27-03-2022	%0.5	%100
Etapa 2	Aquisición y transporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	18-02-2022	01-06-2022	%0.5	%100
Etapa 2	Etapa 1: Ensamble 1118 kits equipos importados	23-11-2021	22-01-2022	%2	%100
Etapa 2	Etapa 1: Fabricación y Transporte 1118 kits equipos importados a puerto nacional	27-01-2022	28-03-2022	%2	%100
Etapa 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	28-03-2022	06-04-2022	%0.5	%100
Etapa 2	Construcción y ensamble de gabinetes con equipos importados.	06-04-2022	11-05-2022	%2	%100
Etapa 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	15-05-2022	24-05-2022	%0.5	%100
Etapa 2	Hincado de mástiles para los SFV.	31-05-2022	13-07-2022	%4	%100
Etapa 2	Armado de estructuras	31-05-2022	13-07-2022	%4	%100
Etapa 2	Instalación de gabinetes y acometidas	31-05-2022	30-07-2022	%4	%100
Etapa 2	Instalaciones Internas	31-05-2022	31-07-2022	%2	%100
Etapa 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	31-05-2022	30-07-2022	%2	%100
Etapa 2	Avances porcentuales del 40%.	31-05-2022	20-06-2022	%2	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Avances porcentuales del 60%.	20-06-2022	02-07-2022	%2	%100
Etapa 2	Avances porcentuales del 80%.	02-07-2022	14-07-2022	%2	%100
Etapa 2	Avances porcentuales del 100%.	14-07-2022	22-07-2022	%2	%100
Etapa 2	Realización de socialización durante etapa de instalación	31-05-2022	30-07-2022	%2	%100
Etapa 2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo individuales	25-07-2022	24-08-2022	%35	%100
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el MME, INTERVENTORIA y el CONTRATISTA	24-08-2022	23-09-2022	%10	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORIA y CONTRATISTA	23-09-2022	21-01-2023	%5	%0
Etapa 4	Acta de terminación de instalación entre contratista, interventoría y Ministerio	31-12-2021	20-06-2023	%0	%

Fecha de terminación del contrato	30-09-2032	**Fecha para liquidación contrato**	30-09-2032	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-650-2020-01	16-12-2021	Aclara clausula segunda plazo y modificar cronograma

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	2236	**Número de usuarios energizados**	1118	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%95	**Retraso contrato**	%5		
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%121,65	**Retraso obra**	%-21,65		
Ultimo informe Constratista	19-06-2023 - 20-06-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Pendiente que Gestion contractual firme el acta de terminación de la etapa de ejecución.	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento con gestión contractual para obtener la firma del acta de terminación de la etapa de ejecución.		

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%78.23	**Valor Total del Contrato**	$ 21,026,193,550	**Valor Total Pagado**	$ 16,449,352,178

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
15-09-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 6,297,950,330	Pagado
11-03-2022	2	Primer pago anticipado de la etapa de instalación vigencia 2021	$ 1,393,640,119	Pagado
16-09-2022	3	Segundo desembolso vigencia 2021	$ 1,393,640,119	Pagado
30-09-2022	4	Tercer desembolso vigencia 2021	$ 1,393,640,119	Pagado
21-10-2022	5	Cuarto desembolso vigencia 2021	$ 1,393,640,118	Pagado
04-11-2022	6	Quinto desembolso vigencia 2022	$ 4,576,841,373	Pagado
02-12-2022	7	Sexto desembolso vigencia 2022	$ 4,576,841,373	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	1

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Cuenta con acta de terminación de la etapa de instalación proyectada, sin embargo, se definieron nuevas fechas para permitir al nuevo supervisor realizar la revisión, emitir su aprobación y dar paso a la remisión formal de cada documento al Grupo de Gestión Contractual, puntualmente se tiene prevista como fecha de revisión el día 24 de julio 2025	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El apoyo jurídico cargo el borrador de Acta de Terminación y Balance financiero en plataforma Neón, la cual ya cuenta con revisiones técnicas, jurídicas y financieras, y se está a la espera de la aprobación por parte del supervisor para envío al área contractual	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Esta en revisión por parte del apoyo jurídico el acta de terminación y el certificado de cumplimiento para proceder a radicar ante el área contractual.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Esta pendiente la revisión del apoyo financiero del acta terminación y Balance financiero y la suscripción del certificado de cumplimiento de obligaciones del contrato, para radicación en el área contractual de la misma.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se encuentra en revisión y ajuste el Acta de terminación y Balance financiero por parte del apoyo técnico y jurídico para proceder a radicar en el área contractual.	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se remite ATEI a los apoyos juridico para validacion del mismo, se espera tener actualizacion del mismo para poder dar tramite a desembolsos pendientes de los contratos de interventorias asociados a este contrato de obra	13-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se remite atei a los apoyos financieros para validacion del mismo, se espera tener actualizacion del mismo para poder dar tramite a desembolsos pendientes de los contratos de interventorias asociados a este contrato de obra	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se remite ATEI a los apoyos financieros para validacion del mismo, se espera tener actualizacion del mismo para poder dar tramite a desembolsos pendientes de los contratos de interventorias asociados a este contrato de obra	07-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios, se proyectó respuesta a ESPDELCA ante solicitud de entrega de infraestructura, se proyectó respuesta a DISPAC con relación a solicitud de intervención de la Alacaldía para entrega de CEPS	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto Terminado Al 100%, Venció 20/06/2023 Ya Tienen Acta De Recibo Y Entrega De La Infraestructura, Pendiente Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Devuelta Al Or Para Ajustar, Todos Los Desembolsos Realizados	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Proyecto terminado al 100%, venció 20/06/2023 ya tienen acta de recibo y entrega de la infraestructura, PENDIENTE acta de terminación de la etapa de instalación devuelta al OR para ajustar, todos los desembolsos realizados	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La obra se encuentra ejecutada en un 100%. Se realizó la visita al MME del 08 al 12 de mayo del 2023 para revisar la calidad de los trabajos. Se solicitó prorroga de un mes hasta el 20/06/2023. Se encuentra firmada el acta de recibo de infraestructura y en revisión del MME los documentos finales para el acta de terminación de la etapa de instalación la cual se encuentra pendiente por GGC. Se encuentra liquidado hasta el sexto pago etapa de instalación Se tramitó informe de supervisión avalando los anexos.para el acta de terminación de la etapa de instalación	06-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
01032023. Radicado 1-2023-009133 CIC-DISPAC-GGC 650-2020-L4-100 observaciones inf 21 ENE-2023. CIC-MME-GGC 650-2020-L4-032 Aceptacio´n Informe Mensual No.18 octubre 2022 24022023 Radicado # 1-2023-008227 CIC-DISPAC-GGC 650-2020-L4-099 Requisitos para tramite Acta de avance – Contrato FAZNI GGC No. 650 de 2020 21022023 Radicado # 1-2023-007320 CIC-MME-GGC 650-2020-L4-033 Aceptación Informe Mensual No.19 noviembre 2022. 27012023 Radicado # 1-2023-003583 CIC-DISPAC-GGC 650-2020-L4-096 1-30122022 Radicado # 2022-051912 Requisitos para suscripcio´n del Acta de recibo de Etapa de Instalacio´n – Contrato FAZNI GGC No. 650 de 2020. 23122023 Radicado #1-2022-051211 CIC-DISPAC-GGC 650-2020-l4-095 atraso significativo ejecucio´n actividades contractuales anexo 2 etapa instalación c.fazni ggc 650-2020	02-03-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
21/11/22 cic-dispac-ggc 650-2020-l4-091 aprobación actualización pólizas reinicio no.1 c. fazni ggc 650-2020 21/11/2022 cic-dispac-ggc 650-2020-l4-090 aprobacio´n de cumplimiento del terecer pago a titulo de pago anticipado etapa instalacion – contrato fazni ggc no. 650 de 2020 18/11/22CIC-DISPAC-GGC 650-2020-L4-89 aprobacio´n acta avance no.2 de instalacio´n del contrato fazni ggc no. 650 de 2020	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Luego de superar las causales que motivaron la suspensión Temporal No.1, por las dificultades en el tema de orden público en el Municipio de Cartagena del Chaira, se da continuidad al desarrollo del Contrato con el Reinicio No.1 en septiembre 29 de 2022, con instalación de gabinetes y puesta en servicio de SSFVI funcionales a beneficiarios de las diferentes veredas del Municipio de Cartagena del Chaira incluidas en el alcance del Contrato, por parte del contratista de instalación la Unión Temporal Enerchaira, en representación del Contratista DISPAC S.A. E.S.P., con el acompañamiento de Consorcio Interventores de Colombia como interventor. Se requiere plan de acción por parte de DISPAC para garantizar terminar el 100% de las instalaciones al 22 de diciembre del 2022.	03-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**