Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-721-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-07-2025	**Periodo Informe**	05-09-2022 - 04-10-2022
Departamento	Guainía	**Municipio**	Inírida	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	69+71	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor	Ardco Construcciones Sas	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE) CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DE LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA, YURI, LAGUNA NIÑAL, BACHACO, MATRACA, LAGUNA MURE, PUERTO VALENCIA, GARZA MORICHAL, SABANITAS, CAÑO COLORADO, LA ESPERANZA, SANTA RITA, BERROCAL, YURIZAL, TIGRE, CARTAGENA, SEJAL, TABAQUEN, SAN JOSE, MANACAL, TONINA, NIÑAL, DANACO, PUNTA BRAVA, FRITO TSIPANAPE, CATANACUNAME, SABANITA, SANTA FE, PLAYA BLANCA, PUNTA BARBOSA, SANTA MARTA, CAPACO, BUENA VISTA, PUNTA DE ANGEL, CHAVENY, DUCUTIBAPO, CARRIZAL, CABEZÓN, GALILEA, SAN RAFAEL, PORVENIR, FRONTERA Y GUADALUPE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUANIA? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 10,710,088,429		02-12-2026	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895		02-12-2026	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 0		28-01-2028	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895		28-01-2028	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 2,856,023,581	24-12-2021	27-06-2025	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3004367	$ 714,005,895	24-12-2021	20-06-2023	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3004367	$ 7,140,058,953	24-12-2021	20-12-2023	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895	24-12-2021	20-12-2022	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 10,710,088,429		02-12-2026	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895		02-12-2026	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 0		28-01-2028	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895		28-01-2028	PREVISORA
CUMPLIMIENTO	3004367	$ 2,856,023,581	24-12-2021	27-06-2025	PREVISORA
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	3004367	$ 714,005,895	24-12-2021	20-06-2023	PREVISORA
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	3004367	$ 7,140,058,953	24-12-2021	20-12-2023	PREVISORA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1023149	$ 714,005,895	24-12-2021	20-12-2022	PREVISORA

Fecha de suscripción	30-10-2020	**Fecha acta de inicio**	04-12-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	01-05-2023

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15-09-2020	19-01-2023	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	30-10-2020	29-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	29-11-2020	25-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	29-11-2020	29-12-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	29-12-2021	13-02-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	13-02-2021	25-03-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	30-10-2020	19-11-2020	%0.5	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	30-10-2020	19-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	30-10-2020	19-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	30-10-2020	24-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	24-11-2020	24-12-2020	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-12-2020	18-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	18-01-2021	17-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de obra aprobado al Ministerio	17-02-2021	25-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	17-02-2021	20-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	25-03-2021	28-04-2021	%1	%100
Etapa 2	Socialización inicial proceso de instalación inicio de obras de instalación	21-06-2021	31-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales IMPORTADOS Incluye trámite excención de IVA	29-04-2021	17-08-2021	%4	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales NACIONALES	29-04-2021	17-08-2021	%3	%100
Etapa 2	Adecuación terreno para hincado de postes (cimentación para estructuras)	31-07-2021	30-03-2022	%1	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Nacionales a obra	17-08-2021	15-12-2021	%2	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Importados a obra	17-08-2021	28-02-2022	%2	%100
Etapa 2	Instalación de 319 SSFV correspondiente al 40%	15-11-2021	21-05-2022	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	16-12-2021	16-03-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	01-03-2022	21-05-2022	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	01-03-2022	21-05-2022	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	15-11-2021	21-05-2022	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 40% de avance	22-05-2022	30-05-2022	%2	%80
Etapa 2	Instalación de 160 SSFV correspondiente al 60%	22-05-2022	21-06-2022	%8	%100
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructuras internas	16-03-2022	15-04-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	22-05-2022	21-07-2022	%2	%100
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	22-05-2022	21-07-2022	%1	%100
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	22-05-2022	21-07-2022	%2	%100
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 60% de avance	22-06-2022	30-06-2022	%2	%0
Etapa 2	Instalación de 160 SSFV correspondiente al 80%	22-06-2022	22-07-2022	%8	%60

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	15-05-2022	14-06-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	22-06-2022	22-07-2022	%2	%60
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	22-06-2022	22-07-2022	%1	%60
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	22-06-2022	22-07-2022	%2	%60
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 80% de avance	23-07-2022	31-07-2022	%2	%0
Etapa 2	Instalación de 159 SSFV correspondiente al 100%	23-07-2022	12-08-2022	%8	%0
Etapa 2	Hincada de postería y armado de estructura internas	22-06-2022	22-07-2022	%1	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	23-07-2022	12-08-2022	%2	%0
Etapa 2	Capacitación y entrega de SSFV a beneficiarios	23-07-2022	12-08-2022	%1	%0
Etapa 2	Entrega y aprobación por interventoría	23-07-2022	12-08-2022	%2	%0
Etapa 2	Tramite de pago correspondiente al 100% de avance	20-11-2022	25-11-2022	%2	%0
Etapa 2	Proceso de entrega operador de red	27-11-2022	02-12-2022	%1	%0
Etapa 2	Elaboración informe final	03-12-2022	08-12-2022	%1	%0
Etapa 2	Liquidación del contrato del contratista de instalación	09-12-2022	13-12-2022	%2	%0
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	14-12-2022	31-12-2022	%1	%0
Etapa 2	Acta de terminación de la Instalación y Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios	01-01-2023	01-05-2023	%2	%0
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.(plazo 15 dias a partir de la firma del contrato)	15-09-2020	30-09-2020	%1	%0

Fecha de terminación del contrato	29-11-2027	**Fecha para liquidación contrato**	29-11-2027	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	10	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-721-2019-01	10-12-2020	El presente Contrato, en los términos de la Ley 80 de 1993, tiene por objeto la ejecución, por parte del Contratista, de la ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto "CONSTRUCCIÓN. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE) CON SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS (ZNI) DE LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA, YURI, LAGUNA NIÑAL. BACHACO, MATRACA. LAGUNA MURE, PUERTO VALENCIA, GARZA MORICHAL, SABANITAS, CAÑO COLORADO, LA ESPERANZA, SANTA RITA, BERROCAL, YURIZAL, TIGRE, CARTAGENA, SEJAL, TABAQUEN, SAN JOSE. MANACAL, TONINA, NIÑAL, DANACO, PUNTA BRAVA. FRITO TSIPANAPE, CATANACUNAME, SABANITA, SANTA FE, PLAYA BLANCA, PUNTA BARBOSA, SANTA MARTA. CAPACO, BUENA VISTA, PUNTA DE ANGEL. CHAVENY, DUCUTIBAPO, CARRIZAL, CABEZÓN, GALILEA, SAN RAFAEL. PORVENIR, FRONTERA Y GUADALUPE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUANIA" del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura.

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-721-2019-02	16-12-2020	Incluir en el numeral 3.2.1 al capitulo 3 ´´Aspectos Generales del contrato´´
GGC-721-2019-04	17-12-2021	Solicitud Otrosí No. 4 Contrato FAZNI GGC 721 de 2019
GGC-721-2019-03	31-08-2021	Solicitud de modificación contrato 721 de 2019
GGC-721-2019-05	06-12-2021	Otrosì 5 modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato" y se prórroga la etapa de instalación hasta 23 de julio de 2022 y modifica el anexo 2 cronograma.
GGC-721-2019-06	10-11-2022	prórroga de la etapa de instalación otrosí 6
GGC-721-2019-07	14-11-2022	Se carga el memorando y otrosí No. 7
GGC-721-2019-08	28-04-2023	Solicitud de prórroga de la etapa de instalación
GGC-721-2019-09	05-05-2023	Solicitud de prórroga otrosí 9
GGC-721-2019-10	18-09-2023	Solicitud de prorroga etapa de instalación

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	798	**Número de usuarios energizados**	319	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%67,4	**Retraso contrato**	%32,6
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%50	**Retraso obra**	%50

Ultimo informe Constratista	05-09-2022 - 04-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se mantienen importantes atrasos en la ejecución de las actividades, se recomienda implementar un plan de choque con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales en los 100 días adicionales otorgados para tal fin.	**Acciones a realizar – último informe**	Se esta trabajando en campo, en proceso de ejecución y recepción técnica de SISFV.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%79.23	**Valor Total del Contrato**	$ 14,280,117,905	**Valor Total Pagado**	$ 11,314,327,787

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
04-12-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 7,140,058,952	Pagado
31-12-2021	2	primer pago parcial del segundo desembolso vigencia 2019 y 2020	$ 304,212,960	Pagado
29-10-2021	3	segundo pago parcial del segundo desembolso vigencia 2020	$ 1,123,798,831	Pagado
15-12-2021	4	TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 2,965,790,118	Facturado
29-09-2022	5	Desembolso vigencia 2021	$ 686,564,261	Pagado
25-11-2022	6	Desembolso vigencia 2021	$ 686,564,261	Pagado
23-11-2022	7	Desembolso vigencia 2021	$ 686,564,261	Grabado
07-12-2022	8	sexto pago vigencia 2021	$ 686,564,261	Pagado
30-12-2022	9	séptimo pago vigencia 2021 - DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO MEDIANTE OTROSI No 5	$ 686,564,261	Pagado
06-12-2023	10	Primer y segundo pago etapa de instalación vigencia expirada	$ 2,965,790,118	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Cuenta con acta de terminación de la etapa de instalación proyectada, sin embargo, se definieron nuevas fechas para permitir al nuevo supervisor realizar la revisión, emitir su aprobación y dar paso a la remisión formal de cada documento al Grupo de Gestión Contractual, puntualmente se tiene prevista como fecha de revisión el día 18 de agosto 2025	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza el borrador del acta de terminación y balance financiero, la cual se encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere que se actualice por parte del operador las actividades que ya fueron ejecutadas en la plataforma, para que se pueda ver la ejecución real del proyecto. Se esta en elaboración de acta de terminación y balance. A la fecha está pendiente el cierre fiduciario.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se continua pendiente el cierre fiduciario para poder suscribir el acta de terminación de la etapa de ejecución, sin embargo, se ha adelantado su elaboración desde la parte técnica y jurídica	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha se continua pendiente el cierre fiduciario para poder suscribir el acta de terminación de la etapa de ejecución	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No se ha podido realizar el cierre fiduciario debido a que hace falta el pago de un contrato derivado por parte de DISPAC SA ESP, de acuerdo a reunión de seguimiento que se tuvo de julio, el operador se comprometió a darle celeridad a este tramite para la primera semana de agosto, Una vez realizado el cierre fiduciario se podrá suscribir el acta de terminación y balance financiero	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este Contrato Se Encuentra 100% Terminado, Está Pendiente Cierre Fiduciario Para La Correspondiente Suscripción Del Acta De Terminación De La Etapa De Ejecución e envió de informe final por parte de la interventoría.	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Este contrato se encuentra 100% terminado, está pendiente cierre fiduciario para la correspondiente suscripción del acta de terminación de la etapa de ejecución	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Vigencia expirada -	08-09-2022	30-11-2022	Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**