Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-652-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-07-2025	**Periodo Informe**	20-05-2023 - 25-05-2023
Departamento	Vichada	**Municipio**	Cumaribo	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	74	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Diego Alexander López	**Apoyo Jurídico**	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 250 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO - VICHADA

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura onforme a las condiciones del presente contrato.

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
CUMPLIMIENTO	43308/5	$ 944,315,461		24-08-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43308/5	$ 236,078,865		24-08-2025	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43308/5	$ 1,728,429,560		24-08-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13634/4	$ 454,263,000		24-08-2022	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	43308/5	$ 944,315,461		24-04-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	43308/5	$ 236,078,865		24-04-2026	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
PAGO ANTICIPADO	43308/5	$ 1,728,429,560		24-04-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13634/7	$ 454,263,000		24-04-2023	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
CUMPLIMIENTO	43308	$ 944,315,461		25-05-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13634	$ 236,078,865		25-05-2024	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S

Fecha de suscripción	31-03-2021	**Fecha acta de inicio**	31-03-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	25-05-2023

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo 15 dias a partir de la firma del contrato)	31-12-2021	03-01-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	31-12-2021	15-01-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	31-03-2021	30-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	31-03-2021	20-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	20-04-2021	10-05-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	10-05-2021	30-05-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	30-05-2021	19-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	19-07-2021	20-10-2021	%3.5	%100
Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	19-07-2021	20-10-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	19-07-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	19-07-2021	20-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	29-07-2021	18-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	19-07-2021	08-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	18-08-2021	25-10-2021	%1	%100
Etapa 2	Socialización inicial proceso de instalación inicio de obras de instalación	26-10-2021	25-11-2021	%1.84	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales IMPORTADOS Incluye trámite excención de IVA	26-10-2021	25-11-2021	%1.84	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales NACIONALES	26-10-2021	25-11-2021	%1.84	%100
Etapa 2	Adecuación terreno para hincado de postes (cimentación para estructuras)	25-11-2021	25-12-2021	%1.84	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Nacionales a obra	25-11-2021	25-12-2021	%1.84	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Importados a obra	25-11-2021	25-12-2021	%1.84	%100
Etapa 2	Hincada de postería	25-12-2021	24-01-2022	%1.84	%100
Etapa 2	armado de estructura paneles	25-12-2021	24-01-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Instalaciones internas	25-12-2021	26-01-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Instalacion SPT	04-01-2022	29-01-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal	08-02-2022	10-03-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Armado y conexionado de gabinetes	25-11-2021	25-12-2021	%1.84	%100
Etapa 2	Instalacion de gabinete y conexión a tablero de distribución	26-01-2022	15-02-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Conexionado y pruebas funcionales	26-01-2022	25-02-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Verificación de parametros electricos de sistema de generación y salidas	26-01-2022	25-02-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Verificación de actas y registros documentales	26-01-2022	02-03-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Capacitación básica a usuarios y entrega a conformidad	26-01-2022	01-08-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Proceso de entrega operador de red	15-02-2022	25-02-2022	%1.84	%100
Etapa 2	Elaboración informe final	15-02-2022	25-02-2022	%1.88	%100
Etapa 2	Actas de avance de Instalación, Actas de Recibo Individuales	25-02-2022	27-03-2022	%35	%100

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la Infraestructura entre el CONTRATISTA, interventoria y MINISTERIO	27-03-2022	29-08-2022	%10	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y MME	29-08-2022	27-12-2022	%5	%100
Etapa 4	Acta de terminación de instalación entre contratista interventoría y Ministerio	31-12-2021	25-05-2023	%0	%

Fecha de terminación del contrato	07-10-2024	**Fecha para liquidación contrato**	07-10-2024	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
GGC-652-2020-01	26-08-2021	Se solicita modificar la cláusula segunda del contrato y el anexo 2 "Cronograma2

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	250	**Número de usuarios energizados**	250	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%100	**Retraso contrato**	%0
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	20-05-2023 - 25-05-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Conforme al cronograma, a la fecha del presente informe y teniendo en cuenta todos los otro sí y la suspensión que se dio al contrato, se cuenta con un porcentaje de ejecución del 100%	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato

Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 4,721,577,305	**Valor Total Pagado**	$ 4,721,577,305

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
15-09-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 1,415,298,321	Pagado
27-10-2021	3	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 312,951,239	Pagado
24-11-2021	4	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 312,951,239	Pagado
15-12-2021	5	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 312,951,239	Pagado
15-02-2022	6	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 1,027,237,014	Pagado
20-04-2022	7	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 1,027,237,014	Pagado
30-09-2021	2	PRIMER PAGO DURANTE LA ETAPA DE INSTALACION VIGENCIA 2021	$ 312,951,239	Pagado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor

Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Cuenta con acta de terminación de la etapa de instalación proyectada, sin embargo, se definieron nuevas fechas para permitir al nuevo supervisor realizar la revisión, emitir su aprobación y dar paso a la remisión formal de cada documento al Grupo de Gestión Contractual, puntualmente se tiene prevista como fecha de revisión el día 27 de julio 2025	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En vista de actualización del documento el apoyo jurídico cargo nuevamente el borrador de Acta de Terminación y Balance financiero en plataforma Neón, para enviar al área contractual.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Este contrato ya cuenta con acta de terminación revisada por apoyo técnico, financiero y jurídico, por lo cual, fue cargado en Neón para revisión desde el área contractual. Desde la Dirección se está a la espera por si se requieren aclaraciones, modificaciones o si se autoriza si suscripción.	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
a la fecha se está a la espera de la aprobación y/o observaciones del acta de terminación y balance por parte del área contractual	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha se está a la espera de la aprobación del acta de terminación y balance por parte del área contractual	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se remite atei a los apoyos financieros para validacion del mismo, se espera tener actualizacion del mismo para poder dar tramite a desembolsos pendientes de los contratos de interventorias asociados a este contrato de obra	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Venció 23/06/2023 Proyecto Terminado Al 100%, Ya Tienen Acta De Recibo Y Entrega De La Infraestructura, Pendiente Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Devuelta Al Or Para Ajustes, Todos Los Desembolsos Realizados	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció 23/06/2023 Proyecto terminado al 100%, ya tienen acta de recibo y entrega de la infraestructura, PENDIENTE acta de terminación de la etapa de instalación devuelta al OR para ajustes, todos los desembolsos realizados	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
e debe complementar con un informe de supervisión avalando los anexos emitidos por el operador de red	06-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato finalizó el 25 de mayo del 2023. Se tiene firmada el acta de recibo de infraestructura del 30/05/2023 . Se encuentra en revisión por parte del apoyo a la supervisión el acta de terminación de la etapa de instalación con todos sus anexos.	05-07-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En marzo del 2023 se modificó el anexo No. 2 “Cronograma” del contrato el cual quedó así: cronograma la etapa 2 actividad 4 correspondiente a Acta de Terminación de instalación entre CONTRATISTA-interventoría y MINISTERIO finaliza el 25 de mayo del 2023.	04-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato se encuentra vigente hasta el 27 de marzo del 2023. Pendiente envio por parte de la interventoría del acta de infraestructura.	03-03-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente qu enterventoría envie especificaciones técnicas tubería eléctrica para solicitar aprobación ante el IPSE	16-12-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
30/11/222 Pendiente que interventoría entregue acta de entrega de infraestructura para firma del supervisor del contrato del MME.	30-11-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**