| Energía | **DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO<br>CONTRATO EN EJECUCIÓN** | AvanzaME |
|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fondo** | FAZNI | **Contrato** | GGC-656-2020 | **Etapa Contrato** | En ejecución | **Fecha Informe** | 30-07-2025 | **Periodo Informe** | 24-07-2022 - 22-08-2022 |
| **Departamento** | Chocó | **Municipio** | Alto Baudó | **Comité** | CAFAZNI | **Número acta** | 74 | **Número de proyectos** | 1 |
| **Contratista** | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | **Apoyo técnico** | Lina Julieth Bernal Niampira | **Apoyo Jurídico** | Kelly Michelle Orozco | **Supervisor** | LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ | | |
| **Interventor** | | **Fiducia** | | **Encargo Fiduciario** | | | | | |

**Objeto del Contrato**

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

**Alcance del Contrato**

En desarrollo del objeto de este Contrato, el CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato

**Pólizas**

| Tipo de Garantía | Número de Póliza | Valor Asegurado | Fecha de aprobación | Fecha de vencimiento | Entidad Aseguradora |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 43618 | $ 5,184,368,638 | | 02-02-2024 | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 43618 | $ 1,296,092,159 | | 02-02-2026 | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S |
| PAGO ANTICIPADO | 43618 | $ 9,492,578,976 | | 02-02-2024 | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 13729 | $ 1,296,092,159 | | 02-02-2023 | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S |
| CUMPLIMIENTO | 43618 | $ 5,184,368,638 | | 05-02-2024 | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S |
| PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES | 43618 | $ 1,296,092,159 | | 05-02-2026 | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S |
| PAGO ANTICIPADO | 43618 | $ 9,492,578,976 | | 05-02-2024 | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 13729 | $ 1,296,092,159 | | 05-02-2023 | BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 16-04-2021 | **Fecha acta de inicio** | 16-04-2021 | **Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación** | 08-10-2022 |

| Cronograma | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Categoría** | **Descripción** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **% Ponderado** | **% Avance** |
| Etapa 1 | Apertura de cuenta bancaria.(plazo a partir de la firma del contrato) | 31-12-2021 | 03-01-2021 | %1.09 | %100 |
| Etapa 1 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 31-12-2021 | 15-01-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Realización de socialización y capacitación de usuarios. | 16-04-2021 | 16-05-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro | 16-04-2021 | 06-05-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 06-05-2021 | 26-05-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 26-05-2021 | 15-06-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio | 15-06-2021 | 05-07-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican) - y actas de verificacion de usuarios. | 05-07-2021 | 03-10-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias | 03-10-2021 | 23-10-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares | 03-10-2021 | 23-10-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 03-10-2021 | 23-10-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Presentacion de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio | 03-10-2021 | 23-10-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO. | 05-07-2021 | 25-07-2021 | %1.07 | %100 |
| Etapa 1 | Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa | 23-10-2021 | 12-11-2021 | %1.07 | %0 |
| Etapa 2 | Actividades o items relevantes de suministro y construccion | 12-11-2021 | 09-08-2022 | %76.39 | %0 |
| Etapa 2 | Actas de avance de instalacion, actas de recibo individuales | 09-08-2021 | 08-09-2021 | %4.3 | %0 |
| Etapa 2 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista interventoria y ministerio | 08-09-2021 | 08-10-2022 | %4.3 | %0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato** | 15-10-2022 | **Fecha para liquidación contrato** | 15-10-2022 | **Termino legal para liquidación** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número de otrosíes** | 4 | **Suspendido** | NO | **Desde** | |
| | | | | **Hasta** | |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| GGC-656-2020-01 | 26-08-2021 | El plazo del presente Contrato es de CIENTO CUARENTA Y DOS (142) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente Contrato, desagregados de la siguiente manera: (i) VEINTIDOS (22) meses para el desarrollo de las etapas previa y de instalación y (ii) ciento veinte meses (120), esto es diez (10) años para la etapa de AOM. |

| Resumen trámites jurídicos del contrato | | |
|---|---|---|
| **Consecutivo** | **Fecha de modificación** | **Objeto/detalle** |
| GGC-656-2020-02 | 06-12-2021 | solicitud de modificación de la Cláusula Vigésima Sexta ? Lugar de ejecución será en los municipios ?Alto Baudó, Bajo Baudó, Cantón de San Pablo, El Litoral de San Juan, Riosucio y Atrato? y no en Puerto Asís, así mismo se deberá ajustar el municipio de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II. |
| GGC-656-2020-03 | 28-10-2022 | Se modifica el lugar de ejecución con la finalidad de incluir el municipio de Medio Baudó al mismo. |
| GGC-656-2020-04 | 17-11-2022 | Se modifica la cláusula segunda del contrato correspondiente al "PLAZO", en donde se estipula que el término de ejecución del contrato es de "CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) MESES Y TRES (3) DÍAS". Así mismo, se modifica el anexo No. 2 correspondiente al cronograma. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de usuarios contratados** | 0 | **Número de usuarios replanteo actual** | 1390 | **Número de usuarios energizados** | 10 | **Fecha acta energización de usuarios** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance contrato proyectado** | %100 | **Avance contrato real** | %13,93 | **Retraso contrato** | %86,07 |
| **Avance obra proyectado** | %100 | **Avance de obra real** | %24 | **Retraso obra** | %76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ultimo informe Constratista** | 24-07-2022 - 22-08-2022 | **Conclusiones Evaluación Técnica - último informe** | Los indicadores de actas de energización presentados deben ser reiniciados por ser primera presentacion en AVANZAME ya que a la fecha se tienen cero soluciones solares energizadas. El avance del 13,93% corresponde al reportado. | **Acciones a realizar – último informe** | Se solicita un PLAN DE ACCIÓN para la recuperación de actividades atrasadas (personal, logística de transporte e instalación) y la incorporación inmediata del seguimiento de las obligaciones en materia ambiental. Se recomienda incrementar el proceso de socialización con las comunidades y con las autoridades locales. |

| Pagos Efectuados Al Contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Avance Financiero** | %36.58 | **Valor Total del Contrato** | $ 25,921,843,189 | **Valor Total Pagado** | $ 9,482,586,387 |

| Detalle de los pagos efectuados al contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | **Número de acta** | **Descripción** | **Valor** | **Estado** |
| 20-08-2021 | 1 | PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 | $ 7,764,457,053 | Pagado |
| 05-10-2022 | 2 | Segundo desembolso vigencia 2021 | $ 1,718,129,334 | Pagado |
| 06-10-2022 | 3 | Tercer desembolso vigencia 2021 | $ 1,718,129,334 | Grabado |
| 07-10-2022 | 4 | Cuarto desembolso vigencia 2021 | $ 1,718,129,334 | Grabado |
| 21-10-2022 | 5 | Quinto desembolso vigencia 2021 | $ 1,718,129,334 | Grabado |
| 09-12-2022 | 6 | Sexto desembolso vigencia 2022 | $ 5,642,434,400 | Grabado |
| 09-12-2022 | 7 | Septimo desembolso vigencia 2022 | $ 5,642,434,400 | Grabado |

| Lista de Remuneraciones | |
|---|---|
| **Descripción** | **Valor** |
| **Valor Total de Remuneraciones** | |

| **Reuniones realizadas** | **Visitas de campo realizadas** |
|---|---|
| 5 | 0 |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| El contrato cuenta con el 100% de las soluciones instaladas. Actualmente, se encuentra en proceso de suscripción el acta de recibo de la infraestructura, y se adelantan los trámites correspondientes para la gestión de las vigencias expiradas, con el fin de efectuar los pagos de los desembolsos tres, cuatro y cinco | 30-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se realiza borrador del acta de recibo de infraestructura, el cual está en revisión por parte del apoyo jurídico, para su suscripción. | 01-07-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se validan el total de actas individuales del proyecto y se está a las espera de las subsanaciones de las observaciones registradas en algunas de ellas. Se está revisando el tema de la visita de recibo, ya que la zona presenta problemas de orden público que dificultan la entrada de terceros. Es necesario que el operador actualice el cronograma para evidencia real en la plataforma del avance del proyecto. | 02-05-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| A la fecha la interventoría y el operador presentaron al Ministerio el 100% de las actas de recibo individuales, las cuales están siendo validadas por el apoyo técnico, para proceder a coordinación de visita de recibo del proyecto. | 31-03-2025 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se está en revisión y validación de soluciones instaladas por parte de la nueva interventoría para el recibo del 100% del proyecto. Este contrato tiene vigencias expiradas que no fueron tramitadas este año. | 16-12-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se realiza tramite contractual, para que DISPAC S.A. E.S.P realice la contratación de la interventoría quien revisará y recibirá el 100% de las soluciones que fueron instaladas. | 29-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se esta tramitando modificación contractual para contratación de interventoría mediante DISPAC S.A. E.S.P. | 01-11-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Este contrato no cuenta con interventoría para el recibo de las soluciones instaladas; por lo tanto, su revisión se está llevando a cabo desde las áreas técnicas, jurídicas y financieras para determinar el proceder adecuado | 01-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones Apoyo Técnico | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |
| Este contrato no cuenta con interventoría para el recibo de las soluciones instaladas; por lo tanto, su revisión se está llevando a cabo desde las áreas técnicas, jurídicas y financieras para determinar el proceder adecuado. | 01-09-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Se encuentra pendiente el cierre fiduciario para inicio de liquidación, el operador cuenta con la documentación inicial y se está en elaboración de acta de terminación.<br>Debido a condiciones que se establecieron por parte de la interventoría al Ministerio en reunión sostenida el 26 de julio de 2024, se concluyó que no se continuará con el recibo por parte de esta interventoría y la misma entrará a liquidación. Se analizará entre Ministerio y DISPAC S.A. E.S.P. la posibilidad de una nueva contratación de la interventoría que permita recibir el 100% de los sistemas instalados. | 02-08-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Este Contrato Tiene Pendiente El Recibo Del 100% De Su Ejecución. De acuerdo a reuniones sostenidas entre DISPAC S.A. E.S.P., la interventoría y el Ministerio donde se acordó realizar el recibo que se encuentra pendiente por parte de la interventoría, ya se encuentra con cronograma de recibo para iniciar las labores en campo. | 02-07-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Actualmente se está gestionando el posible recibo del 100% por parte de la interventoría, se han realizado reuniones con el contratista, la interventoría y el Ministerio para analizar y coordinar la gestión de recibo, se está pendiente de respuesta por parte del apoyo juridico para viabilizar la misma. | 31-05-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |
| Este contrato tiene pendiente el recibo del 100% de su ejecución, se han realizado diversas reuniones con apoyos jurídicos y la coordinación contractual, para revisar el tema de la interventoría, puesto que a la misma no se le realizó prorroga y está en etapa de liquidación. | 07-05-2024 | | Alarma Apagada | | ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |

| Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Comentario** | **Fecha de Creación** | **Fecha Límite de Bitácora** | **Alarma** | **Nombre Documento** | **Tipo de Documento** |

| Novedades | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Novedad** | **Descripción** | **Fecha** | **Valor** | **Entidad que Investiga** | **Documento Tipo** |