Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAZNI	**Contrato**	GGC-766-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-07-2025	**Periodo Informe**	15-09-2023 - 14-10-2023
Departamento	Chocó	**Municipio**	Unguía	**Comité**	CAFAZNI	**Número acta**	69 + 71	**Número de proyectos**	1
Contratista	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Diana Marcela Simijaca Ibarra	**Supervisor**	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor	Consorcio Proises	**Fiducia**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Encargo Fiduciario**	394805 -E.F. DISPAC FAZNI 2019 - GGC 766 DE 2019.				

Objeto del Contrato

Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 775 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA-CHOCÓ? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas ? FAZNI. Dicho objeto incluye pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura

Alcance del Contrato

INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 775 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA-CHOCÓ "

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
CUMPLIMIENTO	65-44-101179833	$ 2,774,514,996		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054555	$ 693,628,749		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179833	$ 6,936,287,490		12-11-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179833	$ 693,628,749		11-11-2029	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179833	$ 2,774,514,996		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179833	$ 6,936,287,490		12-11-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179833	$ 693,628,749		11-11-2029	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054555	$ 693,628,749		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179833	$ 2,774,514,996		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179833	$ 6,936,287,490		12-11-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179833	$ 693,628,749		11-11-2029	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054555	$ 693,628,749		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	Pólizas otrosí 5	$ 2,774,514,996		21-10-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054555	$ 693,628,749		21-10-2022	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179833	$ 2,774,514,996		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054555	$ 693,628,749		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179833	$ 6,936,287,490		12-11-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179833	$ 693,628,749		11-11-2029	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179833	$ 2,774,514,996		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179833	$ 6,936,287,490		12-11-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179833	$ 693,628,749		11-11-2029	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054555	$ 693,628,749		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	65-44-101179833	$ 2,774,514,996		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	65-44-101179833	$ 6,936,287,490		12-11-2026	Seguros del Estado S.A.
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	65-44-101179833	$ 693,628,749		11-11-2029	Seguros del Estado S.A.

Pólizas					
Tipo de Garantía	**Número de Póliza**	**Valor Asegurado**	**Fecha de aprobación**	**Fecha de vencimiento**	**Entidad Aseguradora**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054555	$ 693,628,749		11-01-2027	Seguros del Estado S.A.
CUMPLIMIENTO	Pólizas otrosí 5	$ 2,774,514,996		21-10-2023	Seguros del Estado S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	65-40-101054555	$ 693,628,749		21-10-2022	Seguros del Estado S.A.

Fecha de suscripción	30-10-2020	**Fecha acta de inicio**	30-10-2020	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	17-01-2024

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (Plazo 15 días a partir del contrato)	30-10-2020	21-10-2022	%0.5	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	30-10-2020	21-10-2022	%0.5	%100
Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	30-10-2020	29-11-2020	%0.5	%100
Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	29-11-2020	25-03-2021	%0.5	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 25% de los usuarios validados	29-11-2020	29-12-2021	%1	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 50% de los usuarios validados	29-12-2021	13-02-2021	%1	%100
Etapa 1	Informe del Replanteo del 100% de los usuarios validados	13-02-2021	25-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificar y realizar los tramites de consultas previas, en caso de ser necesarias	30-10-2020	19-11-2020	%0.5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	30-10-2020	19-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	30-10-2020	19-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	30-10-2020	24-11-2020	%1	%100
Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	24-11-2020	24-12-2020	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	24-12-2020	18-01-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	18-01-2021	17-02-2021	%1.5	%100
Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	17-02-2021	25-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Ubicar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico será acordado con el MINISTERIO	17-02-2021	20-03-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	25-03-2021	28-04-2021	%1	%100
Etapa 2	Socialización inicial proceso de instalación inicio de obras de instalación.	29-04-2021	29-05-2021	%3	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 2	Gestión compra materiales IMPORTADOS Incluye trámite excención de IVA.	29-04-2021	28-07-2021	%7	%100
Etapa 2	Gestión compra materiales NACIONALES.	29-04-2021	28-07-2021	%6	%100
Etapa 2	Adecuación terreno para hincado de postes (cimentación para estructuras).	28-07-2021	26-09-2021	%5	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Nacionales a obra.	28-07-2021	26-09-2021	%5	%100
Etapa 2	Transporte de materiales Importados a obra.	28-07-2021	26-09-2021	%2	%100
Etapa 2	Hincada de postería.	26-09-2021	25-11-2021	%7	%100
Etapa 2	armado de estructura paneles.	26-09-2021	25-11-2021	%7	%100
Etapa 2	Instalaciones internas.	26-09-2021	25-11-2021	%7	%100
Etapa 2	Instalacion modulos FV y acometida principal.	26-09-2021	25-11-2021	%7	%100
Etapa 2	Instalacion SPT.	26-09-2021	26-10-2021	%7	%100
Etapa 2	Armado y conexionado de gabinetes.	26-09-2021	10-11-2021	%7	%100
Etapa 2	Instalacion de gabinete, conexión a tablero de distribución.	18-10-2021	02-12-2021	%7	%100
Etapa 2	Pruebas funcionales y Capacitación básica a usuarios y entrega a conformidad.	10-11-2021	25-12-2021	%2	%100
Etapa 2	Verificación de actas y registros documentales.	25-12-2021	15-03-2022	%2	%100
Etapa 2	Elaboración informe final.	15-03-2022	06-06-2022	%1	%100
Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría.	06-06-2022	23-06-2022	%1	%100
Etapa 2	Acta de Terminación de la Instalación y Acta Recibo de infraestructura y Entrega de Inventarios.	23-06-2022	17-01-2024	%2	%20

Fecha de terminación del contrato	29-09-2027	**Fecha para liquidación contrato**	29-09-2027	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	14	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-766-2019-03	31-03-2022	MODIFICAR el literal m del numeral 13.3 del Capítulo XIII ?Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos? del contrato FAZNI GGC 766 de 2019
GGC-766-2019-03	31-03-2022	MODIFICAR el literal m del numeral 13.3 del Capítulo XIII ?Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos? del contrato FAZNI GGC 766 de 2019
GGC-766-2019-01	14-12-2020	El presente Contrato, en los términos de la Ley 80 de 1993, tiene por objeto la ejecución, por parte del Contratista, de la Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 775 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA-CHOCÓ? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNL Dicho objeto incluye, pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura.
GGC-766-2019-01	14-12-2020	El presente Contrato, en los términos de la Ley 80 de 1993, tiene por objeto la ejecución, por parte del Contratista, de la Ampliación de la cobertura y satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI, mediante la instalación de soluciones solares fotovoltaicas, según el Proyecto ?INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 775 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA-CHOCÓ? del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas - FAZNL Dicho objeto incluye, pero no se limita a la realización de las obligaciones indicadas para las Etapas: Previa, Instalación, Administración Operación y Mantenimiento y Devolución de la Infraestructura.

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-766-2019-02	20-12-2020	ADICIONAR el numeral 3.2.1 - ?Lugar de Ejecución? al Capítulo III ? ?ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO?
GGC-766-2019-02	20-12-2020	ADICIONAR el numeral 3.2.1 - ?Lugar de Ejecución? al Capítulo III ? ?ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO?
GGC-766-2019-04	24-08-2021	Otrosì 4 (24/08/21) Se aclara el literal a y b del numeral 3.7 Plazo del contrato de acuerdo a lo establecido en el literal a) numeral 8.12.
GGC-766-2019-04	24-08-2021	Otrosì 4 (24/08/21) Se aclara el literal a y b del numeral 3.7 Plazo del contrato de acuerdo a lo establecido en el literal a) numeral 8.12.
GGC-766-2019-05	23-11-2021	Otrosì 5 modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato".
GGC-766-2019-05	23-11-2021	Otrosì 5 modificar y adicionar los páragrafos primero y segundo al capítulo IV "Aspectos económicos del contrato".
GGC-766-2019-06	16-11-2022	PRORROGAR la fecha final de la actividad No 3 Acta de terminación de la Instalación y Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios de la ETAPA 2 ? INSTALACIÓN? por lo cual el Anexo 2 ?Cronograma? hasta el 20 de diciembre de 2022.
GGC-766-2019-07	19-05-2023	Solicitud de prórroga otrosí 7
GGC-766-2019-08	29-06-2023	Solicitud prorroga otrosí 8
GGC-766-2019-09	28-11-2023	Solicitud de prórroga

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	775	**Número de usuarios energizados**	775	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%98,4	**Retraso contrato**	%1,6
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	15-09-2023 - 14-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se recibio respuesta por parte del IPSE ante el requerimiento del Ministerio de Minas y Energia y se aprobó un (1) usuario de los dos (2) solicitados. Se estan realizando gestiones para aprobar el usuario no aprobado.	**Acciones a realizar – último informe**	

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%100	**Valor Total del Contrato**	$ 13,872,574,980	**Valor Total Pagado**	$ 13,872,574,980

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
04-12-2020	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2019	$ 6,936,287,490	Pagado
30-12-2021	2	PRIMER PAGO PARCIAL DE SEGUNDO DESEMBOLSO DE RECURSOS VIGENCIA 2019 Y 2020	$ 313,251,750	Pagado
30-07-2021	3	segundo pago parcial del segundo desembolso vigencia 2020	$ 1,074,005,748	Pagado
15-12-2021	4	DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 2,890,801,289	Pagado
07-04-2022	5	Tercer pago etapa de instalación, recursos vigencia 2021	$ 1,329,114,352	Pagado
23-06-2022	6	Cuarto pago etapa de instalación, recursos vigencia 2021	$ 1,329,114,352	Pagado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Cuenta con acta de terminación de la etapa de instalación proyectada, sin embargo, se definieron nuevas fechas para permitir al nuevo supervisor realizar la revisión, emitir su aprobación y dar paso a la remisión formal de cada documento al Grupo de Gestión Contractual, puntualmente se tiene prevista como fecha de revisión el día 29 de julio 2025	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En vista de actualización del documento el apoyo jurídico cargo nuevamente el borrador de Acta de Terminación y Balance financiero en plataforma Neón, para enviar al área contractual. Pendiente firma de supervisora.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente suscripción de acta de terminación y balance	30-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el presente mes se está a la espera de observaciones por parte del área contractual respecto al acta de terminación y balance que fue radicada por la Dirección de energía.	30-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A la fecha se está a la espera de la aprobación del acta de terminación y balance por parte del área contractual	31-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se radica en el área contractual el acta de terminación y balance financiero.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realiza la certificación de cumplimiento de obligaciones y se está complemento información por parte del apoyo jurídico, para radicación del acta de terminación y balance financiero al área contractual.	29-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se continua a espera de la revisión de los apoyos financiero el acta de terminación y balance financiero, para poder remitir al área contractual.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se continua a espera de la revisión de los apoyos financiero el acta de terminación y balance financiero, para poder remitir al área contractual.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
A la fecha está en revisión de los apoyos financiero el acta de terminación y balance financiero, para poder remitir al área contractual.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de julio se realizaron ajustes en el acta de terminación, las cuales están en revisión del apoyo financiero	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato Con 100% De Obra Y Con Acta De Recibo. Esta En Revisión Y Suscripción Acta De Terminación De Etapa De Ejecución a la cual se le realizaron ajustes de tipo juridico y técnico	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato Con 100% De Obra Y Con Acta De Recibo. Esta en revisión y suscripción acta de terminación de etapa de ejecución	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato con 100% de obra y con acta de recibo. Se realizó por parte de la supervisión la revisión del acta de terminación de la etapa de ejecución la cual para el mes de abril se radicó en el área contractual para su validación y suscripción	07-05-2024		Alarma Apagada	Informe final de inteventoría	INFORME DE INTERVENTOR
En noviembre Se suscribio Acta de recibo y entrega de la infraestructura, ya se cuenta con todos los anexos correspondientes al acta de finalizacion de la etapa de instalacion, se esta trabajando en el borrador del acta.	04-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El 3 de noviembre del 2023 se valido usuario pendiente de validacion y aprobacion por parte del IPSE, se realizo prorroga hasta el 14 de enero del 2023 mediante otrosí 15, por lo cual se debe requerir la documentacion para el cierre y finalizacion de la etapa de instalacion	05-11-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**