Energía	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**	AvanzaME

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-718-2019	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	30-07-2025	**Periodo Informe**	03-10-2023 - 05-10-2023
Departamento	Norte de Santander	**Municipio**	Hacarí	**Comité**	CAFAER	**Número acta**	51	**Número de proyectos**	1
Contratista	CENS S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Lina Julieth Bernal Niampira	**Apoyo Jurídico**	Kelly Michelle Orozco	**Supervisor**	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor		**Fiducia**	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	32846				

Objeto del Contrato

Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional - SIN, mediante la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER", el cual será construido por el ADMINISTRADOR bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR MEDIO DE REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HACARI, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	60062	$ 978,582,778		30-09-2023	Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.
CUMPLIMIENTO	60062	$ 978,582,778	23-09-2022	25-03-2024	Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.

Fecha de suscripción	16-12-2019	**Fecha acta de inicio**	16-12-2019	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	25-03-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	16-12-2019	31-12-2020	%1	%100
Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	16-12-2019	23-12-2019	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	16-12-2019	25-01-2020	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	25-01-2020	15-03-2020	%1	%100
Etapa 1	Proceso de contratación, recibo, evaluación de ofertas y adjudicación interventoría	15-03-2020	29-04-2020	%1	%100
Etapa 1	Firma contrato de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	29-04-2020	14-05-2020	%1	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	14-05-2020	07-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	14-05-2020	07-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	14-05-2020	07-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	14-05-2020	07-04-2021	%1	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	14-05-2020	07-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de aplicar).	14-05-2020	07-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	14-05-2020	07-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	21-02-2021	07-04-2021	%1	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME	07-04-2021	12-04-2021	%1	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda	07-04-2021	27-05-2021	%1.66	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación de ofertas; adjudicación de obra	27-05-2021	11-07-2021	%1.66	%100
Etapa 2	Firma de contratos de , suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio	11-07-2021	26-07-2021	%1.66	%100
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	26-07-2021	26-08-2021	%4	%100
Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	23-01-2023	12-02-2023	%56	%116.22
Etapa 3	Acta de recibo de obras INTERVENTORÍA - CONTRATISTA OBRA	23-01-2023	12-02-2023	%5	%100
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	23-01-2023	12-02-2023	%5	%0
Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el ADMINISTRADOR	14-03-2023	20-03-2023	%3.33	%0
Etapa 4	Acta de entrega de redes e inventarios para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM, que será ejecutada por el OR	14-03-2023	20-03-2023	%3.33	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	20-03-2023	25-03-2023	%3.36	%0

Fecha de terminación del contrato	15-12-2039	**Fecha para liquidación contrato**	15-12-2039	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	4	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-718-2019-01	31-07-2018	Se modificó el PARAGRAFO ? ALCANCE DEL OBJETO y se adicionó EL PARÁGRAFO 2 A LA CLAUSULA PRIMERA. Adicionalmente, se actualizó el cronograma del contrato.

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-718-2019-02	31-07-2018	Se modifican diferentes cláusulas contractuales en razón al aporte económico realizado por el Operador de Red a la ejecución del contrato y se prorroga la etapa de administración de la construcción y puesta en operación hasta el día 30 de septiembre de 2022.
GGC-718-2019-03	31-07-2018	Se da aplicación a la figura valor líquido cero.
GGC-718-2019-04	16-11-2022	Prorrogar la Etapa 3 por un término de 176 días y en consecuencia el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato FAER GGC 718 de 2019. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 14 de marzo de 2023 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el día 25 de marzo de 2023.

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	222	**Número de usuarios energizados**	111	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%100	**Avance contrato real**	%74,31	**Retraso contrato**	%25,69
Avance obra proyectado	%100	**Avance de obra real**	%100	**Retraso obra**	%0

Ultimo informe Constratista	03-10-2023 - 05-10-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Contrato 100% finalizado en obra, se presenta informe del mes de abril en vista que el contrato estuvo suspendido. Pendiente terminación etapa 4	**Acciones a realizar – último informe**	Se hará seguimiento a terminación de etapa 4.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%82.29	**Valor Total del Contrato**	$ 1,600,372,746	**Valor Total Pagado**	$ 1,317,016,458

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
27-12-2019	1	PRIMER DESEMBOLSO	$ 658,508,229	Pagado
16-07-2020	2	SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO VL0	$ 395,104,937	Pagado
16-09-2020	3	CUARTO-QUINTO DESEMBOLSO VALOR LIQUIDO CERO 2021	$ 263,403,292	Pagado
13-07-2021	4	QUINTO DESEMBOLSO	$ 131,701,646	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
se esta en elaboración del acta de terminación y balance financiero.	30-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta en elaboración del acta de terminación y balance financiero por parte del apoyo técnico.	01-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se cuenta con cierre fiduciario y se esta en elaboración del acta de terminación y balance financiero	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**
Se requiere que se actualice por parte del operador las actividades que ya fueron ejecutadas en la plataforma, para que se pueda ver la ejecución real del proyecto. Este contrato esta finalizado al 100%, está pendiente el cierre fiduciario.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se está en elaboración y revisión del acta de terminación y balance financiero, ya se cuenta con cierre fiduciario.	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se está en elaboración del acta de terminación y balance financiero. A la fecha está pendiente el cierre fiduciario y documentación final correspondiente. Para validación de balance financiero.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizó modificación contractual al Literal aa) del numeral 1 de la cláusula sexta del Otrosí No. 2, para tramites de liquidación.	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato 100% Finalizado. Ya se cuenta con el 100% de desembolsos y remuneraciones. Pendiente cierre fiduciario para inicio de liquidación. Se solicita al operador la actualización en avanzame de las actividades de liquidación y documentación las cuales están pendientes de registrar como terminadas	02-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato 100% finalizado, se realiza modificación contractual para aclaración de aportes de recursos.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato actualmente se encuentra con su obra finalizada al 100%, ya cuenta con acta de visita de recibo y se está pendiente de la totalidad de documentación para iniciar el acta de terminación y balance del mismo. Se realizará modificación aclaratoria respecto a la proporción de los activos instalados para la liquidación del contrato. La supervisión ha estado realizando revisión de documentación allegada para adelantar remuneraciones pendientes y levantamiento de acta	02-05-2024		Alarma Apagada	Informe final de interventoría	CONCEPTOS TÉCNICOS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	**Fecha de Creación**	**Fecha Límite de Bitácora**	**Alarma**	**Nombre Documento**	**Tipo de Documento**

Novedades					
Tipo de Novedad	**Descripción**	**Fecha**	**Valor**	**Entidad que Investiga**	**Documento Tipo**