FECHA: 22/05/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia

CONTRATO DE OBRA No. 3468-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se realizó la lectura de los compromisos pactados en el acta de comité anterior, quedando de la siguiente manera:

1. Solicitar a la consultoría el reemplazo de la estructura de drenaje: La consultoría se compromete en remitir la documentación al respecto para la próxima semana.
2. Documentación pendiente informes mensuales: Pese a que se cumple el compromiso para los meses anteriores (diciembre, enero y febrero), aún está pendiente la documentación para el periodo de abril.
3. Presentación de documentación para suspensión: El compromiso fue superado, incluso durante el periodo de suspensión fue necesario realizar la ampliación de la misma.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Intervención punto critico Girardota.
2. Intervención punto critico Guatapé.
3. Documentación pendiente.
4. Tramites administrativos.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894

1. En el sitio crítico se presentan avances de obra para la estructura de contención y el canal de descole de la obra transversal, sin embargo, se debe tener un plan de contingencia debido a la necesidad del cierre vial y los trámites administrativos que se tienen que adelantar frente a la alcaldía municipal, y la socialización con la comunidad.
2. Tras la reunión realizada con la consultoría contratada por la alcaldía municipal en semanas anteriores, se determinó el cambio del Box Culvert por la alcantarilla de 36" con algunas consideraciones constructivas, quedando pendiente el envío oficial de la documentación que soporte dicho cambio antes todas las partes involucradas en el proyecto, por lo tanto, es necesario que el contratista inicie con las labores logisticas para la ejecución de las actividades de la obra transversal.

Municipio de Guatapé, vía Anillo - Guatapé, código 56153

3. En el sitio critico se presentan avances en el canal ubicado en la parte inferior del muro en gaviones, sin embargo, es necesario realizar un plan de contingencia debido a las actividades de obra pendientes en cuanto a cunetas, bordillos y disipador.
4. Se coordina la visita de campo en el mismo corredor para el día 23 de mayo de 2025, con el fin de presentar una alternativa de intervención para la placa huella en mal estado, lo anterior surge de la socialización realizada esta semana con la alcaldía municipal quien tiene proyectado la realización de un convenio interadministrativo con el INVIAS para mejorar las condiciones de transitabilidad del corredor vial

Temas Administrativos

5. Se trató el tema de la facturación correspondiente al mes de abril, la cual está a la espera de la disponibilidad del PAC, dejando la salvedad de que la documentación ya ha sido tramitada por todas las partes involucradas y con radicado por parte de la Dirección Territorial.
6. Se le recuerda al contratista la importancia de la entrega de la documentación para completar el informe mensual del mes de abril, además de ir adelantando la documentación correspondiente al periodo de mayo, con el fin de evitar el incumplimiento de esta obligación.
7. Debido a las razones expuestas por el contratista, temporada invernal, condiciones geotecnicas desfavorables y reformulación tecnica para cada uno de los frentes y con el fin de garantizar la correcta finalización de las obras, se da aval para comenzar con el trámite de prórroga de los contratos con nueva fecha final del 30 de junio de 2025.

FECHA: 22/05/2025 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega de documentación del reemplazo de la estructura de drenaje en el municipio de Girardota	26 - 30 de mayo de 2025	INVIAS
Solicitud de cierre vial, presentación de ruta alterna y socialización con la comunidad del municipio de Girardota	26 - 30 de mayo de 2025	CONSORCIO TOTAL-HV
Finalización de las actividades del canal de descole e inicio de actividades de cunetas, bordillo y disipador en el municipio de Guatape	26 - 30 de mayo de 2025	CONSORCIO TOTAL-HV
Presentación de alternativa para intervención de los 100 metros de placa huella en mal estado del corredor vial en el municipio de Guatape	26 - 30 de mayo de 2025	CONSORCIO TOTAL-HV
Presentación de documentación para prorróga No.3 y documentación para los informes mensuales	14 de febrero de 2025	CONSORCIO TOTAL-HV

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 5/06/2025 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Santiago Hernández Rúa	Profesional de apoyo	INVIAS	
Maria Camila Hernández Rúa	Profesional de apoyo	INVIAS	
Alvaro Fernando Lara Zambrano	Director de Interventoria	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	
Carlos Eduardo Hernandez Valencia	Director de Obra	CONSORCIO TOTAL-HV	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial