



ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ATENDER SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

CONTRATO 2246-2024

MES DE FEBRERO/2025

Interventor	Firma
ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO	

INTRODUCCIÓN

El proyecto tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura de la red terciaria a cargo del INVIAS en el departamento de Antioquia, abordando el deterioro y desgaste en las carpetas de rodadura, así como en puntos críticos que han carecido de un mantenimiento adecuado. Estas acciones están orientadas a aumentar la seguridad vial, promoviendo una movilidad más eficiente y segura para los usuarios.

Además, se busca potenciar la competitividad y el crecimiento económico de la región, reduciendo significativamente los costos de operación vehicular y mejorando las condiciones para la comercialización de productos y servicios. El mejoramiento de las vías también facilitará el acceso a destinos turísticos, impulsando el sector turístico y generando beneficios para el desarrollo socioeconómico tanto a nivel regional como nacional.

Adicionalmente, la ejecución del proyecto contempla la implementación de medidas sostenibles que minimicen el impacto ambiental, contribuyendo a la preservación del entorno natural y al cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. En consecuencia, se espera un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes y usuarios de las vías intervenidas, promoviendo un entorno más dinámico y conectado, que favorezca el bienestar social y económico de las comunidades beneficiadas. Se anticipa, además, un fortalecimiento en la integración regional, facilitando el acceso a servicios básicos, oportunidades educativas y de empleo, lo que contribuirá al desarrollo integral de la región.

En este contexto, el INVIAS, a través del proceso de selección abreviada de menor cuantía SA-MC-DT-ANT-005-2024, ha iniciado la ejecución del proyecto denominado ***"ATENDER SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA".*** que fue adjudicado al CONSORCIO TOTAL-HV.

La interventoría para este proyecto fue contratada mediante la invitación pública No. IP-DT-ANT-006-2024, resultando adjudicatario el ingeniero ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO. A partir de estos procesos de contratación, se formalizaron el contrato de obra No. 3468 de 2024 y el contrato de interventoría No. 2246 de 2024, respectivamente. El avance y seguimiento de estos contratos se detalla en las hojas siguientes de este documento.

La supervisión del contrato de interventoría estará a cargo del ingeniero Mauricio Hoyos Sierra, Director Territorial, conforme a lo establecido en la comunicación de aceptación de la oferta. Por tanto, no se requiere una resolución adicional de supervisión, ya que la designación queda cubierta por la aceptación oficial del contrato según lo estipulado en la minuta correspondiente.

ID de los contratos en SECOP:

- Contrato de obra No. 3468 de 2024: CO1.PCCNTR.6613815.
- Contrato interventoría No. 2246 de 2024: CO1.PCCNTR.6509691.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Localización:

El proyecto tiene como objetivo atender los sitios críticos que se presenten en las vías terciarias a cargo del INVIAS, tal como se especifica en la Resolución 796 de 2003. Para este mes en particular, y tras la definición acordada en reunión con el contratista, la interventoría y el INVIAS, se han priorizado dos puntos específicos de intervención:

- Municipio de Sopetrán, vía Paso del puente Rosí – San Nicolás, código 57153
- Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894
- Municipio de Guatapé, vía Anillo - Guatapé, código 56153

- Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto:

El proyecto impacta de manera directa a los municipios donde se llevarán a cabo las intervenciones en los sitios críticos. Para este mes, las acciones se concentrarán en Sopetrán, Girardota y Guatapé. En Sopetrán, se atenderá el único paso que conecta a la comunidad de San Nicolás de Bari, mientras que en Girardota se intervendrá un punto crítico que mejorará la conexión entre varias veredas, facilitando la movilidad y el acceso, situación semejante se presenta en el municipio de Guatapé, toda vez que se atenderá un punto crítico de la vía, la cual presenta flujo vehicular alto, evitando una pérdida de banca que pondría en riesgo la transitabilidad y la prestación del servicio de acueducto veredal.

Cabe resaltar que, desde una perspectiva social, económica y de bienestar para los habitantes de la región, el impacto positivo es significativo.

Las intervenciones no solo mejorarán la seguridad vial, reduciendo el riesgo de accidentes, sino que también contribuirán a una mayor accesibilidad, lo que impulsará la actividad económica, el transporte de productos locales y el desarrollo de las comunidades rurales.

- **Inventario y estado inicial de la vía:**
    - Municipio de Sopetrán, vía Paso del puente Rosí – San Nicolás, código 57153.



Vía Paso del puente Rosí (13/09/2024)



Vía Paso del puente Rosí (15/11/2024)

    - Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894



Vía Cabildo – La Aguada (14/09/2024)



Vía Cabildo – La Aguada (14/02/2025)

- Municipio de Guatapé, vía Anillo - Guatapé, código 56153



Vía Anillo - Guatapé, código 56153 (20/11/2024)



Vía Anillo - Guatapé, código 56153 (13/02/2025)

- Características Técnicas del Proyecto

El objeto del proyecto es *"ATENDER SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA"*, donde se desarrollarán principalmente las siguientes actividades:

- Mantenimiento de las rasantes de las vías.
- Limpieza de obras transversales y/o cunetas.
- Atención a sitios críticos por emergencia y pérdida de banca.
- Reemplazo de elementos faltantes en las estructuras.
- Otras actividades que se desprendan como atención a los sitios críticos durante la ejecución del contrato.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA N° 3468 de 2024

- **Información general del contrato:**

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
PROCESO SELECCIÓN	SA-MC-DT-ANT-005-2024
IDENTIFICACIÓN EN SECOP	CO1.PCCNTR.6613815
NÚMERO DEL CONTRATO	3468 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ATENDER SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CONTRATISTA	CONSORCIO TOTAL-HV
NIT	901.864.250
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/L INCLUIDO IVA. ($859.478.100,00)
ANTICIPO	N.A
ADICION No 1	CUARENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS PESOS M/L INCLUIDO IVA. ($40.521.900,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/L INCLUIDO IVA. ($900.000.000,00)
PLAZO INICIAL	3 MESES
PRÓRROGA N° 1	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024
SUSPENSIÓN N° 1	DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 8 ENERO 2025
PRÓRROGA N° 2	3 MESES
SUSPENSIÓN N° 2	DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2025
FECHA DE INICIACIÓN	06/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	09/05/2025
AIU (30%)	ADMINISTRACIÓN (25%)
CONTACTO	antioquia@totalphi.com

- **Actividades de obra ejecutadas en el mes**

  - Municipio de Sopetrán, vía Paso del puente Rosí – San Nicolás, código 57153

La intervención concluyó en el periodo del mes de Noviembre/2024, la cual consistió en la correcta instalación de los 52 módulos de madera que conforman el tablero del puente y la sustitución del 30% de las barandas de pasamanos por un material denominado "madera reciclable."

  - Municipio de Girardota, vía Cabildo – La Aguada, código 56894

La intervención del sitio crítico incluye la construcción de una estructura de contención conformada por cuatro pilas, una pantalla y un sistema de drenaje.

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables por la temporada invernal que se registra en la zona, a eso unido la dificultad que ha presentado el contratista para la contratación de su mano de obra calificada y el suministro de la madera para el encofrado de las pilas expuestas; fue necesario la suspensión del contrato, por

las razones anteriormente expuestas, generaron un retraso significativos en la programación del contrato; dicha suspensión es en harás de que durante este tiempo se superen dichos inconvenientes y pueda registrarse un correcto avance en el sitio de intervención; cabe aclarar que si dichos problemas son superados, se reanudará anticipadamente el contrato.

- Municipio de Guatapé, vía Anillo - Guatapé, código 56153

La intervención del sitio crítico incluye la construcción de una estructura de contención, la cual consiste en un muro en gaviones con un sistema de drenaje en su parte central, además, de la construcción de bordillos aledaños a la estructura de contención.

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables por la temporada invernal que se registra en la zona, a eso unido la dificultad que ha presentado el contratista para la contratación de su mano de obra calificada y el suministro de la piedra para gaviones, toda vez que las condiciones climáticas han generado inconvenientes para la extracción del material debido a las crecientes de los ríos; fue necesario la suspensión del contrato, por las razones anteriormente expuestas, generaron un retraso significativos en la programación del contrato; dicha suspensión es en harás de que durante este tiempo se superen dichos inconvenientes y pueda registrarse un correcto avance en el sitio de intervención; cabe aclarar que si dichos problemas son superados, se reanudará anticipadamente el contrato.

- Seguimiento ítems no previstos

A continuación se describe el seguimiento realizado a los ítems no previstos, correspondientes al paquete número 1, número 2 y número 3:

- NP01 ACERO DE REFUERZO - Respecto a este ítem se tiene que el mismo además de ser necesario para la intervención del sitio crítico en el municipio de Sopetrán, es fundamental para la atención del sitio crítico en el municipio de Girardota y Guatapé, por lo tanto, su cantidad se ajustó a un valor mayor, y se registrará avance en el mismo.
- NP02 INMUNIZADA DE MADERA - Respecto a este ítem se tiene que el mismo fue agotado, por la finalización de la intervención en el municipio de Sopetran.
- NP03 IMPERMEABILIZADA DE MADERA - Respecto a este ítem se tiene que el mismo fue agotado, por la finalización de la intervención en el municipio de Sopetran.
- NP04 PASAMANOS EN MADERA PLÁSTICA (3 LÍNEAS X ML) Respecto a este ítem se tiene que el mismo fue agotado, por la finalización de la intervención en el municipio de Sopetran.
- NP05 EXCAVACIÓN PARA PILA EN MATERIAL COMUN 0-4M (NO INCLUYE ROCA)- Respecto a este ítem, su cantidad se ajustó a un valor mayor por necesidades en campo, el mismo fue agotado por la finalización de la actividad en el municipio de Girardota.
- NP06 EXCAVACIÓN PARA PILA EN MATERIAL COMÚN 4-8M (NO INCLUYE ROCA)- Respecto a este ítem, su cantidad se ajustó a un valor mayor por necesidades en campo, el mismo fue agotado por la finalización de la actividad en el municipio de Girardota.
- NP07 EXCAVACIÓN PARA PILA EN MATERIAL COMÚN 8-12M (NO INCLUYE ROCA)- Respecto a este ítem, su cantidad se ajustó a un valor menor por necesidades en campo, el mismo fue agotado por la finalización de la actividad en el municipio de Girardota.
- NP08 EXCAVACIÓN PARA PILA EN MATERIAL COMÚN 12-16M (NO INCLUYE ROCA)- Respecto a este ítem, su cantidad se ajustó a un valor menor por necesidades en campo, el mismo fue agotado por la finalización de la actividad en el municipio de Girardota.

- NP09 EXCAVACIÓN PARA PILA EN MATERIAL COMÚN 16-20M (NO INCLUYE ROCA)- Respecto a este ítem, luego de las necesidades determinadas en campo, se suprime por completo la cantidad del mismo.
- NP10 RETIRO DE MATERIAL- Respecto a este ítem, el mismo fue agotado por la finalización de la actividad en el municipio de Girardota.
- NP11 ANILLO PROTECCIÓN PARA PILA CONCRETO DE 17 MPA - Respecto a este ítem, el mismo fue agotado por la finalización de la actividad en el municipio de Girardota
- NP12 FUSTE EN CONCRETO PARA PILA DE 21 MPA- Respecto a este ítem, el mismo fue agotado por la finalización de la actividad en el municipio de Girardota
- NP13 CONCRETO PARA PILA DE 21 MPA A LA VISTA- Respecto a este ítem, el mismo no se ha ejecutado en el contrato.
- NP14 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A CIELO ABIERTO- Respecto a este ítem, el mismo se encuentra presentando avance en la intervención del municipio de Guatapé.
- NP15 MURO EN GAVIONES CON MALLA TRIPLE TORSIÓN CAL 13 H10X8- Respecto a este ítem, el mismo se encuentra presentando avance en la intervención del municipio de Guatapé.
- NP16 BOX COULVERT, CANAL Y PANTALLA EN CONCRETO DE 21 MPA- Respecto a este ítem, el mismo no se ha ejecutado en el contrato.

- **Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría**

Municipio de Sopetrán

- **Estado de avance:** Se han finalizado las actividades contempladas para la intervención de este sitio crítico. Sin embargo, durante el periodo el contratista notifica el uso indebido de la estructura, puesto que por el puente se están transportando vehículos livianos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las actividades desarrolladas
- **Acciones a seguir:** La interventoría notificará a las Entidades competente, las cuales son las encargadas de tomar acciones frente a los hechos expuestos y garantizar la restricción vehicular del puente, toda vez que el mismo solo es para uso peatonal.

Municipio de Girardota

- **Estado de avance:** No se registra avance durante este periodo, por las condiciones meteorológicas presentadas, por la dificultad de contratación de mano de obra calificada y suministro de materiales, lo que conllevo a la suspensión del contrato.
- **Acciones a seguir:** Se avaló la suspensión del contrato, con harás de que en este periodo se superen los inconvenientes presentados y poder seguir con el correcto desarrollo del contrato y realizar así la vigilancia y control del mismo, evitando retrasos en el sitio de intervención.

Municipio de Guatapé

- **Estado de avance:** No se registra avance durante este periodo, por las condiciones meteorológicas presentadas, por la dificultad de contratación de mano de obra calificada y suministro de materiales, lo que conllevo a la suspensión del contrato,
- **Acciones a seguir:** Se avaló la suspensión del contrato, con harás de que en este periodo se superen los inconvenientes presentados y poder seguir con el correcto desarrollo del contrato y realizar así la vigilancia y control del mismo, evitando retrasos en el sitio de intervención.

REPORTES MENSUALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 3468 de 2024

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de Interventoría vigente:

- MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto: Anexo 1.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal: Anexo 2
- MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra: no se presenta por no haber ejecución de obra.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra : Anexo 3.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra: Anexo 4.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo: no se presenta por no haber ejecución de obra.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio: no se presenta por no haber ejecución de obra.
- MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra: Anexo 5
- MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra: Anexo 6
- MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo: para el presente proceso no aplica.
- MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo: para el presente proceso no aplica.
- MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones: Anexo 7
- MEPI-MN-IN-6-FR-2, seguimiento al programa de inversiones: Anexo 8
- MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra- Anexo 9
- MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión- Durante este periodo no se realizaron reuniones.

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2246 de 2024

- **Información general del contrato**

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
PROCESO SELECCIÓN	IP-DT-ANT-006-2024
IDENTIFICACIÓN EN SECOP	CO1.PCCNTR.6509691
NÚMERO DEL CONTRATO	2246 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
CONTRATISTA	ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
NIT	18.127.171
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($74.594.413,00)
ANTICIPO	N.A
ADICION No 1	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($25.405.587,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00)
PLAZO INICIAL	3 MESES
PRÓRROGA N° 1	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024
SUSPENSIÓN N° 1	DEL 30 DE DICIEMBRE 2024 AL 8 ENERO 2025
PRÓRROGA N° 2	3 MESES
SUSPENSIÓN N° 2	DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2025
FECHA DE INICIACIÓN	06/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	09/05/2025
CONTACTO	interventoriasitioscriticosant@gmail.com

- **Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.**

Durante este periodo, la interventoría ha acompañado activamente el proyecto, dejando la salvedad que se realizaron las inspecciones necesarias en campo, donde no se evidencia ejecución de obra, razón por la cual se le hacen requerimientos al contratista respecto a este tema, donde el manifiesta que debido a las condiciones meteorológicas desfavorables por la temporada invernal que se registra en la zona, a eso unido la dificultad que ha presentado para la contratación de su mano de obra calificada y el suministro de materiales, no ha sido posible el desarrollo de actividades programadas, por lo tanto se avala por parte de la interventoría y el contratista de obra la suspensión de los contratos, en aras de optimizar el plazo y los recursos del ambos contratos.

La interventoría ha estado revisando exhaustivamente toda la documentación relacionada con los contratos, para este periodo fue necesaria la verificación la suspensión, adicional se solicitó y reviso la presentación de documentación correspondiente a los periodos de Diciembre 2024 y Enero 2025, para el cumplimiento de las

obligaciones contractuales que tanto contratista como interventoria tienen con el INVIAS; todo en aras de asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos para el adecuado desarrollo del proyecto. Este acompañamiento garantiza una coordinación eficiente entre las partes y un entendimiento claro de las acciones a seguir.

- **Informes especialistas**

Durante este periodo no se requirió por parte de la interventoría, la presencia de un especialista en el proyecto.

- **Informe del programa anual de caja, PAC**

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de febrero de 2025, que corresponde a la inversión que se prevé sea ejecutado en lo que resta del contrato.

Tipo de Contrato	No RP	Rubro	Ejecutado Feb/25	Programado Mar/25
Obra	841724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 00,00	$413.850.7555
Interventoría	609124	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 9.539.680,00	$ 263.773,00
	841724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	$ 00,00	$15.185.827,00

NOTA: Los valores programados, están sujetos a reprogramación debido a la suspensión adelantada durante el periodo.

- **Informe matriz de riesgos**

Se evidencia la presencia de una matriz de riesgos, la cual se desprende del proceso de selección SA-MC-DT-ANT-006-2024, la cual será la base para regir el contrato y las acciones que de este surjan y estén contempladas en la matriz (Se anexa matriz)

- **Información otros programas y aplicativos**

Por parte de la interventoría se realizará la solicitud a la Entidad para el aplicativo CIFRA

- **Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.**

Para este contrato, este seguimiento no está establecido.

REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la ejecución mensual del contrato de interventoría, de acuerdo con lo establecido en el manual de Interventoría vigente:

- MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría, Anexo A
- MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría Anexo B
- MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría : Anexo C
- MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría: Anexo D
- MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría: Anexo E
- MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado: Anexo F

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto de atención a los sitios críticos de la red terciaria a cargo del INVIAS en el departamento de Antioquia ha continuado su desarrollo con algunas limitaciones debido a factores externos. Si bien la intervención en Sopetrán ha concluido exitosamente, los trabajos en Girardota y Guatapé han sido afectados por la suspensión del contrato, ocasionada por las condiciones climáticas adversas, la falta de disponibilidad de materiales y dificultades en la contratación de mano de obra calificada.

La interventoría ha realizado el respectivo seguimiento en cada frente de obra, verificando el cumplimiento de los requerimientos técnicos y contractuales. Adicionalmente, se han gestionado los trámites necesarios para la suspensión de las actividades en los frentes afectados, con el fin de optimizar el plazo contractual y garantizar el uso adecuado de los recursos.

Recomendaciones:

- **Supervisión en obra:** Mantener un monitoreo constante en Girardota y Guatapé para garantizar que, una vez reanudadas las actividades, se cumplan las especificaciones técnicas y los plazos establecidos.
- **Coordinación con el contratista:** Asegurar la programación de actividades para minimizar el impacto de la suspensión y facilitar la reactivación de los trabajos una vez superados los inconvenientes.
- **Gestión de recursos y cantidades:** Continuar con el seguimiento de los ítems no previstos y su correcta justificación, asegurando la viabilidad presupuestal.
- **Control del uso de la infraestructura finalizada:** Gestionar acciones con las autoridades locales para evitar el uso indebido de la estructura en Sopetrán y prevenir posibles daños en la obra ejecutada.
- **Seguimiento a factores climáticos y de suministro:** Identificar estrategias que permitan mitigar los efectos de la temporada invernal y la escasez de materiales, evitando nuevas afectaciones al cronograma del proyecto.

Con estas acciones, se espera reducir el impacto de los retrasos y garantizar la ejecución efectiva de las obras, asegurando su beneficio para las comunidades afectadas.

OTROS

- CORRESPONDENCIA

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
06/02/2025	Interventoría	Contratista	Solicitud Acta parcial de obra No 5 y Documentación informe mensual de Enero.
10/02/2025	Contratista	Interventoría	Entrega Acta parcial de obra No 5
11/02/2025	Interventoría	Contratista	Reiteración entrega documentación informe mensual de Enero.
11/02/2025	Contratista	Interventoría	Notificación de uso puente peatonal – San Nicolas de Bari-Sopetrán
16/02/2025	Contratista	Interventoría	Entrega documentación suspensión No 2
17/02/2025	Contratista	Interventoría	Entrega documentación informe mensual Diciembre-24

Además, se deja constancia, la variedad de correos que se intercambian, solicitando la firma de las diferentes actas de comité y reunión que se ejecutan durante el periodo.

- REGISTRO FOTOGRÁFICO- no anexa debido a la ejecución de obras durante el periodo.
- BITÁCORA- no anexa debido a la ejecución de obras durante el periodo.