Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 20 DEPTO — 295 MUNICIPIO — 00567 INSTITUCION — 10 SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 1 DE 1

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTA EXTERNA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
MEDICINA GENERAL	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
AREA O AMBIENTE	PISO ESMALTADO EN CONCRETO	M	LADRILLO	R	PVC	R	METALICAS	M	METALICAS	R	LAMINA DE FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	13,40 M2		47,28 M2		13,30 M2		1,66 M2		1,99 M2		18,51 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTA EXTERNA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
ODONTOLOGIA	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
AREA O AMBIENTE	PISO ESMALTADO EN CONCRETO	M	LADRILLO	R	PVC	R	METALICAS	M	METALICAS	R	LAMINA DE FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	13,36 M2		32,95 M2		13,26 M2		1,66 M2		1,99 M2		17,73 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTA EXTERNA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
ENFERMERIA Y VACUNACION	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
AREA O AMBIENTE	PISO ESMALTADO EN CONCRETO	M	LADRILLO	R	PVC	R	METALICAS	M	METALICAS	R	LAMINA DE FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	12,10 M2		34,83 M2		12,00 M2		1,66 M2		1,99 M2		17,68 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTA EXTERNA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
TOMA DE MUESTRA DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
AREA O AMBIENTE	PISO ESMALTADO EN CONCRETO	M	LADRILLO	R	PVC	R	METALICAS	M	CALADOS	M	LAMINA DE FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	6,58 M2		33,68 M2		6,49		1,50 M2		1,52 M2		10,65 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTA EXTERNA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
SALA DE ESPERA	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
AREA O AMBIENTE	PISO ESMALTADO EN CONCRETO	M	LADRILLO	R	PVC	R	METALICAS	M	CALADOS - METALICAS Y MADERA	M	LAMINA DE FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	23,62 M2		38,95 M2		23,42 M2		1,5 M2		5,69 M2		32,36 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTA EXTERNA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
BAÑO	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
AREA O AMBIENTE	PISO EN CERAMICA	M	LADRILLO	R	PVC	R	METALICAS	M	METALICA	M	LAMINA DE FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	2,36 M2		14,64 M2		2,27 M2		1,4 M2		0,40 M2		2,63 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
PATIO	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
AREA O AMBIENTE	PLANTILLA EN CONCRETO	R	LADRILLO	R			METALICAS	M				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	35,16 M2		51,12 M2				3,60 M2					

Jose F. Rivera D.

Profesional Responsable: **Ing. JOSE FRANCISCO RIVERA DIAZ**

M.P.: NS230-136131 CNI