DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
Ingeniero: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del _1_ al del mes de septiembre de 2023_.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	007 DEL 27 DE ENERO DE 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 170.07 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2415/2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE	NIT:	9 0 1 3 4 8 0 3 5 -0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSE NIT: 817.001.341-5 40% COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL NEVADO NIT: 800.111.646-6 30% COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO CALIBIO"COMSERTAC C.T.A." NIT: 817.007.228-8 30%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 17, SECTOR 26CC07 INZA - PEDREGAL - JUNTAS, PR 0+0000 - PR 43+0000.		
FECHA DE INICIO:	23 DICIEMBRE	No. de Oficio o fecha estado	DT-CAU-54694

	2019	en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$ 1.806.854.051		
VALOR ADICIONES:	$ 730.725.637		
ADICIÓN 1:	$ 194.349.755		
ADICIÓN 2:	$ 178.448.411		
ADICIÓN 3:	$ 260.310.888		
ADICIÓN 4:	$ 97.616.583		
VALOR ACTUAL:	$2.537.579.688		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	13.5 meses		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 15 de septiembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 25 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31 de marzo de 2023		
PRÓRROGA 5:	Hasta el 31 de julio de 2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta el 15 de septiembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 SEPTIEMBRE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
247419	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 103.231.790	$ 103.231.790	$ 0
149920	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 624.644.100	$ 624.644.100	$ 0
194221	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 666.721.105	$ 666.721.105	$ 0
240422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 412.257.056	$ 412.257.056	$ 0
962022	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 194.349.755	$ 194.349.755	$ 0
1311122	2023	20	C-2401-0600-103-0-	$ 178.448.411	$ 178.448.411	$ 0

			2401023-02			
315323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 260.310.888	$ 260.310.888	$ 0
877923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 97.616.583	$ 97.616.583	0
TOTAL				$ 2.537.579.688	$2. 537.579.688	0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 46 DEL 1 AL 15 de septiembre de 2023	$ 28.828.300,84	$ 5.477.377,16		$ 34.305.678,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo del 1 a 15 de septiembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.806.854.051	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2. 537.579.688	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2. 537.579.688	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2. 537.579.688	100%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA PRORROGA Y ADICIÓN No. 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 31/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$253.757.968,80	40-44-101051340 ANEXO 15	13/12/2019	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$507.515.937,60	40-44-101051340 ANEXO 15	13/12/2019	15/09/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 348.000.000,00	40-40-101012177	13/12/2019	15/09/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2361/2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA AMISTAD DE COLOMBIA	NIT:	901.345.138-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA SAS CON NIT 901.084.760-8 70% COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA CON NIT 800.082.991-7 30%		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA-MODULO16, SECTOR 2602 POPAYÁN (CRUCERO) - GUADUALEJO, PR 90+0000 (INZA) - PR 109+0010 (GUADUALEJO), 3701 PUERTO VALENCIA - GUADUALEJO, PR 77+0000 - PR 87+0750, VIA 26CC04 CRUCE TRAMO 2602 - SAN ANDRES DE PISIMBALA, PR 0+0000 - PR 4+0000, 26CC04 TUMBICHUCUE - CALDERAS, PR 18+0000 - PR 25+0000.		
FECHA DE INICIO:	23 DICIEMBRE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAU-54694
VALOR INICIAL:	$ 1.718.955.000		
VALOR ADICIONES:	$ 684.908.963		
ADICIÓN 1:	$ 180.945.450		
ADICIÓN 2:	$ 167.665.050		
ADICIÓN 3:	$ 244.580.700		

ADICIÓN 4:	$ 91.717.763
VALOR ACTUAL:	$2.403.863.963
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	13.5 meses
PRÓRROGA 1:	Hasta el 14 de septiembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta el 25 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31 de marzo de 2023
PRÓRROGA 5:	Hasta el 31 de julio de 2023
PRÓRROGA 6:	Hasta el 15 de septiembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 SEPTIEMBRE 2023

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
237919	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 98.703.869	$ 98.703.869	$ 0
149820	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 597.446.131	$ 597.446.131	$ 0
92921	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 635.460.000	$ 635.460.000	$ 0
229422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 387.345.000	$ 387.345.000	$ 0
958022	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 180.945.450	$ 180.945.450	$ 0
1311522	2023	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 167.665.050	$ 167.665.050	$ 0
22923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 244.580.700	$ 244.580.700	$ 0
22923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 91.717.763	$ 91.717.763	$ 0
				$2.403.863.963	$2.403.863.963	$ 0

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo final de Obra No. 46 del 1 al 15 de septiembre de 2023	$ 27.086.250,00	$ 5.146.387,50		$ 32.232.637.50
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo del 1 a 15 de septiembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.718.955.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.403.863.963	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.403.863.963	100 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.403.863.963	100%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA PRORROGA Y ADICIÓN No. 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 31/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$240.386.396,30	GU 166059	26/07/2023	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$480.772.792,60	GU 166059	26/07/2023	15/09/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 348.000.000,00	RE011109	26/07/2023	15/09/2023

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2360/201924		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CAPISISCO	NIT:	900.065.022-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 15, VIA 2602 POPAYÁN (CRUCERO) - GUADUALEJO, PR 60+0000 (RIO SUCIO) - PR 90+0000 (INZA)		
FECHA DE INICIO:	19 DICIEMBRE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAU-54192
VALOR INICIAL:	$ 1.039.675.749		
VALOR ADICIONES:	$ 423.853.151		
ADICIÓN 1:	$ 115.218.925		
ADICIÓN 2:	$ 102.680.395		
ADICIÓN 3:	$ 149.784.604		
ADICIÓN 4:	$ 56.169.227		
VALOR ACTUAL:	$ 1.463.528.900		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	13.5 meses		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 14 de septiembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 25 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31 de marzo de 2023		
PRÓRROGA 5:	Hasta el 31 de julio de 2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta el 15 de septiembre de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 SEPTIEMBRE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1238019	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 69.428.111	$ 69.428.111	$ 0
149620	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 349.396.478	$ 349.396.478	$ 0
204121	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 383.635.726	$ 383.635.726	$ 0
327222	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 237.215.434	$ 237.215.434	$ 0
958122	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 115.218.925	$ 115.218.925	$ 0
1311822	2023	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 102.680.395	$ 102.680.395	$ 0
319923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 149.784.604	$ 149.784.604	$ 0
319923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 56.169.227	$ 56.169.227	$ 0
				$ 1.463.528.900	$ 1.463.528.900	$ 0

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo final de Obra No. 16 del 1 al 15 de septiembre de 2023	19.404.545	$ 335.169		$ 19.739.714
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.039.675.749	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.463.528.900	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.463.528.900	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.463.528.900	100%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE -	FECHA DE REANUDACION

			HASTA	
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA PRORROGA Y ADICIÓN No. 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 11/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$146.352.890	GU 166114	26/07/2023	15/03/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$292.705.780	GU 166114	26/07/2023	15/09/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 348.000.000,00	RE011142	26/07/2023	15/09/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

15 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2363/2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TOTORÓ	NIT:	817.004.470-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 14, SECTOR 2602 POPAYÁN (CRUCERO) - GUADUALEJO, PR 30+0000 (BETANIA)-PR 60+0000 (RIO SUCIO)		
FECHA DE INICIO:	20 DICIEMBRE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAU-54191
VALOR INICIAL:	$ 1.116.279.871,00		
VALOR ADICIONES:	$ 455.682.964,00		
ADICIÓN 1:	$ 123.708.344,00		
ADICIÓN 2:	$ 110.245.965,00		
ADICIÓN 3:	$ 160.820.840,00		

ADICIÓN 4:	$ 60.307.815,00
VALOR ACTUAL:	$ 1.571.362.835,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de julio de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	
TOTAL PRÓRROGAS:	13.5 meses
PRÓRROGA 1:	Hasta el 12 de septiembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta el 25 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31 de marzo de 2023
PRÓRROGA 5:	Hasta el 31 de julio de 2023
PRÓRROGA 6:	Hasta el 15 de septiembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.2ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1237819	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 73.682.918	$ 73.682.918	$ 0
164020	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 376.001.004	$ 376.001.004	$ 0
195921	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 411.902.301	$ 411.902.301	$ 0
229522	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 254.693.648	$ 254.693.648	$ 0
968622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 123.708.344	$ 123.708.344	$ 0
1310122	2023	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 110.245.965	$ 110.245.965	$ 0
308523	2023	21	C-2401-0600-103-	$ 160.820.840	$ 160.820.840	$ 0

			0-2401023-02			
308523	2023	22	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 60.307.815	$ 60.307.815	$ 0
				$ 1.571.362.835,00	$ 1.571.362.835,00	$ 0

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo final de Obra No. 46 del 1 al 15 de septiembre de 2023	20.834.288	$ 359.865		$21.194.153

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 31 de agosto de 2023, para el periodo del 1 a 30 de AGOSTO DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.116.279.871	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.571.362.835,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.571.362.835,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.571.362.835,00	100%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA PRORROGA Y ADICIÓN No. 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 31/07/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$157.136.284	GU 166104	26/07/2023	20/03/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$314.272.567	GU 166104	26/07/2023	20/09/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	RE011137	26/07/2023	20/09/2023

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

16 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2365/2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN	NIT:	817.007.312-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 13, VIA 2602 POPAYÁN (CRUCERO)-GUADUALEJO, SECTOR PR00+0000 (CRUCERO) - PR30+0000 (BETANIA).		
FECHA DE INICIO:	20 DICIEMBRE 2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DTCAU-54351
VALOR INICIAL:	$ 951.938.354,00		
VALOR ADICIONES:	$ 386.222.833,00		
ADICIÓN 1:	$ 123.708.344,00		
ADICIÓN 2:	$ 110.245.965,00		
ADICIÓN 3:	$ 160.820.840,00		
ADICIÓN 4:	$ 60.307.815,00		
VALOR ACTUAL:	$ 1.338.161.187,00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:			
TOTAL PRÓRROGAS:	13.5 meses		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 14 de septiembre de 2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta el 25 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 3:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		
PRÓRROGA 4:	Hasta el 31 de marzo de 2023		

PRÓRROGA 5:	Hasta el 31 de julio de 2023
PRÓRROGA 6:	Hasta el 15 de septiembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1234219	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$68.230.248,00	$68.230.248,00	$ 0
190220	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 315.250.080,00	$315.250.080,00	$ 0
237721	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 351.261.013,00	$ 351.261.013,00	$ 0
239222	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 217.197.013,00	$ 217.197.013,00	$ 0
926422	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 103.634.004,00	$ 103.634.004,00	$ 0
1311422	2023	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 94.015.279,00	$ 94.015.279,00	$ 0
316023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 137.144.400,00	$ 137.144.400,00	$ 0
875223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 51.429.150,00	$ 51.429.150,00	$ 0
				$ 1.338.161.187,00	$ 1.338.161.187,00	$ 0

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo final de Obra No. 46 del 1 al 15 de septiembre de 2023	$28.828.300,84	$5.477.377,16		$34.305.678,00
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo del 1 al 15 de septiembre de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 951.938.354,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.338.161.187,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.338.161.187,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.338.161.187,00	100%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100
Meta física ejecutada %: 100

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA PRORROGA Y ADICIÓN No. 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 27/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$128.683.203.70	GU 166137	26/07/2023	20/03/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$257.346.407,40	GU 166137	26/07/2023	20/09/2026
Estabilidad de la Obra				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	RE 011148	26/07/2023	20/09/2023

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

31 CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2725 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012	NIT:	901.738.074-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012, con NIT. 901.738.074-1 (Integrado por CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S., con NIT. 860.043.881-7 con un porcentaje de participación del 30%; ESTUTEC S A S, con NIT. 900.968.904-2, con un porcentaje de participación del 30% EC CONSULTORIA SAS con NIT. 901.450.710-1 con un porcentaje de participación del 30% E INFRACOA COLOMBIA S.A.S., con NIT. 901.624.456-1, con un porcentaje de participación del 10%).		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 3. LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-000679
VALOR INICIAL:	$ 382.195.306		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 382.195.306		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 29 DE DIECIMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023		

a. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

	REGISTRO					
932773 DEL 10/08/2023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.306,00	$ 0	$ 382.195.306,00

b. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 septiembre 2023	$ 63.902.920,00	$ 12.141.555,00		$ 76.044.475,00

c. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.2 De fecha 30 de septiembre de 2023 para el período del 1 a 30 de septiembre de 2023 el contrato reporta un avance de 19.89 % y:

d. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 19.89%
Total inversión ejecutada: 19.89 0 %

e. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

f. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

g. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$38.219.530,60	21-44-101420983 ANEXO 0	08/08/2023	08/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$76.439.061,20	21-44-101420983 ANEXO 0	08/08/2023	08/12/2026
Calidad del Servicio	$114.658.061,80	21-44-101420983 ANEXO 0	08/12/2023	08/06/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

		JURÍDICA			
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INV-AMV-2725-2023-005	05/09/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca	Logística AMV 3 Presentación de vehículos - contrato No. 2725 de 2023.
INV-AMV-2725-2023-009	21/09/ 2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca	Informe visita técnica vía terciaria 16301 Valencia – La Topa - Las Lajas - San Isidro - El Carmen - San Antonio – Belén - San Vicente y 16301-2 San Antonio – Quebrada La Topa.
INV-AMV-2725-2023-010	21/09/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca	Informe visita técnica Escuela Belencito PR 80+0820 ruta 2602
INV-AMV-2725-2023-011	25/09/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca	Informe visita técnica predio en la parcelación San Millán PR 1+0400 ruta 2602
INV-AMV-2725-2023-012	25/09/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca	Solicitud autorización compra insumos

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Las actividades de los proyectos a cargo durante el periodo de junio de 2024, se realizaron siguiendo las directrices del Instituto Nacional de Vías y los indicadores programados.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.


5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

•Seguimiento a los proyectos a través de los diferentes informes semanales y mensuales presentados por la administración vial uno.

•Se dio trámite a las actas de obra y de costo, conforme a la programación de facturación y en cumplimiento del PAC.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 10.539.467
CARGO: SUPERVISOR