DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
Ingeniero: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	DEL 01 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	007 DEL 24 de ENERO DE 2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 170,07 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3244 DE 2023			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TOTORO	NIT:	817.004.470-0	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2602 Popayán (Crucero) - Guadalejo, PR0+000 (Crucero) - PR30+0000 (Betania). LOTE 13.			
FECHA DE INICIO:	26 SEPTIEMBRE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-007376	
VALOR INICIAL:	$152.810.612,00			

VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN N:	
VALOR ACTUAL:	$152.810.612,00
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1049523 DE 20/09/2023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 152.810.612	$ 82.772.415	$ 70.038.197
TOTAL				**$ 152.810.612**	**$ 82.772.415**	**$ 70.038.197**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 3 – Noviembre 2023	$ 37.553.993	$ 648.660		$ 38.202.653
Acta de Ajuste No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 30 de noviembre del 2023, para el periodo del 01 a 30 de noviembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 150.215.972	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 82.772.415	54,17
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 82.772.415	54,17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 82.772.415	54,17

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 54,17
Meta física ejecutada %: 54,17

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

...	...

1.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Seguro de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$15.281.061,20	CCS-100023917 ANEXO 0	11/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$30.562.122,40	CCS-100023917 ANEXO 0	11/09/2023	31/112/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$45.843.193,60	CCS-100023917 ANEXO 0	31/12/2023	30/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CCS-100005096 ANEXO 0	11/09/2023	31/12/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3137 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN ANTONIO	NIT:	817.006.214-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. 2602 POPAYÁN (CRUCERO) - GUADALEJO, PR 30+0000 (BETANIA) - PR 60+0000 (RIOSUCIO). LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	26 SEPTIEMBRE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-007384
VALOR INICIAL:	$ 162.176.161		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 162.176.161		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1013823 DE 13/09/2023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 162.176.161	$ 87.845.420	$ 74.330.741

TOTAL				$ 162.176.161	$ 87.845.420	$ 74.330.741

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 3 noviembre 2023	$ 39.855.625	$ 688.415		$ 40.544.040
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 30 de noviembre de 2023, para el periodo del 1 a 30 de noviembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 159.422.500	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 87.845.420	54.17
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 87.845.420	54.17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 87.845.420	54.17

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 54.17

Meta física ejecutada %: 54.17

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 25/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Seguro de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$16.217.617,00	CCS-100023821 ANEXO 0	06/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$32.435.234,00	CCS-100023821 ANEXO 0	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$48.652.851,00	CCS-100023821 ANEXO 0	31/12/2023	30/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000,00	CCS-100005078 ANEXO 0	06/09/2023	31/12/2023

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3136 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CAPISISCO	NIT:	900.065.022-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. SECTORES 2602 POPAYÁN (CRUCERO) - GUADALEJO, PR 60+0000 (RIOSUCIO) - PR 90+0000 (INZÁ). LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	27 SEPTIEMBRE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-007885
VALOR INICIAL:	$ 149.448.053		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 149.448.053		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1014023 DEL 13/09/2023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 149.448.053	$ 79.705.628	$ 69.742.425
TOTAL				**$ 149.448.053**	**$ 79.705.628**	**$ 69.742.425**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 3 noviembre 2023	$36.727.627	$634.386		$37.362.013
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 30 de noviembre del 2023, para el periodo del 01 a 30 de noviembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 146.910.508	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 79.705.628	53,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 79.705.628	53,33
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 79.705.628	53,33

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 53,33
Meta física ejecutada %: 53,33

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 27/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Seguro de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$14.944.810	CCS-100023831 ANEXO 0	06/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$29.889.620	CCS-100023831 ANEXO 0	06/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$44.834.430	CCS-100023831 ANEXO 0	31/12/2023	30/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y	$ 232.000.000	CCS-100005079 ANEXO 0	06/09/2023	31/12/2023

Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3255 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN JOSE	NIT:	817.001.341-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. SECTORES 2602 POPAYÁN (CRUCERO) - GUADALEJO, PR 90+0000 (INZÁ) - PR109+0010 (GUADUALEJO)/ 3701 PUERTO VALENCIA-GUADUALEJO,		

	PR77+0000 - PR 87+0750 / 26CC04 CRUCE TRAMO 2602 - SAN ANDRÉS DE PISIMBALÁ, PR 0+0000 - PR4+0000 / 26CC04 TUMBICHUCUE - CALDERAS, PR18+0000 - PR25+0000. LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	27 SEPTIEMBRE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-007704
VALOR INICIAL:	$ 214.940.999		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 214.940.999		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1043623 DEL 20/09/2023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 214.940.999	$ 114.635.199	$ 100.305.800
TOTAL				**$ 214.940.999**	**$ 114.635.199**	**$ 100.305.800**

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 3 noviembre	$52.822.855	$912.395		$53.735.250

Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 30 de noviembre del 2023, para el periodo del 1 a 30 de noviembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 211.291.420	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 114.635.199	53,33
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 114.635.199	53,33
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 114.635.199	53,33

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 53,33
Meta física ejecutada %: 53,33

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 26/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Seguro de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$21.494.099,90	C-100063099 ANEXO 2	11/09/2023	07/07/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$42.988.199,80	C-100063099 ANEXO 2	11/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$64.482.299,70	C-100063099 ANEXO 2	11/09/2023	07/07/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.121.200	C-100016031 ANEXO 1	11/09/2023	31/12/2023

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3257 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA	NIT:	800.082.991-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. SECTORES 26CC07 INZÁ - PEDREGAL - JUNTAS, PR0+0000 - PR 43+0000. LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	26 SEPTIEMBRE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-007424
VALOR INICIAL:	$ 227.869.091		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 227.869.091		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1050823 DEL 218/09/2023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 227.869.091	$ 123.429.091	$ 104.440.000

TOTAL				$ 227.869.091	$ 123.429.091	$ 104.440.000

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No. 3 noviembre 2023	$56.000.000	$967.273		$56.967.273
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 30 de noviembre del 2023, para el periodo del 01 a 30 de noviembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 224.000.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 123.429.091	54,17
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 123.429.091	54,17
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 123.429.091	54,17

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 54,17
Meta física ejecutada %: 54,17

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/09/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Seguro de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$22.786.909,10	CCS-100023939 ANEXO 0	11/09/2023	30/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$45.573.818,20	CCS-100023939 ANEXO 0	11/09/2023	31/12/2026
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$68.360.727,30	CCS-100023939 ANEXO 0	31/12/2023	30/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 232.000.000	CCS-100005106 ANEXO 0	11/09/2023	31/12/2023

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2725 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012	NIT:	901.738.074-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	**CONSORCIO AMV SUROCCIDENTE 012,** con NIT. 901.738.074-1 (Integrado por **CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S**., con NIT. 860.043.881-7 con un porcentaje de participación del 30%; **ESTUTEC S A S**, con NIT. 900.968.904-2, con un porcentaje de participación del 30% **EC CONSULTORIA SAS** con NIT. 901.450.710-1 con un porcentaje de participación del 30% **E INFRACOA COLOMBIA S.A.S.,** con NIT. 901.624.456-1, con un porcentaje de participación del 10%).		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 3. LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	29 de agosto de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2023S-VCAU-000679
VALOR INICIAL:	$ 382.195.306		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 382.195.306		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 29 DE DIECIMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2023

a. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
932773 DEL 10/08/2023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$ 382.195.306	$ 224.265.206	$ 157.930.100

b. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3 noviembre 2023	$ 60.528.400	$ 11.500.396		$ 72.028.796

c. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.4 De fecha 30 de noviembre del 2023 para el período del 1 a 30 de noviembre del 2023 el contrato reporta un avance de 58,68 % y:

d. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 58,68%
Total inversión ejecutada: 58,68%

e. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

f. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

g. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Seguro de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$38.219.530,60	21-44-101420983 ANEXO 0	08/08/2023	08/06/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$76.439.061,20	21-44-101420983 ANEXO 0	08/08/2023	08/12/2026
Calidad del Servicio	$114.658.061,80	21-44-101420983 ANEXO 0	08/12/2023	08/06/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 28/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/08/2023
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INV-AMV-2725-2023-033	01/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe de actividades del 16 al 31 de octubre de 2023
INV-AMV-2725-2023-039	10/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Segundo Informe Estado de la Red Vial con Criterio Técnico 2023 AMV 3
INV-AMV-2725-2023-040	15/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe visita técnica predio localizado en la Ruta 2602 PR 71+000 margen izquierda, antiguo ZODME
INV-AMV-2725-2023-041	17/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Informe de actividades del 1 al 15 de noviembre de 2023
INV-AMV-2725-2023-042	18/11/2023	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA Subdirectora Gestión Integral de Carreteras - INVIAS	INFORME DE ACCIDENTALIDAD SEPTIEMBRE 2023
INV-AMV-2725-2023-043	22/11/2023	MARITZA REYES POLO Grupo Señalización y Mantenimiento Vial Subdirección Técnica Gestión Integral de Carreteras Nacionales INVIAS	Registro Fotográfico Mensual Vías AMV 3.- Dt. Cauca.- Periodo noviembre de 2023..
INV-CAC-2725-2023-046	28/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Visto Bueno Solicitud de Prórroga Contrato 3136-2023.- CTA. Capisisco.
INV-AMV-2725-2023-047	28/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA	Visto Bueno Solicitud Prórroga

		CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Contrato 3137-2023.- CTA. San Antonio.
INV-AMV-2725-2023-048	28/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Visto Bueno Solicitud de Prórroga Contrato 3244-2023.- CTA. Totoró.
INV-AMV-2725-2023-049	28/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Visto Bueno Solicitud de Prórroga Contrato 3255-2023.- CTA. San José.
INV-AMV-2725-2023-050	28/11/2023	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON Director Territorial Cauca INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Visto Bueno Solicitud de Prórroga Contrato 3257-2023.- CTA. La Amistad de Colombia.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Las actividades de los proyectos a cargo durante el periodo de noviembre de 2023 se realizaron siguiendo las directrices del Instituto Nacional de Vías y los indicadores programados.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

•Seguimiento a los proyectos a través de los diferentes informes semanales y mensuales presentados por la administración vial uno.

•Se dio trámite a las actas de obra y de costo, conforme a la programación de facturación y en cumplimiento del PAC.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



_____

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
IDENTIFICACIÓN: 10.539.467
CARGO: SUPERVISOR