SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de julio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION N° 015 DE MARZO 13 DE 2024 supervisores DT CAU

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
RUTA 2001: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN.
RUTA 2002: POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS.
RUTA 2401: PATICO - CANDELARIA, SECTOR: PATICO - CANDELARIA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 198,5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1661 de 2024		
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.084.760-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2002 POPAYÁN - LA PORTADA, PR 33+0000 (ALTO DEL TRÉBOL) - PR 67.370 (RIO MAZAMORRAS) LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	05/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035795**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.720.050.859		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	1.720.050.859		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	540.639.729	46.855.443	493.784.286
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	39.374.322	7.481.121	0	46.855.443

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 09/08/2024, para el periodo julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.445.420.890	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	84.806.232	5,87
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	84.806.232	5,87
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	84.806.232	5,87

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 5,87
Meta física ejecutada %: 5,87

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _04_/_06_/_2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	172.005.086	Póliza No. CCS-10030300 Anexo No. 0	09/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	344.010.172	Póliza No. CCS-10030300 Anexo No. 0	09/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	516.015.258	Póliza No. CCS-10030300 Anexo No. 0	09/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. CCS-100006314 Anexo No. 0	09/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1677 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA	NIT:	800.051.165-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2401 PATICO - CANDELARIA, PR 38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN) - PR 75+0000 (CANDELARIA) LOTE 12.		
FECHA DE INICIO:	05/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en

			ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.545.902.077		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	1.545.902.077		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	501.031.721	43.422.749	457.608.972
TOTAL						

2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	42.685.455	737.294	0	43.422.749

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 09/08/2024, para el periodo julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.519.653.516	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	91.937.903	6,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	91.937.903	6,05
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	91.937.903	6,05

2.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 6,05
Meta física ejecutada %: 6,05

2.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04 / 06 / 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	154.590.208	Póliza No. CCS-100030301 Anexo No. 1	10/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	309.180.416	Póliza No. CCS-100030301 Anexo No. 1	10/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	463.770.624	Póliza No. CCS-100030301 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. CCS-100006315 Anexo No. 0	10/05/2024	31/07/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
...			

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1721 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA	NIT:	800.082.991-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, EN EL SECTOR 2002 POPAYAN – LA PORTADA, PR 0+0000 (POPAYÁN) - PR 33+0000 (ALTO DEL TREBOL) LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.482.545.806		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		

VALOR ACTUAL:	1.482.545.806
ANTICIPO	0
ANTICIPO OTORGADO:	0
ANTICIPO AMORTIZADO:	0
SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	0
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

3.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
444224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	448.983.491	44.898.349	404.085.142
TOTAL						

3.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	44.136.000	762.349	0	44.898.349

3.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 09/08/2024, para el periodo julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.482.545.806	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	88.272.000	5,95
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	88.272.000	5,95
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	88.272.000	5,95

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 5,95
Meta física ejecutada %: 5,95

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01 / 06 / 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	148.254.581	Póliza No. CCS-100030311 Anexo No. 0	15/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	296.509.162	Póliza No. CCS-100030311 Anexo No. 0	15/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	444.763.743	Póliza No. CCS-100030311 Anexo No. 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. CCS-100006320 Anexo No. 0	15/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1792 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN	NIT:	817.007.312-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR 0+0000 (MUNCHIQUE) - PR 28+0000 (EL TAMBO) LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	05/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.338.674.399		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	1.338.674.399		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		

PRÓRROGA 1:	0
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

4.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	432.115.481	37.450.010	394.665.471
TOTAL						

4.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	36.814.130	635.880	0	37.450.010

4.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 09/08/2024 , para el periodo julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.338.674.399	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	79.291.990	5,92
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	79.291.990	5,92

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	79.291.990	5,92

4.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 5,92
Meta física ejecutada %: 5,92

4.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _05_/_06_/_2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	133.867.440	Póliza No. 40-44-101061424 Anexo No. 0	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	267.734.880	Póliza No. 40-44-101061424 Anexo No. 0	17/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	401.602.320	Póliza No. 40-44-101061424 Anexo No. 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. 40-40-101017028 Anexo No. 0	17/05/2024	31/07/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1804 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL	NIT:	821.002.400-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR 28+0000 (EL TAMBO) – EL TABLON PR 58+0050 (POPAYAN) LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	05/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.344.657.126		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	1.344.657.126		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	435.807.775	37.770.018	398.037.757
TOTAL						

5.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	37.128.707	641.314	0	37.770.018

5.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 09/08/2024, para el periodo julio de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.344.657.126	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	79.969.504	5,95
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	79.969.504	5,95
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	79.969.504	5,95

5.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

5.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 5,95
Meta física ejecutada %: 5,95

5.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _05_/_06_/_2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	134.465.712,60	Póliza No. C-100075273 Anexo No. 0	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	268.931.425,20	Póliza No. C-100075273 Anexo No. 0	17/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	403.397.137,80	Póliza No. C-100075273 Anexo No. 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. C-100019614 Anexo No. 0	17/05/2024	31/07/2026

5.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.14. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1928 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAL IE	NIT:	901.836.985-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGECO JN SAS NIT 901.535.692-1 PARTICIPACION 70% ESAO SAS NIT 804.005.882-9 PARTICIPACION 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV2 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	26/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.990.584.396		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN N:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.990.584.396		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.15. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.729.802.802	16.718.909,76	1.713.083.892

1.16. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. _1_	$ 14.049.504	$ 2.869.405,76	$ 0	$ 16.718.909,76

1.17. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. _1__De fecha_09/08/2024__para el período __julio__ el contrato reporta un avance de __2,49__% y:

1.18. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 124.042.104,2 2,49 %
Total inversión ejecutada: $ 124.042.104,2 2,49 %

1.19. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.20. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.21. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	499.058.439,60	96-44-101190068 ANEXO 2	07/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	998.116.879,20	96-44-101190068 ANEXO 2	07/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	1.497.175.318,80	96-44-101190068 ANEXO 2	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _26_/_06_/_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma página Secop II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIE-011-2024	12/07/2025	ALCALDIA DE PURACE	Derecho de petición invasión zona de vía 2401 patico – Candelaria PR55+0520
CIE-013-2024	12/07/2024	ALCALDIA DE POPAYAN	Derecho de Petición invasión zona de vía 2001 PR49+0200
CIE-019-2024	19/07/2024	ALCANDIA DE POPAYAN	Derecho de Petición invasión zona de vía 2001 PR56+0700
CIE-020-2024	23/07/2024	ALCALDIA DE EL TAMBO	Derecho de Petición invasión zona de vía 2001 PR29+0000

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se desarrollan comisiones en el presente periodo.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



_____

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
C.C. No. 1.061.687.062
Matricula No. : 19202-218012 CAU
Ingeniero Supervisor