SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de agosto de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION N° 015 DE MARZO 13 DE 2024 supervisores DT CAU

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
RUTA 2001: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN.
RUTA 2002: POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS.
RUTA 2401: PATICO - CANDELARIA, SECTOR: PATICO - CANDELARIA.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 198,5 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1661 de 2024		
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO RUTINARIO E INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.084.760-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2002 POPAYÁN - LA PORTADA, PR 33+0000 (ALTO DEL TRÉBOL) - PR 67.370 (RIO MAZAMORRAS) LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	05/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035795**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.720.050.859		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	1.720.050.859		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	540.639.729	100.919.416	439.720.313
TOTAL						

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	45.431.910	8.632.063	0	54.063.973

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 10/09/2024, para el periodo agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.445.420.890	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	130.238.142	9,01
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	130.238.142	9,01
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	130.238.142	9,01

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 9,01
Meta física ejecutada %: 9,01

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _04_/_06_/_2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	172.005.086	Póliza No. CCS-10030300 Anexo No. 0	09/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	344.010.172	Póliza No. CCS-10030300 Anexo No. 0	09/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	516.015.258	Póliza No. CCS-10030300 Anexo No. 0	09/05/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. CCS-100006314 Anexo No. 0	09/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1677 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMISTAD LATINA	NIT:	800.051.165-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2401 PATICO - CANDELARIA, PR 38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN) - PR 75+0000 (CANDELARIA) LOTE 12.		
FECHA DE INICIO:	05/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en

			ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.545.902.077		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	1.545.902.077		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	501.031.721	93.525.921	407.505.800
TOTAL						

2.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	49.252.448	850.724	0	50.103.172

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 10/09/2024, para el periodo agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.519.653.516	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	141.190.351	9,29
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	141.190.351	9,29
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	141.190.351	9,29

2.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 9,29
Meta física ejecutada %: 9,29

2.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _04_/_06_/_2024_

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	154.590.208	Póliza No. CCS-100030301 Anexo No. 1	10/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	309.180.416	Póliza No. CCS-100030301 Anexo No. 1	10/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	463.770.624	Póliza No. CCS-100030301 Anexo No. 1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. CCS-100006315 Anexo No. 0	10/05/2024	31/07/2026

2.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
...					...

2.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

…			

2.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1721 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD DE COLOMBIA	NIT:	800.082.991-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, EN EL SECTOR 2002 POPAYAN – LA PORTADA, PR 0+0000 (POPAYÁN) - PR 33+0000 (ALTO DEL TREBOL) LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	01/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.482.545.806		
VALOR ADICIONES:	0		

ADICIÓN 1:	0
ADICIÓN NN:	0
VALOR ACTUAL:	1.482.545.806
ANTICIPO	0
ANTICIPO OTORGADO:	0
ANTICIPO AMORTIZADO:	0
SALDO POR AMORTIZAR:	0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	0
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

3.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
444224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	448.983.491	89.796.698	359.186.793
TOTAL						

3.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	44.136.000	762.349	0	44.898.349

3.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 10/09/2024 , para el periodo agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.482.545.806	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	132.408.000	8,93
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	132.408.000	8,93
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	132.408.000	8,93

3.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 8,93
Meta física ejecutada %: 8,93

3.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
…	…	

3.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	**ACTA No.**
…	…

3.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

3.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01 / 06 / 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	148.254.581	Póliza No. CCS-100030311	15/05/2024	31/01/2027

		Anexo No. 0		
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	296.509.162	Póliza No. CCS-100030311 Anexo No. 0	15/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	444.763.743	Póliza No. CCS-100030311 Anexo No. 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. CCS-100006320 Anexo No. 0	15/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1792 de 2024			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL JARDIN	NIT:	817.007.312-9	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR 0+0000 (MUNCHIQUE) - PR 28+0000 (EL TAMBO) LOTE 4.			
FECHA DE INICIO:	05/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	1.338.674.399			
VALOR ADICIONES:	0			
ADICIÓN 1:	0			
ADICIÓN NN:	0			
VALOR ACTUAL:	1.338.674.399			
ANTICIPO	0			
ANTICIPO OTORGADO:	0			
ANTICIPO AMORTIZADO:	0			
SALDO POR AMORTIZAR:	0			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026			

TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	0
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

4.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	432.115.481	80.661.558	351.453.923
TOTAL						

4.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	42.477.840	733.708	0	43.211.548

4.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 10/09/2024 , para el periodo agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.338.674.399	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	121.769.810	9,10

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	121.769.810	9,10
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	121.769.810	9,10

4.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 9,10
Meta física ejecutada %: 9,10

4.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

4.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05 / 06 / 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	133.867.440	Póliza No. 40-44-101061424 Anexo No. 0	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	267.734.880	Póliza No. 40-44-101061424 Anexo No. 0	17/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	401.602.320	Póliza No. 40-44-101061424 Anexo No. 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. 40-40-101017028 Anexo No. 0	17/05/2024	31/07/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1804 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROVIAL	NIT:	821.002.400-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2001 MUNCHIQUE - POPAYÁN, PR 28+0000 (EL TAMBO) – EL TABLON PR 58+0050 (POPAYAN) LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	05/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: **2024S-VCAU-035796**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	1.344.657.126		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	1.344.657.126		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	435.807.775	81.350.795	354.456.980
TOTAL						

5.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	42.840.800	739.977	0	43.580.777

5.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 10/09/2024 , para el periodo agosto de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.344.657.126	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	122.810.304	9,13
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	122.810.304	9,13
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	122.810.304	9,13

5.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	$

Amortizado	$
Saldo	$

5.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 9,13
Meta física ejecutada %: 9,13

5.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

5.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05 / 06 / 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	134.465.712,60	Póliza No. C-100075273 Anexo No. 0	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo		N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	268.931.425,20	Póliza No. C-100075273 Anexo No. 0	17/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra		N/A	N/A	N/A
Calidad	403.397.137,80	Póliza No. C-100075273 Anexo No. 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Predios, Labores y Operaciones	260.000.000	Póliza No. C-100019614 Anexo No. 0	17/05/2024	31/07/2026

5.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.14. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1928 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAL IE	NIT:	901.836.985-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGECO JN SAS NIT 901.535.692-1 PARTICIPACION 70% ESAO SAS NIT 804.005.882-9 PARTICIPACION 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV2 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	26/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 4.990.584.396		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN N:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.990.584.396		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	0		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.15. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.729.802.802	124.042.106,20	1.605.760.695,84

1.16. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	$ 90.187.560	$ 17.135.636,40	$ 0	$ 107.323.196,40

1.17. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 10/09/2024 para el período agosto el contrato reporta un avance de 4,67 % y:

1.18. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 233.259.520,76 4,67 %
Total inversión ejecutada: $ 233.259.520,76 4,67 %

1.19. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.20. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.21. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: XXXX xxx Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	499.058.439,60	96-44-10119006 8 ANEXO 2	07/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	998.116.879,20	96-44-10119006 8 ANEXO 2	07/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	1.497.175.318,80	96-44-10119006 8 ANEXO 2	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _26_ /_06_ /_2024_
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Plataforma página Secop II
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CIE-038-2024	12/08/2025	ALCALDIA DE POPAYAN	Derecho de petición invasión zona de vía 2001 PR48+0300
CIE-043-2024	15/08/2024	ALCALDIA DE POPAYAN	Derecho de Petición invasión zona de vía 2002 PR19+0520
CIE-049-2024	29/08/2024	ALCANDIA DE EL TAMBO	Derecho de Petición invasión zona de vía 2001 PR30+0500 Y PR31+0800
CIE-050-2024	28/08/2024	ALCALDIA DE POPAYAN	Derecho de Petición invasión zona de vía 2002 PR2+0680

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se desarrollan comisiones en el presente periodo.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



_____

EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
C.C. No. 1.061.687.062
Matricula No. : 19202-218012 CAU
Ingeniero Supervisor